EVEREST INGENIERIA SAS

ACTA DE COMITÉ No 3

ASUNTO	LUGAR	HORA	FECHA
AVANCE DE OBRA	VEREDA LA PALMA	10:00 am	06 de octubre 2025

CONTRATO DE OBRA No:	CD-055-2025-COP
CONTRATISTA DE OBRA:	INNSOLUTIONS S & M S.A. S
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CD-056-2025-INT
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	EVEREST INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO CD-055-2025-COP CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (EVEREST)
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA (INNSOLUTIONS)
NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	R.L. INNSOLUTIONS
JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	TECNOLOGO INSPECTOR (INNSOLUTIONS)

TEMAS

1. Avance construcción de estufas eficientes en la Vereda La Palma.
2. Llegada de los materiales y programación para los trabajos a realizar en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia.
3. Trabajos para la implementación de los huertos leñeros

DESARROLLO DE TEMAS


1	Hasta el sábado 4 de octubre se han construido 12 estufas eficientes en la vereda la Palma, el contratista dice que se tiene considerado que hasta el próximo 15 octubre entrega otras 5 estufas construidas
2	Ya llegó el material, madera pino patula para la intervención en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, se va a realizar un recorrido entre los Ingenieros Residentes de obra e interventoría, para determinar los puntos a intervenir para la construcción de los trinchos, recuperación de caminos y pasamanos en madera
3	Legaron las plántulas, los elementos mayores, menores y control hormigas para implementación de los huertos leñeros

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO
1	Llegar a 20 estufas eficientes construidas para tener un buen avance en este ITEM (CONTRATISTA)	**10 días**
2	Luego de la llegada de la madera y el recorrido realizado entre los Ingenieros Residentes de obra e interventoría para determinar los puntos a intervenir se compromete el contratista a iniciar los trabajos en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, el día 14 de octubre (CONTRATISTA)	**8 días**
3	Durante esta semana del 6 al 11 de octubre se realizarán implementación de los huertos leñeros (CONTRATISTA)	**6 días**

ASISTENTES A LA REUNION O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	

NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	
JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	