EVEREST INGENIERIA SAS

ACTA DE COMITÉ No 4

ASUNTO	LUGAR	HORA	FECHA
AVANCE DE OBRA	SENDERO D.M.I EL GUÁSIMO	9:00 am	27 de octubre 2025

CONTRATO DE OBRA No:	CD-055-2025-COP
CONTRATISTA DE OBRA:	INNSOLUTIONS S & M S.A. S
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CD-056-2025-INT
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	EVEREST INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO CD-055-2025-COP CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (EVEREST)
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA (INNSOLUTIONS)
NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	R.L. INNSOLUTIONS
JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	TECNOLOGO INSPECTOR (INNSOLUTIONS)

TEMAS

1. Avance construcción de estufas eficientes en la Vereda La Palma.
2. Dificultad en el transporte de los materiales al hombro para el Avance de los trabajos en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, debido al invierno y las altas pendientes del camino.
3. Implementación de los huertos leñeros

DESARROLLO DE TEMAS


1	Hasta el sábado 25 de octubre se han construido 25 estufas eficientes en la vereda la Palma y el contratista dice que se tiene considerado que hasta el próximo 15 noviembre llegará a un total de 40 estufas eficientes construidas
2	Luego de la llegada del material, madera pino patula se inició el 14 de octubre la intervención en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, se ha tenido dificultad en el transporte de los materiales al hombro debido que se han presentado lluvias constantes y el camino tiene una pendiente alta (empinado) y se debe caminar muy despacio para evitar accidentes laborales.
3	Se sigue trabajando en las plántulas, los elementos mayores, menores y control hormigas para implementación de los huertos leñeros

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO
1	Llegar a 40 el 15 de noviembre estufas eficientes construidas para tener un buen avance en este ITEM (CONTRATISTA)	**20 días**
2	Se compromete el contratista a conseguir más personal para avanzar con transporte de los materiales al hombro para tener un buen avance en los trabajos en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, (CONTRATISTA)	**5 días**
3	Realizar balance del contrato (INTERVENTORIA)	**10 días**

ASISTENTES A LA REUNION O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	

NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	
JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	