EVEREST INGENIERIA SAS

ACTA DE COMITÉ No 5

ASUNTO	LUGAR	HORA	FECHA
AVANCE DE OBRA	SENDERO D.M.I EL GUÁSIMO	9:00 am	10 de noviembre 2025

CONTRATO DE OBRA No:	CD-055-2025-COP
CONTRATISTA DE OBRA:	INNSOLUTIONS S & M S.A. S
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CD-056-2025-INT
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	EVEREST INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO CD-055-2025-COP CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (EVEREST)
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA (INNSOLUTIONS)
NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	R.L. INNSOLUTIONS
JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	TECNOLOGO INSPECTOR (INNSOLUTIONS)

TEMAS

1. Avance construcción de estufas eficientes en la Vereda La Palma.

2. Construcción de trinchos, pasamanos en madera, recuperación de caminos y avance en los trabajos en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, debido al invierno y las altas pendientes del camino.

DESARROLLO DE TEMAS

1	Hasta el sábado 08 de noviembre se han construido 45 estufas eficientes tanto en la vereda la Palma como en la vereda el Aguacate el contratista dice que se tiene considerado terminar las 50 estufas eficientes construidas el 29 de noviembre del 2025
2	Luego de la llegada del material, madera pina patula se continua con la intervención en el Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO para el municipio de La Virginia, con la construcción de trinchos, pasamanos en madera, recuperación de caminos, el contratista dice que la intervención del Guásimo termina el 25 de noviembre
3	Luego de realizar balance del contrato se identifica que se puede construir más trinchos y más recuperación de caminos en la intervención del sendero el Guásimo

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO
1	Se compromete el contratista a terminar la construcción de las 50 estufas eficientes al finalizar el mes de noviembre (CONTRATISTA)	**20 días**
2	Se compromete el contratista a terminar la intervención del guásimo al finalizar el mes de noviembre (CONTRATISTA)	**20 días**

ASISTENTES A LA REUNION O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	
NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	
JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	