EV INGENIERIA S.A.S

ENSAYO DE VALOR DE AZUL DE METILENO INV E 235

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN

PROYECTO: CONTROL EN OBRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 47 Y 60, TORICES. **MUESTRA: N° 1**

LOCALIZACION: CARRERA 11 ENTRE CALLES 47 Y 60, TORICES. **FECHA: NOVIEMBRE 2023**

VALOR DE AZUL DE METILENO

C Contenido Azul de Metileno (mg)	V Valor Azul de Metileno (mg)	W Peso Material Seco (mg)	VA Valor Azul de Metileno (mg)
5	14,95	10	7,475

TOLERANCIA VALOR AZUL DE METILENO Y COMPORTAMIENTO ESPERADO

Valor de Azul de Metileno mg/gr	Desempeño Anticipado
≤ 6	Excelente
7 - 10	Marginalmente Aceptable
10 - 19	Probable / Posible Falla
≥ 20	Falla

DESEMPEÑO ANTICIPADO ***Marginalmente Aceptable*** ***7,475***

Ingeniero Jefe Laboratorio