EV INGENIERIA S.A.S

DETERMINACIÓN DEL EQUIVALENTE DE ARENA

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN **MUESTRA: N°1**

PROYECTO: CONTROL EN OBRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 47 Y 60, TORICES.

LOCALIZACION: CARRERA 11 ENTRE CALLES 47 Y 60, TORICES.

FECHA: NOVIEMBRE 2023 **MATERIAL: ZAHORRA AMARILLENTA**


EQUIVALENTE DE ARENA

MATERIAL ENSAYADO

Ensayo N°	1	2	3	4
Probeta N°	1	2	3	Promedio
Lectura Arena	53,00	55,00	54,00	54,00
Lectura Arcilla	205,00	205,00	205,00	205,00
Eq. Arena	25,85	26,83	26,34	

RESULTADOS

EQUIVALENTE DE ARENA	**26,3 %**

Ingeniero Responsable: 

Observaciones: