EV INGENIERIA S.A.S

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN

PROYECTO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. FASE IV (LOTE 3)

LOCALIZACION: 441846E - 1153633N

APIQUE : 1

FECHA : OCTUBRE 2023

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.		Codigo	No. de Golpe	No. de Golpes por pie de penetración 20 40 60 80 100 — Descripción y observación
		1		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA OSCURA CON GRAVAS
	1,00	2		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA CLARA CON CARACUCHAS Y CARACOLEJO
		3		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA CLARA CON CARACUCHAS Y CARACOLEJO
	2,00	4		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA CLARA CON CARACUCHAS Y CARACOLEJO
						FIN DEL APIQUE

APROBO:

Ingeniero Jefe de Laboratorio

Cod: SS= Split Spoon TS= Tubo Shelby R= Rotatorio

BB= Barreno PP= Peso Propio Tubería ▼ = Nivel Freático

L= Lavado

Nivel Freático A partir de 1,6mts

Filtraciones: No se encontró

EV INGENIERIA S.A.S

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN

PROYECTO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. FASE IV (LOTE 3)

LOCALIZACION: 441839E - 1153744N

APIQUE : 2

FECHA : OCTUBRE 2023

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.		Codigo	No. de Golpe	No. de Golpes por pie de penetración 20 40 60 80 100 — Descripción y observación
		1		BB		GRAVA ARCILLOSA PARDA OSCURA CON ZAHORRA Y CHINAS
	1,00	2		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA CLARA CON CARACUCHAS Y CARACOLEJO
		3		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA CLARA CON CARACUCHAS Y CARACOLEJO
	2,00	4		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA CLARA CON CARACUCHAS Y CARACOLEJO
						FIN DEL APIQUE

APROBO:

Ingeniero Jefe de Laboratorio

Cod: SS= Split Spoon TS= Tubo Shelby R= Rotatorio BB= Barreno PP= Peso Propio Tubería ▽ = Nivel Freático L= Lavado

Nivel Freático A partir de 1,7mts

Filtraciones: No se encontró

EV INGENIERIA S.A.S

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN

PROYECTO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. FASE IV (LOTE 3)

LOCALIZACION: 442055E - 1153841N

APIQUE : 3

FECHA : OCTUBRE 2023

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.		Codigo	No. de Golpe	No. de Golpes por pie de penetración 20 40 60 80 100 — Descripción y observación
		1		BB		ARENA ARCILLOSA PARDA OSCURA CON GRAVILLAS
		2		BB		GRAVA ARCILLOSA GRIS CLARA CON CARACOLEJO Y CARACUCHAS
	1,00	3		BB		GRAVA ARCILLOSA GRIS CLARA CON CARACOLEJO Y CARACUCHAS
		4		BB		GRAVA ARCILLOSA GRIS CLARA CON CARACOLEJO Y CARACUCHAS
	2,00					***FIN DEL APIQUE***

APROBO:

Ingeniero Jefe de Laboratorio

Cod:
SS= Split Spoon
TS= Tubo Shelby
R= Rotatorio
BB= Barreno
PP= Peso Propio Tubería
= Nivel Freático
L= Lavado

Nivel Freático A partir de 1,7mts
Filtraciones: No se encontró

EV INGENIERIA S.A.S

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : CONSORCIO ETHAN

PROYECTO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. FASE IV (LOTE 3)

LOCALIZACION: 441674E - 1153649N

APIQUE : 4

FECHA : OCTUBRE 2023

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.		Codigo	No. de Golpe	No. de Golpes por pie de penetración 20 40 60 80 100 — Descripción y observación
		1		BB		ARENA ARCILLOSA GRIS CLARA CON CARACOLEJO CARACUCHAS Y GRAVILLAS
	1,00	2		BB		ARENA ARCILLOSA AMARILLA CLARA
		3		BB		ARENA ARCILLOSA GRIS CLARA CON CARACOLEJO Y CARACUCHAS
	2,00	4		BB		ARENA ARCILLOSA GRIS CLARA CON CARACOLEJO Y CARACUCHAS
						FIN DEL APIQUE

APROBO:

Ingeniero Jefe de Laboratorio

Cod: SS= Split Spoon TS= Tubo Shelby R= Rotatorio BB= Barreno PP= Peso Propio Tubería ▼ = Nivel Freático L= Lavado

Nivel Freático A partir de 1,5mts

Filtraciones: No se encontró