MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **COMANDO DE INGENIEROS**	**INFORME SEMANAL**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-571 **Versión:** 2 **Fecha de emisión:** 2018-12-10

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI					
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	9/08/2019	**AL:**	15/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	9/08/2019	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

ALCANCE	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI					
INTERVENTOR	VAG SAS					
EJECUTOR	ALEJANDRO AVILA RESTREPO					
PRESUPUESTO TOTAL	$ 867.448.102	**PAGADO A LA FECHA**	$ -		**% SOBRE EL TOTAL**	0%
DEMERITO Y DESGASTE	$ -	**POR PAGAR**	$ 867.448.102		**% SOBRE EL TOTAL**	100%

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

N°	**OBJETO DEL CONTRATO**	**RAZON SOCIAL CONTRATISTA**	**FECHA INICIO**	**FECHA TÉRMINO**

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

2.1. AVANCE DE OBRA

Programado semana (%)	**Ejecutado semana (%)**	**Programado Acumulado (%)**	**Ejecutado Acumulado (%)**	**Atraso (-) o adelanto (%)**
1%	1,00%	1,00%	1,00%	-

2.2. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS EN EL SEMANA

2.2.1. Preliminares de obra

FRENTE DE OBRA	**ABSCISA**	**% AVANCE**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA**
		100%	Suministro de Campamento Climatizado
		100%	Suministro de Almacén de obra
		100%	Suministro de Baño Móvil

FOTOS 1. Campamento, almacén y baño







FRENTE DE OBRA	**ABSCISA**	**% AVANCE**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA**
		100%	Suministro de carro tanque para disponibilidad de agua
		100%	Conexión Preliminar de Energía

FOTOS 2. Redes preliminares (Agua y Energía)





BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX						
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI					
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	**9/08/2019**	**AL:**	15/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		100%	Cerramiento de obra

FOTO 3. Cerramiento



FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		80%	Demarcación de línea de excavación de red hidráulica externa

FOTOS 4. Línea de excavación Red Hidráulica





FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		80%	Demarcación de línea de excavación de red hidráulica a estación de bombeo

FOTOS 5. Línea de excavación Red Hidráulica Edificio





FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		30%	Replanteo de mampostería
		60%	Tableros provisionales de energia en obra

FOTOS 5. Replanteo mampostería y tableros eléctricos de obra






BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX						
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI					
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	**9/08/2019**	**AL:**	15/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

2.3. ESTADO DEL TIEMPO EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**	***FECHA***	***HORAS***
Breve descripción de las actividades interrumpidas por las lluvias y de las acciones de mitigación adelantadas por la unidad para evitar trastornos; en las horas de lluvia se indican las de toda la semana.	NO	13/08/2019	0,00
	TOTAL HORAS DE LLUVIA EN LA SEMANA, HORAS LABORALES	14/08/2019	0,00
		15/08/2019	0,00
	0,00		
			0,00

HORAS DIARIAS DE LLUVIA EN OBRA



2.4. CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL BASADO EN EL PRESUPUESTO, NO EN EL PLAN DE COMPRAS

OBRA	UNIDAD	A EJECUTAR	EJECUTADO SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO	PRESUPUESTO	VR. A EJECUTAR	VR. EJECUTADO SEMANAL	VR. TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIÓN
PRELIMINARES	CAP	5.864.487	178.185	178.185	3,04%		5.864.487	$ 178.185	$ 178.185	3,04% del Capitulo
CIMIENTOS	CAP	663.382	0	0	0,00%		663.382	$ 0	$ 0	
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	CAP	8.817.763	0	0	0,00%		8.817.763	$ 0	$ 0	
PISOS-BASES-RELLENOS	CAP	11.450.486	0	0	0,00%		11.450.486	$ 0	$ 0	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	CAP	28.722.976	0	0	0,00%		28.722.976	$ 0	$ 0	
MAMPOSTERIA	CAP	17.832.791	0	0	0,00%		17.832.791	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES HIDRAULICAS	CAP	585.680	0	0	0,00%		585.680	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	CAP	103.849.566	0	0	0,00%		103.849.566	$ 0	$ 0	
CUBIERTAS	CAP	58.682.660	0	0	0,00%		58.682.660	$ 0	$ 0	
CIELO RASOS	CAP	28.766.578	0	0	0,00%		28.766.578	$ 0	$ 0	
PISOS - ACABADOS	CAP	98.785.384	0	0	0,00%		98.785.384	$ 0	$ 0	
ENCHAPES Y ACCESORIOS	CAP	28.326.358	0	0	0,00%		28.326.358	$ 0	$ 0	
VIDRIOS Y ESPEJOS	CAP	1.509.332	0	0	0,00%		1.509.332	$ 0	$ 0	
APARATOS SANITARIOS	CAP	17.371.990	0	0	0,00%		17.371.990	$ 0	$ 0	
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	CAP	86.950.121	0	0	0,00%		86.950.121	$ 0	$ 0	
CERRADURAS	CAP	4.605.161	0	0	0,00%		4.605.161	$ 0	$ 0	
PINTURA	CAP	68.764.534	0	0	0,00%		68.764.534	$ 0	$ 0	
EQUIPOS ESPECIALES	CAP	37.716.281	0	0	0,00%		37.716.281	$ 0	$ 0	
OBRAS EXTERIORES	CAP	13.946.409	0	0	0,00%		13.946.409	$ 0	$ 0	
ASEO GENERAL	CAP	163.475	0	0	0,00%		163.475	$ 0	$ 0	
VIAS Y PAVIMENTOS	CAP	707.942	0	0	0,00%		707.942	$ 0	$ 0	
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	CAP	35.628.216	0	0	0,00%		35.628.216	$ 0	$ 0	
							$ 659.711.572	$ 178.185	$ 178.185	
	% EJECUCIÓN TOTAL PRESUPUESTO						**0,03%**	**% EJECUCION SEMANAL PRESUPUESTO**		**0,03%**

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX							
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI						
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	**9/08/2019**	**AL:**	15/08/2019	
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019	

2.5. ACTIVIDADES Y/O INQUIETUDES QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DE COING.

Tractor o Bulldozer	0	0	Regla vibratoria	0	0		
Vibro compactador 10 Tn.	0	0					
Excavadora de orugas	0	0					
Volqueta doble troque 14 m3	0	0					
Volqueta sencilla 7 m3	0	0					
TOTALES	1	0	TOTALES	0	VERDADERO	TOTAL	$ 0
ESTADO DE LA MAQUINARÍA EN LINEA DE SERVICIO (%)				**100%**			

2.7. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MAQUINA O EQUIPO	**HORAS DE TRABAJO**	**COMBUSTIBLE**	**ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MAQUINA O EQUIPO EN EL FRENTE DE TRABAJO**
TOTALES	0	0	

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO


PERSONAL EN OBRA	**DEDICACION**	**CANTIDAD**	**TROPA EN EL PROYECTO**	**CANTIDAD**	**DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL**	**OFICIAL**	**S/OFICIAL**	**SLP.**	**SLR.**
Ingenieros Residentes	100%	1	OFICIALES	0	PERSONAL PROYECTO (COING)	0	0	0	0
Topógrafos		0	SUB-OFICIALES	0	PERSONAL EQUIPO (BATING)	0	0	0	0
Ingeniero Director	50%	1	SOLDADOS PROFESIONALES	0	PERSONAL CONSTRUCCIONES (BATING)	0	0	0	0
Profesional Administrativo	50%	1	SOLDADOS REGULARES	0	PERSONAL SEGURIDAD (BATING)	0	0	0	0
Auxiliares de laboratorio		0			**TOTAL**	0	0	0	0
Profesional SISO	100%	1							
Maestro de Obra	100%	1							
Oficiales de construcción	100%	1							
Ayudantes	100%	3	Nota: Se cuenta con un profesional administrativo de la empresa - Administrador Ruber Grajales						

4. INFORMACIÓN GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL O CIVICO MILITAR REALIZADA	**PERSONAS BENEFICIADAS - PARTICIPANTES**	**LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**

5. POBLACIÓN BENEFICIADA - DATOS DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO DEL DANE

CIUDAD, POBLACIÓN, CORREGIMIENTO O VEREDA BENEFICIADA	**CANTIDAD DE HABITANTES**	**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**	**OBSERVACIONES**
TOTAL	0		



Profesión: Ingeniero Civil
INGENIERO RESIDENTE



Profesión
INTERVENTOR