MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **COMANDO DE INGENIEROS**	**INFORME SEMANAL**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-571 **Versión:** 2 **Fecha de emisión:** 2018-12-10

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI						
INFORME SEMANAL	**No.**	3	**DEL:**	**23/08/2019**	**AL:**	28/08/2019	
DURACIÓN PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019	

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

ALCANCE	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI						
INTERVENTOR	VAG SAS						
EJECUTOR	ALEJANDRO AVILA RESTREPO						
PRESUPUESTO TOTAL	$	867.448.102	**PAGADO A LA FECHA**	$	-	**% SOBRE EL TOTAL**	0%
DEMERITO Y DESGASTE	$	-	**POR PAGAR**	$	867.448.102	**% SOBRE EL TOTAL**	100%

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

N°	**OBJETO DEL CONTRATO**	**RAZON SOCIAL CONTRATISTA**	**FECHA INICIO**	**FECHA TÉRMINO**

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

2.1. AVANCE DE OBRA

Programado semana (%)	**Ejecutado semana (%)**	**Programado Acumulado (%)**	**Ejecutado Acumulado (%)**	**Atraso (-) o adelanto (%)**
0,40%	0,75%	1,00%	1,15%	0,15%

2.2. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS EN EL SEMANA

2.2.1. Preliminares de obra

FRENTE DE OBRA	**ABSCISA**	**% AVANCE**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA**
		60%	RED SUMINISTRO AGUA (107MTS ACUMULADO)

FOTOS 1. RED SUMINISTRO AGUA









FRENTE DE OBRA	**ABSCISA**	**% AVANCE**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA**
		100%	Planteo Caseta
		100%	Descapote Caseta

FOTOS 2. PLANTEO Y DESCAPOTE CASETA SEGÚN PLANO





BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX							
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI						
INFORME SEMANAL	**No.**	3		**DEL:**	**23/08/2019**	**AL:**	28/08/2019
DURACIÓN PROYECTO		123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		50%	Acopio demolición y retiro

FOTO 3. Acopio demolición de mamposteria y retiro





FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		70%	Demolición de mamposteria, columnetas y vigas

FOTOS 4. Demolición de mamposteria, columnetas y vigas









FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		70%	Armado de mamposteria (Anclajes, armado de acero, fundicion de columntas y vigas - Pegado de mamposteria)

FOTOS 5. Armado de mamposteria (Anclajes, armado de acero, fundicion de columntas y vigas - Pegado de







BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX						
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI					
INFORME SEMANAL	**No.**	3	**DEL:**	**23/08/2019**	**AL:**	28/08/2019
DURACIÓN PROYECTO		123 DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

FRENTE DE OBRA	**ABSCISA**	**% AVANCE**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA**
		40%	Demolición y excavacion sanitaria - Baños





FOTOS 6. Demolición y excavacion sanitaria - Baños










BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX						
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI					
INFORME SEMANAL	**No.**	3	**DEL:**	**23/08/2019**	**AL:**	28/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

2.3. ESTADO DEL TIEMPO EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**	***FECHA***	***HORAS***
Breve descripción de las actividades interrumpidas por las lluvias y de las acciones de mitigación adelantadas por la unidad para evitar trastornos; en las horas de lluvia se indican las de toda la semana.	NO	23/08/2019	0,00
		24/08/2019	0,00
		25/08/2019	0,00
		26/08/2019	0,00
		27/08/2019	0,00
	TOTAL HORAS DE LLUVIA EN LA SEMANA, HORAS LABORALES	28/08/2019	0,00
	0,00		0,00

HORAS DIARIAS DE LLUVIA EN OBRA



2.4. CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL BASADO EN EL PRESUPUESTO, NO EN EL PLAN DE COMPRAS

OBRA	**UNIDAD**	**A EJECUTAR**	**EJECUTADO SEMANAL**	**ACUMULADO SEMANA ANTERIOR**	% EJECUTADO ACUMULADO	**ACUMULADO EJECUTADO ACTUAL**	**VR. A EJECUTAR**	**VR. EJECUTADO SEMANAL**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**OBSERVACIÓN**
PRELIMINARES	CAP	5.864.487	363.471	1.585.695	0,00%	1.949.166	5.864.487	$ 363.471	$ 0	33,24% del Capitulo
CIMIENTOS	CAP	663.382	0	0	0,00%	0	663.382	$ 0	$ 0	
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	CAP	8.817.763	0	0	0,00%	0	8.817.763	$ 0	$ 0	
PISOS-BASES-RELLENOS	CAP	2.936.394	0	0	0,00%	0	2.936.394	$ 0	$ 0	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	CAP	11.450.486	1.324.377	0	0,00%	1.324.377	11.450.486	$ 1.324.377	$ 0	11,57% del Capitulo
MAMPOSTERIA	CAP	28.722.976	1.924.073	0	0,00%	1.924.073	28.722.976	$ 1.924.073	$ 0	6,70% del Capitulo
INSTALACIONES HIDRAULICAS	CAP	17.832.791	1.534.461	1.185.158	0,00%	2.719.619	17.832.791	$ 1.534.461	$ 0	15,25% del Capitulo
RED CONTRAINCENDIOS	CAP	585.680	0	0	0,000%	0	585.680	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	CAP	103.849.566	0	0	0,000%	0	103.849.566	$ 0	$ 0	
PANETES-RESANES	CAP	28.160.231	0	0	0,000%	0	28.160.231	$ 0	$ 0	
CUBIERTAS	CAP	58.682.660	0	0	0,000%	0	58.682.660	$ 0	$ 0	
CIELO RASOS	CAP	28.766.578	0	0	0,000%	0	28.766.578	$ 0	$ 0	
PISOS - ACABADOS	CAP	98.785.384	0	0	0,000%	0	98.785.384	$ 0	$ 0	
ENCHAPES Y ACCESORIOS	CAP	28.326.358	0	0	0,000%	0	28.326.358	$ 0	$ 0	
VIDRIOS Y ESPEJOS	CAP	1.509.332	0	0	0,000%	0	1.509.332	$ 0	$ 0	
APARATOS SANITARIOS	CAP	17.371.990	0	0	0,000%	0	17.371.990	$ 0	$ 0	
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	CAP	86.950.121	0	0	0,000%	0	86.950.121	$ 0	$ 0	
CERRADURAS	CAP	4.605.161	0	0	0,000%	0	4.605.161	$ 0	$ 0	
PINTURA	CAP	68.764.534	0	0	0,000%	0	68.764.534	$ 0	$ 0	
EQUIPOS ESPECIALES	CAP	37.716.281	0	0	0,000%	0	37.716.281	$ 0	$ 0	
OBRAS EXTERIORES	CAP	13.946.409	0	0	0,000%	0	13.946.409	$ 0	$ 0	
ASEO GENERAL	CAP	163.475	0	0	0,000%	0	163.475	$ 0	$ 0	
VIAS Y PAVIMENTOS	CAP	707.942	0	0	0,000%	0	707.942	$ 0	$ 0	
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	CAP	35.628.216	0	0	0,000%	0	35.628.216	$ 0	$ 0	
							$ 690.808.197	$ 5.146.382	$ 0	
	% EJECUCIÓN TOTAL PRESUPUESTO						**1,15%**	**% EJECUCIÓN SEMANAL PRESUPUESTO**		**0,75%**

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX							
PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI						
INFORME SEMANAL	**No.**	3		**DEL:**	**23/08/2019**	**AL:**	28/08/2019
DURACION PROYECTO		123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

2.5. ACTIVIDADES Y/O INQUIETUDES QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DE COING.

Tractor o Bulldozer	0	0	Regla vibratoria	0	0		
Vibro compactador 10 Tn.	0	0					
Excavadora de orugas	0	0					
Volqueta doble troque 14 m3	0	0					
Volqueta sencilla 7 m3	0	0					
TOTALES	0	0	TOTALES	0	VERDADERO	TOTAL	$ 0
ESTADO DE LA MAQUINARÍA EN LINEA DE SERVICIO (%)				**#¡DIV/0!**			

2.7. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MAQUINA O EQUIPO	HORAS DE TRABAJO	COMBUSTIBLE	ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MAQUINA O EQUIPO EN EL FRENTE DE TRABAJO
TOTALES	0	0	

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

PERSONAL EN OBRA	DEDICACION	CANTIDAD	TROPA EN EL PROYECTO	CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL	OFICIAL	S/OFICIAL	SLP.	SLR.
Ingenieros Residentes	100%	1	OFICIALES	0	PERSONAL PROYECTO (COING)	0	0	0	0
Topógrafos		0	SUB-OFICIALES	0	PERSONAL EQUIPO (BATING)	0	0	0	0
Ingeniero Director	50%	1	SOLDADOS PROFESIONALES	0	PERSONAL CONSTRUCCIONES (BATING)	0	0	0	0
Profesional Administrativo	50%	1	SOLDADOS REGULARES	0	PERSONAL SEGURIDAD (BATING)	0	0	0	0
Tecnico Costrucción	100%	1			**TOTAL**	0	0	0	0
Profesional SISO	100%	1							
Maestro de Obra	100%	2							
Oficiales de construcción	100%	5							
Ayudantes	100%	12	Nota: Se cuenta con un profesional administrativo de la empresa - Administrador Ruber Grajales						

4. ACOMPAÑAMIENTO SISO

Se hizo acompañimiento del andamio tubular con destino de uso para circulacion vertical entre niveles del proyecto
Se insiste en el cumplimiento de las 5S - (Orden y aseo)
Se vuelve a publicar señalizacion de obra
Se publica señalizacion del tablero electrico - extencion
Realización de pausas activas
Inspección del extintor

5. POBLACIÓN BENEFICIADA - DATOS DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO DEL DANE

CIUDAD, POBLACIÓN, CORREGIMIENTO O VEREDA BENEFICIADA	CANTIDAD DE HABITANTES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	OBSERVACIONES
TOTAL	0		



Profesión: Ingeniero Civil
INGENIERO RESIDENTE

Profesión
RESIDENTE INTERVETORIA