MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-571 **Versión:** 2 **Fecha de emisión:** 2019-08-15

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019						
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	13 de Agosto	**AL:**	15 de Agosto	
DURACION PROYECTO	120	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	9 de Agosto	**FECHA DE TERMINO:**	9 de Diciembre	

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

ALCANCE	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL						
INTERVENTOR	VAG INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.S						
EJECUTOR	ALEJANDRO AVILA RESTREPO						
PRESUPUESTO TOTAL	$	867.448.102	**PAGADO A LA FECHA**	$ -		**% SOBRE EL TOTAL**	0%
DEMERITO Y DESGASTE	$	-	**POR PAGAR**	$ -		**% SOBRE EL TOTAL**	0%

1.1 INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

N°	OBJETO DEL CONTRATO	RAZON SOCIAL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

2.1. AVANCE DE OBRA

Programado semana (%)	Ejecutado semana (%)	Programado Acumulado (%)	Ejecutado Acumulado (%)	Atraso (-) o adelanto (%)
1	1,00%	1,00%	1,00%	

2.2. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS EN EL SEMANA

2.2.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		100%	Reconocimiento de la Estructura Existente
		100%	Revision de Planos
		20%	Ajuste de Planos
		50%	Replanteo de actividades de obra

FOTO 1. Descripción: Reunion entre Interventoria, Contratista y Supervisor del Contrato - Revision de Planos





2.2.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		100%	Replanteo de area a cercar
		80%	Excavacion para hincar postes de madera
		50%	Hicamiento de Postes

FOTO 2. Descripción: Medicion y demarcacion de medidas para cerramiento



BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019					
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	13 de Agosto	**AL:**	15 de Agosto
DURACIÓN PROYECTO		120 DIAS	**FECHA DE INICIO:**	9 de Agosto	**FECHA DE TERMINO:**	9 de Diciembre



FOTO 3. Descripción: Instalación de cerramientos

2.2.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		100%	Excavacion para hincar postes de madera
		100%	Instalacion de Lona verde para cerramiento
		100%	Aprobacion de Medidas y areas para conexión a red hidraulica



FOTO 2. Descripción

2.2.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACION

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		70%	Replanteo de actividades en obra
		100%	Aprobacion de Medidas y areas para conexión a red hidraulica




2.3. ESTADO DEL TIEMPO EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	TOTAL HORAS DE LLUVIA EN LA SEMANA, HORAS LABORALES
Breve descripción de las actividades interrumpidas por las lluvias y de las acciones de mitigación adelantadas por la unidad para evitar transtornos; en las horas de lluvia se indican las de toda la semana.	NO	0,00

HORAS DIARIAS DE LLUVIA EN OBRA

FECHA	*HORAS*
13/08/2019	0,00
14/08/2019	0,00
15/08/2019	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019						
INFORME SEMANAL	**No.**	1	**DEL:**	13 de Agosto	**AL:**	15 de Agosto	
DURACION PROYECTO	120	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	9 de Agosto	**FECHA DE TERMINO:**	9 de Diciembre	

2.4. CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL BASADO EN EL PRESUPUESTO, NO EN EL PLAN DE COMPRAS

OBRA	UNIDAD	A EJECUTAR	EJECUTADO SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO	VR. UNITARIO	VR. A EJECUTAR	VR. EJECUTADO SEMANAL	VR. TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIÓN
PRELIMINARES	CAP	5.864.487	178.185	178.185	3,04%		5.864.487	$ 178.185	$ 178.185	
CIMIENTOS	CAP	663.382	0	0	0,00%		663.382	$ 0	$ 0	
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	CAP	8.817.763	0	0	0,00%		8.817.763	$ 0	$ 0	
PISOS-BASES-RELLENOS	CAP	11.450.486	0	0	0,00%		11.450.486	$ 0	$ 0	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	CAP	28.722.976	0	0	0,00%		28.722.976	$ 0	$ 0	
MAMPOSTERIA	CAP	17.832.791	0	0	0,00%		17.832.791	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES HIDRAULICAS	CAP	585.680	0	0	0,00%		585.680	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	CAP	103.849.566	0	0	0,00%		103.849.566	$ 0	$ 0	
CUBIERTAS	CAP	58.682.660	0	0	0,00%		58.682.660	$ 0	$ 0	
CIELO RASOS	CAP	28.766.578	0	0	0,00%		28.766.578	$ 0	$ 0	
PISOS - ACABADOS	CAP	98.785.384	0	0	0,00%		98.785.384	$ 0	$ 0	
ENCHAPES Y ACCESORIOS	CAP	28.326.358	0	0	0,00%		28.326.358	$ 0	$ 0	
VIDRIOS Y ESPEJOS	CAP	1.509.332	0	0	0,00%		1.509.332	$ 0	$ 0	
APARATOS SANITARIOS	CAP	17.371.990	0	0	0,00%		17.371.990	$ 0	$ 0	
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	CAP	86.950.121	0	0	0,00%		86.950.121	$ 0	$ 0	
CERRADURAS	CAP	4.605.161	0	0	0,00%		4.605.161	$ 0	$ 0	
PINTURA	CAP	68.764.534	0	0	0,00%		68.764.534	$ 0	$ 0	
EQUIPOS ESPECIALES	CAP	37.716.281	0	0	0,00%		37.716.281	$ 0	$ 0	
OBRAS EXTERIORES	CAP	13.946.409	0	0	0,00%		13.946.409	$ 0	$ 0	
ASEO GENERAL	CAP	163.475	0	0	0,00%		163.475	$ 0	$ 0	
VIAS Y PAVIMENTOS	CAP	707.942	0	0	0,00%		707.942	$ 0	$ 0	
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	CAP	35.628.216	0	0	0,00%		35.628.216	$ 0	$ 0	
							$ 659.711.572	$ 178.185	$ 178.185	
	% EJECUCIÓN TOTAL PRESUPUESTO						**0,03%**	**% EJECUCIÓN SEMANAL PRESUPUESTO**		**$ 0**

2.5. ACTIVIDADES Y/O INQUIETUDES QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DE COING.

SE ESTA REVISANDO LA PROGRAMACION DE OBRA Y SE LE SOLICITARA AL CONTRATISTA LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS ITEMS CONTRATADOS, Y SE REVISARAN LOS RENDIMIENTOS PARA ASI PODER REALIZAR LOS AJUSTES QUE SEAN CONVENIENTES A LA PROGRAMACION EN PRO DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE EJECUCION SIN DESMEJORAR LA CALIDAD DE OBRA.

2.6. EQUIPO DE INGENIEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA						TRABAJOS DIARIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	
MAQUINARIA PESADA	**CANTIDAD**	**EN L.S**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**EN L.S**	EQUIPO	VALOR
Trituradora y Clasificadora	0	0	Equipo de soldadura	0	0		
Camioneta 4x4	0	0	Vibrador de concreto	0	0		
Cargador	0	0	Compactador de piston	0	0		
Carrotaller	0	0	Mezcaldora para concreto	0	0		
Carrotanque de agua	1	0	Equipo de soldadura acetileno	0	0		
Carrotanque de combustible	0	0	Equipo montallantas	0	0		
Tractor o Bulldozer	0	0	Regla vibratoria	0	0		
Vibrocompactador 10 Tn.	0	0					
Excavadora de orugas	0	0					
Volqueta dobletroque 14 m3	0	0					
Volqueta sencilla 7 m3	0	0					
TOTALES	1	0	TOTALES	0	VERDADERO	TOTAL	$ 0
ESTADO DE LA MAQUINARÍA EN LINEA DE SERVICIO (%)				**100%**			

2.7. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

PERSONAL EN OBRA	% DEDICACIÓ	CANTIDAD
Ingenieros Residentes	100%	1
Topógrafos		
Inspectores de Obra	100%	1
Ingenieros Ambiental		
Auxiliares de laboratorio		
Mecánicos		
Maestro de Obra		
Sisoma	50%	1
Oficiales de construcción		
Ayudantes		

TROPA EN EL PROYECTO	CANTIDAD
OFICIALES	
SUB-OFICIALES	
SOLDADOS PROFESIONALES	
SOLDADOS REGULARES	

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL	OFICIAL	S/OFICIAL	SLP.	SLR.
PERSONAL PROYECTO				
PERSONAL EQUIPO (BATING)				
PERSONAL CONSTRUCCIONES (BATING)				
PERSONAL SEGURIDAD (BATING)				
TOTAL				

4. INFORMACIÓN GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL O CIVICO MILITAR REALIZADA	PERSONAS BENEFICIADAS - PARTICIPANTES	LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
		CENTRO DE REHABILITACION		

5. POBLACIÓN BENEFICIADA - DATOS DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO DEL DANE

CIUDAD, POBLACIÓN, CORREGIMIENTO O VEREDA BENEFICIADA	CANTIDAD DE HABITANTES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	OBSERVACIONES
TOTAL	0		

VIVIANA ANDREA GIL.
R.L. VAG INTERVENTORIA
CONTRATISTA

C. PALENCIA BRAVO JHON A.
CAPITAN EJERCITO MILITAR
SUPERVISOR

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX							
PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019						
INFORME SEMANAL	**No.**	1		**DEL:**	13 de Agosto	**AL:**	15 de Agosto
DURACIÓN PROYECTO		120	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	9 de Agosto	**FECHA DE TERMINO:**	9 de Diciembre