ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA No 1 **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No No 622-2024 COP (118955) (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ FDLT-LP 218-2024 (116634)
SELECCIÓN ABREVIADA ☐ (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO DC 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.893.060-1

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

CONVIALQUI S.A.S (escriba el nombre del integrante con mayor participación) **% PARTICIPACIÓN** 90 %

CONSTRUCTORA DAGA S.A.S (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación) **% PARTICIPACIÓN** 10 %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 689-2024-CINT (119267) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR VELNEC S.A (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 800.028.455-1 (Escriba el NIT del Interventor)

VALENTINA MARTINEZ MUÑOZ (Escriba el nombre del Supervisor designado por el FDLT para el contrato de Interventoría)

APOYO A LA SUPERVISION FDLT DIEGO CABALLERO ROJAS (Escriba el nombre del Supervisor designado por el FDLT para el contrato de Interventoría)

JHON ALEXANDER RODRIGUEZ BOLAÑOS (Escriba el nombre del Supervisor designado por el FDLT para el contrato de Interventoría)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (08) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 4.808.368.602,00 (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No. 1 **DE FECHA** 30/12/2024 **PLAZO** DOS MESES (02) Y QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No. **DE FECHA** **PLAZO**

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS **PLAZO** DOS MESES (02) Y QUINCE (15) DIAS

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. **DE FECHA** **No. DÍAS**
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. **DE FECHA** **No. DÍAS**
ACTA DE REINICIO No. **DE FECHA**

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS**

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 10 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. **DE FECHA** **VALOR**
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. **DE FECHA** **VALOR**

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES **VALOR** $ -

ADICIONES:

ADICIÓN No. 1 **DE FECHA** **VALOR** **$ 1.580.340.624,00**
ADICIÓN No. **DE FECHA** **VALOR**

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** $ 1.580.340.624,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 6.388.709.226,00

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA No 1 **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

N.	CIV	TIPO DE INTERVENCIÓN	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	LONGITUD INTERVENCIÓN	ANCHO	ESTADO
1	6000547	Rehabilitación	Kr 61	Dg 51B Sur	Dg 52 Sur	NUEVO MUZU	77,00	5,54	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
2	6000587	Rehabilitación	Dg 52a sur	Kr 60F	Kr 61	NUEVO MUZU	57,50	5,54	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
3	6000775	Rehabilitación	Kr 61G	Dg 52B Sur	Dg 53 Sur	NUEVO MUZU	80,70	7,60	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
4	6001648	Rehabilitación	Cll 52 Sur	Kr 11B	Kr 12	ABRAHAM LINCOLN	79,00	6,68	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
5	6001672	Rehabilitación	Cll 52 Sur	Kr 11A	Kra 11B	ABRAHAM LINCOLN	66,00	5,78	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
6	6001042	Rehabilitación	Kr 29	Cll 53A Sur	Cll 53B Sur	SAN VICENTE FERRER	50,00	5,50	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
7	6000897	Rehabilitación	Kr 32	Cll 52F Sur	Cll 52G Sur	SAN VICENTE FERRER	51,00	5,45	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
8	6001008	Rehabilitación	Kr 26	Cll 48A Sur	Cll 48B Sur	SAMORE	51,00	5,96	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
9	6000751	Rehabilitación	Dg 53 Sur	Kr 61B	Kr 61C	NUEVO MUZU	55,00	7,50	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
10	6000760	Rehabilitación	Dg 53 Sur	Kr 61C	Kr 61D	NUEVO MUZU	57,00	7,50	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
11	6001827	Rehabilitación	Dg 53 Sur	Kr 61D	Kr 61F	NUEVO MUZU	58,00	7,50	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
12	6001045	Rehabilitación	Dg 52B Sur	Kr 27	Kr 28	EL CARMEN	97,50	5,35	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
13	6001105	Rehabilitación	Dg 52B S	Kr 26	Kr 27	EL CARMEN	98,00	5,43	TERMINADA / Pendiente detalles numeral 4
14	6001186	mantenimiento	Kr 25	Cll 53 s	Cll 53A sur	EL TUNAL	35,20	5,30	TERMINADA

4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLALES FALTANTES

N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE ENTREGA
1	**Rehabilitación 6000547**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
2	**Rehabilitación 6000587**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
3	**Rehabilitación 6000775**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
4	**Rehabilitación 6001648**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**
5	**Rehabilitación 6001672**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**
6	**Rehabilitación 6001042**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**
7	**Rehabilitación 6000897**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA No 1 **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

8	**Rehabilitación 6001008**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**
9	**Rehabilitación 6000751**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
10	**Rehabilitación 6000760**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
11	**Rehabilitación 6001827**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
12	**Rehabilitación 6001045**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**
13	**Rehabilitación 6001105**	Se encuentran pendientes los detalles correspondientes a la señalización y/o demarcación.	**12/12/2025**
		Pendiente la terminación de los sellos entre el pavimento asfáltico y los elementos como sumideros y pozos de inspección.	**12/12/2025**
14	**Mantenimiento 6001186**	Sin observaciones	**-**
15	**Transversal**	Asegurar el correcto cierre ambiental de todos los CIV intervenidos incluyendo el retiro de protección y limpieza de sumideros y la correcta reposición de áreas verdes (CIV 600775, 6000547, 6000751, 6000760 y 6001827)	**12/12/2025**
16	**Transversal**	Remitir soportes finales de la gestión silvicultural con la actualización del estado de los invididuos arbóreos en el SIGAU y demás documentos para el cierre de la Resolución 1964 de 2024.	**12/12/2025**
17	**Transversal**	Remitir los informes de implementación del PMA-RCD de los meses octubre y noviembre con los respectivos soportes de adquisición de materiales y certificados de gestión de RCD asegurando el cumplimiento de metas de aprovechamiento y apoyar la solicitud de cierre del PIN ante la SDA.	**12/12/2025**
18	**Transversal**	Remitir informe consolidado de la instalación de gránulo de caucho reciclado con los soportes de compra y certificados de densidad de todos los tramos intervenidos en el segundo semestre de la vigencia.	**12/12/2025**

El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, obras en corrección o en remate, según lo acordado en el Numeral 4 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte del FDLT de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) **DIANA ANDREA GAONA AVILA**
Representante Legal Suplente del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)

(Nombre) **PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY**
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

Digitally signed by Claudia Collante

(Nombre) **CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN**
Alcaldesa Local de Tunjuelito
Alcaldía Local de Tunjuelito

Revisión Técnica Valentina Martínez Muñoz - Apoyo a la Supervisión contrato 689-2024
Revisión Técnica Diego Caballero Rojas - Apoyo a la Supervisión contrato 689-2025
Revisión Ambiental Jhon Alexander Rodriguez Bolaños - Apoyo a la Supervisión contrato 689-2026