Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

LONGITUD DEL CORREDOR : 58.8 KM

CONVENIO:	1900-2020	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vias - INVIAS NIT: 800215807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	NIT:	NIT: 89099305-3
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	12/03/2021	No. De Oficio:	SRT 11928
Valor Inicial:	$ 750,000,000.00		
Valor Adiciones:	$ 50,000,000.00		
Adición 1:	$ 50,000,000.00		
Adición 2:	$ 0.00		
Adición 3:	$ 0.00		
Valor Actual:	$ 800,000,000.00		
Desembolso No 1	$ 0.00		
Desembolso No 2	$ 0.00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	DOCE (12) MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO/ CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
236021	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 716,091,325.00	$ 716,091,325.00	$ 0.00
236021	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 33,908,675.00	$ 33,908,675.00	$ 0.00
720.19.0206	2021			$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 0.00
TOTAL				$ 800,000,000.00		

CONTRATO DE OBRA No.	609-2021	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL ORIENTE	NIT:	901545153-6
CONFORMACIÓN:	- INCODELL SAS / NIT: 901283021-7 / PARTICIPACION: 60% - ICIARCO SAS / NIT: 900517038-4 / PARTICIPACION: 40%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO TINAJITAS KM 5 VÍA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	21/01/2022	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	$ 800,000,000.00		
Valor Adiciones:	$ 0.00		
Adición 1:	$ 0.00		
Adición 2:	$ 0.00		
Adición 3:	$ 0.00		
Valor Actual:	$ 800,000,000.00		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	TRES MESES Y MEDIO (3.5)		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	5/05/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO/ CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720.19.0660	2021			$ 750,000,000.00		$ 750,000,000.00
720.19.0206	2021			$ 50,000,000.00		$ 50,000,000.00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado :	0.74%
% Básico ejecutado acumulado :	0.36%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
….	….	
….	….	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
….	….
….	….

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
….	….
….	….

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 80,000,000.00	30-44-101045210 Anexo 2	21/01/2022	6/09/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 160,000,000.00	30-44-101045210 Anexo 2	21/01/2022	7/05/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$ 240,000,000.00	30-44-101045210 Anexo 2	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
Calidad del servicio	$ 14,771,973.00	30-44-101045210 Anexo 2	7/05/2022	7/05/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,705,200.00	30-40-101016961 Anexo 1	14/12/2021	30/03/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO: DG-ARCVICH-001-2022	26/01/2022	CONSORCIO VIAL DEL ORIENTE	Solicitud entrega de documentación contractual para revisión y aprobación de acuerdo a minuta del contrato en referencia e lineamientos del INVIAS.

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1590-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DG	**NIT**	901505052-1
CONFORMACIÓN:	- GEOINTERVENTORÍAS S.A.S. con NIT. 830.505.044-3 con una participación del 50% - DISEÑOS VÍAS Y PAVIMENTOS S.A.S con NIT. 900.403.072-5 con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y VICHADA 2021.		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRV 72112
Valor Inicial:	$ 311,760,934.00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Valor Actual:	$ 311,760,934.00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	$ 0.00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	4 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	30/04/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
866121	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 305,525,702.00		$ 305,525,702.00
866121	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 6,235,232.00		$ 6,235,232.00
						$ 311,760,934.00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2021-31/12/2021)	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2022-31/01/2022)	$ 7,816,307	$ 1,485,098	$ 9,301,405

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	....
....	....

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
....	....
....	....

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2021		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 31,176,093.40	65-44-101206791 Anexo 1	4/10/2021	30/04/2022
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 155,880,467.00	65-44-101206791 Anexo 1	4/10/2021	30/04/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 62,352,186.80	65-44-101206791 Anexo 1	4/10/2021	31/12/2024
Calidad del servicio	$ 93,528,280.20	65-44-101206791 Anexo 1	31/12/2021	31/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se firma acta de inicio del contrato 609-202 el dia 21 de enero de 2022, por lo cual el contratista de interventoria cuenta con 15 dias para la etapa de revision y ajuste a los estudios y diseños

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA