Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

LONGITUD DEL CORREDOR : 58.8 KM

CONVENIO:	1900-2020	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vias - INVIAS NIT: 800215807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	NIT:	NIT: 89099305-3
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	12/03/2021	No. De Oficio:	SRT 11928
Valor Inicial:	$ 750,000,000.00		
Valor Adiciones:	$ 50,000,000.00		
Adición 1:	$ 50,000,000.00		
Adición 2:	$ 0.00		
Adición 3:	$ 0.00		
Valor Actual:	$ 800,000,000.00		
Desembolso No 1	$ 0.00		
Desembolso No 2	$ 0.00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	DOCE (12) MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO/ CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
236021	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 716,091,325.00	$ 716,091,325.00	$ 0.00
236021	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 33,908,675.00	$ 33,908,675.00	$ 0.00
720.19.0206	2021			$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 0.00
TOTAL				$ 800,000,000.00		

CONTRATO DE OBRA No.	609-2021	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL ORIENTE	NIT:	901545153-6
CONFORMACIÓN:	- INCODELL SAS / NIT: 901283021-7 / PARTICIPACION: 60% - ICIARCO SAS / NIT: 900517038-4 / PARTICIPACION: 40%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO TINAJITAS KM 5 VÍA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	21/01/2022	No. De Oficio:	
Valor Inicial:	$ 800,000,000.00		
Valor Adiciones:	$ 0.00		
Adición 1:	$ 0.00		
Adición 2:	$ 0.00		
Adición 3:	$ 0.00		
Valor Actual:	$ 800,000,000.00		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	TRES MESES Y MEDIO (3.5)		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Fecha de Fin:	5/05/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO/ CDP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720.19.0660	2021			$ 750,000,000.00		$ 750,000,000.00
720.19.0206	2021			$ 50,000,000.00		$ 50,000,000.00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado : 100.00%

% Básico ejecutado acumulado : 100.00%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
….	….	
….	….	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
7/03/2022	1
….	….

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
….	….
….	….

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
7/03/2022		MODIFICACION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 80,000,000.00	30-44-101045210 Anexo 3	21/01/2022	6/09/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 160,000,000.00	30-44-101045210 Anexo 3	21/01/2022	7/05/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$ 240,000,000.00	30-44-101045210 Anexo 3	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
Calidad del servicio	$ 14,771,973.00	30-44-101045210 Anexo 3	7/05/2022	7/05/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 181,705,200.00	30-40-101016961 Anexo 3	21/01/2022	7/05/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1590-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DG	**NIT**	901505052-1
CONFORMACIÓN:	- GEOINTERVENTORÍAS S.A.S. con NIT. 830.505.044-3 con una participación del 50% - DISEÑOS VÍAS Y PAVIMENTOS S.A.S con NIT. 900.403.072-5 con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y VICHADA 2021.		
Fecha de Inicio:	21/12/2020	No. de Oficio:	SRV 72112
Valor Inicial:	$ 311,760,934.00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Valor Actual:	$ 311,760,934.00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	$ 0.00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Total Prórrogas:	7 MESES		
Prórroga 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Prórroga 3:	-		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
866121	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 305,525,702.00		$ 305,525,702.00
866121	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 6,235,232.00		$ 6,235,232.00
						$ 311,760,934.00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos N° 1 (01/12/2021-31/12/2021)	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de costos N° 2 (01/01/2022-31/01/2022)	$ 7,816,307	$ 1,485,098	$ 9,301,405
Acta de costos N° 3 (01/02/2022-28/02/2022)	$ 43,571,560	$ 8,278,596	$ 51,850,156
Acta de costos N° 4 (01/03/2022-31/03/2022)	$ 39,938,060	$ 7,588,231	$ 47,526,291
Acta de costos N° 5 (01/04/2022-30/04/2022)	$ 39,364,160	$ 7,479,190	$ 46,843,350
Acta de costos N° 6 (01/05/2022-31/05/2022)	$ 23,569,473	$ 4,478,200	$ 28,047,673

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/05/2022	1
….	….

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
….	….
….	….

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2021		PRORROGA	APROBADO
6/04/2022		PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 31,176,093.40	65-44-101206791 Anexo 7	4/10/2021	17/11/2022
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 155,880,467.00	65-44-101206791 Anexo 7	4/10/2021	17/11/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 62,352,186.80	65-44-101206791 Anexo 7	4/10/2021	17/17/2025
Calidad del servicio	$ 93,528,280.20	65-44-101206791 Anexo 7	31/12/2021	31/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAS 24130	2/05/2022	CONSORCIO DG	Contrato de Interventoría N° 1590 de 2021. Entrega de informes mensuales y actas de costos correspondientes a los periodos de enero, febrero y marzo de 2022.
DT-CAS 24634	4/05/2022	CONSORCIO DG	Solicitud documento PAGA y recordatorio Informes trimestrales de seguimiento ambiental, contratos de obra objeto de seguimiento contrato de interventoría No. 1590-2021 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y VICHADA 2021"
DT-CAS 24640	4/05/2022	CONSORCIO DG	Contrato de interventoría N° 1590 de 2021. Entrega de informes semanales e informes semanales en aplicativo CIFRA.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- El contrato de obra No. 609 de 2021 finaliza su ejecucion en el plazo pactado contractualmente, es decir el 5 de mayo de 2022.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

'- Se realiza visita tecnica en el punto de la obra la cual tuvo finalizacion el dia 5 de mayo de 2022 por un valor de $800.000.000 el cual se encuentra el proceso de recibo y liquidacion.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA