	FORMATO	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	0
		FECHA	26/4/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-275-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	21/3/2025	**FECHA INCIO**	5/5/2025
	ICCU-241-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	11/3/2025	**FECHA INCIO**	5/5/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO CORREDOR VIAL VILLETA	**NIT**	901.922.880-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	900.353.973-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA -VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" .				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de CUATRO (4) meses según el acta de inicio, va desde el 5 de MAYO del 2025 hasta el 5 de SEPTIEMBRE de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de CUATRO (4) meses según el acta de inicio, va desde el 5 de MAYO del 2025 hasta el 5 de SEPTIEMBRE de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACION 1 AL CONTRATO DE OBRA 275 DE 2025	El 6 de agosto del 2025 se realiza la modificacion al contrato, debido a la inclusion de ITEMS NO PREVISTOS.				
MODIFICACION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 241 DE 2025	Se realiza la modificacion al contrato de interventoría 241 de 2025 el día 28 de agosto, sobre la renuncia al anticipo. Modificando la cláusula 8. Forma de pago, en el Anexo – Minuta de Contrato,				
PRORROGAS 1	se realiza una prórroga del contrato aceptada el dia 26 de septiembre del 2025 la cual cambia la fecha de finalizacion del 28 de SEPTIEMBRE y iria hasta el 20 de NOVIEMBRE, lo cual permitirá ejecutar todas las actividades restantes de acuerdo con el cronograma.				
SUSPENSION 1	se suspende el proyecto por un término de diecisiete (17) días calendario contados a partir del 3 de julio de 2025 hasta el 25 de julio. Esta solicitud se sustenta con base a lo solicitado por el contratista de obra, el cual ha informado que las actividades actuales están tomando considerablemente más tiempo de lo previsto en el contrato. Esto se debe, principalmente, a la falta de definición de los puntos de descarga de las obras a construir por parte de las entidades municipales de Villeta				
SUSPENSION 2	se suspende el proyecto por un término de seis (6) días calendario contados a partir del 25 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025. Debido a que persiste la condición expuesta en la primera suspension.				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 28 de SEPTIEMBRE del 2025				
NUEVA FECHA FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 20 de NOVIEMBRE del 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	1, La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo técnico. Se pagarán actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecución del proyecto será medido con base en el programa de inversiones presentado por el Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto. El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; implementación de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de utilización de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$2.231.750.045,00		
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. El contratista tendra pagos mensuales mediante actas parciales, hasta cumplir el 95% del valor total del contrato. 2. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$349.859.580,00		

	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1/09/2025 a 31/09/2025

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**B-100060508 ANEXO 3**	**5/5/2025**	**7/3/2026**	**$ 446.350.009,00**
Pago de salarios	**B-100060508 ANEXO 3**	**5/5/2025**	**7/3/2026**	**$ 111.587.502,25**
Estabilidad de la obra	**B-100060508 ANEXO 3**	**4/9/2025**	**4/9/2030**	**$ 669.525.013,50**
Todo Riesgo	**B-100016426 ANEXO 3**	**5/5/2025**	**4/9/2025**	**$ 427.050.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**21-44-101464957 ANEXO 7**	**5/5/2025**	**28/3/2026**	**$ 34.985.958,00**
Pago de salarios	**21-44-101464957 ANEXO 7**	**5/5/2025**	**28/9/2028**	**$ 17.492.979,00**
Calidad del servicio	**21-44-101464957 ANEXO 7**	**4/9/2025**	**28/9/2030**	**$ 104.957.874,00**
Todo Riesgo				

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Sergio Fabian Romero Abelló**
	Fecha diligenciamiento	**9/6/2025**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Transcurrido el mes de septiembre, del contrato MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA el proyecto cuenta con el inicio de la obra donde se realiza las siguientes actividades,

-Para el día 5 de septiembre de 2025 Se realiza la instalación de la valla informativa del proyecto, conforme a los requisitos establecidos.
-El día 08 de septiembre de 2025 se da inicio a la ejecución de la obra,
- Se procediendo con la instalación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
-El avance en la ejecución de apiques para la localización de la manguera de gas de 1” de diámetro.
-Se realiza la localización excavación e instalación de piedra filtro y geotextil desde los PR+64+840 hasta el PR 65+022,
-Se realiza fresado, instalación de emulsión y MAM 25 costado izquierdo entre los PR 64+840 Hasta el PR+65+022

Durante este periodo se realizaron 4 (cuatro) comités de obra con el objetivo de realizar la correcta ejecución del proyecto. Una vez avanzado el proyecto el contratista de obra Mediante comunicación No. CE-CCVV-49 del 16 de septiembre de 2025, solicita a la Entidad la prórroga del contrato hasta el 20 de noviembre, lo cual permitirá ejecutar todas las actividades restantes de acuerdo con el cronograma. La cual se acepta y se aprueba para ser aceptada vía plataforma secop II.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Incluir Resumen de Curva "S", indicando el % programado vs. Ejecutado a la fecha DD/MM/AAAA, y al final el % de atraso (en caso de existir)

Nota: en el momento el proyecto se encuentra en fase de estudios y diseños, por lo tanto no se inicia la ejecucion fisica

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDOR VIAL VILLETA	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.
Anticipo	$0,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$2.231.750.045,00	$349.859.580
Porcentaje de ejecución	$0,00	0,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) **UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)**	**Responsable diligenciamiento**	**Sergio Fabian Romero Abelló**
	Fecha diligenciamiento	**14/10/2025**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**X**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**X**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)



Fotografía 1: INSTALACION VALLA PUBLICITARIA OBRA



Fotografía 2: INSTALACION VALLA PUBLICITARIA OBRA



Fotografía 3: LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA FILTRO k1+780



Fotografía 4: LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA FILTRO k1+780



Fotografía 5: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ESPESOR 10 CM TRAMO PR 65+ 027 – PR 65+152



Fotografía 6: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ESPESOR 10 CM TRAMO PR 65+ 027 – PR 65+152



Fotografía 7: LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA FILTRO k1+780



Fotografía 8: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PVC



Fotografía 9: INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 TRAMO PR 64+960 hasta 65 + 00



Fotografía 10: INSTALACIÓN DE PIEDRA FILTRO TRAMO PR 64 + 940 hasta el PR 64 + 960



Fotografía 11: INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA E INSTALACIÓN DE ASFALTO MAM 25 13 CM TRAMO PR 64+ 970 al PR 65+ 017



Fotografía 12: INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA E INSTALACIÓN DE ASFALTO MAM 25 13 CM TRAMO PR 64+ 970 al PR 65+ 017



Fotografía 13: INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA E INSTALACIÓN DE ASFALTO MAM 25 13 CM TRAMO PR 64+ 970 al PR 65+ 017



Fotografía 14: INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA E INSTALACIÓN DE ASFALTO MAM 25 13 CM TRAMO PR 64+ 970 al PR 65+ 017

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
ING. SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ	SUBDIRECTORA TECNICA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL / SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 14 de octubre de 2025	