INFORME No.02 y FINAL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO No	**3448 Del 05 -12-2023**
CONTRATISTA	**ING.NELSON MURILLO RAMIREZ**
REPRESENTANTE LEGAL	**ING.NELSON MURILLO RAMIREZ**
PLAZO	**30 DIAS CALENDARIO**
VALOR CONTRACTUAL	**$ 48.322.030,12**
VALOR PARCIAL DE OBRA 01	**$43.489.577,72**
VALOR PARCIAL DE OBRA 02 Y FINAL	**$4.832.452,40**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$48.322.030,12**
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA I.E FRANCISCO SAENZ SEDE CAFRERIA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA**
FECHA INICIO	**05 DE FEBRERO DE 2023**
SUPERVISOR	**Ing. ELIZABETH ARCINIEGAS SANCHEZ**

En la ciudad de Ibagué, a los cinco (05) días del mes de marzo del año 2024, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura, se reunieron**, el Ing NELSON MURILLO RAMIREZ** contratista, y la ingeniera **Ing. ELIZABETH ARCINIEGAS SANCHEZ** , profesional Universitario quien ejerce la supervisión, con el fin de hacer recibo del informe de obra de las distintas actividades ejecutadas con corte de obra al 10% final, tal como se estipula en el contrato de referencia, y las cuales se describen junto a su memora fotográfica de la siguiente manera:

ITEMS NO PREVISTOS

8.2 PINTURA EN ACEITE SOBRE CORREAS Y CERCHAS METALICAS (DOS MANOS)





8.2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO FINAL FOIL DE ALUMINIO, NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTALACIÓN DE TRAGANTES (SALON DE SISTEMAS).





8.6 DESMONTE Y MONTAJE DE CUBIERTA





9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 36W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.






Cordialmente.

NELSON MURILLO RAMIREZ
CONTRATISTA