29 de Agosto 2025

- Gontalez: Vaciado de tramo de pantalla nivel superior
- Zagales: Vaciado de Caisson 8 con su respectivo refuerzo, instalación de acero de refuerzo Caisson 9, excavación y anillado Caisson 10 Construcción de trinchos fijos para soporte tapata de muro a construir.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Auxiliar, 6 oficiales, 6 pileros, 13 ayudantes, 1 vigilante
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, social, Ambiental.

R. Obra

30 de Agosto del 2025

- Gontalez: Desencofrado de tramo pantalla, instalación de formaleta en tramo parcial superior para vaciado la siguiente semana.
- Zagales: Vaciado de Caisson 9, excavacion y anillado Caisson 10, construcción de trinchos para tapata de muro.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Auxiliar, Ambiental 6 oficiales, 6 pileros, 13 ayudantes, 1 vigilante.
- Personal interventoria: Director Residente, inspector, sst, social, Ambiental.

R. Obra

1 de Septiembre 2025

- Barrio Colombia: instalacion Campamento provisional de Obra para reanudar este frente de trabajo, rocería y limpieza de caminadero
- Gontalez: Continua encofrado para tramo final de pantalla superior, instalación malla, geotextil y conetas.
- Zagales: Instalación trincho provisional, llenos compactados para el trincho, instalación solado de limpieza para hierro de zapata instalación de refuerzo de caisson 10 una vez finaliza su excavación y anillado, instalación de trincho soporte de via por hundimiento

en lateral derecho
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Auxiliar, Ambiental, 6 opciales, 18 ayudantes, 2 vigilantes.
- Personal interventoria: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental

R. Obra.

2 de Septiembre del 2025
- Barrio Colombia: Continuan actividades de instalación de campamento
- Gonzalez: Vaciado de pantalla tramo final Superior
- Zagales: Instalación de trincho Fijo para viga cimentación vaciado Caieson 10 finalizando esta actividad se realizan anclajes pasivos tipo apuntillamiento para estabilizar la banca al evidenciarse pequeñas fisuras en su corona.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental 6 opciales, 18 ayudantes, 2 vigilantes.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, Social Ambiental

R. Obra.

3 de Septiembre
- Barrio Colombia: Se realizan actividades de vaciado de concreto ciclopeo para conformación de talud en parte superior una vez es aprobado el tratado por interventoria y supervisión, se realizan actividades de demolición de muro colapsado existente y se retiran todos los sobrantes en volqueta.
- Gonzalez: Se realizan actividades de excavaciones y retiros de material para zanjas colectoras en corona de talud y a media ladera.
- Zagales: Se realizan actividades de instalación de acero de

refuerzo para viga de cimentación de muro de contención, iniciando desde el Caisson 10, se perfila talud para el facón del muro según diseño; continúa instalación de solado de limpieza y trincho fijo en este frente de obra.

- Clima: Seco.
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores TTO
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, social, Ambiental.

R. Obra.

4 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Continúan actividades de perfilado y conformación de talud, demolición de muro existente y retiros de materiales en volqueta
- Contalez: Se realiza vaciado de zanja colectora en su base en la corona del talud con refuerzo en malla electrosoldada avalada por interventoria.
- Zagales: Continúan actividades de instalación de acero de refuerzo en viga de cimentación de muro de contención
- Clima: Seco.
- Personal en obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores TTO
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, Social, Ambiental

R. Obra.

5 de septiembre 2025

- Barrio Colombia: Se realiza vaciado de base de zanja colectora a media ladera, se formaletean laterales de zanja colectora en nivel superior y se vacian parcialmente
- Barrio Colombia: Conformación de talud y retiro de sobrantes, instalación de geotextil y localización de anclajes con angulo de inclinación según

diseño y aprobación por interventoria.
- Zagales: Continuan actividades de instalación de refuerzo figurado según diseño en este frente de trabajo.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Maestro, Residente, sst, Social, Ambiental, 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores TTO
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, Social, Ambiental

R. Obra.

8 de Septiembre de 2025
- Barrio Colombia: excavación para viga de cimentación, retiro material sobrante, recepción de acero de refuerzo para estructuras de concreto reportado a construir.
- Contables: Roceria en corona de talud y posterior perfilada de talud para mejorar ángulo de reposo del mismo, vaciado de laterales de zanja colectora en parte superior, formaleteado de laterales de colectora en media ladera, retiro sobrantes.
- Zagales: Continua armado de refuerzo de viga de cimentación, se realiza armado de techo provisional en toda el área de muro a construir, se da inicio a instalación de refuerzo del vástago del muro según diseño y previa aprobación de interventoria para dicha estructura.
- Clima: Seco.
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores TTO
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, Social, Ambiental

Robra.

9 de Septiembre del 2025.
- Barrio Colombia: Armado de acero de viga cimentación, vaciado solado de limpieza y vaciado de concreto para esta estructura.

- Barrio Gonzalez: Vaciado de paredes laterales de zanjas colectoras, quedando finalizadas dichas estructuras, perfilado y conformación de talud superior y retiro de sobrantes de esta actividad. Se recibe visita del diseñador - Supervision del Contrato con el fin de definir las entregas de aguas lluvias y aguas residuales existentes en el lateral derecho del talud intervenido. De esta manera

Para las aguas lluvias se define:

- Canal lateral, cuyo inicio es caja ó escalón con el cual las aguas inician su descenso al canal abierto de seceión libre 40x40 cms, paredes de 10 cms reforzadas con malla electrosoldada en su recorrido tendrá 2 elementos de disipación tipo escalón, con el fin de reducir velocidad e impacto del agua en su flujo.
- Caja de Caida de 40x40 cm con colchón de agua a media ladera reforzada; de manera que el agua continue su curso por rebose de esta estructura hacia el último tramo de este canal, el segundo tramo de canal conservará seceión y refuerzo del primer tramo y llevará 3 elementos de disipación tipo escalón, hasta llegar a la última caja de caida a nivel del piso.
- Se propone como último tramo del descole de aguas lluvias una tubería sanitaria 8" hacia imbornal transversal existente aguas abajo del sitio de intervención con 2 cámaras de cambio de dirección y un sondeo pasante de conexión hacia la infraestructura existente.

Para las aguas residuales se define:

- Cambio del tratado de red en tubería sanitaria 4", lo mas próxima a pared de vivienda, instalación de accesorios para cambios de dirección; construcción de cámara de inspección retirada del talud para su adecuado chequeo periódico, entrega a caja domiciliaria existente, como lo viene haciendo la red antes de las intervenciones

Se espera nueva visita el día viernes 12 septiembre, para definiciones de aguas lluvias provenientes de predio vecino, que [illegible] al alcantarillado existente y cuya propietaria ha manifestado

requerir intervención por el riesgo que el talud y las aguas lluvias representan para su vivienda e integridad


- Zagales: Continua armado de hierro de vástago a lo largo de la estructura, excavación y vaciado de 3 pilotes en alterno de cima después del caisson 10 localizados por supervisión y aprobados por interventoria con su respectivo refuerzo. 2 espera vaciado de cimentación al siguiente día en un tramo parcial.
- Clima: Seco.
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Topógrafo, 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladoras.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, social, Ambiental

R. Obra.

10 de Septiembre del 2025.


- Barrio Colombia: Se realiza formaleteado de pantalla zección derecha, armado de refuerzo en malla electrosoldada y 3/8 se dejan pases de tubería en 6" para posterior instalación de anclajes activos, se habla con diseñador del proyecto para el tema de dados de pantalla y su posterior anclaje y construcción una vez se construya la pantalla; aprueba la utilización de anclajes al concreto posteriormente, cambiando el proceso constructivo inicial de dejar aberturas del tamaño del dado en cada anclaje.
- Barrio Contalot: Continuan actividades de perfilado de talud y retiros de sobrantes; se define para salida de aguas lluvias tubería en 6" y rebose en 4". conduciendose la de 6" al sumidero transversal existente y la de 4" saliendo por abertura en el anden. La red sanitaria continua con el planteamiento del 4 de septiembre.
- Zagales: Vaciado de viga de cimentación con su respectivo refuerzo
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Topógrafo 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladoras

- Personal interventoria: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental.




11 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Continuan actividades de armado de refuerzo y encofrado de pantalla
- Barrio Gontalet: Excavaciones en zanja para tuberias de red sanitaria y aguas lluvias, retiros de sobrantes, instalación cajas de inspección para conducciones.
- Zagales: Encofrado de módulo de muro con su respectivo refuerzo para vaciado al siguiente dia
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Auxiliar 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, social, Ambiental, sst.



12 de septiembre 2025

- Barrio Colombia: Vaciado de pantalla tramo parcial inicial
- Barrio Gontalez: Continuan excavaciones en zanja para tuberias de red sanitaria y aguas lluvias, instalación de cajas de inspección.
- Zagales: Vaciado de vástago modulo 1 acelerado a 7 dias para cargue postenor.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Auxiliar, 6 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Social, Ambiental, sst



13 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Vaciado de pantalla Módulo derecho en su tramo final
- Barrio Gonzalez: Continuan instalaciones de tuberias en 6", 4" para red aguas lluvias, y 4" para aguas sanitarias existentes se vacian dentellones para canal de rápidas con tapa, se vacian cajas de inspección.
- Zugales: Labores de encofrado del siguiente módulo de vastago, se utilita en transiciones y brodes de muros sika waterstop para la junta resoltante. entre estos.
- Clima: Seco.
- Personal obra: Director, Residente, Maestro, Sst, Social, Ambiental, Aprendiz 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspectos, sst, social, Ambiental

R. Obra.

15 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Desencofrado de pantalla, actividades de demolición del muro existente en modulo izquierdo para posterior conformación de talud, retiro de sobrantes del sitio.
- Barrio Gonzalez: Actividades de instalación de tuberia de redes existentes, instalación de doble malla electrosoldada 6 mm para canal de rapida con tapa
- Zugales: Continuan actividades de encofrado de muro siguiente módulo, armado de aceros de viga cimentación y vástago
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, Sst, Social, Ambiental, Auxiliar 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores.
- Personal interventoria: Director Residente, inspector, sst, social, Ambiental

R. Obra.

16 de Septiembre 2025:

- Barrio Colombia: Actividades de demolición de muro existente, conformación de talud y retiro de sobrantes a hombro y en volqueta; diseñador autoriza vaciado parcial modulo 2 junto a interventoria y una vez se tenga anclado se procedera con la corona de este y sus anclajes.
- Barrio Gonzalez: Continuan actividades de formaleteado e instalación de malla electrosoldada para canal con rápidas y tapa; formaleteado de cajas de inspección para vaciado el siguiente dia.
- Zagales: Vaciado de viga de cimentación y modulo de muro en este frente de obra.

Clima: Seco

- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Auxiliar 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladoras
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Social, Ambiental, Sst.

17 de Septiembre 2025

- Barrio Colombia: Instalación Geotextil, armado de refuertos en doble malla y parilla central en 3/8", demolición de tabique central; retiro de escombros y sobrantes en volqueta.
- Barrio Gonzalez: Continuan actividades del dia anterior.
- Zagales: Vaciado modulo de vastago siguiente, lleno compactado y armado de filtro con piedra y geotextil.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, Sst, Social, Ambiental Auxiliar, 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladoras.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Social, Ambiental, Sst

18 de Septiembre 2025

- Barrio Colombia: Formaleteado de tramo de pantalla a vaciar al dia siguiente segun especificaciones de diseños y aprobación de interventoria.
- Gonzalez: Vaciado de zanja colectora de rápida y tapa vaciado de cajas de inspeccion de agua lluvia y agua residual.
- Zagales: Acopio de gran cantidad de pétreos y mixto por cierre de via junto a muro en construccion; construccion de filtro en el trasdos, instalación de afirmado compactado.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Auxiliar, 7 opiciales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 Reguladores.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Social, Ambiental, SST

19 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Vaciado de tramo de pantalla lado izquierdo
- Gonzalez: Desencofrado de zanja colectora vaciada, rocería y limpieza para canal colectora a construir en corona del talud.
- Zagales: Continua acopio de materiales petreos por proximo cierre vial, continuan actividades de construcción de filtros y llenos en afirmado compactado; armado de acero de refuerzo para siguiente módulo de muro.
- Clima: Seco.
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental, Auxiliar, 7 opiciales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores.
- Personal interventoria: Director, residente, inspector, Social, ambiental, SST.

22 de septiembre del 2025

- Barrio Columbia: Desencofrado de pantalla vaciada, armado de mampara para protección de tejado al momento de vaciar anclajes activos.

- Gonzalez: llenos compactados con material de sitio, instalación de pase tubería aguas lluvias hacia imbornal existente.
- Zagales: Continuan actividades de llenos compactados con afirmado, armado de filtro en trasdos de muro, acopio de materiales pétreos para siguientes vaciados. Se realiza retiros de llantas y raices parcialmente
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, 4 Maestro, SST, Social, 1 Ambiental, 1 Auxiliar 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, SST, Social, Ambiental, Aux

23 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Armado de andamios y estructuras para perforación de anclajes Soil Nailing
- Barrio Gonzalez: Continuan llenos compactados con material de sitio, se realiza vaciado de franja de anden y tapas de cajas de inspección se realizan excavaciones para zanja colectora complementaria en corona del talud.
- Zagales: Continuan actividades de retiro de muro en llantas Caisson 1 a 4, corte de raices existentes, demolición de columnas existentes, continuan actividades de construcción de filtro y lleno compactado con afirmado.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, SST, Social, Ambiental, Auxiliar 7 Oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, SST, social, Ambiental.

24 de Septiembre 2025

- Barrio Colombia: inician perforaciones en tramo superior derecho de pantalla anclajes de 12 ml.
- Gonzalez: Excavaciones para pilotes, figuración de acero y vaciado

de estos para zanja colectora complementaria en la corona, orden y aseo a obra, Formaleteado de zanja colectora

- Zagales: Continuan actividades de armado de filtro, instalación de afirmado compactado, desmonte de muro en llantas, se realiza vaciado de solado de limpieza una vez se despeja obstrucción por muro en llantas y derrumbe de materiales, se realiza armado de acero de zarpa y vastago en tramo final
- Clima: Seco.
- Personal Obra: 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores, Director, Residente, Maestra, sst, social, Ambiental, Ayudar
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, social, Ambiental.

25 de Septiembre 2025

- Barrio Colombia: Continuan actividades de perforacion para anclajes soil Nailing.
- Montalez: Se realiza vaciado de zanja colectora complementaria en la corona del talud parte trasera de vivienda se Formaletea sardinel en parte alta de la via, para evitar Flujo de aguas superficiales a las zonas intervenidas.
- Zagales: Continuan actividades de desmonte de muro en llantas, se presentan derrumbes de material debido a estas actividades de desmontes, lo que retrasa las labores en este frente de trabajo, se retira material deslizado y se acopia en la entrada al caserio para su posterior repaleo y retiro en volqueta.
- Clima: Seco
- Personal en Obra: 7 oficiales, 18 ayudantes, 2 vigilantes, 2 reguladores, 3 perforadores, Director, Residente, Maestro, sst, social, Ambiental, Ayudar
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, sst, social, Ambiental.

26 de septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Continuan actividades de perforación para anclajes soil Nailing en la corona en este frente de trabajo.
- Gonzalez: Vaciado de Sardinel, anclajes y refuertos para esta estructura desmonte de campamento, limpieza y aseo general en este frente de obra.
- Zagales: Continuan actividades de desmonte de muro en llantas, retiros de derrumbes y repaleos para despeje de este material, instalación de acero de refuerzo para zarpa, vastago y aletas de muro, se realizan anclajes pasivos para aleta Caisson 10 y se dejan inyectados
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, Sst, Social, Ambiental Auxiliar, 7 Oficiales, 18 ayudantes, 2 reguladores, 2 vigilantes.
- Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Social, Sst, Ambiental.

27 de Septiembre del 2025

- Barrio Colombia: Continuan actividades de perforación e inyección de anclajes Soil Nailing.
- Gonzalez: Continuan actividades de Orden y aseo en este frente de obra, se desmonta la totalidad del campamento y se retira
- Zagales: Continua desmonte muro en llantas, retiro material deslizado, continua armado de hierro para zapata, vástagos y aletas; inicia formaleteado de último tramo de muro y aletas de cierre previa aprobación interventoria.
- Clima: Seco
- Personal Obra: Director, Residente, Maestro, sst, Social, Ambiental Auxiliar, 7 oficiales
- Personal interventoria: