ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No.14

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALE
Contrato No.	2506040748
Valor Inicial:	$ 1,100,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,100,000,000.00
Plazo Inicial:	105
Fecha de Iniciación:	6/16/2025
Fecha de Vencimiento:	9/30/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE MANIZALES

Semana Número: 14 Del: 15-Sep Al: 21-Sep Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 98 días

Nombre del Supervisor: CINTE SAS Restantes 7 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.15%	88.83%
Valor de la Obra	$ 56,628,556.00	$ 977,159,362.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1.10%	54.55%
Valor de la Obra	$ 12,046,653.00	$ 600,037,073.90

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83.68%	53.45%	-34.29%
Durante el periodo	5.15%	1.10%	
Acumulado actual	88.83%	54.55%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el frente Minitas talud. Frebte terminado obras de limpieza y retiro de tierra.Sultana garaje Se construye la pantalla.Galán Maizal, Durante el transcurso de la semana se mantuvo el personal de controladoras de transito. Chipre - Bellavista. Se termino en frente. obras de limpieza y retiro de escombros. Sierra Morena: Frente terminado, obras de limpieza , retiro de piedras. Las vallas Frente terminado, obras de limpieza retiro de escombros.
Personal: Personal operativo: 4 oficiales y 14 ayudantes. 2 controladoras de trafico . 1 conductor.2 maestros.Personal administativo: 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 social, 1 ambiental, 1 sst.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Aplicación puntual del Plan de manejo del tránsito (PMT) para los frentes activos. Cumplimiento del Plan de Contingencia.
- Terminar Minitas Talud , Labores de limpieza. Sierra morena y Chipre - Bella vista, labores de limpieza.
- Continuar con las visitas y toma de medidas en los demás frentes de obra.
- En Sultana Garaje terminar las pantallas.Cuarto pasaje. Terminar las pantallas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El PLan de Contingencia: La interventoria esta pendiente del avance de la obra y del cumplimiento de los compromisos.

OBSERVACIONES

Se esta cumpliendo el Plan de Contingencia por parte del Contratista. El contrato en la fase de cesion.

FIRMAS

Residente de Obra Carlos A Lopez



FOTO No1 REGULADORAS DE TRANSITO



FOTO No 2 VIGA DE LA PANTALLA 1 CUARTO PASAJE



FOTO No 3 CANAL SULTANA GARAGE



FOTO No 4 CANAL CHIPRE - BELLA VISTA



FOTO No 5 REMATE PANTALLA MINITAS CANCHA




FOTO No 6 REMATE PANTALLA TOPACIO