SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

INFORME DE SUPERVISORA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRARO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT:	890.501.102-2
CONTRATISTA	SERVICIVIL SAS
NIT:	800.147.909-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C:	13.893.413 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	DIAGONAL 62 No. 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA EN EL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS CON CALLE 2, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN ADICIONAL EN TIEMPO No. 1	DOS (02) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($110,999,745,41)
VALOR TOTAL SEGÚN MODIFICATORIA No.1	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE ($110,999,745,40)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	Responsable IVA
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	776 de fecha 19 de junio de 2025 – 2.3.2.02.02.005.24.011-2.3.2.02.02.005.24.024 y 2.3.2.02.02.005.24.009
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1122 de fecha 15 de septiembre 2025 - 2.3.2.02.02.005.24.011-2.3.2.02.02.005.24.024 y 2.3.2.02.02.005.24.009
SUPERVISOR	CLEMENCIA SERNA VERGEL
FECHA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN TIEMPO No.1	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2025

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD / COMPROMISO	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido del 22 DE OCTUBRE DE 2025 al 21 DE NOVIEMBRE DE 2025. Se anexa o describe informe de actividades por el citado periodo contractual del contratista.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	**CONTROLADOR DE TRÁFICO**			
1.1	Mantenimiento, programación y puesta en marcha de equipo de control para funcionamiento de intersección semafórica no mayor a ocho (8) grupos vehiculares y/o ciclorutas y/o peatonales.	X		Actividad ejecutada según lo programado
2	**UPS Y PUESTA A TIERRA**			
2.1	Suministro e Instalación del sistema de Respaldo UPS de 1 KVA con autonomía de 1 hora		X	Actividad anulada según modificatoria No. 1
2.2	Suministro e Instalación de tierra electrica de protección para sobrecargas	X		Actividad ejecutada según lo programado
3	**SEMÁFOROS**			
3.1	Suministro e instalación semáforo vehicular tipo s1, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación mástil, tipo de iluminación a LED	X		Se realizó el suministro y la instalación de los semáforos tipo S1
3.2	Suministro e instalación semáforo vehicular tipo s2, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación ménsula, tipo de iluminación a LED	X		Se realizó el suministro y la instalación de los semáforos tipo S2
4	**POSTES**			
4.1	Suministro e Instalación Poste Metálico Tipo T2 (Ménsula) Schedule 40 brazo de 4,5 m., fabricado en dos secciones con tubería A.N de 4" Y 3".	X		Se realizó el suministro e instalación de los postes tipo T2
4.2	Suministro e Instalación Poste Metálico Tipo T1 (Mástil) Schedule 40 DE 3,5 m., fabricado en una sección con tubería A.N de 4"	X		Se realizó el suministro e instalación de los postes tipo T1

5	**CABLEADO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA**			
5.1	Suministro e instalación de cable eléctrico 4X16 AWG para control de semaforos vehiculares, marcado para evitar vandalismo	X		Ejecutada en el presente periodo
5.2	Suministro e instalación de cable eléctrico 3X16 AWG para control de semaforos Peatonales, marcado para evitar vandalismo	X		Ejecutada en el presente periodo
5.3	Suministro e instalación de cable eléctrico 2X8 AWG para acometida, marcado para evitar vandalismo	X		Ejecutada en el presente periodo
5.4	Bajante de acometida telecomunicaciones para el controlador de Tráfico, 1 Tubo Galv 1 1/2" x 6m		X	Actividad anulada según modificatoria No. 1
6	**OBRAS CIVILES**			
6.1	Construcción base en concreto poste tipo T1 ó T2 (Incluye: excavación, concreto 3000 psi, fundida, Armadura y curva PVC 2").	X		Obra de bases en concreto ejecutada conforme a especificaciones del diseño
6.2	Construcción cajas de paso 50 X 50 h=80, con marco metálico y tapa en concreto.	X		Construcción de cajas de paso ejecutada conforme a especificaciones del diseño
6.3	Construcción pedestal en concreto de 3000 psi 30x40x100 con dos ductos de 2".	X		Construcción del pedestal ejecutada conforme a especificaciones del diseño
6.4	Construcción canalización anden concreto o adoquín, concreto de 3000 PSI (e=15 cm). Incluye tubería PVC de 2". Trafico Pesado	X		Obra para canalizaciones ejecutada en su totalidad
6.5	Perforación horizontal dirigida para tubería de 2"		X	Actividad anulada según modificatoria No. 1
6.6	Valla movil de 1.2 metros (Incluye suministro y transporte).	X		Valla móvil suministrada y ubicada durante la ejecución de la obra
6.7	Botada de material (Incluye Acopio y transorte)	X		Actividad ejecutada según lo programado
6.8	Señalización Vertical en las Intersección semaforizadas de 60 x 60 cms		X	Actividad pendiente para etapa final de obra
7	**ITEMS NO PREVISTOS**			
7.1	Suministro e instalación tubería PVC de 2" eléctrica. Trafico Pesado	X		Actividad ejecutada según modificatoria No. 1
7.2	Poda de Arbol de hasta 10 metros de altura		X	Actividad pendiente para etapa final de obra
7.3	Bajante de acometida telecomunicaciones para el controlador de Tráfico, 1 Tubo Galv 1 1/2" x 3m		X	Actividad pendiente para etapa final de obra
7.4	Suministro e instalación módulo contador regresivo, policarbonato, diámetro 200 o 300 mm con soportes de fijación ménsula, tipo de iluminación a LED		X	Actividad pendiente para etapa final de obra

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No.1	$110.999.745,40	
TOTAL ACTA PARCIAL No. 01		**$26.213.536,41**
TOTAL ACTA PARCIAL No. 02		**$78.744.949,17**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		**$ 6.041.259,82**
SUMA DE IGUALES	**$110.999.745,40**	**$110.999.745,40**

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Yo, CLEMENCIA SERNA VERGEL identificado (a) con la cedula de ciudadanía número 37.333.958 expedida en OCAÑA en mi condición de supervisor (a) del contrato de OBRA PÚIBLICA No. SMT SAMC 001-2025 del 22 de septiembre de 2025 CERTIFICO que SERVICIVIL S.A.S representado legalmente por JORGE TRUJILLO NIÑO cumplió a satisfacción con las actividades contempladas hasta el acta parcial No. 02 del contrato de obra pública No. SMT SAMC 001-2025 del 15 de septiembre de 2025, desde el 22 de octubre de 2025 hasta el 21 de noviembre de 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($78.744.949,17). correspondiente al pago del acta parcial No. 02.

CLEMENCIA SERNA VERGEL
Inspectora de Tránsito y Transporte
SUPERVISOR

JORGE TRUJILLO NIÑO
Representante legal
SERVICIVIL S.A.S.
Nit: 800.147.909-3