NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN GUILLERMO LOPERA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de junio al 3 del mes de junio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	88 del 06 de junio de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 93,82 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1047 - 2025		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	NIT:	9.521.002-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA		

FECHA DE INICIO:	06/05/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VANT-027931
VALOR INICIAL:	$113.886.975,00		
VALOR ADICIONES:	$XXX.XXX.XXX,00		
ADICIÓN 1:	$XXX.XXX.XXX,00		
ADICIÓN 2:	$XXX.XXX.XXX,00		
VALOR ACTUAL:	$113.886.975,00		
ANTICIPO	$XXX.XXX.XXX,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$XXX.XXX.XXX,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$XXX.XXX.XXX,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	05/08/2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	xx meses y xx días		
PRÓRROGA 1:	xx meses y xx días		
PRÓRROGA 2:	xx meses y xx días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	05/08/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
329925	2025	10	NACIÓN	$ 113.886.975,00	$30.443.759,00	$ 74.949.346,00
TOTAL				$ 113.886.975,00	$30.443.759,00	$ 74.949.346,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo Parcial de Obra No. 2	$8.432.250,00	$61.620,00	N/A	$8 .493.870,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Administrador Vial de fecha 30-05-2025, para el periodo MAYO 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 101.392.285,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$30.443.759,00	30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$30.443.759,00	30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	00,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$30.443.759,00	30%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 30%
Meta física ejecutada %: 30%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…N/A	…N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06 – 05 - 2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06 – 05 - 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$11.388.697,50	55-44-101085016 Anexo 2	06/05/2025	07/02/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$22.777.395,00	55-44-101085016 Anexo 2	06/05/2025	07/08/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	$34.166.092,50	55-44-101085016 Anexo 2	07/08/2025	07/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$284.700.000,00	55-40-101042271 Anexo 2	06/05/2025	07/08/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA (n/a)

Administrador Vial realiza apoyo a la supervisión en seguimiento a la ejecución del contrato N° 1047-2025

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1882 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMON GIG 122	NIT:	901.834.639-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRMM S.A.S con NIT. 901.124.527-0, con un porcentaje de participación del 34%, INFRALAR S.A.S con NIT. 900.284.623-1, con un porcentaje de participación del 33% Y GINPROCOL S.A.S con NIT. 901.162.700-0, con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, GRUPO AMV 2. LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	24-JUNIO-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VANT-041098	SIGLA UNIDAD EJECUTORA ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	3.089.418.024		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N 1:	N/A		
ADICIÓN N 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	3.089.418.924		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	25 MESES Y SIETE DIAS		

TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA N 1:	N/A
PRÓRROGA N 2:	N/A
PRÓRROGA N 3:	N/A
PRÓRROGA N 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
524224	2024	20	PROPIOS	$1.072.437.520	$822.345.661.90	$250.091.858.10
70425	2025	20	PROPIOS	$1.213.306.150	$0.00	$1.213.306.150.00
N						
TOTAL				$2.285.743.670	$822.345.661.90	$1.531.384.291.90

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE MENSUAL DE COSTOS No 13	$57.131.330.80	$10.854.953.00		$67.986.283.80

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 30 de junio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025 el contrato reporta un avance de 26.62% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 822.345.661.90 26.62%
Total inversión ejecutada: 822.345.661.90 26.62%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	308.941.802.40	11-44-101227053 Anexo 0	31-05-2024	31-01-2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES	617.883.604.80	11-44-101227053 Anexo 0	31-05-2024	31-07-2027
CALIDAD	926.825.407.20	11-44-101227053 Anexo 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17-JUNIO-2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
Ninguno

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
Ninguno

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realiza salida de seguimiento a contrato

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión actas.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

_____JP_____
JAIME PINEDA ESPINOSA
c.c N° 6.756.823
Supervisor contrato