| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

| Fecha de instalacion | Fecha de prueba | Tipo de Señal | Color Lamina Tipo XI | Prueba (cd/lux/m2) | | | Promedio | Valor de referencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1059 | 1064 | 1064 | 1062 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1059 | 1051 | 1059 | 1056 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1055 | 1045 | 1060 | 1053 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1050 | 1049 | 1033 | 1044 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1070 | 1065 | 1071 | 1069 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1069 | 1072 | 1054 | 1065 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP24-SR30 | Amarillo | 716 | 726 | 718 | 720 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP46N-SP24N | Amarillo verde fluorescente | 1066 | 1069 | 1079 | 1071 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP46N-SP24N | Amarillo verde fluorescente | 1053 | 1043 | 1033 | 1043 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-24 | Amarillo | 670 | 675 | 669 | 671 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP24-SR30 | Amarillo | 698 | 690 | 685 | 691 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP24-SR30 | Amarillo | 626 | 635 | 636 | 632 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP46N-SP24N | Amarillo verde fluorescente | 1056 | 1058 | 1062 | 1059 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1055 | 1047 | 1067 | 1056 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1068 | 1078 | 1070 | 1072 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1058 | 1049 | 1061 | 1056 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-25A | Amarillo | 661 | 655 | 666 | 661 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1065 | 1063 | 1078 | 1069 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1059 | 1055 | 1075 | 1063 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1065 | 1064 | 1076 | 1068 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1058 | 1065 | 1070 | 1064 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1053 | 1055 | 1046 | 1051 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1070 | 1067 | 1089 | 1075 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1056 | 1053 | 1053 | 1054 | 460 | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1065 | 1058 | 1084 | 1069 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1064 | 1061 | 1059 | 1061 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SR-26 | Blanco | 794 | 799 | 780 | 791 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-42 | Amarillo | 663 | 657 | 658 | 659 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-25 | Amarillo | 694 | 697 | 695 | 695 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-03 | Amarillo | 690 | 689 | 673 | 684 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-04 | Amarillo | 719 | 728 | 727 | 725 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-42 | Amarillo | 637 | 645 | 634 | 639 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-25 | Amarillo | 712 | 721 | 709 | 714 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-03 | Amarillo | 590 | 587 | 608 | 595 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-04 | Amarillo | 663 | 664 | 677 | 668 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-25A | Amarillo | 576 | 572 | 582 | 577 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-10 | Amarillo | 720 | 718 | 725 | 721 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SR-26 | Blanco | 761 | 756 | 763 | 760 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-09 | Amarillo | 613 | 623 | 607 | 614 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-46 Plaqueta | Amarillo verde fluorescente | 1068 | 1058 | 1075 | 1067 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-46 Plaqueta | Amarillo verde fluorescente | 1050 | 1043 | 1031 | 1041 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-46 Plaqueta | Amarillo verde fluorescente | 1051 | 1049 | 1049 | 1050 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-24 | Amarillo | 627 | 625 | 625 | 626 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP24-SR30 | Amarillo | 599 | 600 | 588 | 596 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP46N-SP24N | Amarillo verde fluorescente | 1064 | 1054 | 1078 | 1065 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP46-SR30N | Amarillo verde fluorescente | 1056 | 1046 | 1051 | 1051 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SR-26 | Blanco | 812 | 810 | 795 | 806 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-10 | Amarillo | 711 | 716 | 725 | 717 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-10 | Amarillo | 657 | 657 | 674 | 663 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-09 | Amarillo | 611 | 611 | 601 | 608 | 435 | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SP-09 | Amarillo | 633 | 632 | 646 | 637 | 435 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SR-26 | Blanco | 824 | 832 | 805 | 820 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1057 | 1048 | 1050 | 1052 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1069 | 1079 | 1076 | 1075 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1057 | 1051 | 1050 | 1053 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1059 | 1065 | 1057 | 1060 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1069 | 1076 | 1052 | 1066 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1055 | 1046 | 1066 | 1056 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1070 | 1073 | 1073 | 1072 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1061 | 1057 | 1046 | 1055 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1051 | 1046 | 1061 | 1053 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1067 | 1063 | 1062 | 1064 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1051 | 1060 | 1053 | 1055 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1052 | 1051 | 1056 | 1053 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1068 | 1075 | 1055 | 1066 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1069 | 1064 | 1053 | 1062 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1063 | 1068 | 1067 | 1066 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1060 | 1055 | 1042 | 1052 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1066 | 1076 | 1055 | 1066 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SI-22N | Blanco | 806 | 800 | 820 | 809 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SI-05N | Blanco | 784 | 787 | 765 | 779 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SI-05N | Blanco | 825 | 830 | 823 | 826 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1060 | 1063 | 1052 | 1058 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1056 | 1057 | 1074 | 1062 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1054 | 1053 | 1049 | 1052 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1064 | 1069 | 1073 | 1069 | 460 | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1064 | 1073 | 1072 | 1070 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1063 | 1058 | 1061 | 1061 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1052 | 1045 | 1039 | 1045 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1051 | 1058 | 1053 | 1054 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1064 | 1070 | 1044 | 1059 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1055 | 1051 | 1061 | 1056 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1060 | 1068 | 1043 | 1057 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1065 | 1071 | 1055 | 1064 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1068 | 1058 | 1079 | 1068 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1050 | 1040 | 1035 | 1042 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1062 | 1055 | 1048 | 1055 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1053 | 1053 | 1057 | 1054 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1051 | 1051 | 1039 | 1047 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1065 | 1069 | 1078 | 1071 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1070 | 1079 | 1090 | 1080 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1063 | 1059 | 1082 | 1068 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1066 | 1070 | 1085 | 1074 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1058 | 1057 | 1065 | 1060 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1061 | 1054 | 1051 | 1055 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1054 | 1044 | 1043 | 1047 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1064 | 1061 | 1081 | 1069 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1069 | 1069 | 1061 | 1066 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1059 | 1049 | 1052 | 1053 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1055 | 1048 | 1037 | 1047 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1066 | 1067 | 1054 | 1062 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1055 | 1046 | 1038 | 1046 | 460 | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1070 | 1068 | 1080 | 1073 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1054 | 1055 | 1064 | 1058 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | DCH_N | Amarillo verde fluorescente | 1068 | 1075 | 1067 | 1070 | 460 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SI-27 | Blanco | 795 | 798 | 811 | 801 | 580 | CUMPLE |
| 25/07/2025 | 28/07/2025 | SI-27 | Blanco | 779 | 778 | 796 | 784 | 580 | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Toma de ensayo retrorreflectividad amarillo SP-25A | retrorreflectividad amarillo SP-25A | Toma de ensayo retrorreflectividad blanco señal SR - 26 | Toma de ensayo amarillo flourescente SP-46 | retrorreflectividad amarillo flourescente SP-46 |

**Numero de señales sometidas a 3 pruebas:** 107

**Tasa de cumplimiento:** 100%

| | |
|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **REGISTRO TOMA DE ENSAYOS RETRORREFLECTIVIDAD VERTICAL** |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | STM-LP-009-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO MS |
| **ALCANCE** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | STM-CM-010-2025 |
| **INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL |

**REFLECTIVIDAD MUNICIPIO DE FOSCA - 25281_CN_02_ SECTOR EL TABLON**

**Se verifica el cumplimiento de los niveles de retrorreflectividad de las señales verticales, teniendo en cuenta que la toma de ensayos se realiza con un ángulo de observación de 0.2° y ángulo de entrada de -4°, y conforme a los valores de referencia establecidos en la norma NTC 4739, aplicable a dispositivos fabricados con lámina retrorreflectiva tipo XI, garantizando que los parámetros medidos se encuentren dentro de los rangos normativos exigidos.**

**NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4739**

**Tabla 10. Coeficiente mínimo de retrorreflexión (RA) $cd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$ ($cd/fc/pies^2$) para Lámina Tipo XI**

| Color | Coeficiente de retrorreflexión |
|---|---|
| Blanco | 580 |
| Amarillo | 435 |
| Naranja | 200 |
| Verde | 58 |
| Rojo | 87 |
| Azul | 26 |
| Marrón | 17 |
| Amarillo verde fluerescente | 460 |
| Amarillo fluorescente | 350 |
| Naranja Fluorescente | 175 |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MS

Firma

RESIDENTE DE OBRA

Nombre: Natalia Ariza

**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

Firma

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: Lorena Casas