Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 2688 DEL 16 DE JULIO DE 2025

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 2.3Km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3287 DE 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL CAUCA	NIT:	901859071-9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GCS CONSTRUCTORES SAS Nit 901.775.397-2 Participación 90% LT BUILDINGS SAS Nit 900.371.384-9 Participación 10%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VÍA LA DEPRESION – LA SIERRA RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."			
FECHA DE INICIO:	12 diciembre 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094714	
VALOR INICIAL:	$ 10.268.876.864			
VALOR ADICIONES:	N/A			

VALOR ACTUAL:	$ 10.268.876.864
ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.777.843
ANTICIPO AMORTIZADO:	$118.705.372,57
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 617.303.499,61
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	10 meses
PRÓRROGA 1:	Del 1 de enero hasta 31 de mayo del 2025
PRÓRROGA 2	Del 1 de junio hasta 31 de agosto del 2025
PRÓRROGA 3	Del 1 de septiembre hasta 31 de octubre de 2025
PRÓRROGA 4	Del 1 de octubre hasta 31 de diciembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
862624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402006-02 Valor: $9.810.000.000 C-2402-0600-14-51102A-2402021-02 Valor: $458.876.864	$ 10.268.876.864,0	$ 3.875.900.771,37	$ 6.392.976.092,63
TOTAL				$ 10.268.876.864,0	$ 3.875.900.771,37	$ 6.392.976.092,63

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06	$1.018.129.147,39	$7.440.174,54	$205.113.864,39	$820.455.457,54

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha diciembre del 2025, para el periodo noviembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$9.213.889.217,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.289.358.442,52	46,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.525.652.156,87	49,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.525.652.156,87	49,12%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.842.777.843,40
Amortizado	$ 1.430.588.208,18
Saldo	$ 412.189.635,22

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 46,55%
Meta física ejecutada %: 49,69%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/12/2024	1
29/04/2025	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/12/2024	1	Aprobado
28/04/2025	2	Aprobado
15/08/2025	3	Aprobado
24/10/2025	4	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2024	1	Prórroga No 1	Aprobado
Mayo 2025	2	Prórroga No 2	Aprobado
Agosto 2025	3	Prórroga No 3	Aprobado
Octubre 2025	4	Prórroga No 4	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101445486 Anexo N° 0	26/08/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/12/2027
SERIEDAD DE LA OFERTA	$1.090.000.000.0		09/07/2024	19/10/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 650.000.000,00	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 0	26/08/2024	31/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 650.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 650.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024
DEDUCIBLE	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV		10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 1	26/08/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/08/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años a partir del acta de entrega	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 650.000.000,00	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 1	26/08/2024	31/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 650.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 650.000.000,00		26/08/2024	31/12/2024
DEDUCIBLE	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV		10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 2	26/08/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/05/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años a partir del acta de entrega	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 711.750.000,00	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 2	26/08/2024	31/05/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/05/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/05/2025
DEDUCIBLE	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV		10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388	26/08/2024	01/03/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	01/03/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8	Anexo N° 3	26/08/2024	31/08/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años a partir del acta de entrega	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 711.750.000,00	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 3	26/08/2024	31/05/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/05/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/05/2025
DEDUCIBLE	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV		10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 4	26/08/2024	30/04/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/04/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/10/2028

Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años a partir del acta de entrega	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 711.750.000,00	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 4	26/08/2024	31/10/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/10/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/10/2025
DEDUCIBLE	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV		10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 5	26/08/2024	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/12/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años a partir del acta de entrega	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 711.750.000,00	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 5	26/08/2024	31/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/12/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 711.750.000,00		26/08/2024	31/12/2025
DEDUCIBLE	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV		10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV	10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3326 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BE-DA	NIT:	901.861.619-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	BERAKAH INGENIERIA S.A.S., participación del 99% y la sociedad DAIMCO S.A.S., con una participación del 1%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094713
VALOR INICIAL:	$1.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000,00		
ANTICIPO	NO		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 00,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31-12-2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA N. 1:	5 meses		
PRÓRROGA N.2:	2 meses		
PRÓRROGA N.3:	2 meses		
PRÓRROGA N.4:	2 meses		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 diciembre de 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$990.000.000	$466.531.408,00	$523.468.592
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402021-02	$110.000.000	0,00	$110.000.000
TOTAL				$1.100.000.000	$466.531.408,00	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 08	$ 56.598.700,00	$ 10.753.753	$00,00	$ 67.352.453,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 89.389.425,00	$ 16.983.991	$00,00	$ 106.373.416,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 81.144.765,00	$ 15.417.505	$00,00	$ 96.562.270,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 De fecha diciembre de 2025 para el período noviembre el contrato reporta un avance de 46.55%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $512.084.981,23 46,55%
Total inversión ejecutada: $512.084.981,23 46,55%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2024	1	Prórroga N° 1	Aprobado
Mayo 2025	2	Prórroga N° 2	Aprobado
Agosto 2025	3	Prórroga N° 3	Aprobado
Octubre 2025	4	Prórroga N° 4	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059 Anexo No. 0	28/08/2024	30/06/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28/08/2024	30/06/2025
Pago de Salarios,	$220.000.000,00		28/08/2024	31/12/2027

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059 Anexo No. 1	28/08/2024	30/11/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28/08/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28/08/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31/12/2024	31/05/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00		28/08/2024	03/03/2026

Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059 Anexo No. 2	28/08/2024	03/03/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28/08/2024	31/08/2028
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31/12/2024	31/08/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059 Anexo No. 3	28/08/2024	03/05/2026
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28/08/2024	03/05/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28/08/2024	31/10/2028
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31/12/2024	31/10/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059 Anexo No. 4	28/08/2024	03/07/2026
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28/08/2024	03/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28/08/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31/12/2024	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO _X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo Electrónico	04 de noviembre de 2025	Ing. Monica Maritza Benavidez	RE: ACTA DE COBRO DEL MES DE JUNIO E INFORME DEL MES DE JUNIO. CONTRATO 3326 DE 2024 LA SIERRA
Correo Electrónico	05 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_45
Correo Electrónico	05 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Observación Informe Mensual 8 Julio
Correo Electrónico	06 de noviembre de 2025	Ing. Monica Maritza Benavidez	RV: Acta De Cobro Del Mes De Julio E Informe Del Mes De Julio. Contrato de interventoría No.3326-2024
Correo Electrónico	06 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Acta De Cobro Del Mes De Agosto E Informe Del Mes De Agosto de 2025. Contrato 3326-2024
Correo Electrónico	07 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Acta De Cobro Del Mes De Septiembre E Informe Del Mes De Septiembre de 2025 . Contrato 3326-2024

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo Electrónico	07 de noviembre de 2025	Ing. Monica Maritza Benavidez	RV: Acta De Cobro Del Mes De Agosto E Informe Del Mes De Agosto de 2025 .Contrato 3326-2024
Correo Electrónico	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Acta de recibo parcial de obra No. 6 - CTO OBRA 3287 DE 2024
2025S-VCAU-085317	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-123144
2025S-VCAU-085336	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-101160
2025S-VCAU-085337	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-113807
2025S-VCAU-085338	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-114308 / 2025E-VUVRAZ-114310
2025S-VCAU-085342	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-115058
2025S-VCAU-085341	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-114957
2025S-VCAU-085340	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-114956
2025S-VCAU-085344	10 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-115896
2025S-VCAU-086171	12 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-120504
Correo Electrónico	13 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Acta de recibo parcial de obra No. 6 - CTO OBRA 3287 DE 2024
Correo Electrónico	14 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Remisión informes semanales del CTO de Interventoría No. 3326 del 2024.
Correo Electrónico	14 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_078 - Remisión de Informe semanal_42
Correo Electrónico	15 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Comunicado CLS_INVIAS_2024_101 - Remisión de Informe semanal_47
2025S-VCAU-087318	17 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-124397
Correo Electrónico	19 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Acta de recibo parcial de obra No. 6 - CTO OBRA 3287 DE 2024
Correo Electrónico	22 de noviembre de 2025	Ing. Monica Maritza Benavidez	RV: Acta De Cobro Del Mes De Septiembre E Informe Del Mes De Septiembre de 2025 . Contrato 3326-2024
2025S-VCAU-080279	23 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Traslado Solicitud Hernán Sanchez Contrato No. 3287 de 2024.
Correo Electrónico	24 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_086 - Remisión de Informe semanal_43
Correo Electrónico	24 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_44

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo Electrónico	24 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_45
Correo Electrónico	24 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_46
Correo Electrónico	24 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Comunicado CLS_INVIAS_2024_102 - Remisión de Informe semanal_48
2025S-VCAU-090133	25 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	Contrato No. 3326 de 2024 / solicitud información cumplimiento Contrato No. 3287 de 2024
Correo Electrónico	27 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Comunicado CLS_INVIAS_2024_105 - Remisión de Informe semanal_49
Correo Electrónico	27 de noviembre de 2025	Ing. Monica Maritza Benavidez	RV: Visto bueno para trámite del acta de recibo parcial de obra No. 6 - CTO OBRA 3287 DE 2024
Correo Electrónico	29 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_086 - Remisión de Informe semanal_43
Correo Electrónico	29 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_44
Correo Electrónico	29 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_45
Correo Electrónico	29 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: CLS_INVIAS_2024_090 - Remisión de Informe semanal_46
Correo Electrónico	29 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Comunicado CLS_INVIAS_2024_102 - Remisión de Informe semanal_48
Correo Electrónico	29 de noviembre de 2025	CONSORCIO BE-DA	RE: Comunicado CLS_INVIAS_2024_105 - Remisión de Informe semanal_49

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja en digital	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se identifica dos puntos de intervención, los cuales se debe establecer técnicamente si se realiza las intervenciones priorizadas, o en caso contrario serán excluidos; para

el caso se pide presentar informe particular y especifico de cada tramo para su estudio por parte de la interventoría y la entidad.

- Establecer el plan de contingencia a fin de avanzar en la ejecución de las obras, con el objeto de comprometer los recursos destinados dentro de la vigencia actual.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Para este periodo no se presentan inconvenientes en aspectos jurídicos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se participa en comité de obra realizado el día cinco (05) de noviembre de los cursantes de manera virtual, donde se informó nuevamente al contratista y a la interventoría, sobre el cierre de la vigencia presupuestal 2025, el próximo quince (15) de noviembre de 2025, dado que los recursos del proyecto viene desde la vigencia 2024 como reserva, deben ser ejecutados y la presentación de las actas correspondientes hasta el próximo cuatro (04) de noviembre de los hogareños, de no comprometer todos los recursos, el faltante puede pasar a cuentas por pagar o vigencia expirada, y trasladarse para su respectivo pago hasta finales de la vigencia 2026, situación que es advertida y es ajena al instituto.
Se participa en comité de obra realizado el día seis (06) de noviembre de los cursantes de manera presencial en la dirección territorial Cauca verificando compromisos adquiridos por el contratista y la interventoría frente a las actas de costos correspondientes, se participa en comité de obra realizado el día veinte (20) de noviembre de los cursantes de manera presencial en el sitio de obra, se realiza recorrido y se evidencia sitios que requieren revisar de manera técnica las intervenciones a realizar.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- El Contratista de obra está adelantando el volumen predial.
- Se establece realizar reuniones de seguimiento del componente ambiental con la subdirección de sostenibilidad, se programa para este mes el día veintiséis (26) de noviembre de los hogareños.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento se realiza recorrido del corredor Vía 25CC09, el día 20 de noviembre de los cursantes.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicitó a la interventoría entregar la aprobación de todos los tomos de estudios y diseños del proyecto.
Se solicito a la interventoría la entrega de los informes semanales y mensuales dentro de los plazos establecidos, de la subsanación de las actas de costos de los meses de octubre y noviembre; de la subsanación de los informes mensuales que aún tiene observaciones.

Cordialmente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
3.169.762
SUPERVISOR DEL CONTRATO