Acta Consecutivo No.	001	**Lugar y Fecha**	Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025
Asunto	Coordinación visita de técnica y actividades contrato 158-00-B-COFAC-BACOF-2025		
Oficina Productora	Área Ingeniería Biomédica		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	09:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

1. Apertura de la reunión.
2. Actividades a ejecutar
3. Coordinación de la visita técnica.
4. Cierre

Desarrollo:

1. El día 1/10/2025, se reunieron vía Microsoft Teams: la señora NATALY CESPEDES asesora comercial de COLBIOMEDICA SAS, en su condición de contratista y el señor T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la coordinación de la visita técnica y ejecución de las actividades del contrato en mención, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO AL SISTEMA DE OXIGENO DEL SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL".

2. El señor supervisor de contrato informa las actividades a realizarse de acuerdo a la ficha técnica del contrato, así:

   Se realizará una (01) visita de mantenimiento preventivo la cual será programada de común acuerdo con el supervisor del contrato.

   Se realizará la visita de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de mantenimiento preventivo así:

   MANIFOLD DE OXÍGENO
   a. Verificación y corrección de fugas.
   b. Ajuste de conexiones.
   c. Corrección de soldaduras (si se requiere).
   d. Limpieza general de todo el sistema.
   e. Montaje y desmontaje de los manómetros.
   f. Calibración de magnitud acreditada de los siguientes elementos y entrega de los certificados de calibración por cada dispositivo, cumpliendo con la normatividad vigente aplicable en metrología para el caso, sin costo para la FAC, así:

   - Dos (02) manómetros de 0-600 PSI
   - Tres (03) manómetros de 0-3000 PSI
   - Dos (02) manómetros de 0-1000 PSI
   - Dos (02) manómetros de 0-4000 PSI

   g. Inspección, verificación y entrega de informe de funcionamiento de dos (02) válvulas de seguridad por sobrepresión.
   h. Cambio de pintura de soportes de anclaje y seguridad de cilindros de oxígeno (si requiere)
   i. Prueba de estanqueidad (de mínimo 24 horas)

3. La asesora comercial de COLBIOMEDICA SAS informa que estas actividades serán realizadas por el Ingeniero de Mantenimiento, Wilson Rodríguez Rivera, con Matrícula Profesional 25244-352063 de COPNIA. Asimismo, solicita una disponibilidad del equipo de 5 a 8 días hábiles, dado que la calibración de los manómetros se efectúa en un laboratorio acreditado por la ONAC.

   Con base en lo anterior, el señor Supervisor de Contrato informa que solicitará a la Subdirección Científica del Centro de Medicina Aeroespacial la disponibilidad del equipo para establecer la fecha de la visita técnica.

4. El señor Supervisor de Contrato, agradece la asistencia y da por terminada la reunión.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Solicitud a la Subdirección Científica del Centro de Medicina Aeroespacial la disponibilidad del equipo para establecer la fecha de la visita técnica	T2. Jeison Altamar Díaz	09/10/2025

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

FIRMAS,

Jeison Altamar.

T2. JEISON JESUS ALTAMAR DÍAZ
Supervisor de Contrato

Nataly Céspedes
Nataly Céspedes

Señora **NATALY CESPEDES**
Asesora comercial de COLBIOMEDICA SAS
Contratista