ÍTEMS CONTEMPLADOS EN EL CORTE 2

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de la red contra incendio del Centro Administrativo Distrital					
PRESUPUESTO OFICIAL					
Nº	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
MATERIALES Y SERVICIOS DETECCION - CONTROL Y ELECTRICOS					
49	ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	Un.	267	$ 69.100,00	$ 18.449.700,00
160	"Detector de humo fotoeléctrico puntual direccionable: Detector de humo puntual inteligente y direccionable, compatible con el panel controlador SDA, con tecnología de operación de cámara dual fotoeléctrico, Base incluida con el detector para conexión a lazo SLC y alimentación, UL listado y/o FM aprobado para NFPA 72."	Un.	32	$ 422.200	$ 13.510.400,00
161	Detector termico puntal direccionable: Detector termico puntual inteligente y direccionable, compatible con el panel controlador SDA, Principio de detección mediante termistor, punto de activación fijo 57°C y por incremento (rate of rise), Base incluida con el detector para conexión a lazo SLC y alimentación, UL listado y/o FM aprobado para NFPA 72.	Un.	6	$ 364.100	$ 2.184.600,00
199	Mantenimiento Detectores de Humo. Incluye Limpieza y puesta en funcionamiento.	Un.	227	$ 61.800	$ 14.028.600,00
202	Reubicación de detectores de humo (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, no incluye el detector)	Un.	29	$ 308.900	$ 8.958.100,00
234	Revision y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAM para su correcto funcionamiento en los dos paneles NOTIFIER 3030 incluye suministro de 5 tarjetas de lazo y el Suministro tansporte e Instalacion mano de obra,tuberia y cableado obra civil, que se requiera para todos los dispositivos,Programacion de dispositivos al sistema de los paneles 3030 que sean necesarios luego dela modificacion del cableado principal.	Un.	1	$ 180.129.700	$ 180.129.700,00
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 237.261.100,00**

AIU	Un.	1		**$ 84.512.403,82**

VALOR TOTAL	**$ 321.773.504**

SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO SAS
NIT 900.370.722-0

Representante Legal: YESID SALEH ZUAIN RODRÍGUEZ
C.C.No.: 80244348 de Bogotá D.C.
YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO SAS