INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

Instituto Colombiano Agropecuario

GGGgg

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato:	GGC-131-2024		**de**	2024	
Tipo de contrato: Obra					
Objeto: MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOS DE CÁQUEZA, CHOCONTÁ, GIRARDOT, UBATÉ Y ZIPAQUIRÁ – CUNDINAMARCA					
Supervisor / Interventor:	**ASNDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO**				
Contratista:	WRUSSY INGENIEROS SAS				
Valor total del contrato:	**($187.127.375)** incluido IVA				
Plazo de ejecución:	Noventa y ocho (98) días				
Fecha inicio de ejecución:	13	**de**	Noviembre	**de**	2024
Fecha de terminación del contrato:	18	**de**	Febrero	**de**	2025

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2224	16/02/2024	$ 40.000.000	260724	11/04/2023	$ 37.429.293,00
2324	16/02/2024	$ 40.000.000	260824	11/04/2023	$ 37.454.709,00
2424	16/02/2024	$ 40.000.000	260924	11/04/2023	$ 37.418.574,00
2524	16/02/2024	$ 40.000.000	261024	11/04/2023	$ 37.439.204,00
2624	16/02/2024	$ 40.000.000	261124	11/04/2023	$ 37.385.595,00

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo 0

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	x	
SEGUROS DEL ESTADO					
Identificación de la garantía única:	11-44101237103 11-44101239039 / 11-40-101070022	Fecha de aprobación:	05/11/2024		

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS DEL ESTADO	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44101237103	SERIEDAD DE LA OFERTA	11/10/2024	11/02/2025
	11-44-101239039	CUMPLIMIENTO	01/11/2024	30/06/2025
	11-44-101239039	SALARIOS	01/11/2024	30/12/2029
	11-44-101239039	CALIDAD	01/11/2024	01/11/2029
	11-40-101070022	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/11/2024	30/12/2024
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

Anexo 1

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	x
SEGUROS DEL ESTADO				
Identificación de la garantía única:	11-44-101239039 / 11-40-101070022	Fecha de aprobación:	29/01/2025	

ENTIDAD ASEGURADORA	**NO. DE LA PÓLIZA**	**VIGENCIA**		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS DEL ESTADO	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101239039	CUMPLIMIENTO	01/11/2024	29/07/2025
	11-44-101239039	SALARIOS	01/11/2024	30/12/2029
	11-44-101239039	CALIDAD	01/11/2024	30/12/2029
	11-40-101070022	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/11/2024	29/01/2025
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

Anexo 2

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	x
SEGUROS DEL ESTADO				
Identificación de la garantía única:	11-44-101239039	Fecha de aprobación:	26/06/2025	

ENTIDAD ASEGURADORA	**NO. DE LA PÓLIZA**	**VIGENCIA**		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS DEL ESTADO	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101239039	CUMPLIMIENTO	01/11/2024	18/08/2025
	11-44-101239039	SALARIOS	01/11/2024	30/12/2029
	11-44-101239039	CALIDAD	01/11/2024	30/12/2029

Anexo 3

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	x
SEGUROS DEL ESTADO				
Identificación de la garantía única:	11-44-101239039 / 11-40-101070022	Fecha de aprobación:	26/06/2025	

ENTIDAD ASEGURADORA	**NO. DE LA PÓLIZA**	**VIGENCIA**		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS DEL ESTADO	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101239039	CUMPLIMIENTO	01/11/2024	18/08/2025
	11-44-101239039	SALARIOS	01/11/2024	30/12/2029
	11-44-101239039	CALIDAD	01/11/2024	19/04/2030

	11-40-101070022	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/11/2024	18/02/2025
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

Anexo 4

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	x	
SEGUROS DEL ESTADO					
Identificación de la garantía única:	11-44-101239039	Fecha de aprobación:	05/11/2025		

ENTIDAD ASEGURADORA	**NO. DE LA PÓLIZA**	**VIGENCIA**		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS DEL ESTADO	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	11-44-101239039	CUMPLIMIENTO	01/11/2024	31/12/2025
	11-44-101239039	SALARIOS	01/11/2024	30/12/2029
	11-44-101239039	CALIDAD	01/11/2024	19/04/2030
	N/A	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	N/A	N/A

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	**30/12/2024**	**30 DIAS**				
Nueva fecha de terminación:		**29**	**de**	**enero**	**de**	**2025**

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
2	**29/01/2025**	**20 DIAS**				
Nueva fecha de terminación:		**18**	**de**	**Febrero**	**de**	**2025**

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
	N/A				
Valor total final:		**$ Valor**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones		
Suspensión 1		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A

Modificaciones	
Cláusula Nº	**N/A**
1	**N/A**	**N/A**

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento	$37.425.475	29/01/2025
Pago de Salarios	$18.712.738	29/01/2025
Calidad	$37.425.475	29/01/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000	29/01/2025
Cumplimiento	$37.425.475	26/06/2025
Pago de Salarios	$18.712.738	26/06/2025
Calidad	$37.425.475	26/06/2025
Cumplimiento	$37.425.475	05/11/2025

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ NO X☐

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		$ 187.127.375,00	95,00%
Valor Adiciones (10)		$ 0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		$ 187.127.375,00	
Valor pagado (11)		$ 177.771.006,25	
Valor en trámite () (12)		$ 0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	$ 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	$ 0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		$ 0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		$ 177.771.006,25	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		$ 9.356.368,75	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Nota: Los pagos No. 01, 02 y 03, correspondientes fueron consignados al contratista asi . A. Un primer desembolso correspondiente al 25% del valor del contrato al cumplir el 20% de avance ejecutado del contrato. B. Un segundo desembolso correspondiente al 40% del valor del contrato al cumplir el 70% de avance ejecutado del contrato. C. Un tercer desembolso al 30% del valor del contrato al cumplir el 100% de avance ejecutado del contrato. Para efectos de este pago debe presentarse el Acta de Recibo definitivo final de la obra. D. Un cuarto desembolso del 5% del valor del contrato contra liquidación del contrato.

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:		

JUSTIFICACIÓN: Como se evidencia en el balance financiero el porcentaje de ejecución corresponde al 95% teniendo en cuenta el valor pagado a la fecha, sin embargo, se precisa que el porcentaje de ejecución del contrato corresponde al 100% y que el saldo del contrato el cual asciende a la suma de $9.356.368,75, corresponde al 5% establecido en la forma de pago del contrato el cual se realiza contra la liquidación del contrato.

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Valor a liberar**	
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Valor a liberar**	
VALOR TOTAL A LIBERAR							

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI ( )**	**NO** (X)
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos): certificación

Aportes al sistema de salud	
Aportes al sistema de pensiones	
Aportes a ARL	

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las condiciones, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precio unitario fijo, contenidos en la propuesta presentada y el pliego de condiciones.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2	Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objetos del presente proceso, de lo cual deberá entregar un informe detallado dentro en un término máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: se presentó en el informe diagnostico entregado por el contratista donde se corroboraron las cantidades reales a ejecutar Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
3	Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en la	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se presentan todos los cambios y modificaciones por escrito y/o en los comités de obra con el fin de llegar a acuerdos oportunos y que presenten beneficios

	ejecución de los trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS PREVIA REVISIÓN DEL INTERVENTOR Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista.	para ambas partes. Entrega producto Sí X_ No____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
4	Presentar al interventor del contrato dentro en un término máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar); iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: A la fecha se han presentado todos los APU. Entrega producto Sí X_ No____ Ubicación: secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
5	Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Project similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El programa de obra se entregará al interventor dentro en un término máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, para que posteriormente sea entregado y aprobado por parte de la interventoría.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. El supervisor hace entrega del oficio con la aprobación. Toda la información ha sido entregada por el contratista y aprobada por el supervisor. Entrega producto Sí X_ No____ Ubicación: secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	Presentar al interventor del contrato el listado del personal que laborará en el proyecto, la cual deberá contener: Nombre, cedula de ciudadanía, cargo; también debe aportar las certificaciones de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL).	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Toda la información ha sido entregada por el contratista y aprobada por la supervisión. Entrega producto Sí X_ No____ Ubicación: secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

7	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que se soliciten por parte de la interventoría para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la misma, estos ensayos deberán realizarse en laboratorios certificados y aportarse el resultado de tales pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Durante el presente contrato este no requirió ensayos o pruebas de laboratorio dado que el alcance del contrato no requiere actividades de concretos, en el entendido del contrato el mayor porcentaje de ejecución eran actividades eléctricas Entrega producto Sí____No__X__ Ubicación: N/A
8	Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra. La certificación deberá ser aportada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al interventor del contrato quien deberá aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (Para los casos en que aplique).	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Durante el presente contrato este no requirió ensayos o pruebas de laboratorio dado que el alcance del contrato no requiere actividades de concretos, en el entendido del contrato el mayor porcentaje de ejecución eran actividades eléctricas Entrega producto Sí____No___X___ Ubicación: N/A
9	Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
10	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las especificaciones requeridas por el interventor y/o las normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se haya incurrido serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud previa aprobación de la interventoría.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: No hubo cambio de materiales o especificaciones. Todos los materiales cumplieron con lo requerido. Entrega producto Sí____No__X__ Ubicación: N/A
11	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado con carnet y por chalecos o uniformes.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El listado fue entregado y revisado por la supervisión. Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

12	Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance:. Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
13	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Forma parte de la obligación presupuestal que se encuentra relacionado en el balance de obra Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: N/A Secop
14	Disponer de todos los escombros, residuos y demás deshechos, que resulten de realizar las labores propias de la ejecución del contrato. Esta disposición deberá realizarse en un botadero o escombrera, que deberá expedir la certificación del material que fue desechado, el cual debe tener la licencia expedida por la entidad correspondiente; está parte debe ser coordinada con la responsable del manejo ambiental de la interventoría. Para lo anterior el contratista presentará debidamente seleccionado el material de desecho a la interventoría, quien determinará si hay residuos para reutilizar o deben desecharse definitivamente	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Dado que la actividad de obra o el alcance principal del contrato corresponde a actividades eléctricas no hubo actividades de demolición que requiriera disposición final (RCD). Entrega producto Sí__NoX Ubicación: N/A
15	Presentar a la interventoría del contrato, certificado de disposición final de escombros.	Porcentaje (%) de avance: 0 % Descripción del avance: Dado que la actividad de obra o el alcance principal del contrato corresponde a actividades eléctricas no hubo actividades de demolición que requiriera disposición final (RCD). Entrega producto Sí____No__X__ Ubicación:N/A
16	Responder por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el interventor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la interventoría	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

17	Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el interventor le puede exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente el número de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista cumplió con el personal y equipos de trabajo Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
18	Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Así mismo, al terminar las actividades contratadas, deberá desmantelar los campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: Dado el alcance de las actividades de obra no se requirió la instalación de campamentos ni provisión de vigilancia. Entrega producto Sí___NoX Ubicación: N/A
19	Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con previa aprobación del interventor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con los profesionales iniciales ofrecidos para la ejecución del contrato. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
20	Contar en su equipo de trabajo con el equipo mínimo solicitado por parte del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con los profesionales ofrecidos para la ejecución del contrato Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
21	Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles de oficina, equipos de cómputo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el A.I.U. de su propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Forma parte de la obligación presupuestal que se encuentra relacionado en el balance de obra dentro del AIU del balance de obra. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

22	Elaborar y presentar juntamente con la interventoría, actas de inicio, parcial y final de obra.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Los documentos fueron revisados y avalados por la supervisión del contrato Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
23	Presentar al interventor informes quincenales del avance de obra e informe final de obra en medio magnético e impreso, donde se indique las actividades ejecutadas con registro fotográfico donde se muestre el antes y después de cada una de las actividades de obra y el balance del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El listado fue entregado y revisado por la interventoría. Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
24	Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente de obra y la interventoría del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El listado fue entregado y revisado por la supervisión. Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
25	Asistir a las reuniones semanales, con el interventor y supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el contratante disponga.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El listado fue entregado y revisado por la supervisión. Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

26	Mantener reserva sobre la información que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista cumplió con la información suministrada únicamente a la Entidad. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: N/A
27	Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista no causo daño o perjuicio a la Entidad. Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: N/A https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
28	Entregar los planos récord de obra el cual deberá ser adjunto al informe final y a la suscripción del acta de terminación del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: NA https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
29	Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: NA Secop: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
30	Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se entregaron los planos record del contrato y cronograma.

	cualquier desviación prevista a la supervisión, para implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias que permitan la comprensión del proyecto dentro de la línea de tiempo establecida.	Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
31	Mantener y entregar completamente limpios y aseados todos los frentes de trabajo en donde se realicen labores propias de la ejecución del contrato. Estos costos se consideran incluidos en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista cumplo con lo requerido dejando los sitios de actividades en orden. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: N/A
32	Entregar a la interventoría la actualización de los planos eléctricos o redes que sean intervenidas en el desarrollo la obra.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista entrega los planos record Se evidencia dentro de los informes presentados por el contratista. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
33	Entregar al interventor, las fichas técnicas y garantías de los materiales utilizados en la obra o proyecto arquitectónico. (cuando aplique)	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: No se Adquirieron equipos Entrega producto Sí____ No__X__ Ubicación: N/A
34	Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la interventoría sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para la buena ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: N/A Descripción del avance: No se requirió remplazo de materiales indeficientes o inadecuados dado que el contratista cumplió con las especificaciones técnicas de obra. Entrega producto Sí__ No_X_ Ubicación: N/A
35	Realizar los cerramientos necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la obra no afecte la prestación del servicio (cuando aplique).	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Sí_X_ No_____ Ubicación: N/A
36	Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: No se requirió reparación de vías Entrega producto Sí_____No_____ Ubicación: N/A

37	Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. Éste deberá ser presentado a la interventoría con cada corte de obra o cuando esta lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la obligación de mantener el balance actualizado en cada uno de los cortes de obra correspondiente hasta la cuenta final Entrega producto Sí__X_ No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
38	Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST y/o jurídica en desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 0 % Descripción del avance: SE entregaron informes SST donde se evidencia las recomendaciones correspondientes en Seguridad y Salud del Trabajo Entrega producto Sí___No X_____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
39	Responder ante el INTERVENTOR y el ICA todas las observaciones realizadas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las demás inherentes al contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se entregaron los balances para llevar un control sobre la ejecución de las actividades. Entrega producto Sí_X__No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
40	Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estos.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: El contratista siempre que fue requerido emitió respuesta al supervisor dentro de los tiempos establecidos Entrega producto Sí__X_ No_____ Ubicación: Secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

42	Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y especificaciones técnicas de construcción, respectivamente actualizadas, así como autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal a la seguridad, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por la interventoría, en todo caso al inicio de las obras el contratista deberá tener afiliado al sistema de seguridad social todo el personal que tenga parte en la ejecución de estas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se realizaron reuniones con los especialistas cuando ha sido requerido. Entrega producto Sí__X_ No_____ Ubicación: N/A
43	Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley, del personal utilizado para la ejecución de la obra, personal administrativo y personal operativo y los demás que se requieran.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento del objeto contractual. Entrega producto Sí__X_ No_____ Ubicación:N/A
45	El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación mediante oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor de imprevisto sobre los costos relacionados del A.I.U, los cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que los acredite para el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto y la interventoría. De no allegar la información requerida, o si la misma no está aprobada por la Interventoría y Supervisión, no se realizará el pago de dicho concepto.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, los términos y condiciones han sido ejecutados, garantizando el cumplimiento. Entrega producto Sí__X_ No_____ Ubicación: Secop II https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6971074&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
46	En ningún caso, el Contratista podrá realizar modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los valores pactados en la oferta económica. Sin embargo, de requerir algún cambio sobre las obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la Interventoría y la Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las respectivas modificaciones contractuales a que haya a lugar	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista se mantuvo al margen y no hubo requerimiento o necesidad de cambios presupuestales. Entrega producto Sí__X_ No_____ Ubicación: N/A

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI (X)**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO(X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		$
		$

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones: (N/A o informar si se presentaron anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio)		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		10	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		15	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		15	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		10	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	X		20	35
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		15	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		10	10
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X		
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						95
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

Es importante mencionar que este informe no hace parte del recibo final a satisfacción del contrato, sino que se diligencia para cumplir con el procedimiento administrativo de liquidación bilateral. El proyecto se ejecutó con las garantías pactadas por la supervisión y no presenta anomalías que impidan la correcta liquidación del contrato.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).



Andres Albeiro Otero Fajardo
Profesional Especializado
Supervisor Interventoría

Elaboró: Andres Albeiro Otero Fajardo _____