Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No:	**5**			FECHA:	24	de	NOVIEMBRE	de	2025			
PERIODO: DEL	16	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	13	de	NOVIEMBRE	de	2025	

CONTRATO No:	**2097**	DE	**2025**	REGISTRO BP Y P No	2024 004150345

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Paipa, Tramo: Inicial Pr 0 +000 (Puente la Balsa) hasta el punto de referencia final 11+670 (La Y piscinas Termales)

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NICOLAS COBOS PORRAS	**NICOLAS COBOS PORRAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
I.G.S. INGENIERIA E.U	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prorroga 1		30 dias
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	4 Meses

VALOR INICIAL:	$ 198.156.593,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.156.593,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	de	AGOSTO	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	de	SEPTIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**100,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100,0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	51-44-101029739		ANEXO No.	4	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	16	5	2025	22	3	2026	$ 39.631.318,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese idemnizaciones laborales	16	5	2025	20	9	2028	$ 9.907.829,65
Calidad del Servicio	16	5	2025	16	6	2030	$ 39.631.318,60

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	16	5	2025
Acta de terminación	15	9	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Recopilación y revisión de información final del contrato de obra	Municipio de Paipa
Elaboración de acta de recibo final a satisfaccion	Municipio de Paipa

Revision y aprobación de planos record	Municipio de Paipa
Seguimiento a la cuadrilla activa	Municipio de Paipa. Tramo
Asitencia a comites técnicos	Municipio de Paipa y Tunja
Realización de oficios al contratista y supervisor del contrato con el fin de adelantar	Municipio de Paipa
Verificacion de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra	Municipio de Paipa
Verificacion de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud	Municipio de Paipa
Elaboracion de informes técnicos junto con sus anexos.	Municipio de Paipa
Acompañamiento en la visita del ente certificador de Retie y Retilap	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computador	Informe	100%	
Impresora	Impresiones	30%	
Celular	Comunicaciones	100%	
Decámetro	Mediciones	10%	
Camioneta	Transporte	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No. 1	21	7	2025	$ 132.834.569,14
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 132.834.569,14**

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Protocolo de comunicaciones	Trámite
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de personal	Trámite de información
16/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Entrega de informacion de personal	Respuesta
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de vehículos y equipos a utilizar	Trámite
16/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Entrega de informacion de vehículos y equipos	Respuesta
19/05/2025	NICOLAS COBOS	Aprobacion de informacion de vehiculos y equipos	Respuesta
19/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Cambio de Técnico electricista	Trámite
12/06/2025	NICOLAS COBOS	Aprobación cambio de personal	Respuesta
5/08/2025	IGS INGENIERIA E.U	Solicitud de prorroga en 30 dias al contrato de obra	Trámite
5/08/2025	NICOLAS COBOS	Aprobación y solicitud de prorroga en 30 dias al contrato de obra como de interventoría	Respuesta

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Nicolas Cobos Porras	91540910	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025
Cristian de Jesús Villalba Lozano	1069477647	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025
Jesús María Rangel Castañeda	1095791138	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025
Lady Yohana Pinto Vega	1098607675	X	X	X	1	9	2025	30	9	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Nicolas Cobos Porras	91540910
Residente de interventoría	Cristian de Jesús Villalba Lozano	1069477647
Ingeniero electricista	Jesús María Rangel Castañeda	1095791138
Profesional HSE	Lady Yohana Pinto Vega	1098607675

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Acompañamiento en los registros de charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, analisis de trabajo seguro	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Aprobacion de los permisos de trabajo y verificación del trabajo seguro en alturas.	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Revisión y aprobación de las máquinas y equipos empleados por el contratista	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Revisión y vigilancia sobre la afliación y pago a riesgos laborales del personal	Municipio de Paipa
Consolidación de toda la información de control, manejo ambiental y seguridad industrial de todo el periodo de obra	Municipio de Paipa

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	28	5	2025	Realizado en la secretaria de Minas y Energía
Acta de Comité de Obra No 2	11	6	2025	Realizado en el municipio de Paipa. Sector Pantano de Vargas
Acta de Comité de Obra No. 3	7	7	2025	Realizado en el municipio de Paipa.
Acta de Comité de Obra No. 4	4	8	2025	Realizado en el municipio de Paipa.
Acta de Comité de Obra No. 5	15	8	2025	Realizado de maneral virtual con visita en obra por parte de la supervisión.
Acta de Comité de Obra No. 6	10	9	2025	Realizado en el municipio de Paipa. Sector Pantano de Vargas

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	16	5	2025	15	6	2025	
Informe de Supervisión No. 2	16	6	2025	15	7	2025	
Informe de Supervisión No. 3	16	7	2025	15	8	2025	
Informe de Supervisión No. 4	16	8	2025	15	9	2025	
Informe de Supervisión Final No. 5	16	9	2025	13	11	2025	

OBSERVACIONES: Se realizó informe final de obra con sus respectivos soportes y la entrega de certificación retie y retilap.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	YA SE RADICO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	YA SE RADICO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	210 y 220
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	YA SE RADICO	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	YA SE RADICO	
Generales		
Registro fotográfico	YA SE RADICO	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	YA SE RADICO	

OBSERVACIONES: Con el cumplimiento del presente informe final se procede a lña raealizacion del acta de recibo final de obra como de interventoría

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	Sergio Alejandro Moscoso Mnarique

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL (Se imprime sólo para el informe final)	VERIFICACIÓN
1. Presentación general: Portada, Tabla de contenido, Tabla de anexos, Introducción y objetivos.	SI
2. Informe ejecutivo de Interventoría	SI
2.1 Generalidades	SI
2.2 Ficha técnica resumen del contrato de obra e interventoría	SI
2.3 Seguimiento técnico del contrato de obra (control de diseños, planos, especificaciones materiales, equipos, personal y procesos constructivos, verificación de cantidades de obra, metas físicas alcanzadas, etc.),	SI
2.4 Seguimiento Administrativo del contrato de obra (control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, control de pólizas y garantías presentando un cuadro de detalles de las mismas con la verificación de la respectiva acta de aprobación suscrita por el Secretario(a) de Contratación de la Gobernación, detalle de plazos y valores del contrato presentando un cuadro resumen de actas y adicionales suscritos)	SI
2.5 Seguimiento Financiero del contrato de obra (relación de valores contratados y pagos realizados, manejo de anticipo)	SI
2.6 Seguimiento Ambiental del contrato de obra (descripción de implicaciones ambientales del proyecto, manejo ambiental de la obra por parte del contratista y actividades realizadas por la interventoría para el control y manejo ambiental del proyecto)	SI
2. 7 Conclusiones y recomendaciones	NO
3. Anexos del Informe Final	
3.1 Registro de instalación Valla informativa	SI
3.2 Registro fotográfico acumulado	SI
3.3 Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI
3.4 Soportes de seguridad social y parafiscales acumulados (obra e interventoría)	SI
3.5 Copia de pólizas y garantías con actas de aprobación respectivas (obra e interventoría)	SI
3.6 Copia de Actas suscritas con radicado en el Archivo de Contratación (obra e interventoría), incluye actas de entrega a la comunidad, Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato de obra.	SI
3.7 Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI
3.8 Informe de imprevistos, incluye soportes avalados por la interventoría	N.A.
3.9 Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	SI
3.10 Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI
3.11 Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI
3.12 Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI
3.13 Memorias de Topografía	SI
3.14 Planos record de obra incluyendo planimetría de localización de obras ejecutadas debidamente firmados por los directores de obra e interventoría	SI
3.15 Manual de mantenimiento de la obra	SI
3.16 Memorias de cálculo de cantidades de obra	SI
3.17 Paz y salvos del contratista de obra con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, Etc.)	SI
3.18 Soportes complementarios que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Interventoría de acuerdo a la normatividad legal vigente, el contrato suscrito y el Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá.	SI

El informe final acumulado con los anexos respectivos debe presentarse integralmente en medio fisico (1 copia) y digitalizado en formato PDF (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoría, el Representante Legal de la firma interventora y el Vo. Bo. de la Supervisión

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Supervisor
NOMBRE:	Sergio Alejandro Moscoso Manrique

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
ANA MARIA ROJAS BERNAL
Fecha: 02.12.2025