CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

NIT: 830104844-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 74 # 15 - 80 OFC 619 INT 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3152663420

Email. construccionesdarlevsas@gmail.com

No Somos Agentes Autorretenedores Ni Grandes Contribuyentes.
Actividad Ica Bogotá 4290, Tarifa 6,9x1000

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764083414099 válida desde 2024-11-14 hasta 2026-11-14 rango desde DV-101 hasta DV-151.

Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT :	800215807-2
Dirección:	Calle 25G # 73B-90 Central Point, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 110911
Teléfono:	6013240800
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	28/04/2025
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**DV - 114**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:21:56**
FECHA FIRMADO:	**28/03/2025 12:22:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	03	2025	28	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACTA	ACTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 CONTRATO 3178 DE 2023 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL	94	1,00	$115.095.996,00				0,00	$115.095.996,00
2	ADMON	Administración 20%	94	1,00	$23.019.199,00				0,00	$23.019.199,00
3	IMPR	Imprevistos 5%	94	1,00	$5.754.800,00				0,00	$5.754.800,00
4	UTIL	Utilidad	94	1,00	$5.754.800,00	IVA	19%	$1,093,412.00	0,00	$5.754.800,00

Notas:
#$24-02-00;contrato 3178-2023;oacevedo@invias.gov.co#$

Anticipos:
Monto: $59.849.918,00 **Fecha:** 13/11/2024, **Fecha de recepción:** 13/11/2024, **No. Pago:** 4185702, **Instrucciones de pago:**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

SON: (ciento cincuenta millones setecientos dieciocho mil doscientos siete pesos)
CUFE: 43182ec727181299675d928800a0119e360581680f43eda199a7385cf57858b1033fe1b169136a65aa414fead8a0fc19

Subtotal:	$149.624.795,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.093.412,00
Total:	$150.718.207,00
Anticipos:	$59,849,918.00
Neto Factura:	$90.868.289,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.754.800,00	19,00%	$1.093.412,00

Firma Digital: KEJw+LfpJO7qOm3zzPJGXyw7qJ5EXdMne6BBBntbWucQqis95iRD0Tgr/yq5mK9O
DlWhW6DRJlb9Q1bwtidz0jbz/EVM8KJJiC59ICUV9uRXkftUK3
Cma9vmpFU2KB2u xXyO03ynqqvlSuIePgQ/F2u4laobb7RUbHT3pJsGDNCIwRIw8jozjfDtsjoSXfkB /FRralsz/qSIiXXPYAm3pRGT+8aClzhmlA
RvXenwFJRo5125SnrVfKeNR4nr3Tk EpuntsrZYHVF5M7gfbirpM10SQpdoWRnTdqW8P/isO3IXGVe0lBlGaBtYZL4atvo Fbxy4oOi1JY5/raHnnus
9w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA PERIODO MES: NOVIEMBRE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 149,624,795

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16/01/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	19/01/25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20/01/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDWIN DEIBY TROCHEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23/01/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	27/01/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ		Se devolvió para ajustes y se recibió el 22/11/2025
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	**22/11/2025**	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	**WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ**		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3178 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARÍA MUNICIPIO DE LA VEGA – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS **NIT.** 830.104.844-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES I (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 90,868,289 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No.5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **NOVIEMBRE DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ING. EDWIN DEIBY TROCHEZ
Matrícula profesional No.: 19202-218012 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-798553 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ
Matrícula profesional No.: 52202-86837 CPN
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Fecha: 2025.11.24 17:49:28 -05'00'
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ
Matrícula: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR(E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-4-FR-I
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** x **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 149.624.795,00 **MES** NOVIEMBRE 2024

CONTRATO No : 3178 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS (Indique la tutly y frente del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3551 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL LA VEGA

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 10,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO 19/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 05/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I $ 1.233.865.375,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.233.865.375

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 01/11/2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	201.7	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	11,00	$ 150.000,00	$ 1.650.000	3,53	$ 529.500			3,53	$ 529.500,0
2	201.15	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 70.000,00	$ 2.450.000		$ -				
3	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	48,00	$ 14.500,00	$ 696.000		$ -				
Subtotal								**$ 4.796.000**		**$ 529.500**		**$ -**		**$ 529.500,0**
BASES, SUBBASES Y ARMADOS														
4	310 - 22			Conformación de la calzada existente	m2	9.727,00	$ 1.400,00	$ 13.617.800	722,03	$ 1.010.842				
5	311 - 22			Afirmado	m3	1.232,00	$ 214.500,00	$ 264.264.000	294,71	$ 63.215.295				
Subtotal								**$ 277.881.800**		**$ 64.226.137**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
6	600.1.1	600 - 22		Excavación varias sin clasificar	m3	799,00	$ 42.000,00	$ 33.558.000	443,23	$ 18.615.660	268,73	$ 11.286.660,00	359,08	$ 15.081.360,0
7	610.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	67,00	$ 32.000,00	$ 2.144.000	259,82	$ 8.314.240	139,59	$ 4.466.880,00	139,59	$ 4.466.880,0
8	610.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	115,00	$ 215.000,00	$ 24.725.000	113,12	$ 24.320.800	68,28	$ 14.680.200,00	68,28	$ 14.680.200,0
9	610.5	610 - 22		Relleno con material filtrante	m3	176,00	$ 210.000,00	$ 36.960.000		$ -				
10	630.3	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa	m3	84,00	$ 1.150.000,00	$ 96.600.000	23,63	$ 27.174.500	23,63	$ 27.174.500,00	23,63	$ 27.174.500,0
11	630.4	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa	m3	229,00	$ 1.000.000,00	$ 229.000.000	231,11	$ 231.110.000	15,83	$ 15.830.000	192,80	$ 192.800.000,0
12	630.6	630 - 22		Concreto resistencia fc 14 MPa	m3	26,00	$ 760.000,00	$ 19.760.000	13,34	$ 10.138.400	5,04	$ 3.830.400	10,65	$ 8.094.000,0
13	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	36.997,00	$ 8.000,00	$ 295.976.000	20.986,69	$ 167.893.520	3.890,67	$ 31.125.360	18.441,54	$ 147.532.320,0
14	642.1	642 - 22		Apoyo elastomérico reforzado	u	4,00	$ 1.035.000,00	$ 4.140.000	6,00	$ 6.210.000		$ -	6,00	$ 6.210.000,0
15	650.1P		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	1.991,00	$ 18.200,00	$ 36.236.200	1.495,26	$ 27.213.732	1.412,10	$ 25.700.220	1.412,10	$ 25.700.220,0
16	661.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado 600 mm (clase II)	m	84,00	$ 680.000,00	$ 57.120.000	12,00	$ 8.160.000	12,00	$ 8.160.000	12,00	$ 8.160.000,0
17	663.1P		663.1P	Tubería de plástico perforada de diámetro 4"	m	58,00	$ 48.000,00	$ 2.784.000		$ -				
18	673.1.1	673 - 22		Geotextil tipo No tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	501,00	$ 9.000,00	$ 4.509.000		$ -				
Subtotal								**$ 843.512.200**		**$ 529.150.852**		**$ 142.254.220**		**$ 449.399.480,0**
TRANSPORTES														
19	900.2		900 - 22	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	712,00	$ 1.600,00	$ 1.139.200		$ -				
20	900.3		900 - 22	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	240,00	$ 1.850,00	$ 444.000		$ -				
Subtotal								**$ 1.583.200**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ITEMS NO PREVISTOS														
			NP-1	Excavaciones en todo tipo de material para la construcción de Caisson D=1,20m.	m	67,76	$ 885.742,00	$ -	75,76	$ 67.050.669	6,20	$ 5.491.600	71,40	$ 63.241.979,00
			NP-2	Suministro y fabricación en taller de estructura metálica en acero Grado 50 ASTM A572/ASTM A588 o su equivalente	kg	18.066,00	$ 19.154,00	$ -	18.066,00	$ 346.036.164		$ -	17.900,60	$ 342.868.092,00
			NP-3	Transporte, montaje y pintura (pintura sólo para A572) de estructura metálica en acero Grado 50 ASTM A572/ASTM A588 o su equivalente	kg	18.066,00	$ 6.178,00	$ -	18.066,00	$ 111.611.748		$ -	17.900,60	$ 110.589.907,00
			NP-4	Filtro en Geodrén vial D=4".	m^2	52,80	$ 109.863,00	$ -	84,30	$ 9.166.265	17,26	$ 1.878.975	17,26	$ 1.878.975,00
Subtotal								**$ -**		**$ 533.864.846**		**$ 7.370.575**		**$ 518.578.953,0**
Ajuste Matemático										**$ 1.865**				**$ 1.865**
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 1.127.773.200**		**$ 1.127.773.200**		**$ 149.624.795**		**$ 969.007.933,0**
				PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA			NO MODIFICAR	$ 32.347.829		$ 32.347.829				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico			NO MODIFICAR	$ 5.000.000		$ 5.000.000				
				VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA				$ 1.165.121.029		$ 1.165.121.029		$ 149.624.795		$ 969.007.933,0
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)				$ 8.514.346		$ 8.514.346		$ 1.093.412		$ 7.081.212,0
				SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES)				**$ 1.173.635.375**		**$ 1.173.635.375**		**$ 150.718.207**		**$ 976.089.145,0**
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			NO MODIFICAR	$ 17.000.000		$ 17.000.000				$ 17.000.000
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	19%	NO MODIFICAR	$ 3.230.000		$ 3.230.000				$ 3.230.000
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		NO MODIFICAR	$ 20.230.000		$ 20.230.000				$ 20.230.000
				GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL			NO MODIFICAR	$ 40.000.000		$ 40.000.000				
				VALOR TOTAL				**$ 1.233.865.375,00**		**$ 1.233.865.375,00**		**$ 150.718.207,00**		**$ 996.319.145,00**
				VALOR TOTAL										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 586.386.600,00	100,0%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 59.849.918,00	10,2%
Valor Amortizado Acumulado	$ 473.784.620,00	80,8%
Valor Saldo por Amortizar	$ 112.601.980,00	19,2%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 149.624.795,00	$ 1.093.412,00	$ 150.718.207
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 149.624.795,00**	**$ 1.093.412,00**	**$ 150.718.207**
			$ 150.718.207

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos d * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 149.624.795,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 89.774.877,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 90.868.289,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

EN LETRAS: NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación) y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **ANTONIO JOSE VALBUENA RUIZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15219-29050 BYC

Firma:
Nombre: **JORGE ALBERTO SANABRIA PEÑA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1-76-2420-150585

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **3178 de 2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	5	NOVIEMBRE 2024
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL: 1248924 DE 2024
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1248924**	RUBRO No. **C-2402-0600-14-51102A-2402044-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$90.868.289,00**
					TOTAL ACTA	**$90.868.289,00**

Nombre: MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ
GESTORA TECNICA DEL PROYECTO
Matricula profesional No.: 52202-86637 CPN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **3178-2023** Contratista: **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS**

Objeto del Contrato: OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Acta No. 5
Valor basico: $ 149.624.795
Valor incluido IVA $ 150.718.207

Período: NOVIEMBRE 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25KA08-1-1	CARRETERA	$ 150.718.207,00		$ 0,00	$ 150.718.207,00
					$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00
		TOTALES	**$ 150.718.207,00**	**$ -**	**$ 0,00**	**$ 150.718.207,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891500997	MUNICIPIO 1	LA VEGA	$ 150.718.207,00	$ 149.624.795,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : CAUCA		**$ 150.718.207,00**	**$ 149.624.795,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 :		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 0,00**	**$ 0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3 :		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 0,00**	**$ 0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 4 :		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 4			
		TOTALES	**$ 150.718.207,00**	**$ 149.624.795,00**

EDGAR ARMANDO SALAZAR MUÑOZ
Director de Obra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS
Contratista
MP. No.: 52202-43431 NRÑ

YURY CATALINA SANABRIA PEÑA
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
Interventoria
Matricula: 68202-356095

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	16/01/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3178-2023 **CONTRATISTA:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

MES INFORME MENSUAL: Febrero 2025 **PROYECTO:** OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3551 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER VIAL LA VEGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Igencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1139923	C-2402-0600- 12-0-2402112-02	11	NACION	Contrato Principal	$ 243.865.375,00	
2023	1139923	C-2402-0600- 12-0-2402112-02	11	NACION	Contrato Principal	$ 774.187.459,00	
2024	1248924	C-2402-0600- 14- 51102A-2402112-02	11	NACION	Contrato Principal	$ 215.812.541,00	
2025						$ 1.233.865.375,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.233.865.375,00**

Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
A	ANTICIPO					$ 586.386.600,00								X	Anticipo
1	PARCIAL	Dic 2023-Jul 2024	$ 164.676.000,00	$ 4.309.171,00	$ 168.985.171,00	$ -	$ 168.985.171,00		1139923 de fecha 2023-10-13	$ 1.064.880.204,00	$ 1.064.880.204,00			X	Obra
2	PARCIAL	ago-24	$ 90.142.340,00	$ 658.732,00	$ 90.801.072,00	$ -	$ 90.801.072,00		1139923 de fecha 2023-10-13	$ 974.079.132,00	$ 974.079.132,00			X	Obra
3	PARCIAL	sep-24	$ 64.146.420,00	$ 468.762,00	$ 64.615.182,00		$ 64.615.182,00		1139923 de fecha 2023-10-13	$ 909.463.950,00	$ 909.463.950,00			X	Obra
4	PARCIAL	oct-24	$ 517.418.377,00	$ 3.781.134,00	$ 521.199.511,00	$ 413.934.702,00	$ 107.264.811,00	$ 172.451.898,00	1139923 de fecha 2023-10-13	$ 388.264.439,00	$ 388.264.439,00			X	Obra
5	PARCIAL	nov-24	$ 149.624.795,00	$ 1.093.412,00	$ 150.718.207,00	$ 59.849.918,00	$ 90.868.289,00	$ 112.601.980,00	1248924 del 12 de diciembre de 2024 por valor de $ 215,812,541 que corresponde a recursos sustituidos del registro presupuestal 1139923 de 13/102023	$ 124.944.251,00	$ 237.546.230,00			X	Obra
6	PARCIAL	dic-24	$						1248924 del 12 de diciembre de 2024 por valor de $ 215,812,541 que corresponde a recursos sustituidos del registro presupuestal 1139923 de 13/102023					X	Obra
7	PARCIAL	Ene-25	$						1248924 del 12 de diciembre de 2024 por valor de $ 215,812,541 que corresponde a recursos sustituidos del registro presupuestal 1139923 de 13/102023					X	Obra
8	PARCIAL	feb-25	$						1248924 del 12 de diciembre de 2024 por valor de $ 215,812,541 que corresponde a recursos sustituidos del registro presupuestal 1139923 de 13/102023					X	Obra
TOTALES			$ 986.007.932,00	$ 10.311.211,00	$ 996.319.145,00	$		$		-					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

NANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 969.007.933,00	$ 7.081.212,00	$ 976.089.145,00
*SUBTOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYE IVA)	$ 17.000.000	$ 3.230.000	$ 20.230.000,00
VALOR TOTAL	$ 986.007.933,00	$ 10.311.212,00	$ 996.319.145,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
EDGAR ARMANDO SALAZAR MUNOZ
Director de Obra
Matrícula No.: 52202-43431 NRN
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

Firma
LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula: 68202-328617 STD
CONSORCIO INTER VIAL LA VEGA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	31/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 213724 de fecha 2024-12-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1248924	**Fecha Registro:**	2024-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	215.812.541,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	215.812.541,00	**Saldo x Obligar:**	215.812.541,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830104844	**Razón Social:**	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4752000611	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79553399	**Nombre:**	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3178/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-12-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-14-51102A-2402044-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA TERCIARIA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		215.812.541,00	0,00		
					Total:	215.812.541,00	0,00	215.812.541,00	215.812.541,00

Objeto:	GSCP CON 3178/2023 MEMO 2024I-VBOG-102575 SUSTITUCION RECURSOS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	215.812.541,00	215.812.541,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV S.A.S
NIT 830.104.844-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURIDICA)

REFERENCIA: **Contrato No. 3178 de 2023** OBJETO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLAMARIA MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL.**

Yo, **ANTONIO JOSE VALBUENA RUIZ** identificado cédula de ciudadanía No. 1.068.747 de Güicán, en mi condición de Representante Legal de **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV S.A.S** identificada con Nit # 830.104.844-8, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024.

ANTONIO JOSÉ VALBUENA RUÍZ
C.C. # 1.068.747 de Güicán (Boyacá)
Representante Legal
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV S.A.S

CONSORCIO
INTER VIAL
LA VEGA
NIT. 901.739.342-5

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO PARAFISCALES

REFERENCIA: CONTRATO NÚMERO 3551 DE 2023 DE INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

El suscrito contador público, certifica que **CONSORCIO INTER VIAL LA VEGA** identificada con nit 901.739.342-5 se encuentra a la fecha al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar; además está exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del ICBF, SENA Y AL REGIMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD, según lo establece la ley 1819 de Diciembre 29 de 2016 art 65 que a su vez adiciona el art 114-1 al E.T donde nos indica que están exoneradas de dichos aportes las sociedades contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta correspondiente a los trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV.

se expide en Floridablanca, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2024.

DAYANA RODRIGUEZ NOVA
C.C 1.098.712.006 de Bucaramanga
Contador Público
TP: 200445-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MER-MAN1-IN-5-FR-1
VERSION	1
PAGINA	1

FECHA: 01/11/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3178 de 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VIA LA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEY SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3331 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL LA VEGA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo de la ctta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1,233,865,375.00 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C): $ 1,233,865,375.00

PLAZO ACUMULADO: 10.2 (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 30/12/2024 (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADO A	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ag-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	%
GPP1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - AJUSTE DE DISEÑOS	$17,000,000	1.49%		% P	0.50%			0.50%	0.50%									1.49%
				$ P	$5,666,667			$5,666,667	$5,666,667									$17,000,000
				% E	0.50%			0.50%	0.50%									1.49%
				$ E	$5,666,667			$5,666,667	$5,666,667									$17,000,000
GPP3 EXPLANACIONES	$529,500	0.05%		% P						0.00%	0.00%		0.01%	0.03%				0.05%
				$ P						$0	$0		$160,500	$369,000				$529,500
				% E						0.00%	0.00%		0.01%	0.03%				0.05%
				$ E						$0	$0		$160,500	$369,000				$529,500
GPP4 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$64,226,137	5.81%		% P													5.81%	5.81%
				$ P													$64,226,137	$64,226,137.0
				% E													0.00%	0.00%
				$ E													$0	$0
GPP5 ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$529,150,852	46.22%		% P						4.39%	3.23%	5.28%	7.86%	5.57%	0.54%	12.43%	6.92%	26.87%
				$ P						$50,238,860	$36,959,290	$60,478,050	$89,981,840	$63,777,420	$6,210,000	$142,254,220	$79,251,372	$529,150,852.0
				% E						4.39%	3.23%	5.28%	7.86%	5.57%	0.54%	12.43%	0.00%	26.87%
				$ E						$50,238,860	$36,959,290	$60,478,050	$89,981,840	$63,777,420	$6,210,000	$142,254,220		$307,645,260
GPP6 TRANSPORTES	$0	0.00%		% P							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
				$ P							$0	$0	$0	$0				$0.0
				% E							0.00%							
				$ E							$0.0							$0
ITEMS NO PREMSTOS	$533,864,846	46.83%		% P											44.66%	0.84%	1.34%	44.66%
				$ P											$511,208,377	$7,370,675	$15,285,894	$533,864,846.0
				% E											44.66%	0.84%	0.00%	0.84%
				$ E											$511,208,377	$7,370,675		$511,208,377
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1,144,771,335	100%																$ 1,144,771,335
AJUSTE MATEMATICO	$1,865																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$1,144,773,200																	
AJUSTE AL PESO																		

PERIODO DE SUSPENSIÓN

		DICIEMBRE 2023	PERIODO SUSPENSION		MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.50%			0.50%	0.50%	4.39%	3.23%	5.28%	7.87%	5.60%	45.29%	13.07%	13.87%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,666,667			$5,666,667	$5,666,667	$50,238,860	$36,959,290	$60,478,050	$90,142,340	$64,146,420	$517,418,377	$149,624,795	$158,783,403
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.50%			0.99%	1.49%	5.87%	9.10%	14.38%	22.26%	27.86%	73.09%	86.13%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,666,667			$11,333,333	$17,000,000	$67,238,860	$104,197,950	$164,676,000	$254,818,340	$318,964,760	$836,383,137	$986,007,932	$1,144,771,335
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.50%			0.50%	0.50%	4.39%	3.23%	5.28%	7.87%	5.60%	45.29%	13.07%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,666,667			$5,666,667	$5,666,667	$50,238,860	$36,959,290	$60,478,050	$90,142,340	$64,146,420	$517,418,377	$149,624,795	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.50%			0.99%	1.49%	5.87%	9.10%	14.38%	22.26%	27.86%	73.09%	86.13%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,666,667			$11,333,333	$17,000,000	$67,238,860	$104,197,950	$164,676,000	$254,818,340	$318,964,760	$836,383,137	$986,007,932	$986,007,932

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual, incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA	$ 32,347,829.00	0.00	0.00
	$ 32,347,829.00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Tecnico	$ 5,600,000.00	0.00	0.00
	$ 5,600,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 8,514,246.00	5,597,000.00	0.00
	$ 8,514,246.00		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 40,000,000.00	0.00	0.00
	$ 40,000,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 3,230,000.00	3,230,000.00	0.00
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 89,092,175.00	$ 9,217,000.00	0.00
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 89,092,175.00	$ 9,217,000.00	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1,144,773,200	836,383,137.00	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+ B)	$ 1,233,865,375		
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+ B)	$ 1,233,865,375		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la grafica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANTONIO JOSE VALBUENA RUIZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. 152 19-29050 BYC

Aprueba Firma:
Nombre: YURY CATALINA ZAMORA PEÑA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820 23 59695

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 252 02-59853 CDN

845000937

Revisó Firma:
Nombre: EDWIN DEIBY ROCHEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 21 6012 CAU

Revisó Firma:
Nombre: MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ
Gestor Territorial de Proyectos
Matrícula Profesional No.: 2520 2-59837 CPN

Original Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 7
FECHA	01/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ■

POR CONTRATO ADICIONAL □ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3178 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO :MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 3551 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL LA VEGA

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.233.865.375,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.233.865.375,00

PLAZO ACUMULADO: 10,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 5/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 0

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GR.	ESPECIFICACIONES PART	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 07-10-2024 CANTIDAD	VALOR	+/-	PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de fecha 16 de octubre de 2024 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																		
1	201.7	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	11,00	$ 150.000,00	$ 1.650.000,00	3,53	$ 529.500,00		0,00	$ -	3,53	$ 529.500,00	3,53	$ 529.500,00
2	201.15	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 70.000,00	$ 2.450.000,00	5,00	$ 350.000,00	-	-5,00	$ (350.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
3	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	48,00	$ 14.500,00	$ 696.000,00	48,00	$ 696.000,00	-	-48,00	$ (696.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 4.796.000,00**		**$ 1.575.500,00**					**$ 529.500,00**		**$ 529.500,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
4	310 - 22			Conformación de la calzada existente	m2	9.727,00	$ 1.400,00	$ 13.617.800,00	2.554,63	$ 3.576.482,00	-	-1.832,60	$ (2.565.640,00)	0,00	$ -	722,03	$ 1.010.842,00
5	311 - 22			Afirmado	m3	1.232,00	$ 214.500,00	$ 264.264.000,00	485,46	$ 104.131.170,00	-	-190,75	$ (40.915.875,00)	0,00	$ -	294,71	$ 63.215.295,00
Subtotal								**$ 277.881.800,00**		**$ 107.707.652,00**			**$ (43.481.515,00)**		$ -		**$ 64.226.137**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
6	600.1.1	600 - 22		Excavación varias sin clasificar	m3	799,00	$ 42.000,00	$ 33.558.000,00	201,79	$ 8.475.180,00	+	241,44	$ 10.140.480,00	90,35	$ 3.794.700,00	443,23	$ 18.615.660,00
7	610.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	67,00	$ 32.000,00	$ 2.144.000,00	19,52	$ 624.640,00	+	240,30	$ 7.689.600,00	0,00	$ -	259,82	$ 8.314.240,00
8	610.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	115,00	$ 215.000,00	$ 24.725.000,00	96,00	$ 20.640.000,00	+	17,12	$ 3.680.800,00	0,00	$ -	113,12	$ 24.320.800,00
9	610.5	610 - 22		Relleno con material filtrante	m3	176,00	$ 210.000,00	$ 36.960.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	630.3	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa	m3	84,00	$ 1.150.000,00	$ 96.600.000,00	21,10	$ 24.265.000,00	+	2,53	$ 2.909.500,00	0,00	$ -	23,63	$ 27.174.500,00
11	630.4	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa	m3	229,00	$ 1.000.000,00	$ 229.000.000,00	229,39	$ 229.390.000,00	+	1,72	$ 1.720.000,00	176,97	$ 176.970.000,00	231,11	$ 231.110.000,00
12	630.6	630 - 22		Concreto resistencia fc 14 MPa	m3	26,00	$ 760.000,00	$ 19.760.000,00	7,63	$ 5.798.800,00	+	5,71	$ 4.339.600,00	5,61	$ 4.263.600,00	13,34	$ 10.138.400,00
13	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	36.997,00	$ 8.000,00	$ 295.976.000,00	20.466,44	$ 163.731.520,00	+	520,25	$ 4.162.000,00	14.550,87	$ 116.406.960,00	20.986,69	$ 167.893.520,00
14	642.1	642 - 22		Apoyo elastomérico reforzado	u	4,00	$ 1.035.000,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 6.210.000,00		0,00	$ -	6,00	$ 6.210.000,00	6,00	$ 6.210.000,00
15	650.1P		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	1.991,00	$ 18.200,00	$ 36.236.200,00	1.495,26	$ 27.213.732,00		0,00	$ -	0,00	$ -	1495,26	$ 27.213.732,00
16	661.1	661 - 22		Tubería de concreto rebrzado 600 mm (clase II)	m	84,00	$ 680.000,00	$ 57.120.000,00	12,00	$ 8.160.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 8.160.000,00
17	663.1P		663.1P	Tubería de plástico perforada de diámetro 4"	m	58,00	$ 48.000,00	$ 2.784.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	673.1.1	673 - 22		Geotextil tipo No tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	501,00	$ 9.000,00	$ 4.509.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 843.512.200,00**		**$ 494.508.872,00**					$ 307.645.260,00		**$ 529.150.852,00**
TRANSPORTES																		
19	900.2		900 - 22	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	712,00	$ 1.600,00	$ 1.139.200,00	76,59	$ 122.544,00	-	-76,59	$ (122.544,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
20	900.3		900 - 22	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	240,00	$ 1.850,00	$ 444.000,00	240,00	$ 444.000,00	-	-240,00	$ (444.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
Ajuste al peso																		
Subtotal								**$ 1.583.200,00**		**$ 566.544,00**					$ -		**$ -**
										$ -							
ÍTEMS NO PREVISTOS																		
NP-1				Excavaciones en todo tipo de material para la construcción de Caisson D=1,20m.	m	67,76	$ 885.742,00		67,76	$ 60.017.878,00	+	7,94	$ 7.032.791,48	65,20	$ 57.750.378,00	75,70	$ 67.050.669,00
NP-2				Suministro y fabricación en taller de estructura metálica en acero Grado 50 ASTM A572/ASTM A588 o su equivalente	kg	18.066,00	$ 19.154,00		18.066,00	$ 346.036.164,00				17.900,60	$ 342.868.092,00	18.066,00	$ 346.036.164,00
NP-3				Transporte, montaje y pintura (pintura sólo para A572) de estructura metálica en acero Grado 50 ASTM A572/ASTM A588 ó su equivalente	kg	18.066,00	$ 6.178,00		18.066,00	$ 111.611.748,00				17.900,60	$ 110.589.907,00	18.066,00	$ 111.611.748,00
NP-4				Filtro en Geodrén vial D=4".	m²	52,80	$ 108.863,00		52,80	$ 5.747.966,00	+	31,4	$ 3.418.298,20	0,00	$ -	84,20	$ 9.166.265,00
Subtotal										**$ 523.413.756,00**					**511.208.377,00**		**533.864.846,00**
Ajuste Matemático										$ 876,00							$ 1.865,00
SUBTOTAL OBRAS								**$ 1.127.773.200,00**		**$ 1.127.773.200,00**					$ 819.383.137,00		**$ 1.127.773.200,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA								$ 32.347.829,00	0,00	$ 32.347.829,00			$ -				$ 32.347.829,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico								$ 5.000.000,00	0,00	$ 5.000.000,00			$ -				$ 5.000.000,00
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA								$ 1.165.121.029,00	0,00	$ 1.165.121.029,00					**$ 819.383.137,00**		**$ 1.165.121.029,00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)								$ 8.514.346,00	0,00	$ 8.514.346,00					$ 2.206.666,00		$ 8.514.346,00
SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES)								**$ 1.173.635.375,00**		**$ 1.173.635.375,00**					**$ 821.589.803,00**		**$ 1.173.635.375,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								$ 17.000.000,00		$ 17.000.000,00					$ 17.000.000,00		$ 17.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								$ 3.230.000,00		$ 3.230.000,00					$ 3.230.000,00		$ 3.230.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								$ 20.230.000,00		$ 20.230.000,00					$ 20.230.000,00		$ 20.230.000,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL								$ 40.000.000,00		$ 40.000.000,00							$ 40.000.000,00
							VALOR TOTAL	**$ 1.233.865.375,00**		**$ 1.233.865.375,00**					**$ 841.819.803,00**		**$ 1.233.865.375,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

NP-1 Las recomendaciones dadas por la especialista que elaboró el estudio de suelos y el diseño estructural para la construcción del puente planteado por la entidad, establecieron la necesidad de efectuar una cimentación profunda mediante la construcción de caisson de diámetro 1.20 m en concreto reforzado de 21 Mpa. Teniendo en cuenta que la propuesta inicial del contrato incluye los precios para el Concreto resistencia f'c 21 Mpa y el Acero de refuerzo Fy=420 MPa pero no contempló la realización de excavaciones para la construcción de los caisson, es indispensable pactar el precio no previsto para poder ejecutar las citadas las excavaciones.
NP-2 Al efectuar la REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, se estableció que era necesario adelantar los estudios de topografía, suelos, hidrología, hidráulicos y de socavación, para garantizar la estabilidad del puente planteado por la entidad, en el Anexo técnico, los estudios previos y demás documentos del contrato. El resultado de estos estudios estableció la necesidad de adelantar un diseño estructural para la construcción del puente planteado, lo cual arrojó como resultado final la construcción de un puente compuesto por 3 vigas de acero y tablero en concreto; simplemente apoyado, con cimentación profunda en caisson de 1.20 m de diámetro. Teniendo en cuenta que la propuesta económica inicial no incluye acero Grado 50 ASTM A572/ASTM A588 o su equivalente, es indispensable pactar el Item no previsto para el suministro y fabricación en taller, de la estructura metálica de conformidad con el diseño estructural.
NP-3 Es necesario pactar el ítem no previsto para transportar, la estructura metálica fabricada en taller, desde la ciudad de Popayán hasta el sitio de construcción del puente. Así mismo es necesario fijar el precio no previsto para el montaje y pintura de la estructura metálica. Lo anterior, teniendo en cuenta que el precio para la ejecución de estas actividades no está contemplado dentro del presupuesto inicial de obras.
NP-4 Por razones técnicas, ambientales y económicas se propuso la utilización de un geodren vial en lugar del material filtrante y el geotextil no tejido para la construcción del filtro francés propuesto en las condiciones iniciales del contrato.

Entre las principales razones que justifican la construcción del geodren vial, en lugar del filtro francés se cuentan:

- Menores volúmenes de excavación y relleno ya que requieren zanjas entre 20 cm a 40 cm de ancho.
- Eliminación de la grava que conlleva la construcción del filtro francés.
- Fácil manipulación e instalación del producto que se traduce en mayores rendimientos.
- Minimiza el impacto ambiental al reducir la explotación de materiales pétreos no renovables.
- Este sistema de drenaje en promedio es un 30% más económico vs el sistema tradicional (filtro francés)

De conformidad con las justificaciones expuestas anteriormente, es necesario entonces pactar el Item no previsto para la instalación del geodren vial con tubería de 4" .
NP-5 Se requiere la utilización del tubo perforado de 100mm, con el fin de conducir las aguas recolectadas por el geodren vial a los emisarios.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

ANTONIO JOSE VALBUENA RUIZ
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.:15219-29050 BYC

Firma:
YURY CATALINA SANABRIA PEÑA
Representante Legal Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-356095

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría **EDWIN DEIBY TROCHEZ** Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** Matrícula Profesional No.: 19202-798553 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto **MONICA MARITZA BENAVIDEZ GONZALES** Matrícula Profesional No.: 52202-88637 CPN — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152476238

(415)7707212489984(8020) 000014115247623 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 4 8 4 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 15 80 IN 2 OF 612

42. Correo electrónico construccionesdarlevsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 5 4 5 6 6	3 1 5 2 6 6 3 4 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 8 2 8	7 0 1 0	2 0 0 3 0 8 2 8		4 2 1 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALBUENA RUIZ ANTONIO JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141152476238

(415)7707212489984(8020) 000014115247623 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 4 8 4 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	0
73. Fecha	2 0 0 2 0 6 1 8	2 0 1 2 1 1 2 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 6 2 7	2 0 1 2 1 2 0 3
77. No. Matrícula mercantil	8 3 3 1 9 8	0 1 6 8 6 0 7 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio — 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152476238

(415)7707212489984(8020) **000014115247623 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 4 8 4 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 3 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 8 7 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALBUENA	RUIZ	ANTONIO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 1 2 7 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALBUENA	BARON	DAVID	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO