MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 6

Componente Obras Civiles - Lote 2


Contrato No. 2025-2781

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025

Bogotá D.C. – octubre de 2025

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	**Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	15/10/2025	Fecha:	15/10/2025	Fecha:	15/10/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Residente Obras Civiles	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	**FECHA**	**CAMBIOS REALIZADOS**	**OBSERVACIONES**
0.0	15/10/2025	Versión Inicial	Versión Inicial
1.0	05/11/2025	Versión 1.0	Versión 1.0

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 6 - Componente Obras Civiles - Lote 2 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 30 de septiembre de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	15/10/2025		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n ° 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Versión	Versión 1.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 7
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO 8
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 9
3.1. Seguimiento técnico del contrato 9
3.1.1. Componente de obra 9
3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos 11
3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría 20
3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito 25
3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado 26
3.1.6. Controles de calidad 28
3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el contratista. 28
3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría 28
3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo 1
3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del contratista 1
3.1.11. Relación de productos no conformes 1
3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones 1
3.2. Seguimiento administrativo 3
3.2.1. Verificación de requisitos mínimos 3
3.2.2. Informes presentados por el contratista 3
3.2.3. Recursos utilizados por el contratista 4
3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad. 7
3.3. Seguimiento financiero 10
3.4. Seguimiento jurídico 12
3.4.1. Resumen de garantías del contrato 12
3.4.2. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal 12
3.5. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría 13
3.6. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el contratista 13
4. ANEXOS 23
4.1. Anexo n ° 1. Directorio del personal profesional del contratista 23
4.2. Anexo n ° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría 23
4.3. Anexo n ° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad 24

4.4. Anexo n ° 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato. 24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781 7
Tabla 2.Relación de fabricación de elementos 9
Tabla 3. Órdenes de Trabajo.....10
Tabla 4. Total, Órdenes de Trabajo.....11
Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme.11
Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena.....12
Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46ª X CL 68 SUR.....13
Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur 14
Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur 15
Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur 15
Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur 16
Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur.....17
Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9.....18
Tabla 14. Mantenimientos 19
Tabla 15. Relación cantidades de obra 20
Tabla 16. Seguimiento PMT Generales septiembre 2025.....25
Tabla 17. Seguimiento PMT Generales septiembre 2025.....25
Tabla 18. PMT con observaciones 26
Tabla 19. PMT Específicos septiembre 2025 26
Tabla 20. Registro fotográfico.....26
Tabla 21. Medidas Correctivas exigidas por la Interventoría 1
Tabla 22. Análisis de laboratorio y campo 1
Tabla 23. Hoja de vida presentadas por el contratista durante el periodo de septiembre 2025 3
Tabla 24. Informes básicos contratista 3
Tabla 25. Obra de mano no calificada 4
Tabla 26. Personal administrativo y de apoyo 4
Tabla 27. Maquinaria.....5
Tabla 28. Herramientas y Equipos 6
Tabla 29. Vehículos presentados 7
Tabla 30. Puntaje de Industria Nacional 8
Tabla 31. Vinculación de personas con discapacidad 8

Tabla 32. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781).....10
Tabla 33. Presupuesto del Contrato 2025-2781 10
Tabla 34. Balance Financiero 2025-2781 10
Tabla 35. Programación PAC Cto N.° 2025-2781.....11
Tabla 36. Relación de actas suscritas durante el periodo.....13
Tabla 37. Correspondencia Recibida.....13
Tabla 38. Correspondencia enviada 15
Tabla 39. Correspondencia enviada al contratista mediante correo electrónico 17
Tabla 40. Correspondencia recibida del contratista mediante correo electrónico 21
Tabla 41. Relación de personal profesional del Contratista 23
Tabla 42. Relación de personal profesional de la Interventoría 23
Tabla 43. Relación de personal profesional de la Entidad 24
Tabla 44. Obligaciones generales del contratista 24
Tabla 45. Obligaciones específicas del contratista 30

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal 19

LISTADO DE ANEXOS

Anexo n ° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n ° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n ° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.
Anexo n ° 4. Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.
Anexo n ° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría.
Anexo n ° 8. Copia de la bitácora del periodo.
Anexo n ° 9. Copia de actas desarrolladas en el periodo.
Anexo n ° 10. Registro fotográfico.
Anexo n ° 14. Cuadro sobre el estado del tiempo. Registro de condiciones climáticas de lluvia o meteorológicas que impidan la ejecución de los trabajos.
Anexo n ° 15. Documento que soporta como se llegó a determinar las cantidades por cada ítem, acorde a lo indicado en el numeral 3.1.2 del anexo técnico 1A.
Anexo n ° 17. Certificados de materiales y ensayos de laboratorio.
Anexo n ° 18. Relación personal aprobado al contratista.
Anexo n ° 19. Aspectos que otorgan puntaje.
Anexo n ° 20. Reporte de Hallazgos.

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante "SDM") mediante concurso de méritos abierto n ° SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n ° 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

> "Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

La Entidad mediante Resolución n ° 357297 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección SDM-LP-001-2025, en el lote 2, al proponente CONSORCIO MOVILIDAD 2025. Resultado de esta adjudicación, se celebró el contrato 2025-2781 cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", en el Lote n ° 2 Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. Zona Sur.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781

Número de contrato	**2025-2781**
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025
Identificación	NIT No 901.932.603-9
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025
Fecha de terminación	28 de febrero de 2026
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324)
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	n ° 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.
Certificado de Registro Presupuestal	n ° 2417 del 15 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Rubro:	O2301172409202401270805 9
n ° Pólizas	Póliza de Cumplimiento: n ° 21-44-101467820 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): n ° 21-40-101253037
Fecha de aprobación Pólizas:	28 de abril de 2025
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso de selección N.º	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Se anexan al informe los directorios telefónicos correspondientes al personal profesional del contratista, la Interventoría y de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM así:

Anexo n ° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n ° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n ° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

En el presente documento se detallan las actividades desarrolladas por la Interventoría del Contrato de Obra 2025-2781, correspondiente al Contratista Consorcio Movilidad 2025 responsable de las obras civiles del Lote n ° 2 – Zona Sur.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación n ° **SDM-LP-001-2025**, los cuales hacen parte integral del contrato.

El Contratista de obra se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Dentro del alcance determinado en los documentos contractuales de obra para el contrato 2025-2781 el Contratista contempla realizar actividades para la construcción e implementación nuevas intersecciones, complementar las existentes y mantener elementos del sistema de semaforización de Bogotá D.C., contribuyendo a su expansión. Dentro de las cuales se encuentran:

- Gestionar la licencia de excavación.
- Gestionar Plan de Manejo de Tránsito de obra.
- Realizar localización, verificación y materialización del proyecto, verificar diseños, ejecutar la construcción según especificaciones y cantidades, realizar replanteo con el interventor.
- Verificar redes y servicios, elaborar planos As-Built y tramitar paz y salvos ante el IDU, empresas de servicios y demás entidades.

Dentro de las actividades de construcción se incluyen: demolición, excavación para ductos, construcción de cajas de paso y bases para postes, instalación de ductos PVC, compactación de materiales, perforación neumática, construcción de placas, muros, pañetes, filos, dilataciones, andenes, calzadas, sardineles, bases y pedestales, instalación de bajantes, sardineles prefabricados, marcos, tapas, conexiones, rotura y reconstrucción de andenes, así como la limpieza de residuos generados.

Para el caso de la reconstrucción y mantenimiento del sistema, se contemplan canalizaciones, bases, cajas de paso e infraestructura para acometidas, entre otras labores de obras civiles. El Contratista debe contar con el personal, vehículos y herramientas necesarios según las especificaciones técnicas.

En cumplimiento del Contrato de Interventoría n ° 2025-2769, el Consorcio Movilidad Capital realiza seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental

a los contratos, según las especificaciones impartidas por la SDM y las condiciones contractuales para la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1. Seguimiento técnico del contrato

3.1.1. Componente de obra

En el presente periodo, con corte al 30 de septiembre del 2025, se envió la orden de fabricación n ° 5 al Contratista.

La siguiente tabla muestra el resumen de elementos fabricados por el contratista, relacionándolos con los comprobantes de ingreso, cortes, órdenes de trabajo y facturación, a la fecha los elementos de la OT 4 y 5 se encuentra en fabricación, la cual se emitió el 19 de agosto y 24 de septiembre de 2025:

Tabla 2.Relación de fabricación de elementos

Comprobante de ingreso n °	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n °	Factura n °	Fecha de factura	Ubicación
1955	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	25-jul	1	1	25-jul	Almacén SDM
1955	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	25-jul	1	1	25-jul	Almacén SDM
Pendiente de ingreso	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (3)	Pendiente de ingreso	2	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de	Pendiente de ingreso	2	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso

Comprobante de ingreso n °	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n °	Factura n °	Fecha de factura	Ubicación
	acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (2)					
1976	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	27-ago	3	4	27-ago	Almacén SDM
1976	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	27-ago	3	4	27-ago	Almacén SDM
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	Pendiente de ingreso	4	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Pendiente de ingreso	5	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Pendiente de ingreso	5	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se relacionan las órdenes de trabajo realizadas en el periodo con corte al 30 de septiembre de 2025:

Tabla 3. Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n °	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento
6	10/09/2025		5	
7	10/09/2025	1		
8	10/09/2025	2		
9	10/09/2025			1
TOTAL		3	5	1

Fuente: Elaboración propia

A la fecha, se relaciona la totalidad de las órdenes de trabajo y fabricación del contrato:

Tabla 4. Total, Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n °	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos
1	21/05/2025				100
2	22/05/2025				5
3	19/06/2025				100
4	19/08/2025				50
5	24/09/2025				100
1	7/07/2025		5		
2	15/07/2025		5		
3	15/07/2025	1			
4	30/07/2025			4	
5	27/07/2025	1			
6	10/09/2025		5		
7	10/09/2025	1			
8	10/09/2025	2			
9	10/09/2025			1	
TOTAL		5	15	5	355

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 20 se muestran los hallazgos realizados hacia el Contratista en el periodo del presente informe.

3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos

3.1.2.1 Intersecciones nuevas

Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Aprobación COI PMT ESPECIFICO	100%	100%	11/07/2025	11/07/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	14/07/2025	4/08/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	5/08/2025	8/09/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	46%	17/07/2025	18/09/2025	12

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Canalizaciones	100%	6%	17/07/2025	18/09/2025	12
Cajas, marcos y tapas	100%	0%	22/07/2025	23/09/2025	07
Bases para postes	29%	0%	24/09/2025	17/10/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	8%	17%	29/09/2025	23/10/2025	0
Instalación AUCE	0%	0%	24/10/2025	27/10/2025	0
Planos récord	0%	0%	24/10/2025	30/10/2025	0
Acta de entrega a satisfacción	0%	0%	24/10/2025	30/10/2025	0
Entrega de laboratorios	0%	0%	24/10/2025	24/11/2025	0
Promedio ejecución	**53%**	**28%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		11/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		24/11/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		81

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Aprobación PMT 1	100%	100%	25/07/2025	25/07/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	28/07/2025	18/08/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	19/08/2025	22/09/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	43%	4/08/2025	26/09/2025	4
Canalizaciones	100%	16%	4/08/2025	26/09/2025	4
Cajas, marcos y tapas	98%	18%	7/08/2025	1/10/2025	0
Bases para postes	0%	0%	2/10/2025	27/10/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	0%	0%	7/10/2025	31/10/2025	0
Instalación AUCE	0%	0%	3/11/2025	4/11/2025	0

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Planos récord	0%	0%	3/11/2025	7/11/2025	0
Acta de entrega a satisfacción	0%	0%	3/11/2025	7/11/2025	0
Entrega de laboratorios	0%	0%	3/11/2025	2/12/2025	0
Promedio ejecución	**50%**	**31%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		02/12/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		67

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46ª X CL 68 SUR

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
INICIO PROYECTADO	100%	100%	8/09/2025	8/09/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	9/09/2025	19/09/2025	0
Perforación dirigida INT NUEVA 1	39%	100%	22/09/2025	14/10/2025	0
Demoliciones y excavaciones	0%	0%	15/10/2025	25/11/2025	0
Canalizaciones	0%	0%	15/10/2025	25/11/2025	0
Cajas, marcos y tapas	0%	0%	27/10/2025	21/11/2025	0
Bases para postes	0%	0%	24/11/2025	17/12/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	0%	0%	27/11/2025	23/12/2025	0
Instalación AUCE	0%	0%	24/12/2025	25/12/2025	0
Planos récord	0%	0%	24/12/2025	30/12/2025	0
Acta de entrega a satisfacción	0%	0%	24/12/2025	30/12/2025	0
Entrega de laboratorios	0%	0%	24/12/2025	22/01/2026	0
Promedio ejecución	**20%**	**15%**	-	-	-

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Fecha inicio pactada según cronograma		08/09/2025			
Fecha entrega pactada según cronograma		22/01/2026			
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		22			

Fuente: Elaboración propia

3.1.2.2. Complementos

Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	25/06/2025	25/06/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	26/06/2025	4/08/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	30/06/2025	29/07/2025	0
Cajas, marcos y tapas	100%	98%	26/06/2025	29/07/2025	63
Bases para postes	100%	98%	26/06/2025	25/08/2025	36
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	98%	26/08/2025	18/09/2025	12
Planos récord	100%	0%	22/09/2025	24/09/2025	06
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	22/09/2025	24/09/2025	06
Entrega de laboratorios	100%	80%	22/09/2025	24/09/2025	06
Promedio ejecución	**100%**	**95%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/06/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		24/09/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/09/2025		06
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		97

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	23/07/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	75%	25/07/2025	21/08/2025	40
Canalizaciones	100%	90%	25/07/2025	21/08/2025	40
Cajas, marcos y postes	100%	80%	30/07/2025	26/08/2025	35
Base para postes	100%	50%	18/08/2025	10/09/2025	20
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	25%	3/09/2025	29/09/2025	01
Planos récord	0%	0%	30/09/2025	6/10/2025	0
Acta de entrega a satisfacción	0%	0%	30/09/2025	6/10/2025	0
Entrega de laboratorios	0%	0%	22/09/2025	21/10/2025	0
Promedio ejecución	**85%**	**67%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		27/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/09/2025		0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		76

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	14/07/2025	14/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	15/07/2025	30/07/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	15/07/2025	14/08/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/08/2025	0

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Cajas, marcos y tapas	100%	98%	12/08/2025	18/08/2025	0
Base para postes	100%	98%	12/08/2025	5/09/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	98%	28/08/2025	17/09/2025	0
Planos récord	100%	0%	18/09/2025	22/09/2025	08
Acta de entrega a satisfacción	100%	70%	23/09/2025	25/09/2025	05
Entrega de laboratorios	33%	90%	18/09/2025	27/10/2025	0
Promedio ejecución	**97%**	**96%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		14/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		27/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/08/2025		0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		78

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	11/08/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	55%	18/07/2025	4/09/2025	26
Canalizaciones	100%	63%	18/07/2025	26/08/2025	35
Cajas, marcos y postes	100%	70%	23/07/2025	9/09/2025	21
Base para postes	100%	36%	16/07/2025	24/09/2025	06
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	50%	29/08/2025	29/09/2025	01
Planos récord	14%	0%	30/09/2025	6/10/2025	0
Acta de entrega a satisfacción	14%	0%	30/09/2025	6/10/2025	0
Entrega de laboratorios	30%	0%	22/09/2025	21/10/2025	0

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Promedio ejecución	**89%**	**63%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		21/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 30/09/2025		0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		76

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 31/08/2025	% Ejecución al 31/08/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	29/07/2025	31/07/2025	**0**
Perforación dirigida	100%	100%	5/08/2025	12/08/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	63%	29/07/2025	4/09/2025	40
Canalizaciones	100%	33%	29/07/2025	4/09/2025	40
Cajas, marcos y postes	100%	36%	30/07/2025	9/09/2025	35
Base para postes	100%	0%	18/08/2025	24/09/2025	20
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	30%	3/09/2025	29/09/2025	15
Planos récord	14%	0%	30/09/2025	6/10/2025	08
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	18/09/2025	24/09/2025	18
Entrega de laboratorios	30%	0%	18/09/2025	17/10/2025	0
Promedio ejecución	**93%**	**51%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		29/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		17/10/2025

Actividad	% Programado al 31/08/2025	% Ejecución al 31/08/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Retraso parcial acumulado obra al 31/08/2025		0			
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		63			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9

Actividad	% Programado al 30/09/2025	% Ejecución al 30/09/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	17/07/2025	23/07/2025	**0**
Perforación dirigida	100%	100%	24/07/2025	14/08/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	20%	5/08/2025	21/08/2025	40
Canalizaciones	100%	70%	12/08/2025	21/08/2025	40
Cajas, marcos y postes	100%	40%	15/08/2025	26/08/2025	35
Base para postes	-	-	-	-	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	0%	0%	3/09/2025	29/09/2025	01
Planos récord	0%	0%	30/09/2025	6/10/2025	0
Acta de entrega a satisfacción	0%	0%	7/10/2025	13/10/2025	0
Entrega de laboratorios	0%	0%	14/10/2025	12/11/2025	0
Promedio ejecución	**76%**	**35%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		17/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		12/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/08/2025		0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		75

Fuente: Elaboración propia

3.1.2.3. Mantenimientos

Tabla 14. Mantenimientos


No.	EXT	Dirección	Actividad	Fecha de atención
1	3007	KR 1 X CL 87 C Sur	Se requiere realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ductería y cámara de paso realizar la respectiva limpieza	No atendido
2	3008	KR 1 X CL 90 Sur	Instalar tres (3) tapas antivandálicas y un (1) marco	29/09/2025
3	3783	TV 78N X CL 53 Sur	Instalación de una (1) tapa y un (1) marco	20/09/2025
4	3276	TV 85 X CL 57B Sur	Instalación de seis (6) tapas antivandálicas y cuatro (4) marcos	6/08/2025
5	3489	AK 86 X DG 49 S	Construcción de caja de paso GICE	No atendido

Fuente: Elaboración propia

Los listados de formatos de seguimiento del contrato realizados por la Interventoría para el mes de septiembre del 2025 se adjuntan en el Anexo n ° 5 formatos de seguimiento.

Han transcurrido 155 días desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre del 2025 lo que equivale al 50.65% del plazo contractual. La siguiente gráfica muestra el avance de los trabajos con relación al avance presupuestal y el plazo de ejecución:

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.1. Cronograma

La interventoría el 29 de septiembre de 2025 deja como compromiso en el comité técnico general entrega de la actualización del cronograma para los mantenimientos a corte del presente informe, se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista.

3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría

Las siguientes son las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista durante el mes de septiembre del 2025, que están en validación por parte de Interventoría y sujetas a cambio, las cuales serán cobradas en el mes de octubre del 2025:

Tabla 15. Relación cantidades de obra

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual					
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	0,00	$ 0,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN	12,00	$ 221.220,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	1,00	$ 122.406,00
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	0,00	$ 0,00
					$ 343.626,00
II. Demoliciones					
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	54,40	$ 17.709.158,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	0,00	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	37,34	$ 11.112.720,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	136,60	$ 5.295.299,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	20,12	$ 901.959,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	0,32	$ 43.205,00
					$ 35.062.341,00
III. Excavaciones					

11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	171,41	$ 41.381.974,00
					$ 41.381.974,00
IV. Transporte de escombros					
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	0,00	$ 0,00
					$ 0,00
V. Suministro para redes					
13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	101,15	$ 8.245.445,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2”) pulgadas de diámetro	ML	4,00	$ 128.996,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	24,50	$ 1.142.484,00
18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4”) de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2”) Pulgadas de Diámetro	UN	0,00	$ 0,00
20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3”) Pulgadas de Diámetro	UN	8,00	$ 141.328,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4”) Pulgadas de Diámetro	UN	0,00	$ 0,00
					$ 9.658.253,00
VI. Rellenos					
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	11,98	$ 2.957.814,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	0,00	$ 0,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	125,07	$ 41.186.552,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	0,00	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	0,00	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	19,87	$ 2.067.712,00
					$ 46.212.078,00
VII. Construcciones					

28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	25,18	$ 3.667.417,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	32,43	$ 37.208.917,00
30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	0,00	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	50,00	$ 10.317.850,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	0,00	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	0,00	$ 0,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	0,00	$ 0,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	0,00	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	0,00	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	14,74	$ 3.028.790,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	14,00	$ 15.496.586,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	4,00	$ 9.155.424,00
40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	0,00	$ 0,00
41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	4,48	$ 1.106.327,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	1,95	$ 440.123,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2	1,95	$ 344.300,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	0,00	$ 0,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0,00	$ 0,00
46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	0,00	$ 0,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	0,00	$ 0,00

48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	0,00	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML	209,46	$ 151.348.465,00
50	50	Perforación neumática	ML	0,00	$ 0,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	0,00	$ 0,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	85,68	$ 10.837.235,00
53	53	Empradización	M2	0,00	$ 0,00
54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	1,00	$ 1.090.309,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	0,00	$ 0,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	0,00	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	0,00	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	0,00	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	0,00	$ 0,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	0,00	$ 0,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	0,00	$ 0,00
62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	0,00	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
66	66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0,00	$ 0,00

67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0,00	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	0,00	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	0,00	$ 0,00
70	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	0,00	$ 0,00
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	0,00	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	0,00	$ 0,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	0,00	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0,00	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	0,00	$ 0,00
					$ 244.041.743,00
VIII. Ensayos de Laboratorio					
76	76	Ensayo de compactación	UN	0,00	$ 0,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	5,00	$ 244.150,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	0,00	$ 0,00
					$ 244.150,00
IX. Transportes					
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	2,00	$ 28.945.368,00
80	80	Camión tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	0,00	$ 0,00
					$ 28.945.368,00
X. Personal					
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1,00	$ 36.666.871,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES	1,00	$ 11.623.094,00
					$ 48.289.965,00

	T. Acta	**$ 454.179.498,00**

Fuente: Informe mes de Septiembre Contratista

3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

Tabla 16. Seguimiento PMT Generales septiembre 2025

LOCALIDAD	ID	EXT	PMT	ESTADO	n ° RADICADO SDM	FECHA SOLICITUD INTERVENTORÍA	FECHA COI APROBADO
KENNEDY	819	2393	AV BOYACÁ (AK 72) X CL 9	Aprobado por SDM	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	28/08/2025	4/09/2025
LOS MÁRTIRES	1202	2301	KR 16 X CL 22	Aprobado por SDM	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	28/08/2025	4/09/2025
LOS MÁRTIRES	519	2301	KR 17 X CL 22	Aprobado por SDM	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	28/08/2025	4/09/2025
TUNJUELITO	1082	3429	KR 19C X CL 48C Sur Y DG 48 Sur	Aprobado por SDM	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	28/08/2025	4/09/2025
TUNJUELITO	1177	3013	KR 18B X CL 53 Sur Y DG 54 Sur	Aprobado por SDM	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	28/08/2025	4/09/2025

Fuente: Elaboración propia

Mediante COI 39 del 25 de septiembre de 2025, se formalizó con SDM, el PMT por emergencia en la intersección semaforizada EXT_3489 ID_1339 AK 86 (AV. CALI) X DG 49 Sur.

El 20 de septiembre de 2025 finalizaron las autorizaciones de la SDM a los siguientes PMT generales, ubicados en las localidades de Kennedy y Usme:

Tabla 17. Seguimiento PMT Generales septiembre 2025

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	FECHA INICIO	FECHA FIN
917	3783	TV 78N X CL 53 Sur	KENNEDY	Plazo Finalizado	5-sep-25	20-sep-25
1176	3007	KR 1 X CL 87C Sur	USME	Plazo Finalizado	5-sep-25	20-sep-25
1150	3008	KR 1 X CL 90 Sur	USME	Plazo Finalizado	5-sep-25	20-sep-25

Fuente: Elaboración propia

Desde el 16 de septiembre hasta el 27 de septiembre de 2025, la interventoría de tránsito devolvió al contratista cinco (5) PMT específicos con observaciones, los cuales faltan detalles técnicos y presentan inconsistencias que a la fecha aún se encuentran pendientes por subsanar y corresponden a las siguientes intersecciones

Tabla 18. PMT con observaciones

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	ESTADO DEL PMT
Nueva	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	PMT devuelto con observaciones de interventoría el 27/09/2025
Complemento	3814	882	KR 63 X CL 57 B Sur	PMT devuelto con Segundas observaciones de interventoría el 24/09/2025. A la fecha pendiente atender observaciones.
Complemento	3273	930	KR 79 C X CL 63 S	PMT devuelto con observaciones de interventoría el 16/09/2025. A la fecha pendiente atender observaciones.
Complemento	3690	969	KR 14 X CL 2 SUR	PMT devuelto con observaciones de interventoría el 23/09/2025. A la fecha pendiente atender observaciones.
Complemento	3916	937	TV 78 L X CL 68 A SUR Y CL 68 SUR	PMT devuelto con observaciones de interventoría el 16/09/2025. A la fecha pendiente atender observaciones.

Tabla 19. PMT Específicos septiembre 2025

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n ° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO
Complemento	887	3454	KR 79 X CL 38 C Sur	24/06/2025	202561202176732	24/06/2025	Aprobado por SDM
Complemento	1168	3873	AK 80 X CL 38 C sur	27/06/2025	202561202233702	27/06/2025	Aprobado por SDM
Nueva	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	28/06/2025	202561202242812	1/07/2025	Aprobado por SDM
Nueva	1922	3122	TV 60 X DG 70 Sur	5/07/2025	202561202327302	7/07/2025	Aprobado por SDM
Complemento	896	3796	AK 80 X CL 40 C Sur	27/06/2025	202561202233562	27/06/2025	Aprobado por SDM
Complemento	881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	27/06/2025	202561202233432	27/06/2025	Aprobado por SDM
Complemento	1754	3049	KR 78K X CL 38 C Sur	24/06/2025	202561202152752	20/06/2025	Aprobado por SDM
Nueva	1921	3121	KR 14 I X CL 84 Sur	19/06/2025	202561202123142	19/06/2025	Aprobado por SDM


Fuente: Elaboración propia

La relación completa y trazabilidad de los PMT se encuentra en el informe de Tránsito del presente mes.

3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado

Durante el mes de septiembre se realizaron actividades tales como construcción de cajas de paso sencilla y doble, demoliciones, excavaciones, rellenos, perforación dirigida, las cuales se presentan en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 20. Registro fotográfico



Visita a complementos EXT 3795



Visita a complementos EXT 3122



Visita a complementos EXT 3796



Visita a complementos EXT 3873



Visita a intersección nueva EXT 3121



Visita a intersección nueva EXT 2393



Visita a intersección nueva EXT 3454



Visita a intersección nueva EXT 3928

Fuente: Elaboración propia

La relación completa de las fotografías se encuentra en el Anexo n ° 10 Registro fotográfico.

3.1.6. Controles de calidad

Durante el mes correspondiente al presente informe, se realizaron ensayos de laboratorio (concreto), materiales granulares y acero; el análisis de cumplimiento de los mismo se encuentra descrito en el numeral 3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo.

3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el contratista.

A la fecha, el contrato se desarrolló con normalidad, por tanto, no se ha requerido el diseño e implementación de planes de contingencia. No obstante, lo anterior, y dados los compromisos adquiridos por la Secretaria Distrital de Movilidad a nivel de Distrito, se recomendó al contratista establecer una ruta crítica para cumplir con las metas establecidas mediante Acta Comité de Seguimiento No. 5 al Contrato 2025-2781 CM25_V0.

3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría

A partir de los hallazgos declarados por la interventoría al respecto a los componentes de PMT[1], SST y Ambiental, técnico y Mántum, la interventoría exigió las medidas correctivas para la eliminación de la causa raíz de estas no conformidades. En la siguiente tabla se presenta detalladamente las acciones exigidas al contratista para el tratamiento de cada uno estos hallazgos.

[1] PMT: Planes de Manejo de Tránsito

Es importante mencionar que durante el periodo de septiembre de 2025 se definió el plan de acción para los hallazgos correspondientes a Salidas de Producto No Conforme y Oportunidades de mejora en las fases de planeación y programación de actividades en la siguiente tabla se presenta los respectivos análisis:

Tabla 21. Medidas Correctivas exigidas por la Interventoría

MEDIDAS EXIGIDAS POR LA INTERVENTORÍA COMPONENTE TÉCNICO								
NO CONFORMIDAD		**TIPO**	**COMPONENTE**	**ISO 10005**	**TRATAMIENTO DEL HALLAZGO _PLAN DE ACCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA/MEDIDA EXIGIDA POR LA INTERVENTORIA EL TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD**				
Ítem	Descripción	Tipo	Componente	Requisito	Causa o Factor de Influencia	Causa	Acción de tratamiento exigida por la interventoría	Estatus
1.	Se ha identificado desviaciones y oportunidades de mejora respecto a la planificación, para cumplimiento de los requisitos para la provisión de productos y servicios (Cumplimiento de cronograma)	Real	Técnico	6.11. Producción y prestación de servicios	Proceso de planeación y aseguramiento de entradas para el proceso producción, provisión de productos (obras civiles) y/o servicios (mantenimiento)	Fallos en los procesos de planeación	1. Fortalecimiento del esquema de seguimiento mediante coordinación y desarrollo semanal de reuniones para verificación de programación de actividades y control semanal de avance y toma e informe de decisiones claves para el cumplimiento de la meta 2. Aplicación de lista de chequeo para control de hitos claves 3. Diseño e implementación de controles para seguimiento de la efectividad y cierre de los hallazgos relacionados (Integra vista técnica, legal y financiera)	En desarrollo el ítem n° 1. En definición por parte del contratista En definición por parte del contratista

2.	Oportunidad de mejora en la **calidad de los datos registrados** por el contratista en la plataforma MANTUM • No se registra correctamente inicio y final de actividades (órdenes de servicios) • En las ordenes de servicios no se vincula la orden de trabajo de la plataforma MANTUM, esta debe estar enlazada para cada una de estas ordenes	Real	Mántum	6.7. Recursos	Proceso transversal de aseguramiento el control de información (aseguramiento de calidad de datos)	Ausencia de controles de verificación y aseguramiento del registro de datos e información en el sistema de Mántum	1. Definición y aplicación de controles para aseguramiento de la calidad de los datos que se registren en Mántum por parte de Ingeniero Residente y Profesional de Calidad por parte del Contratista	Inicia aplicación por parte del contratista
3.	Se presenta incumplimientos en la fase de ejecución de PMT (Planes de Manejo de Tránsito)	Real	Gestión de Tránsito PMT	6.7. Recursos	Proceso transversal de aseguramiento el control de información (aseguramiento de calidad de datos)	En fase de diseño de los PMT´s, no se considera los requerimientos del cronograma de actividades En la fase de diseño de los PMT´s no se realiza aseguramiento de cada uno de sus elementos En la fase de implementación del PMT´s no se realiza divulgación y aseguramiento del entendimiento	***Durante la fase Diseño*** 1. Diseño e implementación de lista de control de deseño a fin de asegurar la coherencia de las diferentes componentes 2. Análisis y alineación con de los requerimientos del cronograma y PMT en fase de diseño 3. Revisión de hitos por pares (peer review) en las etapas preliminar, construcción y control de calidad	En definición por parte del contratista

						por parte de las partes involucradas En la fase de implementación se carece de esquemas de control	final antes de la entrega. ***Durante la fase de ejecución*** 1. Socialización de los PMT´s con el personal encargado de las intersecciones 2. Revisión de PMT´s y seguimiento a las condiciones establecidas para la ejecución de obra (Fortalecimiento de esquemas de control mediante lista de chequeo, registro que debe ser formalizado en el plan de calidad) 3. Aplicar sistema de lecciones aprendidas con equipo de trabajo, mediante revisión de causas de hallazgos y las acciones de mejora implementadas y sus resultados	

Fuente: Elaboración del Consorcio Movilidad Capital

3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo

En el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025, el Contratista ha presentado los siguientes certificados de calidad y ensayos de laboratorio de los materiales empleados:

Tabla 22. Análisis de laboratorio y campo

no	Grupo	Certifica	Material	Documento	Fecha	Proveedor
1	Agregados	DAPCIL SAS	Concreto	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	03/09/2025	DAPCIL SAS
2	Agregados	DAPCIL SAS	Concreto	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	06/09/2025	DAPCIL SAS
3	Agregados	DAPCIL SAS	Concreto	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	13/09/2025	DAPCIL SAS
4	Agregados	DAPCIL SAS	Concreto	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	17/09/2025	DAPCIL SAS

Fuente: Elaboración propia

Los anteriores certificados y resultados para el presente mes se encuentran en el Anexo n ° 17. Certificados de materiales y ensayos de laboratorio.

3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del contratista

Aprobado por la interventoría mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-071-25 con n.° de radicado ORFEO 202561203273912 del 05 de septiembre del 2025. Para el periodo del presente informe dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del Consorcio Movilidad 2025, para el periodo de septiembre se evaluaron los siguientes aspectos: Objetivos de calidad del proyecto e indicadores, Control de la información documentada, Procesos, productos y/o servicios suministrados externamente, Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, Seguimiento y medición, Mejora continua.

En el informe de Calidad se detalla la revisión realizada al cumplimiento de las obligaciones respecto al aseguramiento del factor de calidad ofertado por el Contratista del presente mes.

3.1.11. Relación de productos no conformes

Durante el mes no se presentaron productos no conformes.

3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones

3.1.12.1. Recomendaciones y observaciones

- De acuerdo con la revisión de los planos de diseño correspondientes a las intersecciones en ejecución durante el mes septiembre, la Interventoría evidenció la existencia de modificaciones respecto a los diseños inicialmente aprobados, como lo fue en la KR 78K X CL 38C Sur, KR 14I X CL 84 Sur, KR 79 X CL 38C Sur, KR 80 x CL 38C Sur. En

consecuencia, se realizó acompañamiento durante las inspecciones en campo y se dejó constancia en la bitácora de obra de que el contratista debe socializar y formalizar con la Interventoría todos los cambios requeridos en terreno antes de su implementación, así como obtener la autorización previa correspondiente para su ejecución; esto mediante un documento soportado técnicamente.

- Para las intersecciones KR 80 x CL 40C Sur, AK 14I x CL 84 Sur, AK 80 x CL 38C Sur y KR 78K x CL 38C Sur, la Interventoría reportó atrasos en los cronogramas de complementos e intersecciones nuevas durante el periodo evaluado. Esta observación fue comunicada mediante los siguientes oficios; SEM-CMC-CM25-092-25 con n ° de radicado ORFEO 202561203564632, SEM-CMC-CM25-093-25 con n ° de radicado ORFEO 202561203564642, SEM-CMC-CM25-094-25 con n ° de radicado ORFEO 202561203564652, SEM-CMC-CM25-098-25 con n ° de radicado ORFEO 202561203563212, de acuerdo a los comunicados mencionados anteriormente; se solicita al contratista que presente un plan de recuperación de cronograma con acciones correctivas específicas y fechas compromiso para normalizar la ejecución de las obras.

- Se comunicó mediante oficio SEM-CMC-CM25-090-25 con n ° de radicado ORFEO 202561203526402 del 24 de septiembre de 2025, la Interventoría solicita al contratista presentar las evidencias de existencia y actualización de una (1) bitácora por cada frente de trabajo.

3.1.12.2. Conclusiones

- De acuerdo con las verificaciones realizadas en terreno (Ver *Anexo n ° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría*) se identificaron nueve (09) hallazgos en el periodo, registrados en el Anexo n ° 20. Al corte del presente informe se encuentran abiertos ocho (08) hallazgos. Razón por la cual, la Interventoría solicitó en inspecciones de campo al contratista adoptar las medidas que considere necesarias para subsanarlos a la mayor brevedad.

- Se comunicó mediante oficio SEM-CMC-CM25-089-25 con n ° de radicado ORFEO 202561203526362 del 24 de septiembre de 2025, la entrega formal de los informes diarios y semanales hasta la fecha.

- Durante el periodo analizado en el presente informe, se identificaron posibles incumplimientos contractuales por parte del contratista. Estas situaciones fueron comunicadas al Contratista y se solicitaron, a través de los comunicados referenciados

en las recomendaciones previas, las acciones correctivas correspondientes por parte de la Interventoría.,

3.2. Seguimiento administrativo

3.2.1. Verificación de requisitos mínimos

Se realiza revisión de las obligaciones generales y especificas según la cláusula 9 y 10 del anexo 5 de la minuta del contrato. A la fecha de la elaboración del presente informe se verifica el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, aclarando que no hay atrasos en la ejecución.

La siguiente es la relación de hojas de vida presentadas por el Contratista durante el mes de septiembre del 2025.

Tabla 23. Hoja de vida presentadas por el contratista durante el periodo de septiembre 2025

n °	Cargo	Cantidad	Concepto Aprobadas	Concepto No Aprobadas	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Ayudante de obra	15	15	00	SEM-CMC-CM25-081-25 SEM-CMC-CM25-082-25 SEM-CMC-CM25-083-25 SEM-CMC-CM25-075-25	202561203440942 202561203441192 202561203441432 202561203322862
3	Tecnólogo SST	01	01	00	-	-
Totales		16	16	00		

Fuente: Elaboración propia

En el *Anexo n ° 18. Relación de personal aprobado al contratista*, se encuentra la relación del personal aprobado desde el mes de mayo de 2025 al mes de septiembre.

3.2.2. Informes presentados por el contratista

Se relacionan los informes presentados por el contratista hasta el presente mes de septiembre.

Tabla 24. Informes básicos contratista

Informe n °	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
1	29 al 30 de abril (v2)	05/06/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-018-25	202561201988022	No Aplica

Informe n °	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
2	01 al 31 de mayo (v4)	14/07/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-039-25	202561202444742	No Aplica
3	01 al 30 de junio (v3)	01/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-054-25	202561202783672	No aplica
4	01 al 31 de julio	08/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-074-25	202561203288482	No aplica
5	01 al 31 de agosto	05/09/2025	No aprobado	-	Na	En revisión

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Recursos utilizados por el contratista

3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada

A la fecha de elaboración de este informe, se tienen 85 personas en total del contrato las cuales 70 cuentan como mano de obra no calificada contratada.

Tabla 25. Obra de mano no calificada

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Cantidad	%
Total	85	100
Activos	54	63.5
Mujeres	01	1.18

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.2. Personal

La siguiente es la relación del personal administrativo y de apoyo aprobado al contratista al corte del presente informe.

Tabla 26. Personal administrativo y de apoyo

n °	Cargo	Nombre
1	Ayudante de obra	Cristóbal Elías Castilla Lobo
2	Ayudante de obra	Gabriel Antonio Galviz
3	Ayudante de obra	José Gabriel Márquez Herrera
4	Ayudante de obra	Jorge Antonio Camargo

n °	Cargo	Nombre
5	Ayudante de obra	Julián Andrés Villamil Rengifo
6	Tecnólogo SST	Jhon Geduar Badillo Ruales
7	Ayudante de obra	Álvaro Sánchez Quintero
8	Ayudante de obra	Luis Enrique Ruiz Arzuza
9	Ayudante de obra	Luis Felipe Daza Rodríguez
10	Ayudante de obra	Jhon Fredid Blandon Pabon
11	Ayudante de obra	Wilson Pintio Espitia
12	Ayudante de obra	Duván Gerardo Quiroga Atehortúa
13	Ayudante de obra	Iván Andrés Mesa Muñoz
14	Ayudante de obra	Ronald Almeida Liñán
15	Ayudante de obra	Andrés Angulo Rangel
16	Ayudante de obra	Yohiber Camacaro Mujica

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.3. Maquinaria, herramientas y equipos

En la siguiente tabla se relaciona la maquinaria, herramientas y equipos presentados a la fecha y su estado, paa el periodo de septiembre no se evaluó maquinaria, herramientas, ni equipos.

Tabla 27. Maquinaria

n °	Maquinaria	Concepto	Fecha concepto	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Compresor	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
2	Equipo de oxicorte incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
3	Equipo de soldadura	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
4	Planta eléctrica incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
5	Pulidora para trabajo pesado incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
6	Taladro incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
7	Vibrador incluidos insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
9	Cortadora de concreto, incluye insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
10	Demoledor rompe pavimento (Martillo neumático)	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
11	Hidro lavadora	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
12	Motobomba, incluye insumos, motor a gasolina de 5.5 a 9 HP	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282

13	Equipo de perforación neumática	En revisión	02/07/2025	Remitido con observaciones	-
14	Regla vibratoria	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
15	Vibro apisonadores	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Herramientas y Equipos

n °	Herramientas y equipos	Concepto	Fecha concepto	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Barrera de protección de residuos incandescentes o contundentes.	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
2	Cizalladora	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
3	Escalera en fibra de vidrio	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
4	Pistola para pintura	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
5	Remachadora, incluye insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
6	Señales móviles	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
7	Nivel	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
8	Cuña de demolición	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
9	Escuadra cantero	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
10	Flexómetro	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
11	Grata de acero con mango	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
12	Juego de copas y rache	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
13	Juego de llaves fijas	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
14	Juego De Machos Para Roscar 3/8"	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
15	Lija grano grueso	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
16	Llana de madera	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
17	Llana metálica	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
18	Maceta	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
19	Macho Para Roscar De 3/8"	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
20	Martillo	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
21	Palustre	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
22	Puntero	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
23	Volvedor Macho T/Cruceta 3/8"	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.4. Transporte

A corte del 30 de septiembre de 2025, el contratista ha presentado los siguientes medios de transporte, de los cuales no se cuenta con ingresos de vehículos, y sigue pendiente el de Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles:

Tabla 29. Vehículos presentados

Uso	Placa	Carrocería	Cilindraje	Modelo	Organismos de tránsito	Aprobación	RADICADO SDM
Traslado personal administrativo	JKZ914	Doble cabina	1997 CC	2020	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	20256120 2097632
Traslado materiales y equipos.	KYP683	Furgón	2746 CC	2022	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	20256120 2097632
Traslado materiales y equipos.	JKU690	Furgón	2746 CC	2021	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	20256120 2097632
Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	JKU049	Plataforma	7790	2020	Cota Cundinamarca	No Aprobada	-

Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional-Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad.

Dando cumplimiento al CAPITULO IV de los pliegos tipos se verifica que se mantenga la condiciones que otorgaron puntaje durante el proceso de selección al contratista adjudicatario que ejecuta el contrato 2025-2781.

Para el presente periodo del contrato 2025-2781, la Interventoría verificó los aspectos que otorgaron puntaje adicional al contratista Consorcio Movilidad 2025.

3.2.4.1. Factor de calidad

Según la información publicada en la oferta del Contratista en el marco del Proceso de Contratación SDM-LP-001-2025, se identifica la presentación del formato 7C – Plan de Calidad, mediante el cual el Contratista se compromete a elaborar y presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto.

En cumplimiento de dicho compromiso, el Contratista radicó la versión 0 (V0) del Plan de Calidad mediante el oficio WEXT-2025-2781-02, con fecha del 23 de abril de 2025. Este documento fue revisado por la Interventoría durante la mesa de trabajo realizada el 31 de julio de 2025. Actualmente, aprobado por la interventoría mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-071-25 con n.° de radicado ORFEO 202561203273912 del 05 de septiembre del 2025..

3.2.4.2. Puntaje de industria nacional

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. Indicando en el formato 9 de la oferta:

> "*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.*"

Se ha verificado que se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente manera:

Tabla 30. Puntaje de Industria Nacional

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS	CANTIDAD DE COLOMBIANOS	CANTIDAD DE EXTRANJEROS	% CUMPLIMIENTO
85	79	06	93

Fuente: Elaboración propia

El contratista para el periodo de septiembre presentó la relación del personal contratado, mediante declaración y la certificación de cada empleado.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.2. Vinculación de personas en condición de discapacidad

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por vinculación de personas con discapacidad, contando con un número de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación o desde el momento de la Constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un año acreditados con certificación de aportes a seguridad social, destinando un porcentaje del (2,44%) del total del personal para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 31. Vinculación de personas con discapacidad

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	% CUMPLIMIENTO
85	1	1.18

Fuente: Elaboración propia

De conformidad con la vigencia del certificado expedido por el Ministerio de trabajo, de seis (6) meses a partir de la fecha de expedición 04 de septiembre 2025.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.3. Emprendimientos y empresas de mujeres

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por emprendimientos y empresas de mujeres, acreditando la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, acogiendo a "***Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.***" Por tanto, para el presente periodo, el contratista cuenta con por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Certificando que son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.4. MIPYME

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por MIPYME domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, para ello, el contratista, tratándose de contratistas plurales, el puntaje fue otorgado si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio Movilidad 2025.

La Interventoría verificó el documento RUP con fecha de expedición del 07 de octubre de 2025.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.3. Seguimiento financiero

Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del contrato n ° 2025-2781, se muestran a continuación:

Tabla 32. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781)

ÍTEM	n °	FECHA	VALOR
CDP	106	01/2025	$38.800.000.000
CRP	2417	21/04/2025	$ 5.141.951.324
VALOR DEL CONTRATO			$5.141.951.324
RUBRO CDP	O2301172409202412708059		
RUBRO CRP	O230117240920240127		

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 33. Presupuesto del Contrato 2025-2781

Periodo	Valor Del Corte	Valor Rete garantía	Valor Por Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Saldo Crp´S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación CMC	n ° De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/05/2025 al 31/05/2025	$35.153.420	$1.757.671	$33.395.749	$35.153.420	$33.395.749	$5.108.555.575	$5.106.797.904	8/08/2025	3000792965	22/08/2025	6/08/2025
1/06/2025 al 30/06/2025	$47.999.156	$2.399.958	$45.599.198	$83.152.576	$78.994.947	$5.062.956.377	$5.058.798.748	8/08/2025	3000822224	14/08/2025	6/08/2025
1/07/2025 al 31/07/2025	$488.821.931	$24.441.097	$464.380.834	$571.974.507	$543.375.781	$4.598.575.543	$4.569.976.817	6/09/2025	3000973224	22/09/2025	4/09/2025
1/08/2025 al 31/08/2025	$521.542.988	$26.077.150	$495.465.838	$1.093.517.495		$4.103.109.705	$4.048.433.829				
1/09/2025 al 30/09/2025	$480.000.000	$24.000.001	$455.999.999			$4.103.109.705	$4.048.433.829				
TOTALES	**$1.573.517.495**	**$78.675.877**	**$1.494.841.618**								

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 34. Balance Financiero 2025-2781

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.141.951.324
B	Total, adiciones al contrato	$0
C	Valor total del contrato	$ 5.141.951.324
D	Valor pagado al contratista	$ 543.375.781
E	Retención en garantía acumulada, de pagos realizados	$ 28.598.726
F	Valor total ejecutado	$ 1.093.517.495
G	**Valor por ejecutar del contrato (A- F)**	**$ 4.048.433.829**

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

- La Interventoría, verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y a través de los comunicados n.° SEM-CMC-SDM-069-25 con radicado Orfeo n.° 202561203307662 y n.° SEM-CMC-SDM-079-25 con radicado Orfeo n.° 202561203430662 el 9 y 17 de septiembre de 2025 respectivamente, tramitó el pago ante la Secretaría de Movilidad – SDM, correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2025 del contratista por $464.380.834. Así mismo se informa que la SDM realizó el pago en referencia el 22 de septiembre de 2025.

- Seguimiento del PAC: La Interventoría en conjunto con el Contratista, del 1 al 5 de septiembre de 2025, procedió a efectuar la programación para el segundo trimestre del año y la reserva correspondiente, así:

Tabla 35. Programación PAC Cto N.° 2025-2781

Programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2025	agosto 2025	$600.000.000	$495.465.838	$104.534.162	82,58%
noviembre 2025	septiembre 2025	$835.892.343			
diciembre 2025	octubre 2025 (*)	$1.488.021.363			
febrero 2026	diciembre 2025	$463.151.820			
Total 2025		$3.387.065.526			

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

- Impuesto Timbre Decreto n ° 0175 del 14 de febrero de 2025: El contratista a la fecha del presente informe no dio cumplimiento, Consorcio Movilidad 2025 presentó solicitud de solicitud que la SDM fuese quien efectué el descuento correspondiente al impuesto de Timbre a través de los pagos mensuales, en consecuencia, esta Interventoría trasladó formalmente a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) el requerimiento mencionado a través de radicado n °. SEM-CMC-SDM-074-25 con radicado Orfeo n °. 202561203327932, con el fin de que sea evaluado y se adopte la decisión pertinente en el marco de la normatividad aplicable.

  La Entidad dio respuesta a dicho requerimiento el 26 de septiembre de 2025, mediante correo electrónico donde indico, respuesta desfavorable en razón a que que el contrato es de cuantía determinada y el valor de las obligaciones ya estaba fijado desde su celebración. Por ello, remitió nuevamente el recibo de pago por $25.709.757, con vencimiento a 10 días calendario es decir el 8 de octubre de 2025, en consecuencia; esta Interventoría remitió comunicado formal mediante radicado n.° SEM-CMC-CM25-099-25 del 29 de septiembre de 2025 con con radicado Orfeo n.° 202561203578122 adicionalmente, informó al contratista esta situación en el comité mensual del 30 de septiembre de 2025.

3.4. Seguimiento jurídico

3.4.1. Resumen de garantías del contrato

- **Pólizas**: Se solicitó al contratista la actualización de pólizas. Se cargaron por parte del contratista a SECOP II. La Interventoría informó a la SDM para su revisión. En revisión por parte de la SDM.

- **Cumplimiento Contractual**: Durante el periodo se han evidenciado presuntos incumplimientos contractuales que hacen referencia temas técnicos como: Mantenimientos, programación de cronogramas, AUCE, PMT, por lo cual la Interventoría ha emitido los respectivos requerimientos previos. Algunos de estos requerimientos se encuentran en desarrollo.

  Por lo cual la interventoría emitió los requerimientos previos SEM-CMC-CM25-070-25, Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-068-25 hallazgos SST y Ambiental - Semana del 22 al 29 de agosto de 2025, SEM-CMC-CM25-076-25, Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-072-25 - hallazgos SST y Ambiental - Semana del 01 al 05 de septiembre de 2025; SEM-CMC-CM25-077-25. AUCE; SEM-CMC-CBM-092-25 Cronograma AK 80 x CL 40C SUR; SEM-CMC-CBM-093-25 Cronograma AK 14I x CL 84 SUR; SEM-CMC-CBM-094-25 Cronograma AK 80 x CL 38C SUR; SEM-CMC-CBM-098-25 Cronograma AK 78 x CL 38C SUR.

- Desde el componente de gestión jurídica, se acompañó de manera transversal las gestiones desarrolladas en el marco de los demás componentes del contrato de Interventoría, con el propósito de asegurar un análisis integral y coordinado de los distintos aspectos contractuales durante la ejecución del contrato.

3.4.2. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría en el marco del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, y conforme a lo establecido en el Contrato de Obra n ° 2025-2781, así como en la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se informa que durante el periodo reportado se realizaron las verificaciones documentales correspondientes al informe de gestión presentado por el contratista.

La verificación incluyó los soportes las personas vinculadas al proyecto, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de vinculación laboral, pagos salariales, afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médica y demás documentos exigidos.

El detalle de la revisión de seguridad social se encuentra en el informe de gestión de septiembre de SST (Transversales).

3.5. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría

A continuación, se presenta el detalle de las sesiones realizadas durante el periodo con su respectivo registro documental. En el *Anexo n ° 9 Copia de actas desarrolladas en el periodo. (Comité y reuniones)*, se relacionan las suscritas por esta Interventoría en el presente periodo.

Tabla 36. Relación de actas suscritas durante el periodo

n ° Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
05	Acta Comité de Obra	17/09/2025	Acta Comité de Obra n ° 5 Contrato 2025-2781 (Quincenal)
06	Acta Comité de Seguimiento	2/609/2025	Acta Comité de Seguimiento n ° 6 al Contrato 2025-2781 (Mensual)
14	Visita a campo	03/09/2025	Visita Kennedy revisión
15	Acta de Reunión	20/08/2025	Revisión Cto 2781 con SDM
-	Acta de Replanteo	03/09/2025	Av. Ciudad Cali x Dg. 49 Sur

Fuente: Elaboración propia

3.6. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el contratista

Durante el periodo se tiene registro de la siguiente correspondencia:

Tabla 37. Correspondencia Recibida

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado contratista	Radicado Movilidad
1	04 de Septiembre de 2025	Informe Mensual No. 4 V4 del Componente Técnico y No. 3 V3 del Componente SSTMA del mes de Julio – APROBADO.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-111	202561203244272
2	05 de Septiembre de 2025	Informe Mensual No. 5 V1 del Mes de Agosto de 2025.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-112	202561203273682
3	05 de Septiembre de 2025	Respuesta a Oficio No. SEM-CMC-CM25-069-25 del 03-sept-2025. Forma de pago del impuesto de timbre según Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 – Contrato 2025-2781.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-113	202561203274362

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado contratista	Radicado Movilidad
4	05 de Septiembre de 2025	Informe Mensual SSTMA No. 4 V0 del Mes de Agosto de 2025.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-114	202561203274642
5	08 de Septiembre de 2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-115	202500001235122
6	09 de Septiembre de 2025	Presentación del Proveedor VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-116	202561203314422
7	11 de Septiembre de 2025	Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25 de Interventoría.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-117	202561203347852
8	12 de Septiembre de 2025	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-070-25.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-118	202561203362012
9	12 de Septiembre de 2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-119	202561203374222
10	18 de Septiembre de 2025	Presentación del Proveedor INDUSTRIA M&V SAS	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-120	202561203454102
11	22 de Septiembre de 2025	Presentación del Proveedor ASESORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SOSTENIBLES - AIPROS	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-121	202500001254252
12	18 de Septiembre de 2025	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-077-25, Condiciones actuales entrega AUCE.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-122	202500001254202
13	23 de Septiembre de 2025	Respuesta comunicados SEM-CMC- CM25-078-25 y SEM-CMC-CM25-087-25	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-123	202561203507152
14	23 de Septiembre de 2025	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-084-25	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-124	202561203507472
15	24 de Septiembre de 2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-125	202561203517212
16	25 de Septiembre de 2025	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-079-25 de Interventoría de Asunto: Requerimiento componente de calidad.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-126	202561203543882
17	30 de Septiembre de 2025	Respuesta al Oficio No. SEM-CMS-CM25-096-25, subsanación Presentación Subcontratista AIPROS	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-127	202561203597742
18	30 de Septiembre de 2025	Respuesta al Oficio No. SEM-CMS-CM25-097-25, subsanación Presentación Subcontratista VYP CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	CM25	OFICIO WEXT-2025-2781-128	202561203597342

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Correspondencia enviada

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
1	03 de Septiembre de 2025	Solicitud pago de Impuesto de Timbre según Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-069-25	202561203231002
2	04 de Septiembre de 2025	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-068-25 Reporte hallazgos semana del 22 al 29 de agosto de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-070-25	202561203254662
3	05 de Septiembre de 2025	Respuesta al comunicado WEXT-2025-2781-109 - Plan de Calidad CTO 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-071-25	202561203273912
4	05 de Septiembre de 2025	Reporte hallazgos semana del 01 al 05 de septiembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-072-25	202561203274082
5	08 de Septiembre de 2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-94 – Entrega Cronograma de Obra Complementos Peatonales V3 con subsanación de observaciones de Interventoría.	CMC	SEM-CMC-CM25-073-25	202561203288032
6	08 de Septiembre de 2025	Respuesta a los comunicados WEXT-2025- 2781-98, WEXT-2025-2781-99 y WEXT-2025-2781-111 – Informe Mensual correspondientes al mes de julio de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-074-25	202561203288482
7	10 de Septiembre de 2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-110 - Presentación de Hoja de vida perfil Tecnólogo en áreas de ingeniería – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-075-25	202561203322862
8	11 de Septiembre de 2025	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-072-25 - Reporte de hallazgos semana del 01 al 05 de septiembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-076-25	202561203344802
9	16 de Septiembre de 2025	Respuesta al oficio WEXT-2025-2781-107 Condiciones actuales entrega AUCE.	CMC	SEM-CMC-CM25-077-25	202561203400122
10	17 de Septiembre de 2025	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 8 al 12 de septiembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-078-25	202561203420322
11	18 de Septiembre de 2025	Requerimiento componente de calidad.	CMC	SEM-CMC-CM25-079-25	202561203439802
12	18 de Septiembre de 2025	Requerimiento componente de calidad.	CMC	SEM-CMC-CM25-080-25	202561203440672
13	12 de Septiembre de 2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-115- Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CMC	SEM-CMC-CM25-081-25	202561203440942
14	18 de Septiembre de 2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-119 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CMC	SEM-CMC-CM25-082-25	202561203441192

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
15	18 de Septiembre de 2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-106 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CMC	SEM-CMC-CM25-083-25	202561203441432
16	19 de Septiembre de 2025	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 15 al 19 de septiembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-084-25	202561203465472
17	23 de Septiembre de 2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-66 - Solicitud de gestiones vehículo destinado al traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	CMC	SEM-CMC-CM25-085-25	202561203497672
18	23 de Septiembre de 2025	Respuesta a WEXT-2025-2781-64 – Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA.	CMC	SEM-CMC-CM25-086-25	202561203498462
19	23 de Septiembre de 2025	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-078-25 – Reporte hallazgos semana del 8 al 12 de septiembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-087-25	202561203499252
20	23 de Septiembre de 2025	Solicitud de entrega y ejecución de mantenimientos.	CMC	SEM-CMC-CM25-088-25	202561203499652
21	24 de Septiembre de 2025	Solicitud entrega informes diarios y semanales.	CMC	SEM-CMC-CM25-089-25	202561203526362
22	24 de Septiembre de 2025	Solicitud bitácora de obra por cada frente de obra.	CMC	SEM-CMC-CM25-090-25	202561203526402
23	26 de Septiembre de 2025	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 22 al 26 de septiembre de 2025.	CMC	SEM-CMC-CM25-091-25	202561203560812
24	27 de Septiembre de 2025	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3796 KR 80 X CL 40C Sur	CMC	SEM-CMC-CM25-092-25	202561203564632
25	27 de Septiembre de 2025	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3121 AK 14I X CL 84 SUR.	CMC	SEM-CMC-CM25-093-25	202561203564642
26	27 de Septiembre de 2025	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3873 AK 80 X CL 38 C Sur	CMC	SEM-CMC-CM25-094-25	202561203564652
27	27 de Septiembre de 2025	Respuesta a WEXT-2025-2781-116 – Presentación del Subcontratista VYP CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	CMC	SEM-CMC-CM25-095-25	202561203563242
28	26 de Septiembre de 2025	Respuesta a WEXT-2025-2781-121 Presentación del proveedor ASESORÍAS INTEGRALES DE PROYECTOS SOSTENIBLES – AIPROS.	CMC	SEM-CMC-CM25-096-25	202561203563232
29	27 de Septiembre de 2025	Comunicado SPMT_202531212184061 intervención y/o afectación indebida del espacio público sin PMT en la	CMC	SEM-CMC-CM25-097-25	202561203563222

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
		Carrera 79 con Calle 38 C sur– Contrato 2025-2781.			
30	27 de Septiembre de 2025	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3457 KR 78K X CL 38C Sur.	CMC	SEM-CMC-CM25-098-25	202561203563212
31	29 de Septiembre de 2025	Solicitud de pago del impuesto de Timbre –Respuesta al Comunicado n.° WEXT-2025-2781 113.	CMC	SEM-CMC-CM25-099-25	202561203578122

Fuente: Elaboración propia

NOTA: Para el presente periodo las comunicaciones enviadas y recibidas fueron notificadas mediante comunicación oficial.

Tabla 39. Correspondencia enviada al contratista mediante correo electrónico

Fecha enviada	Asunto
01 de Septiembre de 2025	RE: RADICACIÓN CUENTAS TERCEROS -PAC SEPTIEMBRE RESERVA (1 AL 8 DE SEPTIEMBRE)
01 de Septiembre de 2025	RV: Observaciones de Interventoría componente de Tránsito al CORTE DE OBRA de JULIO 2025 - Contrato 2025-2781 - Lote 2
02 de Septiembre de 2025	RV: ULTIMA REPROGRAMACIÓN PAC 2025 OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR (27 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)
02 de Septiembre de 2025	Socialización PAC Meses 10-11-12
02 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACION A DISEÑO 3873 KR 80 X CL 38C SUR
02 de Septiembre de 2025	Fwd: Revisión acta de corte julio
02 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-98 - Informe Mensual No. 4 V1 del Mes de Julio de 2025.
02 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-102 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-053-25, Respuesta al Derecho de Petición No. ORFEO 202561202616632.
02 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-104 - Respuesta a los Oficios No. SEM-CMC-CM25-040-25 y SEM-CMC-CM25-058-25.
02 de Septiembre de 2025	RV: Compromisos vencidos
03 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN A DISEÑO 3796 FLUJO 724.2
03 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-069-25 Radicación de Correspondencia
03 de Septiembre de 2025	Acabados calle 80 x calle 40c sur
03 de Septiembre de 2025	Socialización PAC Meses 10-11-12
03 de Septiembre de 2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO 4 JULIO
04 de Septiembre de 2025	Visita complementos Kennedy
04 de Septiembre de 2025	NOTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTO - Obra Carrera 80 x Calle 40 C Sur
04 de Septiembre de 2025	Suspensión de actividades
04 de Septiembre de 2025	Compromisos comité No.5 28/08/2025
04 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-070-25 Radicación de Correspondencia
04 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-111 - Informe Mensual No. 4 V4 del Componente Técnico y No. 3 V3 del Componente SSTMA del mes de Julio – APROBADO..docx

Fecha enviada	Asunto
04 de Septiembre de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 - JULIO 2025
04 de Septiembre de 2025	Valorización de siniestros de obras civiles 1era quincena de AGOSTO 2025
04 de Septiembre de 2025	Solicitud de protocolos siniestros 1era quincena de AGOSTO 2025
05 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana - CTO 2781
05 de Septiembre de 2025	RV: Programación de PAC año 2025 - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
05 de Septiembre de 2025	COI 36 del 04 de septiembre de 2025 - Aprobación PMTS - Contrato SDM-2025-2781 – Zona Sur
05 de Septiembre de 2025	PROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2780 - lote 2)
05 de Septiembre de 2025	RE: PROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2781 - lote 2)
05 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-071-25 Radicación de Correspondencia
05 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-072-25 Radicación de Correspondencia
05 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-113 - Respuesta a Oficio No. SEM-CMCCM25 069-25 del 03 sept-2025. Forma de pago del impuesto de timbre según Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 Contrato 2025-2781.
05 de Septiembre de 2025	REPROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2781 - lote 2)
06 de Septiembre de 2025	RE: OBSERVACIONES de Interventoría de tránsito a Retroalimentación de PMT TV 60 X DG 70 SUR
06 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría a Retroalimentación PMT KR 14I X CL 84 S
06 de Septiembre de 2025	RE: solicitud Reprogramación PMT Kr 46A x Cl 68 sur
06 de Septiembre de 2025	Formatos para pago n.° 3 - Periodo 01 a 31 de julio 2025 - Contrato 2025-278
08 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-073-25 Radicación de Correspondencia
08 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-074-25 Radicación de Correspondencia
08 de Septiembre de 2025	Solicitud urgente de documentación SST para aprobación - Profesional Diana Ramos
08 de Septiembre de 2025	RE: Devolución PMT - KR 63 X CL 57B SUR por falta de cronograma y orden de trabajo
08 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-114 - Informe Mensual SSTMA No. 4 V0 del Mes de Agosto de 2025.
08 de Septiembre de 2025	Complementos KR 79 y KR 80 X CLL 40C Sur
09 de Septiembre de 2025	Fundición de bases para poste - CTO 2781
09 de Septiembre de 2025	Solicitud de protocolos siniestros 2da quincena de AGOSTO 2025
09 de Septiembre de 2025	CTO MTO 2025-2783 //Solicitud de protocolos siniestros 2da quincena de AGOSTO 2025
09 de Septiembre de 2025	Recibo de obra - KR 79 x CL 40C Sur
09 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3122 TV 60 X DG 70
09 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-115 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
09 de Septiembre de 2025	RV: AJUSTE CUENTA 20252781 - 20252783
10 de Septiembre de 2025	Re: AJUSTE CUENTA 20252781 - 20252783
10 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-075-25 Radicación de Correspondencia
10 de Septiembre de 2025	Orden de Trabajo No. 6 - 5 nuevos complementos
10 de Septiembre de 2025	Orden de Trabajo No. 7 - Int. Nueva KR 46A X AC 68 SUR
10 de Septiembre de 2025	Orden de Trabajo No. 8 - Int. Nuevas KR 61G X CL 67B Sur - KR 24 X CL 18 SUR

Fecha enviada	Asunto
10 de Septiembre de 2025	RV: Fw: SOLICITUD PLANO DE CINTA TOPEROL Y CINTA GUIA
10 de Septiembre de 2025	Fw: Urgente: Construcción de caja de paso GICE Ext. 3489
11 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3795 KR 79 X CL 40C SUR
11 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-076-25 Radicación de Correspondencia
11 de Septiembre de 2025	CONVERSEMOS SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATO No 2025-2781
11 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-117 - Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25 de Interventoría.
11 de Septiembre de 2025	recibo final de obra - KR 79 x Cl 40CSur
11 de Septiembre de 2025	Comité quincenal CTO 2781
12 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACION 3457 KR 78K X CLL 38C SUR
12 de Septiembre de 2025	OBSERVACIONES GENERALES - FICHAS TÉCNICAS
12 de Septiembre de 2025	Acta de visita Autopista al Llano con Carrera 14I
12 de Septiembre de 2025	Acta Comité de Seguimiento No. 5 al Contrato 2025-2781 CM25_V0
12 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana
12 de Septiembre de 2025	conversemos sobre la evaluación de proveedores
12 de Septiembre de 2025	Revisión de obra - KR 80 x CL 40C Sur
12 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-118 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-070-25.
12 de Septiembre de 2025	Recall: RE: SOLICITUD ACLARACION CUENTA DE COBRO FRA CM 5 POR $ 488.821.931 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - URGENTE
12 de Septiembre de 2025	RE: SOLICITUD ACLARACION CUENTA DE COBRO FRA CM 5 POR $ 488.821.931 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - URGENTE
15 de Septiembre de 2025	Acta Revisión informe CM25 - 20 de agosto de 2025
15 de Septiembre de 2025	Acta 20 de agosto de 2025 - Revisión GICE
15 de Septiembre de 2025	Acta Visita campo - 12 agosto 2025_V2
16 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-077-25 Radicación de Correspondencia
16 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT específico KR 79 C X CL 63 SUR
16 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones al PMT TV 78 L X CL 68 A SUR Y CL 68 SUR
17 de Septiembre de 2025	ACTAS EN CAMPO
17 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-078-25 Radicación de Correspondencia
17 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-119 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
17 de Septiembre de 2025	COMPROMISOS COMITE QUINCENAL 17/09/2025
17 de Septiembre de 2025	RV: Reporte de obras por PMT General semana siguiente - Contrato SDM-2025-2781 - comunicado SPMT_202531207916131- Intersección semaforizada 3489 AK 86 x Dg 49 Sur
18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-081-25 Radicación de Correspondencia
18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-082-25 Radicación de Correspondencia
18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-083-25 Radicación de Correspondencia
18 de Septiembre de 2025	Ficha Modificatoria Usme

Fecha enviada	Asunto
18 de Septiembre de 2025	Revisión programación - plan de calidad
19 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría PMT por Emergencia Intersección semaforizada 3489 AK 86 x Dg 49 Sur - Contrato 2025-2780
19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-052-25 Radicación de Correspondencia
19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-043-25 Radicación de Correspondencia
19 de Septiembre de 2025	Comité de Seguimiento n.º 6 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781 [En persona]
19 de Septiembre de 2025	Revisión programación - plan de calidad
19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-084-25 Radicación de Correspondencia
22 de Septiembre de 2025	RE: Incumplimiento del PMT en la intersección de la Calle 38C Sur con Carrera 79
22 de Septiembre de 2025	RV: Incumplimiento del PMT en la intersección de la Calle 38C Sur con Carrera 79
22 de Septiembre de 2025	Fichas Modificatorias
23 de Septiembre de 2025	Solicitud copia respuesta al comunicado SEM-CMC-CM25-050-25 - radicado orfeo n ° 202561202670932
23 de Septiembre de 2025	Hallazgos Técnicos No Cerrado
23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-085-25 Radicación de Correspondencia
23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-086-25 Radicación de Correspondencia
23 de Septiembre de 2025	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ID PARA LA INTERSECCIÓN KRA 46A X CL 68 SUR EN PLATAFORMA MANTUM
23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-087-25 Radicación de Correspondencia
23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-088-25 Radicación de Correspondencia
23 de Septiembre de 2025	Alcance a Ficha modificatoria F-PCMOV-45 V00 TV 60 X DG 70 - 1
23 de Septiembre de 2025	SOLICITUD PLANOS DE AREAS DE INTERVENCIÓN
23 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT TV 78 L X CL 68 A SUR Y CL 68 SUR
23 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT KR 79 C X CL 63 SUR
23 de Septiembre de 2025	FW: Escalamiento solicitud de pago de obligaciones salariales
23 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT de complemento EXT_3690 ID_969 - KR 14 X CL 2 SUR.
24 de Septiembre de 2025	RE: Segundas observaciones de interventoría al PMT - KR 63 X CL 57B SUR - EXT_3814
25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-120 - Presentación del Proveedor INDUSTRIA M&V SAS.
25 de Septiembre de 2025	Alcance al OFICIO_WEXT-2025-2781-116 - Presentación del Proveedor VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
24 de Septiembre de 2025	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD _ CONTRATO No 2025-2781
24 de Septiembre de 2025	Solicitud reinducción URGENTE
24 de Septiembre de 2025	Ficha modificatoria #2 TV60 X DG 70 Sierra Morena
24 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-089-25 Radicación de Correspondencia
24 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-090-25 Radicación de Correspondencia
25 de Septiembre de 2025	Ficha modificatoria #5 F-PCMOV-45 V00 CRA 14I CLL 84 SUR USME - 5.
25 de Septiembre de 2025	RV: Solicitud PMT EMERGENCIA - Ak 1 - Cl 90 Sur - Contrato 2025-2781
25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-121 - Presentación del Proveedor AIPROS

Fecha enviada	Asunto
25 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-122 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-077-25, Condiciones actuales entrega AUCE.
25 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-123 - Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-078-25 y SEM-CMC-CM25-087-25.
25 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-124 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-084-25.
25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-125 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - VYP CONSTRUCCION
26 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-126 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMCCM25- 079-25 de Interventoría de Asunto: Requerimiento componente de calidad.
26 de Septiembre de 2025	Ficha #5 F-PCMOV-45 V00 Cra 78K x 38C sur - 5
26 de Septiembre de 2025	ORDEN DE FABRICACIÓN NO. 5
26 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-091-25Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría a PMT de intersección nueva EXT_3119 ID_1919 -
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-092-25 Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-093-25 Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-094-25 Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-095-25 Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-096-25 Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-097-25 Radicación de Correspondencia
27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-098-25 Radicación de Correspondencia
29 de Septiembre de 2025	SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD - CONTRATO 2025-2781
29 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-099-25 Radicación de Correspondencia
30 de Septiembre de 2025	Solicitud urgente de reporte de accidentes laborales
30 de Septiembre de 2025	RV: Solicitud PMT Emergencia EXT_3008 ID_1150 – AK 1 X CL 90 Sur
30 de Septiembre de 2025	Ficha #2 Cra 79 X CL 38C sur
30 de Septiembre de 2025	RV: APOYO DIT UBICACION BOLARDOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
30 de Septiembre de 2025	Invitación de un remitente desconocido: APOYO DIT UBICACION BOLARDOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS jue 2 de oct de 2025 2pm - 2:30pm (COT) (consorciomovilidad2025@gmail.com)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Correspondencia recibida del contratista mediante correo electrónico

Fecha envió	Asunto
02 de Septiembre de 2025	PROYECCIONES ECONOMICAS INTERSECCIONES NUEVAS Y COMPLEMENTOS PEATONALES
02 de Septiembre de 2025	Observaciones al oficio WEXT-2025-2781-105 Profesional SST
03 de Septiembre de 2025	Acabados calle 80 x calle 40c sur
04 de Septiembre de 2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO 4 JULIO
04 de Septiembre de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 - JULIO 2025

Fecha envió	Asunto
04 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-111 - Informe Mensual No. 4 V4 del Componente Técnico y No. 3 V3 del Componente SSTMA del mes de Julio – APROBADO..docx
04 de Septiembre de 2025	Programación de PAC año 2025 - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
05 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana - CTO 2781
06 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3795 KR 79 X CL 40C SUR
08 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-114 - Informe Mensual SSTMA No. 4 V0 del Mes de Agosto de 2025.
08 de Septiembre de 2025	SOLICITUD PLANO DE CINTA TOPEROL Y CINTA GUIA
08 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-115 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
09 de Septiembre de 2025	Recibo de obra - KR 79 x CL 40C Sur
11 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3122 TV 60 X DG 70
12 de Septiembre de 2025	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ID PARA LA INTERSECCIÓN KRA 46A X CL 68 SUR EN PLATAFORMA MANTUM
12 de Septiembre de 2025	Fundición de bases para poste - CTO 2781
12 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-118 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-070-25.
12 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana
12 de Septiembre de 2025	RE: RADICACIÓN CUENTAS TERCEROS -PAC SEPTIEMBRE RESERVA (1 AL 8 DE SEPTIEMBRE)
15 de Septiembre de 2025	Acta 20 de agosto de 2025 - Revisión GICE
15 de Septiembre de 2025	Acta Revisión informe CM25 - 20 de agosto de 2025
15 de Septiembre de 2025	Acta Visita campo - 12 agosto 2025_V2
16 de Septiembre de 2025	Acta Comité de Seguimiento No. 5 al Contrato 2025-2781 CM25_V0
16 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 07 Del 08 al 13 de Septiembre del 2025
16 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-119 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
19 de Septiembre de 2025	Programación Mantenimientos Orden de trabajo No. 4
19 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana
22 de Septiembre de 2025	SOLICITUD PLANOS DE AREAS DE INTERVENCIÓN
23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 08 Del 15 al 20 de Septiembre del 2025
23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 03 Del 11 al 16 de Agosto del 2025
23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 04 Del 18 al 24 de Agosto del 2025
23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 05 Del 25 al 31 de Agosto del 2025

Fecha envió	Asunto
23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 06 Del 01 al 06 de Septiembre del 2025
24 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-125 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - VYP CONSTRUCCION
24 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-121 - Presentación del Proveedor AIPROS
25 de Septiembre de 2025	Alcance al OFICIO_WEXT-2025-2781-116 - Presentación del Proveedor VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-120 - Presentación del Proveedor INDUSTRIA M&V SAS.
25 de Septiembre de 2025	INICIO DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO - EXT 3489 AK 86 X DG 49 SUR.
30 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 09 Del 22 al 27 de Septiembre del 2025

Fuente: Elaboración propia

4. ANEXOS

4.1. Anexo n ° 1. Directorio del personal profesional del contratista

Tabla 41. Relación de personal profesional del Contratista

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
William Augusto Acosta López	Director	consorciomovilidad2025@gmail.com
Christian Roqueme Salazar	Ingeniero Especialista Tránsito	consorciotransito2025@gmail.com
Andrés Alejandro Barriga Florián	Residente de obra	williams.areaoperativa@gmail.com
María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	consorciomovilidad2025@gmail.com
Diana Maritza Ramos Cruz	Profesional SST	williams.arealidersst@gmail.com

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Anexo n ° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría

Tabla 42. Relación de personal profesional de la Interventoría

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co
Jaime Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista tránsito y transporte	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co
Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa	Ingeniero Residente obras civiles	Sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co
Edgar Fernando Estupiñán	Ingeniero Residente Manejo Mantum	sem-ing-mantum@redtic.com.co

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co
Deysi Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST	sem-sst-1@redtic.com.co
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co
Ibeth Palacios Agudelo	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero y contable	sem-p-financiero@redtic.com.co
Tania Valentina Lombana Otalora	Auxiliar de ingeniería-Obra civil	sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co

Fuente: Elaboración Propia

4.3. Anexo n ° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad

Tabla 43. Relación de personal profesional de la Entidad

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Ronal Dayan Monroy Sandoval	Supervisor Cto de Interventoría	rmonroy@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración Propia

4.4. Anexo n ° 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.

Tabla 44. Obligaciones generales del contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
4. Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
5. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o	Firma acta de inicio	Única	Si	El contratista durante el periodo inició actividades y

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.				presentación de requisitos contractuales.
6. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Firma documentos confidencialidad, compromiso antisoborno y sarlaft	Única	Si	No se han presentado novedades.
9. Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Respuesta comunicaciones Interventoría	mensual	No	La Interventoría evidencia que el Contratista no ha atendido las recomendaciones de forma oportuna, según los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-088-25; SEM-CMC-CM25-089-25; SEM-CMC-CM25-090-25; SEM-CMC-CM25-092-25; SEM-CMC-CM25-093-25; SEM-CMC-CM25-094-25 SEM-CMC-CM25-098-25
10. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
11. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales revistos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Acta de pago parcial de obra	mensual	No	La Interventoría evidencia atrasos por el área SST en el cumplimiento del pago de parafiscales por parte del Contratista.
12. Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Aprobación de equipos y herramientas inicial	inicial y /o reemplazo de equipos	No	La Interventoría informa que no se han iniciado obras según cronograma, se presenta atrasos en las que están en ejecución, mediante los comunicados; SEM-CMC-CM25-088-25 SEM-CMC-CM25-092-25 SEM-CMC-CM25-093-25 SEM-CMC-CM25-094-25
13. Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Firma acta de inicio	mensual	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Firma acta de inicio	Mensual	No	La interventoría manifiesta al contratista hallazgos semanales del componente ambiental y SST en comunicados, SEM-CMC-CM25-072-25 SEM-CMC-CM25 -078-25, SEM-CMC-CM25-084-25
15. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Certificado de cumplimiento	Mensual	No	Durante el periodo el contratista no presenta el pago del

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	de pago de aportes			Impuesto del Timbre, esto se manifiesta en comunicado SEM-CMC-CM25-099-25
16. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Presentación de informes y firma de actas de reunión	Mensual	No	La interventoría manifiesta mediante comunicado SEM-CMC-CM25-089-25 que el contratista no presenta todos los informes requeridos.
18. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Comunicaciones de incumplimiento por el entidad	Mensual	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
19. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	Dirección de referencia para comunicaciones BEL-SDM-ADM-001-25 del 29 abril 2025	Inicial	Si	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	En verificación	La Interventoría se encuentra en verificación de los soportes de cumplimiento de la obligación dado que en el periodo se identificó que no se reportó de manera escrita hallazgos en campo. En caso de que el contratista no presente los soportes la Interventoría, en el

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
				siguiente periodo remitirá un requerimiento previo al contratista.
21. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	El Contratista participó en las reuniones citadas por la SDM y por la Interventoría.
22. Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones"* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
24. El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Actas de reunión	Mensual	Si	No se han presentado novedades.
25. Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Actas de reunión y comités de obra	Mensual	No	Durante el periodo el contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil, esto se manifiesta en el Acta quincenal No. 5 del 17 de septiembre de 2025 "En consecuencia, se requiere formalmente al Consorcio Movilidad 2025 dar cabal cumplimiento a todos los

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
				compromisos adquiridos en el marco de los diferentes comités y mesas de trabajo desarrollados en el Contrato n.° 2025-2781".
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisiciones a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)*	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
27. Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
28. Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato	Lista de chequeo cumplimiento obligaciones contractuales	Mensual	Si	No se han presentado novedades.

Fuente: Minuta del Contrato n ° 2025 - 2781

Tabla 45. Obligaciones específicas del contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Firma de contrato y acta de inicio de contrato de obra	Única	Cumple	No se han presentado novedades.
2. Presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la Interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	Aprobación precios unitarios	Única	No aplica	Durante el periodo ya se encuentran aprobados los APU del Contratista.
3. Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La Interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Aprobación de documentación contractual y requerida	Mensual	Cumple	Durante el periodo la Interventoría informó a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.
4. El contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	Presentación de programa de obra	Inicial y o bajo una modificación contractual, mensual	No aplica	El contratista ya presenta aprobado el cronograma inicial.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
5. Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	No Cumple	Durante el periodo se solicitó al contratista en el Acta quincenal No. 5, del 17 de septiembre de 2025: reanudar actividades a la mayor brevedad para ejecución de la obra civil.
6. Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	No aplica	No aplica durante el periodo.
8. Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la Interventoría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
9. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Aprobación de equipos y herramientas Formatos de seguimiento por parte de Interventoría	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
10. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.				
11. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.
12. Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
13. En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Actas de reunión y/o comunicaciones	Mensual	No Cumple	Durante el periodo el contratista no atendió las solicitudes de manera inmediata contando los días hábiles de plazo para respuesta en el siguiente comunicado SEM-CMC-CM25-085-25
15. El contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Aprobación COI SDM	Mensual	Parcialmente	Durante el periodo el contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil, esto se menciona en el Acta quincenal No. 5, del

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
				17 de septiembre de 2025.
17. Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Aprobación COI SDM y o atención de observaciones de la entidad	Mensual	Parcialmente	Durante el periodo el contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil, esto se menciona en el Acta quincenal No. 5, del 17 de septiembre de 2025 y Acta mensual No. 6 del 26 de septiembre de 2025.
18. Garantizar la coordinación con la Interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	No Cumple	Durante el periodo el contratista presento atrasos en cronogramas de complementos e intersecciones nuevas, esto se manifestó en los siguientes comunicados SEM-CMC-CM25-092-25, SEM-CMC-CM25-093-25 SEM-CMC-CM25-094-25 SEM-CMC-CM25-098-25 .
19. Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
21. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora,	Mensual	No Cumple	Durante el periodo el contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil. esto se

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Informes mensuales			manifiesta en los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-070-25 SEM-CMC-CM25-076-25
22. Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	No Cumple	Durante el periodo el contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil. esto se manifiesta en los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-070-25 SEM-CMC-CM25-076-25
23. Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
24. En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01PR12) Y según Lo definido En el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes n ° PA01-PR12-IN01.	Formatos e instructivos del almacén de la SDM	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
25. Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
26. Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	Aprobación hojas de vida	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
27. Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Correspondencia, Informe mensual	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
28. Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
29. Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
30. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Actas, reuniones y/o comunicaciones escritas	Mensual	No aplica	Durante el periodo el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

Fuente: Minuta del Contrato n ° 2025 - 2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1FO891kQRrWjZtlS9TSN7XgzLTvjKUIZB?usp=drive_link