CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

INFORME MENSUAL No. 06

SEPTIEMBRE 01 DE 2025 – SEPTIEMBRE 30 DE 2025

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ: NOMBRE: Arq. María Paz Rosario FECHA: 07-10-2025	REVISÓ: NOMBRE: Ing. Andrés Barriga F. FECHA: 07-10-2025	APROBÓ: NOMBRE: Ing. William Acosta L. FECHA: 07-10-2025
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
AUXILIAR DE INGENIERÍA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	DETALLES	ELABORÓ
V2	14/10/2025	Modificación	Arq. María Paz Rosario
V3	31/10/2025	Modificación	Arq. María Paz Rosario
V4	05/11/2025	Modificación	Arq. María Paz Rosario
RUTA DE ALMACENAMIENTO			

VERSIÓN 04

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

BOGOTÁ D.C.
2025.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. GENERALIDADES 7

2.1 Antecedentes 7

2.2 Localización Del Proyecto 7

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS 8

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 30 de Septiembre de 2025) 9

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo 18

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad 19

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 21

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 21

5.1. Correspondencia Enviada 31

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados 32

5.2. Correspondencia Recibida 34

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos 35

5.3. Actas de Reunión 40

6. ASPECTO JURÍDICO 41

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 42

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025) 47

7.2. Actividades y pendientes 93

8. INFORME SSTMA 94

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. 94

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla seguimiento Técnico de las obras……8
Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado……8
Tabla 3. Intersecciones Nuevas - KR 14I X Cl 84S……9
Tabla 4. Intersecciones Nuevas - TV 60 X DG 70 SUR ……10
Tabla 5. Intersecciones Nuevas - KR 46A X CL 68S …….. 11
Tabla 6. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR ……12
Tabla 7. Complementos Peatonales - KR 80 X CL 38C SUR ……13
Tabla 8. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR ……14
Tabla 9. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR……15
Tabla 10. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR……16
Tabla 11. Complementos Peatonales - KR 72 X CL 9……17
Tabla 12. Cronogramas Presentados……18
Tabla 13. Correctivos ordenes de trabajo ……18
Tabla 14. Ensayos de laboratorio – Concreto ……18
Tabla 15. Ensayos de laboratorio ……19
Tabla 16. Certificado de Materiales ……19
Tabla 17. Estado Actual de los PMT – Típicos……21
Tabla 18. Estado Actual de los PMT – Específicos ……21
Tabla 19. Obligaciones Generales del Contratista ……22
Tabla 20. Obligaciones Especificas del Contratista ……24
Tabla 21. Vehículos Presentados ……26
Tabla 22. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados ……27
Tabla 23. Personal relacionado este mes……28
Tabla 24. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato ……31
Tabla 25. Correspondencia enviada mediante oficio ……31
Tabla 26. Correos electrónicos enviados ……32
Tabla 27. Correspondencia recibida mediante oficio ……34
Tabla 28. Correos electrónicos recibidos ……35
Tabla 29. Actas de reunión ……40
Tabla 30. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento ……41
Tabla 31. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil…. ……41
Tabla 32. Póliza Según Acta de Inicio – Cumplimiento ……41
Tabla 33. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil ……42
Tabla 34. Balance Financiero……42
Tabla 35. Actividades y pendientes……93

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de Actividades
Anexo 2. Ensayos de Laboratorio-Concreto
Anexo 3. Ensayos de Laboratorio – Compactación
Anexo 4. Certificados de Materiales
Anexo 5. Acreditación Puntaje de Ponderables
Anexo 6. Radicados interventoría
Anexo 7. Memorias de Calculo
Anexo 8. Cámara de Comercio
Anexo 9. RUP - CDJ WILLIAMS
Anexo 10. Bitácora
Anexo 11. Correos enviados
Anexo 12. Correos recibidos
Anexo 13. Control de Lluvias

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Implementar nuevos controles semafóricos.
- Realizar el mantenimiento sobre los elementos del sistema de semaforización, garantizando el correcto funcionamiento de todas las intersecciones semaforizadas de la Ciudad.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 "ANEXO TÉCNICO" – Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 Antecedentes

Con el objeto de contratar "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR para la implementación de nuevos controles semaforizados. Proceso de licitación pública **No. SDM-LP-001-2025** le adjudicó al **CONSORCIO MOVILIDAD 2025** el contrato mediante la **Resolución No. 440145 del 09 de Abril de 2025**, cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

2.2 Localización Del Proyecto

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., sobre las intersecciones semaforizadas del sistema de semaforización, instaladas actualmente y sobre aquellas intersecciones que se vayan integrando al sistema de semaforización, durante el plazo de ejecución del contrato adjudicado.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	07 de Octubre de 2025	**PERIODO No.**	6	DEL	**01 de Septiembre**	AL	**30 de Septiembre**

OBJETO DEL CONTRATO	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE OBRA	
CONSORCIO MOVILIDAD NIT. 901.932.603-9 DRA. Nancy Quintero Chacón R.L. CC. 39.646.248 de Bogotá D.C. Cra 78h # 65c-72 Sur Bogotá (+57) 300 267 4503 – 314 235 8882 Consorciomovilidad2025@gmail.com	
CONTRATO No.	2025-2781
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de Abril de 2025
PLAZO INICIAL:	10 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de Abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	28 de Febrero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 5.141.951.324 M/CTE
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS

Tabla 1. Tabla Seguimiento Técnico de las Obras

ESTADO ACTUAL	
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	10 Meses
TIEMPO TRASCURRIDOS DESDE ACTA DE INICIO	155 Días
% TIEMPO TRASCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO	50.65 %
% DE EJECUCION	21.19 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado

Orden de Fabricación	Ítem	Referencia	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Fecha de Solicitud	Fecha de Entrega	Ubicación
No. 1	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	50	50	21 de Mayo de 2025	08 de Julio de 2025	Carrera 29 # 69-17 - Bodega Principal
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	50	50			
No. 2	66	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE)	50	Pendiente	22 de Mayo de 2025	Pendiente	
	67	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE)					
No. 3	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	50	50	19 de Junio de 2025	22 de Agosto de 2025	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.		50			

Orden de Fabricación	Ítem	Referencia	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Fecha de Solicitud	Fecha de Entrega	Ubicación
No. 4	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	50	Pendiente	19 de Agosto de 2025	Pendiente	
No. 5	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	75	Pendiente	24 de Agosto de 2025	Pendiente	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	25				

Fuente: Elaboración propia

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 30 de Septiembre de 2025)

ORDEN DE TRABAJO

Tabla 3. Intersecciones Nuevas - KR 14I X Cl 84S

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 14I X Cl 84S	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	50%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	65%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	100%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	30%	30/07/2025	26/09/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	0%	28/07/2025	24/10/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	02/09/2025	31/10/2025	14/07/2025	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	04/11/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Intersecciones Nuevas - TV 60 X DG 70 SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
TV 60 X DG 70 SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	60%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	40%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	100%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	20%	30/07/2025	26/09/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	0%	28/07/2025	24/10/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	20%	02/09/2025	31/10/2025	14/07/2025	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	04/11/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Intersecciones Nuevas - KR 46A X CL 68S

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 46A X CL 68S	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	-	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	08/09/2025	19/09/2025	-	-
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	09/09/2025	19/09/2025	-	-
	Demoliciones	0%	15/10/2025	25/11/2025	-	-
	Excavaciones	0%	15/10/2025	25/11/2025	-	-
	Perforaciones	100%	22/09/2025	14/10/2025	30/09/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	27/10/2025	21/11/2025	-	-
	Construcción de bases para postes	0%	24/11/2025	17/12/2025	-	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	27/11/2025	23/12/2025	-	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	24/12/2025	22/01/2026	-	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	24/12/2025	22/01/2026	-	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	24/12/2025	30/12/2025	-	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
AK 80 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	17/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	20/06/2025
	Demoliciones	90%	26/6/25	8/7/25	21/07/25	-
	Excavaciones	100%	26/6/25	8/7/25	21/07/25	04/08/2025
	Perforaciones	N/A	-	-	21/07/25	-
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	2/7/25	29/7/25	21/07/25	02/09/2025
	Construcción de bases para postes	100%	29/7/25	25/8/25	21/07/25	27/08/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	95%	26/8/25	18/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	15/9/25	18/9/25	21/07/25	21/09/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	29/10/25	21/07/25	05/10/2025
	Realización y entrega de planos Récord	0%	22/9/25	24/9/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Complementos Peatonales - KR 80 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 80 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/07/25
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/07/25
	Demoliciones	90%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Excavaciones	95%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100	-	-	21/07/25	30/07/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	85%	30/7/25	26/8/25	21/07/25	13/10/2025
	Construcción de bases para postes	60%	18/8/25	10/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	40%	3/9/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	50%	29/9/25	30/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	20%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	18/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	18/06/2025
	Demoliciones	100%	26/6/25	9/7/25	21/07/25	04/08/2025
	Excavaciones	100%	10/7/25	23/7/25	21/07/25	04/08/2025
	Perforaciones	100%	26/6/25	28/7/25	21/07/25	25/07/25
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	24/7/25	28/7/25	21/07/25	18/08/2025
	Construcción de bases para postes	100%	24/7/25	6/8/25	21/07/25	05/09/2025
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	100%	8/9/25	19/9/25	21/07/25	19/09/2025
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	100%	19/9/25	22/9/25	21/07/25	20/09/2025
	Entrega de resultados de laboratorio	100%	22/9/25	29/10/25	21/07/25	05/10/2025
	Realización y entrega de planos Récord	0%	22/9/25	24/9/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	75%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	75%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	11/8/25	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	65%	23/7/25	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	50%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	70%	29/8/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 78K X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Demoliciones	60%	29/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	60%	29/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	29/7/25	12/8/25	21/07/25	16/07/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	100%	30/7/25	9/9/25	21/07/25	08/10/2025
	Construcción de bases para postes	5%	18/8/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	45%	3/9/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Complementos Peatonales - KR 72 X CL 9

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 72 X CL 9	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	80%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	50%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	50%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	11/8/25	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	60%	23/7/25	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	29/8/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Cronogramas Presentados

CRONOGRAMA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
Cronograma Mantenimientos Orden de Trabajo No. 4 V1	29 de Septiembre de 2025	Pendiente	Pendientes

Anexo 1. *Cronograma de Actividades*

CORRECTIVOS

Tabla 13. Correctivos ordenes de trabajo

ORDEN DE TRABAJO	EXT.	DIRECCION	FECHA DE SOLICITUD	TRABAJO REALIZADO	FECHA DE EJECUCION	FECHA VIGENCIA PMT	
						INICIO	FIN
4	3007	KR 1 X CL 87 C Sur	30/07/2025	Localidad de Usme - Se requiere realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ducteria y Cámara de paso realizar la respectiva limpieza	Pendiente	05/09/2025	20/09/2025
4	3008	KR 1 X CL 90 Sur	30/07/2025	Localidad de Usme - Instalar tres (3) tapas antivandálicas y un (1) marco - Costado sur-oriental un (1) marco doble y dos (2) tapas antivandálicas. Costado Nor-oriental, una (1) tapa de caja doble.	20/09/2025	05/09/2025	20/09/2025
4	3783	TV 78N X CL 53 Sur	30/07/2025	Localidad de Kennedy - Instalación de una (1) tapa y un (1) marco - En el separador Occidental se evidencia que el GICE no cuenta con tapa ni marco	20/09/2025	05/09/2025	20/09/2025
4	3276	TV 85 X CL 57B Sur	30/07/2025	Localidad de Kennedy - Instalación de seis (6) tapas antivandálicas y cuatro (4) marcos - Costado Sur-Oriental faltan 4 tapas y 2 marcos, costado Nor-oriental falta 1 tapa y 1 marco, costado separador sur falta 1 tapa y 1 marco; todas las tapas deben ser antivandálicas.	20/09/2025	26/07/2025	10/08/2025

Fuente: Elaboración propia

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo

Tabla 14. Ensayos de laboratorio – Concreto

PRUEBAS REALIZADAS									
FECHA DE MUESTRA	INTERSECCION	TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL LABORATORIO	OT	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	RESISTENCIA ENSAYO (PSI)	FECHA DE ROTURA	RESULTADOS (%)
03/09/2025	KR 79 X CL 40C SUR (Costado Nor-Occidental Espacio Público)	1. CEMENTO (ARGOS) 2. GRAVA GRIS DE 3"4 (SEGÚN DISEÑO) 3. ARENA DE RIO CAFÉ (SEGÚN DISEÑO) 4. ACERO (DIACO)	DAPCIL S.A.S	425	7	3000	2083	10/09/2025	69%
06/09/2025	KR 79 X CL 40C SUR (Costado Nor-Occidental Espacio Público)		DAPCIL S.A.S	425	7	3000	2023	13/09/2025	67%
13/09/2025	KR 79 X CL 38C SUR (Base Poste)		DAPCIL S.A.S	425	3	3000	2328	16/09/2025	78%
					7		3077	20/09/2025	103%
17/09/2025			DAPCIL S.A.S	425	3	3000	2559	20/09/2025	85%

PRUEBAS REALIZADAS									
FECHA DE MUESTRA	**INTERSECCION**	**TIPO DE MATERIAL**	**NOMBRE DEL LABORATORIO**	**OT**	**EDAD (DIAS)**	**RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)**	**RESISTENCIA ENSAYO (PSI)**	**FECHA DE ROTURA**	**RESULTADOS (%)**
	AK 80 X CL 40C SUR (Costado Sur-Oriental Base Poste)				7		3026	24/09/2025	101%
30/08/2025	AK 80 X CL 40C SUR (Costado Costado Nor-Occidental Espacio Público Rampa)		DAPCIL S.A.S	425	7	3000	2478	06/09/2025	83%
					28	3000	3000	27/09/2025	100%

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. *Ensayos de Laboratorio - Concreto*

Tabla 15. Ensayos de laboratorio

PRUEBAS REALIZADAS							
INTERSECCIÓN	**ESQUINA**	**PRUEBA REALIZADA**	**NOMBRE LABORATORIO**	**OT**	**TIPO DE MATERIAL**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. *Ensayos de Laboratorio – Compactación (No Aplica)*

Tabla 16. Certificado de Materiales

CERTIFICADOS DE MATERIALES	
MATERIAL	**PROVEEDOR**
Acero (varillas y ángulos)	GYJ Ferreterías SA

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. *Certificados de Materiales*

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad

El día 30 de abril del 2025 se envió mediante correo electrónico el OFICIO No. WEXT-2025-2781-02, en el hace entrega del Plan de Calidad del CONSORCIO MOVILIDAD 2025 para revisión y aprobación por parte de la Interventoría CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL. Para lo cual, Consorcio Movilidad 2025, participó en 3 mesas de trabajo realizadas los días, 20 de junio de 2025 y el día 15 de julio de 2025 cuya subsanación con versión 2 fue remitida a la interventoría el día 29 de julio de 2025 mediante el oficio WEXT-2025-2781-93 con Numero de radicado ORFEO202561202665332 mediante el cual el Consorcio Movilidad 2025 remitió el plan de calidad con los ajustes y subsanaciones solicitadas por la Interventoría mediante correo electrónico el día viernes 20 de junio de 2025.

A continuación, Se llevó a cabo el proceso de registro y control de las 3 salidas de producto no conforme presentados durante el presente mes, uno referente a los AUCE´s y el otro referente a 2 rampas que no cumplían con las especificaciones técnicas de los planos recibidos.

Se está llevando el registro del control de lluvias de todas las intersecciones activas durante el mes de septiembre de 2025.

Se está realizando seguimiento a los ensayos de laboratorio realizados durante el mes de septiembre de 2025.

Se llevó a cabo la creación del documento F-PCMOV-45 V00 ACTA DE MODIFICACION A LOS DISEÑOS, en el cual se registran los cambios a los diseños que se puedan presentar, cuya verificación y aprobación son autorizadas por los residentes del Consorcio movilidad 2025, interventoría y el supervisor de la Secretaría Distrital de Movilidad 2020.

Durante el mes de septiembre se tuvieron 4 espacios de reunión por el componente de calidad:

1. El día 15 de septiembre de 2025, en donde se revisaron y dieron pautas a tener en cuenta para realizar el proceso de presentación de los subcontratistas ante la interventoría, reunión sostenida con los residentes de obra y los profesionales de calidad del Consorcio Movilidad 2025 y la interventoría.
2. El día 16 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un espacio de reunión donde se recibió la retroalimentación, por parte de la interventoría, sobre el documento de seguimiento a las novedades y/o no conformidades que se han presentado durante los meses de ejecución y su respectivo diligenciamiento.
3. Una de las medidas propuestas para atender el cumplimiento de las actividades programadas en obra fue el llevar a cabo, todos los viernes, un espacio de reunión para revisar el cronograma de actividades de la semana anterior y su cumplimiento y adicional, confirmar el cronograma de actividades para la siguiente semana, estas reuniones se vienen llevando a cabo desde el día 19 de septiembre de 2025.

Se procedió a dar respuesta a los oficios "SEM-CMC-CM25-079-25 - Requerimiento – Calidad" y "SEM-CMC-CM25-080-25 - Reporte Cumplimiento Obj Calidad y Result Indicadores" en los cuales se notificaron los cambios en la documentación del consorcio movilidad 2025 con el envío del listado maestro de documentos y la información sobre los indicadores hasta el mes de septiembre de 2025.

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el mes de Septiembre de 2025, se desarrollaron las actividades registradas en los informes el avance de las actividades generadas para la formulación del PMT de las intersecciones en el mes se resumen a continuación:

Tabla 17. Estado Actual de los PMT - Típicos

PMT¨ S TIPICOS								
INTERSECCION		FECHA DE SOLICITUD	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	No. DE RADICADO SDM
1.	TV 78N X CL 53 SUR	28/08/2025	917	3783	KENNEDY	05/09/2025	20/09/2025	N/A
2.	KR 1 X CL 87C SUR		1176	3007	USME			
3.	KR 1 X CL 90 SUR		1150	3008	USME			
4.	AV BOYACA (AK 72) X CL 9		819	2393	KENNEDY	05/09/2025	04/10/2025	N/A
5.	KR 16 X CL 22		1202	2301	LOS MARTIRES			
6.	KR 17 X CL 22		519	2301	LOS MARTIRES			
7.	KR 19C X CL 48C Sur Y DG 48 SUR		1082	3429	TUNJUELITO			
8.	KR 18B X CL 53 Sur Y DG 54 SUR		1177	3013	TUNJUELITO			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Estado Actual de los PMT – Específicos

PMT¨ S ESPECIFICOS								
INTERSECCION		TIPO	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	No. DE RADICADO SDM
1.	KR 14 I X CL 84 Sur	Nueva	1921	3121	USME	11/07/2025	09/10/2025	202561202123142
2.	KR 78K X CL 38C SUR	Complemento	1754	3049	KENNEDY	18/07/2025	09/10/2025	202561202152752
3.	AK 80 X CL 40 C Sur	Complemento	896	3796	KENNEDY	25/07/2025	16/10/2025	202561202233562
4.	KR 79 X CL 40 C Sur	Complemento	881	3795	KENNEDY	25/07/2025	09/10/2025	202561202233432
5.	KR 46A X CL 68S	Nueva	1900	3928	CIUDAD BOLIVAR	25/07/2025	23/10/2025	202561202242812
6.	TV 60 X DG 70 Sur	Nueva	1922	3122	CIUDAD BOLIVAR	25/07/2025	23/10/2025	202561202327302
7.	KR 79 X CL 38 C Sur	Complemento	887	3454	KENNEDY	01/08/2025	30/10/2025	202561202176732 202561202690792
8.	AK 80 X CL 38 C sur	Complemento	1168	3873				202561202233702 202561202690832

Fuente: Elaboración propia

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

ASPECTO ADMINISTRATIVO	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	29 de Abril de 2025
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Obligaciones Generales del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Pólizas / Secop II	Vigente	10 de Febrero de 2025
2.	Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Secop II	1	Se entrego al inicio del contrato
3.	Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Acta de Inicio del 29 de Abril de 2025	1	Suscrita el 29 de Abril de 2025
4.	Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Acta de Inicio del 29 de Abril de 2025	1	29 de Abril de 2025
5.	Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
6.	Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
7.	Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
8.	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
9.	Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
10.	Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Informe Mensual	Vigente	07 de Octubre de 2025
11.	Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
12.	Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	OFICIO WEXT-2025-2781-09 - Presentación Hojas de vida de los Equipos y Herramientas del Contrato	1	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
13.	Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
14.	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
15.	Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
16.	Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social e Informe Mensual	Mensual	Del 29 de Abril de 2025 al 31 de Septiembre de 2025.
17.	Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
18.	Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
19.	Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique)	RUT y Cámara de Comercio de los Consorciados	Mensual	Del 29 de Abril de 2025 al 30 de Septiembre de 2025.
20.	En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de Seguimiento	Semanal	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
21.	Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de Seguimiento e Informes Mensuales	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
22.	Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Anexo de Apoyo a la Industria Nacional y Aplicativo Bogotá Trabaja	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
23.	Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	N/A	N/A	N/A
24.	El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
25.	Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
26.	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"*(Cuando aplique).	Informe Mensual SSTMA y OFICIO_WEXT-2025-2781-72-Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
27.	Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará	Certificación de cumplimiento de	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	Vinculación de Persona en condición de Discapacidad		
28.	Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025

Tabla 20. Obligaciones Especificas del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Informes Semanales, Mensuales y Bitácora	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
2.	Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	OFICIO WEXT-2025-2781-15 – Presentación APUS del Contrato No. 2025-2781 y AIU	1	30 de Abril de 2025.
3.	Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
4.	El contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	OFICIO WEXT-2025-2781-08 - Presentación del Cronograma de Obra del Contrato No. 2025-2781.	1	30 de Abril de 2025.
5.	Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
6.	Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
7.	Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	Al momento no se han presento devoluciones
8.	Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la interventoría.	Informe Mensual	Mensual	7 de Octubre de 2025
9.	Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.			
10.	En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.	OFICIO WEXT-2025-2781-02 - Presentación Plan de Calidad V00 Contrato de Obra No. 2025-2781	1	30 de Abril de 2025
11.	Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto	Informe Mensual	Mensual	7 de Octubre de 2025
12.	Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	N/A – No hace parte del objeto contractual		
13.	En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
14.	Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
15.	El contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	21 de Mayo de 2025
16.	Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Informe Mensual y Bitácora	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
17.	Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Informe PMT	Constante	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
18.	Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
19.	Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Informe Mensual, semanal y Bitácora	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
20.	En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Bitácora	Semanal	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
21.	Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	PMA	Semanal	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
22.	Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	RCD	Mensual	7 de Octubre de 2025
23.	Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	PMA y RCD	Mensual	7 de Octubre de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
24.	En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01-PR12) y según lo definido en el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes No. PA01-PR12-IN01.	Documentos Financieros	Constante	25 de Agosto de 2025
25.	Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Informe Mensual	Mensual	N/A
26.	Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	OFICIO WEXT-2025-2781-16, 19 - Hojas de vida personal	1	30 de Abril de 2025
27.	Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	N/A	N/A	21 de Mayo de 2025
28.	Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Bitácora e Informes Mensual y semanal	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025
29.	Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Informe Mensual	Mensual	No se presento en el mes
30.	Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 30 de Septiembre de 2025

Anexo 5. *Acreditación Puntaje de Ponderables*

Tabla 21. Vehículos Presentados

VEHICULOS PRESENTADOS						
PLACAS	**OBSERVACIONES**	**No. RADICADO DE APROBACION**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**CILINDRAJE**	**MODELO**	**CIUDAD**
JKZ 914	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEM-CMC-CM25-026-25	17 de junio de 2025	1.997	2020	BOGOTÁ D.C.
KYP 683	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2022	BOGOTÁ D.C.
JKU 690	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2021	BOGOTÁ D.C.
JKU 049.	PARA EL TRASLADO E IZAJE DE AUCE O GIC, PEDESTALES Y BASES PORTÁTILES	PENDIENTE	PENDIENTE	7.790	2020	COTA CUNDINAMARCA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.

TABLA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
MAQUINARIA		**FECHA DE PRESENTACION (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Equipo de perforación neumática (Perforadora JT27 20, Perforadora 7x 11ª y Perforadora Horizontal Vermer D24x26, Auger Boring)	30 de Abril de 2025	22 de mayo de 2025	En revisión	En revisión
HERRAMIENTA		**FECHA (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Señales móviles	30 de Abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Nivel			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
3	Cuña de demolición			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Escuadra Cantero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
5	Flexómetro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Llana de madera			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Llana metálica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
8	Maceta			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Martillo			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
10	Palustre			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
11	Puntero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
12	Barrera de protección			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Cizalla			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Escalera en fibra de vidrio			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
15	Pistola para pintura			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Remachadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
17	Grata de acero			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
18	Juego de copas con Rachet			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
19	Juego de llaves fijas			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
20	Juego de machos para roscar			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
21	Lija			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
22	Volvedor macho T/Cruceta 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
23	Macho para Roscar de 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
24	Cualquier otra, requerida para ejecutar las labores			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
EQUIPOS		**FECHA (MES)**			
1	Equipo de soldadura	30 de Abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Pulidora			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025

3	Canguro			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Cortadora de concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
5	Compresor			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Equipo de Oxicorte			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Planta eléctrica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
8	Taladro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Vibrador			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
10	Apisonador rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
11	Regla vibratoria			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
12	Hidrolavadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Motobomba			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Demoledor de Pavimento			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
15	Rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Vibrador de Concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Personal Relacionado este mes

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	TELEFONOS
1.	Nebardo Robles Yasno	Persona en condición de discapacidad y Almacenista	25/04/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-11	26/05/2025	SEM-CMC-CM25-009-25	3002674503
2.	William Augusto Acosta López	Director de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3143258882
3.	Andrés Alejandro Barriga Florián	Residente de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3138474705
4.	Christian Roqueme Salazar	Ing. Especialista en Transito	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3013053429
5.	María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3002674503
6.	Héctor Mauricio Mora Martínez	Inspector de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	16/06/2025	SEM-CMC-CM25-024-25	3138501809
7.	Danilo Arévalo Estupiñán	Conductor para vehículo tipo camioneta	14/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-20	30/05/2025	SEM-CMC-CM25-014-25	3002674503
8.	José Uriel Barrero Tabares	Oficial de Obra	4/06/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-38	13/06/2025	SEM-CMC-CM25-023-25	3002674503
9.	Diana Maritza Ramos	Profesional SST y Ambiental	21/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-105	29/08/2025	SEM-CMC-CM25-067-25	3114956305
10.	Jhon Geduar Badillo Ruales	Tecnólogo en áreas de ingeniería (SST O SISOMA).	27/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-110	Pendiente	Pendiente	3054474695
11.	Acosta Rubiano Henry	Maestro de obra	25/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-90	26/07/2025	SEM-CMC-CM25-064-25	3138492921
12.	Rosario Orjuela Juan Pablo	Profesional de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	3214838304

Fuente: Elaboración propia

PERSONAL OPERATIVO DE PERFORACIONES – PH INGENIERIA							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
13.	Zambrano Antonio	Auxiliar de Obra	02/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-64	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
14.	Ramírez Calderón Anyi Yamile	Inspectora HSEQ					
15.	Jiménez Riaño armando	Coordinador Operativo					
16.	Gamboa Díaz Dairon Jean Pierre	Auxiliar de Obra					
17.	González Sánchez Eduardo Antonio	Operador Miniretro					
18.	Gómez Arciniegas Faruth Ismael	Auxiliar de Obra					
19.	Granados Yamaga Francisco Javier	Operador Miniretro					
20.	Verjan Cruz Huber Yesid	Auxiliar de Obra					
21.	Castaño Hernández Jhon Sebastián	Operario Perforadora					
22.	García Cepeda Jorge Eliecer	Operario Perforadora					
23.	Martínez Roncancio Jorge Enrique	Operario Perforadora	09/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-77	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
24.	Yara Gualaco José Alfredo	Auxiliar de Obra					
25.	Diaz Valbuena José Dimas	Operario Perforadora					
26.	Romero Barbosa José Miguel	Operario Detectorista					
27.	Montaña Contreras Justo Pastor	Operario Perforadora					
28.	Serna Villalba María de los Ángeles	Inspectora HSEQ					
29.	Cubillos Casallas Miguel Ángel	Operario Perforadora					
30.	Rodríguez Cañate Narciso	Auxiliar de Obra					
31.	Jiménez Sastre Pedro Emilio	Operario Minicargador					
32.	Barreto Carranza Rafael Antonio	Operario Perforadora					
33.	Suarez Romero Rafael Antonio	Operador Auger					
34.	Torres Martínez Walter Enrique	Auxiliar de Obra					
35.	Salamanca Zea William Guillermo	Operario Detectorista					
36.	Ángel Ortiz Astrid Roció	Residente Perforaciones	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-78	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
37.	Herrera Galván Jarol Antonio	Auxiliar de Obra					
38.	Salamanca Zea Juan Camilo	Auxiliar de Obra	28/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-92	30/07/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025
39.	Diaz Valvuena Ricardo	Coordinador Operativo					
40.	Romero Suarez Oscar Eduardo	Coordinador Operativo					
41.	Sánchez Flórez Alison Lorena	Inspectora de Perforaciones HSEQ	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-101	08/08/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025
42.	Saavedra Escarraga Salvador	Auxiliar de Obra	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-101	08/08/2025	SEM-CMC-CM25-059-25	13/08/2025

Fuente: Elaboración propia

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
43.	Palacios Córdoba Wilson de Jesús	Ayudante de obra	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-79	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
44.	Machado Monroy Johany Alexander	Ayudante de obra	11/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-80	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
45.	Brito Castiblanco Edgar de Jesús						
46.	Bocanegra Rodríguez Karen Julieth						
47	Mora Mora Jesús Andrés	Ayudante de obra	12/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-81	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-045-25	22/07/2025
48.	Triviño Moreno Gustavo						
49.	Vidal Mora Jorge	Ayudante de obra	13/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-82	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-045-25	22/07/2025
50.	Velandia Henry Jesús						

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
51.	Velásquez Colorado Fredy Giovany						
52.	Montealegre Oviedo José Darío	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-84	18/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
53.	Prieto Barrios Cristian				17/07/2025		
54.	López Ramírez Guillermo				24/07/2025		
55.	Lascano Anicharico José Iván	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-85	17/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
56.	Lascano Martínez Franklin						
57.	Lascano Anicharico José Alexander						
58.	Crespo Rodríguez Mario	Conductor de Camión	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-87	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-087-25	29/07/2025
59.	Alarcón Alarcón Alfonso	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-061-25	20/08/2025
60.	Navarro Luis Carlos						
61.	Rodríguez Medellín Héctor Lisnardo						
62.	Rodríguez Ramos Carlos Arturo						
63.	González Delgado Heriberto	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-90	28/07/2025	SEM-CMC-CM25-061-25	20/08/2025
64.	Valera Suarez Iván David						
65.	Medina Campos José de Jesús						
66.	Alex Stivenson Duarte Ariza	Ayudante de obra	01/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-96	04/08/2025	SEM-CMC-CM25-055-25	05/08/2025
67.	David Fernando Cañón Jiménez	Ayudante de obra	05/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-97	05/08/2025	SEM-CMC-CM25-056-25	12/08/2025
68.	Adrián José Sandoval Mattos	Ayudante de obra	08/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-100	12/08/2025	SEM-CMC-CM25-062-25	20/08/2025
69.	Jesús Orlando Molano Rodríguez						
70.	Jorge Andrés Rojas Gómez						
71.	Juan Carlos Valbuena	Ayudante de obra	13/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-103	20/08/2025	SEM-CMC-CM25-065-25	25/08/2025
72.	Jorge Enrique Camacho Vera						
73.	Orlando de Jesús Altamar Miranda				19/08/2025		
74.	Josué David Muñoz Torres						
75.	Cristóbal Elías Castilla Lobo	Ayudante de obra	22/08/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-106	22/08/2025	SEM-CMC-CM25-083-25	18/09/2025
76.	Gabriel Antonio Galviz						
77.	Jorge Antonio Camargo						
78.	Julián Andrés Villamil Rengifo						
79.	Quintero Sánchez Álvaro	Ayudante de obra	08/09/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-115	09/09/2025	SEM-CMC-CM25-081-25	18/09/2025
80.	Ruiz Arzuza Luis Enrique						
81.	Daza Rodríguez Luis Felipe						
82.	Blandón Pabón Jhon Fredid						
83.	Pinto Espitia Wilson						
84.	Quiroga Atehortúa Duván Gerardo	Ayudante de obra	12/09/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-119	17/09/2025	SEM-CMC-CM25-082-25	18/09/2025
85.	Angulo Rangel Andrés				14/09/2025		

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de Obra No. 2025-2781: *"Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres."*, a continuación, se presenta la tabla de relación del personal de mano de obra no calificado activo, de la región y femenino que hizo parte del Contrato 2025-2781:

Tabla 24. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
	ACTIVOS	**No. DE PERSONAS DE BOGOTA**	**MUJERES**
Cantidad	85	67	1
Porcentaje	100%	78.82%	1.17%

Fuente: Elaboración propia

5.1. Correspondencia Enviada

Tabla 25. Correspondencia enviada mediante oficio

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
1.	04 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-111	Informe Mensual No. 4 V4 del Componente Técnico y No. 3 V3 del Componente SSTMA del mes de Julio – APROBADO.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203244272	04/09/2025	CMC-SEM-468.
2.	05 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-112	Informe Mensual No. 5 V1 del Mes de Agosto de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203273682	05/09/2025	CMC-SEM-484.
3.	05 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-113	Respuesta a Oficio No. SEM-CMC-CM25-069-25 del 03-sept-2025. Forma de pago del impuesto de timbre según Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203274362	05/09/2025	CMC-SEM-480.
4.	05 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-114	Informe Mensual SSTMA No. 4 V0 del Mes de Agosto de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203274642	05/09/2025	CMC-SEM-485.
5.	08 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-115	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001235122	08/09/2025	CMC-SEM-488.
6.	09 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-116	Presentación del Proveedor VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203314422	09/09/2025	
7.	11 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-117	Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25 de Interventoría.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203347852	11/09/2025	CMC-SEM-498.
8.	12 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-118	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-070-25.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203362012	12/09/2025	CMC-SEM-503.
9.	12 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-119	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203374222	12/09/2025	CMC-SEM-504.
10.	18 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-120	Presentación del Proveedor INDUSTRIA M&V SAS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203454102	19/09/2025	CMC-SEM-510.
11.	22 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-121	Presentación del Proveedor ASESORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SOSTENIBLES - AIPROS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001254252	22/09/2025	CMC-SEM-519.

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
12.	18 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-122	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-077-25, Condiciones actuales entrega AUCE.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001254202	22/09/2025	CMC-SEM-521.
13.	23 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-123	Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-078-25 y SEM-CMC-CM25-087-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203507152	23/09/2025	CMC-SEM-522.
14.	23 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-124	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-084-25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203507472	23/09/2025	CMC-SEM-523.
15.	24 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-125	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203517212	24/09/2025	CMC-SEM-529.
16.	25 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-126	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-079-25 de Interventoría de Asunto: Requerimiento componente de calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203543882	25/09/2025	CMC-SEM-537.
17.	30 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-127	Respuesta al Oficio No. SEM-CMS-CM25-096-25, subsanación Presentación Subcontratista AIPROS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203597742	30/09/2025	CMC-SEM-542.
18.	30 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-128	Respuesta al Oficio No. SEM-CMS-CM25-097-25, subsanación Presentación Subcontratista VYP CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561203597342	30/09/2025	CMC-SEM-547.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. *Radicados Interventoría*

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados

Tabla 26. Correos electrónicos enviados

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1.	02 de Septiembre de 2025	PROYECCIONES ECONOMICAS INTERSECCIONES NUEVAS Y COMPLEMENTOS PEATONALES	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	02 de Septiembre de 2025	Observaciones al oficio WEXT-2025-2781-105 Profesional SST	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	03 de Septiembre de 2025	Acabados calle 80 x calle 40c sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	04 de Septiembre de 2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO 4 JULIO	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	04 de Septiembre de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 - JULIO 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	04 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-111 - Informe Mensual No. 4 V4 del Componente Técnico y No. 3 V3 del Componente SSTMA del mes de Julio – APROBADO..docx	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	04 de Septiembre de 2025	Programación de PAC año 2025 - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	05 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	06 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3795 KR 79 X CL 40C SUR	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	08 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-114 - Informe Mensual SSTMA No. 4 V0 del Mes de Agosto de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	08 de Septiembre de 2025	SOLICITUD PLANO DE CINTA TOPEROL Y CINTA GUIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
12.	08 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-115 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	09 de Septiembre de 2025	Recibo de obra - KR 79 x CL 40C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	11 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3122 TV 60 X DG 70	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	12 de Septiembre de 2025	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ID PARA LA INTERSECCIÓN KRA 46A X CL 68 SUR EN PLATAFORMA MANTUM	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	12 de Septiembre de 2025	Fundición de bases para poste - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	12 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-118 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-070-25.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	12 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	12 de Septiembre de 2025	RE: RADICACIÓN CUENTAS TERCEROS -PAC SEPTIEMBRE RESERVA (1 AL 8 DE SEPTIEMBRE)	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	15 de Septiembre de 2025	Acta 20 de agosto de 2025 - Revisión GICE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	15 de Septiembre de 2025	Acta Revisión informe CM25 - 20 de agosto de 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	15 de Septiembre de 2025	Acta Visita campo - 12 agosto 2025_V2	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	16 de Septiembre de 2025	Acta Comité de Seguimiento No. 5 al Contrato 2025-2781 CM25_V0	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	16 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 07 Del 08 al 13 de Septiembre del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	16 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-119 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	19 de Septiembre de 2025	Programación Mantenimientos Orden de trabajo No. 4	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	19 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	22 de Septiembre de 2025	SOLICITUD PLANOS DE AREAS DE INTERVENCIÓN	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 08 Del 15 al 20 de Septiembre del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 03 Del 11 al 16 de Agosto del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 04 Del 18 al 24 de Agosto del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 05 Del 25 al 31 de Agosto del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	23 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 06 Del 01 al 06 de Septiembre del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
34.	24 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-125 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - VYP CONSTRUCCION	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	24 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-121 - Presentación del Proveedor AIPROS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
36.	25 de Septiembre de 2025	Alcance al OFICIO_WEXT-2025-2781-116 - Presentación del Proveedor VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-120 - Presentación del Proveedor INDUSTRIA M&V SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	25 de Septiembre de 2025	INICIO DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO - EXT 3489 AK 86 X DG 49 SUR.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	30 de Septiembre de 2025	Informe Semanal No. 09 Del 22 al 27 de Septiembre del 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

Anexo 11. *Correos Enviados*

5.2. Correspondencia Recibida

Tabla 27. Correspondencia recibida mediante oficio

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	03 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-069-25 Radicación de Correspondencia	Solicitud pago de Impuesto de Timbre según Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	04 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-070-25 Radicación de Correspondencia	Reiteración comunicado SEM-CMC- CM25-068-25 Reporte hallazgos semana del 22 al 29 de agosto de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	05 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-071-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta al comunicado WEXT-2025-2781-109 - Plan de Calidad CTO 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	05 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-072-25 Radicación de Correspondencia	Reporte hallazgos semana del 01 al 05 de septiembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	08 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-073-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-94 – Entrega Cronograma de Obra Complementos Peatonales V3 con subsanación de observaciones de Interventoría.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	08 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-074-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a los comunicados WEXT-2025- 2781-98, WEXT-2025-2781-99 y WEXT-2025-2781-111 – Informe Mensual correspondientes al mes de julio de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	10 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-075-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-110 - Presentación de Hoja de vida perfil Tecnólogo en áreas de ingeniería – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	11 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-076-25 Radicación de Correspondencia	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-072-25 - Reporte de hallazgos semana del 01 al 05 de septiembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	16 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-077-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta al oficio WEXT-2025-2781-107 Condiciones actuales entrega AUCE.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	17 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-078-25 Radicación de Correspondencia	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 8 al 12 de septiembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-079-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento componente de calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-080-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento componente de calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	12 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-081-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-115- Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-082-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-119 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-083-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-106 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-084-25 Radicación de Correspondencia	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 15 al 19 de septiembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-085-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-66 - Solicitud de gestiones vehículo destinado al traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-086-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a WEXT-2025-2781-64 – Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-087-25 Radicación de Correspondencia	Reiteración comunicado SEM-CMC-CM25-078-25 – Reporte hallazgos semana del 8 al 12 de septiembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
20.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-088-25 Radicación de Correspondencia	Solicitud de entrega y ejecución de mantenimientos.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	24 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-089-25 Radicación de Correspondencia	Solicitud entrega informes diarios y semanales.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	24 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-090-25 Radicación de Correspondencia	Solicitud bitácora de obra por cada frente de obra.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	26 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-091-25 Radicación de Correspondencia	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 22 al 26 de septiembre de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-092-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3796 KR 80 X CL 40C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-093-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3121 AK 14I X CL 84 SUR.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-094-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3873 AK 80 X CL 38 C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-095-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a WEXT-2025-2781-116 – Presentación del Subcontratista VYP CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	26 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-096-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a WEXT-2025-2781-121 Presentación del proveedor ASESORÍAS INTEGRALES DE PROYECTOS SOSTENIBLES – AIPROS.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-097-25 Radicación de Correspondencia	Comunicado SPMT_202531212184061 intervención y/o afectación indebida del espacio público sin PMT en la Carrera 79 con Calle 38 C sur– Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-098-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento Previo Programación de Obra EXT 3457 KR 78K X CL 38C Sur.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	29 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-099-25 Radicación de Correspondencia	Solicitud de pago del impuesto de Timbre – Respuesta al Comunicado n.° WEXT-2025-2781 113.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos

Tabla 28. Correos electrónicos recibidos

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	01 de Septiembre de 2025	RE: RADICACIÓN CUENTAS TERCEROS -PAC SEPTIEMBRE RESERVA (1 AL 8 DE SEPTIEMBRE)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	01 de Septiembre de 2025	RV: Observaciones de Interventoría componente de Tránsito al CORTE DE OBRA de JULIO 2025 - Contrato 2025-2781 - Lote 2	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	02 de Septiembre de 2025	RV: ULTIMA REPROGRAMACIÓN PAC 2025 OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR (27 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	02 de Septiembre de 2025	Socialización PAC Meses 10-11-12	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	02 de Septiembre de 2025	Visita Kennedy [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	02 de Septiembre de 2025	Visita de medios Sierra Morena [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	02 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACION A DISEÑO 3873 KR 80 X CL 38C SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	02 de Septiembre de 2025	Fwd: Revisión acta de corte julio	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	02 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-98 - Informe Mensual No. 4 V1 del Mes de Julio de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	02 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-102 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-053-25, Respuesta al Derecho de Petición No. ORFEO 202561202616632.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
11.	02 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-104 - Respuesta a los Oficios No. SEM-CMC-CM25-040-25 y SEM-CMC-CM25-058-25.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	02 de Septiembre de 2025	RV: Compromisos vencidos	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	03 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN A DISEÑO 3796 FLUJO 724.2	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
14.	03 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-069-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	03 de Septiembre de 2025	Acabados calle 80 x calle 40c sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	03 de Septiembre de 2025	Socialización PAC Meses 10-11-12	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	03 de Septiembre de 2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO 4 JULIO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	04 de Septiembre de 2025	Visita complementos Kennedy	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	04 de Septiembre de 2025	NOTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTO - Obra Carrera 80 x Calle 40 C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	04 de Septiembre de 2025	Suspensión de actividades	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	04 de Septiembre de 2025	Compromisos comité No.5 28/08/2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	04 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-070-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	04 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-111 - Informe Mensual No. 4 V4 del Componente Técnico y No. 3 V3 del Componente SSTMA del mes de Julio – APROBADO..docx	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	04 de Septiembre de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 - JULIO 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	04 de Septiembre de 2025	Valorización de siniestros de obras civiles 1era quincena de AGOSTO 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
26.	04 de Septiembre de 2025	Solicitud de protocolos siniestros 1era quincena de AGOSTO 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	05 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	05 de Septiembre de 2025	RV: Programación de PAC año 2025 - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	05 de Septiembre de 2025	COI 36 del 04 de septiembre de 2025 - Aprobación PMTS - Contrato SDM-2025-2781 – Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	05 de Septiembre de 2025	PROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2780 - lote 2)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	05 de Septiembre de 2025	Recall: PROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2780 - lote 2)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	05 de Septiembre de 2025	RE: PROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2781 - lote 2)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	05 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-071-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
34.	05 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-072-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	05 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-113 - Respuesta a Oficio No. SEM-CMCCM25 069-25 del 03 sept-2025. Forma de pago del impuesto de timbre según Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
36.	05 de Septiembre de 2025	REPROGRAMACION PAC OCT- NOV- DIC Y CXP (Cto. 2025-2781 - lote 2)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	06 de Septiembre de 2025	RE: OBSERVACIONES de Interventoría de tránsito a Retroalimentación de PMT TV 60 X DG 70 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	06 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría a Retroalimentación PMT KR 14I X CL 84 S	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	06 de Septiembre de 2025	RE: solicitud Reprogramación PMT Kr 46A x Cl 68 sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
40.	06 de Septiembre de 2025	Formatos para pago n.° 3 - Periodo 01 a 31 de julio 2025 - Contrato 2025-278	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
41.	08 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-073-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
42.	08 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-074-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
43.	08 de Septiembre de 2025	Solicitud urgente de documentación SST para aprobación - Profesional Diana Ramos	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
44.	08 de Septiembre de 2025	RE: Devolución PMT - KR 63 X CL 57B SUR por falta de cronograma y orden de trabajo	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
45.	08 de Septiembre de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-114 - Informe Mensual SSTMA No. 4 V0 del Mes de Agosto de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
46.	08 de Septiembre de 2025	Visita de medios Sierra Morena [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
47.	08 de Septiembre de 2025	Complementos KR 79 y KR 80 X CLL 40C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
48.	09 de Septiembre de 2025	Fundición de bases para poste - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
49.	09 de Septiembre de 2025	Solicitud de protocolos siniestros 2da quincena de AGOSTO 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
50.	09 de Septiembre de 2025	CTO MTO 2025-2783 //Solicitud de protocolos siniestros 2da quincena de AGOSTO 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DE MOVILIDAD
51.	09 de Septiembre de 2025	Recibo de obra - KR 79 x CL 40C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
52.	09 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3122 TV 60 X DG 70	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
53.	09 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-115 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
54.	09 de Septiembre de 2025	RV: AJUSTE CUENTA 20252781 - 20252783	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
55.	10 de Septiembre de 2025	Re: AJUSTE CUENTA 20252781 - 20252783	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
56.	10 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-075-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
57.	10 de Septiembre de 2025	Orden de Trabajo No. 6 - 5 nuevos complementos	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
58.	10 de Septiembre de 2025	Orden de Trabajo No. 7 - Int. Nueva KR 46A X AC 68 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
59.	10 de Septiembre de 2025	Orden de Trabajo No. 8 - Int. Nuevas KR 61G X CL 67B Sur - KR 24 X CL 18 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
60.	10 de Septiembre de 2025	RV: Fw: SOLICITUD PLANO DE CINTA TOPEROL Y CINTA GUIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
61.	10 de Septiembre de 2025	Fw: Urgente: Construcción de caja de paso GICE Ext. 3489	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
62.	11 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACIÓN 3795 KR 79 X CL 40C SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
63.	11 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-076-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
64.	11 de Septiembre de 2025	CONVERSEMOS SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATO No 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
65.	11 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-117 - Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-072-25 y SEM-CMC-CM25-076-25 de Interventoría.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
66.	11 de Septiembre de 2025	recibo final de obra - KR 79 x Cl 40CSur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
67.	11 de Septiembre de 2025	Comité quincenal CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
68.	12 de Septiembre de 2025	FICHAS DE MODIFICACION 3457 KR 78K X CLL 38C SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
69.	12 de Septiembre de 2025	OBSERVACIONES GENERALES - FICHAS TÉCNICAS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
70.	12 de Septiembre de 2025	Acta de visita Autopista al Llano con Carrera 14I	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
71.	12 de Septiembre de 2025	Acta Comité de Seguimiento No. 5 al Contrato 2025-2781 CM25_V0	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
72.	12 de Septiembre de 2025	Programación fin de semana	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
73.	12 de Septiembre de 2025	conversemos sobre la evaluación de proveedores	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
74.	12 de Septiembre de 2025	Revisión de obra - KR 80 x CL 40C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
75.	12 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-118 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-070-25.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
76.	12 de Septiembre de 2025	Recall: RE: SOLICITUD ACLARACION CUENTA DE COBRO FRA CM 5 POR $ 488.821.931 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - URGENTE	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
77.	12 de Septiembre de 2025	RE: SOLICITUD ACLARACION CUENTA DE COBRO FRA CM 5 POR $ 488.821.931 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - URGENTE	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
78.	15 de Septiembre de 2025	Acta Revisión informe CM25 - 20 de agosto de 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
79.	15 de Septiembre de 2025	Acta 20 de agosto de 2025 - Revisión GICE	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
80.	15 de Septiembre de 2025	Acta Visita campo - 12 agosto 2025_V2	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
81.	16 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-077-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
82.	16 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT específico KR 79 C X CL 63 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
83.	16 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones al PMT TV 78 L X CL 68 A SUR Y CL 68 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
84.	17 de Septiembre de 2025	ACTAS EN CAMPO	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
85.	17 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-078-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
86.	17 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-119 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
87.	17 de Septiembre de 2025	COMPROMISOS COMITE QUINCENAL 17/09/2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
88.	17 de Septiembre de 2025	RV: Reporte de obras por PMT General semana siguiente - Contrato SDM-2025-2781 - comunicado SPMT_202531207916131- Intersección semaforizada 3489 AK 86 x Dg 49 Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
89.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-081-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
90.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-082-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
91.	18 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-083-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
92.	18 de Septiembre de 2025	Ficha Modificatoria Usme	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
93.	18 de Septiembre de 2025	Revisión programación - plan de calidad	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
94.	19 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría PMT por Emergencia Intersección semaforizada 3489 AK 86 x Dg 49 Sur - Contrato 2025-2780	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
95.	19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-052-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
96.	19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-043-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
97.	19 de Septiembre de 2025	Comité de Seguimiento n.º 6 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781 [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
98.	19 de Septiembre de 2025	Revisión programación - plan de calidad	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
99.	19 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-084-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
100.	22 de Septiembre de 2025	RE: Incumplimiento del PMT en la intersección de la Calle 38C Sur con Carrera 79	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
101.	22 de Septiembre de 2025	RV: Incumplimiento del PMT en la intersección de la Calle 38C Sur con Carrera 79	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
102.	22 de Septiembre de 2025	Fichas Modificatorias	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
103.	23 de Septiembre de 2025	Solicitud copia respuesta al comunicado SEM-CMC-CM25-050-25 - radicado orfeo N° 202561202670932	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
104.	23 de Septiembre de 2025	Hallazgos Técnicos No Cerrado	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
105.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-085-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
106.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-086-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
107.	23 de Septiembre de 2025	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ID PARA LA INTERSECCIÓN KRA 46A X CL 68 SUR EN PLATAFORMA MANTUM	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
108.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-087-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
109.	23 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-088-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
110.	23 de Septiembre de 2025	Alcance a Ficha modificatoria F-PCMOV-45 V00 TV 60 X DG 70 - 1	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
111.	23 de Septiembre de 2025	SOLICITUD PLANOS DE AREAS DE INTERVENCIÓN	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
112.	23 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT TV 78 L X CL 68 A SUR Y CL 68 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
113.	23 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT KR 79 C X CL 63 SUR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
114.	23 de Septiembre de 2025	FW: Escalamiento solicitud de pago de obligaciones salariales	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
115.	23 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría al PMT de complemento EXT_3690 ID_969 - KR 14 X CL 2 SUR.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
116.	24 de Septiembre de 2025	RE: Segundas observaciones de interventoría al PMT - KR 63 X CL 57B SUR - EXT_3814	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
117.	25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-120 - Presentación del Proveedor INDUSTRIA M&V SAS.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
118.	25 de Septiembre de 2025	Alcance al OFICIO_WEXT-2025-2781-116 - Presentación del Proveedor VYP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
119.	24 de Septiembre de 2025	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD _ CONTRATO No 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
120.	24 de Septiembre de 2025	Solicitud reinducción URGENTE	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
121.	24 de Septiembre de 2025	Visita de campo [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
122.	24 de Septiembre de 2025	Ficha modificatoria #2 TV60 X DG 70 Sierra Morena	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
123.	24 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-089-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
124.	24 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-090-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
125.	25 de Septiembre de 2025	Visita de campo [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
126.	25 de Septiembre de 2025	Ficha modificatoria #5 F-PCMOV-45 V00 CRA 14I CLL 84 SUR USME - 5.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
127.	25 de Septiembre de 2025	RV: Solicitud PMT EMERGENCIA - Ak 1 - Cl 90 Sur - Contrato 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
128.	25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-121 - Presentación del Proveedor AIPROS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
129.	25 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-122 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-077-25, Condiciones actuales entrega AUCE.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
130.	25 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-123 - Respuesta comunicados SEM-CMC-CM25-078-25 y SEM-CMC-CM25-087-25.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
131.	25 de Septiembre de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-124 - Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-084-25.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
132.	25 de Septiembre de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-125 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - VYP CONSTRUCCION	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
133.	26 de Septiembre de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-126 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMCCM25- 079-25 de Interventoría de Asunto: Requerimiento componente de calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
134.	26 de Septiembre de 2025	Ficha #5 F-PCMOV-45 V00 Cra 78K x 38C sur - 5	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
135.	26 de Septiembre de 2025	ORDEN DE FABRICACIÓN NO. 5	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
136.	26 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-091-25Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
137.	27 de Septiembre de 2025	RE: Observaciones de Interventoría a PMT de intersección nueva EXT_3119 ID_1919 -	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
138.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-092-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
139.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-093-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
140.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-094-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
141.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-095-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
142.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-096-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
143.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-097-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
144.	27 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-098-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
145.	29 de Septiembre de 2025	SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD - CONTRATO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
146.	29 de Septiembre de 2025	SEM-CMC-CM25-099-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
147.	30 de Septiembre de 2025	Solicitud urgente de reporte de accidentes laborales	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
148.	30 de Septiembre de 2025	Visita de campo [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
149.	30 de Septiembre de 2025	RV: Solicitud PMT Emergencia EXT_3008 ID_1150 – AK 1 X CL 90 Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
150.	30 de Septiembre de 2025	Ficha #2 Cra 79 X CL 38C sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
151.	30 de Septiembre de 2025	RV: APOYO DIT UBICACION BOLARDOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
152.	30 de Septiembre de 2025	Invitación de un remitente desconocido: APOYO DIT UBICACION BOLARDOS EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS jue 2 de oct de 2025 2pm - 2:30pm (COT) (consorciomovilidad2025@gmail.com)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.3. Actas de Reunión

Tabla 29. Actas de reunión

ITEM	ACTA	FECHA
1.	Comité Obra Contrato 2025-2781 – Quincenal	17 de Septiembre de 2025
2.	Comité Obra Contrato 2025-2781 – Mensual	29 de Septiembre de 2025

Fuente: Elaboración propia

6. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2025-2781	14 de Abril de 2025
ACTA DE INICIO	29 de Abril de 2025

Tabla 30. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2025	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2026	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/02/2026	14/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/04/2025	14/02/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/02/2026	14/02/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 31. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 32. Póliza Según Acta de Inicio - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2026	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/03/2026	29/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	01/03/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/03/2026	01/03/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se firma el Acta de Inicio	29 de Abril de 2025

Fuente: Elaboración propia

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

Tabla 34. Balance financiero

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
A	VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 5.141.951.324 M/CTE
B	TOTAL ADICIONES	$ 0
C	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 5.141.951.324 M/CTE
D	VALOR ACUMULADO	$ 1.093.517.495
E	VALOR PRESENTE ACTA	$ 454.179.498
F	VALOR TOTAL EJECUTADO (D+E)	$ 1.547.696.993
G	VALOR RETENCIÓN ACUMULADA	$ 54.675.876
H	VALOR POR EJECUTAR (C-F)	$ 3.594.254.331

Fuente: Elaboración propia

Imagen No. 1. Actividades y cantidades ejecutadas durante el mes de Septiembre

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual					
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	0,00	$ 0,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN	12,00	$ 221.220,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	1,00	$ 122.406,00
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	0,00	$ 0,00
					$ 343.626,00
II. Demoliciones					
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	54,40	$ 17.709.158,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	0,00	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	37,34	$ 11.112.720,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	136,60	$ 5.295.299,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	20,12	$ 901.959,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	0,32	$ 43.205,00
					$ 35.062.341,00
III. Excavaciones					
11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	171,41	$ 41.381.974,00
					$ 41.381.974,00
IV. Transporte de escombros					
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	0,00	$ 0,00
					$ 0,00
V. Suministro para redes					
13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	101,15	$ 8.245.445,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	4,00	$ 128.996,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	24,50	$ 1.142.484,00

18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	0,00	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	0,00	$ 0,00
20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	8,00	$ 141.328,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	0,00	$ 0,00
					$ 9.658.253,00
VI. Rellenos					
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	11,98	$ 2.957.814,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	0,00	$ 0,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	125,07	$ 41.186.552,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	0,00	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	0,00	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	19,87	$ 2.067.712,00
					$ 46.212.078,00
VII. Construcciones					
28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	25,18	$ 3.667.417,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	32,43	$ 37.208.917,00
30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	0,00	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	50,00	$ 10.317.850,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	0,00	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	0,00	$ 0,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	0,00	$ 0,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	0,00	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	0,00	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	14,74	$ 3.028.790,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	14,00	$ 15.496.586,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	4,00	$ 9.155.424,00
40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	0,00	$ 0,00

41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	4,48	$ 1.106.327,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	1,95	$ 440.123,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2	1,95	$ 344.300,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	0,00	$ 0,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0,00	$ 0,00
46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	0,00	$ 0,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	0,00	$ 0,00
48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	0,00	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML	209,46	$ 151.348.465,00
50	50	Perforación neumática	ML	0,00	$ 0,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	0,00	$ 0,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	85,68	$ 10.837.235,00
53	53	Empradización	M2	0,00	$ 0,00
54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	1,00	$ 1.090.309,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	0,00	$ 0,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	0,00	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	0,00	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	0,00	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	0,00	$ 0,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	0,00	$ 0,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	0,00	$ 0,00
62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	0,00	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00

64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	0,00	$ 0,00
66	66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0,00	$ 0,00
67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0,00	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	0,00	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	0,00	$ 0,00
70	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	0,00	$ 0,00
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	0,00	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	0,00	$ 0,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	0,00	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0,00	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	0,00	$ 0,00
					$ 244.041.743,00
VIII. Ensayos de Laboratorio					
76	76	Ensayo de compactación	UN	0,00	$ 0,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	5,00	$ 244.150,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	0,00	$ 0,00
					$ 244.150,00
IX. Transportes					
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	2,00	$ 28.945.368,00
80	80	Camión tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	0,00	$ 0,00
					$ 28.945.368,00
X. Personal					
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1,00	$ 36.666.871,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES	1,00	$ 11.623.094,00
					$ 48.289.965,00
				T. Acta	**$ 454.179.498,00**

Anexo 11. Memorias de Calculo

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025)

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por intersección durante el mes de Septiembre:

KR 79 X CL40C SUR.	
	
Fotografía No.1 - Instalación de prefabricados.	Fotografía No.2 - Ajuste y replanteo de niveles y espesores.
	
Fotografía No.3	Fotografía No.4



Fotografía No.5



Fotografía No.6



Fotografía No.7



Fotografía No.8



Fotografía No.9



Fotografía No.10



Fotografía No.11



Fotografía No.12



Fotografía No.13



Fotografía No.14



Fotografía No.15



Fotografía No.16



Fotografía No.17



Fotografía No.18



Fotografía No.19



Fotografía No. 20



Fotografía No. 21



Fotografía No. 22

	
Fotografía No. 23	Fotografía No. 24
	
Fotografía No. 25	Fotografía No. 26
	
Fotografía No. 27	Fotografía No. 28



Fotografía No. 29



Fotografía No. 30



Fotografía No. 31



Fotografía No. 32



Fotografía No.33



Fotografía No.34



Fotografía No.35 - Remates y ajuste cintas cajas sencillas



Fotografía No.36 - Remates y ajuste cintas cajas sencillas



Fotografía No.37



Fotografía No.38



Fotografía No.39



Fotografía No.40

	
Fotografía No.41	Fotografía No.42
	
Fotografía No.43	Fotografía No.44
	
Fotografía No.45	Fotografía No.46

	
Fotografía No.47	Fotografía No.48
	
Fotografía No.49 - Demolición área base poste existente.	Fotografía No.50 - Descargue de concreto are base poste existente.
	
Fotografía No.51. Suministro e instalación de prefabricados.	Fotografía No. 52 Excavación manual para rampa.

KR 79 X CL 38C SUR	
	
Fotografía No.53 - Construcción cinta para caja de paso.	Fotografía No.54 - Demolición de andes en concreto.
	
Fotografía No.55	Fotografía No.56 - Excavación manual caja de paso.
	
Fotografía No.57	Fotografía No.58



Fotografía No.59



Fotografía No.60



Fotografía No.61



Fotografía No.62



Fotografía No.63



Fotografía No.64

	
Fotografía No.65	Fotografía No.66
	
Fotografía No.67	Fotografía No.68
	
Fotografía No.69	Fotografía No.70



Fotografía No.71



Fotografía No.72



Fotografía No.73



Fotografía No.74



Fotografía No.75



Fotografía No.76

	
Fotografía No.77	Fotografía No.78
	
Fotografía No.79	Fotografía No.80
	
Fotografía No.81	Fotografía No.82



Fotografía No.83



Fotografía No.84



Fotografía No.85 - Suministro e instalación de ducteria.



Fotografía No.86 - Caja de paso.



Fotografía No.87 - Alistamiento ampliación separador.



Fotografía No.88 - Seriado separador.



Fotografía No.89 - Demolición de asfalto.



Fotografía No.90 - Suministro e instalación de adoquín.

AK 80 CL 40C SUR



Fotografía No.91 - Toma de ensayo densidades



Fotografía No.92 - Se habilita costados intervenidos



Fotografía No.93



Fotografía No.94



Fotografía No.95



Fotografía No.96



Fotografía No.97



Fotografía No.98



Fotografía No.99



Fotografía No.100



Fotografía No.101



Fotografía No.102



Fotografía No.103



Fotografía No.104



Fotografía No.105



Fotografía No.106



Fotografía No.107



Fotografía No.108



Fotografía No.109



Fotografía No.110



Fotografía No.111



Fotografía No.112



Fotografía No.113



Fotografía No.114



Fotografía No.115



Fotografía No.116



Fotografía No.117 - Instalación prefabricados.



Fotografía No.118 - Instalación de adoquín.



Fotografía No.119



Fotografía No.120



Fotografía No.121



Fotografía No.122



Fotografía No.123



Fotografía No.124



Fotografía No.125



Fotografía No.126



Fotografía No.127



Fotografía No.128



Fotografía No.129



Fotografía No.130

	
Fotografía No.131	Fotografía No.132
	
Fotografía No.133	Fotografía No.134
	
Fotografía No.135	Fotografía No.136



Fotografía No.137



Fotografía No.138



Fotografía No.139



Fotografía No.140



Fotografía No.141



Fotografía No.142

	
Fotografía No.143	Fotografía No.144
	
Fotografía No.145	Fotografía No.146
	
Fotografía No.147	Fotografía No.148

	
Fotografía No.149	Fotografía No.150
	
Fotografía No.151 - Instalación adoquín.	Fotografía No.152 - Suministro e instalación loseta toperol.
	
Fotografía No.153 - Demolición carpeta asfáltica.	Fotografía No.154 - Suministro e instalación loseta toperol.

AK 80 X CL 38C S	
	
Fotografía No.155 - Suministro e instalación de ducteria	Fotografía No.156 - Relleno con material agregados
	
Fotografía No.157 - Suministro e instalación de loseta	Fotografía No.158 - Alistamiento de base poste
	
Fotografía No.159	Fotografía No.160

	
Fotografía No.161	Fotografía No.162
	
Fotografía No.163	Fotografía No.164
	
Fotografía No.165	Fotografía No.166



Fotografía No.167



Fotografía No.168



Fotografía No.169



Fotografía No.170



Fotografía No.171



Fotografía No.172



Fotografía No.173



Fotografía No.174



Fotografía No.175



Fotografía No.176



Fotografía No.177



Fotografía No.178



Fotografía No.179



Fotografía No.180



Fotografía No.181 - Excavación manual ampliación separador.



Fotografía No.182 - Excavación manual rampa.



Fotografía No.183 - Excavación manual.



Fotografía No.184 - Alistamiento área por recuperar alabeado.

	
Fotografía No.185 - Instalación adoquín.	Fotografía No.186 - Suministro e instalación marco para caja sencilla.
	
Fotografía No.187 - Suministro e instalación de loseta toperol.	Fotografía No.188 - Suministro e instalación de loseta toperol.

KR 78K CL 38C SUR	
	

Fotografía No. 189 - Remates para caja de paso.	Fotografía No. 190 - Excavación caja de paso.
	
Fotografía No. 191 - Remates para caja de paso.	Fotografía No. 192 - Instalación de loseta.
	
Fotografía No. 193	Fotografía No. 194
	
Fotografía No. 195	Fotografía No. 196



Fotografía No. 197



Fotografía No. 198



Fotografía No. 199



Fotografía No. 200



Fotografía No. 201



Fotografía No. 202

	
Fotografía No. 203	Fotografía No. 204
	
Fotografía No. 205	Fotografía No. 206
	
Fotografía No. 207	Fotografía No. 208

	
Fotografía No. 209	Fotografía No. 210
	
Fotografía No. 211	Fotografía No. 212
	
Fotografía No. 213	Fotografía No. 214



Fotografía No. 215



Fotografía No. 216



Fotografía No. 217 - Excavación manual caja de paso.



Fotografía No. 218 - Instalación de loseta.



Fotografía No. 219 - Excavación manual separador.



Fotografía No. 220 - Se compacta área por recuperar.

	
Fotografía No. 221 - Relleno con base.	Fotografía No. 222 - Suministro e instalación de ducteria.
	
Fotografía No. 223 - Suministro e instalación de marco para caja.	Fotografía No. 224 - Suministro e instalación de ducteria.

AK 72 CL 9	
	
Fotografía No. 225 - Se ajusta cerramiento	Fotografía No. 226 - Se ajusta cerramiento.

	
Fotografía No. 227 - Se ajusta cerramiento	Fotografía No. 228 - Se ajusta cerramiento
	
Fotografía No. 229 - Se ajusta cerramiento	Fotografía No. 230 - Se ajusta cerramiento
	
Fotografía No. 231 - Se ajusta cerramiento	Fotografía No. 232 - Se ajusta cerramiento


KR 14I X CI 84 SUR	
	
Fotografía No. 233 - Excavación para ducteria	Fotografía No. 234 - Perforación dirigida
	
Fotografía No. 235 - Excavación para caja de paso.	Fotografía No. 236 - Excavación video detección.
	
Fotografía No. 237	Fotografía No. 238



Fotografía No. 239



Fotografía No. 240



Fotografía No. 241



Fotografía No. 242



Fotografía No. 243



Fotografía No. 244

	
Fotografía No. 245 - Perforación dirigida	Fotografía No. 246 - Suministro e instalación de prefabricados.
	
Fotografía No. 247 - Caja de doble modulo eléctrica.	Fotografía No. 248 - Rotonda separador central.
	
Fotografía No. 249 - Ajuste de cerramientos.	Fotografía No. 250 - Ajuste de cerramientos.

TV 70 X DG 60	
	
Fotografía No. 251 - Construcción caja doble eléctrica.	Fotografía No. 252 - Construcción caja doble eléctrica.
	
Fotografía No. 253 - Construcción caja doble eléctrica.	Fotografía No. 254 - Relleno con base.
	
Fotografía No. 255	Fotografía No. 256



Fotografía No. 257



Fotografía No. 258



Fotografía No. 259



Fotografía No. 260



Fotografía No. 261



Fotografía No. 262 - Perforación dirigida.



Fotografía No. 263 - Suministro e instalación de ductos.



Fotografía No. 264 - Caja de doble modulo eléctrica.



Fotografía No. 265 - Rellenos con base.



Fotografía No. 266 - Excavación manual para ducteria



Fotografía No. 267 - Excavación manual para caja de paso..

KR 46A X CL 68 SUR	
	
Fotografía No. 268 – Actividades de implementación de cerramiento	Fotografía No. 269 – Actividades de perforación dirigida
	
Fotografía No. 270 – Actividades de implementación de cerramiento	Fotografía No. 271 – Actividades de implementación de cerramiento y PMT
	
Fotografía No. 272 – Realización de apiques	Fotografía No. 273 – Actividades de implementación de cerramiento



Fotografía No. 274 – Actividades de apiques para perforación dirigida



Fotografía No. 275 – Actividades de apiques para perforación dirigida



Fotografía No. 276 – Actividades de apiques para perforación dirigida



Fotografía No. 277 – Actividades de perforación dirigida

7.2. Actividades y pendientes

Tabla 35. Actividades y pendientes

ACTIVIDADES	
1.	Replanteo de intersecciones nuevas KR 61G X CL 67B Sur y KR 24 X CL 18 SUR
2.	Inicio de Actividades de perforación, demolición, excavación para intersecciones nuevas KR 61G X CL 67B Sur, KR 24 X CL 18 SUR y KR 46A X AC 68 SUR (AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO)
3.	Inicio de Actividades de perforación, demolición, excavación para complementos peatonales KR 79C X CL 63 S, KR 63X CL 57B S, TV 78L X CL 68A S, AK 80G X DG 3 y AK 14 X CL 2 S.

Fuente: Elaboración propia

8. INFORME SSTMA

En el presente numeral se describen las actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra CONTRATO DE OBRA No 2025-2781 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR, en el mes de Agosto de 2025 que se encontraran en el informe SSTMA.

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales.

- Director de Obra.
- Residente de obra.
- Tecnólogo SST
- Especialista en Transito
- Auxiliar de Ingeniería.
- Conductor para vehículo tipo camioneta.
- Maestro de Obra
- Profesional SST
- Oficial de Obra
- Inspector de Obra
- Ayudante de Obra
- Conductor para vehículo tipo grúa cabina sencilla
- Personal Operativo (85 personas)

CONSORCIO MOVILIDAD 2025

ANEXOS INFORME TÉCNICO No. 6

Contrato No. 2025-2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/16L8dRXz-IV67Fymv1rDISCGOd-9t5Z8z?usp=drive_link