	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	6

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-767-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/12/2024	**FECHA INICIO**	19/03/2025
	ICCU-232-2024 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	04/03/2025	**FECHA INICIO**	19/03/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO INCITECO IP	**NIT**	901.899.095-6
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO RED INFRANOVA	**NIT**	901.920.687-5
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – PASO ANCHO A LA INSPECCION DEL BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de Marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta 18 de noviembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000). 2. El valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo tecnico.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$10.363.640.754,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$899.994.620,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 1 DE AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025				

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**101461107**	**19/03/2025**	**19/03/2026**	**$ 2.072.728.150,80**
Buen manejo del anticipo	**101461107**	**19/03/2025**	**19/03/2026**	**$ 2.000.000.000,00**
Pago de salarios, prestaciones sociales	**101461107**	**19/03/2025**	**17/11/2028**	**$ 518.182.037,70**
Estabilidad de la obra	**101461107**	**AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS**		**$ 3.109.092.226,20**
Responsabilidad civil	**101247126**	**19/03/2025**	**17/11/2025**	**$ 711.750.000,00**

Contrato de interventoria

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**101250431**	**19/03/2025**	**19/05/2026**	**$ 89.999.462,00**
Pago de salarios	**101250431**	**19/03/2025**	**19/11/2028**	**$ 44.999.731,00**
Calidad del servicio	**101250431**	**19/11/2025**	**19/11/2030**	**$ 269.999.386,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**101250431**	**19/03/2025**	**19/05/2026**	**$ 134.999.193,00**

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas Cruz**
	Fecha diligenciamiento	13/03/2025

4. DESCRIPCION DEL AVANCE

Durante el mes de agosto de 2025 se desarrollaron diferentes actividades en el Tramo A, orientadas a la construcción de la estructura de la vía y obras complementarias. Asimismo, se realizaron comités de seguimiento en modalidad virtual con la participación de la supervisión, la interventoría y el contratista, en las fechas 6, 13 y 20 de agosto de 2025 en los cuales se revisaron avances y se concertaron lineamientos técnicos para la ejecución. El día 28 de agosto se realizó comité de obra de manera presencial en el campamento de la interventoría y posterior a esto se realizó un recorrido de obra y reconocimiento del tramo B, esto con el fin de iniciar su ejecución.

- Excavación de caja de vía:
Se avanzó de manera progresiva en la excavación de la caja de vía en el costado izquierdo del Tramo A, alcanzando desde la abscisa K7+864 hasta K6+710, lo que permitió habilitar nuevas áreas para el desarrollo de la estructura de pavimento.

- Cunetas:
Se dio continuidad a la excavación y construcción de cunetas en el costado izquierdo del Tramo A, culminando la fase de excavación e iniciando y avanzando con la actividad de fundida en concreto, con el fin de garantizar un adecuado sistema de drenaje longitudinal.

- Base estabilizada:
Se instaló base estabilizada en el carril izquierdo del Tramo A, alcanzando tanto primera como segunda capa, cumpliendo con la secuencia constructiva y preparando la superficie para la colocación de mezclas asfálticas.

- Carpeta asfáltica:
Se ejecutó la instalación de mezcla densa en caliente MDC-25 en el carril izquierdo del Tramo A, y posteriormente se inició la instalación de mezcla densa en caliente MDC-19 en el mismo carril. Hacia la tercera semana de agosto se avanzó con la colocación de MDC-19 en ambos carriles (derecho e izquierdo), consolidando así el avance en la carpeta asfáltica.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Resumen de curva de avance fisico del contrato: Programado 57,98% vs. 61,13% Ejecutado a la fecha 26/08/2025, esto con un % de adelanto de 3,15%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP	CONSORCIO RED INFRANOVA
Anticipo	$2.000.000.000,00	$0,00
Pago No. 1	$95.761.069,00	$41.432.242,00
Pago No. 2	$0,00	$132.216.497,00
Valor Pagado Total	$2.095.761.069,00	$173.648.739,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$8.267.879.685,00	$726.345.881
Porcentaje de ejecución	20,22%	19,29%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas Cruz**
	Fecha diligenciamiento	**-**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**SI**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: Excavación de via y levantamiento de carpeta asfáltica carril izquierdo k6+650



Fotografía 2: Compactación de MCD 19 carril derecho k7+690



Fotografía 3: Armado de acero para cunetas costado izquierdo k6+830



Fotografía 4: Instalación de mdc-19 costado izquierdo







Fotografía 5: Lavado y limpieza de carril previo a la aplicación de MDC 19 carril derecho K7+530



Fotografía 6: Aplicacion de riego de liga en MDC 25 carril derecho k7+600 a k7+420



Fotografía 7: Comité de seguimiento



Fotografia 8: Visita de supervisión con fines de comité y recorrido del proyecto

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante agosto se logró un avance significativo en las obras de drenaje y pavimentación, destacando la culminación de la excavación de cunetas en el costado izquierdo, el progreso sostenido en la fundida de las mismas y la instalación de capas de mezcla asfáltica en ambos carriles del Tramo A. El ritmo de trabajo permitió cumplir con la programación y preparar el frente de obra para las siguientes fases constructivas.

10- ANEXOS

- 6, 13, 20 Y 28 DE AGOSTO DE 2025 COMITÉS VIRTUALES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
Sandra Rocío Castillo González	SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 3 de septiembre de 2025	