	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	9

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-767-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/12/2024	**FECHA INICIO**	19/03/2025
	ICCU-232-2024 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	4/03/2025	**FECHA INICIO**	19/03/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO INCITECO IP	**NIT**	901.899.095-6
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO RED INFRANOVA	**NIT**	901.920.687-5
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – PASO ANCHO A LA INSPECCION DEL BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de Marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta 18 de noviembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000). 2. El valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo tecnico.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$10.363.640.754,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$899.994.620,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025				

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**101461107**	**19/03/2025**	**19/03/2026**	**$ 2.072.728.150,80**
Buen manejo del anticipo	**101461107**	**19/03/2025**	**19/03/2026**	**$ 2.000.000.000,00**
Pago de salarios, prestaciones sociales	**101461107**	**19/03/2025**	**17/11/2028**	**$ 518.182.037,70**
Estabilidad de la obra	**101461107**	**AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS**		**$ 3.109.092.226,20**
Responsabilidad civil	**101247126**	**19/03/2025**	**17/11/2025**	**$ 711.750.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**101250431**	**19/03/2025**	**19/05/2026**	**$ 89.999.462,00**
Pago de salarios	**101250431**	**19/03/2025**	**19/11/2028**	**$ 44.999.731,00**
Calidad del servicio	**101250431**	**19/11/2025**	**19/11/2030**	**$ 269.999.386,00**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**101250431**	**19/03/2025**	**19/05/2026**	**$ 134.999.193,00**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas Cruz**
	Fecha diligenciamiento	13/03/2025

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Durante el mes de noviembre de 2025 se desarrollaron actividades orientadas a la finalización de excavaciones, la culminación de capas estructurales de la vía y la instalación de mezcla asfáltica en el Tramo B.

• Seguimiento del proyecto
Durante el mes se llevaron a cabo los comités de obra realizados los días 5 y 12 de noviembre, en modalidad virtual, con la participación de la supervisión, la interventoría y el contratista.

• Excavaciones y conformación del terreno
En la primera semana de noviembre se dio finalización a las excavaciones varias sin clasificar en el Tramo B, avanzando hasta completar la intervención programada desde la abscisa K4+290, en el costado izquierdo.

• Estructura de la vía
Durante el mes se avanzó en la consolidación de la estructura granular del Tramo B.
En la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre se ejecutó el extendido de subbase granular en el costado izquierdo, actividad que fue finalizada en la semana del 5 al 11 de noviembre, completando la intervención prevista en este sector.
De manera complementaria, se desarrollaron actividades de instalación de MGEA, inicialmente en ambos costados y posteriormente en el costado izquierdo.

• Carpeta asfáltica
Hacia la primera semana del mes se finalizó la instalación de mezcla MDC-25 en el costado derecho, completando las actividades previstas para ese sector.
En las semanas siguientes se ejecutó la instalación de MDC-25 en el costado izquierdo, y posteriormente se dio continuidad y finalización a la instalación de mezcla MDC-19 en el mismo costado, dejando concluidas las actividades de pavimentación en este tramo.

• Señalización vial
En la semana del 12 al 18 de noviembre se dio inicio a la implementación de la señalización vial, correspondiente a las últimas fases del proceso constructivo del Tramo B. Estas actividades se desarrollaron en paralelo con las labores de pavimentación, garantizando la seguridad operacional y la adecuada circulación en el corredor intervenido.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Resumen de curva de avance fisico del contrato: Programado 100% vs. 100% Ejecutado a la fecha 18/11/2025, esto con un % de adelanto de 0%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP	CONSORCIO RED INFRANOVA
Anticipo	$2.000.000.000,00	$0,00
Pago No. 1	$95.761.069,00	$41.432.242,00
Pago No. 2	$1.330.007.251,00	$132.216.497,00
Pago No. 3	$1.783.991.973,00	$86.570.287,00
Pago No. 4	$2.395.266.142,00	$97.800.912,00
Valor Pagado Total	$7.605.026.435,00	$358.019.938,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$2.758.614.319,00	$541.974.682
Porcentaje de ejecución	73,38%	39,78%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**Luis Fernando Rojas Cruz**
	Fecha diligenciamiento	-

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**SI**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: instalación de subbase granular costado izquierdo del tramo B



Fotografía 2: instalación imprimación tramo B



Fotografía 3: Instalación de base estabilizada



Fotografía 4: Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-25



Fotografía 5: Instalación de MDC-19 en tramo B



Fotografía 6: Instalación de señalización vial en tramo A y B

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto finalizó satisfactoriamente en la fecha proyectada (18 de noviembre), las actas parciales de cobro faltantes por tramitar tanto de obra como de interventoría se pagaran durante los meses de noviembre y diciembre del 2025, además de esto, se programa una visita de seguimiento para el dia 26 de noviembre, con fines de recorrer el proyecto y hacerle cierra a este.

10- ANEXOS

5 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMITÉS VIRTUALES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORO
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
Sandra Rocío Castillo González	SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	viernes, 21 de noviembre de 2025	