CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 469-2025		CRONOLOGIA	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $260,610,000.00 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $260,610,000.00	Alcaldía Municipal Santander de Quilichao
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.		ACTA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2025 PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2025		ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 Periodo del 18 de julio al 31 de agosto de 2025 Fecha del Acta: 05 de septiembre de 2025
CONTRATISTA CONSULTOR:	MD2 PROYECTOS S.A.S.			
INTERVENTOR:	CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE			
SUPERVISOR :	ARQ. GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ			

							CONDIC. ACTUALIZADAS		CONSULTORÍA EJECUTADA			
							MODIFICACION Nº		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
CANT	DESCRIPCION		UND	VALOR	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MIRADOR DE BELÉN												
1	VOLUMEN I	Topografía	UND	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00				0.988	$ 13,331,250	0.988	$ 13,331,250
1	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	$ 20,500,000.00	$ 20,500,000.00				0.785	$ 16,092,500	0.785	$ 16,092,500
1	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00				0.120	$ 3,600,000	0.120	$ 3,600,000
1	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00				0.180	$ 3,600,000	0.180	$ 3,600,000
1	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00				0.240	$ 2,400,000	0.240	$ 2,400,000
1	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00				0.035	$ 87,500	0.035	$ 87,500
1	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	$ 13,000,000.00	$ 13,000,000.00				0.115	$ 1,495,000	0.115	$ 1,495,000
1	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00				0.100	$ 700,000	0.100	$ 700,000
1	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00				0.030	$ 99,000	0.030	$ 99,000
1	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00				0.180	$ 2,160,000	0.180	$ 2,160,000
1	VOLUMEN XI	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00				0.160	$ 400,000	0.160	$ 400,000
1	VOLUMEN XII	Presupuestom Cantidades de Obra y APU	UND	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00				0.030	$ 210,000	0.030	$ 210,000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 469-2025	CRONOLOGIA		VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $260,610,000.00 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $260,610,000.00	Alcaldía Municipal Santander de Quilichao
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	ACTA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2025 PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2025			ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 Periodo del 18 de julio al 31 de agosto de 2025 Fecha del Acta: 05 de septiembre de 2025

PARQUE BOLIVAR Y PARQUE LINEAL

1	VOLUMEN I	Topografia	UND	$ 25,700,000.00	$ 25,700,000.00			0.983	$ 25,250,250	0.983	$ 25,250,250
1	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.785	$ 3,925,000	0.785	$ 3,925,000
1	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.120	$ 600,000	0.120	$ 600,000
1	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00			0.000	$ -	0.000	$ -
1	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00			0.240	$ 960,000	0.240	$ 960,000
1	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.035	$ 87,500	0.035	$ 87,500
1	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00			0.105	$ 210,000	0.105	$ 210,000
1	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00			0.100	$ 1,000,000	0.100	$ 1,000,000
1	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00			0.030	$ 105,000	0.030	$ 105,000
1	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.180	$ 900,000	0.180	$ 900,000
1	VOLUMEN XI	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00			0.140	$ 840,000	0.140	$ 840,000
1	VOLUMEN XII	Presupuestom Cantidades de Obra y APU	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.030	$ 150,000	0.030	$ 150,000
				COSTOS BASICOS	$ 219,000,000.00			VALOR SIN IVA	$ 78,203,000.00	VALOR SIN IVA	$ 78,203,000.00
				IVA	$ 41,610,000.00			IVA	$ 14,858,570.00	IVA	$ 14,858,570.00
				COSTO TOTAL =	$ 260,610,000.00			COSTO TOTAL	$ 93,061,570.00	COSTO TOTAL	$ 93,061,570.00

ESTADO DEL CONTRATO :		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$	260,610,000.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	260,610,000.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	93,061,570.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (40%)	$	37,224,628.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	93,061,570.00
SALDO POR EJECUTAR	$	167,548,430.00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 55,836,942.00	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

REGIMEN : COMÚN

CONSIGNAR : CONSIGNAR : CUENTA DE AHORROS Nº 029-[illegible] A NOMBRE DE MD2 PROYECTOS S.A.S.

MD2 PROYECTOS S.A.S.
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
CONTRATISTA CONSULTOR

ING. CRISTIAN ERNESTO CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
ARQ GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DC1

143

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

ANEXO ACTA PARCIAL N°1

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO GESPROY						EJECUTADO												ACUMULADOS		
				2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-07		2025-08		2025-09		2025-10		2025-11		2025-12				
										% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Acumulado	Valor Acumulado	
1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)																							
1.1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) BELÉN	$	$ 2.975.000	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ 2.677.500	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ 104.125	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ 104.125	
1.1.1.1	Análisis de tránsito existente y proyectado	$	$ 297.500	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	35%	$ 104.125	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 104.125	
1.1.1.2	Diseño de Plan de Manejo de Tránsito	$	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.380.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.1.1.3	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.1.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 2.975.000	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ 2.677.500	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ 104.125	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	4%	$ 104.125	$ 208.250
1.1.2.1	Análisis de tránsito existente y proyectado	$	$ 297.500	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	35%	$ 104.125	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 104.125	
1.1.2.2	Diseño de Plan de Manejo de Tránsito	$	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.380.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.1.2.3	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN																							
1.2.1	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN BELÉN	$	$ 2.975.000	$ -	$ 1.785.000	$ 400.000	$ 790.000	$ -	$ -	0%	$ -	16%	$ 476.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	16%	$ 476.000	
1.2.1.1	Inventario forestal	$	$ 595.000	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	80%	$ 476.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 476.000	
1.2.1.2	Estudio fitosanitario	$	$ 1.190.000	$ -	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2.1.3	Propuesta de ornamentación	$	$ 1.041.250	$ -	$ -	$ 400.000	$ 641.250	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2.1.4	Informe Final	$	$ 148.750	$ -	$ -	$ -	$ 148.750	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2.2	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN PARQUE BOLÍVAR Y		$ 7.140.000	$ -	$ 1.428.000	$ 2.856.000	$ -	$ 2.856.000	$ -	0%	$ -	14%	$ 999.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	14%	$ 999.600	$ 1.475.600
1.2.2.1	Inventario forestal	$	$ 1.428.000	$ -	$ 1.428.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	70%	$ 999.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	70%	$ 999.600	
1.2.2.2	Estudio fitosanitario	$	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2.2.3	Propuesta de ornamentación	$	$ 2.499.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.499.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2.2.4	Informe Final	$	$ 357.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 357.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.3	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN																							
1.3.1	Realizar apoyo a la Supervisión	$	$ 30.000.000	$ -	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	8%	$ 2.400.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	8%	$ 2.400.000	$ 2.400.000
1.4	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN																							
1.4.1	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN BELÉN	$	$ 11.900.000	$ 3.570.000	$ 2.380.000	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ -	5%	$ 595.000	19%	$ 2.261.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	24%	$ 2.856.000	
1.4.1.1	Actualización de Pavimentos	$	$ 1.190.000	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10%	$ 119.000	90%	$ 1.071.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.190.000	
1.4.1.2	Estudio de Tránsito	$	$ 2.380.000	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20%	$ 476.000	50%	$ 1.190.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	70%	$ 1.666.000	
1.4.1.3	Diseño de Pavimentos	$	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.4.1.4	Diseño de estructuras de contención de taludes	$	$ 2.380.000	$ -	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.4.1.5	Informe Final	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 3.998.400
1.4.2	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.760.000	$ 1.428.000	$ 952.000	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	5%	$ 238.000	19%	$ 904.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	24%	$ 1.142.400	
1.4.2.1	Actualización de Pavimentos	$	$ 476.000	$ 476.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10%	$ 47.600	90%	$ 428.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 476.000	
1.4.2.2	Estudio de Tránsito	$	$ 952.000	$ 952.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20%	$ 190.400	30%	$ 476.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	70%	$ 666.400	
1.4.2.3	Diseño de Pavimentos	$	$ 2.142.000	$ -	$ -	$ 2.142.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.4.2.4	Diseño de estructuras de contención de taludes	$	$ 952.000	$ -	$ 952.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.4.2.5	Informe Final	$	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.5	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS																							
1.5.1	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS BELÉN	$	$ 24.395.000	$ 21.735.750	$ 2.659.250	$ -	$ -	$ -	$ -	15%	$ 3.659.250	64%	$ 15.490.825	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	79%	$ 19.150.075	
1.5.1.1	Reconocimiento Campo	$	$ 731.850	$ 731.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 731.850	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 731.850	
1.5.1.2	Búsqueda de Información histórica	$	$ 487.900	$ 487.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 487.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 487.900	
1.5.1.3	Estudio de Fuentes de Materiales	$	$ 2.439.500	$ 1.439.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	
1.5.1.4	Identificación de Sitios Críticos	$	$ 2.439.500	$ 2.439.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 2.439.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	
1.5.1.5	Toma de Muestras	$	$ 9.758.000	$ 9.758.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 9.758.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 9.758.000	
1.5.1.6	Resultados de Laboratorio	$	$ 4.879.000	$ 4.879.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.463.700	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.463.700	
1.5.1.7	Procesamiento de Información	$	$ 2.439.500	$ 1.000.000	$ 1.439.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 1.219.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 1.219.750	
1.5.1.8	Informe Final	$	$ 1.219.750	$ -	$ 1.219.750	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 609.875	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 609.875	$ 23.820.825
1.5.2	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.950.000	$ 5.307.500	$ 642.500	$ -	$ -	$ -	$ -	15%	$ 892.500	64%	$ 3.778.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	79%	$ 4.670.750	
1.5.2.1	Reconocimiento Campo	$	$ 178.500	$ 178.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 178.500	
1.5.2.2	Búsqueda de Información histórica	$	$ 119.000	$ 119.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 119.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 119.000	
1.5.2.3	Estudio de Fuentes de Materiales	$	$ 595.000	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	
1.5.2.4	Identificación de Sitios Críticos	$	$ 595.000	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	
1.5.2.5	Toma de Muestras	$	$ 2.380.000	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	
1.5.2.6	Resultados de Laboratorio	$	$ 1.190.000	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 357.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 357.000	
1.5.2.7	Procesamiento de Información	$	$ 595.000	$ 250.000	$ 345.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 297.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 297.500	
1.5.2.8	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 148.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 148.750	

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

ANEXO ACTA PARCIAL N°1

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO GESPROY 2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
1.6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO								
1.6.1	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO BELÉN	$	$ 35.700.000	$ 1.785.000	$ 9.670.000	$ 15.035.000	$ 9.210.000	$ -	$ -
1.6.1.1	Reconocimiento de Campo	$	$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.6.1.2	Procesamiento de información topográfica	$	$ 3.570.000	$ -	$ 3.570.000	$ -	$ -	$ -	$ -
1.6.1.3	Diseño Arquitectónico	$	$ 19.710.000	$ -	$ 6.600.000	$ 7.110.000	$ -	$ -	$ -
1.6.1.4	Diseño Urbanístico	$	$ 8.925.000	$ -	$ 2.500.000	$ 6.425.000	$ -	$ -	$ -
1.6.1.5	Diseño Paisajístico	$	$ 8.925.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 7.425.000	$ -	$ -
1.6.1.6	Informe Final	$	$ 1.785.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.785.000	$ -	$ -
1.6.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.950.000	$ 297.500	$ 125.000	$ 1.177.500	$ 4.350.000	$ -	$ -
1.6.2.1	Reconocimiento de Campo	$	$ 297.500	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.6.2.2	Procesamiento de información topográfica	$	$ 595.000	$ -	$ 125.000	$ 470.000	$ -	$ -	$ -
1.6.2.3	Diseño Arquitectónico	$	$ 1.785.000	$ -	$ -	$ 345.000	$ 1.440.000	$ -	$ -
1.6.2.4	Diseño Urbanístico	$	$ 1.487.500	$ -	$ -	$ 130.000	$ 1.357.500	$ -	$ -
1.6.2.5	Diseño Paisajístico	$	$ 1.487.500	$ -	$ -	$ 227.500	$ 1.260.000	$ -	$ -
1.6.2.6	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	$ -
1.7	TOPOGRAFÍA								
1.7.1	TOPOGRAFÍA BELÉN	$	$ 16.065.000	$ 6.388.250	$ 9.776.650	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.1.1	Planos - Georeferenciación	$	$ 3.213.000	$ 3.213.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.1.2	Levantamiento Topográfico al detalle	$	$ 11.345.500	$ 2.750.000	$ 8.595.500	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.1.3	Elaboración de Planos	$	$ 803.250	$ 325.250	$ 478.000	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.1.4	Informe Final	$	$ 803.250	$ -	$ 803.150	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.2	TOPOGRAFÍA PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 30.583.000	$ 6.116.600	$ 24.466.400	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.2.1	Planos - Georeferenciación	$	$ 6.116.600	$ 6.116.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.2.2	Levantamiento Topográfico al detalle	$	$ 21.408.100	$ -	$ 21.408.100	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.2.3	Elaboración de Planos	$	$ 1.329.150	$ -	$ 1.329.150	$ -	$ -	$ -	$ -
1.7.2.4	Informe Final	$	$ 1.329.150	$ -	$ 1.329.150	$ -	$ -	$ -	$ -
1.8	DISEÑO HIDROSANITARIO								
1.8.1	DISEÑO HIDROSANITARIO BELÉN	$	$ 15.470.000	$ -	$ 6.188.000	$ 2.025.500	$ 7.256.500	$ -	$ -
1.8.1.1	Estudios de Hidrología	$	$ 3.867.500	$ -	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ -	$ -
1.8.1.1.1	Análisis de Información Existente	$	$ 773.500	$ -	$ 773.500	$ -	$ -	$ -	$ -
1.8.1.1.2	Análisis Hidrológico	$	$ 3.094.000	$ -	$ 3.094.000	$ -	$ -	$ -	$ -
1.8.1.2	Estudios Hidráulicos	$	$ 6.188.000	$ -	$ 2.320.500	$ 500.000	$ 3.367.500	$ -	$ -
1.8.1.2.1	Levantamiento Campo Estructuras	$	$ 2.320.500	$ -	$ 2.320.500	$ -	$ -	$ -	$ -
1.8.1.2.2	Diseño Hidráulico	$	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ 500.000	$ 3.367.500	$ -	$ -
1.8.1.3	Diseño de Drenajes	$	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ 1.525.500	$ 2.342.000	$ -	$ -
1.8.1.3.1	Diseño de drenajes	$	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ 1.525.500	$ 2.342.000	$ -	$ -
1.8.1.4	Informe Final	$	$ 1.547.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.547.000	$ -	$ -
1.8.2	DISEÑO HIDROSANITARIO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 2.380.000	$ -	$ 319.000	$ 633.000	$ 1.428.000	$ -	$ -
1.8.2.1	Estudios de Hidrología	$	$ 595.000	$ -	$ 219.000	$ 376.000	$ -	$ -	$ -
1.8.2.1.1	Análisis de Información Existente	$	$ 119.000	$ -	$ 119.000	$ -	$ -	$ -	$ -
1.8.2.1.2	Análisis Hidrológico	$	$ 476.000	$ -	$ 100.000	$ 376.000	$ -	$ -	$ -
1.8.2.2	Estudios Hidráulicos	$	$ 952.000	$ -	$ 100.000	$ 257.000	$ 595.000	$ -	$ -
1.8.2.2.1	Levantamiento Campo Estructuras	$	$ 357.000	$ -	$ 100.000	$ 257.000	$ -	$ -	$ -
1.8.2.2.2	Diseño Hidráulico	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -
1.8.2.3	Diseño de Drenajes	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -
1.8.2.3.1	Diseño de drenajes	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -
1.8.2.4	Informe Final	$	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -
1.9	PLANEACIÓN FINANCIERA								
1.9.1	PLANEACIÓN FINANCIERA BELÉN	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 3.499.000	$ 2.878.500	$ 1.952.500	$ -
1.9.1.1	Conexiones y actualización Base de Datos	$	$ 1.666.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.666.000	$ -	$ -
1.9.1.2	Recopilación y calculo de Cantidades	$	$ 2.499.000	$ -	$ -	$ 2.499.000	$ -	$ -	$ -
1.9.1.3	Precios Unitarios por Item	$	$ 2.082.500	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.082.500	$ -	$ -
1.9.1.4	Especificaciones Técnicas	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ 130.000	$ 286.500	$ -
1.9.1.5	Cronograma de ejecución física	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -
1.9.1.6	Cronograma de ejecución financiera	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -
1.9.1.7	Informe Final y Presupuesto	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833.000	$ -
1.9.1	PLANEACIÓN FINANCIERA PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ 745.000	$ 2.527.500	$ 1.375.500	$ 1.302.000
1.9.1.1	Conexiones y actualización Base de Datos	$	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.000	$ 857.000
1.9.1.2	Recopilación y calculo de Cantidades	$	$ 1.785.000	$ -	$ -	$ 456.000	$ 1.330.000	$ -	$ -
1.9.1.3	Precios Unitarios por Item	$	$ 1.487.500	$ -	$ -	$ 290.000	$ 1.197.500	$ -	$ -
1.9.1.4	Especificaciones Técnicas	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -
1.9.1.5	Cronograma de ejecución física	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -
1.9.1.6	Cronograma de ejecución financiera	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -
1.9.1.7	Informe Final y Presupuesto	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 445.000
1.10	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL								
1.10.1	Interventoria	$	$ 62.427.400	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000

EJECUTADO 2025-07 % Avance	2025-07 Valor	2025-08 % Avance	2025-08 Valor	2025-09 % Avance	2025-09 Valor	2025-10 % Avance	2025-10 Valor	2025-11 % Avance	2025-11 Valor	2025-12 % Avance	2025-12 Valor	ACUMULADOS % Acumulado	Valor Acumulado	
8%	$ 2.856.000	4%	$ 1.428.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	12%	$ 4.284.000	
100%	$ 1.785.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.785.000	
30%	$ 1.071.000	40%	$ 1.428.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	70%	$ 2.499.000	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
6%	$ 357.000	5%	$ 357.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	12%	$ 714.000	$ 4.998.000
100%	$ 297.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 297.500	
10%	$ 59.500	60%	$ 357.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	70%	$ 416.500	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
74%	$ 11.888.100	25%	$ 3.976.088	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	99%	$ 15.864.188	
100%	$ 3.213.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 3.213.000	
73%	$ 8.434.125	25%	$ 2.811.375	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 11.245.500	
30%	$ 240.975	65%	$ 522.113	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	95%	$ 763.088	
0%	$ -	80%	$ 642.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 642.600	
63%	$ 19.267.290	35%	$ 10.780.508	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	98%	$ 30.047.798	$ 45.911.985
100%	$ 6.116.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 6.116.600	
60%	$ 12.854.890	40%	$ 8.563.240	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 21.408.130	
25%	$ 295.800	80%	$ 953.948	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	85%	$ 1.249.778	
0%	$ -	80%	$ 1.263.320	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1.263.320	
0%	$ -	12%	$ 1.779.050	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	12%	$ 1.779.050	
0%	$ -	10%	$ 386.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 386.750	
0%	$ -	50%	$ 386.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 386.750	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	23%	$ 1.392.300	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	23%	$ 1.392.300	
0%	$ -	60%	$ 1.392.300	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 1.392.300	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	11%	$ 249.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	11%	$ 249.900	$ 2.028.950
0%	$ -	6%	$ 35.700	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	6%	$ 35.700	
0%	$ -	30%	$ 35.700	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 35.700	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	23%	$ 214.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	23%	$ 214.200	
0%	$ -	60%	$ 214.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 214.200	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	3%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	3%	$ 178.500	$ 428.400
0%	$ -	15%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	15%	$ 178.500	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
8%	$ 4.994.132	15%	$ 9.364.110	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	23%	$ 14.358.302	$ 14.358.302

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

ANEXO ACTA PARCIAL N°1

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO GESPROY 2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	EJECUTADO 2025-07 % Avance	2025-07 Valor	2025-08 % Avance	2025-08 Valor	2025-09 % Avance	2025-09 Valor	2025-10 % Avance	2025-10 Valor	2025-11 % Avance	2025-11 Valor	2025-12 % Avance	2025-12 Valor	ACUMULADOS % Acumulado	ACUMULADOS Valor Acumulado	
1.11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																							
1.11.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BELÉN	$	$ 3.927.000	$ -	$ 142.700	$ 950.000	$ 2.591.600	$ 242.700	$ -	0%	$ -	3%	$ 117.810	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	3%	$ 117.810	
1.11.1.1	Recopilación de Información Existente	$	$ 392.700	$ -	$ 142.700	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	36%	$ 117.810	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 117.810	
1.11.1.2	Evaluación Componentes Biótico, Físico y social	$	$ 1.767.150	$ -	$ -	$ 700.000	$ 1.067.150	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.11.1.3	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	$	$ 1.374.450	$ -	$ -	$ -	$ 1.374.450	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.11.1.4	Informe Final	$	$ 392.700	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 242.700	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 242.760
1.11.2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 866.500	$ 1.874.250	$ 1.424.250	$ -	0%	$ -	5%	$ 124.950	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	3%	$ 124.950	
1.11.2.1	Recopilación de Información Existente	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 124.950	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 124.950	
1.11.2.2	Evaluación Componentes Biótico, Físico y social	$	$ 1.874.250	$ -	$ -	$ 450.000	$ 1.424.250	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.11.2.3	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	$	$ 1.457.750	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ 1.007.750	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.11.2.4	Informe Final	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO																							
1.12.1	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO BELÉN	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 7.413.500	$ 916.500	$ -	$ -	0%	$ -	10%	$ 833.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 833.000	
1.12.1.1	Diseño de Fotometría	$	$ 2.915.500	$ -	$ -	$ 2.915.500	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.1.2	Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y energía eléctrica)	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 833.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 833.000	
1.12.1.3	Informe Final	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ 333.000	$ 500.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.1.4	Aprobación por la autoridad competente	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.2	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 11.900.000	$ -	$ -	$ 5.490.000	$ 5.915.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	10%	$ 1.190.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 1.190.000	$ 2.023.000
1.12.2.1	Diseño de Fotometría	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.2.2	Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y energía eléctrica)	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ 1.325.000	$ 4.625.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.190.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.190.000	
1.12.2.3	Informe Final	$	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.2.4	Aprobación por la autoridad competente	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13	DISEÑO DE ESTRUCTURAS																							
1.13.1	DISEÑO ESTRUCTURAL BELÉN	$	$ 23.800.000	$ -	$ -	$ 23.010.000	$ 790.000	$ -	$ -	0%	$ -	18%	$ 4.284.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	18%	$ 4.284.000	
1.13.1.1	Diseño de Estructuras	$	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 4.284.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 4.284.000	
1.13.1.2	Elaboración de Planos Constructivos	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13.1.3	Informe Final	$	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ 400.000	$ 790.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13.2	DISEÑO ESTRUCTURAL PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.760.000	$ -	$ -	$ 3.511.000	$ 1.249.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 4.284.000
1.13.2.1	Diseño de Estructuras	$	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13.2.2	Elaboración de Planos Constructivos	$	$ 1.666.000	$ -	$ -	$ 655.000	$ 1.011.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13.2.3	Informe Final	$	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.14	ANÁLISIS DE RIESGOS																							
1.14.1	ANÁLISIS DE RIESGOS BELÉN	$	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 8.880.000	$ -	$ -	0%	$ -	18%	$ 2.570.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	18%	$ 2.570.400	
1.14.1.1	Análisis de Riesgos	$	$ 12.852.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 7.452.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 2.570.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 2.570.400	
1.14.1.2	Informe Análisis de Riego	$	$ 1.428.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.428.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 3.641.400
1.14.2	ANÁLISIS DE RIESGOS PARQUE BOLÍVAR Y LINEA	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.455.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	18%	$ 1.071.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	18%	$ 1.071.000	
1.14.2.1	Análisis de Riesgos	$	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.355.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.071.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.071.000	
1.14.2.2	Informe Análisis de Riego	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
	CONSULTORÍA		$ 260.610.000	$ 46.728.600	$ 60.929.500	$ 81.342.000	$ 61.466.850	$ 8.840.950	$ 1.302.000	$ 39.753.140	$ 53.308.430	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93.061.570	$ 93.061.570	
	TOTAL CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		$ 353.087.400	$ 50.728.600	$ 68.729.500	$ 89.142.000	$ 69.266.850	$ 16.640.950	$ 9.102.000	$ 47.147.332	$ 62.972.840	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.819.872	$ 101.894.472	

MD2 PROYECTOS S.A.S
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
CONTRATISTA

C.C. CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO
INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ARQ. GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN