CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 469-2025	CRONOLOGIA	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Alcaldía Municipal Santander de Quilichao
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	ACTA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2025 PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2025	$260,610,000.00 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $260,610,000.00	ACTA PARCIAL DE PAGO N°2 Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025 Fecha del Acta: 05 de octubre de 2025

CONTRATISTA CONSULTOR:	MD2 PROYECTOS S.A.S.
INTERVENTOR:	CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
SUPERVISOR :	ARQ. GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

CONDIC. ACTUALIZADAS — MODIFICACION Nº

CONSULTORÍA EJECUTADA — PRESENTE ACTA / ACUMULADA

CANT	DESCRIPCION		UND	VALOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	ACUMULADA CANTIDAD	ACUMULADA VALOR TOTAL
MIRADOR DE BELÉN											
1	VOLUMEN I	Topografía	UND	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00			0.013	$ 168,750	1.000	$ 13,500,000
1	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	$ 20,500,000.00	$ 20,500,000.00			0.215	$ 4,407,500	1.000	$ 20,500,000
1	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00			0.355	$ 10,650,000	0.475	$ 14,250,000
1	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00			0.060	$ 1,200,000	0.240	$ 4,800,000
1	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00			0.505	$ 5,050,000	0.745	$ 7,450,000
1	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.895	$ 2,237,500	0.930	$ 2,325,000
1	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	$ 13,000,000.00	$ 13,000,000.00			0.270	$ 3,510,000	0.385	$ 5,005,000
1	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00			0.050	$ 350,000	0.150	$ 1,050,000
1	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00			0.360	$ 1,188,000	0.390	$ 1,287,000
1	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00			0.090	$ 1,080,000	0.270	$ 3,240,000
1	VOLUMEN XI	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.230	$ 575,000	0.390	$ 975,000
1	VOLUMEN XII	Presupuestom Cantidades de Obra y APU	UND	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00			0.030	$ 210,000	0.060	$ 420,000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 469-2025	CRONOLOGIA	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Alcaldía Municipal Santander de Quilichao
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	ACTA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2025 PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2025	$260,610,000.00 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL 0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $260,610,000.00	ACTA PARCIAL DE PAGO N°2 Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025 Fecha del Acta: 05 de octubre de 2025

PARQUE BOLIVAR Y PARQUE LINEAL

1	VOLUMEN I	Topografía	UND	$ 25,700,000.00	$ 25,700,000.00			0.018	$ 449,750	1.000	$ 25,700,000		
1	VOLUMEN II	Estudios Geológicos y Geotécnicos	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.215	$ 1,075,000	1.000	$ 5,000,000		
1	VOLUMEN III	Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.250	$ 1,250,000	0.370	$ 1,850,000		
1	VOLUMEN IV	Diseño Estructural	UND	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00			0.345	$ 1,380,000	0.345	$ 1,380,000		
1	VOLUMEN V	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	UND	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00			0.500	$ 2,000,000	0.740	$ 2,960,000		
1	VOLUMEN VI	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	UND	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00			0.345	$ 862,500	0.380	$ 950,000		
1	VOLUMEN VII	Diseño Hidrosanitario	UND	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00			0.255	$ 510,000	0.360	$ 720,000		
1	VOLUMEN VIII	Diseño Eléctrico y Fotométrico	UND	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00			0.050	$ 500,000	0.150	$ 1,500,000		
1	VOLUMEN IX	Plan de Manejo Ambiental	UND	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00			0.550	$ 1,925,000	0.580	$ 2,030,000		
1	VOLUMEN X	Análisis de Riesgos	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.090	$ 450,000	0.270	$ 1,350,000		
1	VOLUMEN XI	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	UND	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00			0.180	$ 1,080,000	0.320	$ 1,920,000		
1	VOLUMEN XII	Presupuestom Cantidades de Obra y APU	UND	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00			0.030	$ 150,000	0.060	$ 300,000		
				COSTOS BASICOS	$ 219,000,000.00			VALOR SIN IVA	$ 42,259,000.00	VALOR SIN IVA	$ 120,462,000.00		
				IVA	$ 41,610,000.00			IVA	$ 8,029,210.00	IVA	$ 22,887,780.00		
				COSTO TOTAL =	$ 260,610,000.00			COSTO TOTAL	$ 50,288,210.00	COSTO TOTAL	$ 143,349,780.00		

ESTADO DEL CONTRATO :		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$	260,610,000.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	260,610,000.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	50,288,210.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (40%)	$	20,115,284.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	143,349,780.00
SALDO POR EJECUTAR	$	117,260,220.00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 30,172,926.00	TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REGIMEN : COMÚN

CONSIGNAR : CONSIGNAR : CUENTA DE AHORROS Nº 029-897725 A NOMBRE DE MD2 PROYECTOS S.A.S.

MD2 PROYECTOS S.A.S.	ING. CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO	MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO	REPRESENTANTE LEGAL	ARQ.GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
CONTRATISTA CONSULTOR	INTERVENTORÍA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

ANEXO ACTA PARCIAL N°2

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO GESPROY						EJECUTADO												ACUMULADOS		
				2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-07		2025-08		2025-09		2025-10		2025-11		2025-12				
										% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Acumulado	Valor Acumulado	
1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)																							
1.1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) BELÉN	$	$ 2.975.000	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ 2.677.500	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ 104.125	90%	$ 2.662.625	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	93%	$ 2.766.750	
1.1.1.1	Análisis de tránsito existente y proyectado	$	$ 297.500	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	35%	$ 104.125	65%	$ 193.375	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 297.500	
1.1.1.2	Diseño de Plan de Manejo de Tránsito	$	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.380.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	
1.1.1.3	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 89.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 89.250	$ 3.897.250
1.1.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 2.975.000	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ 2.677.500	$ -	$ -	0%	$ -	4%	$ 104.125	35%	$ 1.026.375	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	38%	$ 1.130.500	
1.1.2.1	Análisis de tránsito existente y proyectado	$	$ 297.500	$ 100.000	$ 197.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	35%	$ 104.125	65%	$ 193.375	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 297.500	
1.1.2.2	Diseño de Plan de Manejo de Tráfico	$	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.380.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 833.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 833.000	
1.1.2.3	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN																							
1.2.1	ESTUDIO FITOSANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN BELÉN	$	$ 2.975.000	$ -	$ 1.785.000	$ 400.000	$ 790.000	$ -	$ -	0%	$ -	16%	$ 476.000	23%	$ 684.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	39%	$ 1.160.250	
1.2.1.1	Inventario forestal	$	$ 595.000	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	80%	$ 476.000	20%	$ 119.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	
1.2.1.2	Estudio fitosanitario	$	$ 1.190.000	$ -	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 357.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 357.000	
1.2.1.3	Propuesta de ornamentación	$	$ 1.041.250	$ -	$ -	$ 400.000	$ 641.250	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 208.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 208.250	
1.2.1.4	Informe Final	$	$ 148.750	$ -	$ -	$ -	$ 148.750	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 3.445.050
1.2.2	ESTUDIO FITOLANITARIO, INVENTARIO FORESTAL Y PROPUESTA DE ORNAMENTACIÓN PARQUE BOLÍVAR Y		$ 7.140.000	$ -	$ 1.428.000	$ 2.856.000	$ -	$ 2.856.000	$ -	0%	$ -	14%	$ 999.600	18%	$ 1.285.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	32%	$ 2.284.800	
1.2.2.1	Inventario forestal	$	$ 1.428.000	$ -	$ 1.428.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	70%	$ 999.600	30%	$ 428.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.428.000	
1.2.2.2	Estudio fitosanitario	$	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 856.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 856.800	
1.2.2.3	Propuesta de ornamentación	$	$ 2.499.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.499.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.2.2.4	Informe Final	$	$ 357.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 357.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.3	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN																							
1.3.1	Realizar apoyo a la Supervisión	$	$ 30.000.000	$ -	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	8%	$ 2.400.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	8%	$ 2.400.000	$ 2.400.000
1.4	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN																							
1.4.1	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN BELÉN	$	$ 11.900.000	$ 3.570.000	$ 2.380.000	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ -	5%	$ 595.000	19%	$ 2.261.000	51%	$ 6.009.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	75%	$ 8.865.500	
1.4.1.1	Actualización de Pavimentos	$	$ 1.190.000	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10%	$ 119.000	90%	$ 1.071.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.190.000	
1.4.1.2	Estudio de Tráfico	$	$ 2.380.000	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20%	$ 476.000	50%	$ 1.190.000	30%	$ 714.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	
1.4.1.3	Diseño de Pavimentos	$	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 4.284.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 4.284.000	
1.4.1.4	Diseño de estructuras de contención de taludes	$	$ 2.380.000	$ -	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 714.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 714.000	
1.4.1.5	Informe Final	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 297.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	50%	$ 297.500	$ 12.387.900
1.4.2	DISEÑO DE PAVIMENTOS Y OBRAS DE CONTENCIÓN PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.760.000	$ 1.428.000	$ 952.000	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	5%	$ 238.000	19%	$ 904.400	50%	$ 2.380.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	74%	$ 3.522.400	
1.4.2.1	Actualización de Pavimentos	$	$ 476.000	$ 476.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10%	$ 47.600	90%	$ 428.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 476.000	
1.4.2.2	Estudio de Tráfico	$	$ 952.000	$ 952.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20%	$ 190.400	50%	$ 476.000	30%	$ 285.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 952.000	
1.4.2.3	Diseño de Pavimentos	$	$ 2.142.000	$ -	$ -	$ 2.142.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1.713.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	80%	$ 1.713.600	
1.4.2.4	Diseño de estructuras de contención de taludes	$	$ 952.000	$ -	$ 952.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 285.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 285.600	
1.4.2.5	Informe Final	$	$ 238.000	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 95.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 95.200	
1.5	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS																							
1.5.1	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS BELÉN	$	$ 24.395.000	$ 21.735.750	$ 2.659.250	$ -	$ -	$ -	$ -	15%	$ 3.659.250	64%	$ 15.490.825	22%	$ 5.244.925	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 24.395.000	
1.5.1.1	Recorrido de Campo	$	$ 731.850	$ 731.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 731.850	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 731.850	
1.5.1.2	Búsqueda de Información Histórica	$	$ 487.900	$ 487.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 487.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 487.900	
1.5.1.3	Estudio de Fuentes de Materiales	$	$ 2.439.500	$ 2.439.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	
1.5.1.4	Identificación de Sitios Críticos	$	$ 2.439.500	$ 2.439.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 2.439.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	
1.5.1.5	Toma de Muestras	$	$ 9.758.000	$ 9.758.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 9.758.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 9.758.000	
1.5.1.6	Resultados de Laboratorio	$	$ 4.879.000	$ 4.879.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.463.700	70%	$ 3.415.300	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 4.879.000	
1.5.1.7	Procesamiento de Información	$	$ 2.439.500	$ 1.000.000	$ 1.439.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 1.219.750	50%	$ 1.219.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.439.500	
1.5.1.8	Informe Final	$	$ 1.219.750	$ -	$ 1.219.750	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 609.875	50%	$ 609.875	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.219.750	$ 30.345.000
1.5.2	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.950.000	$ 5.307.500	$ 642.500	$ -	$ -	$ -	$ -	15%	$ 892.500	64%	$ 3.778.250	22%	$ 1.279.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 5.950.000	
1.5.2.1	Recorrido de Campo	$	$ 178.500	$ 178.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 178.500	
1.5.2.2	Búsqueda de Información Histórica	$	$ 119.000	$ 119.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 119.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 119.000	
1.5.2.3	Estudio de Fuentes de Materiales	$	$ 595.000	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	
1.5.2.4	Identificación de Sitios Críticos	$	$ 595.000	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	
1.5.2.5	Toma de Muestras	$	$ 2.380.000	$ 2.380.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.380.000	
1.5.2.6	Resultados de Laboratorio	$	$ 1.190.000	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	30%	$ 357.000	70%	$ 833.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.190.000	
1.5.2.7	Procesamiento de Información	$	$ 595.000	$ 250.000	$ 345.000	$ -	$ -	$ -	$ -	50%	$ 297.500	50%	$ 297.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 595.000	
1.5.2.8	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 148.750	50%	$ 148.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 297.500	

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

ANEXO ACTA PARCIAL N°2

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO GESPROY						EJECUTADO												ACUMULADOS		
				2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-07		2025-08		2025-09		2025-10		2025-11		2025-12		% Acumulado	Valor Acumulado	
										% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor	% Avance	Valor			
1.6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJISTICO																							
1.6.1	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJISTICO BELÉN	$	$ 35.700.000	$ 1.785.000	$ 9.670.000	$ 15.035.000	$ 9.210.000	$ -	$ -	8%	$ 2.856.000	4%	$ 1.428.000	36%	$ 12.673.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	48%	$ 16.957.500	
1.6.1.1	Recorrido en Campo		$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 1.785.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.785.000	
1.6.1.2	Procesamiento de información topográfica		$ 3.570.000	$ -	$ 3.570.000	$ -	$ -	$ -	$ -	30%	$ 1.071.000	40%	$ 1.428.000	30%	$ 1.071.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 3.570.000	
1.6.1.3	Diseño Arquitectónico		$ 18.710.000	$ -	$ 3.600.000	$ 7.110.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	40%	$ 4.084.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 4.084.000	
1.6.1.4	Diseño Urbanístico		$ 8.925.000	$ -	$ 2.500.000	$ 6.425.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	40%	$ 3.570.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 3.570.000	
1.6.1.5	Diseño Paisajístico		$ 8.925.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 7.425.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	10%	$ 178.500	$ 19.159.000
1.6.1.6	Informe Final		$ 1.785.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.785.000	$ -	6%	$ 357.000	6%	$ 357.000	25%	$ 1.487.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	37%	$ 2.201.500	
1.6.2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJISTICO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.950.000	$ 297.500	$ 125.000	$ 1.177.500	$ 4.350.000	$ -	$ -	100%	$ 297.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 297.500	
1.6.2.1	Recorrido de Campo		$ 297.500	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10%	$ 59.500	50%	$ 357.000	30%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	90%	$ 595.000	
1.6.2.2	Procesamiento de información topográfica		$ 595.000	$ -	$ 125.000	$ 470.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 234.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 234.000	
1.6.2.3	Diseño Arquitectónico		$ 1.787.500	$ -	$ -	$ 340.000	$ 1.440.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 595.000	
1.6.2.4	Diseño Urbanístico		$ 1.487.500	$ -	$ -	$ 335.000	$ 1.152.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.6.2.5	Diseño Paisajístico		$ 1.487.500	$ -	$ -	$ 327.500	$ 1.160.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.6.2.6	Informe Final	$	$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.7	TOPOGRAFÍA																							
1.7.1	TOPOGRAFÍA BELÉN	$	$ 16.065.000	$ 6.288.250	$ 9.776.650	$ -	$ -	$ -	$ -	74%	$ 11.888.100	25%	$ 3.976.088	1%	$ 200.813	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 16.065.000	
1.7.1.1	Placas - Georreferenciación		$ 3.213.000	$ 3.213.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 3.213.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 3.213.000	
1.7.1.2	Levantamiento Topográfico al detalle		$ 11.445.500	$ 2.790.500	$ 8.655.000	$ -	$ -	$ -	$ -	75%	$ 8.434.125	25%	$ 2.811.375	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 11.245.500	
1.7.1.3	Elaboración de Planos		$ 809.250	$ 329.250	$ 480.000	$ -	$ -	$ -	$ -	30%	$ 240.975	69%	$ 567.113	5%	$ 40.163	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 808.250	$ 45.648.000
1.7.1.4	Informe Final	$	$ 809.250	$ -	$ 809.150	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	80%	$ 647.600	20%	$ 160.650	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 808.250	
1.7.2	TOPOGRAFÍA PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 30.583.000	$ 6.116.600	$ 24.466.400	$ -	$ -	$ -	$ -	63%	$ 19.267.290	35%	$ 10.780.508	2%	$ 535.203	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 30.583.000	
1.7.2.1	Placas - Georreferenciación		$ 6.116.600	$ 6.116.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	$ 6.116.600	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 6.116.600	
1.7.2.2	Levantamiento Topográfico al detalle		$ 21.468.100	$ -	$ 21.468.100	$ -	$ -	$ -	$ -	60%	$ 12.844.860	40%	$ 8.583.240	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 21.468.100	
1.7.2.3	Elaboración de Planos		$ 1.529.150	$ -	$ 1.529.150	$ -	$ -	$ -	$ -	20%	$ 305.830	60%	$ 917.898	11%	$ 229.373	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.529.150	
1.7.2.4	Informe Final	$	$ 1.529.150	$ -	$ 1.529.150	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	60%	$ 1.223.320	20%	$ 305.830	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 1.529.150	
1.8	DISEÑO HIDROSANITARIO																							
1.8.1	DISEÑO HIDROSANITARIO BELÉN	$	$ 35.470.000	$ -	$ 6.188.000	$ 2.025.500	$ 7.256.500	$ -	$ -	0%	$ -	12%	$ 1.779.050	27%	$ 4.176.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	39%	$ 5.955.950	
1.8.1.1	Estudios de Hidrología	$	$ 3.867.500	$ -	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	10%	$ 386.750	34%	$ 1.314.950	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	44%	$ 1.701.700	
1.8.1.1	Análisis de Información Existente		$ 773.500	$ -	$ 773.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	50%	$ 386.750	50%	$ 386.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 773.500	
1.8.1.2	Análisis Hidrológico		$ 3.094.000	$ -	$ 3.094.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 928.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 928.200	
1.8.2	Estudios Hidráulicos	$	$ 6.188.000	$ -	$ 2.320.500	$ 500.000	$ 3.367.500	$ -	$ -	0%	$ -	23%	$ 1.392.300	28%	$ 1.701.700	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	51%	$ 3.094.000	
1.8.2.1	Levantamiento Campo Estructuras		$ 2.320.500	$ -	$ 2.320.500	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	60%	$ 1.392.300	40%	$ 928.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 2.320.500	
1.8.2.2	Diseño Hidráulico	$	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ 500.000	$ 3.367.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 773.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 773.500	
1.8.3	Diseño de Drenajes	$	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ 1.525.500	$ 2.342.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.160.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.160.250	
1.8.3.1	Diseño de drenajes	$	$ 3.867.500	$ -	$ -	$ 1.525.500	$ 2.342.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.160.250	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.160.250	
1.8.4	Informe Final	$	$ 1.547.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.547.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 6.812.750
1.8.2	DISEÑO HIDROSANITARIO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 2.380.000	$ -	$ 319.000	$ 633.000	$ 1.428.000	$ -	$ -	0%	$ -	11%	$ 249.900	26%	$ 606.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	36%	$ 856.800	
1.8.2.1	Estudios de Hidrología	$	$ 595.000	$ -	$ 219.000	$ 376.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	6%	$ 35.700	38%	$ 226.100	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	44%	$ 261.800	
1.8.2.1	Análisis de Información Existente		$ 119.000	$ -	$ 119.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 35.700	70%	$ 83.300	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 119.000	
1.8.2.2	Análisis Hidrológico	$	$ 476.000	$ -	$ 100.000	$ 376.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 142.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 142.800	
1.8.2.2	Estudios Hidráulicos	$	$ 952.000	$ -	$ 100.000	$ 257.000	$ 595.000	$ -	$ -	0%	$ -	23%	$ 214.200	28%	$ 261.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	51%	$ 476.000	
1.8.2.2.1	Levantamiento Campo Estructuras		$ 357.000	$ -	$ 100.000	$ 257.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	60%	$ 214.200	40%	$ 142.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 357.000	
1.8.2.2.2	Diseño Hidráulico	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119.000	
1.8.2.3	Diseño de Drenajes	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119.000	
1.8.3.1	Diseño de drenajes		$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 595.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	20%	$ 119.000	
1.8.2.4	Informe Final	$	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9	PLANEACIÓN FINANCIERA																							
1.9.1	PLANEACIÓN FINANCIERA BELÉN	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 3.499.000	$ 2.878.500	$ 1.952.500	$ -	0%	$ -	3%	$ 249.900	3%	$ 249.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	6%	$ 499.800	
1.9.1.1	Configuración y actualización Base de Datos		$ 1.666.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.666.000	$ -	$ -	0%	$ -	15%	$ 249.900	15%	$ 249.900	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 499.800	
1.9.1.2	Procesamiento y cálculo de Cantidades		$ 3.499.000	$ -	$ -	$ 2.499.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.3	Precios Unitarios por Ítem		$ 2.082.500	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.082.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.4	Especificaciones Técnicas		$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ 130.000	$ 286.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.5	Cronograma de ejecución física		$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.6	Cronograma de ejecución financiera		$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.7	Informe Final y Presupuesto		$ 833.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 856.800
1.9.1	PLANEACIÓN FINANCIERA PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ 745.000	$ 2.527.500	$ 1.375.500	$ 1.302.000	0%	$ -	3%	$ 178.500	3%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	6%	$ 357.000	
1.9.1.1	Configuración y actualización Base de Datos		$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.000	$ 857.000	0%	$ -	15%	$ 178.500	15%	$ 178.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 357.000	
1.9.1.2	Procesamiento y cálculo de Cantidades		$ 1.785.000	$ -	$ -	$ 455.000	$ 1.330.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.3	Precios Unitarios por Ítem		$ 1.487.500	$ -	$ -	$ 290.000	$ 1.197.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.4	Especificaciones Técnicas		$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.5	Cronograma de ejecución física		$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.6	Cronograma de ejecución financiera		$ 297.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.9.1.7	Informe Final y Presupuesto		$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 445.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	

Alcaldía Municipal
Santander de Quilichao

MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 DE 2025
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

ANEXO ACTA PARCIAL N°2

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	PROGRAMADO GESPROY 2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	EJECUTADO 2025-07 % Avance	2025-07 Valor	2025-08 % Avance	2025-08 Valor	2025-09 % Avance	2025-09 Valor	2025-10 % Avance	2025-10 Valor	2025-11 % Avance	2025-11 Valor	2025-12 % Avance	2025-12 Valor	ACUMULADOS % Acumulado	ACUMULADOS Valor Acumulado	
1.10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL																							
1.10.1	Interventoria	$	$ 62.427.400	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	8%	$ 4.994.192	15%	$ 9.364.110	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	23%	$ 14.358.302	$ 14.358.302
1.11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																							
1.11.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BELÉN	$	$ 3.927.000	$ -	$ 142.700	$ 950.000	$ 2.591.600	$ 242.700	$ -	0%	$ -	3%	$ 117.810	36%	$ 1.413.720	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	39%	$ 1.531.530	
1.11.1.1	Recopilación de información Externa	$	$ 392.700	$ -	142.700	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 117.810	40%	$ 157.080	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	70%	$ 274.890	
1.11.1.2	Evaluación Componentes Bióticos, Físico y social	$	$ 1.782.100	$ -	$ -	$ 700.000	$ 1.067.100	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 706.640	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 706.860	
1.11.1.3	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	$	$ 1.324.400	$ -	$ -	$ -	$ 1.324.400	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 549.280	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 549.280	
1.11.1.4	Informe Final	$	$ 392.700	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 242.700	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 3.947.230
1.11.2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 866.500	$ 1.874.250	$ 1.424.250	$ -	0%	$ -	3%	$ 124.950	55%	$ 2.290.750	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	58%	$ 2.415.700	
1.11.2.1	Recopilación de Información Externa	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 124.950	70%	$ 291.550	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	100%	$ 416.500	
1.11.2.2	Evaluación Componentes Bióticos, Físico y social	$	$ 1.874.250	$ -	$ -	$ 450.000	$ 1.424.250	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 1.114.550	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 1.114.550	
1.11.2.3	Elaboración Plan de Manejo Ambiental	$	$ 1.457.250	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ 1.007.250	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 874.650	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	60%	$ 874.650	
1.11.2.4	Informe Final	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO																							
1.12.1	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO BELÉN	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 7.413.500	$ 916.500	$ -	$ -	0%	$ -	10%	$ 833.000	5%	$ 416.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	15%	$ 1.249.500	
1.12.1.1	Diseño de Fotometría	$	$ 2.915.500	$ -	$ -	$ 2.915.500	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.1.2	Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y energía eléctrica)	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 833.000	10%	$ 416.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.249.500	
1.12.1.3	Informe Final	$	$ 833.000	$ -	$ -	$ 333.000	$ 500.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.1.4	Aprobación por la autoridad competente	$	$ 416.500	$ -	$ -	$ -	$ 416.500	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 3.034.500
1.12.2	DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOMÉTRICO PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 11.900.000	$ -	$ -	$ 5.490.000	$ 5.915.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	10%	$ 1.190.000	5%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	15%	$ 1.785.000	
1.12.2.1	Diseño de Fotometría	$	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ 4.165.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.2.2	Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y energía eléctrica)	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ 1.325.000	$ 4.625.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.190.000	10%	$ 595.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.785.000	
1.12.2.3	Informe Final	$	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.12.2.4	Aprobación por la autoridad competente	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13	DISEÑO DE ESTRUCTURAS																							
1.13.1	DISEÑO ESTRUCTURAL BELÉN	$	$ 29.800.000	$ -	$ -	$ 23.010.000	$ 790.000	$ -	$ -	0%	$ -	18%	$ 4.284.000	6%	$ 1.428.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	24%	$ 5.712.000	
1.13.1.1	Diseño de Estructuras	$	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	30%	$ 4.284.000	10%	$ 1.428.000	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 5.712.000	
1.13.1.2	Elaboración de Planos Constructivos	$	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ 8.330.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.13.1.3	Informe Final	$	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ 400.000	$ 790.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ 7.354.200
1.13.2	DISEÑO ESTRUCTURAL PARQUE BOLÍVAR Y LINEAL	$	$ 4.760.000	$ -	$ -	$ 3.511.000	$ 1.249.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 1.642.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	35%	$ 1.642.200	
1.13.2.1	Diseño de Estructuras	$	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ 2.856.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 1.142.400	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	40%	$ 1.142.400	
1.13.2.2	Elaboración de Planos Constructivos	$	$ 1.666.000	$ -	$ -	$ 655.000	$ 1.011.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 499.800	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 499.800	
1.13.2.3	Informe Final	$	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	$ 238.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.14	ANÁLISIS DE RIESGOS																							
1.14.1	ANÁLISIS DE RIESGOS BELÉN	$	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 8.880.000	$ -	$ -	0%	$ -	18%	$ 2.570.400	9%	$ 1.285.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	27%	$ 3.855.600	
1.14.1.1	Análisis de Riesgos	$	$ 12.852.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 7.452.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 2.570.400	10%	$ 1.285.200	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 3.855.600	
1.14.1.2	Informe Análisis de Riesgo	$	$ 1.428.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.428.000	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
1.14.2	ANÁLISIS DE RIESGOS PARQUE BOLÍVAR Y LINEA	$	$ 5.950.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.455.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	18%	$ 1.071.000	9%	$ 535.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	27%	$ 1.606.500	
1.14.2.1	Análisis de Riesgos	$	$ 5.355.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.355.000	$ -	$ -	0%	$ -	20%	$ 1.071.000	10%	$ 535.500	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	30%	$ 1.606.500	
1.14.2.2	Informe Análisis de Riesgo	$	$ 595.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 495.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	
	CONSULTORÍA		$ 260.610.000	$ 46.728.600	$ 60.929.500	$ 81.342.000	$ 61.466.850	$ 8.840.950	$ 1.302.000		$ 39.753.140		$ 53.308.430		$ 50.288.210		$ -		$ -		$ -		$ 143.349.780	$ 143.349.780
	TOTAL CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		$ 353.037.400	$ 50.728.600	$ 68.729.500	$ 89.142.000	$ 69.266.850	$ 16.640.950	$ 9.102.000		$ 47.147.332		$ 62.672.540		$ 50.288.210	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 160.108.082	$ 147.291.782

MDZ PROYECTOS S.A.S.
R.L. ING. MILENA KATHERINE MORENO
CONTRATISTA CONSULTOR

ARQ. CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO
INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ARQ. GUSTAVO LEDESMA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN