Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**13**	FECHA:	**26**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**4**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**3**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**3252**	DE	**2024**								

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3252 DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

El convenio se ejecuta en el casco urbano del Municipio de VILLA DE LEYVA, departamento de Boyacá.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE: VILLA DE LEIVA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR
OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ	**FABIÁN PAEZ VELANDIA**
Teléfono: 7420150 Dirección: Cll 20 No 9-90 Tunja, Boyacá	Teléfono: 3102361618 Dirección: Carrera 9 # 13-11 Villa de Leiva
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN : Oficio del 04 de marzo de 2025	ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN : Oficio del 07 de mayo de 2025

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 750,000,000.00	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 750,000,000.00**

OBSERVACIÓN: El municipio realizó aportes para transporte e instalación de la mezcla asfáltica dentro del contrato N° 310-2024, pero este valor no se encuenta establecido dentro de las clausulas del convenio.

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	**(SA-SI-AMVL-009-2024)**
Aviso de Convocatoria o Invitación	04/12/2024
Estudios Previos	04/12/2024
Proyecto de pliego de condiciones	04/12/2024
Pliego de condiciones definitivos	12/12/2024
Acto de adjudicación	23/12/2024
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	**N/A**
Aviso de Convocatoria o Invitación	
Estudios Previos	
Proyecto de pliego de condiciones	
Pliego de condiciones definitivos	
Acto de adjudicación	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	**$ 821,905,392.00**
OBJETO:	
"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	**ANDRES CAMILO ALARCON**


GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

Teléfono: 3107848520 Dirección: CL 21 13 A OF 214B CC PLAZA REAL	Teléfono: 3107848520 Dirección: CL 21 13 A OF 214B CC PLAZA REAL

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	**$ 0.00**
OBJETO:	
N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE SUMINISTR			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	10	2024	27	12	2024			
PLAZO INICIAL	3 MESES			31	12	2024			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	1	2025	31	12	2024			
ADICIONES EN PLAZO	6 MESES			2 MESES					
ADICIONES EN PLAZO	5 MESES			3 MESES					
ADICIONES EN PLAZO				21 DÍAS					
ADICIONES EN PLAZO				2 MESES					
SUSPENSIONES				17 DIAS					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	12	2025	7	9	2025			

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**71.4%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**92.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90.0%**



Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Contrato de suministro No. 310 de 2024, en el periodo reportado del 4 de octubre al 3 de noviembre , no se realizó aplicación de la mezcla asfáltica.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

	DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
1	ACTA DE INICIO CONVENIO 3252 DE 2024	4	10	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA N°1 CONVENIO 3252 DE 2024		6 MESES
2	PRORROGA N°2 CONVENIO 3252 DE 2024		5 MESES
3	ADICIONAL N°1 CONVENIO 3252 DE 2024	$ 250,000,000.00	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 250,000,000.00	14 MESES

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	616996856	BANCO:	BOGOTA	SUCURSAL:	616 TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA CONVENIO NO 3252 DE 2024 CON DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90	31	10	2024	$ 450,000,000.00
Desembolso No 2.	90	12	3	2025	$ 225,000,000.00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 675,000,000.00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
11/10/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	DAR A CONOCER DOCUMENTOS NORMATIVOS (PRESENTACION INFORMES, DAR A CONOCER MANUALES DE SUPERVISON	
06/09/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	ACLARATORIO 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3252 DE 2024	
27/11/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	SOLICITUD INFORMES, PROCESO SUMNISTRO Y OTROS	
04/12/2024	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	CUENTA BANCARIA, CONSIGNACION INTERESES CONVENIO 3252 DE 2024	
25/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO 3252-2024	SE DIO PRORROGA AL CONVENIO HASTA LA FECHA 03/12/2025
12/08/2025	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-000970-SECINF SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUALES	POR PARTE DEL MUNICIPIO SE ENVIÓ EL INFORME N°9 Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
19/08/2025	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-001004-SECINF SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	EL MUNICIPIO RESPONDIÓ EL 3 DE SEPTIEMBRE DICIENDO QUE YA HABÍA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PERO NO SE HA INICIADO EL PROCESO CORRESPONDIENTE
03/09/2025	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-001149-SECINF RECORDATORIO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3252-2024	EL MUNICIPIO DA RESPUESTA EL 19 DE SEPTIEMBRE MENICONANDO QUE LA INFORMACIÓN BRINDADA ANTERIORMENTE SIGUE VIGENTE
08/09/2025	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-001182-SECINF SOLICITUD DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL REFERENTE AL CONVENIO 3252-2024.	
23/09/2025	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-001294-SECINF SOLICITUD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 3252 DE 2024.	
27/10/2025	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-001513-SECINF SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PENDIENTES – CONVENIO NO. 3252 DE 2024	

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

COMITÉ N°1	5	8	2025	SE LE SOLICITARON INFORMES PENDIENTES AL MUNICIPIO Y SE HIZO RECORRIDO POR LOS PARCHES YA REALIZADOS.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME No.1	4	10	2024	3	11	2024	Presentado por el municipio el dia 17/12/2024
INFORME No.2	4	11	2024	3	12	2024	Presentado por el municipio el dia 17/12/2024
INFORME No.3	4	12	2024	3	1	2025	Presentado por el municipio el dia 22/01/2025
INFORME No.4	4	1	2025	3	2	2025	Presentado por el municipio el dia 24/06/2025
INFORME No.5	4	2	2025	3	3	2025	Presentado por el municipio el dia 24/06/2025
INFORME No.6	4	3	2025	3	4	2025	Presentado por el municipio el dia 24/06/2025
INFORME No.7	4	4	2025	3	5	2025	Presentado por el municipio el dia 24/06/2025
INFORME No.8	4	5	2025	3	6	2025	Presentado por el municipio el dia 24/06/2025
INFORME No.9	4	6	2025	3	7	2025	Presentado por el municipio el dia 11/09/2025
INFORME No.10	4	7	2025	3	8	2025	Presentado por el municipio el dia 26/11/2025
INFORME No.11	4	8	2025	3	9	2025	Presentado por el municipio el dia 26/11/2025
INFORME No.12	4	9	2025	3	10	2025	Presentado por el municipio el dia 26/11/2025
INFORME No.13	4	10	2025	3	11	2025	Presentado por el municipio el dia 26/11/2025

OBSERVACIONES: Informe General

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**N.A.**	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**	
Copia del Contrato de obra e interventoría	**N.A.**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**N.A.**	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**N.A.**	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	**NO**	**Rendimientos presentados hasta Septiembre 2025.**
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	**N.A.**	
Acta de socialización del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de informes de interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	**N.A.**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**N.A.**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**N.A.**	
Bitácora de obra	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**N.A.**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**YA SE RADICO**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**NO**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**YA SE RADICO**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**NO**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**YA SE RADICO**	
Correspondencia enviada y recibida	**YA SE RADICO**	
Registro de instalación Valla informativa	**NO**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	**N.A.**		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**N.A.**		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**N.A.**		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**N.A.**		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría			
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**		
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría			
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**N.A.**		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**N.A.**		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente			
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**N.A.**		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**N.A.**		
Generales			
Registro fotográfico	**N.A.**		
Correspondencia enviada y recibida	**N.A.**		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ

Gobernación de Boyacá Contratación

PUBLICADO
ANA MARIA ROJAS BERNAL
Fecha: 28.11.2025

ELABORÓ: Steeven René Rojas Acero

S-2025-001513-SECINF

TUNJA, 27 de octubre de 2025

Contraseña:qmtJc9IOoP

Doctor
VICTOR ALFONSO GAMBOA CHAPARRO
ALCALDE
ALCALDIA DE VILLA DELEYVA
Carrera 9 No. 13 - 11
contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
VILLA DE LEYVA BOYACA

Asunto: *Solicitud de información sobre proceso de contratación y presentación de informes pendientes – Convenio No. 3252 de 2024*

Respetado alcalde:

En atención a la respuesta emitida mediante el radicado **S-2025-001294-SECINF**, en la cual se manifiesta que el Municipio de Villa de Leyva se encuentra actualmente en proceso de contratación, nos permitimos solicitar de manera respetuosa información detallada sobre dicho proceso, incluyendo un **cronograma claro y establecido** que indique las actividades programadas, los plazos previstos y las fechas estimadas para la ejecución de las obras o actividades derivadas del **Convenio No. 3252 de 2024**, celebrado entre el **Departamento de Boyacá** y el **Municipio de Villa de Leyva**, cuyo objeto es *"aunar esfuerzos entre el Municipio de Villa de Leyva y el Departamento de Boyacá para el suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento vial urbano en el Municipio de Villa de Leyva, en el Departamento de Boyacá"*.


Es importante recalcar que esta constituye la **tercera reiteración** en la que se solicita la remisión de un cronograma formal y actualizado del proceso, teniendo en cuenta que a la fecha **solo se registra un avance del 58%** y que el convenio tiene como fecha de finalización el **3 de diciembre de 2025**, es decir, en aproximadamente un mes.

De igual manera, se hace necesario que su administración proceda con la **entrega de los informes de avance pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025**, a fin de

poder realizar el seguimiento y consolidación del avance físico y financiero del convenio en los tiempos estipulados.

Agradecemos su atención y pronta respuesta, dada la proximidad de la fecha de finalización del convenio y la necesidad de contar con información actualizada para los reportes ante las instancias competentes.

Cordialmente,



OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

Anexos: No

Número de folios: 1

Revisó: OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Elaboró: STEEVEN RENE ROJAS ACERO / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA- CONTRATISTA