DIAN	**Acta N°5 noviembre 21 de 2025** **Comité Técnico de Seguimiento** **Contrato 03-011-2025** **Adecuaciones y Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas e Hidráulicas**

Fecha de la reunión	Hora	Modalidad / Lugar	Acta N°
21 de noviembre de 2025	08:00 am - 10:00 am	Reunión presencial DIAN Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado -Avenida Calle 26 No. 96 J - 90, 5to piso, Edificio OPTIMUS	5

Asistentes		
1	DIAN- Jefe División Administrativa y Financiera	Carlos Fernando García Zapata
2	DIAN- Apoyo Técnico a la Supervisión del Contrato	Víctor Julián Carrasco Cruz
3	DIAN- Supervisión del Contrato	Yenny Mahecha Valbuena
4	DIAN- Grupo de Infraestructura	Edgardo Garcíaherreros Barrera
5	MASE Ingenieros Constructores S.A.S.- Representante Legal y Coordinador del Contrato	Mauricio Orlando Cortés Rivera
6	MASE Ingenieros Constructores - Diseñador	Edgar Salamanca

Orden del día

PUNTO	RESPONSABLE
1. Inicio de la sesión y presentación de la agenda de la sesión.	DIAN- Supervisora del Contrato
2. Presentación y socialización de las actividades desarrolladas durante la semana y el avance realizado por el contratista y por la supervisión en el marco de la ejecución contractual.	DIAN- Supervisora del Contrato MASE Ingenieros Constructores S.A.S.
3. Revisión de ajustes solicitados por OPAIN a los documentos del proyecto.	DIAN- Supervisora del Contrato MASE Ingenieros Constructores S.A.S.
4. Seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión anterior.	DIAN- Supervisora del Contrato
5. Compromisos y planes de mejora.	DIAN- Supervisora del Contrato MASE Ingenieros Constructores S.A.S.
6. Conclusiones y cierre.	Todos

Desarrollo de la sesión

Siendo las 8:00 am del día 21 de noviembre de 2025, Yenny Mahecha Valbuena, supervisora del contrato abrió la sesión mencionando que la reunión fue convocada para dar seguimiento a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato No. 03-011-2025 de adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones eléctricas e hidráulicas en las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado y también para evaluar el avance realizado por el contratista durante la última semana.

Primero, se consultó al ingeniero Mauricio Orlando Cortés Rivera, coordinador del proyecto, sobre los resultados de las lecturas del analizador de redes. Él informó que se presentó un inconveniente con el equipo y que únicamente se cuenta con datos correspondientes a un (1) día y medio (miércoles 19 y jueves 20 de noviembre). Por esta razón, se ampliará el periodo de medición hasta el miércoles 26 de noviembre, con el fin de completar los cinco (5) días hábiles continuos establecidos en el *Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas.*

Se validaron cada uno de los puntos registrados en la matriz de ajustes solicitados por OPAIN, verificando que estuvieran debidamente ajustados y cargados en la carpeta de OneDrive dispuesta para tal fin.

El contratista informó que, a las 05:00 pm verificarían el correcto funcionamiento del analizador y realizarían una lectura parcial de los resultados.

Por su parte, la supervisión del contrato solicitó cambiar el nombre de la carpeta creada en OneDrive para subsanar los ajustes requeridos por OPAIN y remitir dichos archivos en una carpeta comprimida mediante correo electrónico.

Se recordó al contratista la importancia de contar con la presencia del profesional en SST durante la ejecución de las adecuaciones eléctricas, así como de disponer de todos los EPP requeridos.

El ingeniero Mauricio Cortés solicitó que los asuntos económicos relacionados con el valor del contrato sean tratados únicamente con él y no en presencia del personal de MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

Finalmente, se establecieron los siguientes compromisos durante la sesión:

Compromisos y responsabilidades

No.	Compromiso	Responsable	Plazo
1	Una vez el OPAIN autorice el inicio de la obra, el contratista deberá enviar, con un (1) día de antelación como mínimo, un plan de trabajo de la intervención a realizar. Este deberá incluir los cortes de energía requeridos, su duración, las horas programadas para dichos cortes y toda la información necesaria para atender esta situación.	Contratista	Pendiente fecha de autorización por parte de OPAIN
2	Se proyecta iniciar la intervención a la red eléctrica el miércoles 26 de noviembre, dependiendo del visto bueno de OPAIN.	Contratista	Pendiente fecha de autorización por parte de OPAIN
3	Tener en cuenta el cumplimiento de los requerimientos de SST en todo momento.	Contratista	Permanente

Cierre

Siendo las 9:30 a.m. del 21 de noviembre de 2025, se dio por terminada la reunión.

Se deja constancia de que el acta será firmada por los asistentes en señal de aceptación y compromiso de cumplimiento.

Firma de asistentes		
Nombre	**Cargo/ Rol**	**Firma**
Carlos Fernando García Zapata	DIAN- Jefe División Administrativa y Financiera	
Víctor Julián Carrasco Cruz	DIAN- Apoyo Técnico a la Supervisión del Contrato	
Edgardo Garcíaherreros Barrera	DIAN- Grupo de Infraestructura	
Yenny Mahecha Valbuena	DIAN- Supervisión del Contrato	
Mauricio Orlando Cortés Rivera	MASE Ingenieros Constructores S.A.S.- Representante Legal y Coordinador del Contrato	
Edgar Salamanca	MASE Ingenieros Constructores S.A.S.- Diseñador	