
REPORTE DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS							
INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA							
MUNICIPIO	TOCAIMA						
LOCALIZACION DE LA OBRA	ZONA RURAL 4.45563210585187, -74.62317011929242						
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO							
SECTOR	GOBIERNO	**META PDD**					
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU-1567-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	26/12/2024				
		FECHA INICIO	26/12/2024				
NOMBRE CONTRATISTA	JOBP INGENIERIA S.A.S.						
NIT	901.579.981-4						
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMAMARCA						
PLAZO EJECUCIÓN	UN (1) MES						
MODIFICACIONES AL CONVENIO	N/A						
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025						
VALOR TOTAL	$ 171.178.796,00						
FUENTES DE FINANCIACIÓN	UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES						
ESTADO DEL CONVENIO	EN EJECUCIÓN						
ALCANCE DEL CONVENIO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMAMARCA						
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0,00%						
CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)							
Contrato de obra	**Número**	ICCU-1675-2025	**Fecha**	12/11/2025	**Valor**	$	171.178.796,00
Contrato de interventoría	**Número**		**Fecha**		**Valor**		

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA

Se adjudica el contrato a la sociedad JOBP INGENIERIA S.A.S. por un valor de $ 171,178,796, se validan los documentos precontractuales y se realiza visita de campo con gobierno departamental, el ICCU y el contratista, se suscribe el documento de acta de inicio el dia 27 de noviembre, se inicia la ejecucion de las actividades y se definen criterios para la priorizacion de las obras.

SUPERVISOR	
NOMBRE	**FIRMA**
Ing. Cristian Andres Mejia Umbarila	
FECHA DEL REPORTE	27/11/2025