CONSORCIO REMODELACIONES CST 25		PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CONTRATO N°	FGN-NC-0189-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO REMODELACIONES CST 25
NIT:	901.973.871-1
OBJETO OBRA:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FASE IV- BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CORREO ELECTRONICO OBRA:	consorcioremodelacionescst@gmail.com
DIRECCIÓN:	CR 59 No 167-03
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.817.400.000,00
FECHA DE INICIO:	8/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	FEAB-0011-2025
INTERVENTORIA:	CONSORICIO TG 003
NIT:	901.978.209-8
OBJETO INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FASE IV- BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciotg003@gmail.com
DIRECCIÓN:	Carrera 47A No. 93-41, Bogotá D.C.
SUPERVISIÓN:	Ricardo Rincon Almanza
CORREO ELECTRONICO SUPERVICIÓN:	ricardo.rincon@fiscalia.gov.co

(a) ITEM No.	(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				(d) CANT	(e) VR UNIT	VR PARCIAL	(g) CANT	(f) VR PARCIAL	(i) CANT	(f) VR PARCIAL	CANTIDAD	(f) VR PARCIAL
1.1.1.0	1	PRELIMINARES										
1.1.1.1	1,1	Demolición muros en mampostería	M2	1	$ 27.409,00	$ 27.409,00	217,31	$ 5.956.318,31			217,31	$ 5.956.318,31
1.1.1.2	1,2	Desmonte de manto asfaltico existente	M2	1	$ 15.590,00	$ 15.590,00	198,42	$ 3.093.289,85			198,42	$ 3.093.289,85
1.1.1.3	1,3	Demolición de mortero de nivelación existente	M2	1	$ 15.401,00	$ 15.401,00	283,92	$ 4.372.651,92			283,92	$ 4.372.651,92
1.1.1.4	1,4	Demolición de medias cañas	ML	1	$ 11.553,00	$ 11.553,00	116,85	$ 1.349.968,05			116,85	$ 1.349.968,05
1.1.1.5	1,5	Desmonte de domos acrílicos	UN	1	$ 13.070,00	$ 13.070,00		$ -			0,00	$ -
1.1.1.6	1,6	Desmonte de equipos de extracción	UN	1	$ 182.867,00	$ 182.867,00	1,00	$ 182.867,00			1,00	$ 182.867,00
1.1.1.7	1,7	Demolición de piso existente	M2	1	$ 13.750,00	$ 13.750,00	1787,00	$ 24.571.292,63			1787,00	$ 24.571.292,63
1.1.1.8	1,8	Desmonte de guarda escoba	ML	1	$ 4.459,00	$ 4.459,00	1146,16	$ 5.110.718,52			1146,16	$ 5.110.718,52
1.1.1.9	1,9	Demolición muros en Dry wall	M2	1	$ 14.946,00	$ 14.946,00	49,27	$ 736.426,79			49,27	$ 736.426,79
1.1.1.10	1,1	Demolición de cielo raso	M2	1	$ 13.722,00	$ 13.722,00	2130,56	$ 29.235.504,53			2130,56	$ 29.235.504,53
1.1.1.11	1,11	Desmonte de marcos y puertas	UN	1	$ 20.172,00	$ 20.172,00	48,00	$ 968.256,00			48,00	$ 968.256,00
1.1.1.12	1,12	Regata instalación sanitaria	ML	1	$ 14.210,00	$ 14.210,00	3,74	$ 53.145,40			3,74	$ 53.145,40
1.1.1.13	1,13	Sellamiento punto hidráulico	UN	1	$ 17.332,00	$ 17.332,00	1,00	$ 17.332,00			1,00	$ 17.332,00
1.1.1.14	1,14	Sellamiento punto sanitario	UN	1	$ 20.521,00	$ 20.521,00		$ -			0,00	$ -
1.1.1.15	1,15	Desmonte de puesto de trabajo	UN	1	$ 25.198,00	$ 25.198,00	1017,00	$ 25.626.366,00			1017,00	$ 25.626.366,00
1.1.1.16	1,16	Montaje de puesto de trabajo	UN	1	$ 28.347,00	$ 28.347,00	902,00	$ 25.568.994,00			902,00	$ 25.568.994,00
1.1.1.17	1,17	Desmonte de divisiones de oficina abierta	M2	1	$ 33.964,00	$ 33.964,00	957,45	$ 32.518.879,52			957,45	$ 32.518.879,52
1.1.1.18	1,18	Desmonte de unidades de archivo rodante	UN	1	$ 59.846,00	$ 59.846,00	38,00	$ 2.274.148,00			38,00	$ 2.274.148,00
1.1.1.19	1,19	Montaje de unidades de archivo rodante	UN	1	$ 57.106,00	$ 57.106,00	4,00	$ 228.424,00			4,00	$ 228.424,00
1.1.1.20	1,2	Desmonte de Sanitario	UN	1	$ 34.145,00	$ 34.145,00	14,00	$ 478.030,00			14,00	$ 478.030,00
1.1.1.21	1,21	Desmonte de lavamanos	UN	1	$ 33.107,00	$ 33.107,00	14,00	$ 463.498,00			14,00	$ 463.498,00
1.1.1.22	1,22	Desmonte de orinal	UN	1	$ 34.005,00	$ 34.005,00	7,00	$ 238.035,00			7,00	$ 238.035,00
1.1.1.23	1,23	Desmonte de divisiones de baño	M2	1	$ 29.990,00	$ 29.990,00	41,17	$ 1.234.796,26			41,17	$ 1.234.796,26

1.1.1.24	**1,24**	Demolición de mesón	ML	1	$ 28.567,00	$ 28.567,00	16,71	$ 477.354,57			16,71	$	477.354,57
1.1.1.25	**1,25**	Demolición de enchape	M2	1	$ 12.352,00	$ 12.352,00	213,62	$ 2.638.639,18			213,62	$	2.638.639,18
1.1.1.26	**1,26**	Demolición de pisos baños	M2	1	$ 9.705,00	$ 9.705,00	3,05	$ 29.592,49			3,05	$	29.592,49
1.1.1.27	**1,27**	Desmonte de piso vinílico	M2	1	$ 9.804,00	$ 9.804,00	4103,82	$ 40.233.895,89			4103,82	$	40.233.895,89
1.1.1.28	**1,28**	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	1	$ 14.462,00	$ 14.462,00	54,09	$ 782.294,41			54,09	$	782.294,41
1.1.1.29	**1,29**	Desmonte de secador de manos	UN	1	$ 19.093,00	$ 19.093,00	3,00	$ 57.279,00			3,00	$	57.279,00
1.1.1.30	**1,3**	Cerramiento provisional (poli sombra y parales de madera)	M2	1	$ 21.495,00	$ 21.495,00	703,28	$ 15.116.917,62			703,28	$	15.116.917,62
1.1.1.31	**1,31**	localización y replanteo	M2	1	$ 3.047,00	$ 3.047,00	6030,15	$ 18.373.873,60			6030,15	$	18.373.873,60
1.1.1.32	**1,32**	Desmonte de muebles de cocina	ML	1	$ 59.232,00	$ 59.232,00	1,87	$ 110.882,30			1,87	$	110.882,30
1.1.1.33	**1,33**	Desmonte de parlantes	UN	1	$ 21.220,00	$ 21.220,00		$ -			0,00	$	-
1.1.1.34	**1,34**	Desmonte de detectores de humo	UN	1	$ 9.146,00	$ 9.146,00		$ -			0,00	$	-
1.1.1.35	**1,35**	Desmonte de salida de voz y datos	UN	1	$ 9.607,00	$ 9.607,00	114,00	$ 1.095.198,00			114,00	$	1.095.198,00
1.1.1.36	**1,36**	Desmonte de salida eléctrica normal y regulada	UN	1	$ 9.990,00	$ 9.990,00	189,00	$ 1.888.110,00			189,00	$	1.888.110,00
1.1.1.37	**1,37**	Retiro de cableado eléctrico y UTP	ML	1	$ 12.789,00	$ 12.789,00	2558,12	$ 32.715.796,68			2558,12	$	32.715.796,68
1.1.1.38	**1,38**	Demolición de pañete	M2	1	$ 16.626,00	$ 16.626,00	194,86	$ 3.239.785,92			194,86	$	3.239.785,92
1.1.1.39	**1,39**	Demolición de poyo	M2	1	$ 23.559,00	$ 23.559,00		$ -			0,00	$	-
1.1.1.40	**1,4**	Demolición de placa	M2	1	$ 71.139,00	$ 71.139,00	96,86	$ 6.890.452,40			96,86	$	6.890.452,40
1.1.1.41	**1,41**	Desmonte de ventanas	UN	1	$ 26.459,00	$ 26.459,00	2,00	$ 52.918,00			2,00	$	52.918,00
1.1.1.42	**1,42**	Regata tubería eléctrica	ML	1	$ 51.319,00	$ 51.319,00	66,64	$ 3.419.898,16			66,64	$	3.419.898,16
1.1.1.43	**1,43**	Demolición y trasiego de placas prefabricadas en concreto	UN	1	$ 83.186,00	$ 83.186,00	204,77	$ 17.033.639,06			204,77	$	17.033.639,06
1.1.1.44	**1,44**	Demolición y trasiego de soportes de placas prefabricadas en concreto	UN	1	$ 34.961,00	$ 34.961,00	130,00	$ 4.544.930,00			130,00	$	4.544.930,00
1.1.1.45	**1,45**	Desmonte de canaleta metálica	ML	1	$ 10.244,00	$ 10.244,00	475,89	$ 4.875.051,01			475,89	$	4.875.051,01
1.1.1.46	**1,46**	Desmonte de tubería metálica PVC, IMC o EMT de Ø1/2" o Ø3/4"	ML	1	$ 14.132,00	$ 14.132,00	2562,30	$ 36.210.423,60			2562,30	$	36.210.423,60
1.1.1.47	**1,47**	Desmonte de salida de interruptor de alumbrado	UN	1	$ 18.539,00	$ 18.539,00	52,00	$ 964.028,00			52,00	$	964.028,00
1.1.1.48	**1,48**	Desmonte de tablero eléctrico existente de 30 circuitos. Incluye identificación de circuitos	UN	1	$ 101.238,00	$ 101.238,00	10,00	$ 1.012.380,00			10,00	$	1.012.380,00
1.1.2.0	**2**	**MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA**											
1.1.2.1	**2,1**	Muro en Dry wall doble cara de 0.12 (insonorizado con frescasa)	M2	1	$ 97.336,00	$ 97.336,00	736,26	$ 71.664.880,77			736,26	$	71.664.880,77
1.1.2.2	**2,2**	Dintel en Dry wall reforzado con madera	ML	1	$ 47.510,00	$ 47.510,00	629,41	$ 29.903.269,10			629,41	$	29.903.269,10
1.1.2.3	**2,3**	Muros en mampostería bloque No.5	M2	1	$ 59.901,00	$ 59.901,00	9,63	$ 576.966,43			9,63	$	576.966,43
1.1.2.4	**2,4**	Placas en concreto de 10 cms de espesor, incluye refuerzo	M2	1	$ 113.513,00	$ 113.513,00	19,38	$ 2.199.768,43			19,38	$	2.199.768,43
1.1.2.5	**2,5**	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3	M2	1	$ 31.167,00	$ 31.167,00	238,08	$ 7.420.251,83			238,08	$	7.420.251,83
1.1.2.6	**2,6**	Pañetes caras lineales	ML	1	$ 18.799,00	$ 18.799,00	71,90	$ 1.351.648,10			71,90	$	1.351.648,10
1.1.2.7	**2,7**	Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4	M2	1	$ 27.105,00	$ 27.105,00	62,87	$ 1.704.091,35			62,87	$	1.704.091,35
1.1.2.8	**2,8**	Suministro e instalación de muro en Superboard	M2	1	$ 121.777,00	$ 121.777,00	118,93	$ 14.482.354,08			118,93	$	14.482.354,08
1.1.2.9	**2,9**	Suministro e instalación de placas de concreto con acabado en granito 60x120 cm incluye pedestales de soporte en concreto	UN	1	$ 239.057,00	$ 239.057,00	100,00	$ 23.905.700,00			100,00	$	23.905.700,00
1.1.3.0	**3**	**IMPERMEABILIZACIONES**											
1.1.3.1	**3,1**	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización en poliurea en frio, para tráfico pesado	M2	1	$ 169.265,00	$ 169.265,00		$ -			0,00	$	-
1.1.3.2	**3,2**	Suministro e instalación de manto asfáltico 4 mm con alma central de polietileno de alta densidad sin foil	M2	1	$ 75.441,00	$ 75.441,00		$ -			0,00	$	-
1.1.3.3	**3,3**	Destrocado de superficie para retiro de material bituminoso y exposición de placa	M2	1	$ 20.385,00	$ 20.385,00	4597,59	$ 93.721.814,46			4597,59	$	93.721.814,46
1.1.3.4	**3,4**	Sello de fisuras y discontinuidades	ML	1	$ 21.168,00	$ 21.168,00	293,75	$ 6.218.100,00			293,75	$	6.218.100,00
1.1.3.5	**3,5**	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.60 mts	ML	1	$ 79.716,00	$ 79.716,00		$ -			0,00	$	-
1.1.3.6	**3,6**	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.30 mts	ML	1	$ 49.520,00	$ 49.520,00		$ -			0,00	$	-
1.1.3.7	**3,7**	Suministro y aplicación de boquilla con mortero 1:3 impermeabilizado	M2	1	$ 22.066,00	$ 22.066,00		$ -			0,00	$	-
1.1.3.8	**3,8**	Suministro y aplicación de impermeabilizante al frio sikafill 300 thermic o similar	M2	1	$ 52.410,00	$ 52.410,00		$ -			0,00	$	-
1.1.3.9	**3,9**	Suministro y aplicación de poliuretano elastomerico en goteros, uniones de concreto	ML	1	$ 30.837,00	$ 30.837,00	1021,83	$ 31.510.171,71			1021,83	$	31.510.171,71

1.1.3.10	**3,1**	Suministro y aplicación de hidrofugo impermeabilizante Sika transparente 10 o similar	M2	1	$ 35.018,00	$ 35.018,00		$ -			0,00	$ -
1.1.3.11	**3,11**	Suministro e instalación de membrana en PVC de 1200 micras, reforzada con poliéster antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	M2	1	$ 163.248,00	$ 163.248,00	1600,80	$ 261.327.202,50			1600,80	$ 261.327.202,50
1.1.3.12	**3,12**	Suministro e instalación de membrana en PVC de 1500 micras, reforzada con poliéster antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	M2	1	$ 333.732,00	$ 333.732,00		$ -			0,00	$ -
1.1.4.0	**4**	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
1.1.4.1	**4,1**	Suministro e instalación de bisagra hidráulica	UN	1	$ 763.997,00	$ 763.997,00	3,00	$ 2.291.991,00			3,00	$ 2.291.991,00
1.1.4.2	**4,2**	Puntos de anclaje	UN	1	$ 297.688,00	$ 297.688,00	50,00	$ 14.884.400,00			50,00	$ 14.884.400,00
1.1.4.3	**4,3**	Suministro e instalación de puerta y marco en madera de .80 a .1,00 x 2.20	UN	1	$ 694.607,00	$ 694.607,00	1,00	$ 694.607,00			1,00	$ 694.607,00
1.1.4.4	**4,4**	Suministro e instalación de puerta en madera de .80 a .1,00 x 2.20	UN	1	$ 591.045,00	$ 591.045,00	14,00	$ 8.274.630,00			14,00	$ 8.274.630,00
1.1.4.5	**4,5**	Suministro e instalación de puerta y marco en lamina cold rolled de .90 a 1.20 x 2.20	UN	1	$ 1.196.615,00	$ 1.196.615,00	47,00	$ 56.240.905,00			47,00	$ 56.240.905,00
1.1.4.6	**4,6**	Suministro e instalación de película samblasting	M2	1	$ 54.804,00	$ 54.804,00	27,37	$ 1.499.985,48			27,37	$ 1.499.985,48
1.1.4.7	**4,7**	Mueble alto en madera y formica	ML	1	$ 781.009,00	$ 781.009,00		$ -			0,00	$ -
1.1.4.8	**4,8**	Mueble bajo en madera y formica	ML	1	$ 1.115.065,00	$ 1.115.065,00		$ -			0,00	$ -
1.1.4.9	**4,9**	Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable	M2	1	$ 962.191,00	$ 962.191,00	41,10	$ 39.546.050,10			41,10	$ 39.546.050,10
1.1.4.10	**4,1**	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable	ML	1	$ 563.301,00	$ 563.301,00	2,20	$ 1.239.262,20			2,20	$ 1.239.262,20
1.1.4.11	**4,11**	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable	UN	1	$ 183.084,00	$ 183.084,00	2,00	$ 366.168,00			2,00	$ 366.168,00
1.1.4.12	**4,12**	Suministro e instalación de enchape de muro elaborado en MDF de 9mm recubierto en laminado de alta presión FB con dilataciones en formica negra.	M2	1	$ 487.112,00	$ 487.112,00		$ -			0,00	$ -
1.1.4.13	**4,13**	Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo cold rolled cal 18 * 2", incluye soporte metálico con tornillería anclada a paral existente, pintura electroestática color a elegir	ML	1	$ 359.995,00	$ 359.995,00	3,28	$ 1.180.783,60			3,28	$ 1.180.783,60
1.1.4.14	**4,14**	Suministro e Instalación de ventana en sistema proyectante, marco general ALN 174, Nave movible ALN 176, pisavidrio plano ALN 177, empaques de neopreno, 2 brazos de 8" en acero inoxidable y manija en aluminio anodizado mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro	M2	1	$ 583.183,00	$ 583.183,00	3,80	$ 2.216.095,40			3,80	$ 2.216.095,40
1.1.4.15	**4,15**	Suministro e instalación de ventana correditza en aluminio anodizado al natural 100%. Ref. 5020 Incluye vidrio laminado 3+3, empaques, cerraduras de impacto.	M2	1	$ 413.262,00	$ 413.262,00		$ -			0,00	$ -
1.1.4.16	**4,16**	Suministro e instalación de estructura metálica incluye anticorrosivo y esmalte	Kg	1	$ 31.111,00	$ 31.111,00	3444,94	$ 107.175.499,30			3444,94	$ 107.175.499,30
1.1.5.0	**5**	**PISOS Y ENCHAPES**										
1.1.5.1	**5,1**	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3	M2	1	$ 42.185,00	$ 42.185,00	4047,61	$ 170.748.252,07			4047,61	$ 170.748.252,07
1.1.5.2	**5,2**	Media Caña en mortero impermeabilizado 1:3	ML	1	$ 37.267,00	$ 37.267,00	194,04	$ 7.231.288,68			194,04	$ 7.231.288,68
1.1.5.3	**5,3**	Alistado de piso mortero 1:4	M2	1	$ 58.368,00	$ 58.368,00	1119,58	$ 65.347.645,44			1119,58	$ 65.347.645,44
1.1.5.4	**5,4**	Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado	M2	1	$ 61.424,00	$ 61.424,00	238,38	$ 14.642.277,69			238,38	$ 14.642.277,69
1.1.5.5	**5,5**	Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado	ML	1	$ 49.354,00	$ 49.354,00	70,20	$ 3.464.650,80			70,20	$ 3.464.650,80
1.1.5.6	**5,6**	Bocapuerta en granito lavado	ML	1	$ 87.464,00	$ 87.464,00	10,15	$ 887.759,60			10,15	$ 887.759,60
1.1.5.7	**5,7**	Suministro e instalación de cerámica para exterior 60x60, antideslizante	M2	1	$ 117.939,00	$ 117.939,00	138,77	$ 16.365.805,34			138,77	$ 16.365.805,34
1.1.5.8	**5,8**	Suministro e instalación de piso vinílico de tráfico alto	M2	1	$ 71.338,00	$ 71.338,00	5494,13	$ 391.940.071,15			5494,13	$ 391.940.071,15
1.1.5.9	**5,9**	Suministro e instalación de guarda escoba en vinilo	ML	1	$ 16.919,00	$ 16.919,00	1644,54	$ 27.823.938,42			1644,54	$ 27.823.938,42

1.1.5.10	**5,1**	Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico)	M2	1	$ 24.774,00	$ 24.774,00	4508,68	$ 111.698.030,22			4508,68	$	111.698.030,22
1.1.5.11	**5,11**	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato de 10 cms de alto	ML	1	$ 82.186,00	$ 82.186,00	299,38	$ 24.604.844,68			299,38	$	24.604.844,68
1.1.5.12	**5,12**	Suministro e instalación de porcelanato de 60*60 cms, semimate, trafico alto.	M2	1	$ 87.948,00	$ 87.948,00	377,98	$ 33.242.585,04			377,98	$	33.242.585,04
1.1.5.13	**5,13**	Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar	M2	1	$ 73.139,00	$ 73.139,00	158,27	$ 11.575.651,02			158,27	$	11.575.651,02
1.1.5.14	**5,14**	Media Caña en granito pulido 0.30 m	ML	1	$ 48.064,00	$ 48.064,00		$ -			0,00	$	-
1.1.5.15	**5,15**	Suministro e instalación de guarda escoba en madera forrado en melaminico	ML	1	$ 80.001,00	$ 80.001,00		$ -			0,00	$	-
1.1.5.16	**5,16**	Suministro e Instalación Piso Laminado Tipo Click revestido en PVC, Trafico 33 Ref. 133212 o similar	M2	1	$ 149.278,00	$ 149.278,00	170,10	$ 25.392.187,80			170,10	$	25.392.187,80
1.1.5.17	**5,17**	Suministro e Instalación de lámina en Super board de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mts , incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalación y funcionamiento.	M2	1	$ 173.867,00	$ 173.867,00		$ -			0,00	$	-
1.1.5.18	**5,18**	Suministro e instalación de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura y niveladores	M2	1	$ 130.085,00	$ 130.085,00	94,09	$ 12.239.957,82			94,09	$	12.239.957,82
1.1.5.19	**5,19**	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	1	$ 58.506,00	$ 58.506,00	66,80	$ 3.908.200,80			66,80	$	3.908.200,80
1.1.5.20	**5,2**	Resane de piso con granito pulido similar al existente	ML	1	$ 84.059,00	$ 84.059,00		$ -			0,00	$	-
1.1.5.21	**5,21**	Pulida de Piso en Granito	M2	1	$ 85.354,00	$ 85.354,00	56,54	$ 4.825.915,16			56,54	$	4.825.915,16
1.1.5.22	**5,22**	Suministro e instalación Media Caña en granito pulido 0.30 m	ML	1	$ 44.925,00	$ 44.925,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.0	**6**	**PINTURA Y ACABADOS**											
1.1.6.1	**6,1**	Pintura en vinilo tipo Koraza	M2	1	$ 21.674,00	$ 21.674,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.2	**6,2**	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	1	$ 14.281,00	$ 14.281,00	4566,25	$ 65.210.653,67			4566,25	$	65.210.653,67
1.1.6.3	**6,3**	Pintura antihumedad	M2	1	$ 23.226,00	$ 23.226,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.4	**6,4**	Estuco	M2	1	$ 10.928,00	$ 10.928,00	1327,77	$ 14.509.847,87			1327,77	$	14.509.847,87
1.1.6.5	**6,5**	Pintura epóxica	M2	1	$ 32.668,00	$ 32.668,00	59,31	$ 1.937.584,82			59,31	$	1.937.584,82
1.1.6.6	**6,6**	Pintura bajo placa	M2	1	$ 19.848,00	$ 19.848,00	458,10	$ 9.092.368,80			458,10	$	9.092.368,80
1.1.6.7	**6,7**	Pintura de muros en esmalte 3 manos, mate	M2	1	$ 23.004,00	$ 23.004,00	55,00	$ 1.265.220,00			55,00	$	1.265.220,00
1.1.6.8	**6,8**	Pintura de puertas en esmalte 3 manos	M2	1	$ 22.239,00	$ 22.239,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.9	**6,9**	Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos	ML	1	$ 16.264,00	$ 16.264,00	78,83	$ 1.282.091,12			78,83	$	1.282.091,12
1.1.6.10	**6,1**	Pintura en esmalte para guardaescoba	ML	1	$ 12.137,00	$ 12.137,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.11	**6,11**	Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano	M2	1	$ 68.923,00	$ 68.923,00	140,20	$ 9.663.004,60			140,20	$	9.663.004,60
1.1.6.12	**6,12**	Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral de 60 * 60	M2	1	$ 74.945,00	$ 74.945,00	1883,63	$ 141.168.507,95			1883,63	$	141.168.507,95
1.1.6.13	**6,13**	Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano antihongos	M2	1	$ 91.763,00	$ 91.763,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.14	**6,14**	Suministro e instalación de cenefas en Dry wall ancho hasta 0,60 m	ML	1	$ 59.297,00	$ 59.297,00	1676,86	$ 99.432.767,42			1676,86	$	99.432.767,42
1.1.6.15	**6,15**	Suministro e instalación de cenefas en Dry wall antihongos, ancho hasta 0,60 m, para zonas húmedas	ML	1	$ 101.518,00	$ 101.518,00	53,20	$ 5.400.757,60			53,20	$	5.400.757,60
1.1.6.16	**6,16**	Suministro e instalación de cielo raso en lámina metálica perforada 60x60	M2	1	$ 112.221,00	$ 112.221,00	117,51	$ 13.187.089,71			117,51	$	13.187.089,71
1.1.6.17	**6,17**	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye estructura y mediacaña	M2	1	$ 113.209,00	$ 113.209,00		$ -			0,00	$	-
1.1.6.18	**6,18**	Papel tapiz texturizado para pared.	M2	1	$ 74.240,00	$ 74.240,00	27,13	$ 2.013.760,00			27,13	$	2.013.760,00
1.1.7.0	**7**	**ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES**											
1.1.7.1	**7,1**	Desmonte de acometida de longitud de 100 metros existente en cable de cobre THWN, calibre 2x(3 # 300 MCM)	ML	1	$ 28.153,00	$ 28.153,00	27,52	$ 774.826,87			27,52	$	774.826,87
1.1.7.2	**7,2**	Suministro e instalación de acometida de longitud de 100 metros en cable de cobre THHN-THWN-2, calibre 2x(3 # 300 MCM)	ML	1	$ 639.220,00	$ 639.220,00		$ -			0,00	$	-
1.1.7.3	**7,3**	Medición del nivel de aislamiento de la acometida instalada y presentación de informe	UN	1	$ 6.646.050,00	$ 6.646.050,00	2,00	$ 13.292.100,00			2,00	$	13.292.100,00
1.1.7.4	**7,4**	Desmonte de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y corriente de cortocircuito 35 KA existente	UN	1	$ 129.354,00	$ 129.354,00	10,00	$ 1.293.540,00			10,00	$	1.293.540,00
1.1.7.5	**7,5**	Suministro e instalación de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y corriente de cortocircuito 35 KA	UN	1	$ 2.948.534,00	$ 2.948.534,00		$ -			0,00	$	-
1.1.8.0	**8**	**ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y RED DE VOLTAJE**											

1.1.8.1	**8,1**	Desmonte de luminarias existentes de diferentes dimensiones, incluye retiro de cableado y resane de puntos	UN	1	$ 13.199,00	$ 13.199,00	475,00	$ 6.269.525,00			475,00	$ 6.269.525,00
1.1.8.2	**8,2**	Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2".	ML	1	$ 12.830,00	$ 12.830,00	2052,88	$ 26.338.450,40			2052,88	$ 26.338.450,40
1.1.8.3	**8,3**	Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4"	ML	1	$ 13.664,00	$ 13.664,00	100,92	$ 1.378.943,55			100,92	$ 1.378.943,55
1.1.8.4	**8.4**	Suministro e instalación de tubería PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2".	ML	1	$ 10.990,00	$ 10.990,00		$ -			0,00	$ -
1.1.8.5	**8.5**	Suministro e instalación de tubería PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4".	ML	1	$ 11.261,00	$ 11.261,00		$ -			0,00	$ -
1.1.8.6	**8,6**	Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	1	$ 9.846,00	$ 9.846,00	493,92	$ 4.863.156,01			493,92	$ 4.863.156,01
1.1.8.7	**8,7**	Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UN	1	$ 96.951,00	$ 96.951,00	34,00	$ 3.296.334,00			34,00	$ 3.296.334,00
1.1.8.8	**8,8**	Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes.	UN	1	$ 110.655,00	$ 110.655,00	532,00	$ 58.868.460,00			532,00	$ 58.868.460,00
1.1.8.9	**8,9**	Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en cable de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG.	ML	1	$ 8.337,00	$ 8.337,00		$ -			0,00	$ -
1.1.8.10	**8,10**	Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diámetro 8", tipo Código P24338, multivoltaje 100-240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida útil mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes.	UN	1	$ 74.287,00	$ 74.287,00	13,00	$ 965.731,00			13,00	$ 965.731,00
1.1.8.11	**8,11**	Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 40W, 6000°K, tipo Código P24345, multivoltaje 110-240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida útil mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar o colgar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane, caja.	UN	1	$ 131.909,00	$ 131.909,00	380,00	$ 50.125.420,00			380,00	$ 50.125.420,00
1.1.8.12	**8,12**	Suministro e instalación de Sensor de Movimiento Dual infrarrojo para control de alumbrado, 360º de techo, carga máxima 400W incandescente y 200W ahorrador fluorescente a 120V; distancia de detección máxima 6 metros; tiempo de operación ajustable de 10 segundos a 7 minutos; altura de instalación de 2.20 a 4 metros, caja.	UN	1	$ 78.069,00	$ 78.069,00	10,00	$ 780.690,00			10,00	$ 780.690,00

1.1.8.13	**8,13**	Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaria tipo LED 60X60 cielo raso plano en Dry wall.	UN	1	$ 47.773,00	$ 47.773,00	363,00	$ 17.341.599,00			363,00	$ 17.341.599,00
1.1.8.14	**8,14**	Suministro e instalación luminaria spot led con base tipo riel 6500K 10 W	UN	1	$ 64.882,00	$ 64.882,00		$ -			0,00	$ -
1.1.8.15	**8,15**	Suministro e instalación de luminaria de emergencia voltaje 120VAC, autonomía de 90 minutos. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#16 AWG hasta la salida; tornillos, fijación y resanes.	UN	1	$ 1.722.264,00	$ 1.722.264,00	62,00	$ 106.780.368,00			62,00	$ 106.780.368,00
1.1.9.0	**9**	**ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES DE ALUMBRADO**										
1.1.9.1	**9,1**	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. incluye cajas, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1	$ 81.599,00	$ 81.599,00	34,00	$ 2.774.366,00			34,00	$ 2.774.366,00
1.1.9.2	**9,2**	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye caja, incluye cajas, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1	$ 74.709,00	$ 74.709,00	15,00	$ 1.120.635,00			15,00	$ 1.120.635,00
1.1.9.3	**9,3**	Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye caja, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1	$ 92.410,00	$ 92.410,00	2,00	$ 184.820,00			2,00	$ 184.820,00
1.1.9.4	**9,4**	Suministro e instalación de interruptor sencillo. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores.	UN	1	$ 20.779,00	$ 20.779,00	66,00	$ 1.371.414,00			66,00	$ 1.371.414,00
1.1.9.5	**9,5**	Suministro e instalación de interruptor doble. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores.	UN	1	$ 30.377,00	$ 30.377,00	9,00	$ 273.393,00			9,00	$ 273.393,00
1.1.9.6	**9,6**	Suministro e instalación de interruptor triple. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores.	UN	1	$ 57.050,00	$ 57.050,00	3,00	$ 171.150,00			3,00	$ 171.150,00
1.1.10.0	**10**	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS**										
1.1.10.1	**10,1**	Punto de agua fría de ½"	UN	1	$ 50.257,00	$ 50.257,00	12,00	$ 603.084,00			12,00	$ 603.084,00
1.1.10.2	**10,2**	Acometida en pvcp de 1", incluye accesorios, soportes regatas,	ML	1	$ 18.604,00	$ 18.604,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.3	**10,3**	Acometida en pvcp de 1/2" incluye accesorios, soportes regatas,	ML	1	$ 12.696,00	$ 12.696,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.4	**10,4**	Punto de agua fría PVCP 1"	UN	1	$ 65.981,00	$ 65.981,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.5	**10,5**	Registro de 1"	UN	1	$ 109.707,00	$ 109.707,00	5,00	$ 548.535,00			5,00	$ 548.535,00
1.1.10.6	**10,6**	Reventilacion PVC 3"	ML	1	$ 59.739,00	$ 59.739,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.7	**10,7**	Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1	$ 56.393,00	$ 56.393,00	13,00	$ 733.109,00			13,00	$ 733.109,00
1.1.10.8	**10,8**	Punto sanitario de desagüe de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1	$ 88.194,00	$ 88.194,00	12,00	$ 1.058.328,00			12,00	$ 1.058.328,00
1.1.10.9	**10,9**	Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	$ 1.270.949,00	$ 1.270.949,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.10	**10,1**	Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón en granito	UN	1	$ 253.121,00	$ 253.121,00	12,00	$ 3.037.452,00			12,00	$ 3.037.452,00
1.1.10.11	**10,11**	Suministro e instalación de orinal institucional	UN	1	$ 591.357,00	$ 591.357,00	7,00	$ 4.139.499,00			7,00	$ 4.139.499,00
1.1.10.12	**10,12**	Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón	ML	1	$ 804.359,00	$ 804.359,00	9,72	$ 7.818.369,48			9,72	$ 7.818.369,48
1.1.10.13	**10,13**	Registro hidráulico de 1/2", incluye tapa	UN	1	$ 71.898,00	$ 71.898,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.14	**10,14**	Suministro e instalación de sanitario tipo avanti ahorrador o similar	UN	1	$ 434.849,00	$ 434.849,00	14,00	$ 6.087.886,00			14,00	$ 6.087.886,00
1.1.10.15	**10,15**	Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti ahorrador o similar de pedestal	UN	1	$ 226.939,00	$ 226.939,00	2,00	$ 453.878,00			2,00	$ 453.878,00
1.1.10.16	**10,16**	Suministro e instalación de grifería con sensor para lavamanos	UN	1	$ 681.966,00	$ 681.966,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.17	**10,17**	Suministro e instalación de grifería de lavamanos	UN	1	$ 301.571,00	$ 301.571,00	14,00	$ 4.221.994,00			14,00	$ 4.221.994,00
1.1.10.18	**10,18**	Tubería sanitaria PVC 4"	ML	1	$ 160.276,00	$ 160.276,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.19	**10,19**	Tubería sanitaria PVC 3"	ML	1	$ 129.392,00	$ 129.392,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.20	**10,2**	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas	UN	1	$ 21.452,00	$ 21.452,00	6,00	$ 128.712,00			6,00	$ 128.712,00

1.1.10.21	10,21	Suministro e Instalación grifería sensor fluxómetro orinal	UN	1	$ 671.922,00	$ 671.922,00	6,00	$ 4.031.532,00			6,00	$ 4.031.532,00
1.1.10.22	10,22	Suministro e instalación grifería sensor fluxómetro sanitario	UN	1	$ 870.405,00	$ 870.405,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.23	10,23	Suministro e instalación de Secador de Manos en baños, en acero inoxidable	UN	1	$ 889.320,00	$ 889.320,00	2,00	$ 1.778.640,00			2,00	$ 1.778.640,00
1.1.10.24	10,24	Suministro e instalación de rejilla en aluminio tipo cúpula	UN	1	$ 38.566,00	$ 38.566,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.25	10,25	Suministro e instalación de punto hidráutico en tubería de cobre (Inc. Corte, soldadura, accesorios en cobre diam 1/2" a 1 1/2")	UN	1	$ 128.596,00	$ 128.596,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.26	10,26	Suministro e instalación de barra de seguridad tipo L pared piso	UN	1	$ 331.800,00	$ 331.800,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.27	10,27	Suministro e instalación de barra de seguridad plegable para para baño de discapacitados	UN	1	$ 778.507,00	$ 778.507,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.28	10,28	Suministro e instalación de barra fija para baño de discapacitados	UN	1	$ 662.515,00	$ 662.515,00		$ -			0,00	$ -
1.1.10.29	10,29	Suministro e instalación de lavamanos para baño discapacitados	UN	1	$ 784.709,00	$ 784.709,00		$ -			0,00	$ -
1.1.11.0	11	**DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO**										
1.1.11.1	11,1	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1	$ 692.613,00	$ 692.613,00	184,35	$ 127.681.059,45			184,35	$ 127.681.059,45
1.1.11.2	11,2	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, Perfilería en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1	$ 767.045,00	$ 767.045,00	32,17	$ 24.675.837,65			32,17	$ 24.675.837,65
1.1.11.3	11,3	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfilería en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1	$ 823.279,00	$ 823.279,00	357,1334	$ 294.020.428,43			357,13	$ 294.020.428,43
1.1.11.4	11,4	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm, incluye samblasting, postes y herrajes de acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	1	$ 657.862,00	$ 657.862,00		$ -			0,00	$ -
1.1.11.5	11,5	Suministro e instalación de vidrio laminado 4+4, incluye película	M2	1	$ 178.402,00	$ 178.402,00	32,88	$ 5.865.393,91			32,88	$ 5.865.393,91
1.1.11.6	11,6	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 mm flotado	M2	1	$ 268.989,00	$ 268.989,00	10,61	$ 2.853.973,29			10,61	$ 2.853.973,29
1.1.12.0	12	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**										
1.1.12.1	12,1	Aseo y limpieza general	M2	1	$ 3.671,00	$ 3.671,00	9848,45	$ 36.153.671,51			9848,45	$ 36.153.671,51
1.1.13.0	13	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**										
1.1.13.1	AC-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1	ML	1	$ 8.904,00	$ 8.904,00	384,62	$ 3.424.656,48			384,62	$ 3.424.656,48
1.1.13.2	AC-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO PERSIANA EN	M2	1	$ 432.000,00	$ 432.000,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.3	AC-003	DESMONTE Y REINSTALACION DE TEJA DE BARRO TERRACOTA NO	M2	1	$ 65.217,00	$ 65.217,00	110,15	$ 7.183.652,55			110,15	$ 7.183.652,55
1.1.13.4	AC-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN BARRO TERRACOTA	M2	1	$ 112.142,00	$ 112.142,00	110,15	$ 12.352.441,30			110,15	$ 12.352.441,30
1.1.13.5	AC-005	DESMONTE DE FLANCHES GALVANIZADOS DESDE 0.20 CM HASTA	ML	1	$ 8.942,00	$ 8.942,00	50,00	$ 447.100,00			50,00	$ 447.100,00
1.1.13.6	AC-006	DESMONTE Y DISPOSICION FINAL ALFOMBRA INCLUYE	M2	1	$ 9.494,00	$ 9.494,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.7	AC-007	LIMPIEZA Y SONDEO DE CANALES Y BAJANTES	ML	1	$ 12.163,00	$ 12.163,00	45,00	$ 547.335,00			45,00	$ 547.335,00
1.1.13.8	AC-008	SUMINISTRO DE CANALETA METALICA 12X5 CON DIVISION (INCLUYE	ML	1	$ 84.902,00	$ 84.902,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.9	AC-009	DESMONTE DE REJAS METÁLICAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1	$ 7.185,00	$ 7.185,00	5,31	$ 38.152,35			5,31	$ 38.152,35
1.1.13.10	AC-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 1600 NT	M2	1	$ 11.506,00	$ 11.506,00	2367,49	$ 27.240.303,12			2367,49	$ 27.240.303,12
1.1.13.11	AC-011	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE ENLONADO,	M3	1	$ 132.735,00	$ 132.735,00	63,15	$ 8.382.046,68			63,15	$ 8.382.046,68
1.1.13.12	AC-012	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO B-200 (SUMINISTRO, TRASIEGO,	M3	1	$ 183.579,00	$ 183.579,00	2,73	$ 500.383,12			2,73	$ 500.383,12
1.1.13.13	AC-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHALETA EN CONCRETO	M2	1	$ 124.006,00	$ 124.006,00	44,10	$ 5.468.664,60			44,10	$ 5.468.664,60
1.1.13.14	AC-014	DOVELA EN MUROS CON CONCRETO FLUIDO 3000 PSI NO INCLUYE	ML	1	$ 44.239,00	$ 44.239,00	58,80	$ 2.601.253,20			58,80	$ 2.601.253,20
1.1.13.15	AC-015	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM,	ML	1	$ 10.769,00	$ 10.769,00	18,22	$ 196.211,18			18,22	$ 196.211,18
1.1.13.16	AC-016	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE 20 A	ML	1	$ 149.925,00	$ 149.925,00	20,17	$ 3.023.237,63			20,17	$ 3.023.237,63
1.1.13.17	AC-017	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO PESADO	ML	1	$ 20.845,00	$ 20.845,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.18	AC-018	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	1	$ 26.758,00	$ 26.758,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.19	AC-019	LAVADO E IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO MURO Y/O	M2	1	$ 28.859,00	$ 28.859,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.20	AC-020	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE CLARABOYA 20x20x5cm	M2	1	$ 468.547,00	$ 468.547,00		$ -			0,00	$ -
1.1.13.21	AC-021	SUMINISTRO DE TELA NO TEJIDA INTERLON PARA PROTECCION DE	M2	1	$ 12.448,00	$ 12.448,00	150,10	$ 1.868.444,80			150,10	$ 1.868.444,80
1.1.13.22	AC-022	SUMINISTR E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO CALIBRE 3.5 MM	M2	1	$ 9.371,00	$ 9.371,00	150,10	$ 1.406.587,10			150,10	$ 1.406.587,10
1.1.13.23	AC-023	DESMONTE DE ESTANTERIA METALICA INCLUYE TRASIEGO A PUNTO	UN	1	$ 60.758,00	$ 60.758,00	20,00	$ 1.215.160,00			20,00	$ 1.215.160,00
1.1.13.24	AC-024	DESMONTE DE BLACK OUT	UN	1	$ 13.092,00	$ 13.092,00	115,00	$ 1.505.580,00			115,00	$ 1.505.580,00

1.1.13.25	AC-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 3 #12 AWG DE	ML	1	$ 14.815,00	$ 14.815,00	3925,20	$ 58.151.838,00			3925,20	$	58.151.838,00
1.1.13.26	AC-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON ESPACIO	UN	1	$ 662.316,00	$ 662.316,00	5,00	$ 3.311.580,00			5,00	$	3.311.580,00
1.1.13.27	AC-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X50A.	UN	1	$ 231.829,00	$ 231.829,00	5,00	$ 1.159.145,00			5,00	$	1.159.145,00
1.1.13.28	AC-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOEMTIDA TRIFASICA 3X4F+1X4N+1X8T CU HFFRLS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	ML	1	$ 100.055,00	$ 100.055,00	130,00	$ 13.007.150,00			130,00	$	13.007.150,00
1.1.13.29	AC-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOFASICO 1X20A.	UN	1	$ 20.491,00	$ 20.491,00	54,00	$ 1.106.514,00			54,00	$	1.106.514,00
					COSTO DIRECTO	**$ 45.037.435,00**		**$ 3.406.035.333,46**				**$**	**3.406.035.333,46**
					ADMINISTRACION	**17,58%**	$ 7.917.581,07		$ 598.781.011,62			$	598.781.011,62
					IMPREVISTOS	**1%**	$ 450.374,35		$ 34.060.353,33			$	34.060.353,33
					UTILIDAD	**5,05%**	$ 2.274.390,47		$ 172.004.784,34			$	172.004.784,34
					IVA sobre Utilidad	**19%**	$ 432.134,19		$ 32.680.909,02			$	32.680.909,02
					TOTAL AIU	**23,63%**	$ 10.642.345,89		$ 804.846.149,30			$	804.846.149,30
					COSTO TOTAL	**$ 56.111.915,08**		**$ 4.243.562.391,78**				**$**	**4.243.562.391,78**

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	3.817.400.000,00
VALOR ADICION:	$	426.162.391,78
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	4.243.562.391,78

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día:

Firma

Nombre: Javier David Brito Suarez
C.C. Nº 1.018.405.240 de Bogotá
Director de Obra

Firma

Nombre: Edison Ricardo Duarte Diaz
C.C. Nº 1.099.403.332 de Cúcuta
Director de Interventoría