CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**N°20000644 H3 02 DE 2020**
Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA VMJ LTDA.
Periodo informe:	23 julio al 31 de agosto
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO: 23 DE JULIO A 30 DE AGOSTO		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCION DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	En el transcurso de este periodo se ha ejecutado este ítem en las zonas: Zona de seguridad norte Zona de seguridad sur Zona de seguridad occidental Zona de seguridad noreste Zona de seguridad sureste En el transcurso del periodo se han presentado lluvias, pero no han afectado la ejecución de actividades. Esta actividad al cierre de periodo se ejecutó un 100% terminado.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	En el transcurso de este periodo se ha ejecutado la limpieza de 1783 metros lineales en limpieza de canales. En el transcurso del periodo se han presentado lluvias, pero no han afectado la ejecución de actividades. Esta actividad al cierre de periodo se ejecutó un 100% terminado.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).	En el transcurso de este periodo se ha ejecutado un 79.78% de esta actividad. En el transcurso del periodo se han presentado lluvias, pero no han afectado la ejecución de actividades.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
Desmonte de cerramiento existente (En poste de concreto y alambre de púas), incluye disposición final donde la entidad indique.	En el transcurso del periodo se han presentado lluvias, pero no han afectado la ejecución de actividades. Esta actividad al cierre de periodo se ejecutó un 100% terminado.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.
Cimiento concreto ciclópeo	En el transcurso de este periodo se ha ejecutado una totalidad de 19 secciones. En el transcurso del periodo se han presentado lluvias, pero no han afectado la ejecución de actividades. Esta actividad al cierre de periodo se ejecutó un 5%.	Ver anexo fotográfico que se adjunta al final de este informe.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. A la fecha se dieron por terminadas las primeras rondas de los ítems N° 1 y 2

2. Por parte de esta interventoría se realizó verificación en compañía del residente de obra, las obras adicionales de acuerdo a solicitud de la entidad.

3. Hasta el cierre del periodo del presente informe y en coordinación entre esta interventoría y el personal de la entidad que permanece en las instalaciones del aeropuerto el correcto cumplimiento de todas las medidas de seguridad estipuladas para el ingreso y la permanencia del personal en las instalaciones del mismo. Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

4. Anexo registro fotográfico

PODA CON ROSPEEC Y GUADAÑADORA	
	
	

FUMIGACION MANUAL Y MECÁNICA





EXCAVACIÓN MANUAL (CONCRETO CICLÓPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).









DESMONTÉ DE POSTES EN CONCRETO.





RECOLECCION DE RESIDUOS DE PODA





VACIADO DE CONCRETO CICLÓPEO











