Montería, octubre de 2020

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F)
Atte.: Elcira Regino Yepes
Supervisora del contrato

Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN EN PLAZO POR 30 DÍAS HÁBILES

Respetuosamente le solicito como supervisora del contrato No. 23/2019/308 de 20/11/19, una prorroga en tiempo por 30 días hábiles más a partir del 16 de octubre del presente mes para terminar la obra. Los ítems que aún me faltan por terminar son: instalación de las estructuras metálicas, cubierta y pintura. También la capa de base con triturado de caliza. Estas obras las comienzo a partir del lunes 12 de octubre y las terminaría todas hasta el 25 de octubre del presente mes de acuerdo al programa de obra que le anexo.

También debo manifestarle que los últimos 10 días de septiembre del mes pasado y estos 9 días del presente mes ha llovido en el lugar de trabajo, de los 19 días antes mencionados, 14 días han sido de intensa lluvia, situación que ha impedido que las obras avancen como teníamos programado terminar para el 16 del presente mes.

Atentamente,



_____

Ernesto Cogollo Dueñas
Gerente CONSTRUDET LTDA.