PROCESO	REVISION AVANCE DE EJECUCIÓN, FORMAS DE PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3415-2023, PROPUESTA MODIFICATORIOS.		
FECHA:	02/12/2024	**LUGAR:**	OFICINA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
HORA INICIO:	03:00 PM	**HORA FINALIZACIÓN:**	04:40PM

CITADOS		
NOMBRE	**INSTITUCIÓN**	**CARGO**
EDITH BASTIDAS	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Secretaria SADS
MIGUEL MARTINEZ	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Jurídico SADS
VIVIANA MENESES	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Ing. Ambiental – SADS
IVONNE ESTRELLA	FUNDACIÓN ONIX AVC-INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
ANTHONY LÒPEZ	CORPONARIÑO	CONTRATISTA GESTION CONTRATACION CORPONARIÑO
SANDRA TORO	CORPONARIÑO	CONTRATISTA APOYO TÈCNICO-CORPONARIÑO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Desembolso de primer pago
3. Propuesta operador inversión en estufas
4. Modificatorio forma de pago 2 y 3 desembolso.
5. Identificación de 45 usuarios
6. Propuestas y varios

1. Saludo de bienvenida.

Se da lectura al orden del día y el mismo se aprueba por los asistentes.

2. Toma la palabra el Doctor Anthony López, Abogado contratista del proceso Gestión Contratación de CORPONARIÑO e inicia leyendo el contrato en formas de pago, argumenta que CORPONARIÑO cumplió con todas las actividades que solicita el contrato, para el pago del 40% y por tanto solicita a la supervisión el concepto Jurídico y Administrativo, del por qué no se ha realizado el pago, la Doctora Edith toma la palabra y manifiesta que el proyecto no tuvo una buena planificación desde el inicio en el año 2023, lo cual nos llevaría a tener inconvenientes con los Entes de Control, que por

lo tanto se requiere hacer los ajustes necesarios para lograr el cumplimiento del objeto.
El contratista y la interventoria manifiestan que las actividades que menciona el contrato para el primer desembolso están cumplidas y que el
40% de ejecución financiera también se ha cumplido, lo anterior teniendo en cuenta que ya están comprados los materiales e insumos para la instalación de las estufas, tal como se evidencia en los soportes, por lo cual se considera viable realizar el pago y no dejar que se pase como vigencias expiradas.

Conclusiones:

- Se solicita a Interventoría y Operador, entregar el informe financiero actualizado, con sus respectivos soportes.

- Solicitar desde la SADS al DAC el concepto de viabilidad de pago en relación al literal a. de la cláusula cuarta del contrato interadministrativa GN3415-2023

3. Revisión propuesta del Operador:

Corponariño informa que el presupuesto correspondiente a restauración es de 734.815.887.70, con lo cual se puede realizar 163 estufas, ajustado al precio del mercado actual, tanto la supervisión como la Interventoría solicitan al operador si es posible trabajar el incremento del precio con el IPC, para lo cual el operador argumenta que hará la revisión, además el Operador solicita un adicional en tiempo aproximado de 4 meses, para lo cual Interventoría aclara que por parte de Interventoría no es viable ya que esta no tiene presupuesto para el equipo.

Conclusiones:

- El operador entregará la propuesta final para el concepto de Interventoría.






- En todo caso, el valor de las estufas que proponga el contratista será presentado para revisión y aprobación por parte del DAC.

4. Se entregará por parte de la Supervisión 90 personas correspondientes al municipio de Contadero, para seleccionar 45 beneficiarios que hacen parte de los 470 beneficiarios de estufas, teniendo en cuenta que los beneficiarios faltantes son por retiros voluntarios y por incumplimiento en los requisitos.

5. Se propone cambiar la forma de pago para realizar los desembolsos con actas de avance, se espera la propuesta del modificatorio por parte del Operador, con el fin de revisarla y definir si es posible técnica y jurídicamente.

Una vez agotado el orden del dia se da por terminada la reunión siendo las 4:40 p.m.

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO.2

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO		
EDITH BASTIDAS	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Secretaria		
MIGUEL MARTINEZ	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Jurídico SADS		
VIVIANA MENESES	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Ing. Ambiental – SADS		
IVONNE ESTRELLA	FUNDACIÓN ONIX AVC- INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA		
ANTHONY LÒPEZ	CORPONARIÑO	CONTRATISTA GESTION CONTRATACION CORPONARIÑO	 2412-20904	

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO.2