ACTA No:	004
SEDE:	SIBUNDOY
FECHA:	30-04-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA ELMEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento es un acta de recibo final de espacios intervenidos, teniendo en cuenta la finalización de la obra física y la entrega de las instalaciones para uso del personal del ICBF.

Se tiene las siguientes consideraciones:

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagradas en el contrato No. 86003982024, el cual, se realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido las instalaciones del ICBF Zonal Sibundoy.

2. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo de la obra física por parte de interventoría, dando cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las obligaciones contractuales recibiendo a satisfacción las obras ejecutadas.

3. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

4. Dentro del desarrollo y ejecución de los espacios intervenidos de esta sede, se describen las actividades y cantidades ejecutadas en cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cuales, en la presente acta, se describen a continuación y son coherentes con el acta de entrega y recibo final a satisfacción.

2. BALANCE DE OBRA DE CENTRO ZONAL SIBUNDOY


ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL
IIII	**CENTRO ZONAL SIBUNDOY**				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	M2	$ 14.704,20	567,20	$ 8.340.222,00
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	M2	$ 18.391,57		$ -
1,03	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	$ 22.279,09		$ -
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	$ 39.823,88		$ -
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	UND	$ 7.352,10		$ -
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	M	$ 24.312,50		$ -
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REBOQUE DE CUBIERTA	M	$ 17.852,18	55,00	$ 981.870,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	$ 98.028,00		$ -
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	M2	$ 7.964,82	244,00	$ 1.943.417,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RED ELECTRICA EXISTENTE	GLOBAL	$ 1.429.575,00		$ -
2	**MAMPOSTERIA**				
2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	$ 109.639,18		$ -
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	$ 110.465,53		$ -
3	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL SIBUNDOY**				
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	$ 11.763,78		$ -
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	M2	$ 31.323,52	3,98	$ 124.668,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	$ 34.899,16		$ -
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	$ 17.869,76		$ -
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	$ 25.123,27		$ -
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	$ 21.394,52	321,36	$ 6.875.344,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	M2	$ 40.266,31		$ -
4	**ENCHAPE PISOS Y MUROS**				
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	$ 98.356,17	37,50	$ 3.688.356,00
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	$ 80.516,32		$ -
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	$ 93.547,34	206,00	$ 19.270.753,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M	$ 16.288,99		$ -
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M	$ 16.434,86	57,40	$ 943.361,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	$ 60.536,38	27,25	$ 1.649.616,00
5	**HIDROSANITARIO**				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	UND	$ 129.887,10		$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	M	$ 21.906,54		$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	$ 59.858,93		$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	M	$ 11.864,02		$ -

5,05	REGISTRO 1/2"	UND	$ 80.750,57		$ -
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	$ 522.429,72	1,00	$ 522.430,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	M2	$ 130.327,80		$ -
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	UND	$ 206.267,25		$ -
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	$ 94.425,47		$ -
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND	$ 330.844,50	2,00	$ 661.689,00
6,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.**				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	M2	$ 53.679,24		$ -
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ML	$ 67.472,15	15,00	$ 1.012.082,00
6,03	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	$ 24.294,49	119,34	$ 2.899.304,00
6,04	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	$ 80.981,63	51,00	$ 4.130.063,00
7,00	**CARPINTERIA METALICA**				
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	$ 80.981,63		$ -
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	$ -		$ -
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND	$ 392.473,48		$ -
8	**VARIOS**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	$ 300.877,11		$ -
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 690.222,15		$ -
8,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 101.886,10		$ -
8,04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 195.700,07		$ -
8,05	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 113.757,99		$ -
8,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	$ 1.063.020,30		$ -
8,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE CONCRETO REFORZADO 3000 PSI INLCUYE ANTISOL, FORMALETA,	M3	$ 1.968.811,86		$ -
8,08	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M	$ 334.986,18		$ -
8,09	MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICIÓN DE RESISTENCIA Y TRATAMIENTO DE TIERRAS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION Y CONEXIÓN DE CABLE COBRE No 2 PARA CONEXIONES A TABLERO GENERAL)	UND	$ 1.808.850,00	1,00	$ 1.808.850,00
9.	**ITEM NO PREVISTOS**				
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	M2	$ 92.500,00	567,20	$ 52.466.000,00
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,0MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	$ 88.819,00	45,00	$ 3.996.855,00
NP,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	$ 43.719,00	45,00	$ 1.967.355,00
NP,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	$ 27.871,00	45,00	$ 1.254.195,00


NP,05	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	$ 32.495,00	37,29	$ 1.211.826,61
NP-06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	$ 81.538,00	267,70	$ 21.827.722,60
NP-07	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	$ 22.491,00	27,25	$ 612.879,75
NP-08	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	UN	$ 59.351,00	3,00	$ 178.053,00
NP-09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	UN	$ 62.475,00	1,00	$ 62.475,00
NP-10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 9.734,00	51,00	$ 496.434,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE (80*80CM) EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI INCLUYE, FORMALETA	M2	$ 460.000,00	1,00	$ 460.000,00
			SUBTOTAL		**$ 139.385.821**
			ADMINISTRACIÓN	22,00%	$ 30.664.881
			IMPREVISTOS	3,00%	$ 4.181.575
			UTILIDAD ANTES DE IVA	5,00%	$ 6.969.291
			IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 1.324.165
			TOTAL		**$ 182.525.733**

3. ÁREAS INTERVENIDAS DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY.

ÁREAS INTERVENIDAS EN EL PISO 1 DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY



CUADRO DE ÁREAS INTERVENIDAS EN EL PISO 2 DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY



En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en las áreas mencionadas.

Áreas intervenidas

- Auditorio

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
AUDITORIO- TRAMO1	14,00	5,90		82,60		1,00	82,60
	14,00	5,90		82,60		1,00	82,60
AUDITORIO- TRAMO2	15,50	6,00		96,00		1,00	96,00
	15,50	6,00		96,00		1,00	96,00
TOTAL							351,20

Demolición y emparejamiento revoque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
CUBIERTA AUDITORIO	5,50				1,00		5,50
	6,30				1,00		6,30
TOTAL							11,80

Retiro y disposición de enchapes y muros

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
AUDITORIO	21,00		9,80	205,80	1,00		205,80
TOTAL							205,80

Cerámica 33 x 33 (incluye pegacor y boquilla)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
PISO- AUDITORIO	18,08	9,70		175,38	1,00		175,38
							175,38

Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y boquilla

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
AUDITORIO	9,70		2,00	19,40	1,00		19,40
	15,30		2,00	30,60	1,00		30,60
				7,40	1,00		7,40
TOTAL							57,40

Pañete liso muros 1:4, E=1.5cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
UNIDAD SANITARIA	1,00		0,984	0,98	1,00		0,98
TOTAL							0,98

Instalación maya a tierra tres varillas 5/8"x180 cobre cobre. incluye medición de resistencia y tratamiento de tierras en infraestructura existente (incluye suministro, instalación y conexión de cable cobre no 2 para conexiones a tablero general

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA PARQUEADERO -ACCESO PRINCIPAL					1,00		1,00
TOTAL							1,00

Alistado de pisos 1:3, E=0,04cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ANCHO	AREA			
AUDITORIO	2,00		1,50	3,00	1,00		3,00
	9,00		2,00	18,00	1,00		18,00
TOTAL							21,00

Instalación de templetes para cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CUBIERTA ÁREA ADMINISTRATIVA	5,90				1,00		5,90
	7,00				1,00		7,00
	2,10				1,00		2,10
TOTAL							15,00

Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
AUDITORIO- TRAMO1	14,00	5,90		82,60		1,00	82,60
	14,00	5,90		82,60		1,00	82,60
AUDITORIO- TRAMO2	15,50	6,00		96,00		1,00	96,00
	15,50	6,00		96,00		1,00	96,00
TOTAL							351,20

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
AUDITORIO	13,00				1,00		13,00
	15,50				1,00		15,50
ADMINISTRACIÓN	6,50				1,00		6,50
TOTAL							35,00

Suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada cal 20 incluye accesorios para su correcta instalación.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
AUDITORIO	6,00				1,00		6,00
	5,90				1,00		5,90
ZONA ADMINISTRATIVA	7,50				1,00		7,50
	6,00				1,00		6,00
	5,90				1,00		5,90
	5,50				1,00		5,50
	7,10				1,00		7,10
	1,10				1,00		1,10
TOTAL							45,00

Suministro e instalación de cinta multiseat e:15cm. incluye accesorios para su correcta instalación.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
AUDITORIO	6,00				1,00		6,00
	5,90				1,00		5,90
ZONA ADMINISTRATIVA	7,50				1,00		7,50
	6,00				1,00		6,00
	5,90				1,00		5,90
	5,50				1,00		5,50
	7,10				1,00		7,10
	1,10				1,00		1,10
TOTAL							45,00

limpieza y mantenimiento en pintura tipo Sika fill 10 años de viga canal existente en concreto 3000 psi.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
VIGAS CANALES ZONAS ADMINISTRATIVA	17,60				1,00		17,60
	11,69				1,00		11,69
PLACA TANQUE DE AGUA EXISTENTE	6,50				1,00		6,50
	1,49				1,00		1,49
TOTAL							37,28

Suministro e instalación de perfiles correas metálicas en tubo rectangular de 4 x 1 ½"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
AUDITORIO	14,00				6,00		84,00
	15,50				7,00		108,50
ZONA ADMINISTRATIVA	1,90				1,00		1,90
TOTAL							194,40

Demolición de alistado de pisos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
AUDITORIO	2,00		1,50	3,00	1,00		3,00
	9,00		2,00	18,00	1,00		18,00
TOTAL							21,00


Retiro y disposición final de aparatos sanitarios

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ÁREA	ALTO	ÁREA			
BAÑO					1,00		1,00


En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en las áreas mencionadas. Una vez revisadas las áreas intervenidas, se tienen las siguientes observaciones:

AREA	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	EJECUTADO EN %	OBSERVACIONES
Área No. 1			
Oficina de Trabajo Social	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Oficina de coordinación	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Oficina de psicología	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Oficina de Trabajo Social	N/A	100%	Aprueba interventoría
Oficina de Asistenciales	N/A	100%	Aprueba interventoría
Oficina técnico administrativo	N/A	100%	Aprueba interventoría
Oficina de nutrición	N/A	100%	Aprueba interventoría
Cocina	N/A	100%	Aprueba interventoría
Oficina de psicología	N/A	100%	Aprueba interventoría
Oficina de familia 1	N/A	100%	Aprueba interventoría
Pasillos	N/A	100%	Aprueba interventoría
Escaleras acceso	N/A	100%	Aprueba interventoría
Vacío interno	N/A	100%	Aprueba interventoría
Área No. 2			
Unidad sanitaria	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Caja de inspección	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Auditorio	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Auditorio. Cubierta	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Cubierta. Perfiles	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Cubierta. Revoque Muro	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Enchape piso	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Aseo - Limpieza	N/A	100%	Aprueba interventoría.
Maya a tierra	N/A	100%	Aprueba interventoría.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Retiro y disposición final de cubierta existente 	Demolición y emparejamiento revoque de cubierta 
Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería 	Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosivo y pintura esmalte  
Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm	Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20

	
Suministro e instalación de cinta multiseat	Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal
	
Estuco acrílico para filos y dilataciones	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)

	
Cielo raso en dry wall con perfileria de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). 	Taponamiento de aberturas de luminarias existentes 
Instalación de luminarias 60x60 	Instalación de acrílicos 

5.

Retiro y disposición final de cubierta existente	Demolición y emparejamiento revoque de cubierta






Cerámica 33 x 33 (incluye pegacor y boquilla)




Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y boquilla



Retiro y disposición de enchapes y muros



Alistado de pisos 1:3, E=0,04cm



Instalación maya a tierra tres varillas 5/8"x180 cobre cobre. incluye medición de resistencia y tratamiento de tierras en infraestructura existente



Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm






Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería




Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosivo y pintura esmalte



Suministro e instalación de cinta multiseat





Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20





Demolición de alistado de pisos



Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal





Retiro y disposición final de aparatos sanitarios






Instalación de templetes



Demolición y emparejamiento revoque de cubierta Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosico y pintura esmalte	
	
Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal	instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería.
	
Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm.	Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20


	
Suministro e instalación de cinta multiseat	Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosivo y pintura esmalte
	
Estuco acrílico para filos y dilataciones	Vinilo tipo 1 sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)





Retiro y disposición final de cubierta existente y Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería.





Retiro y disposición final de piso existente, nivelación y suministro e instalación de piso para la zona de auditorio






Retiro y disposición final de piso existente, nivelación y suministro e instalación de piso para la zona de auditorio






Se realiza la supervisión de la aplicación de pintura, mantenimiento de la estructura de la cubierta y el cambio total de la cubierta en lamina de cubierta UPVC traslucida.








Mantenimiento de cielo raso en driwall y cambio de luminarias de 60x60





Se realiza en el auditorio el cambio de piso, mantenimiento de la estructura de la cubierta y el cambio total de la cubierta en lamina instalación de cubierta UPVC creta

	
Instalación de acrílicos traslucidos para el paso de luz natural	

Se deja evidencia de la ejecución de obra, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en estas áreas, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Sibundoy, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

Para constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella interviene.

Firma:_____
Nombre: Andres Buendia Martinez
Contratista de Obra

Firma:_____
Nombre: Mauricio Jimenez Dueñas
Director de Interventoría

Firma:_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz Oviedo
Apoyo técnico a la supervisión.

Firma:_____
Nombre: Liliana Patricia Ortega Acosta
Supervisora ICBF