INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	1	DEL	3/5/2018	AL	9/5/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	356-2018	CONTRATO No.:	2017-1835
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO MSYV - NSP
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	152
PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 3.28%	PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 3.95%
VALOR INICIAL :	$ 341,086,130.00	VALOR INICIAL :	$ 966,327,595.00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 341,086,130.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 966,327,595.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 341,086,130.00	VALOR POR PAGAR:	$ 966,327,595.00
SUPERVISOR:	Ing. Luis Hernando Alonso Ospina	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

Semana		Acumulado
1		0
2		0
3		0
4		0

Indicador	=	# visitas acumuladas/# visitas total a visitar

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

Semana		Acumulador
1		
2		
3		
4		

Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V0
Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V1
Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V2
Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

Semana		Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

Trabajados en la semana		Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la primera semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista.
- Revisión del plan de calidad.
- Revisión del cronograma presentado por el contratista.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	1	DEL	3/5/2018	AL	9/5/2018

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

1.	2.
3.	4.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**