PAGINA 1 DE 3	SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA	
Fecha	DIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESPACIO PÚBLICO	
6 NOVIEMBRE 2002	OFICINA ASESORA		
DD MM AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No. 015/01

ACTA No 33 DE COMITE 12 DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES — FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

JOAN CEBALLOS - IDU
ARTURO SCHLESINGER - CONTRATISTA
MAURICIO ORUZ - CONTRATISTA
MARIA ESCOBAR - INTERVENTORIA
OSCAR EDUARDO GOMEZ - INTERVENTORIA
ESPERANZA QUEVEDO - INTERVENTORIA

II. OBJETO

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 015 DE 2001, QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA FLORIDA - JUAN AMARILLO.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y COMPROMISOS SOBRE LA MISMA

SE ORDENO A LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, SE APROBO Y SE FIRMA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.

IV. VERIFICACION CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

SE VERIFICAN LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR DENTRO DE LOS CUALES SE ENCONTRABAN:

1. COMUNICARSE CON EL JARDIN BOTANICO: SE HABLO CON LA DRA. LUDNA LUCIA Y SE COORDINO CON LUIS CHAPARRO ENCARGADO POR EL JARDIN BOTANICO PARA COORDINAR EL SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LOS ARBOLES EN LA ALAMEDA.

Numeración

402383

31

458

PAGINA 2 DE 3	SUBDIRECCION GENERAL	TECNICA
Fecha	DIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESPACIO PUBLICO
6 NOVIEMBRE 2002	OFICINA ASESORA	
DD MM AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. 015/01

NOTAS TRATADAS

1, PLANOS

a.) EL CONTRATISTA SOLICITA SE INDIQUE EL GRADO DE ACOTAMIENTO Y CONTENIDO QUE DEBEN LLEVAR LOS PLANOS RECORD.

b.) EL ARQ. EDAR CEBALLOS COORDINADOR IDU, INDICA QUE LOS PLANOS RECORD DEBEN PLASMAR COMO QUEDO LA OBRA.

2, TEMA ELECTRICO.

a.) EL INGENIERO FERNANDO NOGUA DICE QUE AUTORIZA INSTALAR LAS LAMPARAS DE CELSA, PERO QUE SE DEBEN MARCAR POR PARTE DE CELSA PARA QUE CODENSA DE LA APROBACION POR ESCRITO.

b.) ALIMENTACION TRAMO III Y 200 MTS, EL ING, FERNANDO NOGUA SOLICITA QUE SE ENTREGUE UNA PROPUESTA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE PEATONAL Y ASI PODER APROBARLO.

c.) EL ING. FERNANDO NOGUA SOLICITA QUE EN CAMBIO DE LA SOLDADURA A LOS TORNILLOS PARA INSTALAR LAS LAMPARAS PONER MEJOR EL PEGANTE LOCTITE Y DEJA ESPECIFICACION PARA COTIZAR Y REVISAR POR INTERVENTORIA.

3, PUENTE GUADUA.

a.) NO SE PUEDE FUNDIR LA SUPERESTRUCTURA HASTA QUE SIMON VELEZ NO ENTREGUE EL DETALLE DE UNION CON LA GUADUA.

b.) LOS LATERALES CONTRA LOS ESTRIBOS HACERLO EN RAMPA Y NO ESCALONADO PARA CONECTAR CON LA CALLE 60.

4, PUENTE LA FLORIDA.

a.) LOS DADOS DONDE REPOSAN LOS TENSORES DEL PUENTE NO SE PUEDEN CUBRIR CON RECEBO Y PARA TAL EFECTO SE DEBE HACER UN MURO PARA CONTENER EL MATERIAL Y NO CUBRIRLO COMENTA EL CONTRATISTA EN LA PARTE QUE ENTREGA AL PARQUE LA FLORIDA.

5, TRAMO II, 200 MTS.

a.) SE DEBE INSTALAR EL ADOQUIN QUE SE ESTA INSTALANDO EN LISBOA.

b.) ESTA SEMANA SE EMPIEZA PILOTAJE DE LA RAMPA DE APROXIMACION EN EL COSTADO NORTE.

6, LISBOA.

a.) EL CONTRATISTA COMENTA QUE EN EL SECTOR NORTE SE TERMINA DE INSTALAR ACABADOS Y EN LA ZONA SUR SE DARA INICIO A LA INSTALACION DE ACABADOS EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

334

433

32

PAGINA 3 DE 3	SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha	DIRECCIÓN TÉCNICA	DU ESPACIO PUBLICO
5 Noviembre 2002	OFICINA ASESORA	
DD MM AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR

CONTRATO No. 016/01

1. PROPUESTA ILUMINACION CALLE 60, ALIMENTACION 7II 200 MTS, Y 7III	CONTRATISTA
2. COTIZACION PEGANTE LOCTITE PARA INSTALAR LAMPARAS.	CONTRATISTA

FECHA 12 (DÍA) NOVIEMBRE (MES) 2002 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad exprésa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría e Instructivo

CINCO (5) días del mes de NOVIEMBRE de 2002

(Firma)

(Nombre completo y cargo de quien firma)

Interventor

335

406

33

160