INSTITUCIONALIDAD SEVIAL
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MGPI-MN1-INV-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6 DE 1 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUPERVISIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES (Señalar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

CONTRATO No: LP-No.013-2022
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERIBERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1991 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 978-2022 — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL: 3.4 MESES (En meses, incluir fracción cuando corresponda)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15/09/2022 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 05/09/2023 (Indique la suspensión que corresponda en el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 6.384.604.822
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 7.384.604.822
PLAZO ACUMULADO: 11.4 (En meses, incluir fracción cuando corresponda)
FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 15/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 20/02/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 2.000.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	BALANCE No 1	BALANCE No 2	ADICIONAL 1	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR ATUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR ATUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA - Miles de pesos
I. EXPLANACIONES	$ 239.101.720	2,88%	$ 258.106.520,32	$ 209.684.892,62		$ 1.60.601.169,87
II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 32 M	$2.664.848.716	67,73%	$ 3.273.745.476,70	$ 3.273.745.476,70		$ 2.716.488.169,87
III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.	$702.741.095	13,59%	$ 692.956.204,90	$ 692.956.204,90		$ 525.772.182,00
IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	$719.605.140	10,92%	$ -	$ -	$ 719.605.140,00	
V. TRANSPORTE	$662.390.000	11,99%	$ 907.533.737,31	$ 736.515.617,99	$ 580.984.983,20	
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$21.344.153	0,41%	$ 10.668.545,00	$ 10.668.545,00	$ -	$ -
VII. ITEMNO PREVISTO					$ 300.439.748,10	$ -
VIII. OBRAS DE PROTECCION AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO					$ 1.399.993.900,00	$ -
AJUSTE AL PESO			$ 22,97	$ 22,95		$ -
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 5.171.030.822,00	100%	$ 5.343.909.508,00	$ 5.343.909.508,00	$ 1.999.998.980,90	$ 4.791.889.364,74
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')						

% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
$ Valor programado	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 1-15	SEPTIEMBRE16-30	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	1 AL 25 FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO
% Ejecutado																					
% Programado	0,43%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%		0%	0%	0%							
$ P	$27.362.740	$95.140.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$5.911.197	$89.197.200	$15.000.000	$13.000.000	$15.000.000	$6.923.370	$37.022.685	$20.000.000	$10.679.200	$18.239.970	$18.219.972	$15.214.807
$ Ej	$0	$95.359.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$5.911.197	$89.197.200	$15.000.000	$13.000.000	$15.000.000	$6.923.370	$37.022.685	$20.000.000	$10.679.200	$18.239.970	$18.219.972	$15.214.807
% Ej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,11%	1,67%	0,28%	0,24%	0,28%	0,13%	0,69%	0,37%	0,20%	0,34%	0,34%	0,28%
% Programado	0,73%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$2.664.848.716	$97.805.640	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ Ej	$0	$95.359.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
% Ej	0,00%	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Programado	11,59%	11,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$770.535.120	$770.535.120	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ Ej	$0	$95.359.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
% Ej	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Programado	11,99%	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$662.390.000	$662.390.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ Ej	$0	$95.359.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
% Ej	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Programado	0,41%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$21.344.153	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ Ej	$0	$95.359.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
% Ej	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Programado																					
$ P															$300.439.748	$0	$0				
$ Ej																					
% Ej																					
% Programado																					
$ P																					
$ Ej																					
% Ej																					
% Programado																					
$ P																					
$ Ej																					
% Ej																					

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,73%	95,37%	1,00%	10,73%	14,39%	19,03%	21,40%	9,00%	1,99%	6,49%	28,15%	8,69%	15,67%	21,19%	10,69%	8,17%	19,85%	1,03%	16,39%	13,23%	15,47%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Millón de Pesos)	$27.362.740	$1.123.282.952	$950.000.700	$1.023.359.679	$1.373.359.700	$1.816.977.380	$2.043.977.380	$859.977.380	$190.066.197	$619.263.397	$2.687.010.197	$829.010.197	$1.496.010.197	$2.023.010.197	$1.020.933.370	$779.910.685	$1.899.910.685	$98.910.685	$1.558.910.655	$1.262.670.627	$1.477.885.434
	%	0,13%	5,32%	4,50%	4,85%	6,51%	8,61%	9,68%	4,07%	0,90%	2,93%	12,73%	3,93%	7,09%	9,58%	4,84%	3,69%	9,00%	0,47%	7,38%	5,98%	7,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Millón de Pesos)	$27.362.740	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640	$122.723.640
	%	0,43%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Millón de Pesos)	$0	$95.359.979	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	%	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	BALANCE No 1	BALANCE No 2	ADICIONAL 1
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$242.879.720	0	0	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 21 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA				
PROVISION PARA SOL. DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24				
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				
N1 - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$60.704.280	$60.704.280	$60.704.280	$ 34.443.560,00
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)				
GESTION AMBIENTAL (Incluye PASA e IVA)				
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$213.584.000	$60.704.280	$60.704.280	$ 34.443.560,00
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADO (B')				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$6.384.604.822**	**$6.384.604.822**	**$6.384.604.822**	**$ 7.384.604.822,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')				

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma: Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES. Representante legal o apoderado del Contratista. Matrícula No.: 22202-152753 CDR

Aprueba Firma: Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ. Director de Interventoría. Interventor. Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Aprueba Firma: Nombre: JORGE MUÑOZ. SUPERVISOR ALCALDIA DE TIERRALTA

Revisó Firma: Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría. Matrícula No.:

Revisó Firma: Nombre: Contratista. Matrícula Profesional

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto. Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor o Dirección Territorial