AGENCIA NACIONAL DE VIAS
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES E/O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MNU-0N-FR-1
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	2 / 08 / 2024

UNIDAD EJECUTORA: AGENCIA NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se diligencia en el Anexo de Reprogramación, según el consecutivo)

CONTRATO No: LP-NU-013-2022

OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 979-2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL: 2.5 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo de tiempo)

PLAZO ACUMULADO: 22.9 (En meses según las prórrogas o las suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 9.394.604.822

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 7.394.604.822

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 2.000.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	BALANCE No 1	BALANCE No 2	ADICIONAL 1	BALANCE No 3	(%) A EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR A RUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR A RUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		VALOR A RUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
I. EXPLANACIONES	$639.101.720	2,48%	$ 299.105.321,72	$ 299.641.893,92		$ 298.903.168,22	$ 140.453.189,93
II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO LI: 38 M	$2.592.848.703	10,10%	$ 2.375.765.479,70	$ 2.372.745.676,70		$ 2.128.367.809,87	$ 2.062.381.532,09
III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.	$702.743.358	13,59%	$ 682.898.354,90	$ 682.898.354,90		$ 670.488.849,90	$ 529.772.197,30
IV. PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	$719.605.145,00	11,92%	$ -	$ -	$ 719.605.145,00	$ 90.458.994,63	$ -
V. TRANSPORTE	$614.380.000	11,88%	$ 667.623.317,21	$ 726.515.613,85		$ 1.310.954.704,80	$ 391.889.663,20
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$21.344.153	0,41%	$ 10.689.526,00	$ 10.689.526,00		$ 21.328.775,00	$ -
VII. ITEMNO PREVISTO					$ 300.429.749,00	$ 1.936.262.868,68	$ 300.429.749,00
VIII. OBRAS DE PROTECCIÓN AGUAS ARRIBA - AGUAS ABAJO					$ 7.015.950.937,00		$ -
AJUSTE AL PESO			$ 43,67	$ 36,65			
VALOR EJECUCIÓN OBRA (A)	$5.719.823.079,00	100%	$ 4.035.884.023,20	$ 4.092.526.100,80	$ 1.020.034.886,00	$ 7.256.957.367,20	$ 4.524.926.331,52
VALOR EJECUCIÓN OBRA ACTUALIZADO (A')							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
% Ejecutado x mes programado / % Mes Ejecutado / % Ejecutado	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 1-15	SEPTIEMBRE16-30	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	1 AL 25 FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	1 AL 15 SEPTIEMBRE
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA %P/P	0,73%	2,19%	3,65%	4,38%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
VALOR $$ de Pesos	$41.756.136	$125.268.408	$208.780.680	$250.536.816	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224	$333.049.224
REVISADO OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	0,73%	2,92%	6,57%	10,95%	16,79%	22,63%	28,47%	34,31%	40,15%	45,99%	51,83%	57,67%	63,51%	69,35%	75,19%	81,03%	86,87%	92,71%	98,55%	104,39%	110,23%	116,07%	121,91%
VALOR $$ de Pesos	$41.756.136	$167.024.544	$375.805.224	$626.342.040	$959.391.264	$1.292.440.488	$1.625.489.712	$1.958.538.936	$2.291.588.160	$2.624.637.384	$2.957.686.608	$3.290.735.832	$3.623.785.056	$3.956.834.280	$4.289.883.504	$4.622.932.728	$4.955.981.952	$5.289.031.176	$5.622.080.400	$5.955.129.624	$6.288.178.848	$6.621.228.072	$6.954.277.296
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA %P/P	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	13,71%	13,52%	2,13%	0,00%	0,00%	5,48%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR $$ de Pesos	$0	$0	$16.000.000	$0	$1.313.000.000	$1.295.000.000	$204.000.000	$0	$0	$525.000.000	$106.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REVISADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,17%	0,34%	14,05%	27,57%	29,70%	29,70%	29,70%	35,18%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%
VALOR $$ de Pesos	$0	$0	$16.000.000	$16.000.000	$1.329.000.000	$2.624.000.000	$2.828.000.000	$2.828.000.000	$2.828.000.000	$3.353.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACTUALIZADO	0,00%	0,00%	0,17%	0,34%	14,05%	27,57%	29,70%	29,70%	29,70%	35,18%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%	36,29%
VALOR $$ de Pesos	$0	$0	$16.000.000	$16.000.000	$1.329.000.000	$2.624.000.000	$2.828.000.000	$2.828.000.000	$2.828.000.000	$3.353.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000	$3.459.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la pequeña economía ejecutada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	BALANCE No 1	BALANCE No 2	ADICIONAL 1	BALANCE No 2
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$343.479,00	$ -	$ -		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y TAXIS EN LA OBRA(S)					
PROVISIÓN PARA VIA DE OBRA, ACEITES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$80.700.000	$80.700.000	$80.700.000	$9.419.800.000	$99.147.500
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Indique Y/N)					
GESTIÓN AMBIENTAL (Indique Y/N)					
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$81.043.000	$80.700.000	$80.700.000	$9.419.800.000	$99.147.500
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$5.394.604.822	$5.394.604.822	$5.394.604.822	$ 7.394.604.822,00	$7.394.604.822
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')					

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor e Dirección Territorial

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones ni IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
Mes ejecución	Mes(es) ejecutado	Mes(es) futuro
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Elaboró: Firma:
Nombre: MARCO ALBERTO ORTIZ RESTREPO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. 32202-102703 COR

Aprobó: Firma:
Nombre: JUAN S. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-80508 ATL

Aprobó: Firma:
Nombre: Jorge Eliecer Muñoz Castilla
SUPERVISOR ALCALDIA DE TIERRALTA

Revisó: Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Revisó: Firma:
Nombre:
Contabilidad
Matrícula Profesional

Revisó: Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.: