A QUIEN INTERESE

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINÚ Y SAN JORGE TVP MUNICIPIOS

CERTIFICA QUE

El ingeniero civil JORGE ALBERTO FLÓREZ ROMERO identificado con CC 1.067.840.601 y tarjeta profesional 22202152745COR se desempeñó como INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL en el proyecto que se describe a continuación:

Objeto del proyecto: CONTRATO DE OBRA N° 1035-2017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. GRUPO 1: Tramo: Carrera Canalete-Cruce ruta 74 (vía Montería-Puerto Rey) entre el K0+000 hasta K3+775.

Responsabilidades: Aplicar el PMA en la ejecución de la construcción de puente vehicular que se describe a continuación:

"Puente con luz de 15 metros simplemente apoyado en tres vigas y estribos cimentados con pilotes"

Fecha de inicio: 12 abril de 2019
Fecha final: 20 de diciembre de 2019

Valor del contrato: $ 9.737.745.701

Dedicación total del profesional: 100%

Se expide el documento a los nueve días del mes de julio de 2020.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Director Ejecutivo - TVP Municipios

Elaboró: Gustavo C.
Proyectó: Gustavo C.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.:	1035 - 2017
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO DEL SINÚ Y SAN JORGE – TVP MUNICIPIOS NIT: No. 900210090-9
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. GRUPO 1: TRAMO: CARRETERA CANALETE – CRUCE RUTA 74 (VÍA MONTERÍA – PUERTO REY) ENTRE EL K0+000 HASTA EL K3+775"
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 2017 NIT: No. 901.147.147-4
VALOR INICIAL:	$ 8.212.185.237,00
VALOR ADICIONADO:	$ 1.525.560.464,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 9.737.745.701,00
FECHA DE INICIO:	24 DE ABRIL DE 2018
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL:	CINCO (5) MESES Y CATORCE DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	DIECISIETE (17) MESES Y CATORCE DÍAS
SUSPENSIÓN No. 1:	31 DE ENERO DE 2019
REINICIO No. 1:	12 DE ABRIL DE 2019
SUSPENSIÓN No. 2:	04 DE DICIEMBRE DE 2019
REINICIO No. 2:	09 DE DICIEMBRE DE 2019
VENCIMIENTO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	20 DE DICIEMBRE DE 2019

En Montería, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Departamental, se reunieron: La ingeniera ELIANA UPARELA MARSIGLIA, secretaria de infraestructura, el ingeniero MANUEL JOSÉ MEZA SOTO, Representante Legal de Interventoría, CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 2017 - NIT: No. 901.147.147-4 y el ingeniero GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL, Representante Legal del Contratista, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO DEL SINÚ Y SAN JORGE – TVP MUNICIPIOS NIT: No. 900210090-9, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio total del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2018 al 20 de diciembre de 2019.

Una vez revisadas y verificadas todas y cada una de las actividades establecidas en el contrato durante el periodo comprendido del 24 de abril de 2018 al 20 de diciembre de 2019, se certifica que efectivamente el contratista **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO DEL SINÚ Y SAN JORGE – TVP MUNICIPIOS NIT: No. 900210090-9,** cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas durante este periodo sumando un porcentaje de avance del 100 % en la ejecución del contrato y por lo tanto se realiza la entrega final de la obra.

El valor total contratado corresponde a $ 9.737.745.701,00 M/CTE y el ejecutado a $ 9.737.745.701,00 M/CTE, lo cual indica que se invirtieron los recursos en un 100%.

135

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.212.185.237,00 M/CTE
ADICIONES	$ 1.525.560.464,00 M/CTE.
VALOR TOTAL	$ 9.737.745.701,00 M/CTE

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:

1) Un anticipo del 40% del valor del contrato, que será amortizado en su totalidad en los pagos de que trata los literales siguientes, el cual será entregado después de la suscripción del acta inicio del contrato.

2) El 90% se cancelará mediante actas parciales mensuales de avance de obra, de cada una de las cuales se descontará, como mínimo el cuarenta por ciento 40% de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total.

3) El restante 10% dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de esta, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si los hubiere.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NO. 1035 DE 2017									
BALANCE PRESUPUESTAL									
	V/R INICIAL CONTRATO:	$8.212.185.237	V/R ANTICIPO:	$3.284.874.095	DICIEMBRE DE 2019				
	V/R ADICIONES:	1.525.560.464	% ANTICIPO :	40%					
	V/R ACTUAL CONTRATO:	$9.737.745.701							
No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta Parcial N° 1	2-nov.-18	$ 4.990.472.369,00	51,25%	$1.996.188.948	$1.288.685.147	$2.994.283.421	$4.747.273.332	51,25%
2	Acta Parcial N° 2	21-dic.-18	$ 1.711.341.625,00	17,57%	$684.536.650	$604.148.497	$1.026.804.975	$3.035.931.707	68,82%
3	Acta Parcial N° 3	28-feb.-19	$ 689.151.729,00	7,08%	$275.660.692	$328.487.805	$413.491.037	$2.346.779.978	75,90%
4	Acta Parcial N° 4	26-ago.-19	$ 1.372.292.075,00	14,09%	$328.487.805	$328.487.805	$1.043.804.270	$974.487.903	89,99%
	TOTAL		$ 8.763.257.798,00	89,99%	$ 3.284.874.095			$974.487.903	89,99%

Para efectos legales se firma por quienes en esta intervinieron, en Montería, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019.

MANUEL JOSÉ MEZA SOTO
Representante Legal
CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 2017
Interventor

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO DEL SINÚ Y SAN JORGE – TVP
MUNICIPIOS
Contratista

136

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ACTA: FINAL

VALOR BÁSICO ACTA: 974.487.903,00

PERIODO: 22/07/19 - 20/12/2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 12 2019

CONTRATO No.: 1035 DE 2017

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. GRUPO 1: TRAMO: CARRETERA CANALETE – CRUCE RUTA 74 (VÍA MONTERÍA – PUERTO REY) ENTRE EL K0+000 HASTA EL K3+775

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINÚ Y SAN JORGE - TVP MUNICIPIOS. CONTRATO DE OBRA N°: 1035 - 2017 - NIT. 900.210.090-9

SUPERVISOR: DIANA VALVERDE TORRES

INTERVENTOR: CONSORCIO PAVIMENTOS 2017 - NIT. 901.147.147-4

PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 24 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE REINICIO No. 1: 12 DE ABRIL DE 2109

FECHA DE REINICIO No. 2: 09 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR INICIAL: $ 8.212.185.237,00

VALOR TOTAL: $ 9.737.745.701,00

PLAZO ADICIONADO: CINCO (5) MESES Y CATORCE (14) DIAS

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 31 DE ENERO DE 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 04 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR ADICIÓN No. 1: $ 1.525.560.464,00

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 1.525.560.464,00

No.	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN Part.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES CONTRACTUALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019. CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019. VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA: Cantidades acumuladas al Acta parcial de cobro No. 4 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA: Cantidades acumuladas al Acta parcial de cobro No. 4 VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA: Presente acta CANTIDAD	OBRA EJECUTADA: Presente acta VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO VALOR TOTAL
I			PRELIMINARES PAVIMENTOS RIGIDOS Y OBRAS DE ARTE				$ 46[illegible]		$ 165.212.858,17		$ 165.212.858,17		$		$ 165.212.858,17
1	210		Excavación en material común de la explanación (Corte con maquina en vía)	m3	1.655,00	$ 10.953,00	$ 18.127.215,00	4.854,49	$ 53.171.228,97	4.854,49	$ 53.171.228,97	0,00	$ -	4.854,49	$ 53.171.228,97
2	220		Material de relleno o terraplén	m3	5.225,00	$ 77.581,00	$ 405.360.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	900		Transporte de material común de la explanación	m3-km	33.100,00	$ 1.154,00	$ 38.197.400,00	97.089,80	$ 112.041.629,20	97.089,80	$ 112.041.629,20	0,00	$ -	97.089,80	$ 112.041.629,20
II			SUBRASANTE Y SUBBASE				$ 599.197.284,00	0,00	$ 599.587.516,00	0,00	$ 565.945.566,00	0,00	$ 32.641.950,00	0,00	$ 598.587.516,00
4	230		Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Piedra rajón o similar 60%; material 40%)	m3	2.783,00	$ 85.088,00	$ 236.799.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
5	230		Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Material seleccionado)	m3	2.505,00	$ 62.954,00	$ 157.699.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
6	310		Conformación de la calzada existente	m3	29.872,50	$ 696,00	$ 20.796.460,00	29.696,00	$ 20.668.416,00	29.696,00	$ 20.668.416,00	0,00	$ -	29.696,00	$ 20.668.416,00
7	320		Subbase granular según diseño, incluye transporte	m3	4.488,00	$ 120.450,00	$ 540.579.600,00	4.798,00	$ 577.919.100,00	4.527,00	$ 545.277.150,00	271,00	$ 32.641.950,00	4.798,00	$ 577.919.100,00
8	900		Transporte de material para mejoramiento de subrasante	m3-km	37.575,00	$ 1.154,00	$ 43.361.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
III			PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLOS Y ANDENES				$ 4.815.208.685,60	0,00	$ 435.906.148,20	0,00	$ 416.952.722,86	0,00	$ 19.953.425,34	0,00	$ 436.906.148,20
9	500		Suministro e instalación de concreto hidráulico de 41 Kg/cm2 para losas de pavimento	m3	6.052,70	$ 660.288,00	$ 4.003.128.057,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	500		Construcción de juntas transversales según diseño, incluye canastillas para colocación de dovelas, corte de junta y sellado.	m	7.352,00	$ 23.561,00	$ 170.864.372,00	7.392,00	$ 174.162.912,00	7.052,50	$ 166.163.952,50	339,50	$ 7.998.959,50	7.392,00	$ 174.162.912,00
11	640		Acero para dovelas de transmisión de cargas según diseño	kg	35.031,00	$ 4.838,00	$ 169.479.978,00	35.215,70	$ 170.373.556,60	33.598,81	$ 162.551.042,78	1.616,89	$ 7.822.513,82	35.215,70	$ 170.373.556,60
12	640		Acero para barras de anclaje según diseño	kg	2.664,00	$ 4.702,00	$ 12.526.128,00	3.559,80	$ 16.738.179,60	3.378,29	$ 15.884.719,58	181,51	$ 853.460,02	3.559,80	$ 16.738.179,60
13	640		Acero de refuerzo para construcción de losas reforzadas	kg	11.691,00	$ 4.900,00	$ 57.285.900,00	15.435,00	$ 75.631.500,00	14.765,92	$ 72.353.008,00	669,08	$ 3.278.492,00	15.435,00	$ 75.631.500,00
14	672		Bordillo en concreto anclado a losa, H=0.15	m	7.550,00	$ 53.235,00	$ 401.924.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			ITEM NO PREVISTOS				$	0,00	$ 5.395.711.368,81	0,00	$ 5.198.907.365,02	0,00	$ 348.894.944,19	0,00	$ 5.547.802.309,21
1	500		Construcción de junta longitudinal, corte de junta y sellado	m		$ 20.061,00		3.695,00	$ 74.125.395,00	3.517,00	$ 70.554.537,00	178,00	$ 3.570.858,00	3.695,00	$ 74.125.395,00
2	230		Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Piedra rajón o similar 60%; material 40%)	m3		$ 136.326,00		2.893,47	$ 394.455.191,22	2.893,47	$ 394.455.191,22	0,00	$ -	2.893,47	$ 394.455.191,22
3	220		Material de relleno o terraplén	m3		$ 100.084,00		9.524,53	$ 953.253.537,29	8.235,87	$ 824.278.813,08	1.288,66	$ 128.974.724,21	9.524,53	$ 953.253.537,29
4	500	Part.	Suministro e instalación de concreto hidráulico de 41 Kg/cm2 para losas de pavimento	m3		$ 660.288,00		5.719,50	$ 3.776.517.216,00	5.418,39	$ 3.577.697.896,32	301,11	$ 198.819.319,68	5.719,50	$ 3.776.517.216,00
5	640		Acero de refuerzo	Kg		4.900,00		20.655,60	$ 101.212.440,00	19.583,40	$ 95.958.660,00	1.072,20	$ 5.253.780,00	20.655,60	$ 101.212.440,00
6	630		Concreto Fc= 21 Mpa	m3		646.627,00		365,20	$ 236.148.180,40	346,20	$ 223.862.267,40	19,00	$ 12.285.913,00	365,20	$ 236.148.180,40
			BOX COULVERT	0,00		0,00		0,00	$ 60.407.622,60	0,00	$ 60.407.622,60	0,00	$ -	0,00	$ 60.407.622,60
7	210		Excavaciones varias sin clasificar en seco	m3		9.544,00		62,40	$ 595.545,60	62,40	$ 595.545,60	0,00	$ -	62,40	$ 595.545,60
8	640		Acero de refuerzo	kg		4.900,00		3.625,40	$ 17.764.460,00	3.625,40	$ 17.764.460,00	0,00	$ -	3.625,40	$ 17.764.460,00
9	630		Concreto clase F para solados	m3		452.066,00		4,50	$ 2.034.297,00	4,50	$ 2.034.297,00	0,00	$ -	4,50	$ 2.034.297,00
10	672		Concreto Fc=28 Mpa	m3		975.920,00		41,00	$ 40.012.720,00	41,00	$ 40.012.720,00	0,00	$ -	41,00	$ 40.012.720,00
0	0		PUENTE	0,00		0,00		0,00	$ 852.773.854,14	0,00	$ 509.938.550,48	0,00	$ 342.834.303,86	0,00	$ 852.773.854,34
11	621		Concreto y Acero para pilotes de f=1 m L=15 m Pilas fc=28 Mpa	m		2.692.978,00		90,00	$ 242.368.020,00	90,00	$ 242.368.020,00	0,00	$ -	90,00	$ 242.368.020,00
12	630		Concreto clase F para solados	m3		452.066,00		4,69	$ 2.120.189,54	4,26	$ 1.934.842,48	0,41	$ 185.347,06	4,69	$ 2.120.189,54
13	630		Concreto para estribos - cargaderos fc= 28 Mpa.	m3		975.920,00		62,10	$ 60.604.632,00	62,10	$ 60.604.632,00	0,00	$ -	62,10	$ 60.604.632,00
14	630		Concreto para losas de aproximación fc= 28 Mpa.	m3		975.920,00		19,60	$ 19.128.032,00	0,00	$ -	19,60	$ 19.128.032,00	19,60	$ 19.128.032,00
15	640		Acero pasivo infraestructura fy=420 Mpa	kg		4.900,00		7.222,30	$ 35.389.270,00	2.439,70	$ 11.954.530,00	4.782,60	$ 23.434.740,00	7.222,30	$ 35.389.270,00
16	600		Excavación estructuras	m3		9.544,00		114,00	$ 1.088.016,00	114,00	$ 1.088.016,00	0,00	$ -	114,00	$ 1.088.016,00
17	610		rellenos para estructuras	m3		122.540,00		102,00	$ 12.499.080,00	0,00	$ -	102,00	$ 12.499.080,00	102,00	$ 12.499.080,00
18	630		Concreto fc=28 MPa	m3		975.920,00		58,10	$ 56.700.952,00	0,00	$ -	58,10	$ 56.700.952,00	58,10	$ 56.700.952,00
19	640		Acero pasivo fy= 420 MPa	Kg		4.900,00		15.837,70	$ 77.604.730,00	0,00	$ -	15.837,70	$ 77.604.730,00	15.837,70	$ 77.604.730,00
20	642		Aparatos de apoyo (Neoprenos zunchados) 0.50x0.40x0.05	Und		2.000.245,00		8,00	$ 16.001.960,00	0,00	$ -	8,00	$ 16.001.960,00	8,00	$ 16.001.960,00
21	642		junta de dilatacion transflex 1600 impermeable.	m		755.076,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	672		Bordillos fc=28 Mpa	m3		975.920,00		1,30	$ 1.268.696,00	0,00	$ -	1,30	$ 1.268.696,00	1,30	$ 1.268.696,00
23	731		Barandas metálicas fy= 345 Mpa	m		1.008.167,00		30,00	$ 30.245.010,00	0,00	$ -	30,00	$ 30.245.010,00	30,00	$ 30.245.010,00
24	220		conformacion de desvios para construccion de box y puente	m3		100.084,00		525,50	$ 52.594.142,00	525,50	$ 52.594.142,00	0,00	$ -	525,50	$ 52.594.142,00
25	201		Demolicion y remocion de puente existente	Gl		20.000.000,00		1,00	$ 20.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 20.000.000,00	1,00	$ 20.000.000,00
26	710		señales vertical de transito tipo 1, incluye: suministro,instalación, excavacion para dado, dado en concreto, fc=2500 psi	und		324.011,00		42,00	$ 13.608.462,00	0,00	$ -	42,00	$ 13.608.462,00	42,00	$ 13.608.462,00
27	642		Junta elastomérica E&M 50	m		755.076,00		15,30	$ 11.552.662,80	0,00	$ -	15,30	$ 11.552.662,80	15,30	$ 11.552.662,80
	SUBTOTAL						$ 6.375.091.310,00		$ 7.449.599.309,22		$ 6.709.265.085,13		$ 744.334.374,09		$ 7.449.599.309,22
	AIU	30%					$ 1.882.827.393,00		$ 2.234.879.807,77		$ 2.011.579.525,54		$ 223.300.282,23		$ 2.234.879.807,77
						TOTAL OBRA	$ 8.158.918.703,00		$ 9.684.479.166,99		$ 8.716.844.610,67		$ 967.634.656,32		$ 9.684.479.166,99
			IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad)				$ 47.977.896,00		$ 47.977.896,00		$ 46.413.187,34		$ 1.564.708,66		$ 47.977.896,00
						CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 5.288.638,00		$ 5.288.638,00		$ -		$ 5.288.638,00		$ 5.288.638,00
						VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 8.212.185.237,00		$ 9.737.745.701,00		$ 8.763.257.798,00		$ 974.487.903,00		$ 9.737.745.701,00
						VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.212.185.237,00				$ 8.763.257.798,00		$ 974.487.903,00		$ 9.737.745.701,00

13

	AVANCE ACUMULADO ACTA No. 4	89,99%	AVANCE PRESENTE ACTA FINAL	10,01%	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	100,00%

VALOR PRESENTE ACTA		$ 974.487.903,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0%	$ -
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 974.487.903,00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 8.212.185.237	V/R ANTICIPO:	$ 3.284.874.095,00
V/R ADICIONAL:	$ 1.525.560.464	% ANTICIPO	40%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 9.737.745.701	Observaciones:	Sólo se le asignó anticipo al valor inicial del contrato ($ 8.212.185.237,00)

ACTA No.	FECHA	VALOR FACTURADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% ACUMULADO EJECUTADO
1	23 de octubre de 2018	$ 4.990.472.369,00	$ 1.996.188.948,00	$ 1.288.685.147,00	$ 2.994.283.421,00	$ 3.221.712.868,00	60,77%
2	17 de diciembre de 2018	$ 1.711.341.625,00	$ 684.536.650,00	$ 604.148.497,00	$ 1.026.804.975,00	$ 1.510.371.243,00	81,61%
3	18 de enero de 2019	$ 689.151.729,00	$ 275.660.692,00	$ 328.487.805,00	$ 413.491.037,00	$ 821.219.514,00	90,00%
4	23 de julio de 2019	$ 1.372.292.075,00	$ 328.487.805,00	$ -	$ 1.043.804.270,00	$ 974.487.903,00	89,99%
FINAL	20 de diciembre de 2019	$ 974.487.903,00	$ -	$ -	$ 974.487.903,00	$ -	100,00%
TOTALES		$ 9.737.745.701,00	$ 3.284.874.095,00	$ -	$ 974.487.903,00	$ -	100,00%

VALOR A PAGAR: **NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 974.487.903,00).**

Firma:
Nombre: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: MANUEL JOSE MEZA SOTO
Representante Legal
Interventor

133