15 Octubre 2024 (Martes)
Estado del clima: Lluvias intensas 2:00-3:30 AM, Moderadas 3:30-6:30 AM.
Personal de obra: Inactivo por mal clima.
Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental Inspector (1), topografo (1), Cadenero (1), conductor (1) y secretaría.
ACT. OBRA: Inactivo por mal clima
MAQ Y EQUIPO: Inactivo por mal clima.
OBSERVAC: Interventoria solicita llevar mejor control a la programación de actividades de obra, especialmente para los movimientos de tierra esto previendo en lo posible que con la ocurrencia de lluvias intensas el transito por la via no se vea afectado, tal como se pudo evidenciar en esta última jornada, afectando la comunicación entre las comunidades, las mismas que ya han manifestado extraoficialmente su inconformismo por el tema, advirtiendo tomar acciones de seguirse viendas afectados.
- El Contratista tiene la programación en ejecución de obra, no obstante se han presentado fuertes lluvias en la zona de trabajo. la cual presenta atrazos. de este, asi tambien se adelantan trabajos aumentando los rendimientos para alcanzar el %.

16 octubre 2024 (Miercoles)
Estado del clima: Seco
Personal obra: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1) cadenero (1), Maestro (1), oficial (2), ayudantes (8), operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2)
Personal interventoría: Director (1), Residente (1), (1) Auxiliar, Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria
ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación K1+520 - K1+690. Conformación capas granulares a nivel de subbase K1+520 - K1+580 - K1+690.
MAQ Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), pajaritos (2), Motoniveladoras (1), vibrocompactador (2), volcos (3), Eq. topografía.
OBSERVAC: la interventoria realiza observación respecto al tipo de dova a construir al lado derecho del box ubicado K3+650

Esto debido a que segun la topografía del terreno es mas idoneo la construcción de una caja receolectora, por tanto se solicita verificar y realizar los ajustes necesarios para construir la estructura tipo caja.
Por otro lado se manifiesta preocupación por la apariencia del material de subbase, el cual muestra alto porcentaje de plasticidad, se deben ensayar y verificar desde laboratorio para controlar y garantizar la calidad del material.
- El Consorcio hace toma de muestras periodicos para Garantizar la Calidad del material.

17 octubre 2024 (Jueves).
Estado de clima: Seco
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1), Maestro (1), oficiales (2), ayudantes (8), operadores (7), poleteros (2) oficios varios (2).
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria.
ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación K1+820 - K1+940. Cargue y disposición final del material sobrante de excavación.
MAQ y EQUIPOS: Pajaritas (2), Motoniveladora (1), vibrocompactador rodos (3), Eq. topografia.
OBSERV: Durante esta jornada solo se ejecutaran actividades de obra hasta medio dia, condicionados por reclamaciones realizados por personal de obra, presuntamente insatisfechos por pago de salarios atrasados, a lo cual la interventoria precisa sea atendido a la brevedad y retomar labores.
- El consorcio estaba al dia con los nominas los cuals un subcontratista se fue el dia el mismo dia.

18 octubre (Viernes) 2024
Estado del clima: Sew
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1) Maestro (1i), oficiales (2i), ayudantes (8i), operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2).
Personal interventoria: Director (1), Residente, Auxiliar (1), Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria.
ACT. OBRA: Conformación capas granulares nivel de subbase K1+820 - K1+940 Retiro de material sobrante de excavación. Excavacion de via.
OBSERVA: Se evidencia en algunos puntos la ubicación de la fibra optica, la cual hasta el momento no ha sido perjudicada por las labores de obra delantados en la via.

19 octuber 2024 (Jueves).
Estado del Clima: lluvias intensas 2:00-3:00AM, moderadas 3:00- 5:00AM
Personal obra: Inactivo
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental Inspector, topografo, cadenero, conductor y secretaria.
ACT. OBRA: No se ejecutan por influencia de mal clima.
EQUI Y MAQUINARIA: Inactivo
OBSERV: N.A.

20 octubre 2024 (Domingo).
Estado del clima: Sew.
No se ejecutan actividades por ser dominical

21 octubre 2024 (Lunes)
Estado del Clima: Seco
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1) operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2)
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar, Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1), secretaria (1).
ACT. OBRA: Se inicia con la escarificación para mejora de la capa de subbase K0+060 - K0+090.
EQUIP. Y HAQ: Retroexcavadora, Pajaritas (2), motoniveladora (1), vibrocompactador (1), volcos (3), Eq. topografia.
OBSERV: Interventoria manifiesta preocupación por inactividad evidenciada en obra en horas de la mañana, por supuestos rumores por reclamaciones por presunto atraso de salarios a la mano de obra no calificada. Por lo anterior se precisa atender y subsanar el inconveniente para evitar mayores retrasos.
La mejora de la subbase se interrumpió por fallas técnicas mecanicas en la motoniveladora.
- El consorcio. subsano todos estos inconvenientes

22 octubre 2024 (Martes)
Estado del clima: Seco.
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1) operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2)
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor y secretaria.
ACT. OBRA: Instalación y conformación subbase K1+940 - K2+060.
Excavación sobre explanación K2+060 - K2+100. Retiro y disposición final material sobrante.
HAQ Y EQUIPOS: Retroexcavadora, Pajaritas (2), motoniveladora (1) vibrocompactador (1), volcos (3), Eq. topografia.
OBSERV: Interventoria solicita realizar proceso de verificación de densificación del terraplén previo a la instalación de la capa de subbase, caso contrario se deberá retirar para verificar densidades

Scanned with CamScanner

23 octubre 2024 (Miercoles).
Estado del clima: Seco en hora de la mañana, lluvias 2:00-4:00 PM moderadas.
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1) operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2)
Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria (1)
ACT. OBRA: Instalación y conformación subbase KZ+060 - KZ+160. Reactivación construcción Box KZ+050.
EQUIPOS Y MAQ: Retroexcavadora, Pajaritas (2), motoniveladora (1), vibrocompactador (1), volcos (3), Eq. topografía.
OBSERV: Interventoría manifiesta inconformismo por la no idoneidad del equipo utilizado para extender y conformar la subbase, usando la pajarita, la cual no da certeza de dar pendientes a la capa, entendemos como plan B, no obstante para el recibo de la capa se debe nivelar con la motoniveladora.
Por otro lado se advierte NO cumplimiento de densidades del terraplén precisando reproceso de compactacion (KZ+194 - KZ+200) para nueva verificacion y continuación de ítems subsiguientes si cumplen.
- Esto se precisó para continuar con la instalación de las mitades, siendo estos, bien conformado luego del riego de la Motoniveladora.

24 octubre 2024 (Jueves).
Estado del Clima: lluvias intensas 2:30 - 3:30 AM, moderados 3:30 - 6:30 AM.
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), Cadenero (1) Paleteros (2), oficios varios (2)
Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y Secretaria (1).
ACT. OBRA: Inactivo por fuertes lluvias.
EQUIPOS Y MAQ: Inactivo
OBSERV: No se ejecutan actividades por motivos de lluvias.

25 octubre 2024 (Viernes) Clima: Seco
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (
Operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2)
Personal Interventoría: Director (1), R. social (1), Auxiliar (1), Ambiental
Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor y secretaria.
ACT. OBRA: Se inicia la mejora del material de subbase Ko1020 - Ko
Armado formaletas para cuerpos de box K3+645.
MAQ Y EQUIPOS: Retroexcavadora, Motoniveladora, Pajaritas (2),
vibrocompactador, volcos (3), Eq. topografica
OBSERVA: Se reuerda al contratista la necesidad de construir
caja recolectora en vez de aletas en el lado derecho del Box
ubicado en el K3+645. Respecto a la mejora de la subbase se
tomarán muestras del material para verificar su calidad.

26 octubre 2024 (Sabado). Estado Clima: lluvias Mod. 4:30 - 6:00AM.
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1)
operadores (7), paleteros (2), oficios varios (2).
Personal interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambien
tal (1), inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor y secreta.
ACT. OBRA: Continua mejoramiento subbase granular Ko1550 - K1+065
Formaletas para box K3+645.
OBSERVA: Se observan muestras del materiales de subbase toma-
dos por el contratista, se solicita transportar y llevar al laboratorio
para ensayar.

27 octubre 2024 (Domingo).
Estado Clima: lluvias moderadas 6:00 - 800 PM.
No se ejecutaron actividades de obra por ser dominical.

28 Octubre 2024 (Lunes).
Estado del Clima: lluvias intensas 4:00-5:00 y Moderadas 5:00-6:30 AM.
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), Cadenero (1) operadores (7), oficiales (2), ayudantes (6), oficios varios (2)
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector topografo (1), cadenero (1), conductor y secretaria.
ACT. OBRA: Armado formaleta para box K3+645.
OBSERVA: las actividades de movimiento de tierra no se ejecutaron en la jornada por lluvias. Por otro lado, se tomaron muestras del material de subbase ya mejorado segun el contratista, los puntos de toma fueron K0+080, K1+000 y K1+540

29 octubre 2024 (Martes).
Estado del Clima: lluvias intensas 1:00-2:00 y Moderadas 2:00-4:00 AM.
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo, cadenero (1), oficiales (2), ayudantes (6), oficios varios (2).
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria
ACT. OBRA: Fundida Box K3+650 cuerpo.
MAQ y EQUIPOS: Mezcladora (1), vibrador (1), Eq. topografia.
OBSERV: Se toman muestras de concreto (cilindros) para ensayar de laboratorio. las Actividades de movimiento de tierra se ven condicionadas por lluvias. Interventoria solicita realizar labores de mejoramiento de la via aunque sea provisional en los sectores K2+580 - K3+720, a razón que con las lluvias estos tramos se deterioran considerablemente impidiendo el transito vehicular.

30 octubre 2024 (Miercoles)
Estado del clima: lluvias intensas 5:30 - 6:30 PM, Moderadas 6:30 - 7:30 PM
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1)
oficiales (2), ayudantes (8), operadores (5).
Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1)
Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1), secretaria (1)
ACT. OBRA: Reproceso de compactación subbase granular K0+020-K0+
Armado acero para caja recolectora Box K3+645, Fundida guarda
rueda Box K3+645 y K3+730. Conformación terraplenes K2+260-K2+
MAQ y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), pajarita (1), vibrocompactador
volcos (3), Mezcladora (1), vibrador concreto, Eq. topografia.
OBSERV: Interventoria realiza varias observaciones ① Se debe mantener
el personal minimo requerido en obra como son los controladores de
transito. ② los frentes de obra deben estar señalizados segun PMT.
③ Se requiere mejorar los desvíos, remplazando el material satu
do por seco, garantizando facil transitar a los vehiculos K3+645
K3+730.

31 octubre 2024 (Jueves).
Estado del clima:
Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1)
oficial (2), ayudantes (8), operadores (5)
Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1)
Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria (1).
ACT. OBRA: No se ejecutan actividades de obra por lluvias.
MAQ y EQUIPOS: Inactivo
OBSERVACI: No se ejecutan actividades de obra por los fuertes
lluvias presentadas en la noche anterior.