# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

**DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE**

| Periodo del Informe mes / año | DEPENDENCIA RESPONSABLE | No. CONT/ CONV - AÑO | Nombre del Contratista / Cooperante | No. de identificación |
|---|---|---|---|---|
| noviembre-2025 | Dirección de Infraestructura | 2169-2024 | CONSORCIO INTER-LINEAS 2.0 | 901.901.459-1 |

**DATOS DEL SUPERVISOR**

| No. del Registro de designación | Fecha del Registro de designación | Nombre Completo y Cargo | No. de identificación |
|---|---|---|---|
| 242177976 | 30/12/2024 | MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ - Director de Infraestructura ( E ) - (Resolución 04904 del 19 de noviembre de 2025) | 32907441 |

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)**

| Convenio | Contrato | X | Tipo: | CONTRATO - INTERVENTORIA | Modalidad de selección | CONCURSO DE MERITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Legaliza Recursos | SI | | NO | X | Legaliza Bienes | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto: Ejercer la Interventoria a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Lineas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.**

| No. Rubro presupuestal | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor Contrato y/o Convenio | | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2301-0400-21-20204A-2301027-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL | Aporte - Fondo Único TIC | $ 3.830.900.000,00 | Fecha de Suscripción | 27/12/2024 |
| | | Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) | | Fecha de Inicio | 31/12/2024 |
| | | Aporte - Otros | | Fecha Final de Ejecución | 31/12/2025 |
| | | Aporte - Otros | $ - | Fecha Final de ejecución según prórrogas | |
| | | Valor Total | $ 3.830.900.000,00 | | |
| N° de proceso en SECOP | Fecha de Publicación en SECOP | Registro Presupuestal No. 644124 del 27 de diciembre de 2024, por valor de 1.117.278.416, corresponde a recursos vigencias 2024. | | | |
| FTIC-CM-007-2024 | 30/10/2024 | | | | |

**Requisitos para el perfeccionamiento**

| Póliza inicial N.° | Fecha de aprobación de la Póliza | Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica) | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza | N.° de Registro Presupuestal | Valor en el Registro | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO 11-44-101245231 | 30/12/2024 | | | 644124 | $ 1.117.278.416 | 27/12/2024 | 31/12/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 11-44-101245231 | 30/12/2024 | | | 19625 | $ 2.713.621.584 | 16/01/2025 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO 11-44-101245231 | 30/12/2024 | | | | | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101072759 | 30/12/2024 | | | | | | |

**Modificaciones / Terminación / Liquidación**

| Modificación Contractual | Fecha de la Modificación Contractual | Tiempo de la prórroga (En meses) | Fecha final de ejecución según prórroga | Valor de la adición o reducción | Justificación de la Modificación Contractual |
|---|---|---|---|---|---|
| Otro sí 1 | 4/04/2025 | NA | NA | $ - | Modificación personal equipo mínimo interventoría |
| | | | | $ - | |
| | | | TOTALES | $ - | |

| Terminación anticipada | | | Fecha terminación | Justificación | Requiere Acta de liquidación | | | Estado del Acta de Liquidación | Fecha del Acta de Liquidación | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | NO | X | | | SI | X | NO | | | |

**INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE**

| Valor Aporte Fondo UnicoTIC | $ 3.830.900.000 | Anticipo: | $ - | % del Anticipo | |
|---|---|---|---|---|---|

| Pagos o Desembolsos Programados | | | Pagos o Desembolsos Realizados | | | | Amortización del anticipo | | | | Solicitudes de Legalizaciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor ($) | Requisitos para el pago o desembolso | Fecha | No. OP | % | Valor($) | Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor ($) programado | Fecha real | Valor ($) real amortizado | Fecha | Valor ($) | Observaciones |
| 26/12/2024 | $ 1.117.278.416,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 25/07/2025 | CE 257429925 | 29% | $ 1.117.278.416,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio LFF2-INTV-DRINFRA-01299-25 N° Radicado Mintic: 251068423 el dia 10/06/2025 |
| 21/04/2025 | $ 985.078.317,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 11/07/2025 | CE 240380625 | 26% | $ 985.078.317,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio LFF2-INTV-DRINFRA-01300-25 Radicado Mintic: 251068425 el dia 10/06/2025i |
| 21/07/2025 | $ 576.181.089,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 22/08/2025 | CE 298756225 | 15% | $ 576.181.089,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio Pago N° 3 mediante comunicado LFF2-INTV-DRINFRA-01554-25 Radicado Mintic: 251098986 el dia 29/07/2025 |
| 20/10/2025 | $ 576.181.090,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico | 10/11/2025 | CE 426918025 | 15% | $ 576.181.090,00 | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | Pago tramitado por medio del oficio Pago N° 4 mediante comunicado LFF2-INTV-DRINFRA-03135-25 Radicado Mintic: 251136518 el dia 28/10/2025 |
| 9/12/2025 | $ 384.120.724,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | |
| 26/12/2025 | $ 192.060.364,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa | | 0% | | | dd/mm/aaaa | $ - | dd/mm/aaaa | | dd/mm/aaaa | | |
| TOTAL | $ 3.830.900.000,00 | | ACUMULADOS | | 85% | $ 3.254.718.912,00 | 0% | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - | |

| SALDO POR GIRAR: | $ 576.181.088 | 15% | ANTICIPO POR AMORTIZAR | $ - | 0% | SALDO POR LEGALIZAR: | $ - | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** **PERIODO:** mm/yy **VALOR ($) EN EL PERIODO:** **ACUMULADO:** $ - **TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:** $ -

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: | PERIODO: | mm/yy | VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ - | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ - |

**EJECUCION CONTRACTUAL**

| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|
| 1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento. | 2,78% | 11,11% | El contratistata tramitó los documentos para pago No 1, 2, 3 y 4ante la supervisión mediante comunicados<br>* Pago N° 1 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-01299-25 Radicado Mintic 251068423 del 10/06/2025<br>* Pago N° 2 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-01300-25 Radicado Mintic 251068425 del 10/06/2025<br>* Pago N° 3 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-01954-25 Radicado Mintic 251098986 del 29/07/2025<br>* Pago N 4 mediante comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03135-25 Radicado Mintic 251136518 el dia 28/10/2025<br>Pago No. 1, por valor de $1.117.278.416, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252099467 del 25 de junio de 2025.<br>Pago No. 2, por valor de $985.078.317, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252099478 del 25 de junio de 2025.<br>Pago No. 3, por valor de $576.181.089, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252130014 del 11 de agosto de 2025.<br>Pago No. 4, por valor de $576.181.090, fue radicado ante la Subdirección Financiera mediante el radicado No. 252180824 del 28 de agosto de 2025. |
| 2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. | 16,67% | 16,67% | 1. La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura, Dra. Denice Bibiana Acero Vargas<br>2. La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura Encargada a la Dra. CLAUDIA ANGÉLICA RAMÍREZ SALAMANCA mediante Resolución 03130 de 2025 del 31 de Julio de 2025.<br>3. La entidad designó como supervisor del contrato al Director de Infraestructura ( E ) Dr. Juan Manuel Guerrero Forero mediante Resolución 033211 del 13 de agosto de 2025<br>4. La entidad designó como supervisor del contrato a la Directora de Infraestructura Encargada a la Dra Maria Carolina Zuñiga Hernandez mediante resolución 04504 de 2025 del 19 de noviembre de 2025 |
| 3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. | 1,39% | 15,28% | El supervisor generó el informe 051 para el periodo en cumplimiento de la obligación.<br>Se adelantó el comité se seguimiento a la interventoría el día 28 de noviembre de 2025<br>El acta de inicio se suscribió el 31 de diciembre de 2024 |
| 4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. | 1,39% | 15,28% | Se realizó reunión de seguimiento con la Interventoría para establecer el estado de avance del contrato de interventoría 2169-2024 el dia 28 de noviembre de 2025 y comité operativo y de seguimiento para las 25 resoluciones objeto del proyecto los dias 18,19 y 20 de noviembre 2025. |
| 5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. | 1,39% | 15,28% | Se informó sobre situación de alerta con proyectos desarrollados en el departamento del Magdalena, donde se ejecuta en simultánea el proyecto de Lineas de Fomendo con otra oferta complementaria del ministerio TIC en el mismo departamento.<br><br>Se han materializado dos incumplimientos los cuales han sido debidamente gestionado por la interventoria:<br>- Región 8 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461) con asunto Respuesta a Requerimiento en la fecha 18-09-2025<br>- Región 8 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129598) con asunto Informes en la fecha 10-10-2025<br>- Region 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224) con asunto Registro (logs) en la fecha 28-08-2025<br>- Region 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061) con asunto Informes en la fecha 08-09-2025<br>- Region 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417) con asunto Informes en la fecha 06-10-2025<br>- Region 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544) con asunto Metas en la fecha 10-07-2025<br>- Region 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544) con asunto Metas en la fecha 10-07-2025<br>- Region 26 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896) con asunto Informes en la fecha 20-10-2025<br>- Region 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902) con asunto Registro (logs) en la fecha 29-08-2025<br>- Region 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436) con asunto Metas en la fecha 11-09-2025<br>- Region 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117693) con asunto Informes en la fecha 11-09-2025<br>- Region 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211) con asunto Informes en la fecha 08-10-2025<br>- Region 27 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897) con asunto Informes en la fecha 20-10-2025<br>- Region 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528) con asunto Informes en la fecha 30-07-2025<br>- Region 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212) con asunto Informes en la fecha 08-10-2025<br>- Region 29 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898) con asunto Informes en la fecha 20-10-2025<br>- Region 36 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325) con asunto Registro (logs) en la fecha 01-09-2025<br>- Region 36 por medio de comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880) con asunto Informes en la fecha 12-09-2025 |
| 6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. | 1,39% | 15,28% | Se guardó estricta confidencialidad y protección de los productos y servicios propuestos por el contratista durante el periodo. |
| | | | |
| | 25% | 89% | |

| * Obligaciones Consorcio Inter-Lineas 2.0 | Ponderació | 80% | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas de la convocatoria Lineas de Fomento 2.0 - 2024 derivado de la Resolución 3689 de 2023. | | | 0,46% | 5,09% | Durante el mes de octubre 2025 se llevarón a cabo los comité operativos y de seguimiento para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejcución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>. Comité operativo para las regiones: 18, 19 y 20 de noviembre 2025<br>. Reunión de seguimiento con la supervisión: 28 de noviembre de 2025 |
| 2. Efectuar seguimiento al estado de las garantías constituidas por los asignatarios en las Resoluciones particulares de recursos, en el marco de lo exigido en el artículo 17 de la Resolución 3689 de 2023. Si es necesario, el interventor deberá requerir a los asignatarios con el propósito de que éstos den cumplimiento a su obligación de ampliar o restituir las garantías de conformidad con las respectivas Resoluciones Particulares de asignación de recursos y de acuerdo con lo señalado en el ordenamiento jurídico. | | | 0,46% | 5,09% | Se ha realizado seguimiento a la actualización de garantías en virtud de la suscripción de la Resoluciones de Prórroga, emitiendo requerimientos y conceptos de verificación, sin embargo para el mes del informe no se suscribieron actualizaciones de garantías en virtud de suscripción de prorrógas |
| 3. Diligenciar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato de interventoría o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad. | | | 0,46% | 5,09% | Al corte del presente informe la interventoría ha entregado los informes formato 051 así:<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-00096-25 - Entrega informe formato 051 enero 2025 - 10-feb-25- 251014327<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-00399-25 - Entrega informe formato 051 febrero 2025- 7-mar-25- 251025304<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-00664-25 - Entrega informe formato 051 marzo 2025 - 7-abr-25- 251039065<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-01193-25 - Entrega informe formato 051 mayo 2025 - 5-jun-25 - 251066324<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-01567-25 - Entrega informe formato 051 junio 2025 - 4-jul-25 - 251079801<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-02095-25 - Entrega informe formato 051 julio 6-ago-25 - 251102474<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-02510-25 - Entrega informe formato 051 Agosto 5-ago-2025 - 251114581<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-02928-25 - Entrega informe formato 051 Septiembre 6-sept-2025 - 251127084<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-03220-25 - Entrega informe formato 051 Octubre 6-oct-2025 - 251140106<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-03512-25 - Entrega informe formato 051 Noviembre 2-dic-2025 - 251140106 |
| 4. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del dispuesto en las Resoluciones Particulares objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión de los contratos, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto. | | | 0,46% | 5,09% | Durante el periodo del presente informe se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin que se adopten las medidas correspondientes y se atiendan las condiciones definidas en las Resoluciones y anexos técnicos:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03169-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138761<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03170-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138760<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03171-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138759<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03216-25 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución No. 834 de 2024 fecha de envió 05-11-2025 por medio de radicado 251139606<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03246-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 24 - Resolución No. 00820 de 2024 fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140243<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03248-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Entrega de evidencias de las actividades de soporte y mantenimiento en el sistema de información – R29 - Resolución No. 829 de 2024 modificada por la Resolución No. 01116 del 2024 y 00109 de 2025. fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140487<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03310-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142172<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03311-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142168<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03312-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142169<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03313-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142171<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03314-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142170<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03360-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145338<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03361-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145339<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03362-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación informe mensual octubre 2025.- Región 29 - Resolución No. 00829 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145340 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento. | 0,46% | 5,09% | Durante el periodo cubierto por el presente informe, se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin de que adopten las medidas correspondientes y atiendan las condiciones establecidas en las resoluciones y anexos técnicos, así como los pronunciamientos relacionados con el cese de condiciones sobre los informes de presunto incumplimiento emitidos por la interventoria<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03169-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138761<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03170-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138760<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03171-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138759<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03199-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251062544) del 10/07/2025 - Región 26 Metas fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138940<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03216-25 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución No. 834 de 2024 fecha de envió 05-11-2025 por medio de radicado 251139606<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03246-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 24 - Resolución No. 00820 de 2024 fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140243<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03248-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Entrega de evidencias de las actividades de soporte y mantenimiento en el sistema de información – R29 - Resolución No. 829 de 2024 modificada por la Resolución No. 01116 del 2024 y 00109 de 2025. fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140487<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03310-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142172<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03311-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142168<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03312-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142169<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03313-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142171<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03314-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142170<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03341-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 MinTIC No. 251111224– 28/08/2025 - Región 26 fecha de envió 14-11-2025 por medio de radicado 251143861<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03342-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325) - 01/09/2025 - Región 36 fecha de envió 14-11-2025 por medio de radicado 251143862<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03360-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145338<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03361-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145339<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03362-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación informe mensual octubre 2025.- Región 29 - Resolución No. 00829 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145340<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03427-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902) - 29/08/2025 - Región 27 fecha de envió 25-11-2025 por medio de radicado 251147889<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03450-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880) - 12/12/2025 - Región 36 Subsanación informes Oct, Nov y Dic 24 – Ene, Feb, Mar, Abr y May 25 fecha de envió 26-11-2025 por medio de radicado 251148383<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03472-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461) - 18/09/2025 - Región 8 Por no dar respuesta a las solicitudes. fecha de envió 28-11-2025 por medio de radicado 251149242 |
| 6. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como del acto administrativo particular relacionados con la ejecución del proyecto. | 0,46% | 5,09% | Durante el mes de noviembre 2025 se llevarón a cabo los comité operativos y de seguimiento para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones: 18, 19 y 20 de noviembre 2025<br>- Reunión de seguimiento con la supervisión: 28 de noviembre de 2025 |
| 7. Realizar visitas de acompañamiento conforme lo señalado en el numeral 2.2.3.3 – VISITAS DE CAMPO y el numeral 2.3 – PROCEDIMIENTO DE RECIBO Y CRONOGRMA DE EJECUCIÓN del Anexo Técnico. | 0,46% | 5,09% | Al corte del presente informe, se indica que las visitas de campo finalizaron el mes de agosto 2025 arrojando los siguientes resultados:<br>Total visitas de aprobación : 1.107<br>Total visitas de calidad : 3.330 |
| 8. Realizar el seguimiento y legalización de recursos entregados en el marco del contrato de Interventoría. | 0,46% | 5,09% | A la fecha se reportan los siguientes pagos de la interventoría, como tambien las radicaciones para tramite de pago, teniendo en cuenta las fechas de pago establecidas y requisitos del contrato:<br>* Pago periodo 1 por valor de $1.117.278.416 Pagado con el CE: 257429925 del 2025-07-25.<br>* Pago periodo 2 por valor de $985.078.317 Pagado con el CE 240380625 del 2025-07-11.<br>* Pago periodo 3 por valor de $576.181.089 Pagado con el CE 298756225 del 2025-08-22<br>* Pago periodo 4 por valor de $576.181.089 Pagado con el CE 426918025 del 2025-11-10 |
| 9. Conceptuar a la supervisión del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC. | 0,46% | 5,09% | Durante el periodo cubierto por el presente informe, se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin de que adopten las medidas correspondientes y atiendan las condiciones establecidas en las resoluciones y anexos técnicos, así como los pronunciamientos relacionados con el cese de condiciones sobre los informes de presunto incumplimiento emitidos por la interventoria<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03169-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138761<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03170-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138760<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03171-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138759<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03199-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251062544) del 10/07/2025 - Región 26 Metas fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138940<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03216-25 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución No. 834 de 2024 fecha de envió 05-11-2025 por medio de radicado 251139606<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03246-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 24 - Resolución No. 00820 de 2024 fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140243<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03248-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Entrega de evidencias de las actividades de soporte y mantenimiento en el sistema de información – R29 - Resolución No. 829 de 2024 modificada por la Resolución No. 01116 del 2024 y 00109 de 2025. fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140487<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03310-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142172<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03311-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142168<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03312-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142169<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03313-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142171<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03314-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142170<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03341-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 MinTIC No. 251111224– 28/08/2025 - Región 26 fecha de envió 14-11-2025 por medio de radicado 251143861<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03342-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325) - 01/09/2025 - Región 36 fecha de envió 14-11-2025 por medio de radicado 251143862<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03360-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145338<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03361-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145339<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03362-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación informe mensual octubre 2025.- Región 29 - Resolución No. 00829 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145340<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03427-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902) - 29/08/2025 - Región 27 fecha de envió 25-11-2025 por medio de radicado 251147889<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03450-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880) - 12/12/2025 - Región 36 Subsanación informes Oct, Nov y Dic 24 – Ene, Feb, Mar, Abr y May 25 fecha de envió 26-11-2025 por medio de radicado 251148383<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03472-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461) - 18/09/2025 - Región 8 Por no dar respuesta a las solicitudes. fecha de envió 28-11-2025 por medio de radicado 251149242 |
| 10. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales. | 0,46% | 5,09% | Durante el periodo del presente informe se emitieron los siguientes comunicados que dan cuentas de la gestion realizada por parte de la interventoria:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03169-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138761<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03170-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138760<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03171-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138759<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03173-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138891<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG05-03174-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138879<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG06-03175-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138880<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03176-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138882<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG15-03177-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138884<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03178-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138898<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03179-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138902<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03180-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138890<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03181-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138874<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03182-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138899<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03183-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138889<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03184-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138883<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03185-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138893<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03186-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138885<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03187-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138895<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03188-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138897<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03189-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138886<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03190-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138887<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03191-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138892<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03192-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138901<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03193-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138894<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG07-03194-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138904<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03195-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138906<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03196-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138905<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03197-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio septiembre 2025 (recálculo) fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138907 |
| 11. Las demás obligaciones especificas del interventor las cuales se detallan en el NUMERAL 2 - OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA del anexo técnico del contrato de interventoría. | 0,46% | 5,09% | Durante el mes de noviembre 2025 se llevarón a cabo los comité operativos y de seguimiento para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones: 18, 19 y 20 de noviembre 2025<br>- Reunión de seguimiento con la supervisión: 28 de noviembre de 2025 |
| 12. Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique. | 0,46% | 5,09% | A corte del presente informe la interventoría ha ejecutado las entregas trimestrales así:<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-00873- 25 Entrega archivo digital trimestral (enero- marzo 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 30-abril-2025 radicado MinTic 251049159<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-01928- 25 Entrega archivo digital trimestral (abril- junio 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 28-Jul-2025 radicado MinTic 251098209<br>* LFF2-INTV-DIRINFRA-02979- 25 Entrega archivo digital trimestral (julio- septiembre 2025) Contrato de interventoría No 2169 - 10-octubre-2025 radicado MinTic 251129378 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| 13. Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión. | 0,46% | 5,09% | Durante el periodo cubierto por el presente informe, se emitieron alertas de presunto incumplimiento a algunos ejecutores, con el fin de que adopten las medidas correspondientes y atiendan las condiciones establecidas en las resoluciones y anexos técnicos, así como los pronunciamientos relacionados con el cese de condiciones sobre los informes de presunto incumplimiento emitidos por la interventoria<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03169-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138761<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03170-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138760<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03171-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138759<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03199-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251062544) del 10/07/2025 - Región 26 Metas fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138940<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03216-25 con asunto ACCIÓN CORRECTIVA – ARTICULO 4 de la Resolución No. 834 de 2024 fecha de envió 05-11-2025 por medio de radicado 251139606<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03246-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 24 - Resolución No. 00820 de 2024 fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140243<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03248-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Entrega de evidencias de las actividades de soporte y mantenimiento en el sistema de información – R29 - Resolución No. 829 de 2024 modificada por la Resolución No. 01116 del 2024 y 00109 de 2025. fecha de envió 06-11-2025 por medio de radicado 251140487<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03310-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142172<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03311-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142168<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03312-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142169<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03313-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142171<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03314-25 con asunto Acción correctiva – Presentación informe mensual correspondiente al mes de octubre del 2025 fecha de envió 11-11-2025 por medio de radicado 251142170<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03341-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 MinTIC No. 251111224– 28/08/2025 - Región 26 fecha de envió 14-11-2025 por medio de radicado 251143861<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03342-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325) - 01/09/2025 - Región 36 fecha de envió 14-11-2025 por medio de radicado 251143862<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03360-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones al informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Región 17 - Resolución No. 00821 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145338<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03361-25 con asunto Acción correctiva – Respuesta a las observaciones a los informes mensuales correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025. Región No. 22 - Resolución No. 00815 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145339<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03362-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación informe mensual octubre 2025 - Región 29 - Resolución No. 00829 de 2024 fecha de envió 19-11-2025 por medio de radicado 251145340<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03427-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902) - 29/08/2025 - Región 27 fecha de envió 25-11-2025 por medio de radicado 251147889<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03450-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880) - 12/12/2025 - Región 36 Subsanación informes Oct, Nov y Dic 24 – Ene, Feb, Mar, Abr y May 25 fecha de envió 26-11-2025 por medio de radicado 251148383<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03472-25 con asunto Pronunciamiento cesación de condiciones definidas en el Informe de posible incumplimiento LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461) - 18/09/2025 - Región 8 Por no dar respuesta a las solicitudes. fecha de envió 28-11-2025 por medio de radicado 251149242 |
| 14. Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoria, el contratista empezará con las actividades de Interventoria integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los actos de asignación particulares. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 2.7 y 2.8 de este Anexo Técnico. | 0,46% | 5,09% | Las comunicaciones relacionadas con el desarrollo del sistema de información de la Interventoria es el siguiente:<br>* Entrega Plan de Desarrollo del Sistema de Información intercambio de información contrato de interventoria No. 2169 -2024<br>Radicado: 251004116<br>* Entrega de los módulos del sistema de información primera parte Contrato de interventoria No. 2169 -2024<br>Radicado: 251012004<br>* Entrega manual de usuario del sistema de información contrato de interventoria No. 2169 -2024<br>Radicado: 251012011<br>* Entrega de los módulos del sistema de información segunda parte Contrato de interventoria No. 2169 -2024<br>Radicado: 251016409<br>* Respuesta de las observaciones realizadas por la Entidad Contratante comunicado al sistema de información de Interventoria por parte del comunicado número LFF2-DIRINFRA-INTV-011-2025<br>Radicado: 251023209<br>* Respuesta radicado No. 252034685 observaciones segunda entrega sistema de información<br>Radicado: 251027864<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-02613-25 con asuntoSolicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción agosto 2025. Contrato de interventoria No. 2169 -2024 fecha de envió 10-09-2025 por medio de radicado 251116458<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03036-25 con asuntoSolicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción septiembre 2025. Contrato de interventoria No. 2169 -2024 fecha de envió15-10-2025 por medio de radicado 251131002<br>* Comunicado LFF2-INTV-DIRINFRA-03318-25 con asunto Solicitud Diligenciamiento Encuesta de Satisfacción octubre 2025. Contrato de interventoria No. 2169 -2024 fecha de envió 12-11-2025 por medio de radicado 251142534 |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| 15. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento. | 0,46% | 5,09% | Durante el período del presente informe se emitieron los siguientes comunicados que dan cuentas de la gestion realizada por parte de la interventoria:<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03169-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138761<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03170-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138760<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03171-25 con asunto Alerta de presunto incumplimiento obligaciones Presentación de la subsanación del informe mensual de septiembre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138759<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG21-03173-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138891<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG05-03174-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138879<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG06-03175-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138880<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG08-03176-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138882<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG15-03177-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138884<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG29-03178-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138898<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG37-03179-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138902<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG20-03180-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138890<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG04-03181-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138874<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG30-03182-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138899<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG19-03183-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138889<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG14-03184-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138883<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG23-03185-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138893<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03186-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138885<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG26-03187-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138895<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG27-03188-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138897<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG17-03189-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138886<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG18-03190-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138887<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG22-03191-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138892<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG32-03192-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138901<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG24-03193-25 con asunto Concepto preliminar indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138894<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG07-03194-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138904<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG39-03195-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138906<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG25-03196-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio octubre 2025 fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138905<br>* Comunicado LFF2-INTV-REG16-03197-25 con asunto Concepto indicadores de calidad y niveles de servicio septiembre 2025 rectificado fecha de envió 04-11-2025 por medio de radicado 251138907 | | |
| 16. Seguimiento del sistema de información para garantizar de la información y se mantenga la disponibilidad según lo exigido por el anexo técnico. | 0,46% | 5,09% | La Interventoria durante el mes de noviembre 2025 realizó un continuo seguimiento al funcionamiento del sistema de información para que este cumpla con la disponibilidad contractualmente exigida |
| 17. Las obligaciones específicas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal. | 0,46% | 5,09% | Durante el mes de noviembre 2025 se llevarón a cabo los comité operativos y de seguimiento para las 25 regiones donde se informa sobre el estado de ejecución de cada una de las resoluciones y reunión de seguimiento con la supervisión en las siguientes fechas<br><br>- Comité operativo para las regiones. 18, 19 y 20 de noviembre 2025<br>- Reunión de seguimiento con la supervisión:: 28 de noviembre de 2025 |
| 18. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual. | 0,46% | 5,09% | La interventoria estuvo presto a dar cumplimiento a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual. |
| Total | 8,3% | 91,7% | |

| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | | | | | 73,3% |
|---|---|---|---|---|---|
| ** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | Ponderació | 0% | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el período |
| | | | | | |
| | | | | | |

| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | | | | | 0,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente. | | | | | |
| Entregables | Ponderació | 20% | Total de Entregabl | 12 | |
| Productos o Servicio a entregar | | | Entregable | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor |
| Informe de interventoría No 1 | | | 1,0 | 10/01/2025 | Se prepara el informe del mes de diciembre 2024, precisando el avance relacionado con la suscripción del acta de inicio que se suscribió el 31/12/2024, último día hábil de la vigencia.<br>No se tramitó pago asociado al producto. |
| Informe de interventoría No 2 | | | 1,0 | 7/02/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de enero 2025 el 07 de febrero de 2025 mediante radicado No. 251013659 |
| Informe de interventoría No 3 | | | 1,0 | 7/03/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de febrero 2025 el 07 de marzo de 2025 mediante radicado No. 251026247 |
| Informe de interventoría No 4 | | | 1,0 | 7/04/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de marzo 2025 el 07 de abril de 2025 mediante radicado No. 251039051 |
| Informe de interventoría No 5 | | | 1,0 | 8/05/2025 | - Se hace la radicación del informe del mes de abril de 2025 mediante radicado No. 251052700 del 8 de mayo de 2025<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252078062 del 20-05-2025.<br>- El contratista dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante comunicado 251061902 del 26 de mayo de 2025.<br>- El 11 de junio de 2025 la supervision aprobó el informe mensual de abril de 2025 mediante radicado 252091575 |
| Informe de interventoría No 6 | | | 1,0 | 9/06/2025 | Se hace la radicación del informe del mes de mayo 2025 el 09 de junio de 2025 mediante radicado No. 251067628<br>- Se hace la radicación del informe del mes de mayo de 2025 mediante radicado No. 251067628.<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252097450 del 20-06-2025.<br>- El contratista dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante comunicado 251077238 del 1 de julio de 2025.<br>- El 08 de julio de 2025 la supervision aprobó el informe mensual de mayo de 2025 mediante radicado 252107540 |
| Informe de interventoría No 7 | | | 1,0 | 7/07/2025 | **Informe Informe especial de periodo 1 - actividades relacionadas en el otrosí No. 1.**<br>- El 3 de junio de 2025 la interventoría radicó el informe especial para el periodo No. 1 de la forma de pago mediante radicado No.251065217 soportando el desarrollo de las actividades relacionadas en el otrosí No. 1.<br>- El 6 de junio de 2025 la interventoría radicó alcance al informe especial para el periodo No. 1 de la forma de pago mediante radicado No.251067146 soportando el desarrollo de las actividades relacionadas en el otrosí No. 1.<br>- El 9 de junio de 2025 la supervisión da la aprobación al informe especial para el periodo No. 1 de la forma de pago mediante radicado No. 252089964 dando cuenta del desarrollo de las actividades relacionadas en el otrosí No. 1.<br><br>**Aprobación de informe mensual de interventoría de Junio de 2025:**<br>- Se hace la radicación del informe del mes de junio 2025 el 07 de julio de 2025 mediante radicado No. 251080674<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252114745 el dia 17 de julio 2025.<br>- El contratista dio respuesta a lasobservaciones de la Supervision mediante comunicado 251095869 el dia 28 de julio de 2025.<br>- El dia 28 de julio 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de junio de 2025 mediante radicado 252120665 |
| Informe de interventoría No 8 | | | 1,0 | 8/08/2025 | **Aprobación de informe mensual de interventoría de julio de 2025:**<br>- Se hace la radicación del informe del mes de julio de 2025 el dia 08 de agosto de 2025 mediante radicado No. 251103208<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252134223 el dia 19 de agosto de 2025.<br>- La interventoría dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251109083 el dia 25 de agosto de 2025.<br>- El dia 16 de septiembre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de Julio de 2025 mediante radicado 252153658 |
| Informe de interventoría No 9 | | | 1,0 | 5/09/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoría de agosto de 2025:**<br>- Se hace la radicación del informe del mes de agosto de 2025 el dia 5 de septiembre de 2025 mediante radicado No. 251114829<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252134223 el dia 19 de agosto de 2025.<br>- La interventoría dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251123498 el dia 26 de septiembre de 2025.<br>- El dia 10 de octubre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de agosto de 2025 mediante radicado 252171011 |
| Informe de interventoría No 10 | | | 1,0 | 7/10/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoría de septiembre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de septiembre de 2025 el dia 7 de octubre 2025 mediante radicado 251127900.<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252173591 el dia 16 de octubre de 2025.<br>- La interventoría dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251134014 el dia 22 de septiembre de 2025.<br>- El dia 24 de octubre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de septiembre de 2025 mediante radicado 252179032 |
| Informe de interventoría No 11 | | | 1,0 | 10/11/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoría de octubre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de octubre de 2025 el dia 10 de noviembre 2025 mediante radicado 251141681.<br>- La supervisión remitió sus observaciones al contratista mediante radicado 252194155 el dia 19 de noviembre de 2025.<br>- La interventoría dio respuesta a las observaciones de la Supervision mediante radicado 251147895 el dia 25 de noviembre de 2025.<br>- El dia 28 de noviembre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de octubre de 2025 mediante radicado 252200630 |
| Informe de interventoría No 12 | | | 1,0 | 3/12/2025 | **Presentación y aprobación de informe mensual de interventoría de noviembre de 2025:**<br>- Se hace la entrega del informe del mes de octubre de 2025 el dia 5 de diciembre 2025 mediante radicado.<br>- El dia 3 de diciembre 2025 la supervisión aprobó el informe mensual de Noviembre de 2025 mediante radicado 252204835. |
| Porcentaje de Avance | | | 100% | | |

| % Acumulado Avance Entregables | | | | | | 20,0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | | | | | | 93,3% |
| ¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) | | SI | | NO | | Número de contratos derivados a la fecha |
| Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual | | | | | | |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE | | | |
|---|---|---|---|
| **Causas** | **TIPO DE DIFICULTAD** | **Gestión Adelantada** | **Resultados Obtenidos** |
| Ejecutores sin experiencia en participación de proyectos con recursos públicos | Jurídicos | Reuniones con cada ejecutor explicando y sensibilizando la importancia de dar cumplimiento a cada obligación | Cumplimiento de los obligaciones conforme lo exigido en la resolución y anexo técnico |
| Ejecutores sin experiencia en el cumplimiento de obligaciones administrativas | Administrativas | Mesas de trabajo explicando como se debe presentar oficio, certificaciones, informes mensuales y permisos | Cumplimiento de los obligaciones conforme lo exigido en la resolución y anexo técnico |
| Desconocimiento de temas contables para la presentación de las cuentas de cobro para el pago de recursos | Contables | Mesas de trabajo orientado la presentación de cómo se debe soportar el capex para acceder a las recursos | Cumplimiento de los pagos establecidos en la resolución |
| Ejecutores sin conocimiento de los documentos previos de la convocatoria como términos de referencia y anexo técnico | Técnicas | Capacitación a cada ejecutor para la presentación de los soportes documentales de las instalaciones realizadas | Cumplimiento de las metas de instalación en los plazos establecidos |
| | | | |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**Nota 1:**
Mediante el otrosí No 1 al contrato de interventoria 2169 -2024 se modificaron:
• Cláusula QUINTA del contrato: FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL.
• NUMERAL 2.9.1. ORGANIGRAMA DEL ANEXO TÉCNICO
Lo anterior teniendo en cuenta que:
• El acta de inicio del contrato de interventoria se firmó el 31 de diciembre de 2024 .
• El contratista realizó la solicitud de modificación de acuerdo con la necesidad de contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados.
Los recursos citados son requeridos por la interventoría en los meses de abril y mayo de 2025 y por consiguiente se reconocerán una vez se dé la aprobación por parte de la supervisión cuando se reporte su cumplimiento.

**Nota 2:**
Mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 04904 DEL 19 de NOVIEMBRE DEL 2025 *"Por la cual se termina y se efectúa un encargo de funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción"* , se realiza el encargo de Director de Infraestructura a la Servidora Pública MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ.

| INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS | | |
|---|---|---|
| **Vigencia** | **Recurso para la vigencia** | **Rubro** |
| **2025** | **$ 2.713.621.584** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL** |
| | | |
| | | |

**SUSCRIPCION DEL INFORME**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor:** | MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ - Director de Infraestructura ( E ) - (Resolución 04904 del 19 de noviembre de 2025) - - - - - | **Firma del Supervisor:** | |

**Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).**
**"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"**

**Original:** Expediente del Contrato
**Copia:** Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2169-2024 - Noviembre 2025 (Formato 051)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251203-171342-b1bf39-71770802

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-03 17:13:42

Finalización: 2025-12-03 18:02:59

Escanee el código para verificación

**Firma: Supervisora - Directora de Infraestructura (e) - Resolución 04904 del 2025**

MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

**Elaboración: Contratista**

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

**Elaboración: Contratista**

Roberto Carlos Rubio Bautista
75102069
rrubio@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 2169-2024 - Noviembre 2025 (Formato 051)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251203-171342-b1bf39-71770802

Creación: 2025-12-03 17:13:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-03 18:02:59

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Roberto Carlos Rubio Bautista<br>rrubio@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MinTIC | Aprobado | Env.: 2025-12-03 17:13:48<br>Lec.: 2025-12-03 17:14:13<br>Res.: 2025-12-03 17:14:16<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |
| Elaboración | Iván Darío Giraldo García<br>igiraldo@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Dirección de Infraestructura | Aprobado | Env.: 2025-12-03 17:14:17<br>Lec.: 2025-12-03 17:23:49<br>Res.: 2025-12-03 17:24:02<br>IP Res.: 172.225.173.132<br>Canal: Email |
| Firma | MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ<br>mzuniga@mintic.gov.co<br>ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA<br>MINTIC | Aprobado | Env.: 2025-12-03 17:24:02<br>Lec.: 2025-12-03 18:02:55<br>Res.: 2025-12-03 18:02:59<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |