BITÁCORA DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA
TOMO I - 2022

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No 2096 de 2022

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023.

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

INTERVENTORIA:
CONSORCIO IC & CB

Viernes, 29 de abril de 2022

se realiza la suscripción del acto de inicio para el contrato No 2096 del 15 de marzo de 2022, entre las partes: Claudia Paola Muñoz Barreto, secretaria de infraestructura y Habitat Gobernación del Tolima; Carlos Fernando Mendez Lezcano. Representante legal Consorcio vias y equipos Tolima sur 2023; Dairo Mauricio Gomez Florian, Supervisor del Convenio.

A continuación se hace una relación de las actividades ejecutadas antes del 29 de Abril de 2022, las cuales fueron realizadas para dar transitabilidad en el corredor vial, remover derrumbes y demás labores extraordinarias para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la vía.

01-MARZO-2022: remoción de derrumbe K17+300. excavación en material común K7+000. Conformación de sitio de disposición final K36+600.
03-MARZO-2022: conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600.
04-MARZO-2022: remoción derrumbe K16+100. Conformación de calzada existente K7+600.
05-MARZO-2022: excavación en material común K7+000. Conformación de calzada existente en K7+600.
07-MARZO-2022: remoción derrumbe K8+600. Conformación de calzada existente K7+600.
08-MARZO-2022: remoción derrumbe K10+750. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Transp material proveniente derrumbes

09-MARZO-2022: excavación en material comun K7+000. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600.
10-MARZO-2022: remoción de derrumbes K9+900. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K1+700. Conformación de la calzada existente K7+600.
11-MARZO-2022: remoción derrumbe K15+700. Conformación calzada existente K7+600.
14-MARZO-2022. remoción derrumbe K10+300. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600.
12-MARZO-2022: excavación en material común K5+600. remoción derrumbe K11+300. Conformación de la calzada existente en K7+600. Conformación de sitios de disposición de sobrantes K36+600.
15-MARZO-2022: excavación en material común K5+600. remoción derrumbes K9+000. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K5+600. Conformación de calzada existente en K7+600. Transp. material proveniente derrumbes.
16-MARZO-2022: Conformación de calzada existente en K7+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Transp. material prov. derrumbe.
17-MARZO-2022: excavación en material común en el K5+600. Remoción de derrumbe en K8+600. Conformación de calzada existente en K7+600.
18-MARZO-2022: remoción derrumbe en K17+400. Conformación de sitio de disposición de sobrantes en K36+600. Transporte de material proveniente derrumbes.
19-MARZO-2022: excavación en material común K7+000 remoción derrumbe en K9+000. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" K5+600.
21-MARZO-2022: remoción derrumbe K8+600. Mejoramiento de subrasante con material tamaño maximo 4" K7+600.

Conformación de calzada existente K7+600.
22-MARZO-2022: remoción derrumbe K11+600. Conformación de calzada existente K7+600.
23-MARZO-2022: remoción derrumbe K16+300. Conformación de calzada existente K7+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K 36+600. Transporte de material proveniente derrumbes.
24-MARZO-2022: remoción derrumbe K17+300. Conformación de calzada existente K7+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbes.
25-MARZO-2022: excavación en material común K7+600. Remoción derrumbe K8+600. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K7+600. Transporte de material proveniente de derrumbes.
26-MARZO-2022: remoción derrumbe K17+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes. Transporte de material proveniente de derrumbes.
28-MARZO-2022: excavación en material común K5+600. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" K5+600. Conformación de calzada existente K7+600.
29-MARZO-2022: remoción derrumbe K18+200. Conformación sitio disposición desobrantes K36+600 Transporte de material proveniente de derrumbes.
30-MARZO-2022: remoción derrumbe K16+300. Conformación calzada existente K7+600.
31-MARZO-2022: remoción derrumbe K17+300. Conformación de calzada existente K7+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbes.

01-ABRIL-2022: remoción de derrumbes en K24+250 y K25+200. Transporte de material proveniente de derrumbes. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K21+300.

02-ABRIL-2022: remoción de derrumbes en K24+600 y K25+200. Excavación en material común K21+300. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" K21+200. Transporte de material proveniente de excavación y derrumba.

03-ABRIL-2022: remoción derrumbe K23+200. Conformación de sitio de disposición desaborantes K36+600 Transporte de material proveniente de excavación y derrumbes. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K35+400.

04-ABRIL-2022: remoción derrumbes K25+300 y en K20+000. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K23+200. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K35+400. Excavación en material común para conformación de jarillen en el rio K21+200. Transporte de material proveniente de derrumbes.

05-ABRIL-2022: remoción derrumbe K25+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbe. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K26+600.

06-ABRIL-2022: remoción derrumbe K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbes. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" K37+200.

07-ABRIL-2022: remoción de derrumbe K34+600 y en K41+100. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K35+400. Transporte de material

proveniente de derrumbes.

08-ABRIL-2022: remoción de derrumbes en K35+600 y K41+100. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en el K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbes.

09-ABRIL-2022: remoción de derrumbe K36+800. Conformación de sitio de disposición desaborantes K36+600. Excavación en material común K34+700. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbe.

10-ABRIL-2022: remoción derrumbes K40+300. Conformación de sitios de disposición desaborantes K36+600. Excavación en material común K26+600. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbes.

11-ABRIL-2022: remoción derrumbe K20+000. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K36+600. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K35+400. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbes.

12-ABRIL-2022: Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" K25+900. Excavación en material común K22+300. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbes.

13-ABRIL-2022: remoción de derrumbe K20+000. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K21+200. Transporte de material proveniente de derrumbe.

14-ABRIL-2022: Conformación de calzada existente entre K35+900 y 35+400. Excavación en material común para jarillon K21+200. Conformación de sitio de disposición de sobrantes.

15-ABRIL-2022: remoción de derrumbe K22+600 Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K21+200. Excavación en material común K34+700. Transporte de material proveniente de derrumbe.

16-ABRIL-2022: remoción derrumbe K35+000. Transporte de material proveniente de derrumbes.

17-ABRIL-2022: remoción derrumbe K20+400. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K21+200. Conformación de la calzada existente entre K35+900 y K38+400. Transporte de material proveniente de derrumbes.

18-ABRIL-2022: remoción derrumbe K20+000, conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K21+200. Excavación en material común para jarillón K16+180 para protección de talud inferior de la banca de vía. Transporte de material proveniente de derrumbes.

19-ABRIL-2022: remoción de derrumbe K25+600. Conformación de sitio de disposición de sobrantes en el K36+600. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K22+300. Excavación en material común K37+200 Transporte de material proveniente de derrumbe y excavación.

20-ABRIL-2022: remoción derrumbe en K20+000. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K21+200. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K38+400 Excavación en material común para jarillon K21+200 para recuperación de banca de vía. Transporte de material proveniente de derrumbe.

21-ABRIL-2022: Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K28+300. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K38+400 Conformación de sitios de disposición de sobrantes K36+600.

22-ABRIL-2022: remoción derrumbe K20+000, Conformación de sitio de disposición de sobrantes. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K28+600. Excavación en material común en K23+450 y en K16+180 para jarillón de protección de banca de vía. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbes.

23-ABRIL-2022: Conformación de sitios de disposición de sobrantes K36+600. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K23+450 y K24+700. Conformación de calzada existente entre K35+900 y K36+400

24-ABRIL-2022: remoción derrumbe K35+200. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K34+700. Conformación de sitio de disposición de sobrantes. Transporte de material proveniente de derrumbes.

25-ABRIL-2022: remoción derrumbe K20+000. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K22+100. Conformación de la calzada existente entre K35+900 y K38+400. Excavación en material común para jarillón de protección de banca de vía en K16+180 Transporte de material proveniente de derrumbe.

26-ABRIL-2022: remoción de derrumbe en K20+000 Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" K21+200. Excavación en material común K24+100. Transporte de material proveniente derrumbe.

27-ABRIL-2022: remoción derrumbe en K20+600. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K21+200. Excavación en material común K36+800. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbe.

28-ABRIL-2022: conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K28+800. Conformación de calzada existente entre las abscisas K35+900 y K38+400.

Para la ejecución de las actividades relacionadas anteriormente se contó con personal, equipos y maquinaria adecuados para tales actividades.
MAQUINARIA: Retroexcavadora sobre orugas (3 und), Retrocargador sobre llantas (2 und), cargador frontal (1 und), motoniveladora (2 und), vibrocompactador (1 und), volquetas (5 und), camion turbo (2)
PERSONAL: Director de obra, Residente de obra (3), residente social, SST, ambiental, operadores de maquinaria pesada (9), conductores volquetas y camion turbo (7), camion topografia (03 und), oficios varios (8)

FECHA: 29-ABRIL-2022. ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 3 horas
EQUIPO: Retroexcavadora sobre orugas (03 und)
Retrocargador sobre llantas (02 und)
Cargador frontal (01 und)
Motoniveladora (02 und)
Vibrocompactador (01 und)
Volquetas (05 und)
Camion turbo (02 und).
PERSONAL: Director de obra, residentes de obras, social, SST, ambiental, topografia, inspectores, conductores, oficios varios.

ACTIVIDADES: Remoción de derrumbe K35+200, conformación de sitios de disposición de sobrantes K36+600. Mejoramiento de la subrasante con material tamaño máximo 4" en K26+800. Excavación con material común para jarillon de proteción de banco en K16+180. Transporte de material proveniente de excavaciones y derrumbes.

Residente de Obra
CONTRATISTA.

FECHA: 30-ABRIL-2022 ESTADO DEL TIEMPO lluvia 4 horas
EQUIPO: El mismo del dia anterior.
PERSONAL: El mismo del dia anterior
ACTIVIDADES: remoción de derrumbes K27+700; conformación de sitio de disposición de sobrantes K36+600; mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K22+400; conformación de la calzada existente entre K36+900 y K38+400. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbe.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 01-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 5 horas.
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Recorrido de obra para revisión de estado de la via MACO-PLANADAS y determinar sitios a intervenir para mantenimiento.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 02-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 4 horas.
EQUIPO: Retroexcavadora sobre orugas (3 und)
Retrocargador sobre llantas (2 und)
Cargador frontal (1 und)
Motoniveladora (2 und)
Vibrocompactador (1 und)
Volquetas (5 und)
Camión - turbo (2 und)
Camioneta 4x4 (3 und).
PERSONAL: Director de obra, residente de obra (3 und), social, SST, ambiental, topografo (3 und) inspectores, conductores, oficios varios.
ACTIVIDADES: recuperación de banca con mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en el K21+200. Actividades sociales de gestión de permisos prediales.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 03-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: recuperación de banca con mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K21+200. Actividades de gestión socio-predial.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 04-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: soleado.
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: Excavación en material común para construcción de jarillon de protección de banca en el K16+200 Caño Fisto.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 05-MAYO-2022. ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 8 horas
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K15+700, K21+200, K7+600. Actividades sociales de gestión de permisos prediales y ambientales.

Residente de obra.
CONTRATISTA.

FECHA: 06-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 2 horas.
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbes en puntas del tramo la Brecha. Recuperación de banca con mejoramiento tamaño máximo 4" K24+800. Transporte de material proveniente de derrumbes.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 09-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 6 horas
EQUIPO: Retroexcavadora sobre orugas (3 und)
Retrocargador sobre llantas (2 und)
Cargador frontal (1 und)
Motoniveladora (2 und)
Vibrocompactador (1 und)
Volquetas (6 und)
Camión turbo (2 und)
Camioneta 4x4 (2 und)
PERSONAL: Director de obra, residentes de obra (3), Social, SST, ambiental, topografos (3), inspectores (2), conductores, oficios varios.
ACTIVIDADES: remoción derrumbes en varios puntos del sector La Brecha, conformación de sitios de disposición de sobrantes K19+200 Transporte de material proveniente de derrumbes. Construcción de jarillón para protección de banca K16+200

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 08-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: recuperación de la banca de vía con mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en el K21+200, Construcción de jarillón para protección de banca en el K16+200

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 09-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: recuperación de banca con material filtrante y material tamaño máximo 4" en K21+800; recuperación de banca de vía con mejoramiento tamaño máximo 4" en K21+200; construcción de jarillón en el río, para protección de banca K16+200

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 10-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO lluvia 7 horas
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: recuperación de banca con material mejoramiento tamaño máximo 4" en K21+200 y K28+900; construcción de jarillón en el río, para protección de banca K16+200. Actividades de gestión socio-predial y ambiental inventario forestal

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 11-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 9 horas
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbes en las abscisas: K23+650, K24+300, K25+900, K27+000, K27+700, K34+900, K34+500, Recuperación de banca con mejoramiento tamaño máximo 4" en K21+100, K25+000

K28+500. Transporte de material proveniente de excavaciones y derrumbes. Construcción de jarillon en el río para protección y recuperación de banca de vía en K16+200. Labores ambientales de elaboración de inventario forestal.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 12-MAYO-2022. ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 5 horas

EQUIPO: Retroexcavadora sobre orugas (3 und)
Retrocargador sobre llantas (2 und)
Cargador frontal (1 und)
Motoniveladora (2 und)
Vibrocompactador (1 und)
Volquetas (6 und)
Camión-Turbo (2 und)
Camioneta 4x4 (2 und)

PERSONAL: Director de obra, residentes de obra (3), SST, ambiental, social, topografo (3), inspectores, conductores, operadores, oficios varios.

ACTIVIDADES: Recuperación de banca con mejoramiento material tamaño maximo 4" en K28+500. Construcción de jarillón para protección de banca K16+200 Conformación sitios de disposición de sobrantes K19+200. Actividades ambientales de elaboración de inventario forestal Gestión socio-predial de permisos prediales.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 13 MAYO 2022 ESTADO DEL TIEMPO: Sin lluvias.
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Construcción y reconformación de jarillón en el río K16+200. Recuperación de banca de vía con mejoramiento tamaño máximo 4" K21+100. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K19+200. Inventario forestal y gestión social de permisos prediales.



Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 14-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 3 horas.
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: Reconformación de jarillón en el río para protección de banca K16+200. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K21+100



Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 15-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado, sin lluvia
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: Adecuación hidráulica del río, consistente en reconformación de jarillon para soporte de banca de vía K21+100.

Residente de Obra
CONTRATISTA.

FECHA 16-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: Sin lluvias.
EQUIPO Retroexcavadora sobre orugas (3), Retrocargador sobre llantas (2), cargador frontal (1), motoniveladora (2), vibrocompactador (1), volquetas (6) camión-turbo (2), camioneta 4x4 (2).
PERSONAL: Director de obra, residentes de obra (3), Social, SST, ambiental, topografos (3), inspector (2), conductores, operadores, oficios varios.
ACTIVIDADES: retiro de derrumbes en K9+700, K10+100, K10+400, K10+700, K11+100, K11+200, K11+400, K12+400, K12+900, K13+900, K14+000, K15+600, K17+200, K18+100, K19+200. Conformación de calzada existente en el tramo K21+300 al K28+600. Recuperación de banca de vía con mejoramiento tamaño máximo 4" en K28+500. Adecuación hidraulica del río para reconformación de jarillón para soporte de banca de vía en K21+100. Transporte de material proveniente de derrumbe.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA 17-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 7 horas.
EQUIPO El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" en K1+700, K5+300. Remoción de derrumbes en el tramo K1+500 al K9+600. Adecuación hidráulica para reconformación de jarillon en K21+100. Transporte de material proveniente de derrumbes.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 18-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 12 horas.
EQUIPO: mismo del día anterior.
PERSONAL: el mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Adecuación hidráulica del río para reconformación de jarillón K21+100. Recuperación de banca de vía con mejoramiento tamaño máximo 4" K25+000.

Residente de Obra CONTRATISTA

FECHA: 19-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 2 horas.
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo del día anterior.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbe K21+750, K9+900, K10+100. Transporte de material proveniente de derrumbe.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 20-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 2 horas
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbes K9+700; K25+900; K40+500. Transporte de material proveniente de derrumbes.

Residente de Obra
CONTRATISTA

FECHA: 21-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 4 horas
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbes K25+900, K39+500, K40+500. Conformación sitios de disposición de sobrantes. Transporte de

material proveniente de derrumbe. Adecuación hidráulica del río para reconformación del jarillon K21+100.



Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 22-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvia.
EQUIPO: Retroexcavadora sobre orugas (3), retrocargadores sobre llantas (2), cargador frontal (1), motoniveladora (2), vibrocompactador (1), volquetas (6), camión-turbo (2), camioneta 4x4 (2).
PERSONAL: Director de obra, residentes de obra (3), social, ambiental, SST, topografo (3), inspectores (2), conductores, operadores, oficios varios.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbes K40+500, mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K37+500. Transporte de material proveniente de derrumbe.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 23-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: Sin lluvia.
EQUIPO: El mismo del día anterior.
PERSONAL: El mismo del día anterior.
ACTIVIDADES: Remoción de derrumbe K40+500, mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K37+500. Transporte de material proveniente de excavación y derrumbes.



Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 24-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 3 horas.
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: Adecuación hidráulica del río para reconformación de jarillon K21+100. Recuperación de banca de vía con mejoramiento material tamaño máximo 4" K22+100, K28+500, K37+500. Remoción derrumbe K25+900, K40+500, K21+200 al K28+500. Transporte de material proveniente de excavaciones y derrumbes.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 25-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: lluvia 2 horas
EQUIPO: El mismo del día anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: Adecuación hidráulica del río para reconformación de jarillon K21+100. Recuperación de banca de vía con mejoramiento tamaño máximo 4" K21+600, K22+500, Limpieza de cunetas con motoniveladora tramo K22+000 a K28+000. Remoción de derrumbe K23+700. Conformación de sitio de disposición de sobrantes. Transporte de material proveniente de derrumbes.



Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 26-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvias
EQUIPO: Retroexcavadora sobre orugas (2), retrocargador sobre llantas (2), cargador frontal (1), motoniveladora (1), vibrocompactador (1), volquetas (6), carrotanque (2), camioneta 4x4 (2).
PERSONAL: Director de obra, residentes de obra (2), SST, social, ambiental, topografo (2), inspector (2), conductores, operadores, oficios varios.
ACTIVIDADES - Adecuación hidraulica del rio para reconformación de jarillón K21+100. Remoción de derrumbe K23+900. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K19+200 y K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbe.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 27-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvias
EQUIPO: El mismo del dia anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior
ACTIVIDADES: Gestión social para permisos prediales. Adecuación hidraulica del rio para reconformación de jarillón K21+100. Remoción de derrumbe K21+950, K23+950. Mejoramiento de subrasante con material tamaño máximo 4" K21+750. Transporte de material proveniente de derrumbe. Conformación de sitio de disposición de sobrantes.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 28-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvias.
EQUIPO: El mismo del dia anterior
PERSONAL: El mismo de la jornada anterior.
ACTIVIDAD: Gestión social para permisos prediales. Adecuación hidraulica del rio para reconformación de jarillon K21+100. Remoción de derrumbe K25+100. Recuperación de perdida de bermas con mejoramiento tamaño maximo 4" K28+500. Conformación de sitio de disposición de sobrantes K29+200. Transporte de material proveniente de derrumbes.

Residente de obra
CONTRATISTA

FECHA: 29-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvia
No se realizaron actividades, por ser día Domingo; y día de elecciones presidenciales.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 30-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvia
No se realizaron actividades por ser dia libre Festivo.

Residente de obra
CONTRATISTA.

FECHA: 31-MAYO-2022 ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvia.
EQUIPO: retroexcavadora sobre orugas (2), retrocargador sobre llantas (2), cargador frontal (1), motoniveladora (1), vibrocompactador (1), volquetas (6), carrotanque (2), camioneta 4x4 (2).
PERSONAL: Director de obra, residentes de obra (2),

SST, ambiental, social, topografia(3), inspector (2), conductores, operadores, oficios varios.
ACTIVIDAD: Remoción de derrumbes K21+000, K23+700, K25+900, K40+600. Conformación de sitios de disposición de sobrantes K19+200 y K36+600. Transporte de material proveniente de derrumbe. Adecuación hidraulica de rio para reconformación de jarillón K21+100.

Residente de obra
CONTRATISTA

JUNIO 01 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (2), Residente social residente Ambiental, Topografos (3), Cadeneros (3), Inspector, Conductores Camarotes (2), Operadores Maquinaria (9)
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Volquete articulado, Retro Excavador Diego (2) Retro Excavadora sobre llantas (2), Motoniveladora, Retro Cargador, Camarotes 4.4 (2) equipos de Topografia (3), Carro tipo turbo (2)
ACTIVIDADES: K19+200 se continua la conformación de la planta de Concreto, K21+100 Conformación de jarillones sobre el rio Alto, K36+600 se continua la conformacion de los sitios de disposición de sobrantes

Residente de Obra
Residente de Ubicación

JUNIO 02 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia suave
PERSONAL DE OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (3), Conductores Camarotes (2)

operadores de Maquinaria (9)
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Volquete articulado, Retro Excavadora sobre Llanta (2) Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Camarotes 4.4 (2) Camion tipo turbo (2), Equipos de Topografia (3), Vibrocompactador
ACTIVIDADES: K19+200 Se continua la conformación de la planta de Concreto, K21+100 se continua la conformación de jarillones sobre el rio Alto, K23+700 recuperación de la calzada por derrumbe, K36+600 se continua la conformación del Botadero, K23+200 Se inicia la fabricación de la tuberia de 36" en concreto reforzado de 2.5mts

Residente de Obra
Residente de Ubicación

JUNIO 03 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL DE OBRA: Volquetes (4), Volquete Articulado, Retro Excavadora sobre Llanta (2) Retro Excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora Camarotes 4.4 (2), Equipos de Topografia, Camion tipo turbo
ACTIVIDADES: K21+500- Recuperacion de la calzada por caida de derrumbes, K21+100- Se continua la Conformación de jarillones sobre el rio Alto, K23+200 fabricacion de tuberia de 36" en concreto reforzado para las alcantarillas
PERSONAL DE OBRA: Director de Obra, residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (3), Conductores Camarotes (2) operadores Maquinaria (9), Oficios varios

Residente de Obra
Residente de Ubicación

JUNIO 04 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Inspector

Residente Social, Residente Ambiental, Topografos (3), Cadeneros (5), Conductores Camiones (2), Operadores de Maquinaria (9), Oficios Varios, SST
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (1), Retro Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografia (3), Camionetas (2), Camion tipo Tubo (2)
ACTIVIDADES K1+400 Sondeos Geotecnicos, K21+800 Se continua la conformacion de Jarillones para proteger el Talud, K47+200 se continio la [illegible] de Fibra de 36" (Se pusieron 4 tubos dobles)

Residente de Obra

Residente de Interventoria

JUNIO 05 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social Residente Ambiental, Inspectos, Topografos (3), Cadeneros (5), Conductores camiones (2), Operadores de Maquinaria (9), Oficios Varios, SST
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (1) Retro Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Moto Niveladora, Vibro - Compactador, Equipos de Topografia (3), Camionetas (2), Camion Tubo (2)
ACTIVIDADES K21+100 se continio la conformacion de Jarillon sobre el Rio Alto, Se continua Verificando, mantenimiento y abastecido al estado y operacion de todo el corredor vial

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 06 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA - 2 horas de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social Residente Ambiental, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (5), Conductores Camioneta (2), Operadores Maquinaria (9), SST, Oficios Varios.

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (1), Retro Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografia (3), Camion tipo Tubo (2), Camionetas (2) Equipo de Geotecnia (1)
ACTIVIDADES K3+000 Sondeos Geotecnicos, K21+800 Continua la Conformacion de Jarillon sobre el rio Alto

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 07 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA - 3 horas de lluvia fuerte (1:00 Am - 4:00 Am)
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, Inspector, SST, Topografos (3), Cadeneros (5), Conductores Camiones (2), Operadores de Maquinaria (9), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA - Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (1) Retro Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Moto Niveladora, Vibro Compactador Equipos de Topografia (3), Camionetas (2), Camion tipo Tubo (2)
ACTIVIDADES K9+600 - Cargue y Limpieza de Material por deslizamiento del Talud para habilitar el paso de Vehiculos, K10+400 regenerando la calzada con material propio de la via, K18+900 localizacion y replanteo de los ejes de los Canales

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 08 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 4 horas de lluvias fuertes
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, Inspectos, SST, Topografos (3), Cadeneros (5), Conductores Camiones (2), Operadores Maquinaria (9), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (1) Excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro-Compactador, Camionetas 4x4 (1), Camion tipo Tanko, Equipos de Topografia (1)
ACTIVIDADES: K0+200 Cargue y Lanzamiento de material por deslizamiento de Talud, K3+200 Mejoramiento de la calzada con material recogido en el K0+200, K3+400 Sondeos Exotecnicos, K6+100 Localizacion y replanteo de los ejes de los Cortes

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 09 de 2021 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia Suave
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de obra (1) Inspector, Residente Ambiental, SST, Residente Social, Topografos (3), Cadeneros (3) Conductor, Comandos (2), Operadores de Maquinaria (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (1) Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro-Compactador, Camionetas 4x4 (2), Camion tipo Tanko (1), Equipos de Topografia (3), Equipo Exotecnico (Sondeos) (1).
ACTIVIDADES: K5+900 Sondeos Exotecnicos, K22+400 Localizacion y replanteo de los ejes de los Cortes, K26+300 Mejoramiento y Lanzamiento de la Calzada por deslizamientos de Talud

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 10 de 2021 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Topografos (3), Cadeneros (3) Conductor, Comandos (2), Operadores de Maquinaria (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga, Excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro-Compactador, Camionetas 4x4 (2), Camion tipo Tanko (1), Equipos de Topografia (3)
ACTIVIDADES: K8+400 Mejoramiento y Lanzamiento de la calzada por deslizamiento de Talud, se inicio el levantamiento de datos de Vecindad en el sector de las Salinetas, K41+200 Se realizo reunion entre Contratista e Interventoria donde se hizo una presentacion formal entre ambas partes

Residente de Obra

Residente de Interventoria

JUNIO 11 de 2021 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias fuertes
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Conductores de Comando (2), Operadores de Maquinaria (7), Oficios Varios, Cadeneros (4)
Equipo Y Maquinaria: Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2) Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro-Compactador, Camionetas 4x4 (2), Equipos de Topografia (2), Camion tipo Tanko (2)
ACTIVIDADES: K22+300 Cargue y retiro de material por deslizamiento, K23+400 Cargue y retiro de material por deslizamientos, K25+250 Cargue y retiro de Material por deslizamientos, K30+300 al K30+800 Localizacion y replanteo del eje de la via e instalacion de Cruceros en los dos margenes de la via

Residente de Obra

Residente de Interventoria

JUNIO 12 de 2021 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (2), Inspector, Residente Social Residente Ambiental SST, Topografos (2) Cadeneros (5) Conductores Comando (2) Operadores de Maquinaria (4), Oficios Varios
EQUIPOS Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (2) Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro-Compactador, Equipos de Topografia (2), Camionetas 4x4 (2), Camion tipo Turbo (2)
ACTIVIDADES K25+000 Retiro y limpieza de material de derrumbe K24+900 al K28+800 Se continua la localizacion y replanteo de [illegible]

Residente de Obra — Residente Interventoria

JUNIO 13 de 2022 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, SST, Residente Ambiental, Topografos (3), Cadeneros (8), Inspector, Conductores de Comando (2), operadores de Maquinaria (9), Oficios Varios
EQUIPOS Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (2) Excavadora Sobre Llantas (2), Motoniveladora, Retro Cargador, Vibro compactador, Equipos de Topografia (2), Camionetas 4x4 (2), Camion tipo Turbo (2)
ACTIVIDADES K7+800 Sondeo Exploratorios, K25+280 Cargue y Limpieza de Material Deslizado de la via producto de estabilizacion de Talud K28+680 y K28+800 Levantamiento de actas de Vecindad en conjunto Contratista e Interventoria, K36+300 al K38+800 Se inicio la localizacion y replanteo de las alcantarillas a intervenir en este Tramo

Residente de Obra — Residente Interventoria

JUNIO 14 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social Residente Ambiental SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8) Conductores Comando (2), Operadores Maquinaria (7), Oficios Varios
EQUIPOS Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas, Excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografia (2), Camionetas (2), Camion Turbo (2) Equipos de Geotecnia (1)
ACTIVIDADES K7+800 Sondeos Exploratorios, K28+700 se aprueba Saneamiento de material al margen izquierdo de la via, K36+050 y K34+800 Levantamiento de actas de vecindad antes Contratista e Interventoria, K36+300 al K38+800 se continua con la localizacion de las alcantarillas que se van a intervenir

Residente de Obra — Residente Interventoria

JUNIO 15 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, Inspectos, SST, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Comando (3), Operadores Maquinaria (9), Oficios Varios
EQUIPOS Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (2) Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografia (2), Camionetas 4x4 (2), Camion tipo Turbo (2)
ACTIVIDADES K11+300 Retiro y limpieza de material por derrumbe para habilitar el transito en la via, K22+200 Entrada de Material propio de derrumbes para el mejoramiento de la via, K25+000 Limpieza y retiro de material suministrado por derrumbe de la via, K33+200 Levantamiento de acta de Vecindad, K37+200 Levantamiento de actas de vecindad en conjunto Contratista e Interventoria

Residente de Obra — Residente Interventoria

JUNIO 16 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductor Camioneta (2), Operadores Maquinaria, Oficial Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografia (3), Camion Tipo Tanke (2), Camioneta 4x4 (2)
ACTIVIDADES: K36+900 - Levantamiento de actas de vecindad en conjunto Contratista e Interventoria, K38+000 Descargue de Material de 3/4" en Concreto Reforzado de 21 MPA

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 17 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8) Conductor Camioneta (2), Operadores Maquinaria (9), Oficial Varios, Equipo de Gasfitero (1),
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografia (3), Camion Tanke (2), Camioneta 4x4 (2) Equipo de Gasfiteria (1)
ACTIVIDADES: K37+500 - Sondeos Geotecnicos, K25+000 Cargue y Retiro de material Escarnado por derrumbes de Talud

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 18 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductor Camioneta (2), Operadores Maquinaria (9), Oficial Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografia (3), Camion Tipo Tanke (2), Camioneta 4x4 (2)
ACTIVIDADES: K35+900 Retiro y Limpieza de material producto de desestabilidad del Talud, K38+350 y K39+984 Levantamiento de actas de vecindad, K37+984 Excavación y descole para alcantarillado y Solado de Limpieza

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 19 de 2022 (Domingo

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8) Conductor Camioneta (2), Operadores Maquinaria (9) Oficial Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografia (3), Camion Tipo Tanke (2), Camioneta (2)
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades por motivos de las elecciones presidenciales de Segunda Vuelta

Residente de Obra

Residente de Interventoria

JUNIO 20 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 horas de lluvia fuerte
Personal En Obra - Director de obra, Residentes de obra(2) Residente Ambiental, Residente Social, Inspector, Topografos (3) Cadeneros (8) Conductores Camarote (3), Operadores de Maquinaria, Oficios Varios, SST
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (3), Camionetas (3), Camion Tipo Turbo (2)
ACTIVIDADES: Excavacion para Cabezales y Aleros de .36" en concreto reforzado y Solado de limpieza en el sector de Los Santos

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 21 de 2022 (Martes)

Estado del CLIMA: 2 horas de lluvia Suave
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, Inspector, SST, Topografos (3), Cadeneros (8) Conductor Camarote (3), Operadores Maquinaria(9), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga(2) Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora Vibro Compactador, Equipos de Topografía (3), Camionetas 4x4 (2), Camion Tipo Turbo (2)
ACTIVIDADES: K39+315 - Excavación de Andenes de alcantarillado, K39+880 - Excavación de Aleros de alcantarillado, K39+940 Limpieza y retiro de Material producto de desestabilización de Talud

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 22 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Camarote (3), Operadores Maquinaria(9), Maestro de Obra (1), Ayudantes de obra (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2) Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (3), Camionetas 4x4 (3), Camion Tipo Turbo (2).
ACTIVIDADES: K32+900 Retiro y Limpieza de Material deslizado producto de deslizamientos a Talud, K39+880 Excavacion para descole de Alcantarilla

Residente de Obra

Residente Interventoria

JUNIO 23 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Camarote (3) Operadores de Maquinaria (9), Maestro de Obra (1), Ayudantes de obra (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4) Dumper, Excavadora Sobre Oruga(2) Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía, Camionetas 4x4 (3), Camion Tipo Turbo (2), Equipo Geotecnico (1)
ACTIVIDADES: K7+800 Sondeos Geotecnicos, K39+800 Retiro y Limpieza de material producto de deslizamientos de Talud, K39+000 Remoción con Volqueta de Andenes, K39+880 - K39+915 - K39+869 Excavación de solados de Limpieza en excavaciones de descole de Alcantarillas

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 24 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 8 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Ambiental, SST, Residente Social, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Camioneta (3), Operadores Maquinaria (9), Maestro de Obra (1), Ayudantes de Obra (14), Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (1), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Equipos de Topografia (3), Equipos de Geotecnia, Camioneta (3), Camion tipo Tumba (2)
ACTIVIDADES KB+000 Sondeos Geotecnicos, K21+280 al K21+400 Retiro de Material para mejorar el terreno donde se van a instalar obras de estabilización, K38+180 Cunetas afectadas por el mal estado de la via obstaculizando el transito, K36+450 Corte de talud para mejorar el ancho de la Calzada, K36+600 - K36+700 y K38+150 Aseo de tuberia de 36" para alcantarillas, K31+595 Excavacion de zanja de alcantarillado y Sitio de Depositos

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 25 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Camioneta (3), Operadores Maquinaria (9), Maestro de Obra (1), Ayudantes de Obra (14), Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador

Motoniveladora, Vibro Compactadores, Equipos de Topografia (3), Equipo de Geotecnia, Camionetas (3), Camion tipo Tumba (2)
ACTIVIDADES K9+800 Sondeos Geotecnicos, K36+ Retiro y conformacion de berma sobre el eje Alto para protección del talud, K12+000 Replanteo de las Cunetas para mejor escurrimiento

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 26 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvias suaves
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Camioneta (3), Operadores Maquinaria (9), Maestro de Obra (1), Ayudantes de Obra (8), Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Excavadora Sobre Oruga (2), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactadores, Equipos de Topografia (3), Equipo de Geotecnia, Camion tipo Tumba (2), Camionetas 4x4 (3)
ACTIVIDADES KB+000 Cargue y Transporte de material producto de desestabilizacion de talud, K36+280 Reconformación de berma sobre el eje Alto para obras de estabilización, K31+800 Excavacion de zanja de alcantarillado

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 27 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores Camioneta (3), Operadores Maquinaria (9),

Maestro de Obra (1), Electricista, Cabos Varios, Ayudantes de Obra (8)
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (1), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (3), Camionetas 4x4 (3), Camión tipo Tanquero (1)
ACTIVIDADES: Se inician obras de estabilización en el K22+400 (Excavación y cunetas de sentido para Cuerpo, K33+000 Cargue y Retiro de material producto de deslizamiento de Talud, K31+984 y K32+482 Instalación de Tubería de descole de alcantarilla y cunetas de Alcantarilla (2 tubos)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 28 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de Lluvia Suave
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Ambiental, Residente Social, Inspectores (2), Topografos (3), SST, Cadeneros (8), Conductores Camioneta (3), Operadores Maquinaria (9), Maestros de Obra (2), Pilotos (10), Ayudantes de Obra (8), Oficios Varios
ACTIVIDADES: K16+200 - Recuperación de Taludes sobre el rio Alto, K22+400 Excavación y cunetas de sentido para Cuerpo, K35+600 Maquinaria Estendiendo Material en el sector, K36+280 Excavación para descole de Alcantarilla
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (1), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (3), Camionetas 4x4 (2), Camión tipo Tanque (1)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 29 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de Lluvia Suave
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (3) Cadeneros (8), Conductores Camioneta 4x4 (3), Operadores Maquinaria (9), Maestros de Obra (2), Pilotos (10), Ayudantes de Obra (8), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (1), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (3), Camionetas (2), Camión tipo Tanque
ACTIVIDADES: K9+500 Retiro y Limpieza de material producto de deslizamiento de Talud, K16+200 Recuperación de taludes sobre el rio Alto, K22+400 Excavación y cunetas de sentido para Cuerpo (3 cunetas excavadas con 3m de excavación en promedio), K34+915 - K35+000 - K36+191 Instalación de tuberia de 36" en descole de Alcantarilla

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 30 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (3) Cadeneros (8), Conductores de Camioneta (3), Operadores Maquinaria (9), Maestros de Obra (2) Pilotos (10), Ayudantes de Obra (8), Oficios Varios
ACTIVIDADES MAQUINARIAS: Volquetes (4), Dumper, Excavadora Sobre Orugas (1), Excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía, Camionetas, Camión tipo Tanque (2)
ACTIVIDADES: K16+200 Recuperación de taludes sobre el Rio Alto, K8+200 Replanteo de las Cunetas para inicio obra de

estabilización K12+300 Replanteo de los ejes de la Cuneta para inicio labores de estabilización K22+400 Excavación y fundido de anclas para Cuneta, K28+900 Replanteo de ejes de las Cunetas para inicio obra en este Sitio Cuneta

Residente de Obra

Residente de Laboratorio

JULIO 01 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia Soleado

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, Inspectores (3), Topografos (2) Cadeneros (2), SST, Ayudante de Obra (6), Maestro de obra (1), Peones (60), Operadores de Maquinaria (4), Conductores (3),

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Cargador, Retro Excavador sobre Oruga (2) Retro Excavador Sobre Llantas (1), Motoniveladora, Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Equipo de Topografia (2), Mixer, Camiones (2) Camion tipo Tanker (1) Tractomula

ACTIVIDADES K6+100 Reconformación de Jarillon sobre, K6+100 levantamiento de acta de vecindad, K22+400 Excavación y fundido de anclas para Cuneta, K6+200 se da inicio de Obras de estabilización Cuneta (Cuneta), K22+400 se da inicio de Obras de estabilización Cuneta

Residente de Obra

Residente Laboratorio

JULIO 02 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia Soleado

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2) Maestros de Obra (6) Peones (60) Operadores Maquinaria (4) Conductores (3),

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Cargador, Retro Excavador Oruga (2), Retro Excavador Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia (2), Camionetas (3), Camion tipo Tanker (1), Tractomula

ACTIVIDADES K6+100 Reconformación de Jarillon sobre el rio Alto, K6+100 levantamiento de Actas de vecindad (2 predios), K12+300, K22+400 - K28+900 Excavación y fundido de anclas en Cuneta, K28+900 Cargue y retiro de Material producto de Excavación a la Zona



Residente de Obra

Residente Laboratorio

JULIO 03 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Soleado Lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra (6), Peones (60), Operadores Maquinaria (4), Conductores (3), Apoyos varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Cargador, Retro Excavador Oruga (2) Retro Excavador Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Tractomula, Equipo de Topografia (2), Camionetas (2), Camion tipo Tanker (2)

ACTIVIDADES K6+300 - K12+300 - K22+400 Excavación y fundido de anclas en Cuneta, K6+300 Reconformación de Jarillon sobre el rio Alto, K28+900 Se da inicio a las obras de estabilización con la excavación y fundido de anclas para Cuneta, K28+900 Cargue y retiro de Material en sobre

Residente de Obra

Residente Laboratorio

JULIO 04 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA [illegible]

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (2), Pilero (60), operadores de Maquinaria (9), conductores (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro Excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixer, Tractomula, Equipo Topografico (3), Camioneta Tipo Turbo (2), Camionetas 4x4 (3)

ACTIVIDADES: K8+300 - K22+200 - K21+400 - K28+300 Excavacion y cargado de suelos en Canaleta, K8+200 Reconformacion de taludes sobre el eje Via, K8+400 Limpieza y retiro de Material producto de desestabilizacion de talud

NOTA: K8+300 (Costado Este) Se evidencia agrietamiento en la Capa de rodadura debido a la erosion Marginal e intervencion en la pata del Talud

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 09 de 2021 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (2), Pilero (60), operadores de Maquinaria, Oficios Varios, Conductores (3),

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugs, Retro Excavadora sobre llantas, Motoniveladora, Vibro Compactador, Retro Cargador, Mini Cargador, Tractomula, Mixer, Equipos de Topografia, Camion Tipo turbo (2), Camionetas (3)

ACTIVIDADES: (K8+300 - K22+200 - K21+400 - K28+300) - Excavación y Cargado de suelos para Canaleta, K8+200 Reconformación de Taludes sobre el eje Via, K26+600 Excavación de descole para alcantarillo y soldado de

[illegible] Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 08 de 2021 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora lluvia leve

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8) Maestros de Obra (2), Pilero (60), Operadores de Maquinaria (9), Oficios Varios, Conductores (3)

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro Excavadora sobre llantas (3), Retrocargador, Mini cargador, Mixer, Motoniveladora, Vibro Compactador, Tractomula, Equipos de Topografia, Camionetas 4x4 (3), Camion Tipo Turbo (2)

ACTIVIDADES: K15+800 Adecuacion de terreno (corte de talud) para inicio construccion de nueva Canaleta y Excavación y cargado de suelos para Canaleta K22+200 al K21+600 Excavación y cargado de suelos para Canaleta, K28+400 Excavación y cargado de suelos para Canaleta, K22+475 Excavación para descole de alcantarillo y cargado de suelos de limpieza para Obras, K38+172 Instalación de Obras de 36" en descole de alcantarillo, K38+200 Excavación y cargado de suelos de limpieza en descole de alcantarillo

Residente de Obra

Residente de Interventoria

JULIO 09 de 2021 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia suave

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (2), Pilero (60), operadores de Maquinaria (9), Conductores (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas, Retro Excavadora Sobre Llantas (3), Vibro Compactador, Mini Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, Tractomula, Equipos de Topografía, Mixer, Camionetas 4x4 (3), Camion tipo Turbo (2)

ACTIVIDADES: K6+200 - K22+200 - K22+400 - K28+900 Excavación y fundido de anclas en Concreto, K37+800 y K38+192 Excavacion para encole de alcantarillo y fundido de Solado de limpieza para tuberia de 36", K37+813 Instalación de tuberia de 36" en Concreto reforzado en encole de alcantarillo, K42+000 reunion entre Contratista e Interventoria: Con el tema Ambiental, Social y SST.

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 08 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspectores (3), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), Operadores de Maquinaria (9), Topografos (3), Cadeneros (8), Conductores 4x4 (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro Excavadora Sobre Llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer, Motoniveladora, Vibro Compactador, Tractomula, Equipos de Topografia (3), Camionetas 4x4 (3), Camion Tipo Turbo (2)

ACTIVIDADES: K6+200 - K22+200 y K22+400 - K28+900 Excavación y fundido de anclas en Concreto, K37+830 Instalación de tuberia de 36" en Concreto reforzado, K38+192 Instalación de tuberia de 36" en Concreto reforzado, K38+230 Instalación de tuberia de 36" en Concreto reforzado.

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 09 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (2) Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspectores (3), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), operadores de Maquinaria (9), Topografos (3) Cadeneros (8), Conductores Camionetas (3), oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora sobre Orugas (3), Retro Excavadora Sobre Llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, VibroCompactador, Tractomula, Equipos Topograficos (3), Camionetas (3), Camion tipo Turbo (2), Mixer.

ACTIVIDADES: K6+200 Excavación y fundido de anclas en Concreto, K22+200 Excavación y fundido de anclas en Concreto, K22+400 Excavación y fundido de anclas en Concreto, K28+900 Excavacion y fundido de anclas en Concreto.

NOTA: Se Continua evidenciando agrietamientos cada vez mas prolongados en la capa de rodadura generando perdida de material en el talud y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores en el K6+200 sitio conocido como Caño Frio

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 10 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), Operadores de Maquinaria (9), Conductores Camionetas (3), oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro Excavadora Sobre Llantas (3), Mini Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, VibroCompactador, Tractomula, Equipos de Topografia, Camionetas (3), Camion tipo Turbo (2) Mixer

ACTIVIDADES (K6+200, K22+100, K22+400, K28+900) Excavacion y fundido de anclas en concreto de 1.20m K6+200

Se continua la reconformación de Jarillon sobre el rio Alto, K38+172 Instalación de tubería de 36" en concreto reforzado en Cuna de alcantarillo

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 11 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3) Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), Operadores de Maquinaria (9), Conductores (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (9), Dumper, Retro Excavadora Sobre llantas (3), Retro Excavadora Sobre Oruga (3), Motoniveladora, Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer, VibroCompactador, Tractomula, Equipos de Topografia (3), Camion tipo turbo (2), Camionetas (3)

ACTIVIDADES (K16+200, K22+200, K22+400, K28+900) Excavación y fundida de anillos en Concreto, K16+200 Reconformación de Jarillon Sobre el rio Alto, K20+700 Retiro y limpieza de material en la via producto de deslizamientos en el talud

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 12 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3) Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), Conductores (3) Operadores de Maquinaria (9), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4) Dumper, Retro Excavadora

Sobre Oruga (3), Retro Excavadora sobre llantas (3), Retrocargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, VibroCompactador, Mixer, Tractomula, Camioneta, Camion tipo turbo (2), Equipos de Topografia (3)

ACTIVIDADES Se continua con la excavación y fundida de anillos en concreto para Caisson en el K16+200; K22+200 - K22+400 - K28+900, K16+200 Reconformación de Jarillon, K38+172 y K38+683 Instalacion de tuberia en cuna de alcantarillo (4 y 5 tubos respectivamente instalados), K38+584 - K38+900 - K38+868 Conformacion y Compactación de material de relleno en alcantarillas

NOTA Se evidencia que la compactación del relleno en las excavaciones de los alcantarillos no se estan realizando por capas menores de 20 cm, No se evidencia presencia de equipo menor para compactación (Canguro, rana, etc.). NOTA CONTRATISTA: se realiza compactación de relleno en alcantarillas con vibro-compactador de 10 TON.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 13 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), Topografos (3), Cadeneros (8), Operadores Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora sobre llantas (3), Retro Excavadora Sobre Oruga (3), Motoniveladora, Vibro Compactador, Retro Cargador, Mini Cargador, Dumper, Mixer, Tractomula, Camioneta (3), Equipo Topografico (3), Camion tipo turbo (2)

ACTIVIDADES (K16+200 - K22+200 - K22+400 - K28+900) Excavación y fundida de anillos para Caisson, K38+400 Excavación para filtro longitudinal, K38+094 Excavación para instalación de tuberia de 36" para cuna de alcantarillas, K26+930 Vaciado de concreto para solado de cuna de alcantarillo

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 14 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de obra (2) Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspectores (3) Maestros de obra (6), Pilotos (60), Topografos (3), Cadeneros (8), Operadores Maquinaria (9), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro Excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Trailer Mula, Camionetas (3), Camion tipo Tubo (2), Equipos de Topografia,
ACTIVIDADES (K16+200, K22+100, K22+400, K28+900) Excavación y fundido de anclas para Caisson, K22+400 - Corte de talud para adecuacion del terreno para obras de Contención, K36+572 Instalación de tubería en concreto reforzado de 36" en cruce de alcantarillas (4 tubos), K41+000 Comite de obra en oficinas del Contratista.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 15 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), Topografos (3), Cadeneros (8), operadores de Maquinaria (9), Conductores (3), oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro Excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Trailer Mula, Camionetas (3), Camion tipo Tubo (2), Equipos de Topografia
ACTIVIDADES (K16+200, K22+100, K22+400, K28+900) Excavación y fundido de anclas en Concreto, K22+200 Corte de talud para Conformación del terreno para Construcción de Caisson, K32+430 Cruce de alcantarilla y Construcción de pilote longitudinal, K36+595 relleno de alcantarilla (costado derecho), K36+975 relleno de alcantarilla
NOTA - No se evidencia que la compactación de relleno se esta haciendo en capas menores de 20 cm. No se evidencia presencia de equipo menor en este sector.
NOTA CONTRATISTA: Se realiza compactación del relleno en alcantarillas con vibrocompactador 10 TON.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 16 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (60), operadores de Maquinaria (9), Conductores (3), oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografia (4), Camion tipo Tubo (2), Mixer, Camionetas (3), Trailer mula
ACTIVIDADES (K16+100, K22+100, K22+400, K28+800) Excavación y fundido de Anclas en Concreto, K22+200 se continúa realizando Corte de talud para conformación del terreno para Construcción de Caisson, K23+100 limpieza y retiro de material producto de desestabilización de talud.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 17 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia Sivere
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Maestros de Obra (6), Topografos (3), Cadeneros (8), Pilotes (60), Operadores Maquinaria (7), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (2), Retro Excavadora Sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (3).
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+200, K22+400, K28+900) Excavación y fundida de anillos en Concreto, K21+100 Replanteo de los ejes de los Caisson y Cerco predial para inicar actividades de obra

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 18 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3) Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotes (60), Operadores de Maquinaria (9), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (2), Retro Excavadora Sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (3).
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+200, K22+400, K28+900) Excavación y fundida de anillos paso Caisson, K22+400 Instalación de refuerzo y fundida de Caisson #51 (Cono de Cilindros en Concreto) K36+590 Conformación de filtro

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 19 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3) Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotes (60), operadores de Maquinaria (9), Conductores (3), Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro excavadora Sobre Oruga (2), Retro Excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+200, K22+400, K28+900) Excavación y fundida de anillos en Concreto, K21+400 Instalación de acero de refuerzo y fundida de Caisson #51 en Concreto reforzado de 4000 PSI, K36+650 Excavación para filtro e instalación de enrocado y manto

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 20 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotes (60), Operadores de maquinaria (9), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro Excavadora Sobre Oruga (2), Retro Excavadora Sobre Llantas (3), Vibro Compactador, Retro Cargador Mini Cargador, Motoniveladora, Mixer, Equipos de Topografía (4)

Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (4)
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+300, K22+400, K28+900) Se continua realizando excavacion y fundido de anillos para Caisson, K22+400 instalacion de refuerzo y fundido de Caisson #52 y #59 en concreto de 4000 PSI, K28+900 Corte de talud para conformacion del terreno para inicio obras de estabilizacion

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 21 de 2022 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (40), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora Sobre Oruga (3), Retroexcavadora Sobre Llantas (3), Retrocargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+300, K22+400, K28+900) Excavacion y fundido de anillos para Caisson, K21+800 Corte de talud para acondicionamiento del terreno para inicio obras de estabilizacion, K28+900 Corte de talud para obras de estabilizacion, K36+400 excavacion y relleno para filtros, instalacion de enrocado y manto

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 22 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora lluvia Suave
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),

Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (40), operadores Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora Sobre Oruga (3), Retroexcavadora Sobre Llantas (3), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+300, K22+400, K28+900) Se continua con la excavacion y fundido de anillos para Caisson, K21+400 Se da inicio de obra con la excavacion y fundido de anillos para Caisson K22+400 instalacion de refuerzo y fundido de Caisson #49, #50 y #53 en Concreto de 4000 PSI, K28+900 Se continua realizando corte de talud, K36+310 Excavacion para filtro instalacion de enrocado y manto

Residente de Obra

Residente de Interventoria

JULIO 23 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (3), Cadeneros (8), Maestros de Obra (6), Pilotos (40), operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora Sobre Oruga (3), Retroexcavadora Sobre Llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camion tipo tubo (2), Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K21,400, K22+300, K22+400, K28+900) Excavacion y fundido de anillos para Caisson, K36+500 Excavacion para filtro longitudinal
NOTA: En el K16+200 (Lado Este) el contratista adjunto material granular sobre la calzada debido a la inclemencia ambientales

Residente de Obra

Residente Intervventoria

JULIO 24 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografo (1), Cadenero (1), Maestros de Obra (1), Pilero (10), operadores de Maquinaria (4), Conductores (3), Oficios Varios.

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Compa, Retroexcavadora Sobre Orugas (1), Retroexcavadora Sobre llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipo de Topografia (1), Tractomula, Camion tipo tribo (1), Camioneta (3)

ACTIVIDADES (E8+100, K21+100, K22+200, K22+400, K23+000) Excavación y fundido de anclas en Concreto para Cerson, K22+200 instalación de refuerzo y fundido de Cerson #11 y #12

Residente de Obra

Residente Intervventoria

JULIO 25 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografo (1), Cadenero (1), Maestros de Obra (4), Pilero (10), operadores de Maquinaria (4), Conductores (3), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Compa, Retroexcavadora Sobre Orugas, Retroexcavadora Sobre llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipo de topografia (1), Tractomula, Camion tipo tribo (2), Camioneta (3)

ACTIVIDADES (K21+100, K21+200, K21+300, K21+400, K22+000) Excavación y fundido de anclas para Cerson, K21+100 Limpieza y retiro de material producto de desestabilización de talud, K21+000 Limpieza y retiro de material producto de desestabilización del talud, K21+000 Instalación de geotextil y fundido de Cerson #9 y #10

Residente de Obra

Residente Intervventoria

JULIO 26 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia leve

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografo (1), Cadenero (1), Maestros de Obra (1), Pilero (10), operadores de maquinaria (4), Conductores (3), Oficios Varios.

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Compa, Retroexcavadora sobre Orugas (1), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipo de topografia (1), Tractomula, Camion tipo tribo (2), Camioneta (3)

ACTIVIDADES (K21+100, K21+100, K22+200, K22+400, K23+000) Excavación y fundido de anclas en Concreto para Cerson, K22+400 instalación de refuerzo y fundido de Cerson #10, K23+000 instalación de refuerzo y fundido de Cerson # 9

Residente de Obra

Residente Intervventoria

JULIO 27 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia leve

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografo (1), Cadenero (1), Maestros de Obra (1), Pilero (10), operadores de

Maquinaria (4) vibrocompactador (1), Equipos Menores
EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta (4), Dumper, Retroexcavadora sobre
Orugas (2), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retroexcavadora, Mini Cargador,
Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía (2),
Tractomula, Camioneta (2), Camión tipo Turbo (2), Camioneta (3).
ACTIVIDADES (Km 0+000, K11+200, K22+400, K28+800) Excavación y
cunetas de drenaje para Corte, K23+600 Limpieza y retiro de
material sobrante de descapotamiento en el talud, K28+800 se
realiza excavación y perfilado de Cuneta en Margen derecho, K28+800
Instalación de reperos y perfilado de Cuneta # 2 en Concreto de
vía (1).
NOTA: Teniendo en cuenta la seguridad de la situación y estado de la
Carretera específicos en el Sector de "Caño Tinto" la interventoría solicitó
al Contratista que de manera inmediata se implementen las medidas
de Seguridad, Señalización y Protección que garanticen la vida de
los trabajadores, Pasajeros y demás usuarios que transitan el
sector vial, la solicitud fue NOTA CONTESTATA - se acata y procede con
[illegible] solicitud para K64+200.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 28 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas de lluvia leve
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente
Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (3),
Cobreros (8), Maestros de Obra (4), Pilotos (8), Operadores de Maquinaria (8),
Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora sobre
Orugas (2), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador,
Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía (2),
Tractomula, Camioneta (3), Camión tipo Turbo (2), Camioneta (3),
ACTIVIDADES (Km 0+000, K11+200, K22+400, K28+800) Excavación y limpieza
de cunetas en Concreto para Corte, K21+600 Limpieza y

retiro de material sobrante de descapotamiento en el talud, K28+800
se realizan actividades de corte de cuneta existente, K33+200 instalación
de reperos y perfilado de Cuneta #3 y #4 en Concreto de
vía (2), K33+400 limpieza y retiro de material sobrante de
descapotamiento en el talud, K34+600 instalación de nuevos reperos,
K34+650 instalación de nuevo de reperos para obras de arte del
drenaje de alcantarillas y perfilado de Cuneta entre alcantarillas en concreto
e = 25cm, K34+750 instalación de reperos para obras de arte del
drenaje de alcantarillas y perfilado de Cuneta entre alcantarillas en concreto
e = 30cm, K34+800 instalación de reperos para obras de arte del
drenaje de alcantarillas y perfilado de Cuneta entre alcantarillas en
concreto e = 25cm, K34+850 Excavación y retiro horizontal
adición de encauzado
NOTA: En el K34+650 se hace el encauce del concreto para la
Cuneta entre alcantarillas debido una obra menor a 3 metros

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 29 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente
Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (3),
Cobreros (8), Maestros de Obra (4), Pilotos (8), Operadores de Maquinaria (8),
Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora sobre
Orugas (2), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador,
Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía (2),
Tractomula, Camioneta (3), Camión tipo Turbo (2), Camioneta (3),
ACTIVIDADES (Km 0+000, K11+200, K22+400, K28+800) Excavación y perfilado de
cunetas en Concreto de 3000 Psi para Corte, K21+600 Instalación de
reperos y perfilado de Cuneta #20 y #63 en Concreto de 3000 Psi,
K34+600 adición de material granular (30 m³ - Caño de oro),

K28+900 Acopio de material granular (91 m³ cada de m3) para Contra pedraplenadas y hacendado cada vez mas critico el agrietamiento en la cara de rodadero, procurando disminuirlos en el talud de el sector de "Cerro Pirte" y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 30 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestro de Obra (2), Pilotos (30), operadores de maquinaria (10), Conductores (3), Otros Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Retroexcavadora sobre Oruga (1), Retroexcavadora sobre llantas (1), Volqueta (1), Dumper, Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camion tipo Aljibe (2), Camioneta (3), Cisterna

ACTIVIDADES: (K28+200, K22+200, K22+400, K28+900) Excavación y fundida de anclas para Caisson, K22+200 Instalación de refuerzo y fundida de la Corona de 400 ml en Concreto de 4000 PSI

Residente de Obra

Residente Interventoria

JULIO 31 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra (2), Pilotos (30), operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Otros Varios, C

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volqueta (1), Dumper, Retroexcavadora sobre Oruga (1), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camion tipo Aljibe (2), Camioneta (3), Cisterna

ACTIVIDADES: (K28+200, K22+200, K22+400, K28+900) Excavación y fundida de anclas en Concreto de 4000 PSI para Caisson, K28+900 Corte de talud para acondicionamiento del terreno para continuar con la construcción de los Caisson, K28+900 instalacion de refuerzo en los Caisson #01 y #02. Se fundio el Caisson #02 y el Caisson #1 sin quedo fundido el 1/3.

NOTA: Debido a problemas en la mixer se suspendio el vaciado de concreto en el caisson #1 quedando 1/3 fundido. Se estima continuar con el vaciado de concreto mañana.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Agosto 01 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra (2), Pilotos (30), operadores de maquinaria (10), Conductores (3), Otros Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volqueta (4), Dumper, Retroexcavadora sobre Oruga (1), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camioneta (2), Camion tipo Aljibe, Cisterna

ACTIVIDADES: (K28+200, K22+200, K22+400, K28+900) Se continua con la excavación y fundida de anclas en Concreto de 4000 PSI para Caisson #22+400 Se recondo labores en este sector (Continuación de Caisson) K28+900 instalación de refuerzo y fundida de Caisson #01 y #02 en concreto de 4000 PSI, K22+400 corte de talud para continuar con la excavación y fundida de anclas para Caisson, K28+900

instalación de reparo y pendido de Caisson # 4 en
concreto de este Pil
NOTA: En la de hoy se termina con lo pendido del Caisson # 4
donde aproximadamente 15 horas para terminar de
vaciado de la misma en este Pilo

Residente de Obra

Residente Interventoria

Agosto 02 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestro de Obra (1), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora Sobre Orugas (2), Retroexcavadora Sobre Llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camion tipo tanque (2), Camioneta (2), Camioneta
ACTIVIDADES (K81+100, K21+900, K22+200, K21+400, K81+100) Excavación y pendido de anclas para Caisson, K22+400 instalación de refuerzo y pendido de Caisson #62, #63, #66 en concreto de 4000 PSI, K81+100 Limpieza sobre el rio Subachoque

Residente de Obra

Residente Interventoria

Agosto 03 de 2022 (Miercoles)

Estado del clima: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestro de Obra (1), Pilotos (10), Operadores de

Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (4), Dumper, Retroexcavadora Sobre Orugas (2), Retroexcavadora Sobre Llantas (1), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camion tipo tanque (2), Camioneta (2), Camioneta
ACTIVIDADES (K81+100, K21+900, K22+200, K21+400, K81+100) Excavación y pendido de anclas en Concreto, K22+400 instalación de refuerzo en Caisson #69 y #68, K22+200 Pendido de Caisson #69 en Concreto reforzado de 4000 PSI, K28+900 Pendido de Caisson #69 y #68 en Concreto reforzado de 4000 PSI, K28+700 y K81+100 Pendido de placa de pavote en sector de abastecido

Residente de Obra

Residente Interventoria

Agosto 04 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestro de Obra (1), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
Equipo y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retroexcavadora Sobre Orugas, Retroexcavadora Sobre Llantas (2), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camion Cisterna, Tubo (1), Camioneta (2), Camioneta
ACTIVIDADES: (K81+100, K21+400, K21+200, K21+400, K81+100) Excavación y pendido de anclas para Caisson, K22+400 instalación de refuerzo para Caisson #8, K22+400 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #69, K81+100 Adecuación hidráulica del rio Subachoque.

Residente de Obra

Residente Interventoria

AGOSTO 05 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (3), Maestros de Obra (1), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (8) Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (3), Dumper, Retroexcavadora Sobre Orugas (3), Retroexcavadora Sobre llantas (3), RetroCargador, Mini cargador, Motoniveladora, VibroCompactador, Mixer (6), Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camión Cisterna, Camión - Trompo (2), Camioneta (3)
ACTIVIDADES: (K16+120, K21+400, K22+200, K22+400, K28+800) Excavación y fundido de anclas para Cajones, K22+400 Aplicación de material granular sobre la capa de subbase, K36+800 Construcción de filtro longitudinal, K37+080 descargue de Diesel de equipos, K37+554 Ampliación de la calzada, exploración de talud, K38+230 Instalación de tapete en obra de arte del encole de abastanilla, K38+600 adecuación hidraulica del rio Saldaña.

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 06 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (3), Maestros de Obra (1), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (8), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retroexcavadora Sobre Orugas (2), Retroexcavadora Sobre llantas (3), RetroCargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (6), equipos de Topografia (4) Tractomula, Camión - Trompo (2), Camioneta (3) Camión Cisterna

ACTIVIDADES: (K16+120, K21+400, K22+200, K22+400, K28+800) Excavación y fundido de anclas para Cajones, K16+120 Aplicación de material granular sobre la capa de subbase, K22+400 instalación de refuerzo y encofrado de concreto en Cajones #8, K22+400 instalación de refuerzo y encofrado de concreto en Cajones #6, #8, #11, #12 K38+600 Adecuación hidraulica del rio Saldaña
NOTA: En el cajon #12 del K38+600, la toma del Slump superó los 9 pulgadas, Comprometiendo la resistencia y estabilidad teniendo en cuenta que en el diseño de mezcla el slump no debe superar las 7 pulgadas

Residente Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 07 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (3), Maestros de Obra (1), Pilotos (10), operadores de Maquinaria (8), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (3), Dumper, Retroexcavadora Sobre Orugas (3), Retroexcavadora Sobre llantas (3) RetroCargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (6) Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camión tipo Trompo (2), Camión Cisterna, Camioneta (3)
ACTIVIDADES: (K16+120, K21+400, K22+200, K22+400, K28+800) Excavación y fundido de anclas para Cajones, K22+200 Cinque y retiro de material pedido de descubrimiento del talud

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 08 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente

Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra (1), Planos (70), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (6), Dumper, Retroexcavadora sobre Llanta

Residente de Obra Residente Interventoria

Carga, Retroexcavadora Sobre Llantas (3), Retro Cargador, Minicargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografia, Tractomula, Tanker (2), Camion Sistema, Camionetas (3).

ACTIVIDADES (K16+200, K21+100, K22+200, K23+400, K24+800) Excavación y fundida de anclas para Cassion, (K6+200, K22+400, K24+800) Adición de material granular sobre la capa de Rodadero, K25+000 Cargue y retiro de material ocasionado por desestabilización de talud, K28+400 instalación de referencia para muros de Cassion, K36+600 Conformación de 200ML, K40+000 Adecuación hidraulica del Rio Saldaña

Residente de Obra Residente Interventoria

AGOSTO 09 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Maestros de Obra (1), Planos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios)

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (5), Dumper, Retroexcavadora Sobre llantas (3), Retroexcavadora Sobre Orugas (3), Retrocargador, Mini Cargador Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (4) Tractomula, Camión Tanker (2), Camión Sistema, Camionetas (3)

ACTIVIDADES: (K16+200, K21+100, K22+200, K23+400, K24+800) Excavación y fundida de anclas para Cassion, K22+200 fundida de Cassion #3 y #8, K23+400 corte y conformación del terreno para continuar excavaciones para Cassion, K36+920

K36+920 instalacion de geotextil y tubo 4", K37+500 instalación de geomalla doble de roca dezcada, 38+200 instalacion de referencia en Pocata de abastecimiento (Canada), 39+000 adecuaciones hidraulicas

Residente Obra Residente Interventoria

AGOSTO 10 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra (2), Planos (40) Operadores de Maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios)

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (5), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retrocargador, Mini Cargador, Vibrocompactador, Motoniveladora, Tractomula, Camionetas (3), Tanker (2), Camion Sistema,

ACTIVIDADES (K16+100, K21+100, K22+200, K23+400, K24+800) Excavación y fundida de anclas para Cassion, K22+200 fundida de Cassion #1, #2, #4, K22+400 fundida de Cassion #5, #6?, K23+500 Se continua construcción de filtro longitudinal, Mantenimiento Adecuaciones hidraulicas Sobre el rio Saldaña

Residente de Obra Residente Interventoria

AGOSTO 11 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (7), Planos (30), Operadores

de Maquinaria (4), Conductores (3), Oficiales Varios (1)
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (1), Tractocamión, Camión Tanque (1), Camión Cisterna, Camioneta (2)
ACTIVIDADES (K16+200, K22+400, K28+300) Excavación y fundido de anclas para Caisson, (K21+100, K22+300) Tiros con explosivos, actividades de obra, K26+600 Instalación de la vía, K28+300 Explanación de talud,

Residente de Obra

Residente Ambiental

AGOSTO 12 de 2023 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (12), Topógrafos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Planos (30), Operadores de maquinaria (10) Conductores (3), Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Tractocamión, Camión Tanque (2), Camión Cisterna, Camionetas (2)
ACTIVIDADES (K16+200, K21+400, K22+200, K22+400, K28+300) Excavación y fundido de anclas para Caisson, K22+200 Instalación de refuerzos y Vaciado de concreto en nucleo de Caissons #4, #2 y #14, K22+400 Instalación de refuerzo y vaciado de concreto en Caisson #54 y #69, K+01+200 Adecuaciones hidraulicas en el rio Soldado, K26+600 Hidratación de la Vía, K28+300 Tumbado en nucleo de Caisson #1, #38, #40

Residente de Obra

Residente Ambiental

AGOSTO 13 de 2023 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (4), Planos (20), operadores de maquinaria (10), Conductores (3), Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retroexcavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía (4), Mixer (2), Tractocamión, Camión Tanque (2), Camión Cisterna (1), Camioneta (2), (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+400, K28+300) Excavación y fundido de anclas para Caisson, (K21+100, K22+300) Tiros con explosivos de obra, (K16+200, K22+400, K28+300) Instalación de acero de refuerzo de los nucleos de los Caisson, K22+400 Vaciado de Concreto en Caisson #39, #46, #46, #50, #41, #50, K28+300 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #43, K28+600 Ampliación, explanación del Talud.

Residente de Obra

Residente Ambiental

AGOSTO 14 de 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), planos (40) Operadores de maquinaria (10), Conductores (3), Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (3), Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía (4), Mixer (2), Tractocamión, Camión Tanque (2), Camión Cisterna, Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K22+400, K28+300) Excavación y fundido de

anden para Cassion, (K21+980, K22+040) Trabajos sin ejecución de obra, K28+220 Limpieza y retiro de material producto de inestabilidad en el talud.

Residente Interventoría Residente de Obra

AGOSTO 15 de 2012 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (8), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Compac, Retro excavadora Sobre Orugas (1), Retro excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camión Tubular, Camión Cisterna, Camioneta (3)
ACTIVIDADES: (K21+980, K22+040, K28+220) Excavación y fundido de anden para Cassion, (K21+980, K22+040) Trabajos sin ejecución de obra, (K28+220, K22+040, K28+220) Instalación de aparato en nucleo de Cassion

Residente de Obra Residente Interventoría

AGOSTO 16 de 2012 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Compac, Retro excavadora Sobre

Orugas (1), Retro excavadora Sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (4), Tractomula, Camión Tubular (1), Camión Cisterna (1), Camioneta (3)
ACTIVIDADES: (K21+980, K22+040, K28+220) Excavación y fundido de anden para Cassion, K28+220 Cargue y retiro de material producto de desestabilización en el talud y se adiciona en el K27+600 para mejoramiento de la vía, (K21+980, K22+040) Trabajos sin ejecución de obra, (K21+980, K22+040, K28+220) Instalación de acero de refuerzo en nucleo de Cassion faltantes, K31+600 Empalme en estructura de anclaje de alcantarilla, K31+600 Estabilización de la vía, K31+700 Ampliación, exploración del talud, (K31+600, K31+984) Empalme en estructuras de Anclaje de alcantarilla

Residente Obra Residente Interventoría

AGOSTO 17 de 2012 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Volquetas, Mixer, Retro excavadora Sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (1), Mini Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipo de Topografia (4), Tractomula, Camión Cisterna (2), Cisco Tanque, Camioneta (3)
ACTIVIDADES: K31+600 Recuperación y mantenimiento de la vía con material recogido de derrumbe en el K27+600, (K21+980, K22+040, K28+220) Excavación y fundido de anden para Cassion, K28+220 Vaciado de Concreto en Cassion #20 y #15, (K21+980, K22+040) Trabajos sin ejecución de obra, (K21+980, K22+040, K28+220) Instalación de refuerzo en nucleo de Cassion, K28+220 Vaciado de concreto en nucleo de Cassion #37 y #41, K28+220 Corte de talud, Excavación

del INVIAS en todo el corredor vial en compañía Contratista, Interventoría e INVIAS

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 18 de 2012 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (7), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (5), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (5), Compac, Retro Excavadora Sobre Orugas (2), Retro Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Tractomulas, Carro Cisterna (2), Camionetas (5), Camión Tipo Tubo (2),

ACTIVIDADES: (K18+200, K22+400, K28+920) Excavación y fundida de anclas para Casson, (K21+100, K22+240) Tramos sin ejecución de obra, (K18+200, K22+400, K28+920) Instalación de acero de refuerzo para núcleos de Casson, K28+800 Corte de talud, K28+900 Vaciado de Concreto en núcleos de Casson #42, #46, #47 y #48, K28+350 Retracción de la vía, K28+400 Vaciado de concreto en placa de pavimento (anclaje), K28+220 Construcción de pilote longitudinal (Contorno y todo eso)

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 19 de 2012 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2),

Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (7), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (5), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (5), Compac, Retro Excavadora Sobre Orugas, Retro Excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Tractomulas, Carro Cisterna (2), Camion Tipo Tubo (2), Camionetas (5),

ACTIVIDADES: (K18+200, K28+920, K28+800) Excavación y fundida de anclas para Cassons e instalación de refuerzo en núcleos de Cassons terminados, K22+400 Vaciado de concreto en núcleos de Cassons #30, #32, #35, #81 y #83, K28+800 Corte de talud, (K29+500, K31+600) Vaciado de concreto en estructuras de dovela de aleamiento, K30+200 al K30+250 Cajeo, K30+250 Ampliación, explanación del talud, K30+200 Adecuaciones hidráulicas en el eje Soldeño

NOTA: En el K18+200 Cassón #40, por recomendación del especialista del Contratista, los siguientes Cassons se dejaron a alturas menores a 5 metros debido a la presencia de suelo rocoso, pero no han perdido esa recomendación de manera formal a la interventoría: Cassón #7 = 4,55 m — Cassón #11 = 4,51 m — Cassón #13 = 4,07 m Cassón #25 = 4,02 m

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 20 de 2012 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia suave

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (4), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10) Conductores (8), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (5) Compac, Retro Excavadora

Retro excavadora sobre llantas (1), Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixer (2), Equipos de topografía (4), Tractomula, Camión tubo (2), Camión Cisterna, Cisco Tongue, Camionetas (2)

ACTIVIDADES (K16+200, K21+400, K22+200, K22+400) Excavación y fundido de anclas para Cassion, (K16+200, K22+400, K22+400) Instalación de acero de refuerzo para núcleo de cassion, K22+400 Vaciado de concreto en núcleo de Cassion #5 y #6, K22+400 Adecuación de la vía, K22+400 Cuneta de Talud, (K37+984, K37+692) Vaciado de concreto en estructuras de encole de alcantarillas, K36+192 Encapuchado de estructuras de encole de alcantarillas, K36+192 Construcción de filtro longitudinal K36+192 Cajeo K36+192 Adecuaciones hidráulicas en el rio Saldaña

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 21 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia 3mm

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de obra (2), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Mini Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Cisco Tongue, Camión Cisterna (2), Camión tipo tubo (2), Camionetas (2)

ACTIVIDADES (K16+200, K21+400, K22+200, K22+400, K36+192) Excavación y fundido de anclas para Cassion e instalación de refuerzo en núcleos de Cassion terminados

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 22 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (2), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Mini Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión tipo tubo (2), Camión Cisterna (2), Camionetas (2)

ACTIVIDADES: (K16+200, K21+400, K22+200, K22+400, K22+400) Excavación y fundido de anclas para Cassion, (K16+200, K22+400, K22+400) Instalación de aceros en núcleo de Cassion, K22+400 Vaciado de Concreto en Cassion #25, K36+400 Encapuchado de estructuras de encole de alcantarillas, K37+880 encapuchado de estructuras de descole de alcantarillas, K36+192 Vaciado de concreto en estructuras de encole y descole de alcantarillas, K36+400 Instalación y soldado de filtro longitudinal, K36+400 Cajeo, K36+200 Adecuaciones hidraulicas del rio, Talleres

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 23 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (2) Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPOS Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro Excavadora sobre llantas (2), Mini Cargador,

Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Retro Cargador, Mini Cargador, Equipos de topografía (04), Mixer (01), Tractomula, Camión Cisterna (01), Camión Trabajo (01), Camioneta (01).

ACTIVIDADES: (K18+200, K20+400, K22+200, K23+900, K28+800) Excavación y perfilado de orillas para Cajones, (K18+200, K21+400, K22+490, K28+800) Instalación de refuerzo en núcleo de Cajones, K28+800 Vaciado de concreto en núcleo de Cajones #28 y #29 MIX y Cajones MINO, K18+200 Vaciado de concreto en núcleo de Cajones #24, #26, #19, #18, K28+800 Ampliación, explanación de taludes, K40+800 adición hidráulico todo el no Subbase.

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 24 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (1), Retro excavadora Sobre Orugas (1), Mini Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (4), Mixer (2), Tractomula, Camión Cisterna (2), Camión Trabajo (2), Camioneta (3)

ACTIVIDADES: (K16+400, K21+400, K22+490, K23+900, K28+800) Excavación y perfilado de orillas para Cajones, (K18+200, K21+400, K22+490, K23, 400, K28+800) Instalación de acero de refuerzo en núcleo de Cajones, K28+800 Vaciado de concreto en estructuras de encole y descole, K38+250 Exploración de taludes Construcción de filtro longitudinal, K38+250 Vaciado de concreto en estructuras de encole y descole para descargadero, K38+950 Instalación de la vía, K40+800 Adecuación hidraulico del rio

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 25 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna, Camión Trabajo (2), Camioneta (4)

ACTIVIDADES: (K16+200, K20+400, K22+490, K23+400, K28+800) Excavación y perfilado de orillas para Cajones e instalación de refuerzo en núcleo de Cajones terminados, K16+200 Vaciado de concreto en núcleo de Cajones #3 (Celdas mayor a 6 m), K18+900 Vaciado de concreto en núcleo de Cajones # 7, #8 (Mayor Pendiente) y # 31 (Mayor Longitud), K36+950 Instalación de refuerzo en estructuras de encole (K37+900, K37+900, K37+1867) Vaciado de concreto en estructuras de descole, K40+800 Adecuacion hidraulica sobre el rio, NOTA: K16+200- Se Evalua Cajon #3 o una Obra mayor a 6 m debido al suelo rocoso.

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 26 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora Orugas (1),

Retro excavador sobre llantas (3), Mini Cargador, Retro Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (1), Camión - Tolva (2), Camionetas (4)

ACTIVIDADES (K8+200, K21+980, K22+180, K22+400), K28+800 Excavación y relleno de anclaje para Casson e instalación de acero de refuerzo en Casson terminado, K16+200 Vaciado de Concreto en núcleo de Casson #4 y #4, K22+400 Vaciado de concreto en núcleo de Casson #54, K28+800 Vaciado de concreto en núcleo de Casson #1 y #4 (Margen Derecho) K28+240 Explanación de Subrasante, Conformación de filtro Longitudinal, K40+000 Adecuación hidráulica del río

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 27 de 2022 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental SST, Inspectores (4), Topógrafos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (3), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora Sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Mini Cargador, Retro - Cargador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Moto - niveladora, Vibro Compactador, Camión tipo Tolva, Camión Cisterna (2), Camioneta (4),

ACTIVIDADES (K8+200, K21+980, K22+180, K22+400, K28+800) Excavación y relleno de anclaje para Casson e instalación de acero de refuerzo en núcleo de Casson terminado, K8+200 Vaciado de Concreto en núcleo de Casson #21, K22+400 Vaciado de concreto en núcleo de Casson #15, K22+400 Vaciado de concreto en núcleo de Casson #54, #54, K28+800 Vaciado de concreto en núcleo de casson #32 (M.D), K28+800 Anglomerado, explanación de taludes y Construcción de filtro longitudinal, K28+640 Excavación para descole de alcantarilla.

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 28 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (3), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora Sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Tolva (2), Camión Cisterna (2), Camioneta (4)

ACTIVIDADES (K8+200, K21+980, K22+180, K22+400, K28+800) Excavación y relleno de anclaje para Casson e instalación de acero de refuerzo en núcleo de Casson terminado

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 29 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (3), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora Sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas del Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Tolva (2), Camión Cisterna (2), Camioneta (4)

ACTIVIDADES (K8+200, K21+980, K22+180, K22+400, K28+800) Excavación

pundido de anillos para Caisson, e instalación de refuerzo en
nucleo de Caisson, K16+200 Vaciado de concreto en nucleo de
Caisson #13, K22+180 Vaciado de Concreto en nucleo de Caisson #14,
K22+400 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #80, #98 y #104, K36+400
a K38+400 Ampliación de la v.a, K38+652 excavación e instalación
de cuneta de 50' en descole de alcantarilla Cuadrada

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 30 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra(2), Residente
social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4),
Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pikeros (40), Operadores de
maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2),
Retro Excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador,
Motoniveladora, Vibro Compactador, Tracto mula, Mixer (2), Moto niveladora, Equipos de
Topografía (4), Camión Cisterna (2), Camión Tanque (2), Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+400, K22+180, K22+400, K38+400) Excavación y
fundida de anillos para Caisson e instalación de refuerzo en nucleos de
Caisson terminados, K10+000 Adición de material granular para el mejora-
miento de la subrasante, K16+200 Vaciado de concreto en nucleo de
Caisson #14, #15 y #17, K22+180 Vaciado de Concreto en nucleo de
Caisson #16, K36+400 al K38+400 Ampliación de la Vía, K40+000 Alcantarilla
hidraulica del rio

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 31 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra(2), Residente social,
Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8),
Ayudantes de Obra (9), Pikeros (40), Operadores de maquinaria (10),
Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre
Orugas (2), Retro Excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador,
Motoniveladora, Vibro Compactador, Tracto mula, Mixer (2), Moto niveladora, Equipos de
Topografía (4), Camión Cisterna (2), Camión Tanque (2), Camionetas (3)
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+400, K22+180, K22+400, K38+400) Excavación y
fundida de anillos para Caisson e instalación de acero de refuerzo en
nucleos de Caisson terminados, K16+200 Vaciado de concreto en nucleo
de Caisson #13, K22+400 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson
de Caisson #98, K38+584 Excavación para Cuneta de alcantarillas,
K40+000 Adecuación hidraulica del rio

Residente de Obra

Residente Interventoría

01 Septiembre de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra(2), Residente
social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4),
Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (11), Pikeros (40), Operadores de
maquinaria (10), Conductores (3), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora Sobre
Orugas (2), Retro Excavadora Sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador
Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4),
Tracto mula, Camión Cisterna (2), Camión Tanque (2), Cisco Tanque, Camionetas (4)
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+400, K22+180, K22+400, K38+400) Excavación y
fundida de anillos para Caisson e instalación de acero de refuerzo en
nucleos de Caisson terminados, K16+200 Vaciado de Concreto en nucleo
de Caisson #2, K22+400 Vaciado de Concreto en nucleo de Caisson #80, #104

K18+180 Vaciado de concreto en nicho de Cassion #18, K+00+000 Adecuación hidráulica del río

Residente de Obra

Residente Laboratorio

SEPTIEMBRE 01 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra(2), Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspectores(4), Topografos(4), Cadeneros(2), Ayudantes de obra(9), Pilotos(10), Operadores de maquinaria(10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas(5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas(1), Retro Excavadora Sobre llantas(1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer(1), Equipos Topograficos(2), Trocha rueda, Cama Baja, Camión Cisterna(1), Camión Tubo(1), Camioneta(1)

ACTIVIDADES: (K18+200, K21+100, K22+180, K22+400, K18+180) Excavación y fundido de anclas para Cassion e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cassion, K22+400 Vaciado de concreto en nicho de Cassion #18, K18+180 al K18+400 de continuo con la ampliación de la via y Construcción de pilote longitudinal, K18+180 Excavación para descole de abastecimiento y fundido de solado de limpieza, K18+200 Cable de Acero, K18+200 Adecuación hidráulica del río, recogido con topografia

Residente de Obra

Residente Laboratorio

SEPTIEMBRE 02 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra(2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(4), Topografos(4)

Cadeneros(2), Ayudantes de obra(9), Pilotos(10), Operadores de maquinaria(10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas(5), Dumper, Retro excavadora Sobre llantas(1), Retro Excavadora Sobre Orugas(1), Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer(2), Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografia(2), Trocha rueda, Cama Baja, Camión Cisterna(1), Camión Tubo(1), Camioneta(1)

ACTIVIDADES: (K18+200, K21+100, K22+180, K22+400, K18+180) Excavación y fundido de anclas para Cassion e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cassion, K22+400 Vaciado de concreto en nicho de Cassion #18, K18+180 al K18+400 de continuo con la ampliación de la via y Construcción de pilote longitudinal, K18+180 Excavación para descole de abastecimiento y fundido de solado de limpieza, K18+200 Cable de Acero, K18+200 Adecuación hidráulica del río, recogido con topografia

Residente de Obra

Residente Laboratorio

SEPTIEMBRE 04 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia suave

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra(2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(4), Topografos(4), Cadeneros(2), Ayudantes de obra(9), Pilotos(10), Operadores de maquinaria(10), Conductores(2), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas(5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Excavadora sobre llantas(2), Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer(2), Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografia, Trocha rueda, Camión Tubo(2), Camión Cisterna(1), Cama Baja, Camioneta(1)

ACTIVIDADES: (K18+180, K21+100, K22+180, K22+400, K18+180) Excavación y fundido de anclas para Cassion

Residente de Obra

Residente de Laboratorio

NOTA CONTRACTUAL: Detalle de las actividades ejecutadas en el rio adecuación hidráulica del río K18+180 a K22+400

SEPTIEMBRE 05 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros, Ayudantes de obra (7), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria, Conductores (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro Excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer (2), Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (2), Camión-Tubular (2), Comentador, Cargo Torque
ACTIVIDADES (K16+200, K21+100, K22+180, K22+400, K28+920) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Caisson, K38+000 al K38+800 Ampliación de la vía y Construcción de filtro longitudinal, K38+650 Excavación para cuneta de alcantarillo, K40+000 Adecuación hidráulica del río

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 06 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (4), Pilotos (8), Operadores de maquinaria (8), Conductores (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (2), Camión Tubular (2), Cargo Torque, Comentador.
Actividades: (K16+200, K21+100, K22+180, K22+400, K28+920) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Caisson, K16+200 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson # 20, K22+400 Vaciado de concreto en núcleo de Caisson #100 y #103, K28+920 Vaciado de concreto en núcleo de Caisson # 19 y 21. K38+000 al K38+800 Continuación ampliación de la Vía y Construcción de filtro longitudinal, Cargo, K37+200 Excavación en desecho de alcantarillo y fundido de soleta de Empresa, (K38+000 armado de acero, instalación de formaleta y Vaciado de concreto en placa de paso K40+000 Adecuación hidráulica del río

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 07 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (4), Pilotos (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro Excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer (1), Motoniveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (2), Camión Tubular (2), Comentador (4)
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+100, K22+180, K22+400, K28+920) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Caisson K21+100 Ampliación de Vía, K22+180 Conformación del terreno para Construcción de Caisson, K38+350 Construcción de filtro longitudinal, K38+800 Excavación para muro de Contención módulos 7 y 8, K40+000 Adecuación hidráulica del río

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 08 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (7), Peones (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Otros Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (1), Equipos de Topografia (4), Tractor agricola, Camión Tanque (1), Camión Cisterna (1), Concretera (1).
ACTIVIDADES (Km1+100, Km1+100, Km1+180, Km1+160, Km1+160) Excavación y perfilado de cunetas para Cuneta e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cuneta, Km1+120 Vaciado de Concreto en nichos de Cuneta #19 y #20, Km1+320 Continuación de Conformación de filtro longitudinal, Km1+340 Vaciado de Concreto para Solado de muro de Contención de módulos 7 y 8, Km1+420 Excavación para muro de Contención de Modulos 19 y 20, Km1+460 Adecuación hidráulica del rio

Residente de Obra — Residente Ambiental

SEPTIEMBRE 09 de 2022 (Miercoles) (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia leve
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra (1), Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (7), Peones (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Otros Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (4), Tractor agricola, Carro Tanque, Camión Tipo Turbo (2), Camión Cisterna (1) Concreteras (4),
ACTIVIDADES: (Km1+100, Km1+100, Km1+180, Km1+160, Km1+160) Excavación

y perfilado de cunetas para Cuneta e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cuneta, Km1+120 Continuación de Conformación de filtro longitudinal, Km1+340 Vaciado de concreto para Solado de muro de módulos 7 y 8, Km1+420 Vaciado de Concreto para Solado de muro de Contención módulos 19 y 20, Km1+460 Adecuación hidráulica del rio

Residente de Obra — Residente Ambiental
NOTA ACLARATORIA: se realiza reunión de cierre con todo el personal de Interventoria y Contratista. Lugar: Planta Sembradas Contratista

SEPTIEMBRE 10 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Equipos de Topografia (4), Topografos, Cadeneros, Ayudantes de obra (7), Peones (10), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Otros Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro Excavadora Sobre Orugas (1), Retro Excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos Topografia (4), Tractor agricola, Camión Tanque (2), Camión Cisterna, Concretera (4), Carro Tanque
ACTIVIDADES: (Km1+100, Km1+100, Km1+180, Km1+160, Km1+160) Excavación y perfilado de cunetas para Cuneta e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cuneta, Km1+120 Ampliación de la vía y Construcción de filtro longitudinal Cuneta, Km1+320 Continuación figurado de refuerzo para muro de Contención módulo 7 y 8, Km1+420 figurado de refuerzo para muro de Contención módulo 7 y 8 Km1+460 Adecuación hidráulica del rio

Residente de Obra — Residente Ambiental

SEPTIEMBRE 11 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas de lluvia hasta
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (1), Pilotos (20), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (1), Teodolito, Camión tipo Turbo (2), Camión Cisterna (2), Camioneta (1), Cono Tangue.
ACTIVIDADES El dia de hoy no se realizaron labores de obra

Residente de Obra Residente Interventoría

NOTA CONTRATISTA En este dia se realizo alineacion hidraulica del RIO K340+000, No se realizaron actividades de instalación de mangueras ni excavaciones.

SEPTIEMBRE 12 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (1), Pilotes (20), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixer (2), Equipos Topograficos (4) Teodolito, Camión Cisterna, Camión tipo Turbo, Cono Tangue, Camioneta
ACTIVIDADES (K336+200, K336+100, K336+000, K335+900, K335+800) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de acero de refuerzo en Nichos de Caisson, K337+880 Vaciado de concreto en Nicho de anclaje y vaciado de alcantarillo, K338+200 Instalación de acero de refuerzo en muro de Contención módulos 9 y 8, K340+000 Alineación hidráulica del rio

Residente de Obra Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 13 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas de lluvia hasta
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (1), Pilotes (20), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (1), Teodolito, Camión Cisterna (2), Camión tipo Turbo (2), Cono Tangue, Camioneta
ACTIVIDADES (K336+200, K336+100, K336+000, K335+900, K335+800) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de acero de refuerzo en nichos de Caisson, K337+880 Vaciado de Concreto en Nicho de Caisson # 0, K337+100 Vaciado de concreto en nichos de Caisson # 1, K337+480 Excavación para muro, modulos 9 y 8, K337+980 Construcción de pilote longitudinal, K338+200 Liberación de acero y vaciado de concreto en Viga de muro de Contención módulo 9 y 8, K338+480 Se continua figurando acero de refuerzo para muro de Contención modulos 11 y 10, K340+000 Alineación hidráulica del Rio

Residente de Obra Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 14 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia hasta
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (9), Pilotes (20), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (1), Dumper, Retro Excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers (4), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (1), Camión tipo Turbo (1), Cono Tongue, Comunales.

ACTIVIDADES (K16+100, K11+100, K11+180, K10+180, K18+100) Excavación y fundida de cimientos para Caisson e instalación de aceros de refuerzo en núcleos de Caisson, K8+200 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #8, K21+100 Vaciado de concreto en núcleo de Caisson #9 y #3, K37+100 Excavación y fundida de sobre para Tipo de muro de Contención módulos 7 y 8, K38+160 figurado y armado de refuerzo para Vástago de muro de Contención módulo 7 y 8, K38+180 Instalación de refuerzo para Zampa de muro de Contención módulo 10 y 20, K40+200 Adecuación hidráulico del Río.

Residente de Obra — Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 15 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (5), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (1), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (1), Camión tipo Turbo (2), Cono Tongue, Comunales

ACTIVIDADES (K16+100, K21+100, K22+180, K22+400, K20+200) Excavación y fundida de cimientos para Caisson e instalación de aceros de refuerzo en núcleos de Caisson, K28+180 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #21, K31+440 Excavación

módulos 3, 4, 5, 6, K33 Excavación y fundida de sobre para muro de Contención, K31+120 Construcción de filtro longitudinal K30+160 figurado y armado de refuerzo para Vástago de muro de Contención módulo 7 y 8, K38+160 Instalación de refuerzo en Zapa de muro de Contención módulo 20 y 19, K40+200 Adecuación hidráulico del río

Residente de Obra — Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 16 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (5), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixers (2), Equipos de Topografía (4), Tractomula, Camión Cisterna (1), Camión tipo Turbo (2), Cono Tongue, Comunales

ACTIVIDADES (K16+100, K11+180, K22+100, K22+400, K28+180) Excavación y fundida de cimientos para Caisson e instalación de aceros de refuerzo en núcleos de Caisson terminados, K8+200 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #8, K21+180 Vaciado de concreto en núcleo de Caisson #9 y #3, K37+100 Conformación de cimentación para muro de Contención, Módulos 3, 4, 5, y 6, K37+900 Excavación para Construcción de filtro longitudinal, K30+360 figurado y armado de acero de refuerzo para Vástago de muro de Contención módulos 7 y 8, K38+180 Vaciado de Concreto en Zampa de muro de Contención módulo 20, K40+200 Adecuación hidráulico del río

Residente Obra — Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 19 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (3), pilotos (10), operadores de maquinaria (8), Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Video Compactador, Motoniveladora, Mixer (2), Equipos de Topografia (1), Tracto mula, Carro Tanque, Camión tipo turbo, Camión Cisterna, Comentos (1).
ACTIVIDADES: (K81+200, K81+100, K81+116, K81+060, K81+040) Excavación y fundida de anclas para Cortina e instalación de acero de refuerzo en muros de Cortina, K81+260 Vaciado de Concreto sin relleno de Cortina #10 y #11 Margen Derecha, K81+140 Vaciado de Concreto para Solado de limpieza de muro de Contención módulo 6, K81+280 Continuación de Cajeo y Construcción de filtro longitudinal, K81+280 figurado y acero de refuerzo para Vástago de muro de Contención módulos 4 y 6, K81+160 Figurado de acero para Vástago de muro de Contención módulos 9 y 10, K81+200 Adecuación hidráulica del rio

Residente de obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 18 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia suave
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (3), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (8), Conductores, Oficiales Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Video Compactador, Moto niveladora, Mixer (2), Equipos de Topografia (1), Carro Tanque, Camión-Tanque (2), Camión Cisterna (2), Comentos
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades en obra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

NOTA ACLARATORIA: en este dia se ejecutaron labores de adecuación hidraulica del rio K141000, no se ejecutaron actividades de excavaciones ni de instalación de concretos.

SEPTIEMBRE 19 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 7 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Pilotos (10), Operadores de maquinaria (8), Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Video Compactador, Moto niveladora, Mixer (2), Equipos de Topografia (1), Carro-Tanque, Camion-Turbo (2), Camión Cisterna (2), Comentos
ACTIVIDADES: (K81+200, K81+180, K82+040, K82+060, K82+080) Excavación y fundida de anclas para Cortina e instalación de acero de refuerzo en muros de Cortina, K82+180 Vaciado de Concreto en relleno de Cortina #21 y #22 Margen Derecha, K81+140 Vaciado de Concreto para Solado de limpieza modulos 5, 4, 3, (K82+160 - K82+180) Vaciado de Concreto para Cajeo de canal de alcantarilla, K82+140 Figurado acero e instalación de acero de refuerzo para Vástago de muro de Contención módulos 7 y 8, K82+180 Figurado e instalación de acero para Vástago de muro de Contención módulos 19 y 20, K82+160 Excavación para muro de Contención, módulos 17 y 18, K81+200 Adecuación hidraulica del rio

Residente de Obra

Residente de Medioambiente

SEPTIEMBRE 20 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (4), Pilotos (19), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Equipos de Topografía (2) Carro Tanque, Camión Tribo (2) Camión Cisterna (2), Camión tipo bobo (2) Camandos

ACTIVIDADES (K281+200, K281+400, K221+440, K281+560, K281+600) Excavación y fundido de zanjas para Cassson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Cassson terminados, K221+400 Vaciado de Concreto en núcleos de Cassson #36 y #34, K281+400 Vaciado de Concreto en núcleo de Cassson #35, K281+200 Excavación obras de arte (Canal Zumbe) y fundido de solado e instalación de tubería 36", K281+440 Excavación para muros de Contención Módulos #3, 4, 5 y 6 K281+560 Figurado y armado de acero de refuerzo para Vástago de muro de Contención Módulo #7 y #8, K281+600 Figurado y armado de acero para Vástago de muro de Contención Modulo 19.

NOTA El contratista suspende Cambio de Varilla N°4 de 6 empo por 24 N°3 — $2.65

Residente de Obra

NOTA CONTRATISTA: se realizo conexión de diametro de zanjas N°4 por varilla N°5, en el acero de refuerzo de la pantalla muro K281+560. Se realizo adecuación hidraulica en el rio K281+600

Residente de Medioambiente

SEPTIEMBRE 21 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (19), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Carro Tanque, Camión Tribo (2), Camandos

ACTIVIDADES (K281+200, K281+400, K221+440, K281+560, K281+600) Excavación y fundido de zanjas para Cassson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Cassson, K221+400 Limpieza de Cuadros, K221+440 Continuación Excavación para Zanja de muro de Contención núcleos #3, #4, #5 y #6, K281+440 Excavación y fundido de zanja para muro de Contención Núcleos 11 y 12, K281+200 Instalación de formaleta para Caja de cruce de alcantarillo, K281+440 Figurado y armado de acero para Vástago de muro de Contención núcleos 4 y 6, K281+600 Figurado e instalación de acero para Vástago de muro de Contención Núcleos 21, 22, 23, 24

Residente de Obra

Residente Medioambiental

NOTA CONTRATISTA: se realizo adecuación hidraulica del rio K281+600

SEPTIEMBRE 22 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (19), Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Carro Tanque, Camión Tribo (2), Camandos

ACTIVIDADES (K281+200, K281+400, K221+440, K281+560, K281+600) Excavación y fundido de zanjas para Cassson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de

Cuneta K32+820 Liberación de área de replanteo y Vaciado de Concreto en Muros de Cuneta #13 y #24, K31+440 Figurado de acero para muros de Contención Módulos 3, 4, 5 y Vaciado de Concreto en Zapata Módulo 6, K32+720 Instalación de formaleta en Caja de cuneta y Vaciado de Concreto, K38+860 Figurado y armado de acero para Vástago de muro de Contención Módulos 6 y 8 y Vaciado de Concreto en Vástago Módulo 4, K38+460 Figurado e instalación de refuerzo para muros de Contención y Vaciado de Concreto en Vástago de muro de Contención Módulo 20, K38+460 Fundida de Soleas y replanteo Cribas Módulos 21, 22, 23, 24, Protección Adecuación Indirecta del río

Residente de Obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 23 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA Soleado (Sin lluvia)

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Albañil (19), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta (8), Compr, Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Cama Tiraje, Camión Tubero (1), Camión Cisterna (1), Camandas

ACTIVIDADES (K31+100, K31+800, K32+140, K32+400, K38+100) Excavación y fundido de cimientos por Cuneta e instalación de refuerzo en núcleos de Cuneta, K32+140 Vaciado de Concreto en núcleo de Cuneta #24, K32+100 Vaciado de Concreto en núcleo de Cuneta #23, K38+100 Vaciado de Concreto en núcleo de Cuneta #13, K31+440 figurado de acero para muros de Contención. Módulos 3, 4 y Vaciado de Concreto en Zapata de Módulo 5, K38+140 Excavación para muros de Contención Módulos (3, 4, 5, 6) y fundido de Soleas de Impostación Módulos (1, 2), K38+260 Figurado y armado de acero para Vástago

Módulos (6 y 8), K38+460 Figurado, armado e instalación de acero para muros, K38+460 Vaciado de Concreto en Vástago de muro de Contención Módulos 19 y Vaciado de Concreto en Zapata Modulo 21, K40+660 Adecuación Indirecta del río

Residente de Obra — Residente Interventoría

NOTA: CONVENCIONES: se realiza comité de obra, conjunto entre Interventoría y Contratista. Lugar: oficina Interventoría Barranquilla

SEPTIEMBRE 24 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA Soleado (Sin lluvia)

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Albañil (19), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta (8), Compr, Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Cama Tiraje, Camión Tubero (1), Camión Cisterna (1), Camandas

ACTIVIDADES (K31+100, K31+800, K32+140, K32+400, K38+100) Excavación y fundido de cimientos por Cuneta e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Cuneta, K32+140 Liberación y Vaciado de concreto en núcleos de Cuneta (#13, #23, #24, #13), K38+100 Liberación y Vaciado de Concreto en nucleo de Cuneta #18, K38+440 Liberación y Vaciado de Concreto en Zapata de muro de Contención Módulos (4, 5), K38+120 Excavación para muros de Contención. Módulos (4, 5, 6) y fundido de Soleas de Impostación Módulos (1, 2, 3), K38+460 Instalación y armado de acero para Vástago muro de Contención. Módulos (6 y 8), K38+480 Vaciado de Concreto en Vástago de muro de Contención módulo 19 y Liberación y vaciado de concreto en Zapata de muro de Contención - Módulos 21, K40+660 Adecuación Indirecta del Río

Residente de Obra — Residente Interventoría

25 SEPTIEMBRE de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Soleado (Sin lluvias)
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (2) Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pileros (9#), Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora Sobre Oruga, Retro excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Mixer (2), Equipos de Topografia (4), Moto niveladora, Vibro Compactador, Carro Tanque, Camión Cisterna (2), Camionetas, Camión Tumbo (2)
ACTIVIDADES (K16+200, K21+100, K22+140, K22+400, K28+900) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de acero de refuerzo en núcleos de Caisson, K22+140 Liberación y Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #27, K28+900 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #20, K38+480 Vaciado de concreto en Zarpa. Módlos (23, 24) K40+200 Adecuación hidráulica del rio

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 26 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, (Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pileros (9#), Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (4), Carro-Tanque, Camión Cisterna, Camionetas Camión Tumbo

ACTIVIDADES: (K16+200, K21+100, K22+140, K28+900) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de refuerzo en núcleos de Caisson, K22+140 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #27, K28+900 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson (#19, #20), K38+480 Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de contención. Módlos 5, K38+220 Excavación para muros de Contención. Módlos (4,5,6) y Vaciado de Concreto para solados de limpieza Módulos (1,2,3), K38+480 figurado, instalación y amarre de acero para Vástago Módlo (6,8), K38+480 Vaciado de concreto en Zarpa Módlo #22, K40+200 Adecuación hidráulica del Rio.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 27 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado (Sin lluvias)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8) Ayudantes de obra (9), Pileros (9#), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora Sobre Oruga (3), Retro excavadora Sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos Topograficos (4), Carro-Tanque, Camión Tumbo (2), Camión Cisterna (2), Camionetas
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+100, K22+140, K28+900, K22+400) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de refuerzo en núcleos de Caisson, K22+140 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson (#40, #48, #18, #43, #9 y #36), K28+900 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson (#19 M.D y #18 M.D), K16+200 Vaciado de Concreto en núcleo de Caisson #13 K37+440 figurado y amarre de acero para Vástago de muro de contención. Módulos (11 y 12), K38+220 Excavación de módlos 7, 8 de muros de Contención y fundido de solados Modlos (1,2,3), K40+200 Adecuación hidráulica del Rio.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 28 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA Lluvioso (3 horas)
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra(1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros, Ayudantes de obra(2), Pilotos (19), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2) Equipos de Topografia (4), Carro Tanque, Camión Cisterna, Camión Tubular (1), Camionetas
ACTIVIDADES: (K28+500, K28+480, K28+440, K28+420, K28+400) Excavación y fundida de anclas para Cuneos e instalación de aceros en nucleos de Caissons, K28+420 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #16, K28+400 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #20, K28+440 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #18, K28+420 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson (#19MD, #16MD, #20MD, #17MD), K28+440 Figurado y armado de acero para Vastagos Pilotes (3, 4, 5, 6, 11), K28+380 Excavación para muros de Contención Pilotes (10, 11 y Fundida de soleados de pilotes 10

Residente de Obra

Residente Interventoría

Dumper, Retro excavadora sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2) Equipos de Topografia (4), Camión Cisterna, Camión Tubular (1), Camionetas, Carro Tanque
ACTIVIDADES: (K28+500, K28+480, K28+440, K28+420, K28+400) Excavación y fundida de anclas para Cuneos e instalación de aceros en nucleos de Caissons, K28+420 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #16, K28+400 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #20, K28+440 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #18, K28+420 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson (#19MD, #16MD, #20MD, #17MD), K28+440 Figurado y armado de acero para Vastagos Pilotes (3, 4, 5, 6, 11), K28+380 Excavación para muros de Contención Pilotes (10, 11 y Fundida de soleados de pilotes 10

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 30 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (4), Maestros de obra (4), Pilotos (19), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixer (2), Equipos de Topografia (4), Camión Cisterna, Camión Tipo Tubo, Carro Tanque, Camionetas
ACTIVIDADES: (K28+500, K28+480, K28+440, K28+420, K28+400) Excavación y fundida de anclas para Cuneos e instalación de aceros en nucleos de Caissons, K28+420 Vaciado de Concreto en nucleos de Caissons (#1, #24, #29, #38 y #34), K28+400 Vaciado de concreto en nucleo de Caisson #9, K28+440 Vaciado de concreto en nucleos de Caisson (#31, #41, #42, #5),

K38+120 Vaciado de Concreto para solado de limpieza de modulos (1, 2, 3)

Residente de Obra

Residente de Interventoria

OCTUBRE 01 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia parte

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente de Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros(2), Ayudantes de Obra(2), Fleteros (10), Operadores de Maquinaria (8), Conductores Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (6), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas(1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (3), Equipos de Topografia (2), Carro Tanque (1), Carro Cisterna (1), Camion - Trompo (2), Convencional

ACTIVIDADES (K38+120, K38+140, K38+160, K38+180, K38+200) Excavacion y fundida de anclas para Cajones, K38+140 Vaciado de Concreto en modulos de Cajones (#20, #21, #22, #23), K38+180 Vaciado de Concreto en modulos de Cajones (#14, #15, #16, #17 Hoja Dentada), K38+160 Figurada e instalacion de acero de refuerzo para Elevacion de muro Modulos (#3, #4, #5, #6, #7), K38+180 Excavacion para muro de Contencion Modulo #10, #11, K38+180 Vaciado de Concreto para solado Modulos (#1, #2, #3, #4, #5), K38+180 Vaciado de Concreto para solados Modulos (#12, #13, #14).

Residente de Obra

Residente Interventoria

OCTUBRE 02 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2),

Cadeneros, Ayudantes de Obra (2), Fleteros (10), Operadores de Maquinaria (8), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (6), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (3), Equipos de Topografia (2), Carro Tanque (1), Carro Cisterna (1), Camion - Trompo (2), Convencional

ACTIVIDADES (K38+120, K38+140, K38+160, K38+180, K38+200) Excavacion y fundida de anclas para Cajones e instalacion de acero de refuerzo para modulos de Cajones

Residente de Obra

Residente de Interventoria

OCTUBRE 03 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias (Sabado)

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (2), Fleteros (10), Operadores de Maquinaria (8), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (6), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (3), Equipos de Topografia, Carro Tanque (1), Carro Cisterna (1), Camion - Trompo (2), Convencional

ACTIVIDADES (K38+200, K38+180, K38+160, K38+140, K38+120) Excavacion y fundida de anclas para Cajones e instalacion de acero de refuerzo para modulos de Cajones, K38+140 Vaciado de concreto para modulos de Cajones #18 y #19, K38+120 Vaciado de concreto para Solados de limpieza Muro Cabezal Modulo 6 e instalacion de acero para Muro Cabezal Modulo 1,

Residente de Obra

Residente Interventoria

OCTUBRE 04 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia (Soleado)

PERSONAL En OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (14), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pikeros (44), Operadores de Maquinaria (18), Conductores (11), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (11), Cumpa, Retro excavadora Sobre Orugas, Retro excavadora Sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (3), Equipos de Topografía (4), Carro Tanque (1), Camión Cisterna (1), Camión - Trailer (4), Camioneta.

ACTIVIDADES: (K81+200, K81+100 K81+000, K80+900, K80+800) Excavación y fundida de anclaje para Cortina e instalacion de refuerzo en niveles de Cortina, K81+000 Vaciado de concreto en niveles de Cortina #38, K81+100 Instalación de acero de refuerzo para Viga Cabezal Módulo 1 (Mayor Longitud) K81+140 fundida solado de limpieza para Muro de Contención Módulos #1, #2 K81+100 Vaciado de Concreto para elevación Cortina Módulo #11 y Vaciado de concreto para elevación 1 Módulo #5, K80+250 Vaciado de Concreto para Zarpa del Módulo #1, K81+300 fundida solado de limpieza, Módulo 1, 2 y Vaciado de Concreto en elevación Módulo #8, K80+100 Vaciado de Concreto en Zarpa Modulos #6 y #12 y Vaciado de Concreto para elevación 1 Modulo #22

Residente de Obra

Residente Ambiental

OCTUBRE 05 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte

PERSONAL En OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de obra (9), Pikeros (44), Operadores de Maquinaria (18), Conductores (11), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (11), Cumpa, Excavadora Sobre Orugas (1),

Excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador, Mixer (3), Equipos de Topografía (4), Carro Tanque (1), Camión Cisterna (1), Camión - Trailer (4), Camioneta

ACTIVIDADES: (K81+200, K81+100, K81+000, K80+900, K80+800) Excavación y fundida de anclaje para Cortina e instalacion de refuerzo en niveles de Cortina, K81+100 Vaciado de Concreto en niveles de Cortina #38, #39, K81+100 Vaciado de Concreto en niveles de Cortina #9, #10, #11, K81+100 Vaciado de Concreto en niveles de Cortina #21 y #22, K81+100 Replantes para Construcción de muros de Contención Modulos #1, #2, K81+100 Construcción instalacion de acero de refuerzo Viga Cabezal Módulo 1, K81+140 Fundida e instalacion de acero de refuerzo para Zarpas y Vástagos, K80+100 Instalacion de refuerzo para Zarpa Modulos 1 y 2, K80+350 Fundida e instalacion de acero de refuerzo para Vástago

Residente de Obra

Residente Ambiental

OCTUBRE 06 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia Fuerte

PERSONAL En OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (14), Topografos (4), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra (9), Pikeros (44), Operadores de maquinaria (18), Conductores (11), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (11), Cumpa, Retro excavadora Sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (3), Equipos de Topografía (4), Carro Tanque (1), Camión Cisterna, Camión Trailer, Camioneta

ACTIVIDADES: (K81+200, K81+100, K81+000, K80+900, K80+800) Excavación y fundida de anclaje para Cortina e instalacion de acero de refuerzo para niveles de Cortina, K81+100 Vaciado de concreto para solado de limpieza muro de Contención Módulos #38, #39, K81+100 instalacion de acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabezal Módulo 1,

K3[illegible] Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de Contención módulo 1, K3[illegible] Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de contención elevación Cuerpo Módulo 6 y elevación 1 Módulo 4, K3[illegible] Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de Contención Módulo 2 K38+380 Figurado e instalación de acero de refuerzo para Estribo de muro de Contención módulo 1, K38+260 Vaciado de Concreto para solado y Zarpa de muro de Contención módulo #3, #4, #5

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 07 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia fuerte

PERSONAL En OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (4), Pilotos (19), Operadores de maquinaria, Conductores y Oficios varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (22), Cargue, Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers (2), Equipos de Topografía, Cama Bajas (2), Camión Cisterna (2), Camión - Tractor, Compactadores

ACTIVIDADES (K38+300, K38+280, K38+140, K38+100, K38+060) Excavación y fundida de anclas para Cosido e instalación de refuerzo en núcleos de Cosido, K38+900 Vaciado de Concreto en núcleos de Cosido #12, #13, #14 K38+60 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal Módulo 1 y Vaciado de Concreto para solado de Impreso módulo 3, K38+440 Vaciado de Concreto en Zarpa de módulo 2, K38+220 Instalación de acero de refuerzo Zarpa Módulos #3 y #4, K38+300 Figurado y amarre de acero para Zarpa Módulos #1 y #2, K38+140 Vaciado de Concreto en Zarpa elevación 1 Módulo 24

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 08 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia moderada

PERSONAL En OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros, Ayudantes de obra (4), pilotos (19), Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (22), Cargue, Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixers (2), Equipos de Topografía (4) Cama Bajas (2), Camión Cisterna (2), Camión - Tractor, Compactadores

ACTIVIDADES (K38+300, K38+280, K38+140, K38+100, K38+060) Excavación y fundida de anclas para Cosido e instalación de refuerzo en núcleos de Cosido, K38+900 Vaciado de Concreto en núcleos de Cosido (# 18, #20, #23, #24), K38+60 Vaciado de Concreto en núcleos de Cosido (#11, #12, #13) y Vaciado de Concreto para solado de Impreso muro de Contención módulo #1, #20, K38+260 Instalación de refuerzo para pantalla - Viga y Viga Cabezal Módulo 2 y fundida de solado de Impreso para Viga Cabezal Módulo 4, K38+200 pundida de solado y ataque para tubería de 36" en encole de alcantarilla, K38+440 Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de Contención módulo 2, K38+650 Construcción de filtro longitudinal

Residente de obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 09 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia

PERSONAL En OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4)

Cabezas (8), Ayudantes de Obra (1), Palas (+2), Operadores de maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (1), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Cinta Transp. (2), Camión Cisterna, Camión - Taller, Camionetas

ACTIVIDADES: (K0+000, K0+100, K0+140, K0+300) Excavación y fondeo de zanjas para Cajeros e instalación de arenas de reposición para pozos de Cajeros, K0+650 Continuación Construcción de pilla longitudinal, K0+730 Instalación de arenas de reposición para Zapa de muro de Contención. Módulos #1 y #2

Residente de Obra

Residente de Laboratorio

OCTUBRE 10 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: (K0+000, K0+140, K0+740, K0+980) Excavación y fondeo de zanjas, Director de Obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos (2) Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Palas (2) operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cinta Transp. (2), Camión Cisterna (2), Camión - Taller (2), Camionetas

ACTIVIDADES: (K0+000, K0+100, K0+140, K0+300) Excavación y fondeo de zanjas para Cajeros e instalación de arenas de reposición para pozos de Cajeros, K0+650 Vaciado de Concreto en pantalla - revalse para Viga Cabezal Módulo 2, K0+730 Vaciado de Concreto para pozos de Inspección #24 y #25, K0+740 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal del módulo #1 y #4 y Vaciado de Concreto en Zapa del módulo #2

K0+980 Vaciado de Concreto en Zapa de muro de Contención del módulo 0, K1+000 Construcción de pilla longitudinal

Residente de Obra

Residente de Laboratorio

OCTUBRE 11 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Palas (2), Operadores de Maquinaria (10), Conductores (4), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cinta Transp. (2), Camión Cisterna, Camión - Taller, Camionetas

ACTIVIDADES: (K0+000, K0+100, K0+140, K0+300) Excavación y fondeo de zanjas para Cajeros e instalación de arenas de reposición para pozos de Cajeros, K0+650 Vaciado de Concreto en pozos de Inspección #24 y #25, K0+740 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal Módulo #4, K0+980 Vaciado de Concreto en Vértigo de módulo #4, K1+000 Vaciado de Concreto en Zapa de muro de Contención Módulos #3, #5 y #7, K0+980 Vaciado de Concreto en Vértigo de muro de Contención Módulo #6, K1+000 Construcción de pilla longitudinal - instalación de geotextil, Relleno perimetral de los pozos pilla y alrededores

NOTA: La interventoría le solicita al contratista segun los parámetros de los diseños de Contención que se vienen ejecutando en el Sector de "Las Esferas" debido a que se está evidenciando humedades en los estribos de Contención, teniendo en cuenta que segun las Especificaciones Generales de Construcción 2022 en el artículo 650 - 16.1 Alcance Comercial establece: "Cubrir completamente la superficie,

como cantidades pequeñas, grandes, pequeñas y homogéneas, debe ser corregido por el constructor, a su costo, mediante procedimientos ordenados por cada situación, previamente aprobados por el interventor."

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 12 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias (Soleado)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Pilotos (2), Operadores de Maquinaria (2) Conductores (2), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cama Baja (2), Camión Cisterna (2), Camión - Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES (K81+200, K81+150, K81+100, K81+050) Excavación y fundida de anclas para Cortina e instalación de tubería para riego de Cortina, K81+100 Vaciado de Concreto en Muros de Cortina #20 y #21, K81+100 Vaciado de Concreto para solado de limpieza para muros de Contención Muros #1 y #2, K81+100 Refuerzo, y figurado de aceros para Vigas del Muro #14, K81+100 Vaciado de concreto en muros de Cortina #22 y Vaciado de concreto para solado de limpieza de Viga Cabezal Muro #2 (Margen Derecha), K81+100 Excavación para muros de Contención nuevo e instalación de tubería de riego y empradización de Rampa Muro 21, K81+050 Vaciado de concreto en Zapata de muro. Muro #14, K81+050 Vaciado de Concreto en Zapata Muro #21

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 13 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias (Soleado)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Pilotos (2), Operadores de Maquinaria (2), Conductores (2), Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cama Baja (2), Camión Cisterna (2), Camión - Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES (K81+150, K81+100, K81+050, K81+000) Excavación y fundida de anclas para Cortina e instalación de tubería de riego en muros de Cortina terminados, K81+100 Vaciado de Concreto en muros de Cortina #21, K81+100 Instalación de tuberia de riego y formaleta para Viga Cabezal del muro 14 (Derecha), K81+100 Vaciado de concreto en muros de Cortina #22 e instalación de tubería de riego en Viga Cabezal del muro 5 y formaleta, K81+100 Instalación de refuerzo y formaleta en Viga de cierre de alcantarilla, K84+200 Vaciado de Concreto en Zapata de muro de Contención Muro #21, K84+100 Vaciado de Concreto en Viga de la Viga del muro #5, K81+250 Vaciado de Concreto en Zapata del muro #5

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 14 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias (Soleado)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos (2), Operadores de

maquinaria, Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Mini excavadora (2), Vibro Compactador, Planchas (2), Equipos de Topografía (1), Carro tanque (1), Camión Cisterna (1), Camión-Trompo, Concreteras
ACTIVIDADES: (K81+100, K81+100, K81+080, K81+060) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de refuerzo en núcleos de Caisson, K82+140 Vaciado de Concreto en núcleo de caisson #30, K82+100 Vaciado de Concreto en Zampeo de muro de Contención del módulo 14, K82+160 Instalación de acero de refuerzo en Zampeo modulo 13 K82+180 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal del módulo 7, K82+200 Vaciado de Concreto en Losa de encole de abutmento, K82+220 Vaciado de Concreto en Zampeo de muro de contención, Módulo #14 y #13, y Vaciado de Concreto en elevación Muro Modulo 13, Se realizo comité de obra, en Conjunto Contratista e Interventoría en las oficinas de Interventoría

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 15 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia leve
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Planos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (1), Vibro Compactador y Planchas (2), Equipos de topografía (1) Carro tanque (1), Camión Cisterna (1), Camión-Trompo, Concreteras
ACTIVIDADES: (K81+100, K81+080, K81+060, K81+040) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de refuerzo en núcleos

de Caisson terminados, K82+140 Vaciado de Concreto en muros de muro de contención de módulo #13, instalación de refuerzo en Zampeo Módulo #12, K82+180 fundido de cabeza de Caisson en Viga Cabezal Modulo 7 e instalación de refuerzo, K82+200 Vaciado de Concreto en Caisson #30 (Mayor Longitud), K82+220 Descapotado de viga de encole de abutmento 2, K82+240 Vaciado de Concreto en Voladizo de muro de Contención del módulo #12, K82+260 Vaciado de Concreto para Losa Modulo #1, #2, #3, #4, K82+280 Vaciado de Concreto en voladizo de muro de Contención Módulo #13

NOTA: La viga de encole de la abutmento ubicado en el K82+220, al ser descapotado el día de hoy quedó en evidencia fotográfica la exposición de aceros y el hormigueo en las paredes de la viga

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 16 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia leve
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Planos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora Sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Planchas (2), Equipos de topografía, Carro tanque (1), Camión Cisterna, Camión-Trompo, Concreteras
ACTIVIDADES: (K82+100, K82+080, K82+060, K82+040) Excavación y fundido de anclas para Caisson e instalación de refuerzo en núcleos de Caisson, K82+140 picado, instalación y anclaje de Voladizo y Zampeo, K82+180 fundido instalación y anclaje de refuerzo de Viga Cabezal.

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 17 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (4), Pilero (1), Operadores de maquinaria (10), Conductores (2), Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (1), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Torque (2), Camión Cisterna (1), Camión - Tolva (2), Camionetas
ACTIVIDADES: (K81+200, K81+150, K81+100, K81+050) Excavación y fundida de anclas para Cercha e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cercha, K81+100 Vaciado de Concreto en Zampa de muro de Contención Módulo #3 e instalación de acero de refuerzo en Zampa Módulo #4, K81+050 Instalacion de acero de refuerzo en Zampa Muro de Contención Módulo #2, K81+000 Vaciado de Concreto en Zapata Cabezal Módulo #4, K81+200 Vaciado de concreto para Solado de Zapatas Muros (#2+, #3+, #4, #5+, #6+), K81+000 Remoción de derrumbe producto de inestabilidad en el talud, K81+200 Remoción de derrumbe producto de inestabilidad en el

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 18 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (4), Pilero (1), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre

Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Torque (2), Camión Cisterna (1), Camión - Tolva (2), Camionetas
ACTIVIDADES: (K81+200, K81+150, K81+100, K81+050) Excavación y fundida de anclas para Cercha e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cercha, K81+100 Vaciado de Concreto en Zampa de muro de Contención Módulo #3, K81+050 Instalacion de acero de refuerzo en Zampa Muro de Contención Módulo #2, K81+000 Vaciado de Concreto en Zapata Cabezal Módulo #4, K81+200 Vaciado de concreto para Solado de Zapatas Muros (#2+, #3+, #4, #5+, #6+), K81+000 Remoción de derrumbe producto de inestabilidad en el talud, K81+200 Remoción de derrumbe producto de inestabilidad en el

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 19 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (4), Pilero (2), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cinta Torque (2), Camión Cisterna, Camión - Tolva, Camionetas
ACTIVIDADES: (K81+200, K81+150, K81+100, K81+050) Excavación y fundida de anclas para Cercha e instalación de acero de refuerzo en nichos de Cercha, K81+100 Vaciado de Concreto en nichos de Cercha #3, K81+050 Instalacion de acero de refuerzo en Zampa de muro de Contención Módulo #1, K81+150 Vaciado de Concreto en Zampa de muro de Contención Módulo #2, Instalación de refuerzo en Zampa Módulo #3 y Vaciado Módulo #4, K81+200 Limpieza de la vía con

material excedente producto del desprendimiento de material del talud K3+750 fundido de solado de limpieza e instalación de acero de refuerzo en Viga Cabezal Muro #6, K3+600 se presenta derrumbe de gran proporción produciendo cierre total de la vía (El contratista se dispone a atender el derrumbe de inmediato), K3+740 Vaciado de concreto en elevación de muro de contención Muro #2, K3+780 vaciado de Concreto en Zampa de muro de contención Muro # 1 y #2, K3+740 Vaciado de concreto en elevación de muro de Contención Muro #10, K3+780 derrumbe de derrumbe producto de inestabilidad en el talud

NOTA: Siendo las 10:15 am aproximadamente, se presenta gran derrumbe sobre la vía, produciendo un cierre total de la vía en el K3+700, el Contratista se dispone a atender este y los demas derrumbes de inmediato, los cuales se han venido presentando a raiz de las fuertes lluvias producidas en los ultimos días en todo el corredor vial Arauca - Planadas

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 20 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos (2), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compac., Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cami-tanque (2), Camión Cisterna, Camión - Taller (2), Camioneta 4

ACTIVIDADES: (K3+720, K3+680, K3+740, K3+780) Excavación y fundido de cimientos para Cunetas e instalación de refuerzo en vigas de Cunetas, K3+720 Vaciado de Concreto en vigas de Cunetas #10, K3+780 Vaciado de Concreto en vigas de Cunetas #11, K3+740 Encofrado de Zampa de muro de Contención Muro #1, K3+740 Vaciado de concreto en Zampa de muro de Contención Muro #10 y Vaciado de Concreto en Viga Muro #10, K3+740 instalación de acero de refuerzo Zampa Muro #9 y Viga Muro #11, K3+740 Encofrado Viga Cabezal Muro #6, K3+600 Se continúa con la

K3+740 Vaciado de concreto en vigas de Cunetas (#9, #10, #11), K3+740 Conformación de cimientos y acero de acero para Zampa de muro de Contención Muro #1, K3+740 Vaciado de Concreto en Viga de muro de contención Muro 14 e instalación de acero en Viga Muro #13 K3+740 Viga Vaciado de Concreto en vigas de Cunetas #10, #11 (Mayor Longitud), K3+740 Se continúa realización de derrumbe ocasionado ayer, K3+740 Vaciado de concreto en Zampa de muro de Contención Muro #10, K3+740 Vaciado de concreto en Zampa de muro de Contención Muro #8

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 21 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos (2), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compac., Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cami-tanque (2), Camión Cisterna, Camión - Taller, Camioneta 4

ACTIVIDADES: (K3+720, K3+680, K3+740, K3+780) Excavación y fundido de cimientos para Cunetas e instalación de acero de refuerzo en vigas de Cunetas, K3+720 Vaciado de Concreto en vigas de Cunetas #10, K3+780 Vaciado de Concreto en vigas de Cunetas #11, K3+740 Encofrado de Zampa de muro de Contención Muro #1, K3+740 Vaciado de concreto en Zampa de muro de Contención Muro #10 y Vaciado de Concreto en Viga Muro #10, K3+740 instalación de acero de refuerzo Zampa Muro #9 y Viga Muro #11, K3+740 Encofrado Viga Cabezal Muro #6, K3+600 Se continúa con la

remoción de derrumbe, K31+250 Vaciado de concreto en placa de muro de contención Módulo #31, K39+940 Figurado, instalación y anclaje de refuerzo para Vástagos, K38+980 Vaciado de Concreto en Vástago del Módulo #38

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 23 de 2021 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cama bajas (2), Camión Cisterna (2) Camión - Tubo, Camioneta
ACTIVIDADES: (K36+200, K31+100, K32+940, K38+980) Excavación y fundido de anclas para Cortina e instalación de refuerzo en módulos de Cortina, K31+100 Vaciado de Concreto en módulos de Cortina #18, K32+940 Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de Contención Modulo # 1, K31+100 Vaciado de Concreto en Zarpa Modulo # 31 Vaciado de Concreto en Vástago modulo 42, K38+980 Vaciado de Concreto en módulos de Cortina #33 y #36 M.I, K28+900 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal Modulo #6, K36+220 Se autoriza remoción de derrumbe, K34+250 Vaciado de Concreto en Zarpa Modulo (#18 y #19), (K34+250, K31+100, K31+980, K38+220, K38+900) Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo para Zarpa y

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 23 de 2021 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cama bajas (2), Camión Cisterna (2), Camión - Tubo (2), Camioneta
ACTIVIDADES: (K36+200, K31+100, K32+940, K38+980) Excavación y fundido de anclas para Cortina e instalación de refuerzo en módulos de Cortina, K32+940 Instalación de refuerzo en Zarpa #18 y Vástago #11, K38+900 Vaciado de Concreto en módulos de Cortina #34 M.I, (K31+100, K32+940, K38+900, K38+980) Figurado e instalación de refuerzo en Zarpas y Vástagos, K31+100 remoción de derrumbe pedido de inestabilidad en el talud,
NOTA: El día de hoy se da por aprobado la remoción del derrumbe en el K36+200 ocasionado por inestabilidad en el talud el día 19 - octubre del 2021

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 24 de 2021 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvias (fuerte / Moderada)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de

maquinaria (10), Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta (1), Dumper, Retro excavadora sobre
EQU oruga (1), Retro excavadora llantas, Retro Cargador, Mini Cargador,
Motoniveladora (1), Vibro Compactador, Manual (2), Equipos topográficos,
Cisco tanque, Camión Cisterna, Camión - Tumba, Comunes
ACTIVIDADES (K1+500, K2+100, K2+150) Excavación y fundida de anclas
para Cassion e instalación de refuerzo en núcleo de Cassion, K2+100
se presento agrietamiento en la capa de rodadura con peligro de
perdida de la berma, K2+100 Vaciado de concreto en Zarpa del
módulo 8 y Vástago del módulo 11, K2+900 Vaciado de
concreto en Pedestal - nucleo de viga Cabezal, módulo 2, (K3+200, K3+100)
instalación de refuerzo para Zarpas y elevaciones, K3+500 remoción de
derrumbe producto de inestabilidad en el talud, K3+400 Vaciado de
Concreto en Zarpas, Modulo #1, K3+900 Vaciado de concreto en
elevación de muro de contención, Modulo #12, K3+700 remoción de
derrumbe producto de inestabilidad en el talud

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 25 de 2012 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente Social,
Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2),
Ayudantes de obra, Pilotos - Operadores de maquinaria (10),
Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta (2), Dumper, Retro excavadora sobre
Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador,
Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Manual (2), Equipos de topografia (2),
Cisco tanque (2), Camión Cisterna (2), Camión - Tumba, Comunes
ACTIVIDADES: (K1+200, K2+100, K2+150) Excavación y fundida de anclas
para Cassion e instalación de acero de refuerzo en nucleo de Cassion,

K2+100 Vaciado de concreto en vástago de Cassion (#11, #12, #13),
K2+100 Vaciado de concreto en nucleo de Cassion #10, K2+400 instalación
de refuerzo en Zarpa Modulo #8 y encepado de Vástago Modulo #11,
K2+800 Figurado de acero de refuerzo para Viga Cabezal, (K3+200, K3+100,
K3+000, K2+900, K2+800, K2+700) Figurado e instalación de acero de
refuerzo para Zarpas y elevaciones, K3+400 Vaciado de concreto
en elevación, Modulo #2

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 26 de 2012 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente
Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2),
Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos, Operadores de maquinaria
varios (10), Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta (2), Dumper, Retro excavadora sobre
oruga (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador,
Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Manual (2), Equipos de topografia
Cisco tanque, Camión Cisterna, Camión - Tumba, Comunes
ACTIVIDADES: (K1+200, K2+100, K2+150) Excavación y fundida de anclas
para Cassion e instalación de refuerzo en nucleos de Cassion,
K1+500 derrumbe (caida de arboles), K2+400 presencia de un inhabi-
tante debido a gran agrietamiento sobre la vía ocasionado perdida
de berma (El contratista se dispone de remediarlo o atender dicha
situación, K2+400 Vaciado de concreto en Vástago de muro de
contención Modulo #10, K3+200 Vaciado de concreto en
Vástago, módulo #9 y #8 y Vaciado de concreto en Zarpa
Modulo #9 y #10, K3+400 Vaciado de concreto en elevación
Modulo #3
NOTA: El dia de hoy el contratista para a disposición la

maquinaria para atender cada situación presentada en los diferentes sitios del corredor Vial que se vieron afectados por la fuertes lluvias

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 27 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugo (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Mini cargador Motoniveladora (1), Vibro compactador, Mixer (2), Equipos topográficos (4), Cama torque, Camión tubo, Camión Cisterna, Camioneta
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra, Pilotos, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios.
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+400) Excavación y fundido de anillos para Caisson e instalacion de refuerzo en nucleos de Caisson, K16+200 Vaciado de Concreto en nucleos de caisson #30 y #31, K22+440 Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de Contención Modulo # 2, K22+400 Vaciado de concreto en zarpa de muro de contención Módulo #6 y Vaciado de concreto en Vástago Módulo #3, (K38+250, K38+440, K38+490, K38+230, K38+280) Figurado, Instalación y amarre de acero de refuerzo para zarpas y Vástagos, K38+260 Vaciado de Concreto en elevación Módulo #3

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 28 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de Obra, Pilotos, Operadores de maquinaria (8), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugo (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (4), Cama torque (2), Camión Cisterna, Camion - Tubo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES (K16+200, K21+400) Excavación y fundido de anillos para Caisson e instalación de acero de refuerzo para nucleos de Caisson, K16+200 Vaciado de concreto en nucleos de Caisson (#30, #31, #46), K22+400 Vaciado de Concreto en Zarpa del módulo #5, y Vaciado de concreto en Vástago, Módulo #3, K28+900 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal del módulo # 2, K34+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo #32, (K34+250, K34+440, K34+490 K38+230, K38+480) Figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo en Zarpas y Vástagos, K38+480 Vaciado de Concreto en elevación Cabeza Módulo #14

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 29 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Ambiental, Residente Social, SST, Inspectores (4), Topografos (4) Cadeneros (8), Ayudantes de obra, Pilotos, Operadores de maquinaria (8), Conductores.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora Sobre

Dumper (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama-Tanque, Camión Cisterna (2), Camión-Tolva, Camioneta)
ACTIVIDADES (K81+000, K32+000) Excavación y perfilado de anclas para Cunetas e instalación de aceros en nichos de Cunetas, K32+000 Encofrado de acero de refuerzo para Zarpas y Vértigos, K32+000 Vaciado de Concreto en Zarpa del módulo 2 y Vaciado de Concreto en Vértigo del módulo #2, K18+820 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal Módulo #3, K31+240 Vaciado de Concreto en elevación del módulo #29 y #30, (K31+280, K31+440, K31+590, K31+740, K31+900) Figurado, instalación y anclaje de aceros de refuerzo para zarpas y elevaciones, K32+380 Vaciado de Concreto para elevación del módulo #4, K36+180 Vaciado de concreto en elevación del módulo #3

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 30 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias (Sábado)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos, Operadores de maquinaria (6), Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama-Tanque (2), Camión Cisterna (2), Camión-Tolva, Camioneta)
ACTIVIDADES: (K81+000, K32+000) Excavación y perfilado de anclas para Cunetas e instalación de aceros en nichos de Cunetas, K81+000 Vaciado de Concreto en nichos de Cunetas #14 y #28, K21+700 Vaciado de Concreto en nichos de Cunetas #10 y #31

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 31 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia Diurna
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos, Operadores de maquinaria (6), Conductores, Oficiales Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama-Tanque (2), Camión Cisterna (2), Camión-Tolva, Camioneta)
ACTIVIDADES: (K81+000, K32+000) Excavación y perfilado de anclas para Cunetas e instalación de aceros en nichos de Cunetas, K81+000 Vaciado de Concreto en nichos de Cunetas #32 y #28, K32+000 Vaciado de Concreto en Zarpa de muro de contención Módulo #28 y #29, (K31+220, K31+440, K31+590, K31+740) Figurado, instalación y anclaje de aceros de refuerzo en Zarpas y Vértigos

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOTAS CONTRATISTA: a continuación se escriben unas notas complementarias, a lo contenido en el presente libro (folios 100 al 123), correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2022 y el 31 de octubre del 2022, 02-OCT-2022 (Domingo): se realizo por el contratista remoción de derrumbe en el K44+100, la vía se encontraba cerrada por el tráfico vehicular.

04-OCT-2022 (Martes): El contratista realiza remoción de derrumbe en los K23+900 y K25+900, por cierre total de la vía.
05-OCT-2022 (Miercoles): La vía Ataco-Planadas, amanece abierta para el tráfico, el Contratista realiza remoción de derrumbes en los K22+800 y K25+900, habilitando la transitabilidad en el corredor vial Ataco-Planadas.
07-OCT-2022 (viernes): se realiza por parte del Contratista limpieza de la vía por caida de rocas, en el frente K6+300 al K11+000, trabajo ejecutado con motoniveladora.
08-OCT-2022 (sabado): se realiza recuperación de banca, por hundimiento en el K1+700, con instalación de material y conformación.
10-OCT-2022 (martes): se atienden derrumbes sobre la vía, se realizan actividades de remoción de derrumbes en K31+580 y K23+700. Se ejecutan labores de limpieza de vía y cunetas con motoniveladora en el frente del K28+200 al K23+700.
19-OCT-2022 (miercoles): se atiende el derrumbe del K36+200 cargue, transporte y disposición final de material proveniente de derrumbe.
20-OCT-2022 (jueves): se continua atendiendo derrumbe K36+200 y K27+500. Se realiza limpieza de vía con motoniveladoras de derrumbes de menor magnitud.
21-OCT-2022 (viernes): se continuan labores de remoción de derrumbes en K36+200 y K30+100.
22-OCT-2022 (sabado): se realizan actividades de remoción de derrumbe en K36+200.
23-OCT-2022 (domingo): se presentaron lluvias torrenciales a lo largo de todo el corredor vial; ocasionando

derrumbes, avalanchas y caida de arboles sobre la vía, lo cual genero cierre total de la vía hasta el mediodia. Se atendieron por parte del Contratista estos daños, con retroexcavadores cargadores, volquetas y motoniveladoras, en los K21+100; K21+800, K23+050; K23+800; K24+500; K28+200; K37+400; K39+850; K40+600.
24-OCT-2022: se realizan labores de remoción de derrumbe en el K38+600.
31-OCT-2022 (lunes): se realiza reunion conjunta entre residentes de interventoria y obra del contratista, con el objeto de conciliar cantidades de obras, ejecutadas durante el mes de octubre, quedando conciliadas y aprobadas para el tramite de pago del acta de recibo parcial No. 03; según queda constancia firmadas en los documentos de memorias y proacta de obras No 03.

Residente de obra
Contratista.

NOVIEMBRE 01 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia fuerte (durante jornada diurna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de obra (2), Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra (2), Pilotos (2), Operadores de maquinaria (3), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Cargue, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Minicargador, Equipo de topografia (2)

... Compactador, Comisión Cortadora, Comisión-Tubo, Comandos

ACTIVIDADES: K8+100 Rocería y poda en las dos margenes de la vía. K16+200 Sin actividades de obra, ni Contratistas viales, K21+100 Excavación y fundido de anclas para Cortina e instalación de acero de refuerzo en anclas de Cortina, K21+100 Conformación y mejoramiento de la calzada con material del sitio, K22+140 Instalación y armado de acero de refuerzo para Vástagos Modulos #1 y #2, K28+100 Vaciado de Concreto en Viga Cabezal Modulo 9, (K28+100, K28+140, K28+180, K28+220, K28+260) Figurado, instalación y armado de acero de refuerzo para Zampeo y alcantarilla, K29+140 Vaciado de concreto en elevación 1 del modulo #1, K29+180 Vaciado de concreto en elevación del módulo #1

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOVIEMBRE 02 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte.

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (3), Conductores, Oficios Varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cono Imagen, Camión Cortina, Camión-Tubo (2), Comandos

ACTIVIDADES: K8+100 Rocería y poda, K8+200 Sin actividades de obra ni Contratistas Viales, K21+100 Vaciado de concreto en anclas de Cortina #45, K22+140 Instalación de formaleta para Vástago del módulo #1, K28+140 Instalación y armado de acero de refuerzo para Viga Cabezal: Modulo 6, (K28+140, K28+180, K28+220, K28+260) Figurado, instalación y armado de acero de refuerzo para Zampeo y alcantarillas, K28+140 Se descascara el Vástago del

modulo 1 quedando en evidencia trabajo en el concreto humedecido K28+180 Vaciado de concreto en elevación en modulo #14

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: K28+180 se realizan las reparaciones al acabado de la elevación #1, modulo #14 por las 5 horas de lluvia fuerte se registraron durante la jornada diurna (06:00 - 18:00)

Noviembre 03 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvias leves

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (3), Conductores,

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cono Imagen, Camión Cortina, Camión-Tubo (2), Comandos

ACTIVIDADES: K8+100 Rocería y poda en las dos margenes de la vía, K16+200 Sin actividades de obra ni Contratistas Viales, K21+100 Excavación y fundido de anclas para Cortina, K21+100 Limpieza y mejoramiento de la calzada producto de escombros en el talud, K22+140 Vaciado de concreto en Vástago Modulo #1 y demolución de anclas de protección para construcción de muros de contención. Modulos #10, #11 y #12, K28+100 Vaciado de concreto en Viga cabezal Modulo #6, K30+100 Adición de material para ampliación de vía y mejoramiento de la subrasante, K30+100 Localización y replanteo para iniciar la construcción del muro de contención #1, (K30+100, K30+140, K30+180, K30+220, K30+260) Figurado, instalación y armado de acero de refuerzo para Zampeo y alcantarillas, K30+100 Excavación del talud y ampliación de la vía, K30+180 Vaciado de concreto en elevación #1 del modulo 11

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: las 11 horas de fuertes lluvias, sucedieron durante la jornada diurna (06:00 - 18:00)

NOVIEMBRE 04 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (1), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de topografia (1), Carro tanques, Camión Cisterna, Camión - turbo (1), Compactador

ACTIVIDADES: K81+100 Adición de material estando de La Bomba para el mejoramiento y ampliación de la via, K81+200 Demolición de anclaje de pantallas y excavación para Zarpas. Módulos #1 y #2, K81+100 Este sitio cuenta con controladores de tráfico, K81+100 Excavación y fundida de anclaje para Cortina, K81+100 instalación de formaleta para Viaducto del módulo #2 y continua con la demolición de anclaje de protección para los módulos #10, #11 y #12, K81+100 Figurado e instalación de acero para Viga Cabezal. Módulo #8, K81+100 Excavación para acero de contención. Módulos #1, #2 y #3, (K81+100, K81+100, K81+100, K81+100, K81+100) Figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo para Zarpas y Viaductos, K81+100 Vaciado de concreto en Viaducto módulo #7, K81+100 Vaciado de concreto en Viaducto Módulo #10

Residente de Obra

3
Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: Sin lluvias durante la jornada diurna (06:00 - 18:00)

NOVIEMBRE 05 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de topografia (1), Carro tanques, Camión Cisterna, Camión - turbo, Compactador

ACTIVIDADES: K81+100 Instalación y amarre de acero de refuerzo para Viga cabezal. Módulo #1, K81+100 Excavación y fundida de anclaje para Cortina, K81+100 Vaciado de concreto en Viaducto Módulo 2, K81+100 Vaciado de concreto en Viga cabezal Módulo #8, K81+100 Adición de material para compactación y mejoramiento de la calzada, K81+100 Excavación para muro de contención. Módulos #3 #4 y #5, K81+100 Vaciado de concreto para calzada de Empresa. Módulos (1, 2, 3, 4, 5) (K81+100, K81+100, K81+100, K81+100, K81+100) Figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo para Zarpas y Viaductos, K81+100 Vaciado de concreto para elevación 1. Módulo #14, K81+100 Vaciado de concreto en elevación 2 módulo #13,

K81+100 instalación, Compactación y compactación de material para relleno de estructuras en los módulos #12, #14 y #21. En multiples frentes de actividades.

NOTA CONTRATISTA: 3 horas de lluvia fuerte durante jornada diurna (06:00 - 18:00)

Residente de Obra

3
Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 06 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cama Baja, Camión Cisterna, Camión - Tumba (2), Camionetas

ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de obra. NOTA CONTRATISTA: se realizaron actividades de Figurado e instalación de acero de refuerzo K31+600, K30+400, K29+980, K28+880.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 08 de 2021 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografía (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios.

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cama Baja, Camión Cisterna, Camión - Tumba (2), Camionetas

ACTIVIDADES: K31+600 Vaciado de concreto en Zapata de muro de Contención Modulo #1, K31+980 Excavación y fundida de anclas para Cuneta, K31+600 Vaciado de concreto para Solado de limpieza de los módulos #10 y #11, (K31+720m, K31+500, K31+280, K31+060) Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo para Dumper y Vértigo, K31+600 Vaciado de Concreto en Zapas de muro de Contención Módulo #1 y #2

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA: K31+200 Queda en evidencia que los anclajes del Vértigo no están embebidos con los anclajes de la Cuneta (Zapa módulo 1 Fundida hoy)

NOTA CONTRATISTA: 3 Horas Nocturnas durante jornada diurna. (06:00 - 18:00)

NOVIEMBRE 08 de 2021 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografía (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios.

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama Baja, Camión Cisterna, Camión - Tumba (2), Camionetas

ACTIVIDADES: K31+600 Sin actividades de obra x condiciones de lluvias, K31+600 Excavación y fundida de anclas para Cuneta, K31+600 Vaciado de concreto en zapa del módulo # 11, K31+600 Vaciado de concreto en zapa de muro de contención Módulo # 1 y #2, (K31+720m, K31+500, K31+280, K31+060) Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo para Dumper y Vértigo, K31+600 Fundida de dentellón prefabricado de estabilidad en el talud (Cuneta se suspende el real estado de este ítem debido a las condiciones desfavorables en el talud), Comité de obra en oficinas de Interventoría NOTA: Se siguen haciendo observaciones al contratista debido a que no sigue evidenciando el real abastecimiento del acero

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOTA CONTRATISTA: Se acatan las observaciones para el correcto almacenamiento del acero. (8 horas de lluvia durante jornada diurna (06:00-18:00)

NOVIEMBRE 09 de 2021 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de fuertes lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografía (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama Baja, Camión Cisterna, Camión - Tubo (1), Camionetas

ACTIVIDADES: K31+100 Retiro y pago a los dos costados de la vía, Km 214+200 Se actividades de obra en Contenedores de tapia, Km 214+100 Excavación y fundido de anclaje para Cerco, Km 214+100 Armado de acero de refuerzo e instalación de formaleta para Zapata de muro de Contención Modulo # 10, Km 214+100 Adquisición de material para Conformación y mejoramiento de la Calzada Aplicación de la vía, Km 214+100 Continuan con remoción de derrumbe en otra parte critica (se removió tres veces el derrumbe en el mismo sitio debido a las malas condiciones del talud), (Km 214+100, Km 214+100, Km 214+100, Km 214+100) Figurado, instalación y armado de acero de refuerzo para Zapatas y Vástagos

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: 06 horas de fuertes lluvias durante la jornada diurna.

NOVIEMBRE 10 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama Baja, Camión Cisterna, Camión - Tubo, Camionetas

ACTIVIDADES: NOTA: El día de hoy se suspendió las actividades de Obra programadas por el Contratista, debido a que las fuertes lluvias han generado en diferentes partes grandes derrumbes,

por saturación del talud generando perdida total (K214+200) y taponamientos en la vía. El Contratista dispone de todo su maquinaria y personal para atender la emergencia ocasionada por las lluvias en los abscisas mencionadas a Continuación: K193+100 Remoción de derrumbe, Km 214+100 Remoción de derrumbe Km 214+200 Remoción de derrumbe, Km 388+100 Remoción de derrumbe, Km 30+000 Perdida de una parte de la banca (El contratista adiciono material para recuperar la calzada), Km 38+000 Remoción de derrumbe, Km 38+000 Remoción de derrumbe, Km 38+000 Debido a las grandes precipitaciones presentadas en los ultimos dias, se genero una remoción en masa de gran magnitud sobre la banca hacia el cauce del rio y desplazando consigo mismo el cabezal de la alcantarilla K38+100 (Obras). El contratista se dispone a atender la emergencia con el personal y la maquinaria necesaria

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 11 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra (2), Pilotos (2), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (3), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Excavadora Sobre Orugas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cama - Baja, Camión Cisterna, Camión tubo (1), Camionetas

ACTIVIDADES: NOTA: El día de hoy se suspendió actividades de obra programadas por parte del contratista debido a que las fuertes lluvias han generado grandes derrumbes por saturación

del tubl generando perdida total de la banca (Km 0+320) y hp. normales en la via. El contratista dispone de todo su maquinaria y personal para atender la emergencia en los siguientes PK Km 10+320 Remoción de derrumbe, Km 13+300 Remoción de derrumbe, Km 19+350 Remoción de derrumbe, Km 28+400 Remoción de derrumbe, Km 21+300 Remoción de derrumbe, Km 27+300 Remoción de derrumbe, Km 30+120 Perdida nuevamente de la banca producto de la saturación del talud. El contratista adquiere material de prestamo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Noviembre 12 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (6), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volqueta, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia (2), Cinta Tangente, Cinta Lectora, Cinta-Winchas, Camioneta

ACTIVIDADES Km 4+300 Sitio critico en actividades de obra x Estabilidad Vial, Km 11+300 Excavación y Fundido de anclas para Cajon, Km 11+300 Vaciado de concreto en Viaducto del modulo 12 y N, Km 30+120 El contratista continua atendiendo la emergencia presentada desde hace varios dias de lluvia, (Km 2+120, Km 5+940, Km 7+440, Km 8+120, Km 8+440) Figurado, Instalación y retiro de acero de refuerzo en Zarpas y Alcantarillas

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOTA CONTRATISTA: 03 horas de lluvias durante la jornada diurna (08:00 - 18:00)

NOVIEMBRE 13 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de Maquinaria (6), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volqueta (4), Dumper, Retro excavadora Sobre Llantas (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia (2), Cinta Tangente (2), Camion Lubricadora, Camion-Winchas, Camioneta

ACTIVIDADES: Km 6+320 Instalación y retiro de Acero de refuerzo en Zarpa del modulo 2, Km 9+400 Excavación y Fundido de Anclas de Cajon, Km 11+300 Figurado, Instalación y retiro de acero de refuerzo para Zarpas y Cortinas

NOTA: El Contratista Continúa atendiendo todas las emergencias generadas por las lluvias y tiene a disposición todo su maquinaria y personal para atender cualquier evento de caida del Corredor vial por derrumbe

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOTA CONTRATISTA: Sin lluvias durante la jornada diurna, pero lluvias continuas durante la noche anterior.

NOVIEMBRE 14 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores d

maquinaria (#), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (#), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (#), Retro excavadora sobre llantas (#), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (#), Mixer (#), Equipos de topografía, Cama baja, Camión Cisterna, Camión Tubero (#), Compactador

ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de obra pero el contratista tiene a disposición toda su maquinaria y personal para atender cualquier evento de fuerza del contrato [illegible] por [illegible]

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: Lluvias constantes durante la noche anterior, en especial la longitud del corredor vial

NOVIEMBRE 10 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvia fuerte

PERSONAL En obra: Director de obra, Residente de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (#), Operadores de maquinaria (#), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (#), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (1), Mixer (#), Equipos de topografía (#), Cama baja, Camión Cisterna, Camión Tubero (2), Compactador

ACTIVIDADES: K11+200 Instalación de formaleta para la losa del módulo 2 y demolición de anclas de protección para el aplomado de los módulos 2 y 1, K21+100 Excavación y fundida de anclas para cortinas, K31+190 Vaciado de concreto en Vértigo del módulo 2, K30+100 Vaciado de Concreto en Vértigo Módulo 2 y Vaciado de concreto para Salones Módulos (6, 7, 8, 9), Nota: El contratista continúa con presencia de maquinaria en este tramo efectuando reparaciones de hundimientos en la vía (Mixer, K29+100, K29+220, figuras, instalación y retiro de [illegible] para [illegible]

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: 5 horas de lluvia durante la jornada diurna (especialmente), y lluvias constantes durante la noche anterior

NOVIEMBRE 11 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvia fuerte

PERSONAL En obra: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (#), Operadores de maquinaria (#), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (#), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro excavadora sobre orugas (#), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (#), Equipos de topografía (#), Cama baja, Camión Cisterna (#), Camión Tubero (2), Compactador

ACTIVIDADES: K11+200 Recorte y pode en las dos margenes de la vía, K30+100 Demolición de anclas de protección y replanteo para la construcción de los anclajes 9 y 8, K31+190 Vaciado de Concreto en niveles de Cortinas #22, K21+100 Excavación y fundida de anclas para Cortinas, K22+100 Armada de acero de refuerzo e instalación de formaleta para losa del modulo 10, (Mixer, K29+200, K29+290, K30+200) Figurado, instalación y armada de acero de refuerzo en Rampas y Vértigos, K31+200 Vaciado de concreto en elevación Cortina de muro de contención Modulos #22, K30+100 El contratista tiene a disposición maquinaria en este tramo para habilitar la vía debido a que constantemente los vehículos se quedan atrapados por el mal estado de la vía, K30+230 Vaciado de concreto en elevación Cortina del modulo #9.

NOTA: K31+220 Se evidencia Vértigo deteriorado debido a las malas condiciones de la formaleta. Muro de contención #8 - Vértigo Modulo 10

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: se realizan las reparaciones en el Vértigo

modulo #30 K33+990, se ordena el retiro de la cinta de las formaletas defectuosas

NOVIEMBRE 14 de 2012 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 8 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cama Baja, Camion Cisterna, Camion - Tanquero, Camioneta

ACTIVIDADES K34+200 Retiro y poda en ambos margenes de la Vía, K34+200 Vaciado de concreto para solado módulos 3 y 4 y instalación de refuerzo para Base del módulo 3, K34+180 Construcción y fundida de anden para Cuneta, K34+140 Vaciado de concreto en elevación Módulo #12, K34+100 Replanteo y excavación para canal para desviar el agua e iniciar obras de contención en margen izquierda de la vía, K34+080 Vaciado de concreto en Vertiente del módulo #4 y Vaciado de concreto en Base del módulo 6, (cuneta, K33+240, K33+220, K33+160) Figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo para Zampeo y Vertiente, K33+240 Vaciado de concreto en elevación Cuneta Módulo #13, K33+160 se continua almacenando la emergencia presentada el pasado 28 de Enero debido a que por el contrato para vehiculos este tramo se encuentra en muy mal estado, K33+140 Vaciado de concreto en elevación Cuneta Módulo 3

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NOTA CONTRATISTA: 03 horas de lluvia durante la jornada diurna y 05 horas de lluvia durante la jornada nocturna, a lo largo de todo el corredor vial Arboc - Pianulpan.

NOVIEMBRE 15 de 2012 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residentes de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cama Baja, Camion Cisterna, Camion - Tanquero, Camioneta

ACTIVIDADES K34+200 Instalación y amarre de acero de refuerzo en Base del módulo 3, K34+180 Vaciado de concreto en módulo de Cuneta #24, K34+100 Excavación y perfilado de cuneta para Cuneta, K34+140 Vaciado de concreto en elevación Módulo 12, (K34+080, K34+060, K34+020, K33+240) Figurado, instalación y amarre de refuerzo para Zampeo y Vertiente, K34+060 Vaciado de concreto para cabezales Módulos (10, 11, 12, 13), K33+240 Vaciado de concreto en Zampeo Módulo 4, K33+220

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NOTA CONTRATISTA: 09 horas de lluvia durante jornada diurna

NOVIEMBRE 16 de 2012 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cama Baja, Camion Cisterna, Camion - Tanquero, Camioneta

ACTIVIDADES K34+200 Instalación y amarre de acero para Zampeo del

medio + K21+100 Excavación y perdido de cunetas para Cuneta
K36+100 Figurado + instalación de acero para Zarpas y Vértigos
(K36+100, K37+200, K37+280, K38+240) Figurado, instalación y encofrado de acero de refuerzo para Zarpas y Vértigos, K36+100 Vaciado de concreto en Zarpa del medio 8 y 10, K33+200 Vaciado de Concreto en elevación (cara del medio 10, K38+220 Vaciado de concreto en elevación del medio 4

Residente de Obra

Residente de Instrumentación

NOVIEMBRE 20 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Jefes de Obra, Residentes de Obra (2), Residente ambiental, Residente Instrumentación, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Bumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladoras (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Carro tanque, Camión Cisterna, Camión - Turbo, Cargadores

ACTIVIDADES: K36+100 Vaciado de concreto en Zarpa de muro de contención Medio 4, K36+100 Vaciado de concreto en Vértigo del medio 9, K36+100 Encofrado de la Zarpa del medio 10, (K36+100, K37+200, K37+280, K38+240) Figurado, instalación y encofrado de acero de refuerzo para Zarpas y Vértigos

Residente de Obra

Residente de Instrumentación

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia leve

PERSONAL EN OBRA: Jefes de Obra, Residentes de Obra (2), Residente ambiental, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Pilotos (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Bumper, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro excavadora sobre orugas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladoras (2), Vibro Compactador (2), Mixer, Equipos Topográficos, Carro tanque, Camión Cisterna, Camión Turbo (2), Cargadores

ACTIVIDADES: K36+100 Perfilado y poda en ambos márgenes de la vía, K36+120 Vaciado de concreto para cabezal Módulo 7, K21+100 Excavación y perdido de cunetas para Cuneta, K21+100 Excavación y demolición de muros de protección para Construcción de muro de Contención módulo 5, (K36+100, K36+240, K36+280, K36+340) Figurado, instalación y encofrado de acero de refuerzo para Zarpas y Vértigos, K36+100 Vaciado de concreto en Zarpa de los módulos 11 y 13 y Vaciado de concreto en Vértigo Módulo 6, K34+100 Relleno estructural con material de adecuado Vaciado para habilitar la vía, K34+300 Encofrado y vaciado de concreto en Vértigo cuneta Medio 5, K37+100 Encofrado y Vaciado de concreto en Vértigo Medio 4, se realiza compra de obra este intervalo y contratista en oficinas de la interventoría

OBSERVACIONES: K36+080 Cuando se encontraban realizando el vaciado de concreto del Vértigo del módulo 5 se presenta una falla en la cuneta (la obra) quedando deficiente el estructura perdida

Residente de Obra

Residente de Instrumentación

AUTOCONTROL: Se evidencia las debidas capacitaciones en el Vértigo modulo 5 K34+090, por falla de funcionalidad

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de baja parte
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Albañiles (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Compac, Retro excavadora sobre orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (1), Mixer (1), Equipo de Topografia (1), Cinta Topografica, Camión Cisterna, Camión Tolva (1), Camioneta
ACTIVIDADES Retiro y poda en los sitios inmiguos de la vía, Retiro Vegetal de cuneta para relleno medido a y Agregado de sitio para compac y Vehiculos, Retiro Vegetal de cuneta para relleno medidos 1 y 2, Retiro instalación y cambio de malla de Aislamiento para Bocas del medido 1, Retiro Retiro de material para mejoramiento de la vía (Material, Retiro, Retiro, Retiro) Figurado, instalación y cambio de Aislamiento para Bocas y Vehiculos, Retiro Vaciado de concreto en Bocas Medido 10 y Vaciado de concreto en Vehiculos medido 10, Retiro Excavación para la construcción de muros de contención Medidos (18, 19, 21)

Residente de obra

Residente de SST/Ambiental

NOVIEMBRE 24 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Albañiles (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Compac, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografia (2), Cinta Topografica, Camión Cisterna, Camión Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES Retiro y poda en los sitios inmiguos de la vía, Retiro Vegetal de cuneta para relleno medido a y Agregado de sitio para compac y Vehiculos, Retiro Vaciado de concreto para relleno medidos 1 y 2, Retiro instalación y cambio de malla de Aislamiento para Bocas del medido 1, Retiro Retiro de material para mejoramiento de la vía (Material, Retiro, Retiro, Retiro) Figurado, instalación y cambio de Aislamiento para Bocas y Vehiculos, Retiro Vaciado de concreto en Bocas Medido 10 y Vaciado de concreto en Vehiculos medido 10, Retiro Excavación para la construcción de muros de contención Medidos (18, 19, 21)

Residente de obra

Residente de SST/Ambiental

NOTA CONTRATISTA: 05 horas de lluvia durante jornada diurna (08 CC - 18 CC)

NOVIEMBRE 25 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de baja parte
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Albañiles (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Compac, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografia (2), Cinta Topografica, Camión Cisterna, Camión Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES Retiro y poda en los sitios inmiguos de la vía, Retiro Vegetal de cuneta para relleno medido a y Agregado de sitio para compac y Vehiculos, Retiro Vaciado de concreto para relleno medidos 1 y 2, Retiro instalación y cambio de malla de Aislamiento para Bocas del medido 1, Retiro Retiro de material para mejoramiento de la vía (Material, Retiro, Retiro, Retiro) Figurado, instalación y cambio de Aislamiento para Bocas y Vehiculos, Retiro Vaciado de concreto en Bocas Medido 10 y Vaciado de concreto en Vehiculos medido 10, Retiro Excavación para la construcción de muros de contención Medidos (18, 19, 21)

Residente de obra

Residente de SST/Ambiental

NOVIEMBRE 24 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Albañiles (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Compac, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografia (2), Cinta Topografica, Camión Cisterna, Camión Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES Retiro Agregado de sitio para compac y Vehiculos, Retiro instalación y cambio de malla de Aislamiento para Bocas y Vehiculos, Retiro instalación de formaleta en Bocas del medido 1, (Retiro, Retiro, Retiro, Retiro) Figurado, instalación y

acero de acero de refuerzo para Zapata y Vigatoga, K3+400 Vaciado de concreto en Vigatoga de modulo 3 y Vaciado de concreto en Zapata del módulo 1B, K3+1500 Remoción de diferente producto de inestabilidad en el talud, K3+1240 Vaciado de Concreto para Solados, Modulos (20, 24, 25), K3+1440 Mejoramiento de la vía Retiro de material

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: 05 Horas de lluvia durante jornada diurna (06:00-18:00)

NOVIEMBRE 25 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia parte media

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, plateros (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cama baja (1), Camión cisterna (1), Camión - Turbo (2), Compactador

ACTIVIDADES: K1+920 Retiro y poda en los dos margenes de la vía, K1+820 Vaciado de concreto en Zapata del módulo 1, K2+100 Anclaje de acero + instalación de formaleta para Zapata de los módulos 1 y 2, K2.2+120 Excavación para construcción de Zapata de muro de contención Módulo 3, K2+1500 Vaciado de Concreto en Zapata del módulo 1 y Vaciado de concreto para Solado módulo 3, (K2+100, K2+240, K2+320, K2+1240) Figurado instalación y anclaje para Zapata y Vigatoga, K2+120 Vaciado de concreto en Zapata - Vigatoga modulo 3, K2+1240 Vaciado de concreto en Zapata Modulo 25, K2+1320 Vaciado de Concreto en elevación Modulo 2

Residente de obra

Residente Interventoría

NOVIEMBRE 26 de 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia parte media

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, plateros (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión cisterna, Camión Turbo, Compactador

ACTIVIDADES: K1+920 Retiro y poda en los dos margenes de la vía, K2+1400 Vaciado de concreto en Zapata de muro de contención módulos 1 y 2, K2.2+120 Vaciado de concreto para solado Modulo 3, K2+1500 Instalación y anclaje de acero de refuerzo para Zapata del modulo 2, (K2+400, K2+1240, K2+1320, K2+1240) Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo para Zapata y Vigatoga, K2+800 Vaciado de concreto en Vigatoga del módulo 22, K2+1240 Vaciado de concreto en Zapata del modulo 25, K2+1320 Vaciado de concreto en elevación de muro de contención Módulo 2, K2+1503 Remoción de diferente producto de inestabilidad en el talud, K2+1240 Excavación para construcción de módulos de muro de contención

NOTA: K2+1400 - Los Caisson 11, 12 y 13 que el contratista tiene programado para fundirlos hoy, aún no cuentan con la excavación requerida en diseños (18.28m), los Caisson mencionados el día de hoy estan con las siguientes excavaciones: Caisson 11 → 12.28m, Caisson 12 → 11m, Caisson 13 → 11.38m. La interventoría le exponen al contratista que no autorizo el vaciado de concreto en estos Caisson

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOTA CONTRATISTA: se acata la observación en cuanto a la longitud

de excavación de las cunetas en K21+800. Se continuará con la excavación hasta la profundidad requerida, no se fundirán estas cunetas #11, #12, #13

NOVIEMBRE 27 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia parte

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Fleteros (2), Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixers (2), Equipo de topografía (1), Cama Bajas (2), Camión Cisterna (2), Camión Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K21+820 Instalación y cambio de obra de tapones para Zampeo Medidas 6 y 1, K21+800 Continúa picado de lloza en este sector por los puntos bajos. Actualmente el ancho de la vía es de 3 metros en este punto, K21+780 El contratista realiza las excavaciones y fundidas de anclas para Cunetas (#, 12, 13), K21+760 Picado total de la losa producto de inestabilidad en el talud. El contratista realiza trabajos en este punto para habilitar la vía, K21+720 derrumbe con caída de arboles, K20+900 Amarre de cables de refuerzo y encofrado en campo del módulo 5, (K20+880, K20+840, K20+820, K20+800) Figurado, instalación y cambio de obra de tapones para Zampeo y Ventajas

Residente de obra

Residente Interventoría

NOTA CONTRACTUAL: 6 horas de lluvias durante jornada diurna

NOVIEMBRE 28 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA 1 hora de lluvia parte (mañana)

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2),

Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Fleteros (2), Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixers (2), Equipo de topografía (1), Cama Bajas (2), Camión Cisterna (2), Camión Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K21+820 Picado y poda en los dos margenes de la vía, K21+800 Vaciado de concreto en cuerpo de muro de contención Módulo 6, K21+780 Excavación y fundida de anclas para Cunetas, K21+760 Losa estructural con material no adecuado para habilitar vía, K20+900 Vaciado de concreto en cuerpo de muro de contención Módulo 5, (K20+880, K20+840, K20+820, K20+800) Figurado, instalación y cambio de acero de refuerzo para Zampeo y Ventajas, K20+760 Vaciado de concreto en cuerpo del módulo 15, K20+900 Vaciado de concreto en elevación Cortina Módulo 5, K20+760 Vaciado de concreto para cabezales de los módulos (9, 8, 7), K20+720 Adecuación de material y mejoramiento de la vía

Residente de obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 29 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA 5 horas de lluvia parte

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos, Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Fleteros (2), Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixers (2), Equipo Topográfico, Cama Bajas (2), Camión Cisterna (2), Camión Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES K81+900 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K81+200 Vaciado de concreto en Zampeo de muro de contención Módulo 7, K81+100 Excavación y fundida de anclas para Corazon, K81+900 Figurado de acero de refuerzo para Zampa y Vástago del módulo 9, (K81+100, K81+240, K81+550, K81+280) Figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo para zampas y elevaciones, K81+100 Vaciado de Concreto en Vástago de muro de contención Módulo 10, K81+550 Vaciado de concreto en elevación 2 de módulo 7, K81+280 Vaciado de Concreto en Zampa de muro de contención módulo 8

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOTA CONTRATISTA: 00 horas de lluvias durante jornada diurna (06:00 - 18:00)

NOVIEMBRE 30 de 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra, Almacen (2), Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cava tanque (2), Camión Cisterna (2), Camión Grúa (2), Compactador.

ACTIVIDADES K81+100 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K81+100 Figurado de acero para Zampas y Vástagos, K81+100 Instalación de Anclas y Vaciado de concreto en nichos de Corazon #11 y #13 K81+900 Aplicación de material para mejoramiento de la vía, (K81+240, K81+350, K81+220) Figurado, Instalación y amarre de acero de refuerzo para Zampas y elevaciones, K81+400 Vaciado de concreto en Vástago de Muro de contención Módulo 10

K81+240 Vaciado de concreto en Zampas de muro de contención # 8, Modulos (8, 9, 10), K81+350 Vaciado de concreto en elevación Corona del módulo 12, K81+220 Vaciado de concreto en Zampa de muro de muro de contención módulo 10

Residente de Obra

Residente de Interventoría

1 DICIEMBRE 01 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (8), Ayudantes de Obra, Pilieros, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro excavadora Oruga (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cava tanque (2), Camión Cisterna (2), Camión Grúa (2), Compactador

ACTIVIDADES: K81+220 Instalación y amarre de acero en Zampa del módulo 7, K81+900 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K81+100 Instalación de Anclas y Vaciado de Concreto en nichos de Corazon, K81+400 Vaciado de Concreto en Vástagos de los módulos 12 y 13, K81+900 Amarre de Acero para Vástagos e instalación de formaleta en el módulo 8, (K81+100, K81+240, K81+140, K81+330, K81+10, K81+400) Figurado, instalación y amarre de acero para Zampas y Vástagos, K81+900 Vaciado de concreto en Vástago del módulo 15, K81+330 Vaciado de Concreto en elevación Corona Módulo 2, K81+280 Vaciado de Concreto en Zampa del módulo 11, K81+900 Rocería y poda en los dos margenes de la Vía.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 02 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia (Jornada nocturna)
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (2), Dumper, Retro cargador sobre llantas (1), Retro excavadora sobre Orugas (1) Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (1), Equipos de topografía (2), Cava tanques (2), Camión Cisterna (1), Camión Volco (2), Compactos
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en Zuncho del módulo 9, K16+350 Rocería y poda en las dos márgenes de la vía (K16+400, K17+240, K17+280, K18+210, K18+460) Figurado, instalación y armado de acero de refuerzo para Zuncho y elevaciones, K17+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 33 y Vaciado de concreto en Vértigo del módulo 22, K16+240 Vaciado de concreto en Zuncho del módulo 11, K18+350 Adición de material para relleno de estructuras con material no seleccionado, K18+460 Vaciado de concreto para Solado de Limpieza. Módulos (9, 8, 11, 12), K16+200 Rocería y poda en las dos márgenes de la vía.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 03 de 2022 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA 4 horas de lluvia (Jornada nocturna)
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2),

Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (1) Retro excavadora sobre llantas (1) Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (1), Equipos de topografía (2), Cava tanques (2), Camión Cisterna, Camión Volco, Compactos
ACTIVIDADES: K16+200 Armado de malla y encofrado de tanque Módulo 8, K16+350 Rocería y poda en ambos márgenes de la vía, K21+100 Vaciado de concreto en tanque del módulo 9, K22+160 Adición de material para relleno de estructuras con material no seleccionado (Lado para habilitar vía) K22+100 Adición de material para relleno de estructuras con material no seleccionado (Lado para habilitar vía), K18+300 Vaciado de concreto en Vértigo del módulo 1 y Vaciado de concreto para solado del módulo 2, (K18+400, K18+240, K17+960, K18+280, K18+240, K18+460) Figurado, instalación y armado de acero para Zuncho y elevaciones, K18+240 Vaciado de concreto para solados Módulos 18 y 19, K19+240 Vaciado de concreto en Vértigo del módulo 23, K18+240 Armado de aceros e instalación de formaletas para elevación cortina Módulo 9, K18+400 Vaciado de concreto en Zuncho. Módulo 12, K16+200 Rocería y poda en ambos márgenes de la vía.
NOTA: K16+200 El contratista el día de ayer recuperó la berma y habilitó el paso de vehículos, pero el día hoy se encuentra en muy mal estado ya que los vehículos se quedan atrapados por el mal estado de la vía.
NOTA CONTRATISTA: En el K16+200, se realizan actividades de recuperación de banca, para garantizar la transitabilidad.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 04 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA 5 horas de lluvia (Jornada nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente

social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Maestros de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador (2), Mini cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de topografia (1), Carro tanque, Camión trompo, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+300 Descapotando Vertimos de mano el cadenero del modulo 1 y demolición de cunetas para construcción del modulo 3, (K0+160, K0+240, K0+440, K0+520, K0+680, K0+760) Figurado instalación y armado de acero de refuerzo para cunetas y alcantarillas

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 05 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Maestros de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Retro Cargador, Equipo de topografia, Carro tanque, Camión Cisterna, Camión trompo, Camioneta.

ACTIVIDADES: K0+300 Vaciado de concreto en cunetas del modulo 3, K0+160 Retiro y picado en los dos margenes de la vía, K0+300 Armado de aceros e instalación de formaleta en Vertimos del modulo 2, (K0+160, K0+240, K0+440, K0+520, K0+680, K0+760) Figurado, instalación y armado de aceros de refuerzo en

cunetas y alcantarillas, K0+300 Retiro y picado en los dos margenes de la vía

OBS: Continuo los trabajos en el sitio (suspendido) por el mal estado de la vía producto de paralo de la lluvia

MEDIDA CONTRACTUAL: el contratista de obra contrata y dispone maquinaria, personal y equipos para garantizar transitabilidad condiciones climatologicas adversas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 06 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte (Intermitente)

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Maestros de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de topografia (1), Carro tanque, Camión Cisterna, Camión trompo (2), Camioneta.

ACTIVIDADES: K0+160 Vaciado de concreto para cabezal del modulo 3, K0+160 Instalación y armado de acero de refuerzo en cunetas del modulo 2, K0+160 Retiro y picado en los dos margenes de la vía, K0+300 Vaciado de concreto en cunetas del modulo 2, K0+300 Instalación y armado de acero de refuerzo en cunetas y alcantarillas, K0+300 Vaciado de concreto en cunetas del modulo 3 y Vaciado de concreto en Vertimos del modulo 2, K0+160 Vaciado de concreto en cunetas del modulo 2, K0+300 Retiro y picado en los dos margenes de la vía

Residente interventoría

DICIEMBRE 07 de 2022 (Miércoles)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia parte (semi-nublado)
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de obra, Maestros de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (1), Mixer (2), Equipos de topografía, Cono Imhoff, Camión Cisterna, Camión Tolva (2), Cuneteadora.
ACTIVIDADES: KM 0+000 Retiro y poda en los dos márgenes de la vía, KM 0+300 Vaciado de concreto en cuerpo del muro 1, (KM 0+320, KM 0+380, KM 0+420, KM 0+460) Figurado, instalación y cambio de cono de reparo para cuerpo y alcantarillas, KM 0+500 Vaciado de concreto en cuerpo del muro 3, KM 0+300 Retiro y poda en los dos márgenes de la vía
NOTA: KM 0+200 Continúan los taponamientos en este sector debido a que los conos perdidos no están siendo adquiridos. La interventoría le solicita nuevamente al contratista tomar las acciones necesarias para la pronta reposición de los conos de la vía y así evitar daños materiales en los vehículos que transitan por este sector.
NOTA CONTRATISTA: Se acatan y atienden las solicitudes de la interventoría, en cuanto a garantizar transitabilidad en el KM 0+200, pese a las condiciones adversas del clima en la zona.

Residente de Obra

Residente interventoría

DICIEMBRE 08 de 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia parte

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (1), Mixer (2), Equipos de topografía, Cono Imhoff, Camión Cisterna, Camión Tolva (2), Cuneteadora.
ACTIVIDADES: KM 0+200 instalación, conformación y compactación para mejoramiento de la vía, KM 0+000 Retiro y poda en los dos márgenes de la vía, (KM 0+300, KM 0+320, KM 0+380) Figurado, instalación y cambio de cono de reparo para cuerpo y alcantarillas y estructuras para módulos de muro de contención, (KM 0+420, KM 0+500, KM 0+460, KM 0+480) figurado, cambio de cono de reparo para cuerpos y alcantarillas, KM 0+000 Retiro y poda en los dos márgenes de la vía.
NOTA: El día de hoy no se realizaron actividades de vaciado de concreto debido a que la planta de concretos (El Condor) no se encuentra en funcionamiento el día de hoy por fallas técnicas que el contratista se encuentra solucionando.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 09 de 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia parte
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre

[illegible] Retro excavadora sobre llantas (1) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (1), Volco Compactador (1), Mixer (1), Equipos de topografía, Cama baja, Camión Cisterna, Camión tanko (1), Camioneta (1)
ACTIVIDADES: K0+000 Continúa completando el paso de vehículo en este sector por el mal estado de la vía, K0+000 instalación, conformación y compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras para habilitar la vía, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía, (K0+000, K0+000, K0+000, K0+000) Figurado, instalación y armado de refuerzo para cunetas y veredas, (K0+000, K0+000, K0+000, K0+000) Figurado, instalación y armado de refuerzo para cunetas y alcantarillas, K0+000 instalación, conformación y compactación de material para relleno de alcantarilla en el muro de contención #1, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía, K0+000 Recuperación de la vía en presencia de la lluvia en un carril.
NOTA: Continúan suspendidas las actividades de vaciados de concreto

Residente de Obra

Residente Ambiental

DICIEMBRE 10 de 2022 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestro de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (8), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Volco Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía, Cama baja, Camión Cisterna, Camión tanko, Camioneta
ACTIVIDADES: K0+000 instalación y conformación y compactación de la vía con material extraído de la mesa, K0+000 instalación y conformación de la vía con material extraído de la mesa, K0+000 Continúa mejoramiento de la vía en este sector ya que se encuentra muy inestable por las obras que se están K0+000 Excavación para construcción de estribos de muro de contención 2 y 3, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía, (K0+000, K0+000, K0+000, K0+000) Figurado, armado e instalación de acero para cunetas y alcantarillas, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía

material extraído de la mesa, K0+000 instalación y conformación de la vía con material extraído de la mesa, K0+000 instalación y conformación de la vía con material extraído de la mesa, K0+000 Continúa mejoramiento de la vía en este sector ya que se encuentra muy inestable por las obras que se están K0+000 Excavación para construcción de estribos de muro de contención 2 y 3, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía, (K0+000, K0+000, K0+000, K0+000) Figurado, armado e instalación de acero para cunetas y alcantarillas, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía

Residente de Obra

Residente Ambiental

DICIEMBRE 11 de 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestro de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (8), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Volco Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía, Cama baja, Camión Cisterna, Camión tanko, Camioneta
ACTIVIDADES: K0+000 instalación y armado de acero en trabajo del módulo 2, K0+000 Vaciado de concreto en Zapata del módulo 2 y Vaciado de concreto para sobrelo del módulo 4, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía, K0+000 instalación y armado de acero para zapata del módulo 4, K0+000 Recorte y poda en los dos márgenes de la vía

DICIEMBRE 12 de 2022 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte (mañana)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (7), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Winpe, Camión Cisterna, Camión Tumba (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K31+200 Vaciado de concreto en Vástago 1 del módulo 3, K31+100 Vaciado de concreto en Zampa del muro de contención Modulo (K31+200, K31+180, K31+140, K31+120) Construcción pozo módulos de muro de contención Incluye demolición de malla de protección, K31+140 Soldadura conformación y Compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras pozo de vía (Material Seleccionado), K31+100 Rocería y picada en los dos margenes de la vía, K31+120 Armada de acero + soldadura de formaleta para Zampa del módulo 4, K31+120 Vaciado de concreto Vástago del módulo 23, K31+120 Vaciado de Concreto en Vástago del módulo 8, K31+140 Vaciado de concreto en Zampas de los módulos 7 y 8, K31+100 Rocería y picada en los dos margenes de la vía

NOTA: El material que se está usando para hacer los llenos de estructuras se encuentra Saturado, en el K22+400, lo cual está afectando la transitabilidad de los vehículos.

NOTA CONTRATISTA: se instala material granulares para apoyo de la banca de vía en el K22+400.

DICIEMBRE 13 de 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (7), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro excavadora sobre orugas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Winpe, Camión Cisterna, Camión Tumba (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K31+200 Instalación y armada de aceros de refuerzo en Vástago del módulo 4, K31+100 Instalación y compactación de material en sitio critico para mejoramiento de la vía, K31+100 Vaciado de concreto en elevación 4 módulo 3 y Vaciado de concreto en Zampa del módulo 4, K31+000 Recolección de escombro Vegetal (Rodo), K31+120 Vaciado de concreto en Vástago del muro de contención Módulo 2, (K31+240, K31+200, K31+160) Cepeado instalación y armada de refuerzo para Zampa y elevación, K31+240 Vaciado de concreto en Vástago de muro de contención módulo 21 y Vaciado de concreto en Zampa del módulo 18, K31+160 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras (Muro de Contención #2), K31+160 Vaciado de concreto en Zampa del módulo 8, K31+100 Rocería y picada en los dos margenes de la vía

NOTA: En el K31+160 mientras el contratista se disponia a hacer el vaciado de concreto para la zampa del módulo 4, quedó en evidencia (Fotos y Videos), que por el paso de la maquinaria y la inestabilidad del talud se desprendió una parte del talud y este material cayó sobre la parrilla de la Zampa, el contratista al ver lo sucedido siguió con el vaciado de concreto quedando

completamente culminado la mezcla para dicho Tramo. Cabe recalcar que la interventoría le hizo la observación al contratista en el momento de lo sucedido pero el contratista hizo caso omiso a dicha observación. Con base en lo anterior queda en estimación dicho elemento para lo pertinente.
NOTA CONTRATISTA: respecto a la nota de interventoría, se informa que se retiró el material derrumbado; sin embargo, puede que no se retiren todas las cantidades tolerables.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 14 DE 2022 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte (Aguacero)
PERSONAL En obra: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladoras (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cuerpo bomba, Camión Grúa, Camión - Tubo (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K86+200 Vaciado de concreto en Vértigo de muro de contención Modulo 4 y Vaciado de concreto en Zampa del modulo 5, K82+100 Vaciado de concreto en abanicos 1 del modulo 4, K81+100 Recolección de escombro Vegetal (Maleza y Arbol), K78+300 Vaciado de concreto en Zampa de muro de contención del modulo 4, K81+300 Mejoramiento de la Vía (Instalación y suministro de material), (K81+400, K81+500, K81+600) Fundido, instalación y cosecha de acero de refuerzo para Zapata y abanicos, K84+200 Vaciado de concreto en Vértigo del modulo 11, K82+500 Remoción de derrumbes, K86+200 Vaciado de concreto en Vértigos del modulo 7, K86+400 Vaciado de concreto en Vértigos del modulo 12, K86+600 Remoción y picado en los dos sentidos de la vía
NOTA: Se K81+200 Cabe recalcar que el Vértigo del modulo 3

al ser descapotado se encuentra completamente homogeneado.
NOTA CONTRATISTA: se están realizando pruebas y ensayos para optimizar la calidad del concreto.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 15 DE 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL En obra: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladoras (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cuerpo bomba, Camión Grúa, Camión - Tubo (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K86+200 Instalación, conformación y compactación de material común para mejorar la vía, K86+200 Vaciado de concreto en Vértigos de muro de contención de los módulos 3, 8 y Vaciado de concreto para sobre del módulo 10, K81+100 Instalación y cosecha de refuerzo para abanicos del modulo 4, K82+100 Vaciado de concreto en abanicos 1 del módulo 4, K86+300 Instalación y cosecha de acero para Vértigo del módulo 3, (K83+400, K83+500, K83+600) Fundido, instalación y cosecha de acero para Zampas y Vértigos, K83+200 Vaciado de concreto en Vértigo del módulo 11, K86+200 Vaciado de concreto en Vértigo Cosecha del modulo 4, K86+400 Vaciado de concreto en Vértigo Cosecha del modulo 12, K86+600 Vaciado K84+200 Remoción y picado en los dos sentidos de la vía

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 16 DE 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia (noche)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (1), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía, Carro tanque, Camión Cisterna, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Instalación de formaleta para Vástago de muro de contención del módulo 8, K21+100 Vaciado de concreto en Vástago del módulo 4, K22+140 Vaciado de concreto en elevación Corona del módulo 4, K28+300 Vaciado de concreto en Vastago del módulo 3, (K37+240, K38+270, K38+480) Figurado, instalación y amarre de acero de refuerzo para zarpas y elevaciones, K36+800 Explanación para ampliación y mejoramiento de la vía, K37+240 Vaciado de concreto en Vástago del módulo 10, K38+270 Vaciado de concreto en Vástago 1 del módulo 8, K38+480 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 11, K55+000 Rocería y poda en ambos márgenes de la vía.

Residente de Obra

Residente interventoría

DICIEMBRE 17 DE 2022 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte (nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de

maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (1), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía Carro Tanque, Camión Cisterna, Camión - Turbo, Camionetas
ACTIVIDADES: (K16+200, K21+100, K22+140, K28+300) Excavaciones para construcción de zarpas de muros de contención. Incluye demolición de anclas de protección, K28+300 Instalación de formaleta en Vástago del módulo 4, (K37+240, K38+270, K38+480) Figurado, instalación y amarre de aceros de refuerzo para zarpas y Vástagos, K55+800 Rocería y poda en las dos márgenes de la vía.

Residente de Obra

Residente interventoría

DICIEMBRE 18 DE 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambental, SST, Inspectores (3), Topografos, Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (4), Carro Tanque, Camión Cisterna, Camión - Turbo, Camionetas.
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizó ningun tipo de actividades en Obra.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 19 DE 2022 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte (Diurno - Nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (4), Curro Tunga, Camión Cisterna, Camión - Turbo, Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en Zarpa de muro de contención del módulo 9, K22+140 Instalación, Conformación y compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras, K28+300 Vaciado de concreto en elevación corona del módulo 3, (K38+240 y K38+480) Figurado, Instalación y amarre de aceros de refuerzo para Zarpas y Vástagos, K37+240 Instalación, Conformación y compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras del muro de contención #8, K38+240 Vaciado de concreto en Vástago corona del módulo 8, K38+480 Vaciado de concreto en elevación corona del modulo 11.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 20 DE 2022 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Directos de Obra, Residentes de obra (2), Residente

social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos Topograficos (4), Curro Tunga, Camión Cisterna, Camión - Turbo, Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en zarpa de muro de contención. Módulo 11 y Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 9, (K21+100, K22+140, K28+300) Instalación, conformación y compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras, K28+300 Instalación de refuerzo y formaletas para la elevación 1 del módulo 4, K37+240 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K38+240 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 9, K38+480 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 10.
NOTA: Se realizo recorrido de obra (contratista e interventoría) con el fin de revisar en los sitios críticos el estado de las obras (Excavaciones abiertas, Señalización y estado general de la vía) debido a la temporada de fin de año que se avecina. Se hicieron varias recomendaciones al contratista que desde hoy inició a acatarlas con el fin de dejar la vía en optimas condiciones, ya que el flujo de vehiculos aumenta durante esta temporada. Posteriormente se realizo comité de Obra en oficinas de la interventoría.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 21 DE 2022 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte (Nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente

social. Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (4) Carro tanque, Camión Cisterna, Camión Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: K161+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 11, K161+200 Instalación y conformación de material para relleno de estructuras (material no seleccionado) en los módulos 8 y 9, (K211+100, K224+140 y K281+300) Instalación, conformación y compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras, K241+300 Instalación y conformación de material extraido de los señorítos para mejoramiento de la vía, K261+200 Rocería y poda en ambos márgenes de la vía, K281+300 Vaciado de concreto en elevación del módulo 4, K381+230 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 9, K381+150 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 10, K561+200 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 22 DE 2022 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de Topografía,

Carro Tanque, Camión cisterna, Camión - Turbo, Camionetas
ACTIVIDADES: K161+200 continuan con instalación y conformación de material no seleccionado para relleno de estructuras en los módulos 8 y 9, (K211+100, K224+140, K281+300) instalación, conformación y compactación de material no seleccionado para relleno de estructuras.
NOTA: El dia de hoy los subcontratistas que trabajan para el Consorcios Vias y Equipos Talma Sas 2023 suspendieron actividades de obra debido a los festividades de fin de año y reanudaron labores durante los primeros dias de enero. Por su parte el contratista se encuentra dejando los sitios críticos bien señalizados, llenando los excavaciones abiertos y mejorando los tramos de vía que se encuentran en mal estado.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 23 DE 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia (Nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (2), Retrocargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de Topografía (4), Carro Tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: Sin Actividades de Obra
- La interventoría hizo recorrido de inspección y se dedica que la vía quedó en optimas condiciones de transitabilidad

de seguridad (Buena señalización)
NOTA: El contratista a partir de hoy tendra un receso por mitad de las festividades de fin de año, pero todo el corredor vial contará con equipos, maquinaria y personal disponible para atender cualquier evento de cierre del corredor vial ATACO - PLANADAS

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 24 DE 2022 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte (nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (4) Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipos de Topografia (4) Cuno Tongue, Camión Cisterna, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: Sin actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con equipos, maquinaria y personal disponible para atender cualquier evento de cierre del corredor vial ATACO - PLANADAS

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 25 DE 2022 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (4) Cadeneros (8), Maestros de Obra, Residentes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipos de topografia (4), Cuno tongue, Camión cisterna, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: Sin Actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con Equipos, maquinaria y personal disponible para atender cualquier evento de cierre del corredor vial.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 26 DE 2022 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos Topograficos, Camion - Turbo, Cuno tongue, Camionetas.
ACTIVIDADES: Sin Actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con personal, maquinaria y equipos para atender cualquier emergencia de cierre de la vía

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 27 DE 2022 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipos Topograficos (4), Carro Tanque, Camión - Turbo, Camionetas.
ACTIVIDADES: Sin Actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con personal, maquinaria y equipos disponible para atender cualquier evento de cierre del corredor vial.

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 28 DE 2022 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipos de topografia (4), Carro tanque, Camión - Turbo, Camionetas
ACTIVIDADES: Sin Actividades de Obra
NOTA: El contratista tiene a disposición maquinaria y personal para atender cualquier evento que se presente en el corredor vial

Residente de Obra

Residente Interventoría

DICIEMBRE 29 DE 2022 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia (matinal)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Residentes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (3), Equipos de topografia (4), Carro tanque, Camión Cisterna, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: Sin actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con equipos, maquinaria y personal disponible para atender cualquier emergencia que se presente a lo largo del corredor vial.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 30 DE 2022 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retrocargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (4)

Carro tanques, Camión - Turbo (2), Camonetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra
NOTA: El contratista tiene disponible maquinaria y personal para atender cualquier emergencia que se presente en el corredor vial.



Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 31 DE 2022 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia (Nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (4), Carro tanques, Camión Cisterna, Camión - Turbo (2), Camonetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con personal y maquinaria disponible para atender cualquier evento de cierre del corredor vial.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 01 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4) Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de

maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos topograficos (4), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con equipos, maquinaria y personal para atender cualquier evento de cierre del corredor vial.

Residente de Obra



Residente Interventoría

ENERO 02 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Ambiental, Residente social, SST, Inspectores (5), Topografos (4) Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (2), Equipos de topografía (4) Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra
NOTA: El contratista cuenta con personal y maquinaria para atender cualquier evento de cierre del corredor vial ATACO - PLANADAS



Residente de Obra



Residente Interventoría

ENERO 03 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (4), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de obra
NOTA: El contratista cuenta con Personal, maquinaria y equipos para atender cualquier evento de cierre del corredor vial.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 04 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte (tarde)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (6), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador (3), Motoniveladora (2), Mixer (2), Equipos de topografía, Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K26+400 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K35+300 Limpieza de la vía de material producto de escorrentía en el talud, K38+480 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro de contención, K50+600 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía
NOTA CONTRATISTA: se realizan actividades de adecuación hidraulica en el K16+180

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 05 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte (tarde - noche)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (3), Mixer (2), Equipos de topografía (4), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Excavacion y vaciado de concreto para solado de limpieza para la construcción del muro de contención en el módlo 10, K24+500 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K28+000 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K38+480 Excavación y Construcción y vaciado de concreto para solado para la construcción del módulo 10 del muro de Contención #10, K50+600 Rocería y poda en ambos margenes de la vía.
NOTA CONTRATISTA: se realiza adecuación hidraulica K16+180

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 06 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte (noche)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (4), Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de Obra,

Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador Moto niveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (4) Carro tanque, Camión- Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Figurado de aceros para zurpos y Vástagos, K28+500 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K37+240 Excavación para la construcción de nuevos módulos del muro de contención #5, K51+900 Rocería y poda en los dos margenes de la vía.
NOTA CONTRATISTA: se realizo adecuación hidraulica en el K16+180.

Residente de Obra — Residente Interventoría

ENERO 07 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (3), Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro Cargador, Mini cargador Motoniveladora (2), Vibro Compactador (3), Mixer (3), Equipos Topograficos (4) Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: K16+200 Instalación, Conformación y compactación de material para el mejoramiento de la vía, K29+300 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K28+500 Vaciado de Concreto para solado de limpieza del módulo #5, K37+240 Continuan las excavaciones para nuevos módulos del muro #5, K52+300 Rocería y poda en los dos margenes de vía.

Residente de Obra — Residente Interventoría

ENERO 08 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4) Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía, Carro Tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de obra.
NOTA CONTRATISTA: se realizan actividades de adecuación hidraulica en el K28+900

Residente de Obra — Residente Interventoría

ENERO 09 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía Carro tanque, Camión - Turbo, Camionetas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 10 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipos de topografía (1), Camión - Tubo (2), Carro tanque, Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Figurado e instalación de aceros de refuerzo para zampa del módulo 10, K30+300 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K28+900 Figurado, instalación y amarre de aceros de refuerzo, K37+240 Excavación en roca para la Construcción de los módulos (10, 11, 12, 13), K33+000 Rocería y poda en los dos margenes de la vía. NOTA CONTRATISTA: Se realizan actividades de adecuación hidraulica K16+180

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 11 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (1), Carro tanque, Camión - Tubo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K37+000 Amarre de aceros e instalación de formaleta en elevación 1 del módulo 5, K28+900 Vaciado de concreto en zampa del módulo 6, K30+300 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K37+240 Continuan con la excavación en roca para la construcción de los módulos (10, 11, 12, 13), K38+480 Instalación de aceros de refuerzo para zampa en los módulos 5 y 6, K33+000 Rocería y poda en los dos margenes de la vía.
NOTA: Km 38+480 → El contratista realizo cambio de varilla #5 por varilla #6 en la parrilla superior de los zampas de los módulos 5 y 6. Se colocaron 30 varillas #6 a 0,20
NOTA CONTRATISTA: Se ejecutan actividades de adecuación hidraulica en el K16+180

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 12 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia (Nocturna - Diurna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (2), Carro tanque), Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de Concreto en elevación 1 del módulo 5, K28+900 Excavación y vaciado de concreto para solado

para la construcción del módulo 6, K31+800 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K37+230 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen Derecho), K37+240 Instalación y armarre de aceros para Zarpa del módulo 17, K37+410 Excavación y Vaciado de concreto para solado de limpieza en descole de alcantarillo, K38+480 Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 6, (K37+410 a K37+360) Excavación y Construcción de filtro longitudinal junto al muro.
NOTA CONTRATISTA: se realizan actividades de adecuación hidraulica en el rio K16+180.

Residente de Obra

3.
Residente interventoría

ENERO 13 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia (Noche)
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (1), Carro tanques, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: K16+200 Excavación y demolición de anillos de protección (concreto) para construcción del módulo 12, K28+900 Instalación y armarre de aceros para Zarpa de módulo 6 y elevación del módulo 5, K37+240 Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 17, K37+410 Instalación de tubería de 36" y fundida de atraque en descole de alcantarillo, K38+480 Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 5, K37+440 Excavación y construcción de filtro longitudinal junto al muro #6.
NOTA: Se realizó comite de obra en oficinas del contratista. NOTA CONTRATISTA: se realiza adecuación hidraulica K16+180

Residente de Obra

3.
Residente Interventoría

ENERO 14 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia ligera (nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (3), Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (1) Carro tanques, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 6, K28+900 Excavación y demolición de anillos de protección para nuevos módulos del muro de contención, K32+400 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K37+240 Vaciado de concreto en zarpa del módulo 4
NOTA CONTRATISTA: Se realiza adecuación hidraulica K16+180

Residente de Obra

3.
Residente Interventoría

ENERO 15 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia (Diurna - Nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos topograficos (4)

Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: K16+200 Figurado, Instalación y amarre de aceros para Zarpas y Vástagos, K28+900 Figurado, Instalación y amarre de aceros para Zarpas y Vástagos, K38+480 Figurado Instalación y amarre de aceros para Zarpas y Vástagos.

Residente de Obra

3
Residente Interventoría

ENERO 16 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia (Diurna - Nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (4), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 1, K16+200 Amarre de aceros e instalación de formaleta en la elevación del módulo 9, K21+100 Excavación y demolición de anillos de protección para la construcción de la viga Cabezal del módulo 12, K28+900 Instalación y amarre de aceros en Zarpa del módulo 6, K28+900 Instalación, Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras en los módulos (1, 2 y 3) margen izquierda, K33+500 Rocería y poda en ambas margenes de la vía, K38+360 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro #9, K38+480 Vaciado de concreto en Zarpas de los módulos 2 y 4.
NOTA CONTRATISTA: se realiza adecuación hidraulica del rio K16+180

Residente de Obra

3
Residente Interventoría

ENERO 17 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia (Diurno - nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (6), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (4), Carro tanques, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 7, K16+200 Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 12 y Vaciado de concreto para Solado de limpieza para la construcción del módulo 17, K28+900 Instalación y amarre de aceros en elevación del módulo 5, K34+500 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K38+360 Continúa con la excavación y construcción del filtro longitudinal al lado del muro #9, K38+480 Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 1, K53+020 Rocería y poda en ambas margenes de la vía
NOTA: Km 16+200 la Zarpa del módulo 12 se fundió en condiciones inadecuadas debido a las condiciones del terreno. El contratista formaleteo la cara exterior de la zarpa con costales llenos de material quedando en evidencia (Fotos y Videos), lo cual no fue previamente aprobado ni autorizado por la interventoría.
NOTA CONTRATISTA: se realiza adecuación hidraulica en el K16+180.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 18 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (4) Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (4), Carro tanque, Camión - Tubo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K161200 Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 17 e instalación de aceros en Zarpa del módulo 10, K221400 Excavación para descole de alcantarillo, Vaciado de concreto para solado Instalación de tubería de 36" y fundida de atraque (4 tubos instalados) K281500 Instalación de formaleta en elevación 1 del módulo #5 e instalación y amarre de aceros en Zarpa del módulo 7, K351200 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K391100 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen Derecho) K381230 Vaciado de concreto en elevación del módulo 10, K381480 Instalación de formaleta en elevación 1 del módulo 9
NOTA: K161200 La zarpa del módulo 17 tambien se fundió en condiciones inadecuadas. El contratista formaleteo la cara anterior de la zarpa con costales llenos de material quedando en evidencia (Fotos y videos), lo cual no fue previamente aprobado ni autorizado por la interventoría
NOTA CONTRATISTA: Se realizan adecuación hidraulica del rio en K161+150

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 19 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia (Diurno-nocturno)
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, inspectores, Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (4), Carro tanque, Camión - Tubo (2) Camionetas
ACTIVIDADES K161200 Vaciado de concreto en Zarpa del modulo 10, K221400 Excavación y posible de solado de limpieza en ancho de alcantarillo (instalación de tubería y fundida de atraque), K281500 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo #3 y Vaciado de concreto en Zarpa del módulo 7, K351000 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K391020 Excavación y construcción de filtro longitudinal (margen Derecho), K391200 Instalación de formaleta para elevación del módulo 14
NOTA CONTRATISTA: Se realizan adecuación hidraulica del rio en K161+150

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 20 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte (Diurno-nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (4), Carro tanque, Camión - Tubo (2) Camionetas.

ACTIVIDADES: K21+100 Instalación y amarre de aceros de refuerzo en Viga Cabezal del módulo #12, K22+400 Excavación y Construcción de filtro longitudinal (Margen Derecha), K28+900 Instalación de formaleta en elevación 1 del modulo 6, K36+500 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K37+080 Ampliación y mejoramiento de la vía, K37+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 17, K38+270 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 11, K54+200 Rocería y poda en los dos margenes de la vía.
NOTA CONTRATISTA: se realizara adecuación hidraulica del río en K16+160

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 21 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia (Diurno - Nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (3), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (3), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Carro tanque, Camión - Tumbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 17, K21+100 Vaciado de concreto en Viga Cabezal del módulo 12, K22+400 Demolición de caja de entrada de alcantarillo existente, K22+380 Excavación y construcción de filtro longitudinal K28+900 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 6, K36+200 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K36+400 Conformación de ZOBME con Buldozer, K37+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 16, K38+270 Vaciado de concreto

en elevación cabeza del módulo 11

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 22 DE 2022 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia (Nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (3), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (8), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión - Tumbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Figurado, Instalación y amarre de aceros de refuerzo para Cunetas y Vástagos, K38+480 Instalación y amarre de aceros en elevación del módulo 8 y elevación del módulo 1 listo para fundir

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 23 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de

maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (3), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (1), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Instalación y amarre de aceros en elevación 1 del módulo 10 y Excavación para construcción del módulo 13 del muro de contención, K16+200 Vaciado de concreto en elevación cero del módulo 14, K21+100 Excavación para la construcción de los módulos 8 y 9 del muro de contención, K22+140 Instalación de formaleta en elevaciones de los módulos (10, 11, 12), K22+800 Excavación y construcción de filtro longitudinal, K28+500 Vaciado de concreto en zampa del módulo 8, K28+500 Elemento en concreto ciclopeo listo para demoler con las siguientes dimensiones: 5,20m * 2,40m * 0.30m, K37+000 Rocería y poda en los dos margenes de la vía, K37+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 13, K38+480 Instalación y amarre de aceros en Vástago del módulo 2.
NOTA 1: En el Km37+240, la elevación del módulo 13 del muro de contención #5 fundido el día 23 de Enero a las 2:50 P.M y desencofrado el 24 de enero a los 9:40 A.M aproximadamente, se observo la presencia de hormigueros en aproximadamente el 60% de la estructura quedando en evidencia fotografica.
NOTA CONTRATISTA: Se acatan las observaciones de la interventoria en el K37+240, y se realizan los resanes con SIKADUR32

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24 ENERO DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (8), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de

maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (3), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipos de topografía, Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas.
ACTIVIDADES: Km16+200 Excavación para construcción de nuevos módulos para el muro de contención, K21+100 Desencofrado de Viga Cabezal del módulo 12, K22+410 Excavación y construcción de filtro longitudinal, K36+800 Humectación de la vía, K36+440 Excavacion y construcción de filtro longitudinal (margen Derecha), K37+000 Rocería y poda en los dos márgenes de la vía, K38+480 Vaciado de concreto en Vástago del modulo 1, K54+000 Rocería y poda en los dos margenes de la vía

Residente de Obra

Residente Interventoría

25 DE ENERO DE 2023 (MIERCOLES).

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (8), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre llantas (3), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (3), Equipos de topografía (4), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K16+200 Vaciado de concreto pozo soleado para construcción del módulo 13, K16+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 10, K21+100 Vaciado de concreto

en Zampa del módulo 8 e Instalación y amarre de aceros en Zampa del módulo 9, K22+440 Vaciado de concreto en elevación corona de los módulos (10, 11, 12), K28+900 Vaciado de concreto para solado de limpieza en el módulo 9, K28+900 Instalación y amarre de aceros en elevación del módulo 8 y zampa del módulo 9, K36+970 Excavación y construcción de filtro longitudinal, Ampliación de la vía, K39+800 Rocería y poda en las dos margenes de la vía, K39+240 Excavación en roca en los módulos (9, 10, 11, 12 y 13), K38+480 Vaciado de concreto en elevación del módulo 9.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 26 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros (8), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios.

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas (3), Retrocargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía (4), Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas.

ACTIVIDADES: K16+200 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K16+200 Vaciado de concreto en Zampa del módulo 13 y solado de limpieza para construcción del módulo 14, K21+100 Vaciado de concreto en Zampa del módulo 9, K22+400 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K28+900 Vaciado de concreto en Zampa del módulo 9, K35+000 Limpieza de la vía producto de desprendimiento de material del talud, K36+800

Rocería y poda en las dos margenes de la vía, K37+240 Vaciado de concreto en Zampa del módulo 13, K38+480 Vaciado de concreto en elevación del módulo 9.

Residente de Obra,

Residente Interventoría

ENERO 27 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia (Mañana)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (5), Topografos (4), Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (12), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (5), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (3), Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (3), Mixer (3), Equipos de topografía, Carro tanque, Camión - Turbo (2), Camionetas

ACTIVIDADES: K16+200 Instalación y amarre de aceros en Zampa del módulo 14, K21+100 Instalación y amarre de aceros en elevaciones de los módulos 8 y 9, K28+900 Vaciado de Concreto en elevación del módulo 8, K34+100 Rocería y poda en las dos margenes de la vía, K37+240 Vaciado de Concreto para solado de limpieza en los módulos (9, 10, 11) del muro de contención #5, K39+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 14, K38+480 Vaciado de Concreto en elevación del módulo 8 e instalación y amarre de aceros de refuerzo en Vástago del módulo 4

NOTA: K28+900 La Zampa del módulo 9 (M.I) al ser descopetada, quedo en evidencia fotografica el hormigonto en la estructura.

Residente de Obra

Residente Laboratorio

ENERO 28 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión - Tanko (2), Camioneta
ACTIVIDADES: Km 1+000 Vaciado de concreto en zampeo del muro 4, Km 1+020 Instalación, Conformación y compactación de material afirmado del Km 25+000 para abrir la vía y así poder continuar Construyendo los muros de contención faltantes, Vaciado de concreto en vástago de los muros (3 y 4) y vaciado de concreto para solado en el muro 3, Km 1+180 Instalación y armado de aceros en zampeo del muro 10, Km 1+240 Excavación para los muros (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Km 1+260 Vaciado de concreto en zampeo del muro 10, Km 1+280 Vaciado de Concreto en elevación del muro 4.

Residente de Obra

Residente Laboratorio

ENERO 29 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia moderada
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión - Tanko (2), Camioneta
ACTIVIDADES: Km 1+000 Instalación y armado de aceros para zampeo del muro 9, Km 1+020 Instalación y armado de aceros para zampeo del muro 9, Km 1+040 Instalación y armado de aceros para zampeo y elevación

Residente de Obra

Residente Laboratorio

ENERO 30 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos, Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión Tanko (2), Camioneta
ACTIVIDADES: Km 1+200 Instalación y armado de aceros en elevación de los muros 10 y 11, Km 1+220 Instalación, Conformación y compactación de material no seleccionado para rellenos de estructuras, Km 1+220 Picado y pelado en

los dos margenes de la vía, K24+100 Vaciado de concreto en Zapata del muro 7 e instalación y amarre de aceros en Zapata de los muros 5 y 6, K28+100 Vaciado de concreto en Zapata del muro 10 e instalación de formaleta en Vástago del muro 3, K36+100 Corte de talud, Ampliación de la vía, K37+400 Excavación para anclaje de alcantarilla, K38+220 Excavación para anclaje de alcantarilla, K38+400 Demarcación de la vía, K38+480 Excavación para alcantarilla derecha en el muro 20 del eje de carretera 10, K38+480 Vaciado de concreto en Vástago del muro 7

Residente de Obra — Residente Interventoría

ENERO 31 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactadores (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cinco tempo, Camión - Tanque (1), Camioneta

ACTIVIDADES: K24+100 Vaciado de concreto en elevación 1 de los muros 12 y 14, K24+100 Continúo con la instalación, Conformación y Compactación de material en sobreancho para relleno de estructuras, K24+100 Acarreo y pique en los dos margenes de la vía, K28+100 Vaciado de concreto en elevación 1 del muro 9, K22+100 Instalación y conformación de material para sobreancho de la vía, K37+240 Vaciado de concreto para cabeza

de tuberia en los muros (1, 2, 3, 4)

Residente de Obra — Residente Interventoría

FEBRERO 01 DE 2023 (MIERCOLES)

PERSONAL EN OBRA: 3 horas de lluvia parte tarde

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactadores (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cinco - Tanque, Camión tolva (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K24+100 Armar de aceros e instalación de formaleta en elevación corona del muro 14, K24+100 Acarreo y pique en los dos margenes de la vía, K24+100 Armar de aceros e instalación de formaleta en diagonales de los muros 5 y 6, K28+100 Instalación y amarre de aceros en elevación 1 del muro 10, K37+240 Vaciado de concreto en elevación del muro 11, K37+240 Vaciado de concreto en los zapatas de los muros (1, 2, 3, 10, 11), K37+480 Acarreo actividades en el mes de Carretera #4. Excavación y Impreso de material de derrumbe en zapatas, K36+480 Vaciado de concreto en elevación del muro #6 e instalación y amarre de aceros de soporte en elevación del muro 5

NOTA: Se continúa excavando (Roca y tierra) Homogeneos en las estructuras faltadas debido a pulso en la fabricación del concreto. En el K28+100 la zapata del muro 10 se encuentra homogeneada, en este mismo sector la elevación del muro 9 se encuentra

hormigonado en cuer el 90% de la estructura y en el K34+200 la elevación del módulo 13 se encuentra hormigonado
NOTA CONTRATISTA se están implementando medidas para reparar las fallas presentadas en la fractura del concreto

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 02 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de fuertes lluvias (Turno: Nocturno)
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Pala Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de topografía, Carro tanque, Camión - Trabo (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K34+200 Vaciado de concreto en muro del módulo 14 K34+000 Revoco y pega en los dos margenes de la vía, K33+100 Vaciado de concreto en elevación de los módulos 5 y 6 e instalación y amarre de aceros en elevación del módulo 7, K33+300 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 10, K33+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 10, K33+110 Vaciado de concreto en muros de los módulos 5 y 6, K33+100 Vaciado de concreto en elevación del módulo 5
NOTA: K34+200 (Cero Finde) Se presento perdida total de la banca pedido de los fuertes lluvias ocasionando la noche de ayer. El paso vehicular se restringió desde las 2 AM hasta las 10:00 AM desde el contratista para a disposición maquinaria y personal para atender la emergencia.



Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 03 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (3), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios.
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Pala Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de topografía (2), Carro tanque, Camión - Trabo (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K34+200 Vaciado de concreto en muro del módulo 14 y Vaciado de concreto en elevación corona del módulo 18, K34+000 Revoco y pega en los dos margenes de la vía, K33+100 Instalación y amarre de formaleta en elevación del módulo 7, K33+300 Instalación y amarre de aceros en elevación del módulo 8, K33+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 9 y Vaciado de concreto en muros del módulo 4, (K33+333, K33+100, K33+300) Vaciado de concreto para solado en dados de anclajes e instalación de tuberia de 36" (Listos para fundir mañana), K33+330 Vaciado de concreto para Solado en los módulo (9A, 8 y 9) del muro de contención #2, K33+100 Revoco y pega en los dos margenes de la vía.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 04 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia (nocturna)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Mixer (1), Equipos de topografia, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Carro tanque, Camión - Trailer (2), Cunetero

ACTIVIDADES: K4+200 Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo en Zarpas y elevaciones, K28+200 Vaciado de concreto en elevación cuerpo del muro 5 y excavación para construcción del muro 11 y 12, K39+240 Vaciado de concreto en la elevación del muro 8 y vaciado de concreto en la Zarpa del muro 9, K31+200 Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo en Zarpas y elevaciones, K32+200 Relleno y pedo en los dos margenes de la vía

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 05 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador,

Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (1), Equipos de topografia, Carro tanque (1), Camión - Trailer (2), Cunetero

ACTIVIDADES: El dia de hoy solo se adelantaron actividades de obra en el K+181+200, donde se instaló y anclaró el acero de refuerzo en la elevación del muro 8

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 06 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (1), Equipos de topografia, Carro tanque, Camión - Trailer (2), Cunetero

ACTIVIDADES: K14+200 Vaciado de concreto en elevación del muro 15, K29+800 Vaciado de concreto en elevación de los muros (7, 8 y 9), K28+200 Instalación, Compactación y Compactación de material para relleno de estructuras, K36+800 Excavación y Construcción de pilla longitudinal (Mayo Drenaje), K39+240 Vaciado de concreto en Zarpa del muro 2, K39+200 Instalación y anclaje de acero en Zarpa del muro 7A, K38+240 Instalación de formaleta para Cunetero de tobacon de drenaje, K38+280 al K38+200 Instalación y compactación de material para relleno de estructuras

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 02 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra(1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos (2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes(2), Bumper, Retro excavadora sobre orugas(1), Retro excavadora sobre llantas(1), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora(1), Vibrocompactadores(2), Mixers(3), Equipos de topografia, Cinta bagot, Cinta - Tubo(2), Camionetas

ACTIVIDADES: K161200 Vaciado de concreto en elevación del muro A, K161200 Instalación, conformación y compactación de relleno proveniente del sector La Bonita para relleno de estructuras, zarpa; Excavación para la conformación de los muros 10 y 11 (Excavación en roca), K281900 Vaciado de concreto en elevación cara del muro E y Vaciado de concreto en la zapata del muro 11, K311200 Vaciado de concreto en elevación del muro 9, K381802 Iniciar actividades previas a la Construcción del Box Culvert (Ampliación y mejoramiento de la vía), K321990 Vaciado de concreto en Zapata del muro 9

Residente de Obra

Residente Interventoría

BITÁCORA DE OBRA
TOMO II - 2023

Bitacora de Obra

Contrato de Obra Nº 2096 de 2022

Contratista:
Consorcio Vias y Equipos Tolima Sur 2023

Objeto:
"Mejoramiento de la Via Ataco-Planadas en el departamento del Tolima"

Interventoria
Consorcio IC-CB

FEBRERO 08 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Minicar (2), Equipos de topografia (2), Cono Hargor, Camión - Tanque (1), Camionetas

ACTIVIDADES: K181+900 Vaciado de concreto para solado del módulo 12 e instalación de formaleta en dirección cercana del módulo 6, Retiro instalación y cimbra de acceso en dirección módulo 10 y Grupo módulo 13, K331+200 Vaciado de concreto en grupo del módulo 4, K331+803 Cantidades adicionales previas a la construcción del Box Culvert 3,5 x 3,5, K331+990 Vaciado de concreto en grupo del módulo 7A

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 09 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Minicar (2), Equipos de topografia (2), Cono Hargor, Camión - Tanque, Camionetas

ACTIVIDADES: K181+200 Instalación, Conformación y compactación

de material proveniente de la Bimba para relleno de estructuras, K239+800 Vaciado de concreto para sobrelecho de limpieza en los módulos 10 y 11, K287+900 Instalación y ensamble de acero de refuerzo del módulo 12, K311+502 Vaciado de concreto para sobrelecho de limpieza en descarga de box culvert (3.5 x 3.5), K337+950 Vaciado de concreto en losa del módulo 8

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 10 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia leve (mañana)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas(2), Retro excavadora sobre Orugas(2), Retro excavadora sobre Ruedas(2), Dumper, Retro Cargador, Mini Cargador, Nivel compactador(2), Motoniveladora(2), Mixer(2), Equipos de topografía(2), Cono Tongue, Camión - Tanque(2), Cuneteros
ACTIVIDADES: K287+800 Vaciado de concreto en elevación Cuneta del módulo 10, y Vaciado de concreto en Losa del módulo 09, K287+800 Instalación, Conformación y compactación de material proveniente del sector la Bimba para relleno de estructuras, K287+800 Conformación de material para mejoramiento de la vía, K291+850 Instalación y ensamble de aceros de refuerzo en Muros de los módulos 10 y 11, K287+900 Vaciado de concreto en Losa del módulo 12 y Vaciado de concreto en elevación Cuneta del módulo 4, K337+240 Vaciado de concreto en elevación del módulo 5, K337+502 Instalación y ensamble de aceros de refuerzo en placa de piso del descole de box culvert, K337+950 Instalación y ensamble de aceros de refuerzo en elevación del módulo 5

según se realizó conteo de Obra en conjunto (contratista - interventoría) en los oficios del contratista

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 11 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia (mañana)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas(2), Dumper, Retro excavadora sobre orugas(2), Retro excavadora sobre Ruedas(2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora(2), Vibro Compactador(2), Mixer(2), Equipos de topografía, Cono Tongue, Camión - Tanque(2), Cuneteros
ACTIVIDADES: K287+800 Vaciado de concreto en elevación Cuneta del módulo 9, K287+800 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructuras proveniente del sector la Bimba, K311+800 Vaciado de concreto en los Muros de los módulos 10 y 11, K337+800 Retiro y poda en los dos margenes de la vía, K287+850 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K291+240 Instalación y Conformación de material para relleno mejoramiento de la vía, K337+502 Vaciado de concreto en placa de piso de descole de box Culvert, K337+950 Vaciado de concreto en elevación del módulo 5

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 12 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (3), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de topografía (1), Cinta Torque, Camión - Tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K181+220 Instalación y cambio de aceros en alcantarillas, K181+100 Instalación y cambio de aceros de aguateros en Viga Cabezal del estribo 13

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 13 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (3), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de topografía, Cinta Torque, Camión - Tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K181+220 Instalación y cambio de aceros en alcantarillas, K181+100 Vaciado de concreto en Viga cabezal del estribo 13, K181+220 Vaciado de concreto en en alcantarillas de los módulos 10, 9, 8, K181+600 Recepción y pago en las dos margenes de la vía, K181+301 Vaciado de concreto en alcantarilla Cabezal del módulo 8, K181+220 Vaciado de concreto en

alcantarillas del módulo 7, K181+220 Instalación y cambio de aceros en pantalla de alcantarilla del Box Culvert, K181+180 Instalación y cambio de aceros en Zampeo y alcantarillas, K181+100 Alineamiento de la vía.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 14 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (3), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de topografía, Cinta torque, Camión - Tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K181+220 Instalación, Conformación y Compactación de material proveniente del sector La Becha para relleno de estructuras, K181+220 Vaciado de Concreto en alcantarilla en el módulo 13, K181+220 Revoco y pega en las dos margenes de la vía, K181+220 Vaciado de Concreto en alcantarilla cabezal del módulo 12, K181+220 Excavación para construcción de nuevo modulo en el muro de Contención #7, K181+220 Vaciado de concreto en alcantarilla del módulo 6

NOTA: El dia de hoy el contratista inició la construcción de la pasarela donde se hacen los muros en la Mezcla de Concreto (El Caudal)

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 15 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte (Diurna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (8), Topografos(2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (11), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (4), Equipo de topografia (2), Cama bajas, Camión - Tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K61+200 Instalación, Conformación y Compactación de material proveniente del sector La Bueka para relleno de estructuras, K61+200 Vaciado de concreto en elevación cortina del muelle 6, K22+400 Vaciado de concreto para muelle de limpieza muelle 4 e instalación y anclaje de drenes en Empo del muelle 4, K38+00 Vaciado de concreto en elevación cortina del muelle 11, K31+490 Excavación para construcción de cortes muelles (7, 8, 9) del eje de contención, K39+802 Instalación y anclaje de drenes en empos y elevaciones, K38+200 Excavación para fabrica de 36" en sector de abastecimiento
NOTA: K22+400 Debido a la excavación para el muelle 4 se está presentando perdida de tierra en este sector.
NOTA CONTRATISTA: se cuenta con maquinaria, material y personal disponible para atender cualquier evento de falla de tierra, que pueda alterar la transitabilidad por el corredor vial.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 16 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte (Diurna-nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(8), Topografos,

Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (11), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (4), Equipo de topografia (2), Cama bajas, Camión - Tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K61+200 Instalación, Conformación y Compactación de material proveniente del sector La Bueka para relleno de estructuras, K61+200 Vaciado de concreto en elevación cortina del muelle 6, K22+400 Vaciado de concreto para muelle de limpieza muelle 4 e instalación y anclaje de drenes en Empo del muelle 4, K38+00 Vaciado de concreto en elevación cortina del muelle 11, K31+490 Excavación para construcción de cortes muelles (7, 8, 9) del eje de contención, K39+802 Instalación y anclaje de drenes en empos y elevaciones, K38+200 Excavación para fabrica de 36" en sector de abastecimiento
NOTA: K22+400 Debido a la excavación para el muelle 4 se está presentando perdida de tierra en este sector.
NOTA CONTRATISTA: se cuenta con maquinaria, material y personal disponible para atender cualquier evento de falla de tierra, que pueda alterar la transitabilidad por el corredor vial.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 17 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte (Diurna-nocturna)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (8), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (11), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (4), Equipo de topografia (2), Cama bajas, Camión - tanque (2), Camionetas

ACTIVIDADES: K0+200 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K2+000 Retiro y pesaje de las dos mangueras de 6 m, K2+400 Vaciado de Concreto en elevación del módulo 4, K2+900 Instalación y anclaje de acero en elevación del módulo 12, K3+000 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen Derecha), K3+200 Vaciado de concreto para sobre de limpieza en los módulos (7, 8, 9), K3+300 vaciado de concreto en pared derecha de descole de Box Culvert, K3+400 Excavación en roca para dentellón módulo 10, 11 y instalación de anclaje en zarpas de los módulos 10 y 9

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 18 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia fuerte

PERSONAL en Obra: Director de Obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Candeleros, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cava hueco, Camión - Tubo (2), Compactador

ACTIVIDADES: K0+200 Instalación y anclaje de acero para dumper y elevaciones, K2+400 Instalación y anclaje de acero y posteriormente vaciado de concreto en elevación del módulo 4, K3+300 Instalación de formaleta en elevación del módulo 12 y posteriormente vaciado de concreto, K3+235 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen izquierda), K3+400 Instalación y anclaje de aceros en zarpas de los módulos (7, 8 y 9), K3+220 Vaciado de concreto en zarpas de los módulos 10 y 11

NOTA: El día de hoy se perdió la primera hora de trabajo por lluvias en la Planta de Concreto (El Cerrito)

NOTA 2: Los equipos del módulo 4 perdido el día de ayer, se encuentran temporalmente en el K0+200

NOTA CONTRATISTA: se realizaron los requerimientos para obtener la mencionada en la NOTA 2

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 19 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia fuerte

PERSONAL en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Candeleros, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cava hueco, Camión - Tubo (2), Compactador

ACTIVIDADES: K0+200 Instalación y anclaje de aceros en elevaciones Dumper, Módulo 3 y 5, K3+200 Instalación y anclaje de aceros en elevaciones de los módulos 2 y 3, K3+300 Instalación y anclaje de aceros para dumper y elevaciones

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 20 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia fuerte

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST,

Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Pala Cargadora, Mini Cargadora, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (4), Cuerpo Torque, Camión - Tumba (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K8+320 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K19+200 Instalación y armado de acero en elevación cabezal del módulo 4, K8+320 Vaciado de Concreto en elevación cabezal de los módulos 3 y 5, K21+110 Son actividades de Obra y Tiempos Muertos con contratistas de Topico, K22+400 Conformación y Instalación de sombrero de protección para Construcción del módulo 3, K22+400 Vaciado de Concreto para Instalación de Tapones en el módulo 3, K28+300 Vaciado de Concreto en elevación cabezal del módulo 4, K29+200 Vaciado de Concreto en elevación del módulo 3, K29+400 Vaciado de Concreto en Zapata de los módulos 2 y 3, K29+590 Armado pedido para Concreto Ciclopeo entre los módulos 11 y 12 del muro 6 Contención #4, K29+590 Vaciado de concreto en Zapata del módulo 13.

NOTA 1: K22+400 El contratista está instalando cada material de relleno en la excavación del módulo 4, con el fin de mejorar la base.
NOTA 2: K29+400 El contratista realizó el vaciado de concreto de la Zapata del módulo 8 a una altura de 2.00m. La interventoría hizo la observación en obra pero no fue atendida.
NOTA CONTRATISTA: se presentó una falla imprevista en el alambrado utilizado (canal) para descargar el concreto, a la altura permitida.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 21 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia fuerte
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Pala Cargadora, Mini Cargadora, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (4), Cuerpo Torque, Camión - Tumba (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K8+320 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K22+400 Vaciado de concreto en Zapata del módulo 3, K19+200 Conformación y Instalación de filtro longitudinal (Morgen Dranin), K29+590 Vaciado de concreto en elevación del módulo 2, K29+590 Vaciado de concreto en Zapata del módulo 9, K29+590 Vaciado de concreto en Zapata del módulo 12, K29+590 Vaciado de concreto para dientes de tolerancia de 30° en cuadro de alcantarilla
NOTA: K29+590 Para el vaciado de la elevación del módulo 2 la mezcla empezó alrededor de 30 minutos para realizar el vaciado ya que el subcontratista no tenía listo el elemento para dicho procedimiento. Debido al tiempo que llevaba la mezcla con la acción de la aplicó un plastificante (PLASTOL) para mejorar la manejabilidad del concreto ya que llevaba 2 horas la mezcla cargada desde que salió de la planta.
NOTA CONTRATISTA: En el día estuvo presente personal técnico del contratista para realizar el procedimiento de aplicación del aditivo y así mismo estuvo presente el personal de interventoría, que puede dar fe de que el concreto no presentó alteraciones.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 22 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Pala Cargadora, Mini Cargadora,

Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de topografía (1), Cinta tangue, Camión - tubo (1), Camioneta

ACTIVIDADES: K167+200 Instalación, Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras, K167+200 → Vaciado de concreto en elevación corona del muro #3, K221+400 Vaciado de concreto en elevación 1 del muro 3 e instalación y Conformación de material de río (Cauda) para mejorar la base y bahía vía, K267+400 Excavación y continuación de pilote longitudinal. Margen izquierdo (al lado del río), K297+250 Vaciado de concreto en elevación del muro 1, K337+400 Figurado, instalación y anclaje de varas para elevaciones de los muros (1, 2, y 3), K337+750 Vaciado de concreto en elevación del muro 1 (K337+400 - K337+750) Vaciado de concreto para alcance de fábrica 15° a través de estructura

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 23 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía, Cinta tangue, Camión - Tubo (1), Camionetas

ACTIVIDADES: K167+200 Instalación y Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras, K167+200 Vaciado de Concreto en elevación corona de los muros 2 y 4, K221+400 Finalización para Construcción del muro 2 y Vaciado de concreto para Solado Muro 3, K267+400 Instalación y anclaje de varas de

refuerzo para otro pozo en el muro de contención (izquierdo), K267+400 Continuar excavación y construcción de pilote longitudinal (al lado del muro), K297+250 Instalación, Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras, K337+400 Vaciado de concreto en elevación del muro 1, K337+750 Vaciado de concreto en elevación muro 3

NOTA: Se realizará inspección en los puntos de obra donde se evidencie (vean y sientan) la presencia de hormigueros en algunos elementos estructurales, esto intervención solicita amablemente al Contratista que sea ejecutado el proceso correctivo a realizar junto con el concepto técnico emitido por el especialista, esto con el objetivo de dar el aval correspondiente.

NOTA CONTRATISTA: se acepta la instrucción socializada en campo y se está en proceso de consolidación de información especializada

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 24 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia leve (mañana)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía, Cinta tangue, Camión tubo (1), Camionetas

ACTIVIDADES: K167+200 Instalación y anclaje de varas de refuerzo en elevaciones Corona, K221+400 Vaciado de concreto en alcance de fábrica 15° (Solo se finalizó el 40% de la alcance), K287+300 Instalación y anclaje de varas de refuerzo para otro pozo en el muro de contención (margen izquierda), K267+300 Excavación manual para Continuación del muro de Contención #4, K337+400 Vaciado de concreto en elevación del muro 2, K337+502 Instalación y anclaje de

placas en placa huella del dueño del Box Culvert, K37+950
Vaciado de concreto en elevación del módulo 7A.
NOTA El día de hoy 24/02/2023 a las 3:50 PM aproximadamente se inicio a vaciar la losa del módulo No 2, ubicado en el K37+000 la cual no fue terminado de vaciar. El elemento en mención quedó en un 60% vaciado aproximadamente.
NOTA CONTRATISTA se presento una falla mecánica imprevista en la planta dosificadora de concreto, lo cual debido su complejidad, no fue posible reparar inmediatamente.

Residente de Obra — Residente Interventoría

FEBRERO 25 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cerro herramientas, Camión - tanque (2), Compactador
ACTIVIDADES: K36+200 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructura, K36+200 Instalación y armado de acero en elevación cortina, K37+000 Excavación y retiro de material sobrante en sitio critico Excavación y retiro de material a botadero en módulo 2 de muro de contención, K36+950 Excavación para construcción del muro de contención 6 y (Box Culvert proyectado), K37+000 Instalación y armado de acero de elevación del módulo 2, K37+202 Instalación de formaleta en placa Superior de Box culvert (MI), K37+950 Instalación y armado de acero en losas y elevación)
NOTA: K37+950 Hoy Sabado 25/02/2023 siendo las 11:40 am durante la inspección diurna que se realizo a obra se pudo evidenciar que en este sector el contratista no ha terminado de fundir la losa del modulo 2, dicha actividad se inicio a fundir el

dia de ayer 24/02/2023 a las 3:50 PM
NOTA CONTRATISTA: Durante la pausa se pudo solucionar la falla mecánica de la planta dosificadora, se continuo con la preparación de concreto

Residente de Obra — Residente Interventoría

FEBRERO 26 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cerro herramientas, Camión - tanque (2), Compactador
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra
NOTA: El dia de hoy según información suministrada por personas del sector se reportó el volcamiento de un camión el cual transportaba carga de la empresa PROTECOL en el K37+950 sector conocido como "los andes", no se registraron perdidas humanas. (El accidente se presentó sobre las 3:00 am según información del contratista).
En este sitio se encuentran adelantando labores en la construcción de un muro de contención por lo cual hoy ninguno correspondiente al módulo 2.
En el recorrido de inspección realizado por la interventoría se evidencio que la señalización no cumple con los parámetros establecidos en el PMT, además en el sitio no hay presencia de los correspondientes Controladores de tráfico
NOTA CONTRATISTA: No se pueda establecer la falla exacta, por la cual se produjo el volcamiento. La señalización vial se le hace constante mantenimiento por parte del contratista. Es de anotar que los vehículos del contratista y demás vehículos y usuarios de la vía tuvieron tránsito normal, sin que se hubiera presentado volcamientos.

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 27 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia (Nocturna - Madrugada)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Minicar (2), Equipos de topografía, Cama baja, Camión - tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K31+880 Descapotamiento de material sobre la vía producto de inestabilidad en el talud K31+840 Instalación y anclaje de pernos en elevación costado del módulo 3, K31+840 Instalación y anclaje de pernos en elevación costado en Zuque del módulo 8, K31+760 Vaciado de concreto para sellado de Zuque en los módulos 3 y 4, K31+680 Instalación de formaleta en elevación del módulo 4, K31+760 Instalación de formaleta en placa superior de Box Culvert (M.Z), K31+840 Vaciado de concreto en elevación costado del módulo 3

Residente de Obra

Residente Interventoría

FEBRERO 28 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia parte (Nocturna)

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Minicar (2), Equipos de topografía, Cama baja, Camión - tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K31+760 Vaciado de concreto en elevación costado del módulo 3, K31+680 Vaciado de concreto en Zuque del módulo 8, K31+760 Vaciado de concreto para sellado de Zuque en los módulos 3 y 4, K31+840 Vaciado de concreto en elevación costado del módulo 3, K31+920 Vaciado de concreto en placa superior de Box Culvert (M.Z), K31+840 Vaciado de concreto en elevación costado del módulo 3A

NOTA: El día de hoy se realizó por parte del contratista de socialización de licencia ambiental para permiso temporal de explotación de materiales en los Señalados

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 01 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (8), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Minicar (2), Equipos de topografía, Cama baja, Camión - tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K31+760 Vaciado de concreto en Zuque del módulo 3 e instalación y anclaje de pernos en elevación costado del módulo 3 K31+840 Vaciado de concreto en elevación costado del módulo 3, K31+920 Vaciado de concreto en Zuque del módulo 3, Instalación y anclaje de pernos en elevación costado del módulo 4 y

elevación 1 del módulo 8, K331+625 instalación y anclaje de acero en elevación sobre dado de Bco Celular (grado medio) K331+700 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 8 e instalación y anclaje de aceros para Zuncho y elevaciones

Residente de Obra

Residente Residencia

MARZO 02 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (6), Dumper, Retro excavadora sobre Llantas (1), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Huaper, Camión - tubo (2), Camperos

ACTIVIDADES: K331+625 Instalación y anclaje de aceros de espera en elevación del módulo 8, K331+700 Fundido instalación y anclaje de aceros de espera para Zuncho de los módulos 4 y 5, K331+000 Excavación y fundido de concreto para Solado de Apoyos para Cimentación del módulo 10, K331+000 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 8 y elevación 1 del módulo 9, K331+000 Vaciado de concreto en grado medio para Bco Celular (Apoyo izquierdo) K331+000 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 8, K331+000 Vaciado de concreto para solado de Apoyos en los módulos (4 y 5, 8, 10)

Residente de Obra

Residente Residencia

MARZO 03 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 11 horas de lluvias moderadas y alternadas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (6), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Huaper, Camión - tubo (2), Camperos

ACTIVIDADES: K331+625 Vaciado de concreto en elevación del módulo 8, K331+700 Fundido instalación y anclaje de aceros para Zuncho y elevaciones, K331+000 Excavación y instalación de pilas longitudinal (lado 2 mts) apoyo izquierdo (Pedro Pilas, Técnico perforista 1° y ayudante), K331+000 Vaciado de concreto en Zuncho del módulo 4, K331+000 Excavación y instalación de pilas longitudinal lado 2 mts (Pedro Pilas, Técnico perforista 1° y ayudante), K331+000 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 9, K331+000 instalación y anclaje de aceros en Zuncho del módulo 10, K331+000 Excavación para cimentación en los módulos 04 y 10 e instalación y anclaje de aceros para Zuncho y elevaciones

NOTA 1: Se realizó conteo de obra en conjunto (contratista e interventoría en aperturas de la interventoría

NOTA 2: Km 331+000 al km 332+000 (lado derecho) las elevaciones de los módulos 9 y 8 quedo en evidencia fotográfica el hormigonado en cual el 80% de los elevados en mención

NOTA CONTRATISTA: se aplica el procedimiento para reparar de los muros, donde habían fisuras en la textura del elemento

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 04 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias moderadas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (14), Topografos (2), Cadeneros (4), Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión - Grua (2), Camionetas.

ACTIVIDADES: K22+440 Vaciado de concreto en elevación del muro 4, K28+720 Inicio construcción de box culvert (2 x 2), Excavación para descole de Box y vaciado de concreto para solado de limpieza, K36+700 Instalación y cambio de mixer de apoyos para Dumper y elevadores, K34+240 Continúa con la excavación y construcción de pilas longitudinal (Pedo pila, Viga preparada y gradetil) K34+440 Vaciado de concreto en Dumper del muro 12, K34+720 Vaciado de concreto en Dumper de los muros 10 y 11, K35+440 Instalación y cambio de mixer de repartos para Dumper y elevadores.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 03 DE 2023 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias intensas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (14), Topografos (2), Cadeneros (4), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia, Carro tanque, Camión - Grua (2), Camionetas.

ACTIVIDADES: K34+440 Instalación y cambio de mixer de repartos en elevaciones de los muros 11 y 12, K36+700 Instalación y cambio de mixer en apoyo de muro 9.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 06 DE 2023 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvias moderadas y 3 horas de lluvias intensas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (14), Topografos (2), Cadeneros (4), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión - Grua (2), Camionetas.

ACTIVIDADES: K22+440 Vaciado de concreto en elevaciones finales de los muros 5 y 6, K22+500 Demarde de cimbra sobre la viga pedido de inestabilidad en el talud, K28+900 Instalación y cambio de apoyos en placa de piso de descole de Box Culvert 2 x 2, K36+700 Vaciado de concreto en Dumper del muro 9, K37+440 Instalación y cambio de apoyos y posteriormente vaciado de concreto en elevación 1 del muro 10, K34+440 Excavación y construcción de pilas longitudinal (Pedo pila, Viga preparada 4°, gradetil, K34+940 Instalación y cambio de apoyos en Dumper y elevadores.

NOTA 1: La interventoría instaló puntos de control en la elevación del muro 8 con el fin de hacer seguimiento a dicha elevación en el Km 28+900

NOTA 2: K22+440 Se presenta pérdida de tiempo debido a los trabajos de estabilización que se adelantan en este sector. El contratista atento a emergencia para habilitar el tramo de labores

NOTA 3: K34+940 La grúa de 4 apoyo del muro 11 pedido

el dia 09 de marzo se le hicieron los respectivos cobros en concreto y hoy 10 de marzo al diencafisar los cilindros se cobraron ($600) que le hacia en la fregunda

Residente de Obra

Residente Interventoria

09 DE MARZO DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 13 horas de lluvias moderadas y intensas
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2)
Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (4)
Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra
Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre Llanta (2), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de topografia (2), Camión - tanque (2), Carro tanque, Compactador
ACTIVIDADES: K38+720 Instalación y cambio de tramos para alcantarillas, K38+720 Vaciado de concreto en placa de piso de descole de Box Culvert (3.2) K38+720 Instalación y cambio de tramos para Zampeo y alcantarillas, K39+140 Instalación y cambio de tramos en dirección a del modulo 10, K39+720 Vaciado de Concreto en Rampas de los modulos 13 y 14, K39+790 Vaciado de concreto en dirección del modulo 10

Residente de Obra

Residente Interventoria

MARZO 08 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 13 horas de lluvias moderadas y intensas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2)
Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2)
Topografos (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cadeneros,
Operadores de Maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (2), Dumper, Retro excavadora sobre Oruga (2), Retro excavadora sobre Llanta (2), Retrocargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de topografia (2), Camión tanque, Camión - tanque (2), Compactador
ACTIVIDADES: K38+720 Instalación y cambio de tramos para alcantarillas, K38+720 Vaciado de concreto en dirección del modulo 8, K38+720 Instalación y Compactación de material para relleno de estructuras, K38+720 Vaciado de concreto en Rampa del modulo 6, entrega Formaleta para construcción de caja de empalme diagonal, K39+140 Vaciado de concreto en dirección a del modulo 10, K39+720 Vaciado de Concreto en dirección a del modulo 9 a instalación y cambio de tramos para Zampeo y alcantarillas
NOTA: En K39+140 En la dirección a del modulo 10 se realizó entrega oficial en conjunto con especialidad del contratista y personal de la interventoria el concreto del elemento en mención antes de sale de la planta y el resultado fue de 4.5". En Campo, pasados 30 minutos aproximadamente se vino a realizar el ensayo Slump del mismo concreto y el resultado fue de 3.5"

Residente de Obra

Residente Interventoria

MARZO 09 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 14 horas de lluvias moderadas a intensas
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2)
Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (4)
Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra

Operadores de maquinaria (2), Cadeneros (2), Ayud. Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Vehículos (2), Grúas, Pluma excavadora sobre
Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador,
Mini retroexcavadora, Mini cargador (2), Mixer (2), Equipo topografía (2),
Cinta trazar, Cinta de Fibra (2), Cinta metálica
ACTIVIDADES K0+000 Llegada a la vía producto de las juntas frías, K0+100 Límite producto de las juntas frías, K0+300 Límite producto de las juntas frías e inestabilidad en el talud, K0+400 Instalación de pantalla de protección de Geo Cloth 2 x 2, K0+500 Límite producto de las juntas frías e inestabilidad en el talud, K0+600 Instalación y anclaje de tierras de refuerzo en caja de anclaje de pilotes, K0+700 Retiro de la barrera producto de derrumbe de la pantalla donde se esta continuando el Geo Cloth, Nota: En todo el corredor vial solo hay presencia de contratistas de topicos en el sector conocido como "Las Malas"
NOTAS: El día de hoy no se realizaron actividades de obra debido a que las juntas frías por se vienen precipitando desde la noche de ayer, Obstrucción varios derrumbes y pendales de barro a lo largo de todo el corredor vial; por tal motivo el contratista puso a disposición de la vía maquinaria y personal para atender la emergencia y mi poder habilitar el paso normal de vehículos

Residente de Obra
Residente Interventoría

MARZO 10 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias moderadas en intervalos
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Vehículos (2), Grúas (2), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (1), Mini cargador (2), Mixer (2), Equipo topografía (2), Cinta trazar, Cinta de Fibra (2), Cinta metálica
ACTIVIDADES K0+000 Llegada a la vía producto de las juntas frías, la vía se encuentra cerrada y se presenta derrumbe [Documental] A un punto de la vía, K0+100 Instalación y anclaje de tierras de refuerzo en diferentes, K0+400 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructura, K0+500 Llegada de concreto en pimpas de bomba de Geo Cloth, K0+600 Llegada de concreto en tipo de pimpa de tipo de anclaje de pilotes, K0+700 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructura pisa de vía (entre K derrumbe de Geo Cloth K0+2, K0+3), K0+800 Instalación y anclaje de tierras de refuerzo en Pimpas y observación
Nota 1: La vía se encuentra en condiciones de tráfico
Nota 2: K0+000 - K0+100 El tema estructural sobre el derrumbe de Geo se ha complicado por varios temas la inspección la misma este llano se hace para habilitar vía en este caso y se pide intervenir el anclaje del Geo cloth
Nota 3: K0+400 El contratista solicita a la interventoría acompañamiento para poder la intervención en el tramo del anclaje #1 en el cual la intervención se realice por medio de unos anclajes de menor para ajustar los costos de este anclaje

Residente de Obra
Residente Interventoría

MARZO 11 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias moderadas
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos, Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores

de maquinaria (2), Cadeteros, Oficial Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini - Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mini (2), Equipo de Topografía (2), Carro Tanque, Camión - tolva, Camioneta
ACTIVIDADES: Retiro de Arena de material de río para mezcla y relleno al pase vehicular en este sector, Instalación y armado de acero de refuerzo en elevación del módulo 9, Excavación y Limpieza de material de escombrera para mejor la estabilización del talud del Río Colmut, Instalación y armado de acero de refuerzo en Zapata y elevación
NOTA: En todo el recorrido vial solo hay presencia de cantidades de trafico en el sector conocido como "La Media"

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 13 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia Moderada
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (6), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficial Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Minis (2), Equipos de Topografía (2), Carro Tanque (2), Camión - tolva (2), Camionetas
ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 15 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia Moderada
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (6), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficial Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Minis (2), Equipos de Topografía (2), Carro tanque (2), Camión - tolva (2), Camionetas
ACTIVIDADES: Retiro Excavación y retiro de material sobrante sobre la vía y material de Derrumbe. El material retirado es llevado al final del predio en la zona posterior, Instalación y armado de acero de refuerzo en elevación costado del módulo 8, Instalación y armado de acero de refuerzo en elevación costado de los módulos 8 y 9, Instalación y armado de acero de refuerzo en placa superior de dovela de Río Colmut, Instalación y armado de acero de refuerzo en elevación del módulo 10, Instalación y armado de acero en cuneta para protección de talud de 30° e instalación de formaleta para vaciado de antepecho

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 14 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia moderada a fuerte, 4 horas intensas
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (6), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficial Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers, Retro excavadora

Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, M. Cargador, Moto niveladora (1), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipo de topografía (4) Cama baja, Camión - tanke, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+000 Excavación y retiro de material saturado sobre la vía y material de derrumbe. El material retirado se botado al final del muro en la cota posterior, K0+040 Vaciado de concreto en elevación cuerpo del módulo 6, K0+080 Excavación para construcción del módulo 1 del muro de contención, K0+100 Vaciado de concreto en placa superior de drenaje de Box Culvert (2x2), K0+000 Retiro y limpieza de material de derrumbe, K0+000 Conformación y compactación de la vía con motoniveladora, K0+000 Excavación para construcción de anclaje de Box Culvert (2.5 x 2.5), K0+000 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 10, K0+000 Vaciado de Concreto en drenaje y cunetas de tablero de 30° (muro de abastecimiento),

NOTA: Retiro las empresas de energía celsia, realizan reubicación de los postes de luz que estaban en peligro de volcamiento

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 15 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia moderada, 3 horas lluvia intensa

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipo de topografía (4), Cama baja, Camión - tanke (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K0+000 Excavación y retiro de material saturado y material de derrumbe y lo botado en la cota posterior del

muro, K0+000 Instalación, Conformación y compactación de material de rio para recuperar la banca y habilitar la vía, K0+040 Limpieza Excavaciones para construcción de muro en la margen derecha de la vía, K0+080 Excavación para construcción del módulo 1 del muro de contención, K0+100 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 1 e instalación de acero de elevación tercer del módulo 2, K0+000 Vaciado de concreto en elevación cuerpo del módulo 10 e instalación y armado de acero de elevación 1 del módulo 10, K0+000 instalación y armado de acero en muros y elevaciones, K0+000 Corte de talud y ampliación de la vía

NOTA: Se realizó reunión de obra en conjunto contratista - interventoría con el fin de inspeccionar los puntos de obra. Posteriormente se realizó visita de obra en las oficinas de la interventoría

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 16 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia moderada

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (3), Equipo de topografía (4), Cama baja, Camión - tanke (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K0+000 Excavación y retiro de material saturado sobre la vía e instalación Conformación y Compactación de material de rio para recuperar la banca y habilitar la vía, K0+000 Continuo excavaciones para muro a la margen

derecho de la vía, K31+400 Vaciado de concreto en elevación corona del módulo 7 e instalación de acero en elevación corona del módulo 6, K30+400 Instalación y amarre de acero en elevación sobre box culvert (Segundo nivel) K29+960 Vaciado de concreto para solado de limpieza en cuneta de Box Culvert (33+33), K29+880 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 11, K29+400 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K28+400 Instalación y amarre de acero para caja de cuneta de alcantarilla

NOTA: K32+400 Perdida parcial de la barra debido a las obras de contención que se están realizando en este sector.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 31 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia moderada, 4 horas lluvia intensa

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (8), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Carro tanque, Camión - Tubo (2), Camandos

ACTIVIDADES: K31+200 Excavación y retiro de material saturado y material de derrumbe e instalación, Conformación y compactación de material de río (Cuneo) para mejorar la banca y habilitar la vía, K32+400 Vaciado de concreto para solado de limpieza en módulos de muro de contención (Margen Derecha), K32+400 Instalación y amarre de acero en zapata del módulo 1,

K32+400 Vaciado de concreto en elevación corona del módulo 2, K28+320 Vaciado de concreto en elevación sobre Box Culvert (Segundo nivel), K31+200 Instalación y amarre de acero y posteriormente vaciado de concreto en placa de piso de cuneta de Box Culvert, K31+120 Vaciado de concreto en elevación 2 del modulo 11, K31+400 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructuras, K28+400 Vaciado de concreto en caja de cuneta de alcantarilla

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 31 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia intensa

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (8), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Carro tanque, Camión - Tubo (2), Camandos

ACTIVIDADES: K31+200 Excavación y retiro de material saturado sobre la vía e instalación, conformación y compactación de material de río (Cuneo) para habilitar vía, K32+400 Vaciado de concreto en los cuerpos de los módulos 9 y 8 del muro de contención (Margen derecha), K32+400 Material de derrumbe sobre la vía, Mal estado de la vía en este sector, K31+440 Derrumbe con volumetria de árboles producto de las fuertes lluvias, K31+440 Vaciado de concreto en solado con ondulas sobre el viaducto del módulo 11 del muro de contención #6, K31+504 Instalación y amarre de aceros en paredes de Box (M.D),

K33+140 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 12, K33+140 Instalación, conformación y compac. Lecho de material para relleno de estructuras

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 19 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvia moderada, 4 horas lluvia intensa,
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1) Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cama baja, Camión - tanque (2), Camioneta
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 20 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvia moderada, 4 horas lluvia intensa
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Ambiental, Residente Social, S S T, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora

sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1) Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia, Cama baja, Camión - tanque (2), Camioneta
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Lunes festivo).

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 21 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, S y T, Inspectores (4) Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1) Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia, Cama baja, Camión - tanque (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K33+200 Excavación y retiro de material sobrante sobre la vía e instalación conformación y compactación de material de relleno (Cuadr) para habilitar la vía, K33+140 Vaciado de concreto en elevación del módulo 8 (Margen derecho) y vaciado de concreto en Dentellon de los módulo 5 y 6 (Margen Derecha) K34+800 Vaciado de concreto en pared segunda de cuneta de Box Culvert, K34+940 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 13, K34+980 Instalación y curado de acero de refuerzo en Dentellon y aleteros, K35+020 Se inicia construcción de Box Culvert entre los módulo 7 y 8 del inicio de cotización #4, Instalación y curado de acero de refuerzo y posteriormente vaciado de concreto en placa de piso, K35+220 Excavación y Construcción de filtro longitudinal (Pedro filtro, fabric poprende n° Geotextil)



Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 22 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia moderada, 3 horas lluvia intensa.
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Llanta (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro cargador, Motocargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Carro tanque, Trailer (2), Camioneta.
ACTIVIDADES: K84+200 Excavación y retiro de material sobrante e instalación, compactación y compactación de material de relleno (Cielo) para recuperar la banca y habilitar la vía, K22+140 Vaciado de concreto para solado de limpieza del módulo 2 y 3 y vaciado de concreto en zapata del módulo 1 (Margen Derecha), K22+140 Vaciado de concreto en elevación del módulo 3 e instalación y anclaje de aceros en zapatas y elementos (Margen Derecha), K36+694 Demolición de aletas de Portal existente para ampliación, K39+503 Vaciado de concreto en pared derecha de cajón de Box Culvert, K31+980 Instalación y anclaje de aceros en zapatas y elementos, K39+503 Instalación y anclaje de aceros en paredes de Box Culvert entre los módulos 7 y 8 del muro de Contención #9, K39+730 Excavación y Construcción de filtro longitudinal (Pedraplén filtro, Trinchera izquierda 1° y derecha 11)



Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 23 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia moderada, 6 horas de lluvia intensa.
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Llanta (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro cargador, Motocargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Carro tanque, Camión - Trailer (2), Camioneta.
ACTIVIDADES: K84+200 Excavación y retiro de material sobrante e instalación, compactación y compactación de material de relleno (Cielo) para recuperar la banca y habilitar la vía, K22+140 Retiro con material recogido de derrumbes para recuperar la banca, K22+140 Vaciado de Concreto en Zapata de los módulos 2 y 3 y Vaciado de Concreto en elevaciones de los módulos 2 y 3 en la margen derecha de la vía, K22+000 Material de derrumbe sobre la vía producto de las fuertes lluvias e inestabilidad en el talud, K36+694 Continúa con la demolición de aletas de portal existente para ampliación, K39+503 Instalación y anclaje de aceros de refuerzo en placa superior de Box Culvert, K31+980 Vaciado de Concreto en elevación del módulo 11, K31+980 Instalación y anclaje de aceros en elevación del módulo 8, K31+830 Vaciado de concreto en pared de Box Culvert entre los módulos 7 y 8 del muro de Contención # 9

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 24 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta Tangue, Camión - Tanque (2), Concreto
ACTIVIDADES K84+200 Instalación, conformación y Compactación de material para relleno de estructuras, K22+140 Instalación y anclaje de acero de refuerzo en elevación del muro de la margen derecha y Vaciado de concreto en elevación del estribo 2 (Margen derecha), K34+040 Vaciado de concreto en placa Superior de Box Culvert (encofrado), K33+980 Vaciado de Concreto en elevación del estribo 1 e instalación y anclaje de aceros de refuerzo en elevación del estribo 1, K38+030 Instalación y anclaje de aceros de refuerzo en placa Superior de Box Culvert ubicado en el muro de contención # 1, K36+230 Excavación y Construcción de filtro longitudinal junto al muro #8 (Piedra chancada, tubería perforada 4" y Geotextil).

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 25 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia moderada, 2 horas lluvia intensa
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: K84+200 Volquetes (2), Dumpers, Retro excavadora sobre

Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografía (2), Cinta tangue, Camión - tanque (2), Concreto
ACTIVIDADES: K84+200 Excavación y retiro de material saturado sobre la vía e instalación, Conformación y compactación de material de río para relleno de estructuras, K22+140 Instalación y anclaje de aceros para elevaciones (margen derecha), K22+140 Vaciado de Concreto en elevación del estribo 2 (margen derecha), K33+980 Rezado de barro producto de la excavación para el estribo 1 del muro de contención, K33+980 Vaciado de Concreto en elevación del estribo 1, K38+030 Vaciado de concreto en placa Superior de Box Culvert ubicado en el muro de contención 1, K36+230 Excavación y construcción de filtro longitudinal junto al muro de contención #8 (Piedra chancada, tubería perforada 4" y Geotextil).
NOTA: K22+140 El contratista instaló anclajes en madera en la excavación del estribo 1 debido a la inestabilidad y se cae procedido a
NOTA 1: Se toman en la planta de los asientos al personal de Calidad de la interventoría y Contratista donde se fallaron muestras de concreto y se verificaron los resultados a compresión a 7 y 28 días. Se fallaron 10 muestras de concreto (5 de interventoría y 5 de Contratista) de diferentes elementos, donde 8 de ellas no cumplen con la resistencia. Lo anterior quedó registrado en acta de reunión con fecha del 23/03/2023

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 26 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia moderada, 3 horas lluvia intensa.
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1),

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (x), Topógrafos (x), Cadeneros (x), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (x), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (x), Compactador (x), Retro excavadora sobre llantas (x), Retro excavadora sobre Orugas (x), Retrocargador, Motoniveladora (x), Vibro compactador (x), Mixer (x), Equipos de topografía, Carro tanque, Camión - tubo (x), Comunitos
ACTIVIDADES: En el sector conocido como "La Brecha" el contratista realizó mantenimiento y limpieza de cunetas y alcantarillas ya que estaban colmatadas, retirando los rocas sobre la vía, generando seguridad y libertad de la circunvalar, dicha actividad fue avalada por la interventoría.

Residente de Obra

Residente interventoría

MARZO 27 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora lluvia moderada, 2 horas lluvia intensa
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (x), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (x), Topógrafos (x), Cadeneros (x), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (x), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (x), Compactador (x), Retro excavadora sobre Orugas (x), Retro excavadora sobre llantas (x), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (x), Vibro compactador (x), Mixer (x), Equipos de topografía (x), Carro tanque, Camión Tubo (x), Comunitos
ACTIVIDADES: K41+200 Instalación, conformación y compactación de material de vía para mejorar la banca y habilitar vía, K42+180 Excavación y picada de cuneta de alcantarilla y vaciado de concreto para cuneta de limpieza en el medio y del mismo de cortinada, K37+150 Excavación para construcción de aletas de cabezote de Box culvert y posteriormente vaciado de

concreto para cabezote de limpieza, K38+980 Excavación y construcción de pilas longitudinal junto al muro #10 (Redes pilas, talonia proyectada 4° y geotextil)

Residente de Obra

Residente interventoría

MARZO 28 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas lluvia moderada, 2 horas lluvia intensa
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (x), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores (x), Topógrafos (x), Cadeneros (x), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (x), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (x), Compactador (x), Retro excavadora sobre Orugas (x), Retro excavadora sobre llantas (x), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora (x), Vibro compactador (x), Mixer (x), Equipos de topografía, Carro tanque, Camión - tubo (x), Comunitos
ACTIVIDADES: K41+200 Instalación, conformación y compactación de material de vía para relleno de estructuras, K37+150 Instalación y armado de aceros en caja de cuneta de alcantarilla, K37+150 Conformación de vía paralela de pedido de banca en el medio y (retiro cíclico en este sector), K38+150 Excavación y limpieza para construcción de estructura de descole de Box culvert (Disipador), K37+150 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía en sitio cíclico (Actividad pedida por la interventoría), K38+980 Instalación y armado de aceros en elevación del medio 2, K37+150 Excavación y limpieza de Box culvert pedido de concreto de la pasada por los fuertes lluvias K38+980 Excavación y construcción de pilas longitudinal junto al muro #10 (Redes pilas talonia proyectada 4°, Geotextil).

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 29 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia moderada, 1 hora lluvia extrema.
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (4) Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retroexcavadora, Mezcladora, Motoniveladora, Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo Topografico (2), Cama Tanque, Camión - Tubo (2), Comunicados
ACTIVIDADES: K87+100 Instalación, conformación y compactación de material de rio (Gravilla) para relleno de estructuras, K22+100 Excavación y fundida de solado de hormigo en dentellon de alcantarilla, K22+100 Vaciado de Concreto en placa de piso de caja de encole de alcantarilla, K21+100 Conformación de via posterior de puente de hacia e instalación y armado de acero en Muro del módulo 1, K34+100 Vaciado de concreto en elevación 1 del módulo 3, K33+100 Vaciado de concreto en placa de piso de alcantarilla derecha de encole de Box Culvert
NOTA: Nuevamente se realizo instalación de entibado en la excavación del módulo 1 debido a la inestabilidad que se esta presentando, con el fin de poder finalizar la construcción del elemento del módulo 1
NOTA 1: K21+100 El contratista instalo y conformo material en este sector para mejoramiento de vía debido al agrietamiento que se esta presentando. Se conformaron 28 m³ de material, dicha actividad fue previamente aprobada por la interventoría

Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 30 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia moderada
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Ambiental, Residente social, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (4), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retroexcavadora, Mezcladora, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografia (2), Cama Tanque, Camión - Tubo (2), Comunicados
ACTIVIDADES: K87+100 Instalación, conformación y compactación de material de rio para relleno de estructuras, K22+100 Vaciado de concreto en paredes de caja de encole de alcantarilla, K22+100 Vaciado de Concreto en cimpa del módulo 1, K34+100 Demolición de aletas de pantalla existente para ampliación, K34+100 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 3, K33+100 Instalación y armado de acero de refuerzo en elevación de aleta derecha de encole de Box culvert
NOTA: Se realizó recorrido de obra en conjunto con el Director de Obra, Especialista en Permisos de Intervenciones, especialista en geotecnia de interventoría y el area tecnica de interventoría donde se hicieron observaciones por parte de los especialistas en miras al inicio de la pavimentación de los ejes (2) y (3).



Residente de Obra

Residente Interventoría

MARZO 31 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia intensa
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cuadrilleros, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Cono Tongue, Camión - Tanque (2), Comunales
ACTIVIDADES: K32+440 Instalación y formaleta de tubería de 36" en costado de alcantarilla y posteriormente fundida de concreto para apoyo de la tubería 36", K32+420 Instalación y armado de aceros en elevación del módulo y posteriormente fundido de concreto en la primera sección de la elevación Módulo 1, K32+380 Fundido de concreto para solado de limpieza para estructura de Box Culvert (Izquierda), K32+300 Fundida de solado con mejoramiento en ciclopeo para plan de piso en ampliación de Box (Portón) Mayor derecho, K32+280 Fundido de concreto en elevación 1 del módulo 4 e instalación y armado de aceros en elevaciones, K32+220 Fundido de concreto en elevación 1 del módulo 4 en costado derecho de Box Culvert.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 01 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 8 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2),

Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cuadrilleros, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Cono Tongue, Camión - Tanque (2), Comunales
ACTIVIDADES: K32+440 Instalación y formaleta de aceros de refuerzo en elevación 2 del módulo 4, K32+420 Instalación y armado de aceros de refuerzo en costado derecho de Box Culvert, K32+300 Instalación y armado de aceros de refuerzo en pantalla de ampliación de Portón (Tongue derecho), K32+280 Fundido de concreto en elevación 2 del módulo 3, K32+220 Retiro de formaleta y limpieza de caja de costado de alcantarilla Colectada, K32+200 Instalación y armado de aceros en elevación 2 de costado derecho de Box Culvert.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 02 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 4 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), SST, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cuadrilleros, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cono Tongue, Camión - Tanque (2), Comunales
ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron trabajos de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 03 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos, Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladoras (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cava Tanque, Camión Tumba, Camioneta
ACTIVIDADES: K28+900 Vaciado de concreto en solera derecha de descole de Box Culvert, K36+300 Vaciado de Concreto en primer nivel de los muros de la cajuela del pontón (Margen derecha), K36+600 Instalación y armado de acero de refuerzo en elevación 1 del muro 4 y posteriormente vaciado de concreto, K39+602 Vaciado de Concreto en elevación 2 del muro de la aleta derecha del encole de Box culvert.

Residente de obra

Residente Interventoría

ABRIL 04 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mo-

cargador, Motoniveladoras, Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cava tanque, Camión Tumba (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K28+900 Instalación y conformación de material filtrante para mejoramiento de la vía, K28+500 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K28+900 Instalación y armado de aceros de refuerzo en pared izquierda del descole de Box culvert, K29+300 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K29+700 Vaciado de concreto para mejoramiento en Cimiento de pilo de ampliación pontón (margen derecha), K30+900 Instalación y armado de aceros de elevación 2 del muro 4 y posteriormente vaciado de concreto, K39+602 Instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K39+900 Socialización imprevista y peligro por excavación abierta de Box culvert.
NOTA: K28+900 La aleta derecha del descole del Box Culvert se encuentra en un 60% hormigonada. El contratista siendo la 9:28 am se encontraba retirando mezcla en dicho elemento hormigonado, la interventoría inmediatamente solicita no continuar con el mismo hasta no aplicar el producto adecuado que por medio de un aditivo el contratista se compromete a aplicar en los elementos con presencia de hormigueo. Pasado aproximadamente 4 horas la planchuela vuelve a subir y el elemento ya se encontraba resanado, haciendo caso omiso a la solicitud hecha por la interventoría.
NOTA CONTRATISTA: K28+900. El hormigueado observado es superficial y no alcanza a descubrir el acero de refuerzo, se puede decir que es superficial y sobre en la textura final del concreto.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 05 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2)

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargadora, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cono Irapa, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K8+300 instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K32+400 instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K28+400 Vaciado de concreto en pared izquierda de descole de Box culvert, K36+400 instalación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K32+502 instalación, conformación y compactación de material (Recebo) para relleno de estructuras en el muro de contención # 1 y alas derecha de ingreso de Box, K32+490 instalación conformación y compactación de material para relleno de estructuras en el muro de contención # 2,
NOTA: Km 32+502 Se realizó resane de concreto en segundo nivel del muro derecho de vía en compañía contratista e interventoría.
NOTA CONTRATISTA: se realizaron actividades de mejoramiento de vía con material tipo recebo, en los K31+300, K30+600, K30+250, K29+300.

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 06 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargadora, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cono Irapa, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades de Obra (Viernes Santo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 07 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargadora, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cono Irapa, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades de Obra (Viernes Santo)
NOTA CONTRATISTA: Desde el ~~##~~ (06-ABR-2023), se encuentra disponible, personal, maquinaria, material y equipos para atender cualquier evento que afecte la transitabilidad en el corredor vial Mocoa - Pitalito

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 08 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 Hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Cadeteros, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Volquetes (2), Dumper (2), Retro excavador sobre Orugas (1), Retro excavador sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (1), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía, Cisterna tanque, Camión - Trabo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de Obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS: Uniforme personal, maquinaria, materiales y equipos disponibles, para atender eventos que afectan la transitabilidad en el corredor vial Nuevo Pluvial

Residente de Obra

Residente Ambiental

ABRIL 09 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Poca de Nubes

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cisterna tanque, Camión - Trabo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Ambiental

ABRIL 10 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sol Radiante

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4),

Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro excavador sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cisterna tanque, Camión - Trabo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K32+400 Instalación y cosido de mixto de Mejoras en dirección Centro del médio 1, K32+300 Limpieza y retiro de material de excavación proveniente del talud, K32+100 Excavación para construcción de anclaje de Box Culvert K32+900 Instalación y cosido de geomalla para Mix proy en los médios 1 y 2 (mejor dirección), K32+200 Relleno de geomalla de dirección del médio y se instalación y cosido de mixto de mejoras en dirección del médio 1, K32+100 Instalación y compactación de material para mejoramiento de la vía, K32+100 Excavación para construcción de anclaje de Box culvert

NOTA: Se evidencia (Fotos y Videos) tráficos y transporte de materiales en volquetes sin cargas, lo que trae que existe peligro inminente para los usuarios de la vía

Residente de Obra

Residente Ambiental

ABRIL 11 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Poca de Nubes

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro excavador sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipos de

Topografía (x) Cono Tanque, Camión - Tubo (x), Cementos
ACTIVIDADES: K23+400 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras en los módulos 1, 2, K23+400 Vaciado de concreto en elevación cuerpo del módulo 1, K28+900 Vaciado de concreto para Solado de limpieza en muro de Box culvert (margen derecha), K28+000 Vaciado de concreto en Alas pantalla del módulo 1, K24+000 Instalación y armado de acero de refuerzo en Segundo nivel de pantalla de confinamiento de portón y placa Superior, K26+800 Vaciado de Concreto en elevación 1 del módulo 2, K28+000 Instalación y armado de acero en placa superior de Box

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 12 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 Horas Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (x), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (x), Topografía (x), Cadeneros (x), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (x), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (x), Dumper (x), Retro excavadora sobre Orugas (x), Retro excavadora sobre Llantas (x), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (x), Vibro Compactador (x), Mixer (x), Equipos de Topografía (x), Camión - Tubo (x), Cono Tanque, Cementos
ACTIVIDADES: K24+200 Instalación y armado de aceros y formaleta en elevación Cuerpo (50 cm) del muro de Contención, K28+100 Excavación y fundida de solado para Construcción de muro tipo #3 módulo sin interventoría de la interventoría, K28+300 Instalación y armado de (Aceros) y formaleta en real jones módulo 2 (margen derecha), K28+300 Vaciado de concreto, en Segundo nivel de pantalla y placa Superior de ampliación de portón,

K28+030 Instalación y armado de aceros de refuerzo en elevación Cuerpo del módulo 2 y cimentación para Continuación del módulo 6, K28+020 Instalación de pantalla en placa de piso de Box (Culvert).

NOTA 1: Se realizó Comité de Obra en conjunto Contratista e interventoría en las oficinas del contratista.

NOTA 2: La interventoría le solicita al contratista aplicar solución al tema del transporte de materiales en vehículos sin Cargue

NOTA 3: En el K21+100 el contratista inició la construcción de un muro de contención tipo IIa en la margen derecha de la vía sin ninguna autorización por parte de la interventoría, teniendo en cuenta que en comité se dejo al compromiso que no se iniciara dicho muro hasta no tener plena autorización por parte de los especialistas de la interventoría, sin embargo el contratista hizo caso omiso a la petición de la interventoría

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 13 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 10 Horas Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (x), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (x), Topografos (x), Cadeneros (x), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (x), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (x), Dumper (x), Retro excavadora sobre Orugas (x), Retro excavadora sobre Llantas (x), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (x), Vibro Compactador (x), Mixer (x), Equipos de Topografía (x), Cono Tanque, Camión - Tubo (x), Cementos
ACTIVIDADES: K24+200 Vaciado de Concreto en elevación cuerpo (50 cm) Módulo 1, 2, 3, K21+100 Excavación para muro (margen derecha)

de los módulos (1, 2, 3) Sin autorización de la Interventoría, K2+400 Vaciado de concreto en zapata del módulo 1 margen derecho (Cauce no intervenido), K2+300 Instalación de acero y formaleta en muro pared (margen izquierdo), K2+200 Excavación e instalación de formaleta para dado de confinamiento y cama de mur módulo 3, K2+100 Fundido de solado de limpieza para construcción del módulo 2, K1+080 Vaciado de concreto en placa de piso de box e instalación y amarre de acero de muros y placa superior de box. NOTA: El contratista realizó manipulación por parte de la interventoría con el fin de evaluar unos cobros para reconocerlo en el K2+200 donde se solicitó la construcción de dado en concreto ciclópeo para ganar altura y así realizar mur alto de mur bajo (K3) el cual se contiene encima del dado; en el K2+100 donde en la margen izquierda aparte se mur de 8 m de longitud y 3 m de altura aproximadamente, sobre el cual se propuso colocar un mur tipo K3 y no dado el mur existente. Dichas solicitudes se enviará a los especialistas de sus respectivas áreas para su aprobación.//

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 14 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cinta Tangue, Comba - Jalon (2), Comunicados

ACTIVIDADES: K1+200 Vaciado de concreto en dirección (cauce inicial) en los módulos 4 y 5, K2+100 Vaciado de concreto en Tanque del módulo 1 margen derecho (Cauce no intervenido), K1+100 Excavación para módulos de mur margen derecho (mod 4 y 5) y posteriormente fundido de solado de limpieza, K2+100 Excavación y posterior de canal receptor de aguas de escorrentía (margen derecho) y vaciado de concreto para solado de limpieza (11 metros), K2+200 Vaciado de concreto en dado de confinamiento y cama en concreto ciclópeo modulo - 1 (margen derecho), K2+300 Instalación y amarre de aceros en guarda muros de confinación de pantalla (margen derecho) y posteriormente vaciado de concreto, K2+020 Vaciado de concreto en Tanque del módulo 1, K2+020 Vaciado de concreto en paredes de muro de Box culvert (margen derecho), NOTA: K2+400 Se realizo excavación para los módulos 4 y 5 del mur no intervenido (margen derecho) se encontró agua de escala de alcantarilla existente.//

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 15 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de topografia (2), Cinta tangue, Comba - Jalon (2), Comunicados

ACTIVIDADES: K1+200 Vaciado de concreto en dirección cauce

(30 cm) medidas (1, 2, 3 y 4), K34+100 instalación y armado de acero para zapata y elevación y vaciado de concreto en zapata de los medios 2 y 3 margen derecho (Muro no estructurado), K34+120 Continuar excavando y preparando canal medida de ancho de excavación (margen derecho) y vaciado de concreto para solado (10 cm), K34+140 Vaciado de concreto en muro zapata del medio 3 (margen derecho), K34+160 Excavación para construcción de dado aleta (radier) de ciclópeo, K34+180 instalación y armado de acero y posteriormente vaciado de concreto en elevación del medio 4, K34+200 Excavación y perfilado de talud de laguna para construcción de muro de Box Culvert (margen izquierdo)



Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 14 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL En Obra: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador, Mixer (2), Equipo de Topografia (2), Cama Baja, Camión-Tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K34+200 Vaciado de concreto en elevación muro (30 cm) medios 1, 2, 3, 4, K34+220 Vaciado de concreto en elevación de los medios 2 y 3 margen derecho (Muro no estructurado) K34+240 Instalación y armado de aceros de espera en zapata y elevaciones (margen derecho), K34+260 Instalación de acero y vaciado de concreto en placa inferior de canal de Box Culvert (margen derecho), K34+280 Instalación de formaleta y vaciado de concreto en muro zapata del medio 3, K34+300 Vaciado de concreto Ciclópeo en dado aleta (radier) para muro tipo 1A, K34+320 Instalación y armado de aceros de espera en pantalla y placa superior de canal de Box Culvert (margen izquierdo), K34+340 Inician excavaciones para construcción de muro tipo gaviones. Medio -1 (Muro no estructurado), K34+360 perfilado de Talud de laguna para construcción del medio -1 (no estructurado), K34+020 Instalación de formaleta y posteriormente vaciado de concreto en placa superior de canal de Box Culvert, K34+662, Inician construcción de estructura de pavimentos, Corte de subrasante hasta llegar a nivel de Sub-rasante para instalación de Sub-base.

NOTA: K34+440 En este sector se inicia la construcción de nuevos medios hacia margen en el muro de contención #3 en autorización de la interventoría.

ABRIL 13 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL En Obra: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipo de topografia (2), Cama baja, Camión-Tanque (2), Camioneta

ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 19 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia

PERSONAL En Obra: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadenero (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Llanta (1), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retrocargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cuna Topper, Camión - Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K81+100 Vaciado de concreto en alcantarilla del medio 2 margen derecha (Box 10 alcantarilla), K81+000 Vaciado de concreto en Losa del medio 2 (Margen derecha) K80+100 Instalación y anclaje de acero en pantalla de concreto de Box Culvert (Margen derecha) K80+000 Vaciado de Concreto Ciclópeo en dado de confinamiento y anclaje de malla medio -1, K80+000 Instalación y anclaje de acero en Losa sobre dado de la y posteriormente vaciado de Concreto, K80+000 Vaciado de concreto en placa superior de Box Culvert (Margen izquierda), K79+900 Instalación y anclaje de acero en losa del medio -1, K80+100 Instalación y Compactación de sub-base (Estudios de pavimento)

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 11 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia

PERSONAL En Obra: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (1), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Cuna Topper, Camión - Tubo (2), Camioneta

ACTIVIDADES: K81+100 Vaciado de concreto en alcantarilla medio (Box 10 alcantarilla) en el medio 2, K81+000 Instalación y anclaje de acero en Losa del medio 2 y Vástago del medio 2 y posteriormente vaciado de concreto en Losa del medio 2, K81+000 Excavación y perfilado de talud de taludes para construcción de Box de cada de alcantarilla, K81+100 Instalación y anclaje de acero de refuerzo en alcantarilla de cara de pase de entrada medio -1, K80+100 Excavación y construcción de pilas longitudinal al lo margen derecha (2 un), K80+100 Instalación de formaleta y perfilado de muro perimetral del medio 2, K80+100 Vaciado de concreto en pantalla de cada de Box Culvert (Margen derecha), K80+100 Instalación y anclaje de aceros en alcantarilla alrededor de pantalla, K80+100 Instalación, empalmamiento y empotramiento de acero de refuerzo de estructuras (Box de Entrada #3), K80+100 Vaciado de concreto en Losa del medio -1, K80+100 Instalación y anclaje de aceros en vaciado de Box Culvert, K80+100 Cortes hasta nivel de sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de sub-base para estudios de pavimento

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 20 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Volquetes (2), Tanque (2), Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Carro tanque, Camión-Taller (2), Compresores
ACTIVIDADES: K21+120 Vaciado de concreto en Zapata del estribo 2 margen derecha (Mixer no autorizado), K21+140 Instalación y armada de acero en Zapatas y elevaciones, K21+120 Vaciado de concreto en elevación del muro estribo -1, K21+120 Instalación y armada de acero para muro pantalla, K21+120 Vaciado de concreto en placa superior de muro de Box Culvert (Margen derecha), K21+120 Vaciado de concreto en elevación alrededor derecha de compuerta de pantalla, K36+000 Instalación, Conformación y compactación de material recibido para relleno de estructuras (Mixer de contención #2), K34+000 Instalación y armada de acero para Zapatas y elevaciones, K21+120 Cortes hasta nivel de sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de sub-base para estructura de pavimento

Residente de Obra

Residente Interventoria

ABRIL 21 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: A horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Tanque (2), Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Carro tanque, Camión-Taller (2), Compresores
ACTIVIDADES: K21+120 Instalación y armada de acero en Zapata y Estribo, K21+120 Vaciado de concreto en elevación del estribo 1 y 2 y fondo de Box Culvert en el estribo 2 margen derecha (Mixer no autorizado), K21+120 Instalación y armada de acero en Box Culvert de Alcantarilla, K21+120 Instalación y armada de acero en muro pantalla, K21+120 Instalación y armada de acero en Zapatas y elevaciones, K21+120 Vaciado de concreto en elevación del estribo -1 (Mixer no autorizado), K36+120 Corte hasta nivel de sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de sub-base para estructura de pavimento
NOTA: Se realizaron ensayos a compresión a 28 días de 4 muestras que corresponden a 3 diametros (de compresión 6 resistencia 21%) y a 56 días de falla 1 testigo del contratista (Cumple 100%)

Residente de Obra

Residente Interventoria

ABRIL 22 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO y MAQUINARIA: Volquetes (2), Tanque (2), Retro excavadora Sobre Orugas, Retro excavadora Sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Carro tanque, Camión-Taller (2), Compresores
ACTIVIDADES: K21+120 Instalación y armada de acero para Zapatas y elevaciones, K21+120 Vaciado de concreto en Zapa

del muro y cargo derecho. K2+140 Vaciado de Concreto
en caja de cuneta de alcantarilla, K2+180 Instalación y
cama de tubos para caja de cuneta de Box Culvert (cargo
derecho) K2+140 Limpieza de caja de cuneta de
alcantarilla Colectada, K2+180 Instalación y cambio de
piedras en Zanjas y cunetas, K2+140 Corte hasta nivel
de sub rasante y posteriormente instalación y compactación
de material base para estructura de pavimento
NOTA: K2+140 Se Continuo trabajando (Corte) Volquetes sin
Cargar (Volquete #24), la interventoría Continuo solicitando al
Contratista Cargar los Volquetes con el fin de disminuir
el riesgo de accidentes a los usuarios de la vía //

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 22 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 6 Horas de Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),
Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T,
Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes
de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Guias (Pito)
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora
Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador,
Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixers (2), Equipos de
Topografía (2), Cinta Tangue, Camión - Tanque (2), Concreteras
ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades
de Obra (Domingo) //

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 24 DE 2023 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 4 Horas de Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),
Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2),
Topografos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra (2),
Operadores de maquinaria (2), Conductores, Guias (Pito)
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora
Sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-
Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixers (2), Equipos de
Topografía (2), Cinta Tangue, Camión - Tanque (2), Concreteras
ACTIVIDADES: K2+140 Excavación y perfilado de talud en
forma de descanso ubicado en el medio o del muro
de contención, K2+140 Excavación en los niveles 11, 12 y 13
para continuación de muro Jersey, K2+140 forma de concreto
en dirección del medio a margen derecha (muro en voladizo),
K2+140 Excavación entre los niveles 8 y 9 del muro de
contención para continuación de pedestal en concreto ciclopeo
para cimentación y entre sonación, K2+140 Instalación
provisional en caja de cuneta de Box Culvert (cargo derecho)
K2+140 Excavación y cambio de suelos para conformación de
dado izquierdo de cuneta de obra, K2+140 Instalación
y cambio de piedras en zanjas y alcantarillas, K2+140
Corte hasta nivel de sub-rasante y posteriormente instalación y
compactación de material de sub-base para estructura de
pavimento //

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 25 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 Horas de Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (1), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales, Obreros, EQUIPOS y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (1), Retroexcavadora, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (1), Equipo de Topografia (1), Cinta Winger, Cámara Total (1), Camioneta

ACTIVIDADES: K8+200 Instalación de tubería de 36" y frente de ataque para tramo de alcantarilla ubicada en el medio #, K8+200 Instalación de tubería de 36" e instalación y empalme de anillos de mixer jersey en el mixer de extensión, K32+980 Excavación y Construcción de pilas longitudinal al lado del mixer (margen izquierda) y pilas al lado del talud (margen derecha), K32+980 Instalación de mixer en los módulos 3 y 4 del mixer de contención para construcción de pantalla de concreto, K32+930 Vaciado de concreto a mixer jersey del módulo 4, K32+980 Vaciado de concreto en pantalla de caja de inicio de Box Culvert (Margen izquierda), K32+930 Instalación de anillos y posteriormente vaciado de concreto en Zapata platea izquierda, K32+980 Instalación y empalme de anillos en Zapatas y diafragmas, K32+980 vaciado de concreto en Zapata módulo -2, K32+930 Corte hasta nivel de Sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de Sub-base para la estructura de pavimento //

Residente de Obra

Residente Residente Ambiental

ABRIL 26 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 Horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales, Obreros, EQUIPOS y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper (1), Retro excavadora

sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre Llantas (1), Retroexcavadora, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (1), Equipo de Topografia (1), Cinta Winger, Cámara Total, Camioneta

ACTIVIDADES: K8+200 Instalación y empalme de anillos en mixer jersey en el mixer de extensión, K32+980 Vaciado de concreto entre los módulos 3 y 4 del mixer de extensión en pantalla de confinamiento, K32+980 Excavación y construcción de pilas longitudinal al lado del mixer (margen izquierda), K32+980 Excavación para Construcción de anclaje de diafragma, K32+980 Instalación y empalme de anillos en Zapata del módulo -3 y posteriormente vaciado de concreto, K32+930 Corte hasta nivel de Sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de material de Sub-base para la estructura de pavimento

NOTA: Se realizaron ensayos a Compresión a 16 dias de 4 muestras por cumplimiento = 3 diametros (dos cumplieron con la resistencia 32% y 33%) y a 28 dias de volumen 2 testigos del concreto (cumplieron 113% y 118%)

Residente de Obra

Residente Residente Ambiental

ABRIL 27 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 Horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (1), Topografos (2), Cadeneros (2), Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales, Obreros, EQUIPOS y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumper (1), Retro excavadora

[illegible] Retro excavador sobre llantas (1), Retro cargador, Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mixer (2), Equipo de topografía (1), Cadeneros, Oficial, Casco Ingeniero, Casco Topógrafo, Comadrón

ACTIVIDADES: K0+000 Cerramiento y fundida de solado para construcción de muro de contención de los costados A y B, K0+000 Instalación y empalme de acero de refuerzo en muro para el muro de contención, K0+000 Excavación y construcción de pilote longitudinal al lado del muro (margen derecha), K0+000 Excavación y construcción de pilote longitudinal al lado del muro (margen izquierda), K0+000 Corte hasta nivel de sub rasante y posteriormente instalación y compactación de Sub-base para la estructura de pavimento, K0+000 Instalación y empalme de aceros en dirección alrededor izquierdo de muro de Box Culvert, K0+000 Instalación y empalme de aceros en Rango del modelo -4

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 28 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: con lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes (2), Dumper (2), Retro excavador sobre Orugas (1), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador (1), Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Casco Ingeniero, Casco-Topógrafo, Comadrón

ACTIVIDADES: K0+000 Instalación de tubería de 36"

y pilote de tangente en ambos lados, instalación en dos medidas A y B, retiro de tubería y cruce de acero de refuerzo en el muro de contención, K0+000 Instalación, Compactación y compactación de material hasta el nivel, K0+000 Corte hasta nivel de sub rasante y posteriormente instalación y compactación de sub-base para la estructura de pavimento, K0+000 Excavación en dirección a alrededor izquierdo de muro de Box Culvert, K0+000 Cerramiento y fundida de solado para construcción de muro de contención

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 28 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: con lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, SST, Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios

EQUIPOS Y MAQUINARIA: Volquetes (2), Dumper (2), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro excavador sobre llantas (2), Retro cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Casco Ingeniero (2), Comadrón, Comadrona

ACTIVIDADES: K0+000 Instalación y empalme de aceros en dos grupos en el muro de contención, K0+000 Instalación, Compactación y compactación de material (suelo) hasta sub-rasante, K0+000 Instalación de formaleta en dos grupos de los costados A y B, K0+000 Demolición de pilotes existentes para ampliación de pantalla (margen izquierda), K0+000 Corte hasta nivel de sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de Sub-base para estructura

de pavento, K33+480 hasta el vaciado en Pozos del modulo -3

Residente de Obra

Residente Interventoría

ABRIL 30 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Cadeneros (2), Topografos (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tubos (2), Camioneta
ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 01 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tubos (2), Camioneta
ACTIVIDADES: El dia de hoy se realizaron actividades de Obra (Lunes Festivo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 02 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tubos (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K16+120 Instalación y anclaje de aceros en caja de alcantarilla ubicada en los módulos 8 y 10, K16+120 Encofrado y Vaciado para construcción de losa de confinamiento y Cierre de muro Módulo -1, K16+120 Instalación y anclaje de aceros de refuerzo en Muro Jersey sobre el muro de Contención (margen derecha) K22+40 Instalación y conformación de material para mejoramiento de Sub rasante en Modulo, K21+620 Instalación y conformación de material para conformamiento en la cara posterior del muro con el talud (margen derecha), K22+620 Instalación, conformación y Compactación de material para mejoramiento de sub rasante (Relleno) K24+40 Humectación de la vía, K37+500 Vaciado de concreto en elevación 2 de dala de apoyo de encole de Box, K33+980 Instalación y anclaje de aceros y preformado

Vaciado de concreto en Zuapo del módulo 6, K8+080 Excavación en roca para construcción de Cuna de anclaje de Box Culvert (margen derecha), NOTA: El contratista solicita acompañamiento de la interventoría el día de hoy con el fin de que se revise unas obras en el K8+200, K221+400 y K36+880 donde se requiere la construcción de dado en concreto ciclópeo y elevación para confinar y dado cierre a los muros de contención. La interventoría da el visto bueno para realizar las obras anteriormente mencionadas.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 03 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (6), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (1), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer (2), Equipo de topografia, Cuna tanque, Camión - Tubo (2), Compresor
ACTIVIDADES: K8+200 Vaciado de concreto de los 2 Cajones de anclaje de abanderado ubicados en los módulos 8 y 8 del muro, K8+200 Vaciado de concreto ciclópeo en dado de confinamiento y cierre de muro. Módulo -8, K8+200 Vaciado de concreto en new jersey de los módulos (12, 13, 14), K36+200 Excavación y lagrimeo para construcción de placa de piso en la ampliación del Portón, K36+880 Vaciado de concreto ciclópeo en dado de confinamiento y cierre de muro. Módulo -1, K39+080 Excavación para mayor ampliación de Box Culvert en el costado izquierdo (no autorizado por la interventoría), K39+080 Corte hasta nivel de sub-rasante y posteriormente instalación y compactación de sub-base para la construcción de Estructura de pavimento, K38+080 Instalación de acero y vaciado de concreto en placa de piso de cuna de anclaje de Box Culvert
NOTA: La interventoría confirma cabalmente el contenido de la documentación soporte (Planos y anexos técnicos de las especialidades) de las obras ejecutadas en el Km39+080 (Muro de mampostería), Km39+080 (Ampliación Box) y Km21+200 (Muro margen derecha) Sin anotaciones de la interventoría.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 04 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (6), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro compactador (2), Mixer, Equipo de Topografia (2), Cuna tanque, Camión - Tubo (2), Compresor
ACTIVIDADES: K8+200 Excavación y construcción de filtro longitudinal (margen izquierda), instalación de fabric 90 preformado, geotextil y pondo filtro, K8+200 Excavación y fundida en concreto ciclópeo para disipador de abanderado ubicado en el módulo 12 del muro, K8+200 Instalación de acero y posterior vaciado de concreto en elevación sobre dado de confinamiento y cierre de muro Módulo -1, K8+200

instalación y anclaje de acero en viga pasiva (M 1)
K38+820 instalación y anclaje de acero de refuerzo
en viga pasiva (margen izquierda) K38+830 instalación de
acero y posteriormente vaciado de concreto en la placa
de piso de la ampliación del portal (margen derecho), K38+835
instalación y anclaje de aceros en elevación sobre dado
de anclaje y empotramiento Modelo 1, K37+085 instalación y
anclaje de aceros en ampliación de Box Culvert (ala estructural),
K38+085 instalación y anclaje de aceros en paredes de
caja de vaciado de Box Culvert,
NOTA K38+830 En la placa de piso de la ampliación
del portal (margen derecho) el contratista vacio el concreto
a dos niveles mayor a 3 metros //

Residente de Obra

Residente Estacionario

MAYO 05 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),
Residente social, SST, Inspectores (2), Residente Ambiental,
Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra,
Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (8), Dumper (2), Retro excavadora
sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini-
Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixers, Equipos
de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K38+200 Excavación y construcción de pilote
longitudinal (margen izquierda), K38+200 Vaciado de concreto
en dos pasos en los medios (3 y 4) margen derecho,
K38+200 instalación y anclaje de aceros en dispositivo
de descole de absorbente ubicado en el medio a, K38+830
instalación y anclaje de aceros en dos pasos del
muro de contención, K38+790 instalación y anclaje de aceros
de refuerzo en elevación del muro a muros //

de acero de refuerzo en elevación, K38+070 Vaciado de
concreto en paredes de caja de anclaje de Box Culvert

Residente de Obra

Residente Estacionario

MAYO 06 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),
Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2),
Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra,
Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (8), Dumper (2), Retro excavadora
sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini-
Cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactador (2), Mixers, Equipos
de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K38+200 Excavación y construcción de pilote
longitudinal (margen izquierda), K38+200 Vaciado de concreto
en dos pasos en los medios (3 y 4) margen derecho,
K38+200 instalación y anclaje de aceros en dispositivo
de descole de absorbente ubicado en el medio a, K38+830
instalación y anclaje de aceros en dos pasos del
muro de contención, K38+790 instalación y anclaje de aceros
de refuerzo en elevación del muro a muros //

Residente de Obra

Residente Estacionario

MAYO 07 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Tanque (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retrocargador, Minicargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Conductores, Oficios Varios, Carro Tanque, Camión Tumba, Camioneta
ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 08 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Tanque (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retrocargador, Minicargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Carro Tanque, Camión Tumba, Camioneta
ACTIVIDADES: K81+200 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen izquierda), K81+200 Excavación y fundida de zapata para construcción de canal receptor de alcantarillado en la margen derecha (Abscisa K), K81+200 Vaciado de concreto en new jersey de los medios (1, 7, 8), K81+200 Vaciado de concreto en elevación Cuneta (30 cm) Medio 1, K81+200 Vaciado de concreto en placa de piso del zapata de canal de alcantarillado ubicado en el medio 6, K81+140 Instalación y montaje de anclas en pedestal de confinamiento y viene

del muro de contención (Margen derecha), K82+080 Excavación para ampliación de Box Culvert (Vía actualizada), K81+180 Instalación y montaje de acero para elevación, K81+058 (instalación, conformación y compactación de material para relleno de Estructuras)

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 09 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Tanque (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retrocargador, Minicargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Carro Tanque, Camión Tumba (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K81+200 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen izquierda), K81+200 Vaciado de concreto en new jersey del medio a del muro de contención, K81+140 Instalación de anclas y posteriormente vaciado de concreto en canal receptor de alcantarillado, K82+140 Vaciado de Concreto Ciclópeo en dado de apoyo y confinamiento de muro de contención (Margen derecha), K81+200 Vaciado de Concreto en new jersey de los medios a, K81+058 Continuo conformación para ampliación de Box Culvert (Margen izquierda), K81+028 Instalación, conformación y compactación de material para relleno de estructuras

3

Residente Intervenido

Mayo 10 De 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA 4 horas de lluvia
PERSONAL En OBRA 1 Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social Residente Social SST, Inspectores(1), Topografos (1), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra Operadores de maquinaria(1) Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIAS y EQUIPOS Volquetes (1) Dumper, Retro excavadora sobre llantas (1) Retro excavadora sobre Orugas(1) Mini Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (1), Vibro Compactador(1) Mixer, Equipos de Topografia (1), Cama baja, Camión - Tubero (1), Concretera
ACTIVIDADES REALIZADAS Instalación, conformación y compactación de material para mejoramiento de sub rasante con recebo, M1F1200 Vaciado de concreto en muro pantalla en los módulos (1, 2, 3), M8F200 Vaciado de concreto en pantalla de canal modulos de alcantarillado (Margen izquierda), E4F200 Excavación para construcción de dispositivo de descole de alcantarillado ubicado en el módulo 8, R32F200 Instalación y armado de acero en muro pantalla, R33F900 Vaciado de concreto en elevación del módulo - 2, Se realizo conteo de obra en oficinas del contratista



3.

Residente Intervenido

Mayo 11 De 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia
PERSONAL En OBRA Director de Obra, Residente de Obra
Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(1)
Topografos(3), Cadeneros(2), Maestros de Obra; Ayudantes de Obra
Operadores de maquinaria(1) Conductores, Oficios Varios

EQUIPO y MAQUINARIA Volquetes(2), Dumper(1), Retro excavadora sobre Orugas(1), Retro excavadora sobre llantas(1), Retro cargador, Mini-cargador, Motoniveladora(1), Vibro Compactador(1) Mixer, Equipos de Topografia(1), Cama baja, Camión - Tubero(1), Concretera
ACTIVIDADES: R4F200 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro (margen izquierda), M1F200 Vaciado de concreto en placa de piso de dispositivo de descole de alcantarillado ubicado en el módulo 8, R32F200 Instalación de acero para construcción de placa contra piso para protección de alcantarillado, R33F200 Instalación, Conformación y compactación de sub base para construcción de estructura de pavimento, R34F200 Instalación y armado de acero para diversos

2

Residente Intervenido

Residente de Obra

Mayo 12 De 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia
PERSONAL En OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(1) Residente Ambiental, Residente social, SST, Inspectores(1), Topografos(2), Cadeneros(2) Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(1) Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIAS y EQUIPOS: Volquetes(2), Dumper(1), Retro excavadora sobre Orugas(1) Retro excavadora sobre llantas(1), Retro cargador, Mini-cargador, Motoniveladora(1), Vibro Compactador(1) Mixer, Equipos de Topografia(1), Cama baja, Camión - Tubero(1), Concretera
ACTIVIDADES: R4F200 Demarcado y Alineamiento de ejidales paralelo de los puntos fijos, R4F200 Excavación y Construcción de filtro longitudinal al lado del muro (margen derecha) R8F200 Instalación de acero en pantalla de dispositivo de descole de alcantarillado ubicado en el módulo 8, R32F200 Vaciado de concreto en elevación sobre dado de cuna de muro de contención, R33F200 Instalación y armado de

acero en pantalla y placa superior de ampliación,
K37+080 Instalación de pantalla en dirección del
Módulo 3 (Se fue antes)

Residente de Obra



Residente Interventoría

MAYO 13 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Minicargador, Motoniveladoras (2), Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Cono Tempe, Cono-Talco (2), Comunicación
ACTIVIDADES: K6+120 Excavación y construcción de filtro longitudinal, K6+120 Vaciado de concreto en pantalla de descole de alcantarilla (Mod #), K32+120 Vaciado de concreto en placa-Cuneta para protección de talud de alcantarilla, K30+120 Excavación para construcción de anclaje de Box Culvert (Margen izquierda), K31+120 Instalación y anclaje de acero en pantalla y placa superior de ampliación de Box Culvert (Margen izquierda), K37+120 Vaciado de concreto en dirección del módulo 3

Residente de Obra



Residente Interventoría

MAYO 14 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Minicargador, Motoniveladoras (2), Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Cono Tempe, Cono-Talco (2), Comunicación
ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra



Residente Interventoría

MAYO 15 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA 7 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas (1), Retrocargador, Minicargador, Motoniveladoras (2), Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Cono Tempe, Cono-Talco (2), Comunicación
ACTIVIDADES: K6+120 Instalación, Conformación y compactación de material tipo Sub base hasta cota de Sub-rasante, K30+120 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro (margen derecha), K30+120 Perfilado y limpieza para instalar acero en canal receptor (Escala 2 y 3), K36+120 Excavación y limpieza para construcción de dado alrededor de ampliación de pantalla (margen derecha), K37+080 Instalación y anclaje de acero en pantalla y placa

Spinner de ampliación de Box Culvert (Margen izquierdo)
Km 31+980 Vaciado de concreto en elevación del muro 4
NOTA: Se realizó recorrido interventoría, Contratista y esposo para realizar cuantificación de núcleos en los elementos que no han cumplido su resistencia con el fin de identificar cada uno de estos elementos

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 16 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente social, Residente Ambiental SST, Inspectores(as), Topografos(as), Cadeneros(as), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(s), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (s), Dumpers(s), Retro excavador Sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas(s), Retro Cargador, Mini Cargador, Moto niveladora(s), Vibro Compactador(s), Mixer, Equipos de Topografia(s), Carro Tanque, Camión - Tubo(s), Compactador
ACTIVIDADES: Km 31+200 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro (Margen derecho), Km 31+980 Instalación de drenes y posteriormente Vaciado de concreto en placa de piso de canal longitudinal margen derecho (Etapa 3), Km 31+980 Excavación y Limpieza final construcción de dado aletón izquierdo (margen derecho) Km 31+700 Vaciado de concreto para soleta de limpieza para construcción de caja de Box en el canal derecho (entrada), Km 31+980 Instalación de geotextil en paredes y placa Espinero de ampliación de Box (Margen izquierdo)
NOTA: La interventoría contrata solicitando al contratista toda la documentación soporte (Diseños, Planos y Concepto técnicos de los respectivos especialistas) de las obras ejecutadas en el Km 31+400 (Muro margen derecho), Km 31+980 (Ampliación de Box)

y Km 31+980 (Muro 4 drenes) Sin autorización por parte de la interventoría, con el fin de evaluar estas obras con sus respectivos pagos

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 19 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente Ambiental, Residente social, SST, Inspectores(as), Topografos(as), Cadeneros(as), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(s), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetes(s), Dumpers(s), Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas(s), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora(s), Vibro Compactador(s), Mixer, Equipos de Topografia, Carro Tanque, Camión - Tubo, Compactador
ACTIVIDADES: Km 31+200 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro (Margen derecho), Km 31+980 Instalación y tendido de drenes en canal receptor longitudinal margen derecho (Etapa 3), Km 31+980 Vaciado de concreto Ciclópeo en dado aletón de ampliación de Portón (Margen derecho), Km 31+980 Instalación y tendido de drenes en caja arcada de Box (Margen derecho), Km 31+980 Vaciado de concreto en paredes y placa Espinero de ampliación de Box Culvert Margen izquierdo (Vaciado Monolitico), Km 31+980 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen derecho), Km 31+980 Vaciado de concreto en elevación del núcleo 2
NOTA: Km 31+980 Se inicia adecuación Hidraulica sobre el rio Apa para la instalación de Hydroblocks en el margen izquierdo

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 18 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 Hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro Excavadora sobre llantas (2), Retrocargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Mini Compactador, Mixer, Equipos de Topografia (2), Carro Tanque, Camión - Trabajo (2), Camioneta 2
ACTIVIDADES: Excavación y construcción de alcantarilla Instalación de tubería de 36" (Canal derecho), Retamamiento Fundido de Aletas (Alcantarilla localizada en el eje 2), K18+920 Localización de concreto en placa de piso de canal longitudinal Margen derecha (Eje 2), K24+700 Instalación y armada de acero en elevación sobre dado aleta izquierda (Margen derecha) K24+720 Demolición de aletas para ampliación de portón (Margen izquierda), K23+000 Adecuación de la vía

NOTA: Se realizó en conjunto Contratista e interventoría ensayo de densidades por el método del Cono y Arena en el sector Conocido como "Los Medios", Con el fin de llevar la compactación especificada en este sector. El porcentaje de compactación fue de 99,31%

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 19 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 Hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro Excavadora sobre llantas (2), Retrocargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Mini Compactador, Mixer, Equipos de Topografia (2), Carro Tanque, Camión - Trabajo (2), Camioneta 2
ACTIVIDADES: K19+300 Corte de talud (margen izquierda) para ampliación de vía, K18+920 Nivelación de vía, K21+700 Excavación y replanteo para construcción de nuevas pilas de contención en la margen izquierda (obra no autorizada), K18+920 - Instalación y armada en paredes de Canal longitudinal (Canales 2 y 3), K24+700 Instalación y armada de aceros en muro Jersey (Margen izquierda), K24+900 Instalación y armada de aceros en capa de rodadura de 12cm (margen derecha)

NOTA: El Contratista continua realizando actividades de obra sin autorización de la interventoría. Se le ha solicitado por medio de oficios y lo pactado estipulado como compromiso en actas de comité la entrega de estos diseños y conceptos técnicos de especialistas para poder avalar cada una de estas obras

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 20 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores

Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Carro Tanque, Camión - Tubo (2), Cumanchas
ACTIVIDADES: K91+300 Corte de Talud (margen izquierda) ampliación de vía, K21+400 Excavación y replanteo para construcción de nuevos módulos (21, 20, 19) del muro de contención en la margen derecha (Muro no culminado) K28+400 Vaciado de concreto en cuerpo del módulo 7 del muro de Contención (Margen izquierda), K36+300 Instalación de prematalla en diversión sobre talud derecho izquierda de ampliación de portón (Margen derecha), K38+300 Demolición de aletas para ampliación de portón (Margen izquierda), K39+000 Humectación de la vía, K91+950 Instalación y cambio de mangas en alcantarillas

Residente de Obra

Residente Social

MAYO 21 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas 1 lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora (2), Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Carro Tanque, Camión - Tubo (2), Cumanchas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

3.
Residente Interventoría

MAYO 22 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA 9 Horas 1 Lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinarias (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini-cargador y Motoniveladora, Vibro compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Conductores, Carro Tanque, Camión - Tubo, Cumanchas
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra (Carro Tubo)

Residente de Obra

3
Residente Interventoría

MAYO 23 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (2) Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Director de Obra, Volqueta (2), Dumper (1), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador (2), Motoniveladora (2), Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografia, Carro Tanque, Camión - Tubo (2), Cumanchas
ACTIVIDADES: K91+300 Vaciado de concreto en cuerpo del módulo 21 y fundida de Solado Módulo 20 del muro margen derecho (Muro no

anterior), K28+980 Vaciado de concreto en viga Jersey del muro (margen derecha) K28+980 Vaciado de concreto en panel izquierdo de canal longitudinal (Entrada 2) Margen izquierda, K28+200 → Vaciado de concreto sobre dado de apoyo izquierdo de ampliación de pantalla (Margen derecha), K28+000 Instalación de cinta de señalización

NOTA Se realizó en conjunto contratista e interventoría ensayo de densidades por el método del cono y arena en el sector conocido como "Curva fría" K16+200, con el fin de llevar la compactación especificada. El porcentaje de compactación fue de 104%.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 24 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: 1 Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2) Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía, Cono Tanque, Camión Tipo Turbo (2), Camioneta (2)

ACTIVIDADES: K21+180 Instalación y anclaje de acero en viga jersey (margen izquierda) K21+000 Vaciado de concreto en Dovela 28 (No se pudo el elemento completo) e instalación de acero en dovela 27 (Margen derecha), K28+980 Instalación de acero y formaleta en viga jersey y canal longitudinal

NOTA: K21+000 → La dovela del módulo 29 quedó en un 50% fundida ya que la planta de Concreto presentó fallas Mecanicas; por tal motivo todas las fundidas que estaban programadas para hoy quedan canceladas.

Residente de Obra

Residente Interventoría

MAYO 25 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas (2) Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía, Cono Tanque, Camión Tipo Turbo (2), Camioneta (2)

ACTIVIDADES: K21+180 Vaciado de concreto en viga del módulo 21 que no se había fundido por fallas en la planta de concreto K21+180 Corte de fundido y llave con el mismo material en la cara posterior del mismo módulo 21 y 22 (margen derecha), K21+000 Vaciado de concreto en Viga del módulo 20 y fundido de sobre en el módulo 19, K28+180 instalación de aceros y formaleta en viga jersey y canal longitudinal, K30+600 Campamento de DOSME, K30+180 Instalación de formaleta en pantalla de Box Culvert (canal derecho) NOTA: K21+000 → La viga del módulo 21 fundido el 23 de Mayo no se terminó por fallas mecanicas en la planta de Concretos. El día de hoy el contratista realizo limpieza del elemento y posteriormente aplicó SIKADUR 32 para terminar el acabado del elemento La interventoría h.30 acompañamiento a esta actividad para avalar la obra.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Residente de Obra — Residente Ambiental

MAYO 26 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 0 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores(as), Topógrafos(as), Cadeneros(as), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(os), Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(s), Compactadores, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Motocargador, Motoniveladora, Vibro compactadores, Mixer, Equipos de topografía, Cono Imhoff, Comisión Inclinómetros, Cementación
ACTIVIDADES: K21+100 Instalación de drenes y geotextil en cara posterior del muro (margen izquierda), K28+100 Instalación de drenes en cara posterior del muro M, K28+100 Vaciado de concreto en cara posterior de los módulos 18 y 20, K28+100 Instalación de drenes y geotextil en cara posterior y Canal longitudinal (margen derecha), K28+100 Vaciado de concreto en pendes de Box Culvert (margen derecha)

Residente de Obra — Residente Interventoría

MAYO 27 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores(as), Topógrafos(as), Cadeneros(as), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(os), Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(s), Compactadores, Retro excavadora, Motocargador, Motoniveladora, Retro excavadora sobre Orugas, Retro

excavadora sobre llantas, Vibro compactadores, Mixer, Equipos de topografía, Cono Imhoff, Comisión Inclinómetros, Cementación
ACTIVIDADES: K21+100 Vaciado de concreto de los módulos (dos juntas) modulos (1, 2, 3, 4, 5, 6), K21+100 Instalación de drenes en elevación de los modulos 20 y 21 (margen derecha), K28+100 Instalación de drenes y geotextil en cara posterior y canal longitudinal, K28+100 Instalación de geotextil en pilon Spread de Box Culvert (canal derecha)

Residente de Obra — Residente Interventoría

MAYO 28 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores(as), Topógrafos(as), Cadeneros(as), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(os), Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(s), Compactadores, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Motocargador, Motoniveladora, Vibro compactadores, Mixer, Equipos de topografía, Cono Imhoff, Comisión Inclinómetros, Cementación
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra — Residente Interventoría

MAYO 29 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Minicargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía, Cinta tangue, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K2+900 Corte de talud para construcción de nuevo módulo, K2+880 Vaciado de concreto en dirección del módulo 21 (margen derecha), K2+860 Vaciado de concreto en pared izquierda de canal longitudinal margen derecha (Modulo 21), K2+840 Vaciado de concreto en dos juntas módulos M y N, K2+820 Instalación de concreto ciclópeo para mejoramiento de pie de ampliación de pantalla (margen izquierda), K2+800 Vaciado de concreto en placa superior de Box cultural (canal derecha)

Residente de Obra — Residente Interventoría

30 DE MAYO DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Minicargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía, Cinta tangue, Camión - Tolva (2), Camioneta
ACTIVIDADES: K2+900 Corte de talud (margen derecha) para construcción de nuevo módulo, K2+880 Vaciado de concreto en dirección del módulo 21 (margen derecha), K2+860 Vaciado de concreto en pared izquierda de canal longitudinal margen derecha (Modulo 21), K2+840 Vaciado de concreto en dos juntas módulos M y N, K2+820 Instalación de concreto ciclópeo para mejoramiento de pie de ampliación de pantalla (margen izquierda), K2+800 Vaciado de concreto en placa superior de Box cultural (canal derecha)

NOTA: Se realizó Comité de Obra en las oficinas del Contratista

Residente de Obra — Residente Interventoría

MAYO 31 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 Horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, Residente SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Director de Obra, Residentes de Obra, Volquetas (2), Dumpers (2), Retro Excavadora Orugas, Retro excavadora Llantas (2), Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía, Cinta tangue, Camión - Tolva (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K2+900 Corte de talud (margen derecha) para construcción de nuevo módulo, K2+880 Vaciado de concreto en dirección del módulo 20, K2+860 Instalación de acero y posteriormente vaciado de concreto en placa de pie de canal longitudinal derecha 1 (canal derecha), K2+840 Instalación y armado de acero en pantalla de ampliación de pantalla (margen izquierda), K2+820 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro (margen izquierda)

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 01 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografía, Cadenero (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operador de maquinaria pesada, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini Equipos de Topografía, Camión - tanque, Carro tanque, Camioneta

ACTIVIDADES: K31+100 Corte de talud para construcción de nuevo pedido (margen derecha), K29+100 Vaciado de concreto en Zapata del pedido 16 y pedido de soldado de hormigón pedido 17, K28+100 Instalación de acero y posteriormente vaciado de concreto en pared izquierda de canal longitudinal (margen derecha) pedido 2, K26+300 Vaciado de concreto en pedido de ampliación de pórtico (margen izquierda) K26+100 Formaleta para construcción de dados de apoyo de escala de Box (margen derecha) K29+100 Excavación y construcción de filtro longitudinal al lado del muro (margen izquierda)

NOTA El día de hoy se dio inicio con la realización conjunta entre el Residente Social y el Residente Ambiental, de la charla complementaria de cada uno de los sitios críticos (Depósitos de desechos y Box, Canales recolectores de aguas de escorrentía, Filtros, entre otros) ya que ello fecha no se tuvo dentro de estas charlas

Medidas Tipo de Depósitos → Clase E = (Longitud = 1,20 m, 1)

Clase C → Placa Piso = (Longitud = 1,00 m, 0,30), Pared = (Longitud = 1,20 m, 0,20 m)

Medidas Tipo Canal recolector → Solado Clase F (Longitud = 1,00 m, 0,10)

Placa piso Clase C = (Longitud = 1,00 m, 0,20); Pared (Longitud, 1,50 m, 0,20 m)

→ Caño Frisio (K6+200)

- Longitud de Pavimento → Inicio: K6+100 — Termina: K6+250
- Depósitos laterales derecha (K6+180 y K6+220) - Medidas Clase G (5 x 1,20 x 1), Clase C → Placa piso (5 x 1,20 x 0,20) Pared (5 x 2,00 x 0,20 x 2)

- Canal Recolector de aguas de escorrentía (K31+100) → Medidas: Clase F (Solado) (1 x 1,20 x 0,10) + (1 x 1,00 x 0,10), Clase C → Placa Piso (1 x 1 x 0,30) + (1 x 1 x 0,20) Pared (10 x 0,20 x 0,20 = 1) + (1 x 0,20 x 0,20 m)

→ El Cardon (K31+100)

- Longitud de pavimento → Inicio: K30+800 — Termina (K31+100)
- Muro de Contención (margen derecha) Este muro comprende a su vez dos de contención, los primeros 4 pedidos son tipo #3 y el pedido 5 al 21 son tipo #2
- Se continua desarrollo en el K30+800 y 11 m de longitud de depósitos por dos medidas tipo
- Continuación de 4 cuadros pluviales en la cara posterior del muro margen derecha (Medidas tipo)

→ Los Medios 1 (K32+300)

- Longitud pavimento → Inicio: K32+100 Termina: K32+300
- Depósito desde alcantarilla en 15 m de longitud x medidas tipo
- Filtro espina de pescado segun diseños

→ Los Medios 2 (K32+400)

- Longitud Pavimento → Inicio: K32+100 Termina: K32+400
- Depósito desde alcantarilla → 15 m de longitud x medidas tipo
- Filtro espina de pescado segun diseños

→ El Hundimiento (K28+100)

- Longitud pavimento → Inicio: K29+300 Termina: K29+100
- Depósito desde Box → 10 metros en sentido Cadejos (10 x 2,00 x 0,10)
- Se realizaron labores de pavimento en el tramo margen derecha

→ K26+300 (Ampliación Pórtico)

- Canal recolector erosión → 15 m longitud x medidas tipo Canal
- Dado de confinamiento en cadejos entre cabezal izquierdo derecho y talud
- Muro Contención (Margen izquierda) → Cambio de muro tipo #4 por #5
  La Ruska en cadejos (1 x 2,00 x 6 x 1)
- Descole Pórtico → Piso en concreto Cadejos - 8 m de longitud

→ K26+100 (Box Coluvial)

- Depósitos de Box → Placa piso (8 m longitud x 2,10 x 0,20); Pared (3 x 1,80 x 0,20 x 1). Dentellón (2,10 x 0,20 x 0,2)

→ K26+100 (Alcantarilla)

- Depósitos desde alcantarilla → 7 metros de longitud x medidas tipo

→ K31+061 (Ampliación (Box))
- Disparo desde Box → 4 m. de longitud x Secon. tipo
- Altura de confinamiento → Altura derecha (3.80 + 2.50 + 0.30)
  - Altura izquierda (3.80 + 2 + 0.30)
  - Cuadro medio (4.20 + 2.80 + 0.30)

→ K30+000 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 20 m longitud x medida tipo
- Altura de confinamiento caja derecha

→ K29+940 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 20 m longitud x medidas tipo

→ K29+502 (Box Culvert)
- Disparo desde Box → 4 m longitud para pie en cualquier parte derecha
- Disparo desde Box → Pico en cualquier (23 + 3 + 1.50)
- Secciones en las dos margenes del modo del Box se plantean hileras de grapas metálicas para contener 25 metros lineales

→ K29+894 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 6 m longitud x medidas tipo

→ K29+808 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 6 m longitud x medidas tipo

→ K29+718 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 6 m longitud x medidas tipo

→ K29+630 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 6 m longitud x medidas tipo

→ K29+550 (Alcantarilla)
- Falta construcción de alcantarilla 36" (Excavación, cable y tubo 36" abajo y loa)
- Disparo desde alcantarilla → 20 m longitud x medidas tipo

→ K29+494 (Box Culvert)
- Canal revestido 1 → (11 + 1 + 0.50m)
- Canal revestido 2 → (24 + 1 + 0.50m)
- Disparo desde Box → 15 m longitud aproximado para un concreto colapso (15 + 3 + 0.50m)

→ K29+232 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 8 m longitud x medidas tipo

→ K29+218 (Alcantarilla)
- Disparo desde → 15 m longitud x medidas tipo

→ K28+400 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla → 20 m longitud x medidas tipo

→ K28+303 (Alcantarilla)
- Disparo desde → 20 m longitud x medidas tipo

→ K28+273 (Alcantarilla)
- Disparo desde → 20 m longitud x medidas tipo

→ K28+162 (Alcantarilla)
- Disparo desde alcantarilla desde → 20 m longitud x medidas tipo



Alcantarilla de Box.

Alcantarilla

JUNIO 02 DE 2023 (Viernes)

ACTIVIDAD DEL CLIMA SIN LLUVIA

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente Seguridad, Residente Ambiental, S.S.T. (supervisores) Topografos (2), Cadeneros (1), Maestros de Obra (2), Ayudantes de Obra, Operadores de retroexcavadora, Conductores, Oficiales varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Volquetes (2), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retroexcavadora sobre llantas (1), Retroexcavadora sobre orugas (1), Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Mezcladora (1), Camioneta de transporte (1), Cama baja, Camper - Auto (1), Camionetas
ACTIVIDADES: K24+100 Corte de talud para construcción de nuevo muro (margen derecha), K24+100 Instalación y armado de acero en vigas y aberturas, K24+100 Instalación de formaleta en pared derecha de canal longitudinal (Encofrado), K24+100 Instalación y armado de acero en placa superior de protección de pared (margen izquierda), Montaje tercer Excavación para construcción de muro de contención #2, K24+096 Fundido de Solado para construcción de viga de cierre de Box Culvert (margen derecha) K23+900 - Excavación y construcción de pilote longitudinal de lado del K23+917 (margen izquierda).

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 03 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta (1), Dumper (2), Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Ruedas (1), Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Cava Tangos, Camión-Tanque, Concretera
ACTIVIDADES: K21+100 Corte de talud para construcción de nuevos módulos (margen derecha), K21+000 Vaciado de Concreto en elevación 0 del módulo 19 (margen derecha), K21+200 Instalación, Conformación y compactación de Sub-base granular, K20+900 Vaciado de concreto ciclópeo en pared derecha de canal longitudinal ubicado a, K20+700 Vaciado de concreto en placa Superior de ampliación de portón (margen izquierda), K20+500 Fundido de solado en módulo 4 del muro margen izquierda (SECTOR ESPERANZA) Humectación de la vía, K21+900 Excavación y construcción de pilas longitudinal al lado del muro

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 04 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumpers (2), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro excavador sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Cava tangos, camión de Agua (2), Compactor
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 05 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
EQUIPOS Y MAQUINARIA: Volquetas (2), Dumpers (2), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro excavador sobre Ruedas (2), Retro Cargador, Mini-cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Cava tangos, camión de Agua (2), Compactor
ACTIVIDADES: K21+100 Corte de talud para construcción de nuevos módulos (margen derecha), K21+000 Vaciado de concreto en elevación 0 del módulo 19 y fundido de solado de losa en el módulo 18, K21+200 Instalación, Conformación y compactación de Sub-base granular, K20+900 Instalación y armado de acero en canal derecho de canal longitudinal K20+700 Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras.
NOTA: Se realizo recorrido en el sector "El Cerdo" (K21+100) para contratista o interventoría para evaluar mejoramiento en

concreto ciclópeo para garantizar la estabilidad de la estructura en Hydroblock desde el fondo del terreno se encuentra completamente cubierta, y en este requerimiento se requiere la puesta fuera de Hydroblock

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 06 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixer, Equipo de topografía (2), Cama baja, Camión - Tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K21+980 Corte y excavación de talud para continuación del muro (margen derecha), K21+400 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 18, K22+320 Instalación, conformación y compactación de Sub-base granular, K28+400 Vaciado de concreto ciclópeo en pared derecha del canal bogotá (Escala 1), K36+400 Vaciado de concreto en losa del módulo 1 (margen izquierda), K31+980 Instalación, conformación y compactación de material (recebo) para relleno de Estructuras.
NOTA: El día 29 de mayo el contratista radicó (1° radicado 1900355) respecto a varias opiniones y pendientes de documentación, a la cual, el día de hoy los especialistas de la interventoría realizaron los respectivos descargos y entregaron a satisfacción para su continuación y pago.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 07 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixer, Equipo de topografía, Cama baja, Camión Tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K21+980 Excavación y fundida en concreto ciclópeo para mejoramiento del terreno y así garantizar la estabilidad de la estructura en Hydroblock, K21+400 Vaciado de concreto en elevación (2) módulo 18, K22+320 Instalación, conformación y compactación de Sub Base granular, K28+400 Instalación de geomalla en pared izquierda de canal bogotá (Escala 1), K36+400 Instalación y armado de acero en elevación del módulo 1 (Margen izquierda), K36+400 Vaciado de concreto ciclópeo para mejoramiento de piso en los módulos (2, 3, 9, 2 y 1), K38+200 Excavación y explotación para construcción de muro de contención Superficial

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 08 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Candeleros, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de topografia (2), Cinta larga, Cuneta-tubo (2), Cerrachos.
ACTIVIDADES: K21+800 Instalación de pantalla y geocanasta para construcción de la primera hilera de Hydroblocks (la mayoria), K21+820 Vaciado de concreto en elevación 2 del muro 19, K21+900 Instalación y suministro de material (recebo) para mejoramiento de la vía, K21+980 Vaciado de concreto en canal longitudinal (Canal 1), K22+000 Vaciado de concreto en elevación 1 del muro 1 (mayor izquierda) Muro #2, K22+020 Vaciado de concreto para Solado Muro (40 M, 20 mts de contención (Cuerpo izquierdo)
NOTA: Se inicia la pedregación del muro de contención # 2 en el sector "Los Cipreses" (K22+020) el cual estuvo en espera por diferentes razones en este sector.

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 09 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Candeleros, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixer, Equipos de topografia (2), Cinta larga, Cuneta-tubo, Cerrachos

ACTIVIDADES: K21+800 Instalación de pantalla y geocanasta para construcción de Hydroblocks (la mayoria), K21+820 Excavación para construcción del módulo 19 (Cuerpo derecho) y pantalla de relleno de hormigón en el módulo 19, K21+880 Instalación y compactación de material tipo recebo para mejoramiento de la vía, K21+900 Instalación y compactación de material (recebo) para mejoramiento de la vía, K21+920 Vaciado de concreto en canal derecho de canal longitudinal (Canal 1), K21+940 Excavación y pantalla de relleno para construcción de escalo y de canal longitudinal, K22+000 Excavación para Solado: medidas 40 x 20

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 10 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Candeleros, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Candeleros, Cinta larga, Cuneta-tubo, Cerrachos
ACTIVIDADES: K21+800 Vaciado de concreto en la primera hilera de Hydroblocks (24) hacia mayores, K21+900 Excavación y pata de relleno para construcción de muros medios 15 y 14 (cuerpo derecho) (K21+900 - K21+920 - K21+940) + Figuras, Instalación y anclaje de mantas de refuerzo en Zapas y alrededores, K21+980 Instalación y compactación de material tipo recebo para mejoramiento de la vía, K22+000 Instalación y anclaje de anclas en placa de piso y cajo de anclaje de Box, K22+020 Vaciado de concreto en elevación Cuerpo Medio 1 (Mayor izquierda), K22+040 Se

Inicio excavación de descanso que estaba pendiente (margen derecho), K281+100 Instalación de acero y primer vaciado de concreto en losa del módulo 10

Residente de Obra

Residente Intervencionista

JUNIO 11 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Motoconformadora, Vibro compactadores (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Cono Inverso, Camión - tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K281+100 Construcción y fundida de Hydroblocks (Lindero 1 → 22), (Lindero 1 → 18), K281+100 Excavación para construcción del módulo 12 (margen derecho), K281+100 Remoción de derrumbe margen derecho (12 x 7 x 2.2), K281+100 Instalación y vaciado de concreto en elevación del módulo 19 y losa del módulo 19, K281+100 Fundida de viguetas en los módulos 20 y 21



Residente de Obra

Residente Intervencionista

JUNIO 12 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2),

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro compactadora (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Cono Inverso, Camión - tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K281+100 Construcción y fundida de Hydroblocks (margen izquierdo), (K281+100 - K281+000) Fundida Instalación y vaciado de acero en losas y placa-viga, K281+100 Remoción de derrumbe (margen derecho)



Residente de Obra



Residente Intervencionista

JUNIO 13 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Dumper (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibro compactadores (2), Mixer, Equipos de topografía (2), Cono Inverso, Camión - tanque (2), Camionetas
ACTIVIDADES: K281+100 Construcción y fundida de Hydroblocks (margen izquierdo), K281+100 Excavación y corte de talud para construcción de nuevo módulo (margen derecho), K281+100 Fundida de viguetas en el módulo 19, K281+100 Instalación y vaciado de acero en losa longitudinal, K281+100 Vaciado de Concreto en losas del módulo 2, K281+050 Excavación y fundida de viguetas para construcción de descanso (canal izquierdo), K281+100 Vaciado de concreto en losas de los módulos 19 y 20 (Margen izquierdo)

Residente de Obra

3.

Residente Ambiental

JUNIO 14 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro cargador, Minicargador, Motoniveladora, Vibro compactador (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tanque, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+000 Construcción y fundida de Hydroblocks margen izquierda (2 niveles), K0+100 Excavación y corte de talud (margen derecha), K0+150 Vaciado de concreto en elevación del estribo 2 y Muro del estribo 1, (K0+100 - K0+200 K0+250) Instalación y montaje de mixers en Muros y Voladizos, K0+250 Vaciado de concreto en parte derecha de canal hydroblock (Parcial 2), K0+300 Vaciado de concreto en placas de piso de caja de cruce de Obra, K0+350 Remoción de derrumbe (margen derecha)

Residente de Obra

3.

Residente Ambiental

JUNIO 15 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2),

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (2), Topografos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro cargador, Minicargador, Motoniveladora, Vibro compactadora (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tanque, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+100 Construcción y fundida de Hydroblocks margen izquierda (2 niveles), K0+150 Excavación para cimentación de muros en Voladizos (margen derecha) y Vaciado de concreto en elevación del estribo 1, (Parciales K0+100 - K0+150) Instalación y montaje de mixers en Muros y Voladizos, K0+150 Vaciado de concreto en elevación del estribo 2 y fundida de placa de piso de canal hydroblock en los niveles (1, 2 y 3), K0+200 Instalación y montaje de mixers en Muros de cierre de box culvert, K0+250 Excavación de derrumbe (margen derecha), K0+300 Vaciado de concreto en placas del estribo 2

Residente de Obra

3.

Residente Ambiental

JUNIO 16 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Ambiental, SST, Inspectores Topograficos (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumpers, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro cargador, Minicargador, Motoniveladora, Vibro compactadora (2), Mixer, Equipos de Topografia (2), Cama baja, Camión - Tanque, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+150 Construcción y fundida de Hydroblocks margen izquierda (2 niveles), K0+200 Vaciado de concreto en

Zapata del modulo 14, (K211+100 - K281+100) instalación y armado de acero en vigas y columnas, K311+125 Vaciado de concreto en vigas y columnas de 2do Cabezal (margen derecha), K311+100 instalación de tubería y grapeado de acero para alcantarilla vial, K311+200 Remoción de escombros (margen derecha), K311+300 Vaciado de concreto en Zapata del modulo 14

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 09 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos(2), Cadeneros(2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas(2), Dumpers(2), Retro excavadora sobre Orugas(2), Retro excavadora sobre llantas(1), Retro cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores(2), Mixer, Equipos de Topografia(2), Cono Torque, Camión-Tolva(2), Camionetas

ACTIVIDADES: K211+100 Instalación de formaleta y armado para Construcción de Aletones, K311+100 Excavación y corte de talud (margen derecha), (K311+100 - K281+100 - K281+100) Instalación y armado de aceros en Zapatas y Columnas (margen derecha), K311+300 Vaciado de concreto en Zapata del modulo 6, K311+300 Remoción de escombros

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 10 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA:

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos(2), Cadeneros(2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas(2), Dumpers(2), Retro excavadora sobre Orugas(2), Retro excavadora sobre llantas(1), Retro cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores(2), Mixer, Equipos de Topografia(2), Cono Torque, Camión-Tolva(2), Camionetas

ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 12 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topografos(2), Cadeneros(2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(2), Dumpers(2), Retro excavadora sobre Orugas(1), Retro excavadora sobre llantas(1), Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores(2), Mixer, Equipos de Topografia(2), Cono Torque, Camión-Tolva(2), Camionetas

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundido de hydroblocks margen izquierda (1 mayo), K211+100 Excavación y corte de talud (margen derecha), (K311+100 - K281+100 - K281+100) Instalación y armado de aceros en Zapas y Vigas, K311+300 Instalación, Compactación y compactación de Base granular, K311+100 Vaciado de concreto en zapas modulo 5, K311+100 Remoción de escombros, K311+300 Vaciado de concreto en

elevación 1 del módulo 8 y excavación para construcción de cinco metros del muro (margen izquierdo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 20 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Cama Baja, Carrotanque, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+000 Instalación de pantalla y pilotaje para construcción de Hydroblocks (margen izquierda), (K0+000 - K0+120 - K0+240) Figuras instalación, armado y encofrado de vigas y abanicos (K0+120 - K0+240) Se inicia colocación de Block grande, K0+130 Encofrando elevación del módulo 6, K0+200 Remoción de derrumbe (margen derecha), K0+240 Encofrando vigas del módulo 10

NOTA: El contratista informa a la interventoría que para hacer mejoramiento en concreto ciclópeo en los módulos del muro (margen derecho) debido a que el terreno se encuentra saturado, la intervención queda hasta procedente debido a la humedad

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 21 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Cama Baja, Carrotanque, Camioneta

ACTIVIDADES: K0+130 Instalación de pantalla y pilotaje para construcción de Hydroblocks (margen izquierda), (K0+130 - K0+250 - K0+370) Figuras instalación, armado y encofrado de vigas y abanicos (K0+250 - K0+370) Se inicia colocación de Block grande, K0+130 Encofrando elevación del módulo 6, K0+200 Remoción de derrumbe (margen derecha), K0+240 Encofrando vigas del módulo 10

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 22 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores (4), Topógrafos (2), Cadeneros (2), Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (2), Compactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2) Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores (2), Mixer, Equipos de Topografía (2),

Cuna Tarpa, Cuneo - Tubería, Concreto
ACTIVIDADES: K21+100 Adecuación del eje Alt. Cuneo (margen izquierdo), K21+150 Construcción y fundida de Aletabloques, K21+180 Excavación para construcción de eje (margen derecho), (K21+150 - K21+180 - K21+200) Tipo de, instalación, cuneo y empalme de Tubería y elementos, Imagen, K21+200 Fuente de Boca grande, K21+300 Excavación y corte de talud para construcción de nuevo muelle del eje (margen izquierdo)

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 23 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(3), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topógrafos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(6), Dumper(1), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas(1), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador(1), Mixer, Equipos de Topografía(2), Cuna - Tarpa, Cuneo - Tubería(2), Compactador
ACTIVIDADES: K21+100 - K21+150 - K21+200: Tipo de, instalación, cuneo y empalme de tubería en elevaciones y abajo, K21+150: Construcción y fundida de Aletabloques (margen izquierdo), K21+200 Instalación, conformación y compactación de Base granular, K21+180 Vaciado de concreto en placa superior de empalme de pozo (Eje izquierdo), K21+180 Vaciado de concreto en elevación 0 del módulo 2, K21+200 Vaciado de concreto en elevación 0 del módulo 19 y elevación cuneo del módulo 20

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 23 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(3), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topógrafos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(6), Dumper(1), Retro excavadora

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 24 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(3), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topógrafos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(6), Dumper(1), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas(1), Retro Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador(1), Mixer, Equipos de Topografía(2), Cuna - Tarpa, Cuneo - Tubería(2), Compactador
ACTIVIDADES: (K21+100 - K21+150 - K21+200): Tipo de, instalación, cuneo y empalme en elevaciones y abajo, K21+150: Construcción y fundida de Aletabloques (margen izquierdo), K21+200 Instalación, conformación y compactación de Base granular, K21+180 Vaciado de concreto en placa superior de empalme de pozo (Eje izquierdo), K21+180 Vaciado de concreto en elevación 0 del módulo 2, K21+200 Vaciado de concreto en elevación 0 del módulo 19 y elevación cuneo del módulo 20

Residente de Obra — Residente Interventoría

JUNIO 25 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 Horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(3), Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores(2), Topógrafos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas(6), Dumper(1), Retro excavadora

sobre Ruptura, Retro excavador sobre Llantas, Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mini, Equipos de Topografía, Cama Terraza, Cuneta - Tubería, Cimientos

ACTIVIDADES: K21+000 Conclusión y perfilado de Hydroblocks margen izquierda, K21+000 Excavación para construcción de muro de contención (margen derecha), K21+000 Vaciado de concreto en elevación del estribo N1 y Vaciado de concreto en elevación del estribo N2

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 26 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografía, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinarias, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA: Volquetas, Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mini, Equipos de Topografía, Cama Terraza, Cuneta - Tubería, Cimientos

ACTIVIDADES: K21+320 Aleta de Muro izquierda, K21+320 Conclusión y perfilado de Hydroblocks margen izquierda, K21+320 Vaciado de concreto en elevación 1 del estribo 1, (K21+320 - K21+320 - K21+320) Instalación y armada de acero y formaleta en Zapatas y elevaciones, K22+320 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K21+320 Vaciado de concreto en elevación 1 del estribo 2, K21+320 Excavación para muro estribo N1 muro (margen izquierda)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 23 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografía, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mini, Equipos de Topografía, Cama Terraza, Cuneta - Tubería, Cimientos

ACTIVIDADES: K21+320 Conclusión y perfilado de Hydroblocks margen izquierda, K21+320 Vaciado de concreto en elevación 2 del estribo 2, perfilado elevación 1 del estribo 1, (K21+320 - K21+320 - K21+320) Instalación y armada de acero en Zapatas y elevaciones, K22+320 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K21+320 Vaciado de concreto en elevación 1 del estribo 2

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 28 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografía, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro cargador, Mini-

Compactador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cuna Tangos, Camión - Tubería, Camioneta

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundido de Hydrablocks (margen izquierdo) → 6 Hileras de 38 Hydrablocks X = 228 Hydrablocks (6 mayores → 20 Hydrablocks) + remates → Total = 248 Hydrablocks

K211+100 Vaciado de concreto en elevación 2 del módulo 13, (K211+100 - K361+100 - K381+200) Instalación y anclaje de pernos en Tangos y elevaciones, K381+100 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K381+100 Vaciado de concreto en Tangos del módulo 24

NOTA: Se realizó control de obra en Ejecución del anclaje

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 29 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topografía (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (2), Dumpers, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre Orugas, Retrocargador, Mixer, Motoniveladora, Vibrocompactador (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Cuna Tangos, Camión - Tubería, Camioneta

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundido de Hydrablocks (margen izquierdo), K211+100 Excavación y corte de talud (margen derecho), (K211+100 - K361+100 - K381+200) Instalación y anclaje de pernos en Tangos y Vértices, K381+200 Vaciado de concreto en elevación Cuna del módulo 2, K381+200 Excavación para construcción de nuevo módulo del muro de contención (margen izquierdo), K381+100 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K381+100 Vaciado de Concreto

en elevación del módulo 19 (margen izquierdo)

NOTA: (Los ítems 1, 2) → Se realizó el recibimiento por parte de la interventoría de la Base granular, teniendo en cuenta los aspectos de Calidad (Toma de densidades) y Topografía. En este la interventoría en la instalación de MIX

Residente de Obra

Residente Interventoría

JUNIO 30 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores (2), Topografía (2), Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (2), Dumpers, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mixer, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía (2), Cuna Tangos, Camión - Tubería, Camioneta

ACTIVIDADES: K361+200 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K211+100 Construcción y fundido de Hydrablocks (margen izquierdo), K211+100 Excavación para construcción de nuevo módulo del muro (margen derecho) (K211+100 - K361+100 - K381+200) Instalación y anclaje de pernos y fundido en Tangos y elevaciones, K361+200 Vaciado de concreto en elevación Cuna Módulo 2, K381+100 Vaciado de concreto en Tangos del módulo 20, K381+200 Excavación para nuevo módulo del muro (margen izquierdo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 01 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Compactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer, Equipos de Topografía, Cama baja, Camión imprimador de asfalto, Tubulares, Cementos
ACTIVIDADES: K46+200 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K21+100 Construcción y Fundido de Hydroblocks, K24+100 Vaciado de concreto en Zanjas de los muros (I, II, III), (K21+100, K36+900, K38+200) Instalación y armado de acero de refuerzo en Zanjas y Alcantarillas, K38+200 Excavación para construcción de nuevo muro de Contención (Abajo izquierda)

Residente de Obra — Residente Interventoría

JULIO 02 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Fuertes, Compactador neumatico, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía, Cama baja, Camión imprimador de asfalto, Cama baja, Tubulares, Cementos

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra

Residente de Obra — Residente Interventoría

JULIO 03 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia de 11am a 4pm
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fuertes, Volquetes, Compactador neumatico, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cama-baja, Camión imprimador de asfalto, Cama-Tubulares, Cementos
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Dia festivo)

Residente de Obra — Residente Interventoría

JULIO 04 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fuertes, Volquetes, Compactador neumatico, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas

Retro excavador, Mini excavador, Motoniveladora, Mini cargador Llantas, Equipo de Topografía (2), Cama Lowpe, Camión imprimador de asfalto, Cámara Tubo, Cunetero

ACTIVIDADES: Instalación, conformación y compactación (manual) de Base granular, K211+100 Construcción y fundido de Hydroblocks (mayor izquierdo en la pista con 363 Hydroblocks fundidos), K211+100 Vaciado de concreto en elevación 1 de los medios 10 y 11, (K211+100 - K361+700 - K381+200) instalación y armado de acero en Zapata y elevación, (K221+200 - K231+100) Limpieza de la vía con Sopletes para Riego de Imprimación, K361+700 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 11, K381+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 23

Residente de Obra

Residente Ambiental

JULIO 05 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 Hora de Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Profesional Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topógrafo, Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto (2), Cuadrillas, Operadores de maquinaria (2), Cuadrilla de Asfalto (2), Cuadrillas, Oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Volqueta (2), Compactador Manual, Rodillo, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Equipo de Topografía (2), Cama Lowpe, Camión imprimador de Asfalto, Camión Tubo (2), Cunetero

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundido de Hydroblocks (mayor izquierdo), K211+100 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 11, (K361+700 - K381+200) Instalación y armado de acero en Zapata y elevación, (K221+200 - K231+100) Limpieza de la vía con Sopletes para Riego de Imprimación con emulsión Asfáltica sobre base granular (Cama lowpe), K361+700 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 11, K381+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 23

Imprimación con emulsión asfáltica sobre base granular (Cama lowpe), K361+700 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 11, K381+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 23

Residente de Obra

Residente Ambiental

JULIO 06 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Profesional Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topógrafo, Cadeneros (2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto (2), Cuadrillas, Operadores de maquinaria (2), Cuadrilla de Asfalto (2), Cuadrillas, Oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manual, Rodillo, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipo de Topografía (2), Cama Lowpe, Camión imprimador de Asfalto, Camión Tubo (2), Cunetero

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundido de Hydroblocks (mayor izquierdo), K211+100 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 11, (K361+700 - K381+200) Figurado, instalación y armado de aceros de refuerzo en Zapata y elevación (K221+200 - K231+100) Alas Medio Riego de Imprimación con emulsión Asfáltica sobre base granular (Cama lowpe), K361+700 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 24

NOTA: K161+200 (Curva Ficta): El día de hoy se ejecuta el levantamiento por parte de la interventoría de la Base ejecutada, teniendo en cuenta los aspectos de Calidad (Tema de densidad) y Topografía. Con esto la interventoría avala la validación y compactación de MDC-19.

Residente de Obra



Residente Interventoría

JULIO 07 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 7 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros (4), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto (4), Operadores de Maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios, MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactor Neumático, Volqueta (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mini Equipo de Topografía, Cono Imprimador, Camión Imprimador de Asfalto, Camión Tanker (2), Comedores
ACTIVIDADES: K21+100 Construcción y fundida de Aletas en muro izquierdo, K21+100 Vaciado de concreto en diferentes sectores del módulo 11, (K22+300 - K22+500) → Las Mismas Instalación, conformación y compactación de MDC-19 primera capa (6.50 cm) Carril derecho, K24+300 Vaciado de concreto en diferentes sectores del módulo 8, K36+000 Fundida Instalación y armada de acero de refuerzo en Losas y diferentes

Residente de Obra



Residente Interventoría

JULIO 08 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos (2)

Cadeneros (4), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto (4), Operadores de maquinaria (4), Conductores, Oficios Varios, MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Volqueta (4), Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (4), Mini Equipo de Topografía, Cono Imprimador, Camión Imprimador de Asfalto, Camión Tanker (2), Comedores
ACTIVIDADES: K14+000 Riego de Imprimación con emulsión asfáltica sobre toda la calzada en los dos carriles de la vía, K21+100 Construcción y fundida de Cabeceras (2 de ellas en Alas Hidráulicas construidas), K21+100 Retiro de material sobrante sobre la vía para luego con retroexcavadora (el material se retira colocando en la cama posterior del mismo), (K22+300 - K22+500) → Instalación, conformación y compactación de MDC-19 primera capa → 6.50 cm (Carril izquierdo), K36+300 Instalación, conformación y compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras (Carril izquierdo), K36+300 Instalación y armada de aceros de refuerzo en Losas y diferentes NOTA: K21+100 y K22+500 → Hoy quedó instalada la primera capa de MDC (6.5 cm) en los dos carriles de la vía en los próximos días se instalará capa de ligo y segunda capa de MDC

Residente de Obra



Residente Interventoría

JULIO 09 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Ambiental, Residente Social, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros (4), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de asfalto (4), Operadores de maquinaria (4), Cono Imprimador, Comedores MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumático, Volqueta (4),

Tiempo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mini Excavadora de transporte, Cono tronco, Cono Imprimador de asfalto, Cono tipo Tubo (1), Conventos

ACTIVIDADES: K211+00 Construcción y vaciado de Aletones (Margen izquierda), K211+00 Excavación y retiro de material saturado parcialmente por agua, K361+00 Instalación conformación y compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras, Cono Imprimador, K361+00 Instalación, conformación y compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras.

Residente de Obra | Residente Interventoría

JULIO 10 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: SOL NUBES

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático Vibratorio, Tiempo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía, Cono tronco, Camión Imprimador de Asfalto, Camión tipo Tubo (1), Convertos

ACTIVIDADES: K361+00 Instalación, conformación y compactación de MDC-19 guarnes Capa (Calzada), K211+00 Construcción y fundido de Aletones (Margen izquierda), K211+00 Excavación y retiro de material saturado sobre la vía (Material de Excavación), K381+00 Instalación y cambio de tubos en cunetas 4 y 5 de canal longitudinal, (K381+00 al K381+00) Cajas Cuna de Sub rasante para construcción de estructura de

pavimento, Retiro instalación de concreto pobre en [illegible] de [illegible] Canal, retiro tramo de concreto en diversos sitios Medio [illegible]

Residente de Obra | Residente Interventoría

JULIO 11 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: SOL NUBES

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático Vibratorio, Tiempo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía, Cono tronco, Camión Imprimador de Asfalto, Camión tipo Tubo (1), Convertos

ACTIVIDADES: K211+00 Construcción y fundido de Aletones, Margen izquierda, K211+00 Excavación para construcción de Box Culvert, K361+00 Instalación, conformación y compactación de Sub-base granular, K361+00 Excavación y retiro parcial de concreto en Pilote (Margen derecha), (K381+00 al K381+00) — 4 Cajas Cuna de Sub rasante para instalación de estructura de pavimento, K381+00 Instalación y compactación de material tipo recebo para relleno de Estructuras (Muro 8, 9, 10) K381+00 Vaciado de concreto en elevación 2 del muro 21 y 13, (K381+00 al K381+00) Instalación, conformación y compactación de Sub-Base granular

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 12 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores(2), Topografos(2), Cadenero(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Agrilla, Operadores de maquinaria(2), Cuadrillas, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Dumper, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini Equipos de Topografía(2), Camión Impermeabilizador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Volteo(2), Camioneta

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundida de Aletabloques (Margen Izquierda), K208+900 Vaciado de concreto en placa de piso de Canal longitudinal Escalera 4 y 5 (Margen derecha), (K311+500 al K311+950) Instalación, conformación y compactación de Sub base granular, K307+200 Vaciado de concreto en elevación 2 del muro 22, (K307+100 al K307+250) Instalación, conformación y compactación de Sub base granular

NOTA: Los Especiones (K308+500 al K308+750) Se efectuó el recibimiento por parte de la interventoría de la Sub Base granular, teniendo en cuenta los aspectos de Calidad (Ensayos de densidades) y Topografía

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 13 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: K211+100 Construcción y fundida de Aletabloques (Margen Izquierda) Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social y ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Agrilla, Operadores de maquinaria(2), Cuadrillas, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador neumatico, Vibrocompactador, Dumper, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini Equipos de Topografía(2), Camión Impermeabilizador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Volteo(2), Camioneta

ACTIVIDADES: K211+100 Construcción y fundida de Aletabloques, K211+100 Vaciado de Concreto para solado de Imposta para construcción de Box Culvert, K208+900 Instalación y anclaje de pasadores en paredes de Canal longitudinal Escalera 4 y 5, K307+100 Vaciado de concreto ciclópeo en placa de piso de cabezal de cuneta (margen derecha), K311+500 Excavación y construcción de pilote longitudinal al lado del muro (K311+500 al K311+950) Instalación, conformación y compactación de Sub Base granular, K307+200 Vaciado de concreto en elevación 2 del muro 22 y fundida de soleta en los muros (18, 22 y 18), (K307+100 al K307+250) Instalación, Conformación y compactación de Base granular,

NOTA: Especiones (K311+500 al K311+950) → Se efectuo el recibimiento por parte de la interventoría de la Sub Base granular, teniendo en cuenta los aspectos de Calidad (Densidades) y Topografía

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 14 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2),

Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores(a), Topografos(a), Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de maquinaria(os), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador Liso, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Excavadora llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (a), Mini(a) Equipos de Topografia(s), Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna tanque, Camión tipo Volteo, Camionetas

ACTIVIDADES K311+900 Construcción y fundida de Aletas(en mayor segundo de la fecha son 632 Aletas), K311+900 Vaciado de concreto en placa de pase de Box Culvert, K311+900 Vaciado de Concreto en pared derecha de canal de entrada de portón (margen derecha), K311+900 Excavación y Construcción de pilote longitudinal al lado del muro, (K311+950 al K311+990) Instalación, Conformación y Compactación de Sub Base granular, (K311+900 al K311+950) Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K311+900 Excavación y Construcción de pilote longitudinal (margen derecha) K311+900 Instalación y armado de aceros en Zapata y elevaciones, K311+900 Vaciado de concreto en Zapata del Pilote 22, (K311+900 al K311+930) Instalación, Conformación y Compactación de Base granular

NOTA: Aletas (K311+950 al K311+990) Se aprueba el vaciado por parte de la Interventoría de la Sub-Base granular, teniendo en cuenta los aspectos de Calidad (Densidad) y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

JULIO 15 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos(a), Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria(os)

Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador Liso, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Excavadora llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mini(a) Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna tanque, Camión tipo Volteo, Camionetas

ACTIVIDADES K311+900 Construcción y fundida de Aletas(en mayor segundo de la fecha son 632 Aletas), K311+900 Vaciado de concreto en placa de pase de Box Culvert, K311+900 Vaciado de Concreto en pared derecha de canal de entrada de portón (margen derecha), K311+900 Excavación y Construcción de pilote longitudinal al lado del muro, (K311+950 al K311+990) Instalación, Conformación y Compactación de Sub Base granular, (K311+900 al K311+950) Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K311+900 Excavación y Construcción de pilote longitudinal (margen derecha) K311+900 Instalación y armado de aceros en Zapata y elevaciones, K311+900 Vaciado de concreto en Zapata del Pilote 22, (K311+900 al K311+930) Instalación, Conformación y Compactación de Base granular

NOTA: Aletas (K311+950 al K311+990) Se aprueba el vaciado por parte de la Interventoría de la Sub-Base granular, teniendo en cuenta los aspectos de Calidad (Densidad) y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

JULIO 16 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia de Noche

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Ayudantes de Obra, Maestros de

Obra: Cuadrilla de Apoyo, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Tractor, Compactador, Retroexcavadora Volquete, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (2), Mixer, Equipos de Topografía (2), Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna tanque, Camión - Tolva (2), Cumanentes
ACTIVIDADES: K2+430 Vaciado de concreto en Muro Jersey del muro de contención (Margen Izquierda), K2+430 Vaciado de concreto en panel izquierdo de Canal longitudinal Escala 5, K2+420 Vaciado de concreto en Losa del módulo 10, (K2+430 al K2+420) Instalación, conformación y compactación de Base granular

Residente de Obra — Residente de Telecomunicaciones

JULIO 19 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (2), Topógrafos (2), Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Tractor, Compactador Neumático, Volquete, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna tanque, Camión - Tolva, Cumanentes
ACTIVIDADES: K2+430 Instalación y encofrado de acero en paredes y placa superior de Box Culvert, K2+420 Vaciado de concreto en muro jersey de muro de Contención (Margen Izquierda), K2+420 Excavación para canal de canal longitudinal,

K2+420 Instalación y encofrado de acero en pared derecha de canal longitudinal (tramo 1 y 2), K2+420 Instalación y encofrado de acero en pared izquierda de canal de canal de pantalla (margen derecha), K2+420 al K2+420 Instalación, conformación y compactación de Base granular, K2+420 Instalación y encofrado de acero en Losas y Aleros y vaciado de concreto en Losas del módulo 10, K2+420 al K2+420 Riego de Imprimación con emulsión asfáltica sobre Base granular en ambas calzadas de la vía
Mano Expertos (K2+420 al K2+420) Se realizó el recibimiento de la Base granular por parte de Telecomunicaciones, durante en cuanto, los aspectos de Calidad (Densidades) y Topografía

Residente de Obra — Residente Telecomunicaciones

JULIO 18 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (2), Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de maquinaria (2), Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (2), Dumper, Tractor, Compactador Neumático, Retro Excavadora Orugas, Retro Excavadora Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna tanque, Camión tipo Tolva (2), Cumanentes
ACTIVIDADES: K2+430 Encofrado paredes y placa superior de Box Culvert, K2+420 Vaciado de concreto en muro jersey sobre muro de Contención (Margen Izquierda), K2+420 Fondo de Estructura de acero en Hydroblocks en la

Escuela 1 (4 Aulas) en obra pública, K37+160 al K37+000
Instalación, conformación y compactación de Base
granular, K37+120 Excavación y fundido de solado
para escuela de Abancalillo (Canal derecho), K36+040
Vaciado de concreto en zapata del pedido 30

Residente de Obra — Residente Interventoría

JULIO 19 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores(2), Topografos(2), Cadeneros(2), Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto(2), Operadores de Maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta(2), Pata excavadora Anglo(2), Pata Excavadora sobre llantas Dumper, Pata Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador Manual(2), Camión Imprimador de Asfalto, Equipo de Topografia, Camión tipo Volco(2), Camioneta, Carro Tanque
ACTIVIDADES: K37+160 Vaciado de concreto en zapata y placa Superior de Box Culvert, K37+120 Instalación y retiro de moldes y formaleta en Muro Junto Sobre muro (margen izquierda) K36+040 fundido de solado para Escuela 2 de Canal (Izquierdo), K37+160 al K37+120 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K37+120 Instalación de tuberia en encole de Alcantarillado (Tubo 36") y fundido de atraque (Canal derecho), K36+200 Instalación y retiro de moldes en elevaciones, K36+200 Vaciado de concreto en Zapata del pedido 31, K36+680 al K36+640 Se hizo instalación, Conformación y compactación de MDC-19, primera Capa de 6.5cm (Canal derecho).

NOTA: Se realizó cambio de obra en segunda interventoría y Contratista en los Oficios de la Interventoría

Residente de Obra — Residente Interventoría

JULIO 20 DE 2023 (JEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto(2), Operadores de Maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Finisher, Compactador Neumatico Vibratorio, Dumper, Pata excavadora sobre Llantas Pata excavadora Anglo, Pata Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador Manual(2), Camión Imprimador de Asfalto, Equipo de Topografia, Camión tipo Volco(2), Camioneta, Carro Tanque
ACTIVIDADES: K37+160 Instalación y retiro de moldes en Caja de encole de Box Culvert, K37+120 Instalación de moldes y formaleta en Muro Junto sobre muro (Margen Izquierda), K37+680 al K37+640 Instalación, Conformación y Compactación (Capa) de Base granular, K36+680 al K36+320 Instalación, Conformación y Compactación de MDC-19 Primera Capa e 6.5cm (Canal izquierdo)
NOTA: Cambios → K36+680 al K36+320 → Quedó instalada la primera Capa de MDC en 450 metros lineales en los dos Carriles de la Vía

Residente de Obra — Residente Interventoría

JULIO 21 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (2), Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (4), Conductor de Retroexcavadora (1), Conductores Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Dumper, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo Topografía (1), Camión Imprimador de Asfalto, Cuerpo bomba, Camión tipo tolva (2), Compactador

ACTIVIDADES: K31+320 Vaciado de concreto en pared derecha de canal de orde de Box, K31+320 Cajas Instalación y compactación de Material recebo para Sub rasante, K31+320 Vaciado de concreto en muro pantalla (Margen izquierda), K31+320 Fundido de Estructura en muro Hydroblocks para orde de canal longitudinal y fundido de concreto ciclópeo en cimiento de entre pendes de Hydroblocks, K31+320 Vaciado de concreto en pared derecha de canal longitudinal Entre 4, K31+320 al K31+320 Instalación, Conformación y Compactación de Sub-Base granular, K31+320 al K31+320 Imprimación con emulsión asfáltica sobre Base granular en 6.2 de ancho de la vía, K30+320 Instalación y cambio de acero de refuerzo en elevaciones y Vaciado de Concreto en elevación 1 del pedestal 26, (Escalera) → se inicia la Construcción de pedestales para Cerca (L=2.5m) NOTA: Finalizo Muro en el K31+320 → se espera el recibimiento por parte de la Interventoría de la Base granular, terminado en cuanto los aspectos de Calidad (Densidades) y Topografía

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 22 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores (2), Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria (4), Conductores Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de topografía, Camión Imprimador de asfalto, Cuerpo bomba, Camión tipo tolva, Compactador

ACTIVIDADES: K31+320 Excavación y profundización para cimentación de cunetas (Margen derecha), K31+320 Vaciado de concreto en cuneta de orde (Segunda pared) de Box Coluel, K31+320 Cajas Instalación y compactación de material tipo recebo para Sub rasante, K31+320 Fundido de concreto (Muro pantalla) sobre muro de contención (Margen izquierda), K31+320 Vaciado de Concreto (Solado) para cuneta 3 de orde de canal y Vaciado de concreto en estructura en Hydroblocks para orde de canal (10 Hydroblocks fundidos a la fecha), K31+320 al K31+320 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K28+320 Instalación y cambio de aceros de refuerzo en elevaciones de L, middle (28, 29, 30) K28+320 Vaciado de Concreto en elevación 1 del pedestal 27

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 23 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente Social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadenero, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador(es), Equipos de Topografia, Mixer(s), Camion Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Camión tipo Tolva(s), Compactador

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Lluvia)

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 24 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: SIN LLUVIA

PERSONAL En Obra: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos(s), Operadores de Maquinaria en, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador(es), Mixer(s), Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Camión tipo Tolva(s), Compactador

ACTIVIDADES: K44+000 Encauzado y vaciado de concreto en Gaviones (Margen Derecha), K21+180 Caja: Instalación y Compactación de material tipo recebo para Sub rasante, K22+400 Vaciado de concreto en New Jersey sobre muro (Margen Izquierda), K38+980

Tendido de estructura en Hydroblankets para encole de canal, K37+980 al K37+980 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular (cisco), K37+200 instalación y vaciado de anclas en concreto en elevación 1 del muro en

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 25 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: SIN LLUVIA

PERSONAL En Obra: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos(s), Operadores de Maquinaria en, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador(es), Mixer(s), Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Camión tipo Tolva(s), Compactador

ACTIVIDADES: K21+100 Caja: Instalación y Compactación de material tipo recebo para Sub rasante, K28+980 Vaciado de concreto ciclópeo en plinto de pie de dique inicial de Canal (Costado 2), K28+980 Fundido de pantalla de empalme entre Viga Cabezal y Caja de encole de Box Culvert (Margen Derecho), K36+980 Vaciado de concreto en panel izquierdo de canal de encole de plantón (Margen derecho), K37+980 al K37+980 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular (cisco) K37+980 Instalación, Conformación y Compactación de material recebo para relleno (Alcantarilla), K38+200 Instalación y anclaje de anclas de refuerzo en Gaviones

K38 + 281 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio ✱ 37

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 26 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores (2), Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto (2), Operadores de maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía (2), Camión Empresado de Asfalto, Cono Fungue, Camión tipo Tanker (2), Compactos

ACTIVIDADES: K38+200 Vaciado de Concreto ciclópeo en placa de paso de descole de Canal (Escala 2) K38+200 Fundida de Estructura en Hydroblocks para descole de canal, K38+200 Vaciado de concreto en cunetas (Margen derecha) y en muro reforzado para cunetas (margen izquierda), K37+940 Vaciado de concreto en New Jersey sobre muro de contención, K37+200 al K37+220 Instalación, Conformación y Compactación de S.B. Base granular K38+200 Vaciado de concreto en elevación 1 del medio 38, K37+200 al K37+180 Riego de Imprimación con emulsión asfáltica sobre Base granular en los dos cuentos de la vía

NOTA (K37+180 al K37+200) Estamos a la espera del suministro por parte de la Interventoría de la Base granular, teniendo en cuenta, los aspectos de Calidad (Granulometría) y Topografía

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 27 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto (2), Operadores de Maquinaria (10), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador Frontal, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Empresado de Asfalto, Cono Fungue, Camión tipo Tanker, Compactos

ACTIVIDADES: K38+200 Fundida y posterior vaciado de concreto en cunetas en los dos margenes de la vía, K38+200 Fundida de estructura en Hydroblocks para descole de Canal Lateral, K38+200 Vaciado de Concreto ciclópeo en placa de paso de descole - Disipador Escala 3 (Margen Derecha) K37+220 al K37+200 Instalación, Conformación y Compactación de S.B. Base granular, K37+940 al K37+960 se inicia Instalación, Conformación y Compactación de MDC-19 primera capa (6,50 cm) → Canal Lateral, K37+180 Excavación y fundida de cubo para Construcción de caja de descole de alcantarilla, K38+200 Instalación y anclaje de acero en elevación cabezas, K38+200 Vaciado de Concreto en elevación del medio 31

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 28 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA SOL BUENO

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinaria(s), Conductores, Oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Mixer(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Dumper, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo de Topografia, Camión Imprimador de asfalto, Cava tanque, Camión - Tanque, Cementos

ACTIVIDADES K81+200 Fundidos y vaciado de concreto en Cunetas en ambos Costados, K82+100 Vaciado de concreto en box junior (Margen Izquierda), K81+200 al K82+100 Excavación y picado para Construcción de Cunetas, K82+100 Excavación y retiros para Resane y de vaciado de canal y fundida de Solado, K82+100 Fundido Estructura en Hydroblock para vaciado de canal, K77+100 al K77+100 Instalación, Conformación y compactación de MDC-10 → Primera Capa (200 Canal Izquierdo, K77+100 al K77+200 Riego de Imprimación con emulsión asfaltica sobre Base granular en ambos costados y posteriormente Instalación y compactación de MDC-10 sobre el canal derecho izquierdo, K78+100 Vaciado de Concreto en diversos Cunetas del predio 20

NOTA 1: Excavación → (K77+100 al K77+200) Aquí' instalada la primera capa de MDC en 140 metros lineales en ambos Costados.

NOTA 2: Excavación (K77+100 al K77+200) Se aprobó el recibimiento por parte de Interventoría de la Base granular teniendo en cuenta, los aspectos de Calidad (Densidades) y Topografía.

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 29 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA SOL BUENO

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinaria(s), Conductores, Oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer(s), Equipo de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cava Tanque, Camión tipo Tanque, Cementos

ACTIVIDADES K81+200 Fundidos y vaciado de concreto en Cunetas en ambos Costados de la V.O, K82+100 al K81+200 Excavación y picado para Construcción de Cunetas, K81+200 Vaciado de concreto en box junior en placa de piso de diseño vaciado de canal (Margen Izq) K81+200 Excavación para resane y de vaciado de canal y posteriormente fundida de Solado, K82+100 Fundido de estructura en Hydroblock para vaciado de canal, K77+100 al K77+200, Instalación, Conformación y compactación de MDC-10 sobre Base granular, K77+100 Instalación y vaciado de concreto en diversos Cunetas

Residente de Obra

Residente Interventoría

JULIO 30 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: SIN LLUVIA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos (1), Operadores de Maquinaria (1), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Finisher, Compactador Neumatico Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador Manual (1), Equipos de Topografia, Camion Imprimador de Asfalto, Cono Turgo, Camion tipo Turco (1), Comandos
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra — Residente Interventoria

JULIO 31 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: SIN LLUVIAS
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto (1), Operadores de Maquinaria (1), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador Manual (1), Equipos de Topografia, Camion Imprimador de Asfalto, Cono Turgo, Camion tipo Turco (1), Comandos
ACTIVIDADES: K16+300 Formaleteo y vaciado de concreto en cunetas del canal izquierdo (Ya se fundieron las cunetas del canal derecho), K22+200 Instalacion de formaleteo y vaciado de concreto en box coulvert sobre eje de

carretera (Margen Izquierda), K18+300 Fundida de estructura en Hydrablocks para canal de aguas lluvias, K22+200 a Abscisa = Instalacion, Conformacion y compactacion de Sub Base granular, K32+400 Instalacion de geotextil en eje de canal de abastecimiento, K38+200 Instalacion y anclaje de mallas en abscisa anterior, K38+200 Vaciado de concreto en elevacion cabeza del muro 30, K39+100 Excavacion y instalacion de filtro longitudinal

Residente de Obra — Residente de Interventoria

AGOSTO 01 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: SIN LLUVIAS
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (1), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto (1), Operadores de Maquinaria (1), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico Vibratorio, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas (1), Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador Manual (1), Equipos de Topografia, Camion Imprimador de Asfalto, Cono Turgo, Camion tipo Turco (1), Comandos
ACTIVIDADES: K16+200 Instalacion de formaleteo y vaciado de concreto en cunetas del canal izquierdo, K22+200 Instalacion de formaleteo y vaciado de concreto en Cabezotes (Lado Rock) del Box Culvert en ambos costados, K22+200 Instalacion de formaleteo y vaciado de concreto en box coulvert sobre eje de carretera (Margen Izquierda) K38+200 Instalacion de anclajes y vaciado de concreto en placa de pie de estribos de Contramuro (Canal - Box Coulvert), K39+100 a Abscisa = Instalacion Conformacion

y compactación de Sub Base granular, K371+000 Excavación y replanteo para construcción de cuneta de Sección Típica en plano de piso (Parte 2), K381+200 Instalación y armado de acero en elementos Cortos y vaciado de concreto en dirección contraria del medido 29

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 02 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra 01, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria (02), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIO Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Bajas, Camión Tipo Tolva, Camiones
ACTIVIDADES: K224+100 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen Izquierdo), K224+100 Instalación de formaleta y posteriormente vaciado de concreto en New Jersey sobre Muro de Contención (Margen Izquierdo), K228+200 Instalación y armado de acero y formaleta en pantalla de aletas de confinamiento (Canal - Entrada Canal), K361+200 a K361+400 Instalación, Compactación y Compactación de Sub Base granular, K371+080 Instalación de aceros para construcción de apoyos para ampliación de Box Culvert (Margen derecho), K381+200 Instalación y armado de aceros de refuerzo en elementos cortos, K384+200 Vaciado de concreto en

elementos cortos del medido 28 (Margen Izquierdo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 03 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra 01, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria (02), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIO Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Dumper, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Bajas, Camión Tipo Tolva, Camiones
ACTIVIDADES: K224+100 Excavación y construcción de filtro longitudinal (Margen Izquierdo), K224+100 Instalación de formaleta y posteriormente vaciado de concreto en New Jersey sobre Muro de Contención (Margen Izquierdo), K224+100 al K224+200 Instalación y compactación de material recebo para construcción de cunetas en los dos costados de la vía, K378+400 Vaciado de concreto en pantalla de confinamiento (Canal - Entrada Canal), K361+200 a K361+400 Instalación, Compactación y compactación de Sub Base granular, K371+080 Vaciado de concreto en apoyos para ampliación de Box Culvert (Margen derecho), K361+080 Excavación para construcción de cunetas revestidas de agua de escorrentía (Margen derecho), K381+200 Instalación, Compactación y compactación de material tipo recebo para relleno de Estructuras (Canal derecho)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 04 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Arqueólogos, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Volqueta (2), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Largo, Tubo, Camioneta.
ACTIVIDADES: K21+800 Excavación y Construcción de filtro longitudinal, K22+200 Instalación de Formaleta y Vaciado de Concreto en New Jersey sobre muro (Margen Izquierda), K22+400 Formaleta y Vaciado de Concreto en Cunetas sobre el Canal izquierdo, K38+200 a menos → Instalación, Conformación y Compactación de material tipo Recebo Sub Base granular, K39+080 Instalación y anclaje de acero en placa superior de ampliación de Box Culvert (Canal derecho), K39+102 Excavación y relleno para construcción de anclaje de Box Culvert y posteriormente Vaciado de Concreto Ciclópeo en placa de piso de anclaje Eje #2, K38+038 Excavación para construcción de Cunetas recolectoras de agua de escorrentía y posteriormente Vaciado de Concreto para soleo de Empresa (Canal derecho), K38+096 Excavación y relleno para construcción de Aguelas de Anclaje de Box Culvert,

K38+200 → Instalación, Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras (Canal izquierdo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 05 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Arqueólogos, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Volqueta (2), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Cargador frontal, Mini cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cono largo, Tubo, Camioneta.
ACTIVIDADES: K21+800 Excavación y Construcción de filtro longitudinal, K22+200 Vaciado de concreto en New Jersey sobre muro (Margen Izquierda), K22+400 Formaleta y Vaciado de concreto en Cunetas del canal izquierdo y derecho, K38+200 a menos → Instalación Conformación y Compactación de Sub Base granular, K39+102 Vaciado de Concreto Ciclopeo para anclaje izquierdo y soleo para construcción de Gaviones (Canal derecho) K38+200 Instalación, Conformación y compactación de material tipo Recebo para relleno de Estructuras

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 06 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos (2), Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Tungue, Camión - Tanque, Compactador
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 07 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (2), Cuadrilla de Asfaltos (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador (2), Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (2), Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Tungue, Camión - Tanque, Compactador
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Lunes Festivo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 08 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos (2), Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Mini-Cargador, Retro Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (2), Mixer (2), Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Tungue, Camión - Tanque, Compactador
ACTIVIDADES: K21+100 Excavación y Construcción de Filtro Longitudinal (Costado Izquierdo), K22+200 Conformación y compactación de material (Berma), K21+400 Fundido de concreto en cunetas, K21+100 a K22+140 + Instalación, Conformación y Compactación de Subbase granular (Cuneo), K39+500 Replanteo para Ubicación de geotextil en costado de Box Coulvert, K36+200 Instalación Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras (Mayor Izquierdo)

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 09 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente Social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto(2), Operadores de Maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador vibratorio, Volqueta(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Recho Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna, Tanque, Camión-Tanque, Cunetero, Marcos(2),

ACTIVIDADES: K21+600 Excavación y Construcción de filtro longitudinal, K22+300 Conformación y Compactación de material tipo recebo para Construcción de Cunetas, K22+400 Formaleteo y Vaciado de concreto en Cunetas (Canal derecho), K39+400 Retiro de material de derrumbe proveniente del talud para el ensanchado de la vía, K36+900 al K37+100 — Instalación, Conformación y Compactación de SubBase granular (Arena), K39+300 Construcción de gaviones para Estructura de protección y Confinamiento de talud y vaciado de Box Culvert, K38+600 Instalación de acceros y Vaciado de Concreto en placa de piso de ambos canales (Canal derecho), K38+800 Instalación Conformación y Compactación de material tipo recebo para llano estructural

NOTA 1: Se realizó Corte de Obra en Oficinas del contratista

NOTA 2: Especiales (K39+400 al K38+600) → Se efectuó el recibimiento por parte de la Interventoría de la SubBase granular, teniendo en cuenta los ajustes de Calidad y Topografía

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 10 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra(2), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos(2), Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto(2), Operadores de Maquinaria(2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador vibratorio, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Recho Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna, Tanque, Camión-Tanque, Cunetero

ACTIVIDADES: K21+600 Excavación y construcción de filtro longitudinal, K22+300 Formaleteo y Vaciado de concreto en Cunetas (a ambos), K22+400 Vaciado de concreto en Cunetas del canal izquierdo, Retiro de K39+400 a K38+600 Instalación Conformación y Compactación de material tipo recebo, K39+300 Construcción de gaviones para Estructura de protección y Confinamiento de talud y vaciado de Box, K38+600 Instalación y vaciado de aceros en placas de Cunetas (a) y postes vaciado de concreto en pared izquierda de Canal #1, K38+600 Instalación, Conformación y Compactación de recebo para llano estructural (Canal izquierdo) K38+600 a Marcos → Conformación y Compactación de material (Recebo) para Construcción de Cunetas

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 11 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2)

Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Apolladores, Operadores de Maquinaria (02), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Ruedas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (01), Equipo de Topografia, Mixer (01), Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Camión tipo Tolva (01), Compresor

ACTIVIDADES: K21+320 Formaleta y Vaciado de Concreto en Cortes del canal derecho, K21+400 al K21+480 Instalación, Conformación y Compactación de Box gravier, K21+080 - K21+320 Construcción de Aguteros para estructura de protección y Confinamiento del Talud y encole de Box, K21+080 Instalación y armada de acero en puentes (2) de Cunetas y posteriormente Vaciado de Concreto en pared derecha del Canal #1, K21+040 Instalación de aceros y Vaciado de Concreto en pared de Aguteo desde el Box K21+320 Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para box estructural (Canal izquierdo) K21+080 a Manos — Formaleta y vaciado de concreto en Cortes del canal derecho

Residente de Obra — Residente Interventoría

AGOSTO 12 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Apolladores, Operadores de Maquinaria (02), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Ruedas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (01), Equipo de Topografia, Mixer (01), Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Camión tipo Tolva (01), Compresor

ACTIVIDADES: K21+320 Conformación y compactación de material tipo recebo para box gravier, K21+400 Formaleta y Vaciado de concreto en cortes del canal derecho, K21+080 al K21+480 Instalación, Conformación y compactación de material para box gravier, K21+080 - K21+320 Vaciado de concreto en pared derecha de canal 1, K21+320 Instalación, Conformación y compactación de material para relleno de estructuras (cunetas izquierda), K21+080 a Manos — Formaleta y vaciado de concreto en cortes del canal derecho

Residente de Obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 13 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Apolladores, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador (2), Retro excavador sobre Orugas (2), Retro excavador sobre Ruedas (2), Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador (01), Equipo de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Camión tipo Tolva (2), Compresor

ACTIVIDADES: El dia de hoy no se realizaron actividades de obra (Lunes Festivo)



Residente de Interventoría

AGOSTO 14 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Ambiental, Residente social, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos (2), Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (Manual), Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Camión - Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: K21+800 Excavación para construcción de depresor de descole de Box Culvert (Canal Izquierdo), K22+200 Formaletas y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho, K24+400 al K31+140 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K31+080 Demolición de Cabezote existente para ampliación de la vía (Canal derecho) K31+301 Construcción de gaviones para protección del talud en costado de Box, K30+040 Instalación y anclaje de mantas en pendiente de Canal #2 (Margen derecho), K30+200 Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras (Canal Izquierdo), K30+400 a K30+— Formaletas y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho
NOTA Se realizó acompañamiento por parte del Contratista a Interventoría en la extracción de Nucleos en los diferentes que estaban en observación debido a la baja resistencia obtenida en los ensayos a compresión. De esta manera, la Interventoría queda a la espera de la entrega de los resultados obtenidos en dichos Nucleos

NOTA GENERAL: Nota NOTA Se entregaron resultados, tanto propio el laboratorio externo contratado entrega Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 15 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria (2), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (Manual), Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Camión tipo tolva, Compactador
ACTIVIDADES: K21+800 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K21+801 Fundida de solado por Construcción de depresor de descole de Box Culvert (Canal Izquierdo), K22+200 Formaletas y vaciado de Concreto en Cunetas del canal derecho, K24+400 al K31+140 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular (Canal), K31+080 Demolición de Cabezote existente para ampliación de Vía (Canal derecho), K31+301 Construcción de gaviones para protección del talud en costado de Box Culvert (Vía a gaviones a la pista), K30+040 Instalación de geomalla en pendiente de Canal #2 (Margen derecho), K30+200 Instalación, Conformación y Compactación de material para relleno de estructuras (Margen Izquierdo), K30+400 a Anclaje con Formaletas y Vaciado de concreto en Cuneta del canal derecho

Residente d Obra

Residente d Interventoría

AGOSTO 16 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA Director d Obra, Residentes d Obra (2), Residente social Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros d Obra, Ayudantes d Obra, Operarios d Maquinarias, Cuadrilla d Asfaltos (2), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Minicargador, Equipo d Topografia, Camión Imprimador d Asfalto, Cama Terraja, Camión tipo Tanque (2), Cunetero

ACTIVIDADES: K21+000 Instalación, Conformación y Compactación de Sub Base granular, K21+000 Instalación y vaciado de Bordillo en Concreto desde el Box Culvert (Canal izquierdo), K21+200 Formaletas y vaciado de concreto en cunetas del Canal izquierdo, K24+000 A K24+000 Instalación, Conformación y Compactación d Base granular (Capa), K31+050 Instalación y vaciado de concreto en placa de ampliación d Box Culvert (Canal derecho), K33+250 A K33+000 Riego d Imprimación con emulsión Asfaltica sobre Base granular en ambos carriles, K33+300 Construcción d Cunetas para protección del talud en el costado del Box Culvert, K38+000 Empalme puente de Canal + (Canal derecho), K38+050 a vaciado — Formaletas y vaciado de concreto en cunetas ambos Carriles

NOTA: Espesores (K31+050 al K33+050) — Se ejecutó el requerimiento por parte de la Interventoría de la Base granular, Teniendo en cuenta los ejes de Calidad (Densidades) y Topografía

Residente d Obra

Residente d Interventoría

AGOSTO 17 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL En Obra Director d Obra, Residentes d Obra (2), Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros d Obra, Ayudantes d Obra, Cuadrilla d Asfaltos (2), Operadores d Maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (2), Minicargador, Equipo de topografia, Camión Imprimador d Asfalto, Cama Terraja, Camión Tipo Tanque, Cunetero

ACTIVIDADES: K21+000 Instalación, Conformación y Compactación d Sub Base granular, K21+000 Vaciado de concreto en placa d piso d Box Culvert desde el Box Culvert (Canal izquierdo), K24+000 A K24+000 — Instalación, Conformación y Compactación d Base granular, K22+050 A K24+000 Riego d Imprimación con emulsión Asfaltica sobre base granular en ambos Carriles, K22+000 A K24+000 Instalación, Conformación y compactación d MDC-19 Primera Capa (2.5cm) en ambos Carriles derecho, K32+300 al K33+050 Instalación, Conformación y Compactación d MDC-19 primera Capa (2.5cm) en el Canal izquierdo, K32+300 Construcción de Cunetas para protección del talud en el costado del Box Culvert, K38+050 A Maestro — Formaletas y vaciado de concreto en cunetas (ambos Carriles)

NOTA: Espesores (K31+050 al K34+050) — Se ejecutó el requerimiento por parte de la Interventoría de la Base granular, Teniendo en cuenta los ejes de calidad (Densidades) y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 18 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Cuadrilla de Asfalto, Cadeteros, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Camión - tanque, Compresor

ACTIVIDADES: K21+320 Instalación, Conformación y Compactación de Sub Base granular, K21+000 Instalación y cimiento de cunetas en Zigzag de Acero al Box Culvert, K21+300 Pavimento de Mezcla asfaltica (Carril izquierdo), K36+400 al K36+000 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K37+080 Vaciado de concreto en placa de cimentación de Box (Carril derecho), K37+620 Construcción de gaviones para estructura de protección del talud en el cruce del Box Culvert, K38+480 a Muros en Formaletas y vaciado de concreto en cunetas en ambos costados

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 19 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA 14 Horas de Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Cuadrilla de Asfalto, Cadeteros, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Camión - tanque, Compresor

ACTIVIDADES: K21+320 Instalación, Conformación y Compactación de Sub Base granular, K22+321 Pavimento de Mezcla asfaltica (Carril izquierdo), K36+400 al K36+000 Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K38+620 Construcción de gaviones para protección del talud en el cruce del Box Culvert, K38+000 Excavación y perfilado de taludes para construcción de disipadores que van al canal 1 y 2 (Cruce Box Culvert), K36+200 Instalación, Conformación y compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras (Margen Izquierda)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 20 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: (12 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: (2 horas de lluvia) Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Cadeteros, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas

Retro Excavador, Mini Excavador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Manicas, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Baja, Camión tipo Tanque, Compactador

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 21 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto(s), Operadores de Maquinaria(s), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Manicas, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Camión tipo Tanque, Compactador

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Lunes Festivo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 22 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 Horas de Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto(s), Operadores de Maquinaria(s), Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador(s), Retro Excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Manicas, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Baja, Camión tipo Tanque, Compactador

ACTIVIDADES: K21+100 Vaciado de concreto en placa de descanso de escalera (Canal Izquierdo) K21+100 al K21+080 — Instalación, empalmado y empalmado de Box grandes, K21+100 al K21+080 — Instalación, empalmado y compactación de M.D.C.-10 — Primera capa e=20cm (Canal Izquierdo), K21+100: Construcción de gaviones para estructura de protección del talud en el costado del Box culvert, K21+100 Vaciado de concreto en placa de piso de descanso de escalera que va al canal e=0.15m f'c=3000 psi — Fundido y vaciado de concreto en muros del canal derecho

NOTA: El Cerdo (K21+100) — Se exigió el reclamento por parte de la Interventoría de los 3 Box grandes, durante la Revisión, los aspectos de Calidad (Ambiental) y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 23 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2hrs Horas

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(s), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto(s), Operadores de Maquinaria(s),

condiciones Quinua Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Fresadora, compactador manual, Vibradores, Pala excavadora sobre Llantas, Pala excavadora sobre Rieles, Pala cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mezcladora, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Camión tipo Volquete, Cuneteadora

ACTIVIDADES K3+100 Retiro de pavimento en pavimento de hormigón hasta el Km. Cabral, K3+400 al K3+800 Instalación señalización y Capacitación de Base granular (Cerro), K3+400 Construcción de gaviones para protección del talud en el margen del Río Cabral, K3+700 Tendido de concreto en pavimento de hormigón existente que va al canal #1 y tendido de concreto en pavimento de hormigón existente que va al canal #2, K3+800 a metros con Fresadora y tendido de concreto en cunetas del canal derecho

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

AGOSTO 14 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cadista de Arquitectura, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Fresadora, Compactador Manual, Vibradores, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (2), Mezcladora, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Camión tipo Volquete (2), Cuneteadora

ACTIVIDADES K3+100 al K3+800 Instalación y capacitación de Base granular (Cerro),

K3+400 al K3+800 Instalación, señalización y Capacitación de Base granular (Cerro), K3+400 Construcción de gaviones para protección del talud en el margen del Río Cabral, K3+700 Instalación y tendido de concreto en pavimento de hormigón existente que va al canal #1, K3+800 a metros con Fresadora y tendido de concreto en cunetas del canal derecho

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

AGOSTO 21 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cadista de Arquitectura, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Fresadora, Compactador Manual, Vibradores, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador (2), Mezcladora, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Camión tipo Volquete, Cuneteadora

ACTIVIDADES K3+100 Excavación y replanteo para Construcción de Cunetas sobre el talud Superior (Margen derecha), K3+400 Cota de volumen para recuperación del ancho de la Vía, K3+400 al K3+800 con Rieles de Separación con excavación manual sobre Base granular en todas Cunetas, K3+700 Construcción de gaviones para protección del talud en el margen del Río Cabral, K3+700 Instalación de formaleta en puntos de Empalme de cunetas que conecta al canal #2, K3+800 a metros con Fresadora y

sección de concreto en muros N. con dirección

Residente de Obra



Residente de Interventoría

AGOSTO 26 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Arquitectos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Mini Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer m3, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tolva, Cumpactos
ACTIVIDADES: K31+400 Construcción de cuneta sobre el talud superior (Fundida y Vaciada de concreto) Margen derecho, K31+502 → Construcción de gaviones por protección del talud en la cuneta del Box Culvert K31+450 Excavación y fundida de solado de limpieza para construcción de dentellon de descole de alcantarilla, K31+08 → Vaciado de concreto en puentes de descarga de muro que conecta al cuneta # 2 K31+400 a Muros → Formaleteo y vaciado de concreto en cunetas del canal izquierdo



Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 27 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Arquitectos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer m3, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tolva, Cumpactos
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 28 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Arquitectos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer m3, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tolva, Cumpactos
ACTIVIDADES: K31+400 Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K31+400 Construcción de cuneta sobre

Talud Superior (Margen derecho) K397+902 Construcción de
gaviones para protección y empotramiento del talud en el
encole del Box Culvert, K397+700 al K397+880 Instalación,
Conformación y compactación de M.D.C — primera capa 0.50 cm
(Canal derecho), K397+700 Instalación y anclaje de drenes a
filos de pie de deposito de descole de disipación, K397+700 a
manera de Formaletas y vaciado de concreto en cuneta (Canal Izquierdo)
NOTA: Espesores (K397+700 al K397+880) → Se ajustan al requerimiento de
la Base granular, teniendo en cuenta, los espesores de
calidad (Densidades) y Topografía

Residente de Obra — Residente de Fiscalización

DOMINGO 29 DE 2013 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra civil
Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores,
Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de
obra, Cuadrilla de Agrolleros, Operadores de Maquinaria (3)
Cerrileros, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio,
Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre Llantas,
Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador,
Mixer (2), Equipos de Topografia, Camión Empacador de Agrolleros,
Cisterna Tanque, Camión tipo Tolva, Concreto
ACTIVIDADES: K397+700 Instalación, Conformación y compactación
de Base granular (Canal), K397+880 Formaletas y vaciado de
concreto en cunetas Sobre Talud Superior (Canal derecho),
K397+902 → Construcción de gaviones para protección y empotramiento
del talud en el encole del Box Culvert, K397+700 al
K397+900 → Instalación, Conformación y compactación de la primera capa (0.50cm) de M.D.C (Canal izquierdo)

K397+700 Vaciado de concreto en placa de pie de
deposito de descole de disipación, K397+700 a manera de
Formaletas y vaciado de concreto en cunetas del Canal
izquierdo

Residente de Obra — Residente de Fiscalización

LUNES 30 DE 2013 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia Ligera
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra civil,
Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores,
Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de
obra, Cuadrilla de Agrolleros, Operadores de Maquinaria (3)
Cerrileros, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio,
Retro excavadora Sobre Orugas (2), Retro excavadora Sobre Llantas,
Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador,
Mixer (2), Equipos de Topografia, Camión Empacador de Agrolleros,
Cisterna Tanque, Camión tipo Tolva, Concreto
ACTIVIDADES: K397+700 Instalación, Conformación y compactación
de Base granular (Canal), K397+880 Formaletas y vaciado de
concreto en Cunetas Sobre Talud Superior (Canal derecho),
K397+902 → Construcción de gaviones para protección y empotramiento
del talud en el encole del Box Culvert, K397+700 al
K397+900 Instalación, Conformación y compactación de la primera capa (0.50cm) de M.D.C sobre el canal izquierdo,
K397+900 Instalación y anclaje de drenes de refuerzo en
paredes de deposito de descole de disipación,
K397+880 a manera → Formaletas y vaciado de concreto
en cunetas del Canal izquierdo, K397+880 Riego de Imprimación
Sobre Box grande

Residente de Obra

Residente Interventoría

AGOSTO 31 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Alquileres, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador vibratorio, Volqueta sin Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas con Martillo Rompedor, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cortadora de Asfalto, Cama Tanque, Camión tipo Tolva, Camioneta

ACTIVIDADES K21+100 → Excavación, Conformación y Compactación de MDC — Binder Capa (0.20cm) sobre K22+000 Excavación y fundida de zapata para construcción de Dispositivo de descole de Abastecimiento K22+050 Construcción de pantalla para estructura de protección y confinamiento del talud en el costado del Box Culvert, K22+050 Vaciado de concreto en paredes de dispositivo de descole de abastecimiento K22+000 a K21+950 Excavación y Vaciado de concreto en Cunetas

NOTA: El Caudal (K21+100) → El día de hoy sobre las 2:00 PM se efectuó el recibimiento por la Interventoría de la Box Culvert tomado en cuenta, los aspectos de Calidad Realizados y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 01 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Alquileres, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador vibratorio, Volqueta sin Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas con Martillo Rompedor, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipos de Topografía, Mixer, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Tanque, Camión tipo Tolva, Camioneta

ACTIVIDADES K22+200 → Vaciado de concreto en paredes de dispositivo de descole de abastecimiento (Canal Izquierdo), K22+100 → Excavación y pantalla de relleno de limpieza para construcción de dispositivo de descole de abastecimiento, K22+050 → Conformación de geotextil para estructura de protección y confinamiento del talud en el costado del Box Culvert, K22+000 a K21+950 → Excavación y Vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K21+950 al K21+750 → Excavación para cajas de Subrasante, K21+600 Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras (Canal Izquierdo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 02 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores,

Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer m3, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Cumión - tipo Tolva, Compactadores

ACTIVIDADES: K27+300 Vaciado de concreto en cuneta del derecho, K27+280 Instalación y armado de acero en pretil del derecho, K27+300 a Construcción de Gaviones para estructura de protección y confinamiento del talud en el inicio del Box Culvert, K27+290 a Mixer —> Formaleteo y Vaciado de Concreto en cunetas, K28+200 —> Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para relleno estructural

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 03 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer m3, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Cumión tipo Tolva, Compactadores

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 04 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco-Tanque, Cumión tipo Tolva, Compactador

ACTIVIDADES: K27+300 Vaciado de concreto en Cunetas del costado derecho, K27+280 Instalación de formaleta y en pretil del derecho, K27+300 a Construcción de gaviones para estructura de protección y confinamiento del talud en el inicio del Box Culvert, K27+290 a Mixer —> Formaleteo y Vaciado de concreto en cunetas del costado derecho, K28+200 —> Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para relleno de estructuras (Margen derecha)

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 07 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Cuadrilla de Asfaltos, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Carro Tanque de Asfalto, Carro Tanque, Carro tipo Tolva, Camioneta
ACTIVIDADES: K211+100 Instalación, Conformación y compactación de material tipo recebo para construcción de Cunetas, K211+100 Vaciado de concreto en paredes de Zanjones de descole de alcantarilla, K36+700 Excavación y explanación para construcción de Zanjones de descole de Box Culvert, K37+000 Construcción de Gaviones para estructura de protección del talud en el cruce del Box Culvert, K37+600 a Mayores → Formaleteo y Vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K38+200 Instalación, conformación y compactación de material tipo recebo para relleno de alcantarillas

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 08 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de

Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Carro Tanque de Asfalto, Carro Tanque, Carro tipo Tolva, Camioneta
ACTIVIDADES: K211+100 Instalación, Conformación y compactación de material tipo recebo para construcción de Cunetas, K36+700 Excavación y explanación para construcción de Zanjones de descole de Box Culvert, K37+000 Construcción de Gaviones para estructura de protección y mejoramiento del talud en el cruce del Box Culvert, K37+600 a Mayores → Formaleteo y Vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K38+200 Instalación, conformación y compactación de material tipo recebo para relleno de alcantarillas

Residente de Obra

Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 09 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Carro Tanque de Asfalto, Carro Tanque, Carro tipo Tolva, Camioneta

ACTIVIDADES: K31+000 → Instalación de formaleta y Vaciado de Concreto en cunetas (Canal Izquierdo) K31+000 Vaciado de concreto para solado para continuación de dispositivo de descole de Box Culvert, K31+003 Construcción de Gaviones para estructuras de protección y Confinamiento del talud en el costado del Box Culvert, K31+000 a Mismo → Formaleteo y vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K30+120 al K30+120 → Instalación Compactación y Compactación de material tipo recebo para Sub-rasante

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 08 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (2), Cuadrilla de Arqueros (2), Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Tractor, Compactador (Rodillo, Vibratorio) Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (1) Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (1) Mixer (1), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Agua Cuba Tanque, Camión tipo Volteo, Concretos
ACTIVIDADES: K31+000 Instalación de formaleta y Vaciado de Concreto en Cunetas (Canal Izquierdo) y Compromiso para continuación de Cunetas en el canal derecho, K31+000 → Instalación de gaviones y posteriormente vaciado de concreto en placa de piso de dispositivo de descole de Box Culvert K31+003 Construcción de Gaviones para estructuras de protección y Confinamiento del talud en el costado del Box Culvert, K31+000 a Mismo → Formaleteo y vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K30+120 al K30+120 → Instalación Compactación y Compactación de material tipo recebo para Sub-rasante (Capa)

de concreto en cunetas del canal derecho, K31+120 al K30+120 → Instalación Compactación y Compactación de material tipo recebo para Sub-rasante

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 09 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2) Residente Social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Arqueros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Tractor, Compactador (Rodillo, Vibratorio) Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Ruedas (1) Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador (1) Mixer (1), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Agua Cuba Tanque, Camión tipo Volteo, Concretos
ACTIVIDADES: K31+000 → Instalación de formaleta y Vaciado de Concreto en Cunetas (Canal Izquierdo) y Compromiso para continuación de Cunetas en el canal derecho, K31+000 → Instalación y posterior de gaviones de piso en placa de dispositivo de descole de Box Culvert, K31+003 → Construcción de Gaviones para estructuras de protección y Confinamiento del talud en el costado del Box Culvert, K31+000 a Mismo → Compromiso y Compactación de material tipo recebo para Sub rasante, K30+120 al K30+120 → Instalación Compactación y Compactación de material tipo recebo para Sub rasante (Capa)

Residente de Obra — Residente Interventoría

SEPTIEMBRE 10 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Aspelladores, Operadores de Maquinaria (6), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas (2), Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión tipo Tolva, Convencional
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 11 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria (6), Cuadrilla de Aspelladores, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tolva, Convencional

Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión tipo Tolva, Convencional
ACTIVIDADES: Mantenimiento y instalación de pantalla y tensor de concreto en Muros (Derecha), K33+000 Vaciado de concreto en pantalla de izquierda de Box Culvert, K33+000 Construcción de Cunetas para estructura de protección y confinamiento del talud en el costado del Box Culvert, K33+000 a Mayor (2) Conformación y compactación de material tipo recebo para construcción de cunetas, K33+000 a Mayor — Conformación y compactación de material tipo recebo para construcción de cunetas, K33+000 al K33+000 Excavación para cajeo de Box Culvert y Construcción de pilla hydrofuel en puntos Críticos, K33+000 — Excavación y retiro para construcción de drenajes a costado de alcantarilla

Residente de Obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 12 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Aspelladores, Operadores de Maquinaria (6), Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas (2), Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer (2), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tolva, Convencional

ACTIVIDADES K311+100 Formaleteo y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho, K311+100 a Mayores => Limpieza manual y excavación de material tipo roca para instalación de cuneta (canal derecho), K311+503 => Construcción de gaviones para estructura de protección de talud en el predio del Sr. Cabot, K311+400 a Mayores => Formaleteo y vaciado de concreto en cuneta de canal derecho, K311+100 al K311+220 Construcción de obra hidráulica y posteriormente se inicia la excavación y construcción de la Box puente, K311+170 vaciado de losa de tapiz para construcción de estribo del lado de Alcantarilla

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

SEPTIEMBRE 13 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA Soleado

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Camión Tipo Volco, Cargadores

ACTIVIDADES: K311+100 => Formaleteo y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho, K311+100 a Mayores => - Instalación de formaleta sobre el canal derecho para Construcción de Cunetas, K311+503 => Encofrado y vaciado de concreto para revestimiento de los gaviones

en el predio del Sr. Cabot, K311+400 a Mayores => Formaleteo y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho, K311+100 a Mayores => Instalación, Compactación y compactación de Sub Base granular. NOTA: Hay a realizar cuneta de 1m de ancho Contiguo a Intersección de Tramo de Estudio y

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

SEPTIEMBRE 14 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Soleado Nublado

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Camión Tipo Volco, Cargadores

ACTIVIDADES: K311+100 Encofrado y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho, K311+100 a Mayores => Encofrado y vaciado de concreto en cuneta del canal derecho, K311+503 => Instalación de formaleta y vaciado de concreto para revestimiento de los Gaviones en el predio del Sr. Cabot, K311+400 a Mayores => Encofrado y vaciado de concreto en Cunetas del canal derecho, K311+100 al K311+220 Instalación, Compactación y Compactación de Sub Base granular.

NOTA: K311+100 al K311+220 (Replanteo) => Se ejecutó el

Residente de Obra

Residente de Mantenimiento

SEPTIEMBRE 15 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Arqueros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer (2), Equipo de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Camión tipo Tolva, Camabajo

ACTIVIDADES: K381+400 al Mixer (1) → Vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K381+300 a K381+320 → Instalación de geomalla y vaciado de concreto para revestimiento de los canales en el anden del Box Culvert, K381+320 a Mixer (1) → Formaleteo y vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K381+280 al K381+220 → Instalación, Compactación y Compactación de Base granular.

Residente de Obra

Residente de Mantenimiento

SEPTIEMBRE 16 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Arqueros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador,

Maquinaria, Equipo de Topografía, Cuerpo Inspección de Asfalto, Cuerpo Tanque, Cuerpo Tipo Tubo, Camiones

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

guardas, tomando en cuenta las especificaciones de calidad (Tomo de densidad) y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 18 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Con lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinarias, Cargadores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liso, Compactador Vibratorio, Rotobobcat sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Minicargador, Equipos de Topografía, Cuerpo Inspección de Asfalto, Cuerpo Tanque, Cuerpo Tipo Tubo, Camiones

ACTIVIDADES: K36+430 a Mojones → Instalación de fresado y vaciado de concreto en cunetas del carril derecho, K37+502 → Encofrado y vaciado de concreto para construcción de placa de piso del canal del Box Culvert, K37+430 → Encofrado y vaciado de concreto para reutilización de Bermas, K37+330 a Mojones → Encofrado y Vaciado de Concreto en Cunetas del carril derecho, K38+080 al K38+220 → Instalación, Conformación y compactación de Base granular y posteriormente guardas en ambos carriles

NOTA: K38+080 al K38+220 (Aproximadamente) → Se efectuó el recubrimiento por parte de la interventoría de la Base granular, teniendo en cuenta las especificaciones de calidad (Tomo de densidad) y Topografía

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 19 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinarias, Cargadores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liso, Compactador Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Minicargador, Equipos de Topografía, Cuerpo Inspección de Asfalto, Cuerpo Tanque, Cuerpo Tipo Tubo, Camiones

ACTIVIDADES: K36+430 a Mojones → Encofrado y vaciado de concreto en cunetas del carril derecho, K37+502 → Encofrado y vaciado de concreto para reutilización de guardas en el costado del Box Culvert, K37+502 → Encofrado y vaciado de concreto Ciclópeo en costados 1, 2 y 3 de la placa de piso, K37+330 a Mojones → Instalación de fresado y vaciado de concreto en cunetas del carril derecho, K38+080 al K38+220 → Instalación Conformación y compactación de M.D.C - Primera Capa (Base) Carril derecho

NOTA: K38+080 al K38+220 → El día de hoy quedó en espera fotográfica el tal estado de la Finisher la cual se está usando para la instalación de la primera capa de la carpeta asfáltica en este sector

El [illegible] en [illegible] los [illegible]
[illegible] y [illegible] de [illegible]
[illegible] hasta [illegible] (completado) como esta
en el [illegible] Tal [illegible] ya [illegible] de
[illegible], [illegible] a [illegible] que haga [illegible]
[illegible]. El [illegible] recomienda [illegible] con un
[illegible], [illegible] [illegible] para seguir
[illegible] Auxiliares, [illegible] cuales requieren
[illegible] [illegible] y [illegible] [illegible]
[illegible]

NOTA CONTRATISTA se garantiza el espesor mínimo de la carpeta asfáltica [illegible]

Residente de Obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 20 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, 2 auxiliar social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Rodillo Liso Vibratorio sobre Llantas, Rodillo Liso Vibratorio sobre Tambores, Rodillo Compactador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión - Tolva, Campamento
ACTIVIDADES: K34+320 a Mojones → Excavación y Vaciado de Concreto en cunetas del canal derecho, K34+500 → Vaciado de concreto ciclópeo para placa de piso en estado 1 de canal de Obra Cubierta, K34+280 a Mojones → Instalación de formaleta y Vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K34+000 al K34+320 → Instalación, conformación y

[illegible] de [illegible] en el canal izquierdo

Residente de Obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 21 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Rodillo Liso Vibratorio sobre Llantas, Rodillo Liso Vibratorio sobre Tambores, Rodillo Compactador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión - Tolva, Campamento
ACTIVIDADES: K34+320 a Mojones → Excavación y conformación de material para mejoramiento de la vía, K34+320 → Excavación y Construcción de filtro longitudinal para el mismo, K34+320 a Mojones → Instalación, Conformación y compactación de material tipo recebo para Sub-rasante, K34+320 a Mojones → Instalación de formaleta y vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K34+320 → Vaciado y vaciado de concreto para construcción de Cunetas en el anden del Box Culvert, K34+000 a Mojones → Instalación de formaleta y vaciado de concreto en cunetas del canal izquierdo

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 22 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografías, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Apoyo, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer(s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Hooper, Camión tipo Tolva, Compactos

ACTIVIDADES K28+800 Instalación, Conformación y Compactación de Sub Base granular, K29+000 Instalación y Conformación de material para mejoramiento de la Vía K29+900 → Instalación y Conformación de material tipo recebo para mejoramiento de la Vía K31+600 Utilización y mejoramiento de material tipo recebo para mejoramiento de la Vía, K31+600 a Mojones → Instalación de geomalla y encauchetado en cuneta del costado derecho, K31+000 a Mojones → Encauchetado y acuñado de concreto en cuentas del costado Izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 23 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografías, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Apoyo, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer(s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Hooper, Camión tipo Tolva, Compactos

ACTIVIDADES El día de hoy no se realizaron

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 24 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografías, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Apoyo, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactadores, Mixer(s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Hooper, Camión tipo Tolva, Compactos

ACTIVIDADES El día de hoy no se realizaron

Residente de Obra (Anverso)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 25 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión tipo Volteo, Compresor

ACTIVIDADES: K281+500 — Instalación, campamento y campamento de Subbase granular, K281+500 — Encofrado para revestimiento de gaviones, K281+500 a Mayores — Campamento y encofrado para construcción de cunetas en el costado derecho, K281+500 a Menores — Campamento y encofrado para construcción de cunetas (Costado Izquierdo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 26 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra,

Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión tipo Volteo, Compresor

ACTIVIDADES: K281+500 — Instalación, campamento y campamento de Subbase granular, K281+500 — Encofrado para revestimiento de gaviones en el muro de contención, K281+500 a Mayores — Campamento y encofrado para construcción de cunetas (Costado derecho), K281+500 a Menores — Campamento y encofrado para construcción de cunetas (Costado Izquierdo)

NOTA: K281+500 (El Hatillo) — Se ejecutó el cerramiento por parte de la Interventoría de la subbase granular, tomado en cuenta los aspectos de calidad Ambiental y Topográfica.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 27 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas,

Retro Excavador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Camión tipo Volteo, Camión Tanquero de Agua, Cama Bajas, Cuneteros

ACTIVIDADES: Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K37+500 → Encofrado y Vaciado de Concreto para mejoramiento de gaviones en el encole del Box Culvert, K37+450 a Mayores → Encofrado y Vaciado de Concreto para mejoramiento de Gaviones para cunetas a el canal derecho, K37+600 a Mayores → Encofrado y Vaciado de concreto en cunetas sobre el canal derecho

NOTA: Se realizó recorrido por todos los sitios Críticos en conjunto Contratista, Interventoría y Vendors con el fin de Inspeccionar y mantener el avance de las obras que se adelantan en todo el corredor vial.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 28 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Alcantarillas, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA y EQUIPO: Fresadora, Compactador Manual, Vibrador, Retro excavador Sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers, Equipo de Topografía, Camión Tanquero de Agua, Cama Baja, Camión tipo Volteo, Cuneteros

ACTIVIDADES: K38+900 → Instalación, Conformación y Compactación de Base granular, K38+500 a Mayores →

Encofrado y Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el canal derecho, K37+500 a Mayores - Encofrado y vaciado de concreto para cunetas en el canal Izquierdo, K37+500 a Mayores de profundidad y vaciado de concreto para mantenimiento de Gaviones

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 29 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Alcantarillas, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA y EQUIPO: Fresadora, Compactador Manual, Vibrador, Retro excavador Sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers, Equipo de Topografía, Camión Tanquero de Agua, Cama Baja, Camión tipo Volteo, Cuneteros

ACTIVIDADES: K38+900 → Instalación, Conformación y compactación de Base granular, K38+500 → Instalación de equipos de pavimentación para construcción de Dienes de protección sobre talud Superior (Margen derecha), K37+750 a Mayores → Excavación de profundidad y vaciado de concreto en cunetas del canal derecho, K37+500 → Encofrado y Vaciado de Concreto para mantenimiento de gaviones en el encole del Box Culvert, K37+500 a Mayores → Encofrado y Vaciado de concreto para construcción de cunetas

Viene: Segundo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 30 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: con Nubes

PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios.

MAQUINARIA y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Baja, Camión Tanque, Camión Tolva, Compresor.

ACTIVIDADES: Instalación de cerraetas para cunetas en el sector Escalones

Residente de obra contratista

Residente de Interventoría

OCTUBRE 01 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia

PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos (1), Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Baja, Camión Tanque, Camión Tolva, Compresor.

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 02 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 0 horas de lluvia

PERSONAL en OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer (s), Equipos de Topografía, Camión Imprimador Asfalto, Cama Baja, Camión Tanque, Camiones.

ACTIVIDADES: K32+300 Excavación y explantes para construcción de filtro espina de pescado sobre talud Inferior (Margen Izquierda), K38+900 → Instalación, conformación y Compactación de Base granular (Cunetas) K36+900 → Instalación de Equipo de perforación para construcción de Drenes de penetración sobre talud Superior (Margen derecho), K36+700 → Mixers → Encargado y Vaciado de concreto en cunetas) Lateral derecho K37+220 → Mixers → Encargado y vaciado de concreto en cunetas (Lateral Izquierdo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 04 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfaltos, Equipo de perforación, Carrotanque, Cisco Tanque, Camionetas

ACTIVIDADES: K32+200 → Excavación y Construcción de filtro capa de pavimento sobre talud izquierdo, K36+920 → Retiro de Imprimación sobre Base granular en ambos Carriles de la Vía, K36+920 a Mayores → Instalación de pavimento y Vaciado de concreto en cunetas del Carril derecho, K39+630 a Mayores → Encofrado y Vaciado de concreto en cunetas del carril Izquierdo

NOTA: K38+800 → El día de hoy se ejecutó el reciclamiento por parte de la Interventoría de la Base granular, tomando en cuenta, los aspectos de Calidad (Densidades) y Topografía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 04 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Lluvia de Noche

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixers, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfaltos, Equipo de perforación, Carrotanque, Camión Cisco Tanque

ACTIVIDADES: K32+200 → Excavación y Construcción de filtro capa de pavimento sobre talud Izquierdo (Margen Izquierda) K36+920 → Instalación, Compactación y compactación de la primera capa de MDC en el Carril Izquierdo, Mixers a Mayores → Instalación de pavimento y vaciado de concreto en cunetas del carril derecho, K36+920 → Excavación y conformación para construcción de dado de CDT, K39+630 a Mayores → Encofrado y vaciado de concreto para construcción de cunetas sobre el carril Izquierdo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 05 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: D Poco de Lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria,

Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro Excavadora sobre Llantas, Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Volqueta Compactadora, Mini equipos de Topografía, Equipo de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Camión cisterna, Cuneteros
ACTIVIDADES: K9+200 → Riego de liga sobre primera capa de MDC y posteriormente mezclado, esparcido y compactación de la segunda capa de MDC sobre el cual debido Geot instalado el 60% de la estructura de filtración en este punto), K28+300 → Excavación y construcción de filtro capa de pescado sobre talud inferior (cuneta izquierda), K28+300 → Perforación de talud (cuneta derecha) para construcción de Drenes de penetración, K27+800 a Mayores → Instalación de formaleta y vaciado de concreto en cunetas del cuneta Izquierda

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 06 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria Pesada, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Volqueta Compactadora, Mini Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Camión

Imprimador de Asfalto, Cuneteros, Cunetas
ACTIVIDADES: K9+200 → Riego de liga sobre primera capa de MDC y posteriormente mezclado, esparcido y compactación de la segunda capa de MDC sobre el cual debido Geot instalado el 60% de la estructura de filtración en este punto), K28+300 → Excavación y construcción de filtro capa de pescado sobre talud inferior (cuneta izquierda), K28+300 → Perforación de talud (cuneta derecha) para construcción de Drenes de penetración, K27+800 a Mayores → Instalación de formaleta y vaciado de concreto en cunetas del cuneta Izquierda

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 07 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria Pesada, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Volqueta Compactadora, Mini Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Camión cisterna, Cuneteros
ACTIVIDADES: K23+300 → Excavación y construcción de filtro capa de pescado sobre talud inferior en la margen izquierda, K28+300 Perforación de talud Superior (Margen derecha) para construcción de Drenes de Penetración, K27+800 a Mayores → Instalación de formaleta

y Vuelve a caer en cuenta en cuenta del cuasi
siguiente

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 08 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Cuadrilla de Asfaltos, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Minicargador, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Tractor, Cortacesped, Compactador
ACTIVIDADES: El día de hoy no se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 09 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria,

Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Minicargador, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Tractor, Cortacesped, Compactador
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de obra
NOTA: El día de hoy se presento bloqueo en la entrada a la Planta ubicada en el sector de los Sauces, por parte de los Sub-Contratistas del Consorcio Vias y Equipos Tolima Sur 2023, con el propósito de alzar un pago

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 10 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente social, Residente Ambiental, S S T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Minicargador, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Tractor, Cortacesped, Compactador
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de obra
NOTA: Continúa el Bloqueo en la entrada a la planta ubicada en los Sauces, por parte de los Sub-Contratistas del consorcio Vias y Equipos Tolima Sur 2023

Residente de Obra

Residente I. Ambiental

OCTUBRE 11 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA 0 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueton, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Pala Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixer en Equipos de Topografia, Equipo de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Tanque, Tubo, Generadores
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de Obra
NOTA: Continúa el bloqueo en la entrada a la Planta Ubicada en el sector de Los Serranos, por parte de los sub-Contratistas del consorcio Vias y Equipos Tolima Su 2023

Residente de Obra

Residente I. Ambiental

OCTUBRE 12 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 Horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueton, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Pala Cargador, Mini Cargador, Vibro Compactador, Motoniveladora, Mixer en Equipos de Topografia, Equipo de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Tanque, Tubo, Generadores
ACTIVIDADES: Ninguna actividad
NOTA: Continúa el bloqueo en la entrada a la Planta Ubicada en el sector de Los Serranos, por parte de los sub-Contratistas del consorcio Vias y Equipos Tolima Su 2023

Residente de Obra

Residente I. Ambiental

OCTUBRE 13 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA y EQUIPOS: Volqueton, Finisher, Compactador Neumatico, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer en Equipos de Topografia, Equipo de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Tanque, Tubo, Generadores
ACTIVIDADES: K98+500 a Mediacaña Instalación y Construcción de Cunetas (Margen Izquierda)
NOTA: Continúa el bloqueo en la planta Ubicada en el Sector de Los Serranos por parte de sub-Contratistas del Consorcio Vias y Equipos Tolima Suce 2023

Residente de Obra

Residente Interventoría

OCTUBRE 14 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra (2), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Arquitectos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIO Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Minicargador, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Camión Impermeabilizador de Asfalto, Camión Tanque, Tubo Convencional
ACTIVIDADES: K38+300 a Mayor => Instalación y Construcción de Cunetas con personal del contratista (Margen Izquierda)
NOTA: Continúa el bloqueo en la entrada a la planta ubicada en el sector las Cuevitas por parte de los habitantes del Corregimiento Vías y Equipo Tilan Su 2023

Residente de Obra

Residente Interventoría

BITÁCORA DE OBRA
TOMO III - 2024

Bitacora de Obra

Contrato de Obra Nº 2096 de 2022

Contratista:
Consorcio Vias y Equipos Tolima Sur 2022

Objeto:

"Mejoramiento de la via Ataco-Planadas en el departamento del Tolima"

Interventoria

Consorcio IC-CB

Bitácora de Obra

Contrato de Obra N° 2022 de 2022

Contratista:
Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2022

Objeto:
"Mejoramiento de la Vía Alto-Planadas en el departamento del Tolima"

Interventoría

Consorcio IC-CB

OCTUBRE 15 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Bueno, sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Arquitectos, Conductores, Operadores de Maquinarias, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Volquetas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cinta Trapa, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES: No se realizaron actividades de obra (Domingo)
NOTA: Continuar el apoyo en la actividad a la planificada en el mes de los Santos, por parte de los Cuadrilleros del sector Vías y Equipos Tolima Sur 2023

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 16 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Bueno, sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Arquitectos, Conductores, Operadores de Maquinarias, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Volquetas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cinta Trapa, Tubo, Conectores

ACTIVIDADES K99+800 a Muros → Construcción e instalación de cunetas en concreto (Mayor Izquierda)

NOTA Continua el bloqueo en la entrada a la planta ubicada en el sector de Las Sabanitas por parte de los sub-contratistas del Consorcio Vías y equipos Tulua Sa 2023

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 17 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Rodillo Liso, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Volqueta Sencilla, Mixer, Equipo de Topografía, Equipo de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Imprimador, Tubo, Conexiones

ACTIVIDADES: K99+800 a Muros → Construcción e instalación de cunetas en concreto (Mayor derecha)

NOTA Continua el bloqueo en la entrada a la planta ubicada en el sector de las Sabanitas por parte de los sub-Contratistas del Consorcio Vías y Equipos Tulua Sa 2023

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 18 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalteros, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Rodillo Liso, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Volqueta Sencilla, Mixer, Equipo de Topografía, Equipo de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Imprimador, Tubo, Conexiones

ACTIVIDADES K99+800 a Muros → Construcción e instalación de cunetas en concreto (Mayor derecha)

NOTA: Se realizó Comité de Obra en Campo Contratista e Interventoría en Oficinas de la misma Zona

NOTA: Se levantó bloqueo que había en la planta ubicada en el sector las Sabanitas desde el pasado 01 de Octubre de 2023 por parte de los Contratistas del Consorcio Vías y Equipos Tulua Sa 2023

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 19 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalteros, Cono Imprimador, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

EQUIPO Y MAQUINARIA Finisher, Compactador Rodillo Liso, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Volqueta Sencilla, Mixer, Equipo de Topografía, Equipo de Perforación, Camión

Impregnado de Asfalto, Cinta Tuque, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES: K31+500 a Manual → Construcción e instalación de Cunetas en concreto y alcantarillas de Ríos, K28+300 → Perforación para construcción de Drenes de penetración sobre el talud superior (Margen derecha)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 20 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Carrotanque, Impregnador de Asfalto, Cinta Tuque, Tubo, Cunetas
ACTIVIDADES: K28+300 Perforación de Talud superior para Construcción de Drenes de penetración (Margen derecha), K31+500 a Manual → Instalación y Construcción de Cunetas en Concreto y alcantarillas de Ríos (Margen derecha)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 21 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 5 Horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra,

Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Carrotanque, Impregnador de Asfalto, Cinta Tuque, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES: K28+300 → Perforación para construcción de Drenes de penetración sobre talud superior (Margen derecha)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 22 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Carrotanque, Impregnador de Asfalto, Cinta Tuque, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 23 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Ambiental, Residente Social, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipo de Topografia, Equipo de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tuber, Comunicos
ACTIVIDADES: K22+200 → Riego de Liga sobre la primera capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de la segunda Capa de M.D.C en ambos Carriles de la vía (Cabe resaltar que el estructura de pavimento en este sector), K22+300 Perforación para construcción de drenes de penetración sobre el Tubular Superior (Margen derecha), K22+300 a Metros → Instalación de Cunetas en concreto y alivios de pisos (Margen derecho)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 24 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tuber, Comunicos
ACTIVIDADES: K22+200 → Riego de Liga sobre la primera Capa de M.D.C y posteriormente instalación y Compactación de M.D.C (Capa izquierda), K22+300 al K22+500 → Riego de Liga sobre la primera Capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de M.D.C (Capa izquierda), K22+300 Perforación para Construcción de Drenes de penetración sobre Vital Superior (Margen derecha)

Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tuber, Comunicos
ACTIVIDADES: K22+200 → Perforación para construcción de Drenes de penetración sobre el tubular Superior margen derecha de la pista con 12 Drenes de 22 m c/u K22+200 a Metros → Construcción e instalación de Cunetas en concreto y alivios de pisos (Margen derecho)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

OCTUBRE 25 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumatico, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tuber, Comunicos
ACTIVIDADES: K22+200 al K22+300 → Riego de Liga sobre la primera Capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de M.D.C (Capa izquierda), K22+300 al K22+500 → Riego de Liga sobre la primera Capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de M.D.C (Capa izquierda), K22+300 Perforación para Construcción de Drenes de penetración sobre Vital Superior (Margen derecha)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 26 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 2= Nubes
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manuales, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Tanker, Compresor
ACTIVIDADES: K22+200 al K22+320 Riego de liga sobre primera capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de la segunda capa de M.D.C en el carril derecho (Cabe aclarar que actualmente se encuentra la estructura de pavimento en este sector), K23+320 al K23+500 Riego de liga sobre primera capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de la segunda capa de M.D.C en el carril derecho (Cabe aclarar que actualmente se encuentra la estructura de pavimento en este sector), K28+900 → Preparación y construcción de Drenes de penetración sobre el talud superior (Margen Derecha)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 27 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 Nubes y (Lluvia)
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manuales, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Tanker, Compresor
ACTIVIDADES: K28+900 → Preparación para construcción de Drenes de penetración sobre el talud superior (Margen Derecha) K28+900 a Margen → Instalación de Cercos en concreto y alambre de Rios en la margen derecha

Residente de Obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 28 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 Nubes y Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Ayudantes, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
ESTADO DEL CLIMA: Finisher, Compactador Manuales, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de Perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Carrotanque, Tanker, Compresor
ACTIVIDADES: K28+900 → Preparación para construcción de Drenes de penetración sobre el talud superior (Margen Derecha) K28+900 a Margen → Instalación de Cercos en concreto y alambre de Rios en la margen derecha

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

OCTUBRE 29 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador, Mandriles, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llanta, Rodillo Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco tanque, Tubo, Concretos
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (DOMINGO)

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

OCTUBRE 30 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador, Mandriles, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llanta, Rodillo Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión

Imprimador de Asfalto, Cisco tanque, Tubo, Concretos
ACTIVIDADES: 7:30 a 4:00 — El día sábado 28 de Octubre se culminó la preparación y construcción de los 10 Drenes de penetración de el total previsto (Mayor detalle)
NOTA: El día de hoy el contratista tenía programado instalar M.D.C, pero debido a fallas mecánicas presentadas en la planta de asfalto quedó suspendida dicha actividad

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

OCTUBRE 31 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador, Mandriles, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llanta, Rodillo Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Equipos de perforación, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco tanque, Tubo, Concretos
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra
NOTA: Se continuo colocando la falla mecanica presentada en la planta de Asfalto, por lo cual no se realizaron las actividades por instalación de Capa asfáltica

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

NOVIEMBRE 01 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: K38+300 a Mixer → instalación de cunas con pretiles en concreto y alcantarillas de Pico

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 02 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: K38+300 a Mixer → instalación de cunas con Pretiles en concreto y alcantarillas de Picos (Margen izquierda)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 03 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: K38+300 → Riego de liga sobre la primera capa de M.D.C y posteriormente instalación, Conformación y Compactación de la segunda capa de M.D.C (Carril Izquierdo), K38+300 a Mixer → instalación de cunas con pretiles en Concreto y alcantarillas de Picos (Margen izquierda)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 04 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador, Neumático, Volqueteo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Imprimador, Tubo, Cuneteros

ACTIVIDADES: K3+700 Riego de liga sobre primera capa de M.D.C y posteriormente instalación, conformación y compactación de la segunda capa de M.D.C (Carril Derecho)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 05 DE 2023 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Imprimador, Tubo, Cuneteros, Fresadora, Volqueteo

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria Pesada, Conductores, Oficios Varios

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 06 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria Pesada, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador, Neumático, Volqueteo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Imprimador, Tubo, Cuneteros

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Lunes Festivo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 07 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria Pesada, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador, Neumático, Volqueteo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Ruedas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cono Imprimador, Tubo, Cuneteros

ACTIVIDADES: K3+400 al K3+600 → Riego de liga sobre la primera capa de M.D.C y posteriormente instalación, conformación y compactación de la segunda capa de M.D.C en el Carril Izquierdo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 08 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra en Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liviano, Vibrador, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tinker, Carrotanque
ACTIVIDADES: K28+300 Excavación y Conformación con material tipo recebo para construcción de cunetas (Costado izquierdo), K30+400 al K30+610 => Riego de Liga sobre la nueva capa de M.D.C y posteriormente Instalación y Compactación de la segunda capa de M.D.C-19 sobre el mismo tramo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 09 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra en Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liviano, Vibrador, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tinker, Carrotanque
ACTIVIDADES: K28+300 => Excavación y conformación con material tipo recebo para construcción de cunetas en la margen Derecha, K28+300 => Recebo de Concreto en cunetas de la margen Izquierda, K28+300 => Instalación de cercos con postes en Concreto y alambre de Púas (Margen derecha)
NOTA: Se realizó Comité de obra en conjunto contratista e interventoría en las oficinas del contratista.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 10 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra en Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liviano, Vibrador, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tinker, Carrotanque
ACTIVIDADES: K28+300 => Instalación, Conformación y Compactación de material tipo recebo para mejoramiento de la vía, K28+300 Excavación y Conformación con material tipo recebo para construcción de Cunetas K28+300 => Replanteo e instalación de formaleta para

Continuación de dado de confinamiento entre Viga Cabezal y encole del canal (Margen derecho) K0+000
Vaciado de concreto en cunetas del canal derecho,
K28+900 → Instalación de cercos con Postes en Concreto y alambre de Púas (Margen derecho)

Residente de Obra

Residente Interventoría

NOVIEMBRE 11 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfaltos, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manotico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Mixer, Equipos de Topografía, Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro Cargador, Mini Cargador, Camión Imprimador de Asfalto, Cama bajas, Camión Tanker, Compactor
ACTIVIDADES: K28+900 → Vaciado de concreto culminó en donde se confinamiento entre Viga Cabezal y Canal (Margen derecho) K28+900 → Excavación y Conformación con material Tipo recebo para Construcción de Cunetas
K28+900 Vaciado de Concreto en Cunetas (Canal derecho)
K28+900 a Mayores → Excavación y Conformación con material Tipo recebo para Construcción de Cunetas

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 12 DE 2023 (DOMINGO)

Estado de Clima: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador Manotico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Mixer, Equipos de Topografía, Motoniveladora, Vibrocompactador, Retro Cargador, Mini Cargador, Camión Imprimador de Asfalto, Cama bajas, Camión Tanker, Compactor
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 13 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Finisher, Compactador manotico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama bajas, Tanker, Compactor
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Lunes Festivo)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 14 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Fresa, Compactador Manchas, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de topografia, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tolva, Camioneta
ACTIVIDADES K28+100 → Instalación de Cunetas con Puntas en Concreto y alcantarillas de Piso (Margen derecha), K28+300 → Vaciado de concreto en Cunetas (Cuneta derecha), K27+300 a Mayores → Vaciado de concreto en Cunetas en ambos Costados, K27+800 a Mayores → Excavación y Conformación con material tipo recebo para Construcción de Cunetas

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 15 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA 10 horas de Lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios,
MAQUINARIA Y EQUIPO Fresa, Compactador Manchas, Vibratorio,

Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de Topografia, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tolva, Camioneta
ACTIVIDADES: K28+100 → Instalación de Cunetas con puntas en Concreto y alcantarillas de Piso (Margen derecha) K27+300 a Mayores → Vaciado de concreto en cunetas (Cuneta Izquierda), K28+000 a Mayores → Excavación y Conformación con material tipo recebo para Construcción de Cunetas
NOTA: K16+200 → Se realización dos (2) actas de Cierre de Vecindad (Acta #9 y Acta #10) en el sector de "Caño Frito"

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 16 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Fresa, Compactador Manchas, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de Topografia, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tolva, Camioneta
ACTIVIDADES: K9+300 (La Punta) → Retiro y Lagrado de material de derrumbe proveniente del talud, K16+200 → Instalación de Cunetas con Puntas en concreto y alcantarilla de Piso (Margen derecha) K28+000 a Mayores → Instalación de formaleta y posteriormente vaciado de

Concreto en cunetas (Cuneta Izquierda)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 17 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Novedad
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra 03, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liso Vibratorio, Vibrocompactador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tanker, Camioneta
ACTIVIDADES: K38+300 → Instalación de señalización Vertical (Margen derecho) K38+320 → Instalación de material entre Cunetas y Vía Calzada para Pegues y Confinamiento (Margen derecho) K37+600 → Instalación de Cabezas con postes en concreto y alambre de Púas (Margen derecho), K38+320 a Mayores → Vaciado de Concreto en cunetas del cuneta Izquierda

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 18 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 2 Horas de Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra 03, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores,

Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liso Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tanker, Camioneta
ACTIVIDADES: K38+300 → Instalación de señalización Vertical (Margen izquierda), K37+600 → Instalación de Cabezas con Postes en concreto y alambre de Púas (Margen derecho), K38+320 al K38+300 → Vaciado de Concreto en Cunetas (Cuneta Izquierda), K38+320 a Mayores → Reconformación y Conformación con material tipo recebo para Construcción de Cunetas

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 19 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 6 Horas de Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra 03, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Liso Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Camión Tanker, Camioneta
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 20 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA 4 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Volqueta Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tractor, Compresor
ACTIVIDADES: K38+900 Instalación de señalización Vertical (Margen Izquierdo), K36+600 Instalación de Cercas con postes en concreto y alambre de púas (Margen derecho), K38+400 a Mayores → Vaciado de Concreto en cunetas (Canal Izquierdo), K38+600 a Mayores → Conformación y Compactación de material tipo recebo para Construcción de cunetas en el canal derecho

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 21 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de

Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Finisher, Compactador neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Volqueta Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tractor, Compresor
ACTIVIDADES (K41+500 – K41+000) → Remoción de Derrumbe producto de las fuertes lluvias, K36+200 → Instalación de Cercas con postes en Concreto y alambre de Púas (Margen derecha), (K39+384 – K39+648 – K39+715 – K39+800 – K39+864) → Excavación y explantes para construcción de Zanjas de ODT's, K38+000 a Mayores → Vaciado de Concreto en cunetas (Canal derecho)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 22 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
EQUIPO Y MAQUINARIA Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Rodillo, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Volqueta Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tractor, Compresor
ACTIVIDADES: K36+200 → Instalación de Cercas con postes en Concreto y alambre de Púas (Margen derecho), K38+400 a Mayores → Instalación de señalización Vertical en las dos margenes de la vía, (K39+384 – K39+648 – K39+715 – K39+800 – K39+864) → Vaciado de

Concreto para Soleado de Lavaderos para Conformación a derecha de COT's, K38+000 a Mayores → Vaciado de Concreto en cunetas (Costado derecho)

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

NOVIEMBRE 23 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Rodillo liso, Volquetas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Tubos, Cunetas
ACTIVIDADES: K36+400 a Mayores → Instalación de señalización Vertical en los dos margenes de vía (K37+580, K37+640, K37+713, K37+820, K37+863) — Instalación y anclaje de aceros de refuerzo para construcción de placa de pie de cuneta de COT's, K38+200 a Mayores → Conformación y posteriormente vaciado de Concreto en cunetas (Costado derecho)

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

NOVIEMBRE 24 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 7 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Rodillo liso, Volquetas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Tubos, Cunetas
ACTIVIDADES: (K38+580 - K38+640 - K38+713, K38+820 - K38+863) → Vaciado de Concreto en Placas de pie de cunetas de derecho de COT's, K38+000 a Mayores → Instalación de cercas con postes en concreto y alambre de Púas (Margen Derecha) K38+715 a Mayores → Conformación y posteriormente vaciado de concreto en cunetas del costado izquierdo, K38+200 a Mayores → Conformación y Compactación de material tipo sucebo para Construcción de Cunetas

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

NOVIEMBRE 25 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Rodillo liso, Volquetas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto

Cinta Amarilla, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 28 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manual, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Carro Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tractor, Camionetas
ACTIVIDADES (K38+334, K38+648, K38+715, K38+800, K38+868) → Instalación y retiro de cerca de seguridad y posteriormente Vaciado de Concreto en puntos de cambios de COT'S, K38+000 a Mayor → Instalación de Cerca con Postes en concreto y alambre de Púas (Margen derecha) K38+400 a Mayor → Conformación y compactación de material tipo recebo para Construcción de Cunetas, K38+750 → Vaciado de Concreto en Cunetas (Carril Impar)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 28 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manual, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Carro Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tractor, Camionetas
ACTIVIDADES (K38+334, K38+388, K38+400, K38+501, K38+662) → Excavación y conformación del terreno para Construcción de Depresores de Acceso de COT'S, K38+400 a Menor → Instalación de Cerca con Postes en Concreto y alambre de Púas

Residente de Obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 29 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Manual, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Carro Imprimador de Asfalto, Carro Tanque, Tractor, Camionetas
ACTIVIDADES: (K38+334, K38+388, K38+400, K38+503, K38+513) → Continua con la conformación del Terreno para la Construcción de depresores de

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

NOVIEMBRE 30 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Rana Compactadora, Mini Compactadora, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cortadora de Asfalto, Cono Luminoso, Tubo, Conos
ACTIVIDADES (K38+120, K38+080, K38+040, K38+000, K37+960) → Vaciado de concreto para solado de losa para Construcción de dispositivos de descole de CCTV's
K38+040 → Instalación de formaleta y posteriormente vaciado de concreto en placa de paso de descole de descole de alcantarilla, K38+000 a Mixer → Instalación de Cono con postes en concreto y colocados de Pies

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

DICIEMBRE 01 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Rana Compactadora, Mini Compactadora, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cortadora de Asfalto, Cono Luminoso, Tubo, Conos
ACTIVIDADES K38+120 Conformación del terreno para instalación de geceras para colocación del total Canal derecho), K38+120 al K37+920 → Fundición de las dos losas la primera capa de MDC y posteriormente instalación y compactación de la segunda capa de MDC Canal derecho), (K38+120, K38+080, K38+040, K38+000, K37+960) → Figurado de acero de refuerzo para instalación de dispositivos de descole de CCTV's
NOTA- El día de hoy se realizó toma de Espectro en conjunto Contratista e Interventoría en la Vía de Los Santos

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

DICIEMBRE 02 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas

Retro Cargado, Mini Cargado, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tanko, Camioneta

ACTIVIDADES: K22+820 → Vaciado de concreto para solado de limpieza para Construcción de Gaviones para protección del talud (Margen derecha) (K22+770, K22+720, K22+670, K22+620, K22+570, K22+520) → Excavación de zanja a mano para Continuación de Gaviones del derecho del CUT 3, K22+330 - Mano → Instalación de concreto con Bomba en concreto y colocado de Rip Rap (Margen derecha)

Residente de Obra

Ing. Civil
Residente de Seguridad

DICIEMBRE 03 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volquetes, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tanko, Camioneta

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Ing. Civil
Residente de Seguridad

DICIEMBRE 04 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volquetes, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tanko, Camioneta

ACTIVIDADES: K22+820 → Construcción de Gaviones para protección del Talud (Margen derecha), K22+820 al K22+620 → Riego de Liga sobre la primera capa de MDC, y posteriormente instalación, compactación y conformación de la segunda capa de MDC (Carril Izquierdo)

NOTA: Se realizó toma de muestra y granulometria del material extraido, en conjunto Contratista e Interventoria en la Planta de Los Santos

Residente de Obra

Ing. Civil
Residente de Seguridad

DICIEMBRE 05 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de obra, Residente Ambiental, Residente Social, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volquetes, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador,

Mixer, Equipos de topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco tongue, Tuba, Comentos

ACTIVIDADES: K22+200 Construcción de Gaviones para protección del talud (Margen derecha) K37+020 al K37+300 → Riego de Liga sobre la primera capa de MDC y posterior colocación y compactación de la segunda capa de MDC (Lado derecho).

NOTA: El día de hoy se realizó toma de briquetas y granulometría del material extraído en conjunto Contratista e interventoría en la Planta de Los Señores

OBS#2: Se realizó entrega de estabilidad del Asfalto en la primera Mañana de las briquetas tomadas los días 01 y 04 de Diciembre en conjunto Contratista e interventoría en la planta ubicada en los Señores

Residente de Obra — Ing. Cristo, Residente de Interventoría

DICIEMBRE 06 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco tongue, Tuba, Comentos

ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Gaviones para protección del Talud (Margen derecha) (K38+020, K38+286, K38+300, K38+303, K38+570) → Instalación y armada de acero de refuerzo para construcción de dispositivos de descole de OD's

K38+400 a Mayores → Instalación de cercas con postes en concreto y alambre de Púas (Margen Derecha)

Residente de Obra — Ing. Cristo, Residente de Interventoría

DICIEMBRE 07 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco tongue, Tuba, Comentos

ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Gaviones para protección y confinamiento del talud en la margen derecha (Sin 10 gaviones Contratados), (K38+573, K38+503) → Vaciado de Concreto en placa de piso de disipador de descole de alcantarilla, K38+400 a Mayores → Instalación de Cercas con postes en concreto y alambre de Púas (Margen Derecha)

Residente de Obra — Ing. Cristo, Residente de Interventoría

DICIEMBRE 08 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camion Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Camion Tanker, Convencionales
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Festivo)

Residentes de Obra — Ing. Cuadros, Residente de Interventoria

DICIEMBRE 09 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camion Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Tanker, Convencionales
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Cunetas para protección y confinamiento del talud en el margen derecho, (K38+232, K38+288, K38+400) → Vaciado de concreto en placa de piso de Disipador de descole de alcantarillo K38+680 → Instalación y pegue de acero de refuerzo en paredes de disipador de descole de alcantarillo (Margen Izquierdo)

Residente de Obra — Ing. Cuadros, Residente de Interventoria

DICIEMBRE 10 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camion Imprimador de Asfalto, Cisterna Tanque, Tanker, Convencionales
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (DOMINGO)

Residente de Obra — Ing. Cuadros, Residente de Interventoria

DICIEMBRE 11 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas,

Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador Liso, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Lowboy, Cama-Tolva, Cuadrilla

ACTIVIDADES: K324+220 → Construcción de Cunetas para protección y confinamiento del talud (Margen derecha) K38+573 → Instalación y anclaje de acero de refuerzo en pozos de dispositivos de descole de alcantarilla, K38+603 → Vaciado de concreto en pozos de dispositivos de descole de alcantarilla

Residente de Obra — Ing. Cristian, Residente de Interventoría

DICIEMBRE 12 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador Liso, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Lowboy, Cama Tolva, Cunetero

ACTIVIDADES: K38+573 → Vaciado de concreto en pozos de Dispositivos de descole de alcantarilla, K38+603 → Instalación y anclaje de aceros en dispositivos de descole de alcantarilla, Retiro e Hincado de Instalación de Cercas con postes en concreto y alambres de Púas (Margen Derecha)

Residente de Obra — Ing. Cristian, Residente de Interventoría

DICIEMBRE 13 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador Liso, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama Lowboy, Cama Tolva, Cunetero

ACTIVIDADES: K324+220 → Construcción de Cunetas para protección del talud (Margen derecha), (K38+230, K38+390, K38+490, K38+503) → Figurado, instalación y anclaje de acero de refuerzo en dispositivos de descole de alcantarilla

Residente de Obra — Ing. Cristian, Residente de Interventoría

DICIEMBRE 14 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador

Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Tanker, Compactos

ACTIVIDADES K22+400 → Construcción de cunetas para protección del talud (Margen derecho), (K38+232, K38+288, K38+400, K38+503) → Figurado e instalación de acero de refuerzo en disipadores de descole de OOTS, K37+000 a Mayores → Instalación de Cercas con postes en concreto y alambre de Púas

Ing. Civil
Residente de Obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 15 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: 4 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavador Sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Tanker, Compactos
ACTIVIDADES K22+200 Construcción de Cunetas para protección del talud (Margen derecho), (K38+232, K38+288, K38+400, K38+503) → Figurado e instalación de acero para disipadores de descole de OOTS, K41+000 a Mayores → Conformación con material tipo recebo para Construcción de Cunetas (Margen derecho)

Ing. Civil
Residente de Obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 16 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavador Sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cisco Tanque, Tanker, Compactos
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Cunetas para protección del talud (Margen derecho), K38+400 a Mayores → Conformación con material tipo recebo para Construcción de Cunetas (Margen derecho)

Ing. Civil
Residente de Obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 17 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático, Vibratorio, Retro excavador Sobre Orugas, Retro excavador Sobre Llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto

Cinta tangue, Cinta Tubo, Compactos
ACTIVIDADES Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Ing. Cristo
Residente de Interventoría

DICIEMBRE 18 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Tanker, Compactador neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cinta Impresora de Asfalto, Cinta tangue, Tubo, Compactos
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de guaneros para protección del talud (Margen derecho), K36+700 a Mayores → Conformación con material tipo recebo para Construcción de Cunetas (Costado derecho), K38+050 Vaciado de concreto en pared del dique de Vaciado de alcantarilla, K38+000 a Mayores → Instalación de cercas con postes en concreto y alambre de Púas

Residente de Obra

Ing. Cristo
Residente de Interventoría

DICIEMBRE 19 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Tanker, Compactador neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cinta Impresora de Asfalto, Cinta tangue, Tubo, Compactos
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de guaneros para protección del talud (Margen derecho), K36+700 a Mayores → Conformación del terreno y posteriormente Vaciado de Concreto en Cunetas (costado derecho).
NOTA: Hoy se realizó Comité de Obra en conjunto Contratista e Interventoría en las oficinas de la Interventoría

Residente de Obra

Ing. Cristo
Residente de Interventoría

DICIEMBRE 20 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Tanker, Compactador neumático, Vibrador, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cinta tangue, Cinta Tubo, Cinta Impresora de Asfalto, Compactos
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Guaneros

para protección y Empradizado del talud (Margen derecho), K36+850 a Mayores → Conformación del terreno y posterior monte Vertido de Concreto en Cunetas (Cuni Izquierda)

Residente de Obra

Ing. Cuelfs
Residente de Interventoría

DICIEMBRE 21 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residentes de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Carro Impregnador de Asfalto, Carro tanque, Tubo, Conductos
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Cunetas para protección del talud (Margen Derecho), K39+000 a Mayores → Conformación del terreno y posteriormente Vaciado de Concreto en cunetas (Cuni Derecha), K39+450 a Mayores → Instalación de Cercas con postes en Concreto y alambre de Púas.

Residente de Obra

Ing. Cuelfs
Residente de Interventoría

DICIEMBRE 22 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Carro Impregnador de Asfalto, Carro tanque, Tubo, Conductos
ACTIVIDADES: K22+200 → Construcción de Cunetas para protección del talud (Margen derecho), K39+000 a Mayores → Riego de Liga sobre la primera capa de MDC y posteriormente instalación y compactación de la segunda capa de MDC-19, K39+000 a Mayores → Vaciado de concreto en cunetas (Cuni derecha)

Residente de Obra

Ing. Cuelfs
Residente de Interventoría

DICIEMBRE 23 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA: 9 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Vibratorio, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Carro Impregnador de Asfalto, Carro tanque, Tubo, Conductos
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra, debido a los festivales de Navidad

Residente de Obra — Ing. [illegible] Residente de Interventoría

DICIEMBRE 24 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cono torque, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra, debido a las Festividades de Navidad

Residente de Obra — Ing. [illegible] Residente de Interventoría

DICIEMBRE 25 DE 2023 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 1 hora de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta, Retro excavador sobre llantas, Retro excavador sobre Orugas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto,

Cono torque, Tubo, Conectores
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra, debido a las Festividades de Navidad

Residente de Obra — Ing. [illegible] Residente de Interventoría

DICIEMBRE 26 DE 2023 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumatico, Volqueta, Retro excavador sobre Orugas, Retro excavador sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Camión Imprimador de Asfalto, Cono torque, Tubo, Conectores.
ACTIVIDADES: Hoy el Contratista tenia programación de obra, pero por motivos de las fuertes lluvias estas actividades se Cancelaron

Residente de Obra — Ing. [illegible] Residente de Interventoría

DICIEMBRE 27 DE 2023 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 28 DE 2023 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador neumático, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cuneta Improvisada de Asfalto, Cuneta Forma, Todos Conectados
ACTIVIDADES: K221+000 - K221+200 Construcción de Barreras para protección del talud (Margen derecha), K221+200 a K221+400 Riego de liga sobre primera capa de MDC y pavimentación intermedia y Compactación de la segunda capa de MDC (Carril Izquierdo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 29 DE 2023 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador neumático, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cuneta Improvisada de Asfalto, Cuneta Forma, Todos Conectados
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra, debido a las festividades de fin de año

Residente de Obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 30 DE 2023 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestro de Obra, Ayudante de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador neumático, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cuneta Improvisada de Asfalto, Cuneta Forma, Todos Conectados
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de

de Obra debido a los Festividades de Fin de año

Residente de Obra

Ing. Residente de Interventoría

DICIEMBRE 31 DE 2023 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra debido a los Festividades de Fin de año

Residente de Obra

Ing. Residente de Interventoría

ENERO 01 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra(1), Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas,

Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra debido a los Festividades de Fin de año

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 02 DE 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinarias, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Fresadora, Compactador neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografia, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Tolva, Compactador
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra, debido a los Festividades de fin de año

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 03 DE 2024 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra

Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria
Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tubo, Comadres
ACTIVIDADES: K37+800 al K37+250 → Riego de Liga sobre la primera capa de M.D.C y posteriormente instalación y Compactación de la segunda Capa de M.D.C (Margen Derecha)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 04 DE 2024 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tubo, Comadres
ACTIVIDADES: Las actividades que estaban programadas para el día de hoy se cancelaron por problemas encontrados en la planta de Asfalto

Residente de Obra

Residente Interventoría

ENERO 05 DE 2024 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tubo, Comadres
ACTIVIDADES: K37+900 al K37+250 → Riego de Liga sobre la primera capa de M.D.C y posteriormente instalación y Compactación de la segunda capa de M.D.C-19 (Margen Izquierda)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 06 DE 2024 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumático, Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Camión Imprimador de Asfalto, Cama baja, Tubo, Comadres
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 07 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Carro Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Mixer, Equipo Todo Comunitos

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 08 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA:

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Carro Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Mixer, Equipo Todo Comunitos

ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Lunes Festivo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 09 DE 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA:

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador neumatico, Volqueta, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibrocompactador, Mixer, Equipos de Topografía, Carro Imprimador de Asfalto, Carro tanque, Mixer, Equipo Todo Comunitos

ACTIVIDADES: K37+130 a Mayores con Conformación con material tipo recebo e instalación de geotextil para Construcción de Cunetas (Canal derecho)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 10 DE 2024 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA:

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra

Operadores de Maquinaria, Cuadrilla de Asfalto,
Conductores, Oficios Varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático Volquetes,
Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas,
Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador,
Mixer, Equipos de Topografía, Carrotanque Imprimador de Asfalto,
Cisco tanque, Carro tanque, Comandos
ACTIVIDADES: K37+130 a Mayores → Conformación con material tipo recebo e instalación de formaleta para Construcción de cunetas (Cuneta derecha), K38+180 al K38+200 mts Riego de liga sobre la primera capa de M.D.C y posteriormente instalación y compactación de la segunda capa de M.D.C (Margen Izquierda y derecha).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 11 DE 2024 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Cuadrilla de Asfalto, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Compactador Neumático Volquetes, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de topografía, Carrotanque Imprimador de Asfalto, Cisco tanque, tubo, Comandos
ACTIVIDADES: K37+130 a Mayores → Instalación de formaleta y Vaciado de concreto en cunetas del costado derecho, K38+200 a Mayores → Riego de liga sobre la primera capa de M.D.C Instalación y compactación de la segunda capa de

M.D.C (Margen Izquierda y Derecha)
NOTA: El día de hoy se tuvieron dificultades debido a la extensión de Pavimento en las 6 horas ciclos previstos

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 12 DE 2024 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes (4), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de topografía, Carrotanque, Cisco tanque, Comandos
ACTIVIDADES: K37+130 a Mayores → Conformación con material tipo recebo e instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto en cunetas del costado derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 13 DE 2024 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Finisher, Volquetes, Retro excavadora

Cargo, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini, Equipos de Topografía, Cinta Trapo, Tubo, Comandos
ACTIVIDADES: K37+140 a Menores → Conformación con material tipo recebo e instalación de formaleta y posteriormente Vaciado de concreto en cunetas sobre el costado derecho

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 14 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficial Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini, Equipos de Topografía, Cinta trapo, Tubo, Comandos
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 15 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de

Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficial Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini, Equipos de Topografía, Cinta trapo, Tubo, Comandos
ACTIVIDADES: K37+180 a Menores → Conformación con material tipo recebo e instalación de formaleta y posteriormente Vaciado de Concreto en cunetas (Ambos Costados) K36+650 a Mayores → Instalación de Cercas con Postes en Concreto y alambre de Púas

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 16 DE 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficial Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas (), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini-Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mini, Equipos de Topografía, Cinta trapo, Tubo, Comandos
ACTIVIDADES: K36+973 → Excavación y Cargue de Suelo de Impreso para Conformación de Depósito de descole de alcantarilla, K37+050 a Menores → Conformación con material tipo recebo e instalación de formaleta y posteriormente Vaciado de Concreto en cunetas en ambos Costados, K36+650 a Mayores → Instalación de Cercas con Postes en Concreto y alambre de Púas

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 17 DE 2024 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cono luces, Tanke, Compactador
ACTIVIDADES: K36+775 → Instalación de cunetas y posteriormente vaciado de Concreto en placa de piso de disipador de ODT, K37+000 a Mayores → Conformación con material tipo recebo. Instalación de formaleta y vaciado de Concreto en cunetas sobre ambos Costados, K38+600 a Mayores → Instalación de Cercas con Postes en Concreto y alambre de Pua.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 18 DE 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cono luces, Tanke, Compactador

ACTIVIDADES: K32+200 al K32+600 → Instalación de Cercas con postes en Concreto y alambre de Pua en ambos costados, K36+975 → Instalación y armada de aceros en placas de disipador de descole de ODT 3, K36+780 a Mayores → Conformación con Recebo, Instalación de formaleta y vaciado de concreto en cunetas en ambos costados (K37+080 - K37+200) → Conformación del terreno y Instalación de Geotextil para Construcción de disipadores de ODT 2.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 19 DE 2024 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipos de Topografía, Cono luces, Tanke, Compactador
ACTIVIDADES: K32+200 al K32+600 → Instalación de Cercas con postes en Concreto y alambre de Pua en ambos costados, K36+975 → Instalación y armada de aceros en placas de disipador de descole de ODT 3, K36+780 a Mayores → Conformación con Recebo, Instalación de formaleta y vaciado de concreto en cunetas en ambos costados (K37+080 - K37+200) → Conformación del terreno y Instalación de Geotextil para Construcción de disipadores de ODT 2.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ENERO 20 DE 2024 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora Sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mano Equipos de Topografia, Cono luces, Tubo, Conos varios
ACTIVIDADES: K21+100 → Instalación de Cercas con postes en concreto y alambre de Pico de Loro en ambos costados, K39+080 → Vaciado de concreto en placa de piso de Zaguan de descanso de alcantarilla

Residente de Obra

Residente de Interventoria

ENERO 21 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mano, Equipos de Topografia, Cono luces, Tubo, Conos varios
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de Obra (Domingo)

Residente de Obra

Residente de Interventoria

ENERO 22 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora sobre Oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mano, Equipos de Topografia, Cono luces, Tubo, Conos varios
ACTIVIDADES: K21+100 → Instalación de Cercas con postes en Concreto y alambre de pico en ambos costados, K37+080 → Instalación y vaciado de concreto de Zaguan en parcelas de descanso de alcantarilla, K39+200 → Instalación de formaleta en placa de piso de Zaguan de descanso de alcantarilla

Residente de Obra

Residente de Interventoria

ENERO 23 DE 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Ambiental, Residente Social, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadeneros, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora Sobre Oruga, Retro excavadora Sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mano, Equipos de Topografia, Cono luces, Tubo, Conos varios
ACTIVIDADES: K21+100 Instalación de Cercas con postes

de Concreto y dentro de pisos en ambos Cuerpos, K37+050 → Vaciado de concreto en placa de piso de dispensadores de diesel de ODT, K37+200 → Vaciado de concreto en placa de piso de dispensadores de alcantarillado



Residente de Obra — Residente de Interventoría

ENERO 24 DE 2024 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadenero, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Carro tanque, Tubo Concreto

ACTIVIDADES: (K34+400 – K36+200) → Instalación de Cunetas con pestes en concreto y dentellon de piso en ambos costados, K37+200 → Instalación y armado de acero en placas de dispensadores de diesel de alcantarillado

NOTA: Se realizó Comité de Obra en conjunto contratista e Interventoría en Oficinas de la Interventoría



Residente de Obra — Residente de Interventoría

ENERO 25 DE 2024 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de Obra, Residentes de Obra,

Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografos, Cadenero, Maestros de Obra, Ayudantes de Obra, Operadores de Maquinaria, Conductores, Oficiales varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta(s), Retro excavadora sobre Orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro Compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Carro tanque, Camión – Tubo, Concreto

ACTIVIDADES: K37+340 a Mayor (La Barba) → se inicia la excavación y explantes de las zonas de cortes que se van a construir en este sector (Instalación de pestes), K37+200 → Vaciado de concreto en pared lateral derecha de dispensadores de diesel de ODT, K37+400 → Continuación de dado en concreto ciclópeo para empiece de estructura contiguo con el talud. (Margen Izquierda)

Residente de Obra — Residente de Interventoría

ENERO 26 DE 2024 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente ambiental, SST, Inspectores, Topografos, Cadenero, Maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores, oficiales varios, MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta(s), Retroexcavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Cargador, Mini Cargador, Motoniveladora, Vibro compactador, Mixer, Equipo de Topografía, Carro tanque, Tubo Concreto

ACTIVIDADES: El día 26 de enero se realiza la suscripción de la Obra Complementaria al Contrato 1208 del 2023, la suscripción se fundamenta en lo acordado mediante Pacto el día 24 de diciembre del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C. entre el Instituto Nacional de Vías y la Concesión del Pacífico Tres S.A.S. adicional a proceso de Conciliación Extrajudicial No. 2022 por valor de $13.250.000.000 en el cual fue citado al Juez de la Veeduría y Control de Cámara Nacional

[illegible] detectan la falta de [illegible] del Plano [illegible] [illegible] [illegible]

muro 7.



Residente de obra



Residente de Interventoría

ABRIL 17 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro Excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en reforzacion), Retro cargadora, Equipo de Topografia, Comun, tubo, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: K7+820 → Se realiza fundida de los cassion N°19 del muro 1 fundido a los 11 metros de Profundidad K7+791 → instalación acero de fulgida (Y), 24 varillas Casson N°4 del muro 3 (K7+835-K7+868) → excavación de los cassion N°7, N°8, N°9, N°10 del muro 2.

Residente de obra



Residente de Interventoría

ABRIL 18 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en reforzacion), Retro cargadora, Equipo de Topografia,

comun, tubo, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Excavacion de la zapata N°9, N°5 del muro 3. Pertrecho del terreno para iniciar cassion K7+820 → instalacion de acero cassion N°20, del muro 2 modulo 13.



Residente de Obra

Residente de Interventoría

ABRIL 19 de 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en reforzacion), Retro cargadora, equipo de topografia, comun, tubo, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: (K7+825 - K7+815) excavacion y fundida de anillos para los cassion N°9, N°10 del modulo 5, muro 3, K7+820 → excavacion y fundida de anillos para cassion N°8 del modulo 4, muro 3.
NOTA: se realizo comite de obra en conjunto contratista e interventoria en oficinas de la interventoria

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 20 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros

maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, Retro excavadora sobre oruga Retro excavadora sobre llantas (en reparación) Retro cargador, equipos de topografía, camión tumba, mixer, compresores
ACTIVIDADES (K1+853-K1+836)→ instalación acero de refuerzo para muros de cassa N°21, N°22 del muro 1 (K1+831-K1+808) → excavación para el nucleo de cassas N°8, N°9 del muro 1 (K1+866-K1+837) → se esta instalando acero de refuerzo para nucleo de Cassas N°5, N°6, N°7 del muro 1 K1+760→ muro 1, muchos 4 y 5 actualmente en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

ABRIL 21 DE 2019 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, inspector, cadeneros maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre oruga Retro excavadora sobre llantas (en reparación), Retro cargador, equipos de topografía, camión tumba, mixer, compresores
ACTIVIDADES: Hoy no se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 22 DE 2019 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 7 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, inspector, cadeneros maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en reparación), Retro cargador, Equipos de topografía, camión tumba, mixer, compresores
ACTIVIDADES: (K1+831-K1+811) → se continua la excavación para el cassas N°8, N°9, N°10 de muro 2 (Fortalecimiento de terreno), muro 3 (K1+833-K1+811) → Continuación de instalación acero cassas N°5, N°6, N°7 del muro 2
NOTA: se instalaron anclas, faltan verticales a la esfera de acero

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 23 DE 2019 (Martes)
ESTADO DEL CLIMA 11 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, inspector, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, OFICIOS VARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en reparación), Retro cargador, equipos de Topografía, Camión tumba, mixer, compresores
ACTIVIDADES: K1+700, desprendimiento de talud por las fuertes lluvias, cubriendo el paso vehicular se intervino el talud teniendo un desplazamiento de tierra aproximadamente de 150 cubos (K1+831-K1+811) excavación cassas N°8, N°9, N°10 del muro 2

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 24 DE 2014 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de topografía, concreto tundo, mixer, camiones
ACTIVIDADES: Revisión por parte de la SISO del subcontratista, para los trabajos de altura y espacios confinados, K7+920 - K7+930 → se continua con la excavación de los cassons N°8 y N°9 con una altura de 4 mts y para el casson N°10 una de 3.3 mts

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 25 DE 2014 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA SIN LLUVIA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavador sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de topografía, camión tundo, mixer, camiones
ACTIVIDADES: Demolición y limpieza los cassons del muro 1, para instalar el acero de la zampa, K7+895 excavación del muro 1, modulo 6, figurando acero para zampa, (K7+852-K7+858) → instalación acero de refuerzo para la zampa del muro 1 modulo 1, (K7+761 - K7+769) → fundida de concreto para la zampa del muro 1, del modulo 4, (K7+852-K7+856) → fundida de concreto para zampa del muro 2, del modulo 1

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 26 DE 2014 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de topografía, camión tundo, mixer, camiones
ACTIVIDADES: (K7+769 - K7+769) → instalación acero de refuerzo para la zampa del muro 1 modulo 4, (K7+852 - K7+864) → fundida de concreto para zampa del muro 2, modulo 2 y instalación acero de refuerzo de la misma

Residente de obra

Residente de Interventoría

ABRIL 27 DE 2024 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, Cadeneros, Maestros de obra ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en relocación), Retro cargador, equipo de topografía, cuadrilla, mixer, compresores
ACTIVIDADES: (K9+866 - K9+895) → instalación acero para los cassa N°5, N°6, N°7 del muro 2

Residente de obra

Residente de interventoría

ABRIL 28 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, Cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en relocación), Retro cargador, equipo de topografía, cuadrilla, mixer, compresores
ACTIVIDADES: Hoy no se realizaron actividades de obra (Domingo)

Residente de obra

Residente de interventoría

ABRIL 29 DE 2024 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, Cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en relocación), Retro cargador, equipo de topografía, cuadrilla, mixer, compresores
ACTIVIDADES: (K9+866 - K9+895) → vaciado de concreto para los cassa N°5, N°6 a 12 metros de profundidad, (K9+866 - K9+895) → instalación de acero de refuerzo para la zapata del modulo 5, muro 1 (K9+866 - K9+895) → fundida de concreto para zapata de muro 1 modulo 5

Inspector de obra

Inspector de interventoría

ABRIL 30 DE 2024 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, Cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas (en relocación), Retro cargador, equipo de topografía, cuadrilla, mixer, compresores
ACTIVIDADES: (K9+866 - K9+895) → Vaciado de concreto para cassa N°5 a 12 metros de profundidad, Equipo especializado de calidad para fuerza nueva, teniendo un mantenimiento de vehículos de sus cubos.

Residente de obra

Residente de Interventoría

MAYO 01 DE 2024 (MIÉRCOLES)

ESTADO DE CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspectos, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, Retro excavadora sobre orugo Retro excavadora Sobre llantas (en reparación) Retro cargador Equipos de topografía, camión tumbo, mixer, compresores
ACTIVIDADES: Hoy no se reportan actividades de obra miércoles (festivo).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

MAYO 02 DE 2024 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, inspectos cadeneros, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, Retro excavadora sobre orugo Retro excavadora sobre llantas (en reparación) Retro cargador, Equipos de topografía, camión tumbo, mixer, compresores
ACTIVIDADES: K44+874 → Instalación de aceros para los cassion N°8 N°9, N°10 del muro 1



Residente de Obra

Residente de Interventoría

MAYO 03 DE 2024 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, inspectos cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, Retro excavadora sobre orugo Retro excavadora Sobre llantas (en reparación) Retro cargador, Equipos de topografía, camión tumbo, mixer, compresores
ACTIVIDADES: K44+819 - K44+881, vaciado de concreto para los cassion N° 8 del muro 1 modulo 9
→ K44+832 - K44+896, vaciado de concreto para los cassion N°21, N°22 del muro 1 modulo 19



Residente de Obra

Residente de Interventoría

MAYO 04 DE 2024 (Sábado).

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspectos Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, Retro excavadora, sobre orugo, Retro excavadora sobre llantas (en reparación) Retro cargador, Equipos de topografía, camión tumbo, mixer, compresores
ACTIVIDADES: → K44+823 - K44+869, instalación de acero para cassion N°8, N°9 N°10 del muro 1

ESTADO - ESTADO vaciado de concreto para los
cimos N°1 N°10 del muro 2

Residente de obra Residente de Intervención

MAYO 05 DE 2024 (domingo)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de Topografía, camión tubo, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Hoy no se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra Residente de Intervención

MAYO 06 DE 2024 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra Inspector cadeneros maestros de obra ayudantes de obra, operadores de maquinaria oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de topografía, camión tubo, mixer, compresores

ACTIVIDADES: E7+424 - E7+971 — vaciado de concreto para cimos N°10, N°9, N°8 del muro 3



Residente de obra Residente de Intervención

MAYO 03 DE 2024 (viernes)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de topografía, camión tubo, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Se inicia la instalación de formaletas y acero en el disipador E5+330. NO se realizan actividades en el sector de la derecha.

Residente de obra Residente de Intervención

MAYO 04 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retro cargador, equipos de topografía, camión tubo, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Se realizo inspección en los

puntos varios que se encuentran en la vía y
necesitan ser intervenidos.
El contratista continua con los amarres
del acero e instalación de formaleta en
los muros del disipador 2 en el → ESTRIBO
No se realizan actividades en el sector
de la trinchera.

Residente de obra

Residente de Interventoría

MAYO 09 DE 2024 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra,
Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes
de obra, operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro
excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre
llantas (en reparación), retro cargador, equipo
de topografía, camión tumbo, mixer, compresores
ACTIVIDADES: Instalación de formaleta para
disipadores. Sin actividad en el sector de la trinchera.



Residente de obra

Residente de Interventoría

MAYO 10 DE 2024 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, Inspector,
cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra,
operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro

excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas
(en reparación), Retro cargador, equipo de topografía,
camión tumbo, mixer, compresores
ACTIVIDADES: K38+373 fundido disipador final
izquierdo, K38+400 → fundido disipador paredes, MI, MD.



Residente de obra

Residente de Interventoría

MAYO 11 DE 2024 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, Inspector,
Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra
operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, Retro excavadora
sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas (en reparación),
Retro cargador, equipo de topografía, camión tumbo, mixer,
compresores
ACTIVIDADES: K38+380 → continuación de instalación
y amarre de acero en paredes de disipador de
descole de alcantarilla, K38+400 → continuación
fundido disipadores.

Residente de obra

Residente de Interventoría

MAYO 12 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, Inspector,
Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra,
operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, Retro excavadora

sobre viga, Retro excavador sobre llantas (en reparación) Retro cargador, equipo de fundición, camión tanque, mixer, compresores
ACTIVIDADES: No se realizan actividades (Domingo)



Residente de obra



Residente de Interventoría

MAYO 13 DE 2024 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: vibrador, Retro excavador sobre oruga, Retro excavador sobre llantas (en reparación), Retro cargador, equipo de fundición, camión tanque, mixer, compresores
ACTIVIDADES: No se realizan actividades (Lunes festivo)



Residente de obra



Residente de interventoría

MAYO 14 DE 2024 (martes)

Estado DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Residente de obra inspector, Cadeneros maestros de obra, ayudante de obra, Operadores de maquinaria oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vibrador, Retro excavador sobre oruga, Retro excavador sobre llantas (en reparación) Retro cargador equipos de fundición camión tanque mixer, compresor
ACTIVIDADES: Instalación → Uso de concreto

fina pared, instalación de descole de encontrado m 0



Residente de obra



Residente de Interventoría

MAYO 15 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspector, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: vibrador, Retro excavador sobre oruga, Retro excavador sobre llantas (en reparación), Retro cargador, equipo de fundición, camión tanque, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Instalación → instalación y anclaje de acero en paredes de distribución de descole de encontrado



Residente de obra

Residente de interventoría

MAYO 16 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Residente de obra, Inspector, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vibrador, Retro excavador sobre oruga, Retro excavador sobre llantas (en reparación), Retro cargador, equipo de fundición, camión tanque, mixer, compresores
ACTIVIDADES: Instalación → vaciado de concreto

Para Puentes distribuidor de descarte de
[illegible] → instalación y armado
de [illegible] en Puentes distribuidor de descarte
de [illegible]

Residente de obra Residente de Interventoría

MAYO 17 DE 2019 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspectos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retrocargador, equipos de topografía, camión tanco, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Pase #131 → vaciado de concreto para Puentes distribuidor de descarte de Bicentenario

Residente de obra Residente de Interventoría

MAYO 18 DE 2019 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspectos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios, S.S.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retrocargador, equipos de topografía, camión tanco, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: [illegible] → vaciado de concreto

de topografía, camión tanco, mixer, compresores.
ACTIVIDADES: Descarte Puentes terminados en los distribuidores.

Residente de obra Residente de Interventoría

MAYO 19 DE 2019 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspectos, S.S.T. cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retrocargador, equipos de topografía, camión tanco, mixer, compresores
ACTIVIDADES: no se realizan actividades de obra (Domingo).

Residente de obra Residente de Interventoría

MAYO 20 DE 2019 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra, Inspectos, S.S.T., cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas (en reparación), retrocargador, equipos de topografía, camión tanco, mixer, compresores
ACTIVIDADES: [illegible] → Realizando labores normal

vibrador desde K3+400 → vaciado de concreto para paredes disipadoras desde K3+440 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+480 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+520 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+560 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+600 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+640 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+680 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+720 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+760 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+800 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+840 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+880 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+920 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K3+960 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K4+000 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K4+040 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K4+080 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K4+120 → vaciado de concreto para paredes disipadoras K4+160 → vaciado de concreto para paredes disipadoras

Residente de obra Residente de Interventoría

MAYO 13 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en Obra
por inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: NO HAY Actividades.

Residente de obra Residente de Interventoría

Mayo 20 - 2024 (Lunes)
Estado del tiempo:
Personal en obra: Sin personal en obra
por motivo de inactividad
Maquinaria y equipo: Sin maquinaria
Actividades: No hay actividades

Mayo 28 - 2024 (Martes)
Estado del tiempo:
Personal en obra: Sin personal en obra
por inactividad
Maquinaria y equipo: Sin maquinaria
Actividades: No hay actividad

Mayo 29 - 2024 (Miercoles)
Estado del clima:
Personal en obra: Sin personal en obra por
inactividad
Maquinarias y equipo: Sin maquinaria
Actividades: no hay actividades

Mayo 30 - 2024 (Jueves)
Estado del clima:
Personal en obra: Sin personal en obra por
inactividad
Maquinarias y equipo: Sin maquinaria
Actividades: No hay actividad

Mayo 31 - 2024 (Viernes)
Estado del clima:

JUNIO 01 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra
por motivo de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: NO HAY ACTIVIDADES

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 02 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra por
motivo de inactividad

MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES Sin Actividades

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 03 DE 2024 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra por motivo de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin Actividades

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 04 DE 2024 (martes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin actividades

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 05 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra

Por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: NO hay actividades
NOTA CONTRATISTA: se envia por correo electrónico la comunicación CSEPUTECO 595, por medio de la cual se entregan la 2ª atención a observaciones del componente geotecnia, se deja en archivo y oficio CSEPUTECO 617 componente estructural la 3ª atención

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 06 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: No hay actividades



Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 07 DE 2024 (viernes).

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: No hay actividades

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 08 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias

PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
Por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES NO HAY ACTIVIDADES

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 09 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
Por motivos de Inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: NO HAY ACTIVIDADES

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 10 DE 2024 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
Por motivos de Inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES NO HAY ACTIVIDADES

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 11 DE 2024 (martes)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra Por
motivos de Inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES NO hay actividades.

Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 12 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
Por motivos de Inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Fueron con Veeduría, contratistas
Personería e Ingeniera de Infraestructura de la
alcaldía municipal revisando los puntos críticos,
por solicitud de veeduría se hizo la inspección
de el puente que esta ubicado en el sondor ya
que presenta afectaciones para la comunidad,
también se inicio el proceso de cierre de acta
de vecindad de inicio, en el sector de los
apiques



Residente de obra Residente de Interventoría

JUNIO 13 DE 2024 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA Sin Lluvias
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
Por motivos de inactividad.
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria

Actividades sin actividades

Residente de obra

Residente de Interventoría

JUNIO 14 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Sin personal en obra por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin actividades

Residente de obra

Residente de Interventoría

JUNIO 15 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA.
PERSONAL EN OBRA: Sin personal en obra por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin actividades

Residente de obra

Residente de Interventoría

JUNIO 16 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA.
PERSONAL EN OBRA: Sin personal en obra por motivos de inactividad

MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES Sin actividades

Residente de obra

Residente de Interventoría

JUNIO 17 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Sin personal en la obra por inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin actividades en obra, capacitación de la parte social de la Interventoría

Residente de obra

Residente de Interventoría

JUNIO 18 DE 2024 (martes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES: se hace instalación de 10 hitos de cercos que se encuentran afectados por las obras de la vía nacional, se hace inspección de los puntos críticos, que se han presentado recientemente. NOTA CONTRATISTA se hace entrega de los 39 atención a observaciones componente geotecnia, sector La Brecha, con oficio CSPBTO0050.

Residente de obra

Residente de Interventoría

JUNIO 19 DE 2024 (MIÉRCOLES)

ESTADO DEL CLIMA 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES Sin actividades

Residente de obra

3
Residente de Interventoría

JUNIO 20 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Se realiza comité de obra
en conjunto de contratista e interventoría
en la oficina de la planta de los servicios.

Residente de obra

3
Residente de Interventoría

JUNIO 21 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Residente de obra,
Inspectora, Cuaderno, Ayudantía, Peraldo de
maquinaria.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, motoniveladora
ACTIVIDADES: Se intervienen vías Puntas
Cobres, Para su mejoramiento

$125+800 → se retira material sobrante, se
perfila terreno, y se coloca material de recebo
para mejoramiento vial, $127+100 → se perfila
terreno y mejoramiento, $129+500 → $129+600 →
$130+000 → $130+650 → también retiro de
material de escurrimiento de las cunetas
A+ 34 al 36

Residente de obra

3
Residente de Interventoría

JUNIO 22 DE 2024 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
por motivos de inactividad.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin actividades.

Residente de obra

3
Residente de Interventoría

JUNIO 23 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Sin Personal en obra
por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO: Sin maquinaria
ACTIVIDADES: Sin actividades.

Residente de obra

3
Residente de Interventoría

JUNIO 24 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
por motivo de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES Sin actividades

Residente de obra | Residente de Interventoría

JUNIO 25 DE 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA - Sin Personal en obra
Por motivo de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES Sin actividad
NOTA CONTRATISTA: en el sector La Brocha, se trabaja con la motoniveladora CAT120M

Residente de obra | Residente de Interventoría

JUNIO 26 DE 2024 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA - Sin Personal en obra
Por motivo de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES - Sin actividades
NOTA CONTRATISTA = se realizan actividades de acondicionamiento de instalaciones locativas temporales en el sector la Brocha

Residente de obra | Residente de Interventoría

JUNIO 27 DE 2024 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Sin Personal en obra
por motivos de inactividad
MAQUINARIA Y EQUIPO Sin maquinaria
ACTIVIDADES Sin actividades
NOTA CONTRATISTA: se realiza visita conjunta entre CONTRATISTA e INTERVENTORIA, al sector la Brocha.

Residente de obra | Residente de Interventoría

JUNIO 28 DE 2024 (VIERNES)

Estado del Clima
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR, CADENERO, AMBIENTE DE OBRA, AUXILIARES DE OBRA, OPERARIO, OPERADOR DE MAQUINARIA, OTROS VARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO: MOTONIVELADORA, CARGADOR, RODILLO, VOLTEO SOBRE ORUGA, EQUIPO TOPOGRAFICO
ACTIVIDADES: RETIRO Y RETIRO DE CERCAS DE UN Y CADENAS DEL SECTOR LOS TOMILLOS DE ACUERDO A ANCHO PARA INICIAR CON EL TRAMO

Residente de obra | Residente de Interventoría

JUNIO 29 DE 2024 (SABADO)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR, CADENERO, AMBIENTE DE OBRA, AUXILIARES DE OBRA, TOPOGRAFO, OPERADOR DE MAQUINARIA, OTROS VARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO: CONTINUA CON EL RETIRO DE CERCAS DE UN Y REUBICACION DE LA ESCRAPE DEL K7+600

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUNIO 30 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR, TOPOGRAFO, CADENERO, MAESTRO DE OBRA, OFICIALES DE OBRA, OPERADOR DE MAQUINARIA (TODOS DANOS MAQUINARIA Y EQUIPOS NO MANEJADOS), AYUDANTE, OPERADOR TORRE, PEON SOBRE ORUGA, EQUIPO TOPOGRAFICO
ACTIVIDADES: EL DIA DE HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA (DOMINGO)

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Julio 01 de 2024 (Lunes)

Estado del Clima: Seco
Personal en obra: Residente de obra, Inspector, topografo, cadenero, Maestro de obra, Ayudantes de obra, 2 operadores maquinaria, oficios varios
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, retrocargador de orugas, Retrocargador, equipo de topografia, 2 Volquetes
Actividades: No se ejecutan actividades por festivo

Residente de Obra — Residente de Interventoria

Julio 02 de 2024 (Martes)

Estado del tiempo: 1 hora de Lluvia Suave.

Personal en obra: 1 director, 1 residente de obra, 1 residente SST, 1 residente Social, 1 residente Ambiental, 1 topografo, 1 cadenero, 3 operadores Maquinaria, 1 maestro de obra y Ayudantes, 5 oficios varios, 1 laboratorista, 2 operadores planta, 3 celadores
Maquinaria en obra: 1 retroexcavadora de orugas, 2 Motoniveladora, 2 retrocargadores, 2 volquetes, 1 equipo de topografia, volquetes
Actividades: se ejecutan las siguientes actividades replanteo muro 2 PR 81 210, replanteo de viga de cimentación para Muro 3 PR 1 850, Armada y fundida de acero para viga de cimentación Muro 2, Replanteo de Muro No 4 PR 1 010, Excavación de todos los 1, 2, 3 y 4 para muro 5. Todo de abscisa PR 1 000

Residente de obra — Residente Interventoría

Julio 03 de 2024 (Miercoles)

Estado del tiempo: Seco 1 hora lluvia
Personal de obra: Director de obra, residente de obra residente SST, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, Inspector de obra, operadores de maquinaria, maestro de obra, Ayudante de obra, pilotos, oficios varios, Laboratorista, operadores planta, celadores
Maquinaria en obra: retroexcavadora de orugas, retrocargador, Motoniveladora, equipos de topografia, camión tanque, volquetes
Actividades ejecutadas: replanteo y excavación muro 5 PR 1 210, replanteo de viga de cimentación muro 6 PR 1 850 Armada y fundida de acero para viga de cimentación muro 2, replanteo de muro No 4 PR 1 010, Instalación de Silleta de limpieza muro N° 2 para construcción de viga de cimentación

Residente de obra

Residente Interventoría

04 de Julio de 2024 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco a Poca lluvia

Personal en obra: Director de obra, Ingeniero residente, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, Inspector de obra, operadores de maquinaria, controladores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de Planta, Celadores.

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retrocargador, Motoniveladora, equipos de topografía, Camión tumba

Actividades ejecutadas: Excavación para caissons 2 y 4 del muro 5 PK8+210, Instalación de acero para viga de cimentación para Muro 2 PK7+790, Figurado y amarre de acero para muro 2 y 3, replanteo de muro N° 4 PK8+010, Perfilado de borde margen Izquierda PK8+190 a 230 a pozos.

Residente de obra

Residente Interventoría

Julio 05 de 2024 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco, lluvias en la tarde Lluvia

Personal en obra: Director de obra, Ingeniero residente, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, Inspector de obra, operadores de maquinaria, Controladores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de Planta, Celadores.

Maquinaria en obra retroexcavadora de orugas, retrocargador, Motoniveladora, equipos de topografía, camión tumba, Volquetas

Actividades ejecutadas: Excavación para caissons 2 y 4 muro 5 PK8+210, Instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación muro 2 PK7+790, Excavación para módulos 5, 6 y 7 muro 4 PK8+040, Figurado y amarre de acero para viga de cimentación muro 2 y vástago muro 3 PK7+900, Instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación muro 2 PK7+860, tala de arboles PK10+000, fundida de anillos de protección para caisson 3 y 4 muro 5, adecuación del sedme con material de excavación proveniente del muro 4, PK6+000.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Julio 06 de 2024 (Sábado)

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, operadores Maquinaria, Controladores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista operadores de Planta, celadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retrocargadores, Motoniveladora, equipos de topografía, Camión tumba, Volquetas

Actividades ejecutadas: Excavación para caisson 2 y 8 muro 5 PK8+210, Excavación para caisson 11 y 13 muro 4 PK8+040, Instalación para viga de cimentación y vastago del muro 2 PK7+790, Excavación de material inservible para conformación de caizada izquierda PK8+210 a PK8+040, Fundida de anillos de protección para caissons 2, 3, 4, muro 5

Encargado de obra Residente de Interventoría

Julio 01 de 2024 (Domingo)
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra: Director de obra, ingeniero residente, residente SST, residente Social, residente Ambiental, topografo, cadeneros, controladores de tráfico, maestro de obra, Ayudantes de obra, pilotes, laboratorista, operadores de Planta, celadores.
Actividades Ejecutadas: PKB+040 Excavación para caissons 11, 12 y 13 muro 4, Excavación para caissons 2 y 8 muro 5 PKB+040, Instalación de acero de refuerzo para Viga de cimentación muro 2 PK7+290 fundida de anillos de Protección para caissons 2 y 8 muro 5, se solicita los certificados de calibración de los equipos de laboratorio.

Ingeniero Residente obra Residente Interventoría

Julio 08 de 2024 (Lunes)
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente Ambiental topografo, Cadeneros, Conductores, Inspector de obra, operadores de maquinaria, Controladores de tráfico, maestro de obra, Ayudantes de obra, pilotes, oficiales varios, laboratorista, operadores planta, celadores.
Equipo en obra: retroexcavadora sobre orugas, retrocargador, volqueta, vibrocompactador, equipos de topografía, formaleta, tubo, reglas.
Actividades ejecutadas:

Instalación de acero para Viga de cimentación muro 2 PK7+290, Excavación para caissons 11, 13, 13, muro 4 PK8+040, Excavación para caissons 1 al 8 muro 5 PK8+240, Excavación para módulo 1 muro 4 PK8+040 fundida de viga de cimentación muro 2 PK7+040.

Residente de obra Residente de Interventoría

Julio 09 de 2024 (Martes)
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, Conductores, Inspectos de obra, operadores de maquinaria, Controladores de tráfico, maestro de obra, Ayudantes de obra, pilotes, Personal oficios varios, laboratorista, operadores de planta, celadores.
Equipo en obra: retroexcavadora, sobre orugas, retrocargador, Mototrailladora, equipos de topografía, cortadora tubo, volquetas.
Actividades ejecutadas: Excavación para Construcción de caissons 5 al 8 Muro 5 PK7+920, Excavación manual para caissons 11 al 13 muro 4, PK8+040, Excavación manual para instalación de caissons 2, 3, 4, 6, 8 muro 5 PK8+040, fundido de anillos de Protección caissons, muro 3 muro 4 y muro 5 Perforaciones varias en material común para empleación de viga PK8+040 a PK8+060.

Residente de obra Residente de Interventoría

Julio 10 de 2024 (Miercoles)
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental

topografía, cadeneros, cadete de ramón, inspectores de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestro de obra, ayudantes de obra, Pileros oficios varios, laboratorista, operadores de planta, celadores

Equipo en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavadora, motoniveladora, equipo de topografía, camión tumba, compresor, vibrador

Actividades ejecutadas: Instalación de acero para viga de amarre 2 PK2 + 790, Excavación para cabezas de 4, 5, 6, 7 muro 3, PK3 + 900, fundida de anillos de protección No 4, 5, 6, 7 muro 3, PK3 + 900, Excavación para cabezas 11, 12, 13, muro 4, PK3 + 940 Fundida de anillos de protección 11, 12, 13 muro 4, PK3 + 940, Figueado y amarre de acero para viga de conexión y vástago para el muro 3, PK3 + 900 Excavación de material común para empiezos de calzada M2, PK3 + 010 a PK3 + 040, Tala de árbol PK3 + 020

Residente de obra

Residente de Interventoría

Julio 11 de 2024 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco.

Personal en obra: Residente de obra, residente de obra residente soil, residente social, residente ambiental, topografía, cadenero, cadetes, inspectores de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestro de obra, ayudantes de obra, Pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, celadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavadora, Motoniveladora, equipos de topografía, camión tumba, compresor, Hand, Vibrador

Actividades ejecutadas: Instalación de acero de la viga de amarre para estribo 2 del eje 6 muro 2 PK2 + 790 Excavación para cabezas No 4, 5, 6, 7 muro 3

fundida de anillos de protección No 4, 5, 6, 7 muro 3 PK3 + 900, Excavación para cabezas 11, 12, 13 muro 4, PK3 + 940, fundida de anillos de protección 11, 12, 13 muro 4, PK3 + 940. Figueado y amarre de acero de refuerzo para viga de conexión y vástago para muro 3, PK3 + 900.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Julio 12 de 2024 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: residente de obra, residente soil, residente social, residente ambiental, topografía, cadenero, cadetes, inspectores de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, Pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, celadores, Director de obra

Equipo en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavadora, Motoniveladora, equipos de topografía, camión tumba, compresor

Actividades ejecutadas: instalación de acero para viga de conexión y vástago para módulo 5 del muro 2 PK2 + 790, Excavación para cabezas No 4, 5, 6, 8 muro 3, PK3 + 900. Fundida de anillos de protección muro 3 PK3 + 900. Fundida de viga de conexión módulo 5 muro 2, PK2 + 790. Excavación para cabezas No 4, 5, 6, 12 muro 4, PK3 + 940. Figueado de acero de refuerzo para cabeza 11, 12, 13 muro 4 PK3 + 940 Excavación para cabezas No 2, 4, 5, 6, 7, 8 muro 5, PK3 + 940.

Residente de obra

Residente de Interventoría

(viene de la pág. anterior)

Estado del tiempo: seco

Personal en obra: residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topógrafo, cadeneros, fundidores, inspectores de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestro de obra, ayudantes de obra, fileros, oficiales varios, laboratorista, operadores de planta, soldadores de obra

Equipo en obra: retroexcavadora sobre orugas, motoniveladora, equipos de topografía, camión tubo, compresor

Actividades ejecutadas: retiro de formaletas de vástago muro 2, PK1+850. Verificación y ubicación de anclajes muro 3, instalación y liberación de malla de refuerzo para anclajes 11, 12, 13 muro 4, PK1+840. se fundieron anclajes en concreto de 40cm PK de 11, 12, 13 muro 4, PK1+840 liberación de anclajes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muro 5, PK1+810 instalación de malla de refuerzo para vástago muro 5 desde muro 2 PK1+870

Residente de obra — Residente Interventoría

14 de Julio de 2024 (Domingo)

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: director de obra, residente de obra, residente sst, residente Social, residente ambiental, topógrafo, cadeneros, fundador, inspector de obra, operadores maquinaria, controladores de tráfico, maestro de obra, ayudantes de obra, oficios varios, laboratorista, operadores de Planta, soldadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora de orugas, retroexcavadora, motoniveladora, equipo de topografía, camión tubo, compresor

Actividades ejecutadas:

No se ejecutan actividades por ser día domingo

Residente de obra — Residente de Interventoría

15 de Julio de 2024 (Lunes)

Estado del tiempo: seco

Personal en obra: residente de obra, residente sst, residente ambiental, residente social, topógrafo, cadeneros, conductores (camionero), inspector de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestro de obra, ayudantes de obra, fileros, oficios varios, laboratorista, operadores de Planta, soldadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, motoniveladora, equipo de topografía, camión tubo, compresor

Actividades ejecutadas: retiro de formaletas de vástago muro 2, PK1+850. Verificación y ubicación de anclajes muro 3, instalación y liberación de malla de refuerzo para anclajes 11, 12, 13 muro 4, PK1+840. se fundieron anclajes en concreto de 40cm PK de 11, 12, 13 muro 4, PK1+840 liberación de anclajes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muro 5, PK1+810 se continua con la excavación de anclajes 2, 3, 4 muro 5 PK1+840 se realiza excavación de muro 6, modulo 2.

Residente de obra — Residente de Interventoría

16 de Julio de 2024 (Martes)

Estado del tiempo: seco

Personal en campo: residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topógrafo, cadeneros, conductor de camión, inspector de obra, operador de maquinaria, controladores de tráfico, maestro de obra, ayudantes de obra, fileros, oficiales varios, laboratorista, operadores de Planta, soldadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas,

recepción de agregados, materiales eléctricos, equipo de topografía, equipo de topografía, tubo, recubrimiento, concreto, colgantes, complementos

Actividades ejecutadas: Excavación de zapata de reforzamiento para columna 2 PK2+820, Armado de acero de refuerzo para columnas No. 2, 3, 4 marco 5 PK8+240 Armado de acero de refuerzo para columnas No. 2, 4, 10 marco 4 PK8+040, Nivelación y Excavación de columnas No. 8, 9, 10 marco 3 PK2+900, verificación y liberación de columna No. 3, marco 5 PK8+240, Excavación de columna No. 2 y 4 marco 6 PK9+220 Final de de anillos de protección de columnas marco 1 PK5+820

Residente de obra Residente Interventoría

10 de Julio de 2024 (Miércoles)

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: residente de obra, residente SST, residente Social, residente ambiental, topografía, cadeneros, conductor, inspector de obra, operadores de maquinaria, soldadores de tubos, maestros de obra, ayudantes de obra, filtros, oficios varios, laboratorista, cilindros de Planta, Celadores, Compresores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavadora, motoniveladora, equipo de topografía, camión tubo, Mezcladora, Compresor

Actividades Ejecutadas: Excavación de columnas 1, 3, 4, 5, 6 marco 6 PK9+220, Excavación de columnas 1, 5, 6, 7 marco 2 PK8+240, Liberación de acero de refuerzo para columnas No. 2, 3, 4, 9 marco 5 PK8+240 Liberación de acero de refuerzo para columnas No. 8, 9, 10 marco 3 PK2+900, Liberación de acero de refuerzo para columnas No. 1 marco 3 PK2+900, Liberación de acero para voladizo 2 marco 6, PK9+220 Excavación en la final de anillos de protección de pilas

Excavación en columnas de los muros 2, 4, 8 y 9.

Residente de obra Residente de Interventoría

Julio 18 de 2024 (Jueves)

Estado del tiempo: seco

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente SST, residente Social, residente ambiental, topografía, cadeneros, conductores, Comisionero, Inspector obra, operadores de maquinaria, Celadores de tubos, maestros de obra, ayudantes de obra, Filtros, oficios varios, laboratorista, operadores de Planta, celadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavadora, motoniveladora, equipo de topografía, camión tubo, Mezcladora, compresor

Actividades ejecutadas: Excavación y perfilado de los muros 4, 5, 6, marco 1 PK7+220, Excavación de columnas y fundida de anillos de Protección No. 1, 2, 3, 11, 12 marco 1 PK7+900, Excavación de columnas y fundida de anillos de Protección No. 5, 6, 7, 8 marco 4 PK8+040, Figurado y armado de acero de refuerzo para columnas y zapata PK7+900 y PK8+120, Chaflan de acople Excavación de columnas y fundida de anillos de protección No. 1, 5, 6, 7, marco 2 PK8+240 Excavación de columnas y fundida de anillos de protección No. 1, 3, 4, 5 y 6 marco 6 PK9+220, Excavación de módulo 5 marco 6 PK9+220.

Se llevó a cabo visita de inspección conjunta, Interventoría, gobernación, y el resto de se verificaron y ejecutaron de acuerdo con el criterio del especialista Geotecnia con el acompañamiento de representante legal del contratista, residente de obra y residente de interventoría los siguientes Cambios es: Hora 4 se va a excavar el módulo 1 del módulo 2 se realizará medio módulo, corrige pone este el caisson y se adicionara 1 modulo mas módulo 8 para caisson 15 y 16 en profundidad de 2 se acuerda a lo establecido en diseño.

mide 5 se adicionara modelo 4 para caisson 9 y 10 con profundidades de 5 m de acuerdo con el diseño con las dimensiones de caisson donde se encuentre mayor el recaso es la totalidad del area de excavacion se procedera a bajar 2 veces el diametro del caisson es decir 3.6m, estas modificaciones fueron avaladas por parte del Director de Interventoria en conocimientos en Geotecnia

Residente de obra Residente interventoria

17 de Julio de 2024 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Maquinaria en obra: Retroexcavadora sobre orugas, retrocargador, Volquetas, Motoniveladora, equipo de topografia, mini cargador, Vibrador, 4 ejes, trompo dosificador, compresor

Personal en obra: Director de obra, residente de obra residente sst, residente Social, residente ambiental topografo, cadenero, conductores, inspector obra, operadores maquinaria, controladores tráfico, maestro de obra, ayudantes obra, pilero, oficios varios, laboratorista, operadores planta, vigilantes

Actividades ejecutadas: Excavacion modulo 6 y 8 muro 1, PK7+220. Fundida de solado, modulo 2 y 1 muro 1 PK7+170 Excavacion de caisson 8 y 9, 12 muro 2 PK7+900 Excavacion de caisson y fundida de anclas proteccion No 3, 4, 12 muro 4 PK8+040 fundida de caisson No 1, 4 muro 2 PK8+240, fundida de caisson y fundida de anclas proteccion 2, 5, 6, 7 muro 5 PK8+140, Excavacion de caisson y fundida de anclas de proteccion No 3, 6, 1, 8, 9 10, 11 muro 6 PK8+320 Excavacion muro 2

Residente de obra Residente interventoria

20 de Julio de 2024 (sabado)

Estado del tiempo Seco

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, residente Social, residente ambiental topografo, cadenero, conductores, inspector de obra, operadores de maquinaria, controladores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, vigilantes

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retrocargador, volquetas, Motoniveladora, equipo de topografia, camion tumba, mini cargador, vibrador, dosificadora, compresores

Actividades ejecutadas: Instalacion de acero de refuerzo para viga de cimentacion modulo 7, muro 1 PK7+170 lado es concreto de viga de cimentacion modulo 6, PK7+820 muro 3, PK7+900, replantes de viga de cimentacion, modulo y excavacion de caisson y fundida de anclas No 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 muro 3 PK7+900 Excavacion de caisson y fundida de anclas No 3, 6 y 14 muro 4 PK8+040. Excavacion de caisson y fundida de anclas de proteccion No 1, 5, 6 7 muro 2 PK8+140. Excavacion de caisson y fundida de anclas de proteccion No 4 of 11 muro 6, PK8+220 Excavacion de muro 2 modulo 3 PK8+820

Residente de obra Residente interventoria

21 de Julio de 2024 (Domingo)

Estado del tiempo Seco

Personal en obra director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental,

1 ayudante residente auxiliar topografía, inspector de obra, operadores de maquinaria, Controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, pilero, oficios varios, laboratoristas, operadores de Planta, celadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retrocargador, volquetes, motoniveladora, equipos de topografía, camión trompo, Mezcladora, telva dosificadora, compresores

Actividades ejecutadas en el sector actividades para un día domingo.

Residente de obra Residente de Interventoría

23 de Julio de 2024 (Martes)

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: director de obra, residente de obra, residente SST, residente Social, residente ambiental, topografo, cadeneros, conductor de rana vacia, Inspectores obra, operadores de maquinaria, Controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de Planta, celadores

Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retrocargadores, volquetes, motoniveladora, equipos de topografía, minicargador, Mezcladora, Mixer, Telva dosificadora, compresores, cortadoras

Actividades ejecutadas: liberación de acero de refuerzo para viga de cimentación módulo 2 y 3 nivel 3 PBT + 720, retiro de formaletas Vestíbulo nivel 1 PBT + 840, Excavación de caissons y fundida de anillos No 1, 2, 3, 4, 5 nivel 3, Formaletas de acero de refuerzo caisson No 1, 2, 3, 4 y 5 nivel 3 PBT 900 Fundida de concreto de 4000 PSI para caissons 17, 18 nivel 3 PBT + 900 Excavación de caissons y fundida de anillos de protección No 3, 6, 19, 12 nivel 4 PBT + 840, fundida de concreto de 4000 PSI para caissons 5 nivel 2 PBT + 240, Retiro de cofi de caissons y fundida de anillos de Protección No 3 al 11 nivel 6 PBT + 420, Excavación de modulo 2 y 3 nivel 7 PBT + 320

Residente de obra Residente Interventoría

23 de Julio de 2024 (Martes)

Estado del tiempo: seco 3 horas lluvia en norte

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, conductores, Inspectores obra, operadores de maquinaria, Controladores de tráfico, maestros de obra, ayudante de obra, Pileros, oficios varios laboratorista, operadores de Planta, celadores

Maquinaria en obra: retroexcavadoras sobre orugas, retrocargador, Motoniveladora, equipos de topografía, camión trompo, Minicargador, Mezcladora, Mixer, telva dosificadora de concreto, compresores

Actividades ejecutadas: Soldada de limpieza para viga de Cimentación modulo 2 nivel 3 PBT + 720, Instalación de acero de refuerzo e Instalación de formaletas para Vestíbulo 3 nivel 2 PBT + 840, Figurado y Armado de acero para caissons nivel 3 PBT + 900, Instalación de acero para caissons nivel 3 PBT + 900, Instalación de acero de refuerzo para caissons 19 nivel 4, PBT 840, Fundida de caissons y fundida de concreto de 4000 PSI para caissons, Excavación de caissons y fundida de anillos de Protección No 3 y 6 nivel 5 PBT + 100 Instalación de acero de refuerzo para caissons No 8 y 7 nivel 5 PBT + 240, Excavación de caissons y fundida de anillos de protección 5 caissons nivel 6 PBT + 240, excavación de caissons y fundida de anillos de protección No 3 y 6

3

Residente obra Ingeniero Residente Sistema

26 de Julio de 2024 (Miercoles)
Estado del tiempo: Seco Libres Obra mañana
Personal en obra: director de obra, ingeniero residente, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, conductores de concreto, inspector de obra, operadores de maquinaria, cortadores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, cuadrero. Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas retrocargador, motoniveladora, equipos de topografia, camión Aljibe, mixer regadora, vibradores, volqueta, bomba estacionaria, compresores, compactador. Actividades ejecutadas: Liberación de acero de refuerzo para viga de cimentación módulo 7 muro 1 PR7+220, Fundida de viga de cimentación módulo 7 muro 1 en concreto de 4000 PSI, Liberación de acero vastago 2 muro 2 PR7+940, fundida de vastago 2 en concreto de 4000 PSI muro 2 PR7+940, instalación acero de refuerzo losa muro 3 PR7+900 PR8+540 Excavación de cajeo y fundida de anillos de protección No 8, 9, 10, 11 y 12 muro 4. Figurado y armado de acero para viga de cimentación módulo 4 muro 4 PR5+040 fundida de cajeo No 1 y 2 muro 4 PR5+240 Excavación de cajeo y fundida de anillos de protección No 1 al 10 muro 4 PR4+220. Excavación de cajeo y fundida de anillos de protección No 5 y 6 muro 7 PR8+320

3

Residente obra Residente Interventoría

25 de Julio de 2024 (Jueves)
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra: director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, conductores, inspector de obra, operadores de maquinaria, controladores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, cuadrero. Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas retrocargador, volquetas, motoniveladora, compresor de tipo grafico, camión Aljibe, mixer regadora, vibradores, bomba estacionaria, formaleta de concreto, compresor, compactador. Actividades ejecutadas: 1x1 2800 fundida de concreto para caisson 3 muro 3, Excavación de caisson y fundida de anillos protección No 13 y 14 muro 4 PR5+240, fundida de concreto de 4000 PSI para caisson 1 y 2 muro PR5+240 Excavación de caisson y fundida de anillos de protección de 1 al 10 muro 6 PR1+320 Excavación caisson No 2 y 3 muro 7 PR8+320

3

Residente obra Residente de Interventoría

26 de Julio de 2024 (Viernes)
Estado del tiempo (Seco)
Personal en obra director de obra, ingeniero residente, residente sst, residente social, residente ambiental, topografo cadeneros, conductor concreto, inspector de obra, operador de maquinaria, cortadores de trafico, maestro de obra, ayudantes de obra, pileros, oficios varios, labo-

operativa ocupados de planta, residentes.
Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavador, bilguetas, motoniveladora, equipos de topografía, camión tubo, mezclador, mezcladora, mixer, falsa dosificadora, compactador, vibradores, ejecutados. Concreto de 4000 PSI para relleno de 2 muro 3, PKT + 900. Excavación de cimientos de 2, 15 muro 4 PKBT 040. Liberación de acero de refuerzo para viga de cimentación de 6 muro 4 PKBT 040. Fundida de concreto 4000 PSI para viga de cimentación muro 4 PKBT 040. Soldado de limpieza para viga de cimentación módulo 2 muro 5 PKBT 240. Figurado y armado de acero para columna PKT + 900. Excavación de columnas 3 al 10 muro 6, 5c continuos PKBT 220 Se continua Excavación columnas 1 a 4, 28 28 muro 4 PKBT 320. Fundida de anclajes de retención de 23, 24, 25 muro 3 PKBT 320

Residente de obra — Residente interventoría

27 de Julio de 2024 (Sábado)
Estado del tiempo (Seco)
Personal en obra: Director, residente de obra, residente SST, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, conductores, inspector de obra, operadores maquinarias, controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, pitieros, albañiles, obra2, laboratorista, operadores de planta, vigilancia
Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavador, bilguetas, motoniveladora, equipos de topografía, camión tubo, mezclador, mezcladora, mixer, falsa dosificadora, concreto, compactador, vibradores
Actividades ejecutadas: descapote de formaleta de muro 3 muro 2 PKT + 840 etc. nivelación y acero de refuerzo para vestages 3 y 4 muro 2 PKT + 840, concreto de 4000 PSI para columna 3 muro 2 PKT + 900, Excavación de cimientos y fundida de anclajes de protección No 4, 13, 16 muro 4 PKBT 040, Liberación de módulo no 5 muro 5 PKBT 240. Excavación de cimientos y fundida de anclajes no 5 al 10 muro 6 PKBT 220. Excavación de cimientos 3 al 4, 13, 15, 26 muro 3

Residente de obra — Residente interventoría

28 de Julio de 2024 (Domingo)
Estado del tiempo (Seco)
Personal en obra: director de obra, residente de obra, residente SST, residente social, residente ambiental, topografo, cadeneros, conductores, inspector de obra, operadores maquinarias, controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, pitieros, albañiles, obra2, laboratorista, operadores de planta, vigilancia
Maquinaria en obra: retroexcavadora sobre orugas, retroexcavador, bilguetas, motoniveladora, equipos de topografía, camión tubo, mezclador, mezcladora, mixer, falsa dosificadora de concreto, compresores, compactador, vibradores
Actividades ejecutadas: Excavación de cimientos y fundida de anclajes de protección de 4, 13 y 16 muro 4 PKBT 040, Excavación cimientos de 5 y 10 muro 5 PKBT 240, liberación de acero de refuerzo para viga de cimentación módulo 5 muro 5 PKBT 240. Excavación de cimientos 5 al 10 muro 6 PKBT 220, Excavación de cimientos 1 a 4 y 28 al 28 muro 4 PKBT 320, Excavación de módulo 12 y 13 muro 2 PKBT 320, PKBT 320, Excavación de módulo

Residente de obra — Residente de interventoría

31 de julio de 2024 (Martes)
Estado del tiempo (nublado)
Personal en obra: director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topógrafo, cadeneros, conductor de camioneta, inspectores de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, celadores
Maquinaria en obra: retrocargadora sobre orugas, retrocargadora, volquetas, motoniveladora, equipos de topografía, cama baja, motoniveladora, vibratorio liso, vibratorio pata de cabra, compactador

Actividades ejecutadas: instalación de formaleta para viga 2 nivel EJE 1 PAB 240, instalación de malla de refuerzo para viga de cimentación 2 nivel EJE 1 PAB 240, instalación y fundida de anclajes de columnas EJE 1 PAB 240, excavación de cimientos y fundida de anclajes de columnas EJE 2 PAB 240, instalación de malla de refuerzo para cimentación EJE 2 PAB 240, instalación de formaleta para cimentación y fundida de anclajes de columnas EJE 6 PAB 240, instalación de formaleta para columnas EJE 4 y EJE 6 PAB 320, excavación de cimientos y fundida de anclajes de columnas EJE 1, 2, 3 y 4 nivel 1 PAB 320

Residente de obra — Residente Interventoría

31 de julio de 2024
Estado del tiempo (nublado)
Personal en obra: director de obra, residente de obra, residente sst, residente social, residente ambiental, topógrafo, cadeneros, conductor de camioneta, inspectores de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, maestros de obra, ayudantes de obra, oficios varios, laboratorista, operadores de planta, celadores
Maquinaria en obra: retrocargadora sobre orugas, retrocargadora, volquetas, motoniveladora, equipos de topografía, cama baja, motoniveladora, vibratorio liso, vibratorio pata de cabra, compactador
Actividades ejecutadas: instalación de formaleta para viga 2 nivel EJE 1 PAB 240, instalación de malla de refuerzo para viga de cimentación 2 nivel EJE 1 PAB 240, instalación y fundida de anclajes de columnas EJE 1 PAB 240, excavación de cimientos y fundida de anclajes de columnas EJE 2 PAB 240, instalación de malla de refuerzo para cimentación EJE 2 PAB 240, instalación de formaleta para cimentación y fundida de anclajes de columnas EJE 6 PAB 240, instalación de formaleta para columnas EJE 4 y EJE 6 PAB 320, excavación de cimientos y fundida de anclajes de columnas EJE 1, 2, 3 y 4 nivel 1 PAB 320

Residente de obra — Residente Interventoría

Residente de obra — Residente Ambiental — Residente Seguridad

AGOSTO 01 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente ambiental, Residente social, S.S.T, Inspector Topografía, cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores, conductores de tractocamión, camiones volteo

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Cargador frontal, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tanque, minicargador, mixer, tanque distribuidor, Camión tanque, compresores, combustible, tracto camión.

ACTIVIDADES K8+065 - K8+090, MURO N°9, Excavación acero modulo N°3, K8+321 - K8+327 MURO N°7, se inicia excavación para cassos N° 1, 2 modulo N°1 K8+115 - K8+118, MURO N°5 Culminado tanque N°1 y se retira tercero para sacado de tanque N°3 Recorrido de obra contratista e intervención por Comité de obra, K7+975 - K7+973, MURO N°3 - Acero de tanque modulo N°4

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 02 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente Social, S.S.T

Inspector Topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de tractocamión, camiones volteo

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Cargador frontal, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tanque, minicargador, mixer, tanque distribuidor, tractocamión, camión tanque, compresores

ACTIVIDADES K7+981 - K7+987, MURO N°3 Armado acero modulo N°2, K8+077 - K8+085, MURO N°9 se inicia armado de acero modulo N°3, K8+324 - K8+329 MURO N°7 armado de acero para cassos N°1 y N°2 K8+315 - K8+306 => MURO N°7 continuación excavación para cassos modulo N°10 y 11

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 03 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra de línea social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector Topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, conductores de tractocamión, camiones volteo, MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, retro, cargador frontal, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tanque, minicargador, mixer, tanque distribuidor, tracto camión, camión tanque, compresores.

ACTIVIDADES K8+087 - K8+091, MURO N°3, armado de acero cabezal modulo N°2, K8+ 06 => MURO N°3 excavación para cassos N° 9 y 10, K8+295 MURO N°6 excavación para cassos N° 9 y 10, K8+304, K8+299 excavación para cassos N° 9 y 10, K8+324 MURO N°7, excavación para cassos N° 15, 16, 17, 18, 19, 20

Residente de obra

AGOSTO 04 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Topografos, cadeneros, maestro de obra, Inspector de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de transporte, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora, Sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, carro tipo turco, Minicargador, mixer, Tanqueo disponible, Inspección, carro tanque, compresor.
ACTIVIDADES: No se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 05 DE 2024 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topografos, Cadeneros, maestro de obra, Ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de transporte, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora, Sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, carro tipo turco, Minicargador, mixer, Tanqueo disponible, Inspección, carro tanque, compresor.
ACTIVIDADES: K4+305-K4+[illegible] Relleno MURO N°2 Tendido Subbase Muro N°2, K4+[illegible] Muro N°2 excavación Canaleta N°1, K4+[illegible] Muro N°2 excavación Canaleta N°2, K4+[illegible] Muro N°2 excavación Canaleta N°3, K4+[illegible] Muro N°2 excavación Zanja N°1 y 2, K4+[illegible] Muro N°7, Continuación [illegible]

Residente de obra

Residente de Interventoría

AGOSTO 06 DE 2024 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de transporte, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora, Sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, carro tipo turco, Minicargador, mixer, Tanqueo disponible, Inspección, carro tanque, compresor.
ACTIVIDADES: K4+[illegible] Muro N°2, Canaleta Zanja N°1, K4+[illegible] Muro N°2 Tendido para Zanja N°2 y 3, K4+[illegible] Muro N°2 Continuar excavación para Canaleta N°9 y 10, K4+[illegible] Muro N°6

excavación cansón N°2, retiros muro N°6,
excavación cansón N°9, KB1378 - KB1387 muro N°4
continuación de excavación para cansón N°16,
19, 20, 21, 22.

3.

AGOSTO 07 DE 2019 (MIÉRCOLES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Director de obra Residente
de obra Residente Social Residente Ambiental, S.S.T
Inspector, Topógrafos, cadeneros, maestros de obra,
ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
conductores, contratistas de retiros, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro
excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre
llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de
topografía, camión tipo volco, mini cargador, mixer,
volco desplazadora, tracto camión, cama baja
confinadores.
ACTIVIDADES: KB1378 - KB1387, muro N°3 fundido
zona N°9, KB1078 - KB1135 → muro N°4 fundido
para cansón N°5, 3, 15, KB1370 → muro N°6
excavación cansón N°1, 2, 3, 4 KB1135 → muro
N°5 fundido para cansón N°1 y 16 KB1378 -
KB1349 → muro N°1 continuación de
excavación para cansón N°16, 18, 19, 20, 21, 22.

3.

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 08 DE 2019 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Director de obra
Residente de obra, Residente Social, Residente
Ambiental S.S.T Inspector, Topógrafo

cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra,
operadores de maquinaria, conductores, contratistas
de retiros, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro
excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre
llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de
topografía, camión tipo volco, mini cargador, mixer,
volco desplazadora, tracto camión, cama baja
confinadores.
ACTIVIDADES: KB1378 - KB1387, muro N°3 fundido
zona N°9, KB1078 - KB1135 → muro N°4 fundido
para cansón N°5, 3, 15, KB1370 → muro N°6
excavación cansón N°1, 2, 3, 4 KB1135 → muro
N°5 fundido para cansón N°1 y 16 KB1378 -
KB1349 → muro N°1 continuación de
excavación para cansón N°16, 18, 19, 20, 21, 22.

3.

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 09 DE 2019 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente
de obra, Residente Social, Residente Ambiental,
S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros
de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
conductores, contratistas de retiros, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro excavadora
sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro
cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión
tipo volco, mini cargador, mixer, volco desplazadora,
tracto camión, cama baja, confinadores.
ACTIVIDADES: KB1078 - KB1135 muro N°4 fundido
para cansón N°16, KB1378 → muro N°6 excavación
para cansón N°1, 2, 3, 4 KB1135 → muro N°5

[illegible] de obra para cursos N°2 [illegible] → MUR N°3, demolición excavación mecánica N°3 [illegible] → MUR N°7, Traslado para cursos N°1 y 2 [illegible] FB1378 - FB1349 → MURO N°7 Continuación de excavación para cursos N°13, 18 y 19, FB1446 - FB1445 → MURO N°8 Relleno de cursos N°1 y 2 para inicio excavación

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 10 DE 2019 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, operarios de maquinaria, Conductores de tractocamión, conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, mixer, Juntas dilatadoras, tractocamión, camión de riego, camioneta.
ACTIVIDADES: FB1378-FB1300 MURO N°3, demolición muro viejo N°3, FB1445-FB1405 → muro N°9, demolición muro viejo N°3, FB1455 → muro N°5, demolición excavación mecánica N°3, FB1378-FB1349 → muro N°6, excavación para cursos N°1, 2, 3, 4 FB1378 - FB1349 → muro N°7, continuación de excavación para cursos N°13, 15, 18, 19, 20, 21, 12

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 11 DE 2019 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, operarios de maquinaria, Conductores de tractocamión, conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, mixer, Juntas dilatadoras, tractocamión, camión de riego, camioneta, cerco temporal, cerramiento.
ACTIVIDADES: [illegible] oficios varios actividades de obra (Domingo)

Residente de Interventoría

AGOSTO 12 DE 2019 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, operarios de maquinaria, Conductores de tractocamión, conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, retro cargador, mini cargador, mixer, Juntas dilatadoras, tractocamión, camión tipo tanque, mini cargador, mixer, Juntas

descubierto, tuvo corrección, como ejemplo, confinamiento
ACTIVIDADES: K7+804 - K7+901 → MURO N°3
fundido vaciado N°1, K7+020 - K7+060 → MURO N°4
armado acero vaciado N°5, K7+122 - K7+216 →
MURO N°5 fundido vaciado modulo N°3, K8+133 →
MURO N°6 fundido para casson N°6, K8+194 →
MURO N°5 fundido para casson N°9, K8+381 →
MURO N°7 fundido para casson N°17, K8+319 -
K8+399 MURO N°7, continuación de excavación
para casson N°13, 16, 11, 18, 19, 20, 21, 22, K8+990 -
K8+995 MURO N°8, se inicio excavación para
casson N°1, 2, 3, 4.

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 13 DE 2019 (martes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente
de obra, residente social, residente ambiental
S.S.T, Inspectores, Topografo, cadeneros, maestros de
obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
conductores de tractor, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: retro excavadora
sobre orugas, retro excavadora sobre llantas,
volquetas, retro cargador, motoniveladora, equipo
de topografia, camion tipo tanker, mixer cargado,
mixer, bomba distribuidora, tractor comercial, camion
volqueta, camioneta.
ACTIVIDADES: K7+804 - K7+993 → MURO N°1
Armado acero cassón N°8, K7+993 - K8+206 →
MURO N°2, K8+206 - K8+319 → MURO N°3
excavación acero vaciado modulo N°2, K8+319 -
K8+399 → MURO N°5 modulo N°1, K8+476 - K8+737

K8+206 - K8+319 MURO N°3 armado acero
modulo N°1, K8+476 - K8+737 MURO N°6, continuación
para excavación de cassón N°1, 2, 3, 4, K8+494 →
MURO N°7, fundido para cassón N°26, K8+319 -
K8+399 → MURO N°7, continuación de excavación
para cassón N°15, 16, 19, 19, 20, 21, 22, K8+990 -
K8+995 → MURO N°8, se continua excavación
para cassón N°1, 2, 3 y 4

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 14 DE 2019 (miercoles)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente
de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T
Inspectores, topografos, cadeneros, maestros de
obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
conductores de tractor, conductores, oficios
varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora
sobre orugas, retro excavadora sobre llantas,
volquetas, retro cargador, motoniveladora, equipo
de topografia, camion tipo tanker, mixer cargado,
mixer, bomba distribuidora, tractor comercial, camion
volqueta, camioneta.
ACTIVIDADES: K7+804 - K7+993 → MURO N°1
Armado acero cassón N°8, K7+993 - K8+206 →
MURO N°2, K8+206 - K8+319 → MURO N°3
excavación acero vaciado modulo N°2, K8+319 -
K8+399 → MURO N°5 modulo N°1, K8+476 - K8+737

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 15 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de motoniveladora, conductores de tractocamión, conductores de volqueta, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volqueta, retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer, tanque, compresores
ACTIVIDADES: KB1110 - KB1216 → muro N°5, fundida ventana acceso N°3, KB1378 - KB1399 muro N°7, continuación de excavación para cajón N°16, 18, KB1440 - KB1495 → muro N°8, se continua excavación para cajón N°3 y 4

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 16 DE 2024 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de motoniveladora, conductores de

tractocamión, conductores de volqueta, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volqueta, retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer, tanque, compresores
ACTIVIDADES: KB1320 → Retiro de material de escombro de la vaguada, KB1600 → Limpieza de material proveniente de escombro de vaguada, KB1320 KB1093 - KB1097 → muro N°4 Armando cuellos elevación muro N°6, KB1206 - KB1211 muro N°5, fundida tanque Modelo N°1 KB1378 - KB1379 muro N°7, continuación de excavación para cajón N°16, 18, KB1440 - KB1495 muro N°8, se continua excavación para cajón N°3 y 4

Residente de obra Residente de Interventoría

AGOSTO 17 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de motoniveladora, conductores de tractocamión, conductores de volqueta, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volqueta, retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer, tanque, compresores
ACTIVIDADES: KB1376 - KB1421 muro N°3, KB1320 Limpieza de material proveniente de escombro de vaguada, KB1320 Armando cuellos elevación N°4

material proveniente de excavación de túnel

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 19 DE 2019 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, topógrafos, cadeneros, maestros de obra, oficiales de obra, ayudantes de maquinaria, cortadores de varios, carpinteros, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Compactadora, motoniveladora, Equipo de topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer, Tanque distribuidor, Planta concreto, Cama lanque, Compresores
ACTIVIDADES: K3+986 - K3+921 → muro N°3
Armado excavación muro N°4, K3+500, Limpieza de material proveniente de excavación de túnel, muro 3, Fundido excavación N°4.

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 19 DE 2019 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspectores, topógrafos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, oficiales de mantenimiento, Contratistas de varios, carpinteros, otros varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro compactadora, motoniveladora, Equipo de topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer, Tanque distribuidor, Planta concreto, Cama lanque, Compresores
ACTIVIDADES: Retiro de material proveniente de excavación

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 20 DE 2019 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores topógrafos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, oficiales de mantenimiento, contratistas de varios, carpinteros, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro Compactadora, Equipo de topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer, Tanque distribuidor, Planta concreto, Cama lanque, Compresores
ACTIVIDADES: K3+923 - K3+930 → muro N°3
Armado de Pantalla N°5, K3+383 → muro N°4
Fundido Placa cassion N°13, acero Placa cassion N°15, 16, K3+493 - K3+453 → muro N°8
Excavación Placa cassion N°1, 2, 3, 4

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 21 DE 2019 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de mano de obra.
MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro excavadora, sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo volteo, mini cargador, mixer, tanqueta, doscubadora, trailer, camión tanque, compactadores.
ACTIVIDADES: K3+695 - K3+950 → MURO N° 1 ENCAUCE, K3+800 → MURO N° 1 ENCAUCE, K3+925 - K3+950 → MURO N° 5, K3+339 → MURO N° 4, K3+265 → MURO N° 6 EXCAVACIÓN PARA CAISSON N° 1A, 2A, 1, 2, K3+339 → MURO N° 4, EXCAVACIÓN PARA CAISSON N° 1B, 2B, 1, 2, K3+440 - K3+465 → MURO N° 8, EXCAVACIÓN PARA CAISSON N° 1, N°2.

Residente de obra — Residente de interventoría

AGOSTO 22 DE 2019 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de trabajos, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro excavadora, sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo volteo, mini cargador, mixer, tanqueta, doscubadora, trailer, camión tanque, compactadores.
ACTIVIDADES: K3+695 - K3+800 → MURO N° 1, ENCAUCE, K3+800 - K3+925 → MURO N° 1, ENCAUCE, K3+925 - K3+950 → MURO N° 5, FUNDIDO ENCAUCE N° 5, K3+339 → MURO N° 4, FUNDIDO PARA CAISSON N° 1B, K3+265 → MURO N° 6, EXCAVACIÓN PARA CAISSON 1A, 2A, 1, 2

Residente de obra — Residente de interventoría

AGOSTO 23 DE 2019 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de trabajos, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro excavadora, sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo volteo, mini cargador, mixer, tanqueta, doscubadora, trailer, camión tanque, compactadores.
ACTIVIDADES: K3+950 - K3+060 → Contención de tierras, K3+206 - K3+211 → MURO N° 5, FUNDIDO VOLTEO del módulo N° 1, K3+445 → MURO N° 9, FUNDIDO PARA CAISSON N° 2

Residente de obra — Residente de interventoría

AGOSTO 24 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.I, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carpinteros de taller, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, mixer, Tanqueo, dosificadora, tracto camión, camión tumba, compactadores

ACTIVIDADES: PR 1830 - PR 1960 → Construcción de filtros, PR 1490 - PR 1496 → muro 1 derecho de vertedero modulo N°8, PR 1765 → muro 6, Continua excavación canales 1A, 2A

Residente de obra | Residente de Interventoría

AGOSTO 25 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.I, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carpinteros de taller, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, mixer, Tanqueo, dosificadora, tracto camión, camión tumba, compactadores

ACTIVIDADES: No se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra | Residente de Interventoría

AGOSTO 26 DE 2024 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.I, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carpinteros de taller, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, mixer, Tanqueo, dosificadora, tracto camión, camión tumba, compactadores

ACTIVIDADES: Construcción de filtros del PR 1732 al PR 1060, PR 1184 → muro N°7, excavación para extender viga modulo N°16, PR 1265 → muro N°6 excavación para canales 1A, 1B

Residente de obra | Residente de Interventoría

AGOSTO 27 DE 2024 (martes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.I, Inspector, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carpinteros de taller, conductores, oficios varios

[illegible] ...
[illegible] ... Retro excavadora sobre ...
... Retro excavadora, Equipo ...
... Cargador, Mini Cargador, ...
... Trabajadores, Trabajo Comun, Camion ...
...
ACTIVIDADES: F8+040, F8+060 → muro N°1 ... F8+140 → muro N°2 ... F8+165 → muro N°6 ... Excavacion para cabezal N°1A, 1B, 1, 2 F8+144 muro N°3 excavacion para cabezal N° 5, 4, 3, 6

Residente de Obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 29 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, Ayudantes de obra, Maestros de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de trafico, conductores, Varios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografia, Camión Tipo Aljibe, Mini Cargador, Mixer, Torno, Dosificadora, Trabajo Comun, Camion, Trabajo, Compresores.
ACTIVIDADES F7+040 → muro N°1, fundido para luego modulo N°4, F8+060 → muro N°5 fundido para posterior luego N°4, F7+932 → muro N°3, faltando otro segmento modulo N°7

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 29 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, Ayudantes de obra, Maestros de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de trafico, conductores, Varios Varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografia, Camión Tipo Aljibe, Mini Cargador, Mixer, Torno, Dosificadora, Trabajo Comun, Camion, Trabajo, Compresores.
ACTIVIDADES F7+040 → muro N°1, fundido para luego modulo N°4, F8+060 → muro N°5 fundido para posterior luego N°4, F7+932 → muro N°3, faltando otro segmento modulo N°7 fundido para cabezal N°3A

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 30 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, Ayudantes de obra

ayudantes de obra, ayudantes de maquinaria
carretilla, conductores, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS vigueros, retro
excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre
llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de
topografía, camión 6x4 volteo, mini cargador, mixer,
tanque abastecedor, pluma camión, camión tanque
combustible.
ACTIVIDADES: MURO N°1, fundido para
vaga media N 11, PB+192 → MURO N°3
descerramando vaciado medio N°9, PB+160 →
MURO N°5, cimiento de elevación viveros 4
PB+134 MURO N°7, fundido para columna N°23
y N°24.

Residente de obra — Residente de Interventoría

AGOSTO 30 DE 2019 (sábado)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de
obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T.
Inspector, topografía, cadeneros, ayudantes de obra,
maestros de obra, oficiales de mampostería,
carretilleros de hierro, cadeneros, varios, MANO
MAQUINARIA Y EQUIPO: vigueros, retro excavadora
sobre llantas, retro excavadora sobre orugas,
retro cargadora, motoniveladora, equipos de topografía,
camión Tipo Volteo, mini cargador, mixer, tanque
abastecedor, pluma camión, camión tanque, combustible.
ACTIVIDADES: PB+129 - PB+135 MURO N°3 fundido
para vaciado medio N°4 PB+139 - PB+142 →
fundido para vaciado N°21 y 22, PB+165 → vaciado
para medio N°6

Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 01 DE 2019 (domingo)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de
obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T.
Inspector, topografía, cadeneros, ayudantes de obra,
cuadrilleros de hierro, conductores, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: vigueros, retro excavadora
sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro
cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión
Tipo Volteo, mini cargador, mixer, pluma abastecedora
hasta camión, camión tanque, combustible.
ACTIVIDADES: PB+134 - PB+135 → MURO N°1, fundido
para vaciado medio N°4, PB+135 - PB+135 MURO N°2

Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 02 DE 2019 (lunes)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de
obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T.
Inspector, topografía, cadeneros, ayudantes de obra,
cuadrilleros de hierro, conductores, otros varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: vigueros, retro excavadora
sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro
cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión
Tipo Volteo, mini cargador, mixer, pluma abastecedora
hasta camión, camión tanque, combustible.
ACTIVIDADES: PB+134 - PB+135 → MURO N°1, fundido
para vaciado medio N°4, PB+135 - PB+135 MURO N°2

rumo de derechos hacia derecha, K7+945 - K7+970
muro N°3 izquierda hacia vertiente modulo N°8
K7+945 - K7+987 → muro N°4 Arranque de
escalera vertiente modulo N°6. KB+135 - KB+237 →
muro N°5 rumo de derechos hacia derecha
y cambio de rumo para tramo modulo N°5
KB+329 → muro N°1 excavación para cimiento
N°12

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 04 DE 2024 (martes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, inspectores, topografía, cadeneros, ayudantes de obra, conductores de tractor, conductores, maestros de obra, operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargadora, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, mixer, torre dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores.
ACTIVIDADES: K7+945 - K7+950 → muro N°3 instalación de acero para vertiente modulo N°8 K7+945 - K7+987 → muro N°4 instalación de acero modulo N°9, KB+135 - KB+229 → muro N°5 Almacén acero tramo modulo N°5, KB+281 - KB+329 → muro N°6 fundida para tramos N°2 y N°6, KB+329 - KB+345, muro N°1 excavación de modulos N°5, 4, 6 y 7.

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 04 DE 2024 (miercoles)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, inspectores, topografía, cadeneros, ayudante de obra, conductores de tractor, conductores, maestros de obra, operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargadora, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, mixer, torre dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores.
ACTIVIDADES: K7+945 - K7+950 → muro N°3 fundida para elevación modulo N°8 KB+129 - KB+135 → muro N°4 fundida para tramo modulo N°9, KB+135 - KB+258 → muro N°5 Almacén acero para tramo N°5, KB+345 - KB+361 → muro N°1 excavación modulo N°4, KB+441 - KB+455 → muro N°8 fundida para cimiento N°3 y N°9.

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 05 DE 2024 (jueves)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, inspectores, topografía, cadeneros, ayudantes de obra, inspectores, topografía, cadeneros, ayudantes de obra, conductores de tractor, conductores

residente de obra, residente de seguridad,
oficiales obra)
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro
excavadora sobre orugas, retro excavadora
sobre llantas, retro cargador, motoniveladora,
equipo de topografía, camión cisterna, camión
mixer, cargador, mixer, bomba distribuidora,
tracto camión, cama bajas, compactadores.
ACTIVIDADES: ff 1+65 - ff 1+950 → muro N°3
descarga concreto muro N°2, ff 0+12 - ff 0+63 →
muro N°4 instalación de acero para zapata
muro N°3, ff 1+263 - ff 1+307 → muro N°6
excavación para cajones N°1A, 2A, 9 y 10
ff 1+345 - ff 1+394 → muro N°7, excavación
muro N°4

Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 06 DE 2024 (viernes)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra,
Residente de obra, Residente social, Residente ambiental
S.S.T., Inspectores topografía, cadeneros, ayudantes
de obra, maestro de obra, Conductores de mixer,
conductores operadores de maquinaria, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro
excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre
llantas, retro cargador motoniveladora, Equipos de
topografía, camión tipo turco, mini cargador, mixer,
bomba distribuidora, tracto camión, cama bajas,
compactadores
ACTIVIDADES: Visita y comité PH Puente
de Indias, contratista e interventoría
Residente de obra

3
Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 07 DE 2024 (sábado)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente
de obra, Residente social, Residente Ambiental,
S.S.T., Inspectores, topografía, Maestro de obra,
ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
conductores, Cantineros, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavadora
sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro
cargador, motoniveladora, equipo de topografía
camión tipo turco, mini cargador, mixer, bomba
distribuidora, tracto camión, cama bajas, camionetas
ACTIVIDADES: ff 1+952 - ff 1+958 → muro N°3
fundido cabeza, muro N°1, ff 0+12 - ff 0+63 →
muro N°4 instalación de acero para zapata
muro N°8, ff 1+395 - ff 1+423 → muro N°5
armado acero para zapatas muro N°5, ff 1+263 -
ff 1+307 → muro N°6 excavación cajones N°1A, 2A,
9, 10.

3
Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 08 DE 2024 (domingo)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de
obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T.
Inspectores, topografía, cadeneros, maestros de
obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria
conductores, cantineros de turno, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO volqueta, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador multipropósito, equipos de topografía, camión tipo talco, mini cargador, mixer, torre iluminación, hasta camión tanque, compresor)
ACTIVIDADES NO se realizan actividades de obra
(Domingo)

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 09 DE 2019 (lunes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadenero, Maestro de obra, ayudantes de obra, Conductores de tractor, Operarios de mantenimiento, Oficios varios Conductores
MAQUINARIA Y EQUIPO volqueta, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador multipropósito, equipos de topografía, camión tipo talco, mini cargador, mixer, torre iluminación, hasta camión, compresor, Conexiones
ACTIVIDADES EXCAVACIÓN - MANUAL → MURO N°3 instalación de tubería para alcantarillado FB1099 - FB1096 → MURO N°4 fundido tanto muro N°3, FB1135 - FB1138 → MURO N°5 fundido para vertiago muro N°5. FB1165 - FB1321 → MURO N°6 excavación cabezas N°1A, 2A, 1, 2, 5, 9, 10

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 10 DE 2019 (martes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadenero, Maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de tractor, Conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volqueta, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador, multipropósito, Equipos de topografía, Camión tipo talco, mini cargador, mixer, torre iluminación, hasta camión, Compresor, conexiones
ACTIVIDADES EXCAVACIÓN - MANUAL → MURO N°3 instalación de tubería para alcantarillado FB1099 - FB1092 → MURO N°4 fundido tanto muro N°3 FB1165 - FB1308 → MURO N°6 excavación cabezas N°1A, 2A, 1, 2, 5, 9, 10, FB1321 - FB1995 → MURO N°6 fundido para cabezas N°5, FB1321 - FB1995 → MURO N°5 excavación de cabezas N°6, 7 y 5

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 11 DE 2019 (miércoles)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadenero, Maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios, Conductores de tractor
MAQUINARIA Y EQUIPO volqueta, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador, multipropósito, Equipos de topografía, camión tipo talco, mini cargador, mixer, torre iluminación, hasta camión, compresor, conexiones

ACTIVIDADES K7+980M - K7+954 = MURO N°3
instalación de tubería para alcantarilla, K8+165 - K8+321 → MURO N°6 EXCAVACIÓN para CAISSON N°1A, 1A 9 y 10, K8+321 - K8+415 → MURO N°8 anclado acero para CAISSON N°6 Y EXCAVACIÓN N°7 Y 8 K7+818 → cajeo

Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 12 DE 2019 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, topografía, laboratorio, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de tuneles, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vargueros, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tolva, mini cargador, mixer, tubos de revestimiento, tracto camión, camión pluma, compresores

ACTIVIDADES: K8+321 - K8+415 → MURO N°8 Anclado para CAISSON N°6A, 7, 8, 9, 10 K8+321 - K8+415 → MURO N°8 excavación de modulos 9, 10 y excavación de caisson N°9, 10 9A y 9B MURO N°8 anclado para caisson N°6

Residente de obra — Residente de Interventoría

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, topografía, laboratorio, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de tuneles, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vargueros, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tolva, mini cargador, mixer, tubos de revestimiento, tracto camión, camión pluma, compresores

ACTIVIDADES: K8+321 - K8+415 → MURO N°8 Anclado para CAISSON N°6A, 7, 8, 9, 10 K8+321 - K8+415 → MURO N°8 excavación de modulos 9, 10 y excavación de caisson N°9, 10 9A y 9B MURO N°8 anclado para caisson N°6

Residente de obra — Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 13 DE 2019 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, topografía, laboratorio, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de tuneles, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vargueros, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tolva, mini cargador, mixer, tubos de revestimiento, tracto camión, camión pluma, compresores

ACTIVIDADES: K7+954 - K7+939 → continuación de tubería para MURO N°3, K8+165 - K8+321 → MURO N°6 anclado de acero para CAISSON N°6A, 7, 8, 9, 10

N 3, [illegible] -> Conexión de red BIM al nivel N 5, [illegible] -> excavación de cabezal N°1A, 1, [illegible] -> [illegible] -> muro N 3, excavación para cabezal N 15 y 14

3.

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 15 A 2019 (Domingo)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Topografía, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Contratistas de varios, Operarios de maquinaria, Conductores, oficios varios
ACTIVIDAD(S) NO se realizan actividades de obra (Domingo)

3.

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 16 A 2019 (Lunes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Topografía, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Contratistas de varios, Conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Cerca tipo malla, mini cargador, mixer, bomba estacionaria, Planta eléctrica, equipo de soldar, compresor
ACTIVIDAD(S): [illegible] -> Avance de excavación, [illegible] -> nivel 3.0 [illegible] -> Instalación de tuberías y cámaras de inspección, [illegible] -> fundida [illegible] muro N°B, [illegible] -> fundida [illegible] cabezal N°4, excavación para cabezal N°1A y 1B [illegible] -> muro N°4 excavación para [illegible] -> muro N°3 fundido para cabezal N°15 y 14, fundido para cabezal N°3 muro N°5 fundido para cabezal N°5

muro descubierto, [illegible] cabezal [illegible] cabezales
ACTIVIDAD(S): [illegible] -> muro N°1 fundido para cabezal, excavación [illegible] -> excavación cabezal [illegible], [illegible] [illegible] -> muro N°4 fundido para cabezal N°B, [illegible] -> muro N°3 fundido para cabezal N°4, excavación para cabezal 1A y 1 y 2 [illegible] muro N°4 excavación para [illegible] -> muro N°3 excavación para cabezal N°15 y 14, fundido para cabezal N°3 muro N°5 fundido para cabezal N°5



3

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 17 A 2019 (Martes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Topografía, Topógrafo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Contratistas de varios, Conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Cerca tipo malla, mini cargador, mixer, bomba estacionaria, Planta eléctrica, equipo de soldar, compresor
ACTIVIDAD(S): [illegible] -> Avance de excavación, [illegible] -> nivel 3.0 [illegible] -> Instalación de tuberías y cámaras de inspección, [illegible] -> fundida [illegible] muro N°B, [illegible] -> fundida [illegible] cabezal N°4, excavación para cabezal N°1A y 1B [illegible] -> muro N°4 excavación para [illegible] -> muro N°3 fundido para cabezal N°15 y 14, fundido para cabezal N°3 muro N°5 fundido para cabezal N°5

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 19 2024 (miercoles)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Topografia, Cadenero, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, Controladora de trafico, oficios varios, MANO DE OBRA Y EQUIPO: Volqueta, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografia, Camion tipo tanque, mini cargador, minicargador, Tanque de almacenamiento, Tractor cortacesped, Camion tanque, Camioneta.
ACTIVIDADES: FB1335-FB1800 → muro N°5 ayudado para vestigio modulo N°6, muro N°7 excavacion para cabeza N°33 y N°34, muro N°8 excavacion para modulo N°5 y N°6, excavacion FB1490 margen derecho cerca para Sub-Estacion

Residente de obra Residente de Interventoria

SEPTIEMBRE 19 DE 2024 (jueves)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental S.S.T, Topografia, Residentes ambiental de obra, Operadores de obra, operadores de maquinaria, Conductores, Controladores de trafico, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: volqueta, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografia, Camion tipo tanque, mini cargador, minicargador, Tanque de almacenamiento, Tractor cortacesped, Camion tanque, Camioneta.
ACTIVIDADES: FB1335-FB1800 → muro N°5 ayudado para vestigio modulo N°6, FB1095-FB1094 → muro N°9 ayudado para vestigio modulo N°4, FB1327 → muro N°8 excavacion para modulos N°5, 6, 14, 15 y 16, excavacion de nivel de subrasante y mejoramiento retirado de FB1490

Residente de obra Residente de Interventoria

SEPTIEMBRE 20 DE 2024 (viernes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental S.S.T, Topografia, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, controladores de trafico, oficios varios, MANO DE OBRA Y EQUIPO: Volqueta, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografia, Camion tipo tanque, mini cargador, minicargador, Tanque de almacenamiento, Tractor cortacesped, Camion tanque, Camioneta.
ACTIVIDADES: FB1327 → muro N°8 excavacion para modulos N°5, 6, 14, 15 y 16, muro N°5 ayudado de obra para vestigio modulo N°3

Residente de obra Residente de Interventoria

Septiembre 21 De 2019 (Saturday)
Estado del clima
Personal en obra Directiva de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadenero, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios.
Maquinaria y equipo: Volquetes, Retro excavadora sobre llanta, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografia, Compactador tipo bailarina, Mini cargador, Mixer, Volco Articulado, Tractor oruga, Carro tanque, Vibrocreto.
Actividades: Muro N°1 Estribo izquierdo Vertedero modulo N°1, Muro N°3, Excavación para cajones N°13, 14, 15, 16, Muro N°8 Excavación modulo N°11, 12, 13.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Septiembre 22 De 2019 (Domingo)
Estado del Clima
Personal en obra: Directiva de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadenero, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios
Maquinaria y equipo: Volquetes, Retro excavadora sobre llanta, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografia, Compactador tipo bailarina, Mini cargador, Mixer, Volco Articulado, Tractor oruga, Carro tanque, Vibrocreto

Actividades: No se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra — Residente de Interventoría

Septiembre 23 De 2019 (Lunes)
Estado del Clima
Personal en obra: Directiva de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadenero, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios.
Maquinaria y equipo: Volquetes, Retro excavadora sobre llanta, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografia, Compactador tipo bailarina, Mini cargador, Mixer, Volco Articulado, Tractor oruga, Carro tanque, Vibrocreto.
Actividades: Muro N°8 Excavación modulo N°12 y excavación para cajones N°32, 31, 29, 28, 15, 14, 13.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Septiembre 24 De 2019 (Martes)
Estado del Clima
Personal de obra: Directiva de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadenero

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 25 DE 2024 (miercoles)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental SST, Inspector, Topografo, cadeneros, Ayudantes de obra, maestro de obra, Operarios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador multipropósito, equipos de topografia, camion tipo turco, mini cargador, vibro compactador, tractor, herramienta menor, conos, cinta reflectiva, cinta peligro.
ACTIVIDADES: MURO N°8 Excavación para Vastago muro N°8, Anclaje descontinuo de cable de 0,6" y Excavación para muro N°9 avance de obra Tramo muro N°8

muro N°9 continua. Para cabezal N°13 y 14 Fundido y Excavación para muro N°9, Tramo 1 (Izquierda, Derecha)

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 26 DE 2024 (jueves)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspector, Topografo, cadeneros, ayudantes de obra, maestro de obra, Operarios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador multipropósito, equipos de topografia, camion tipo turco, mini cargador, vibro compactador, tractor, herramienta menor, conos, cinta reflectiva, cinta peligro.
ACTIVIDADES: MURO N°8 Excavación para Vastago muro N°8, muro N°9 Excavación para cabezal N°13 y 14

Residente de obra Residente de Interventoría

SEPTIEMBRE 27 DE 2024 (viernes)
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, Inspector, topografo, cadeneros, ayudantes de obra,

[illegible] de obra, ubicados de maquinaria, contratistas de [illegible], conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga tanque, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tractor mas cargador, rodillo compactador, rodillo liso, camión tanque, compactadores
ACTIVIDADES. muro N°8 fundido para cosson N°33, muro N°8 fundido para viga de amarre muro N°8, muro N°8 fundido para torre, modulo N°2, muro N°8 fundido para cosson N°31 y excavación para cosson N° 31, 32, 33 30, 29, 28 y excavación modulo N°3 y 8 FE+060 excavado, se realizo mejoramiento en concreto de ciclopeo en el muro N°6 cosson N°6 y N°5 cubicando 3,65 m³

Residente de obra — Residente de SST/Ambiental

SEPTIEMBRE 29 DE 2024 (Domingo)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL en OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Vigilante, Celadores, Ayudantes de obra, Maestros de obra, Contratistas de transporte, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga tanque, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tractor, mas cargador, rodillo compactador, rodillo liso, camión tanque, compactadores
ACTIVIDADES. muro N°8 fundido para cosson N°33, muro N°8 fundido para viga de amarre muro N°8, muro N°8 fundido para torre, modulo N°2, muro N°8 fundido para cosson N°31 y excavación para cosson N° 31, 32, 33 30, 29, 28 y excavación modulo N°3 y 8 FE+060 excavado, se realizo mejoramiento en concreto de ciclopeo en el muro N°6 cosson N°6 y N°5 cubicando 3,65 m³

mas cargador, rodillo compactador, rodillo liso, camión tanque, compactadores
ACTIVIDADES muro N°8 excavación para cosson N°33, 23 [illegible] 13, muro N°8 fundido para viga de amarre muro N°8, muro N°8 fundido para torre modulo N°2, muro N°8 fundido para cosson N°31 y excavación para cosson N° 31, 32, 33 30, 29, 28 y excavación modulo N°3 y 8 FE+060 excavado, se realizo mejoramiento en concreto de ciclopeo en el muro N°6 cosson N°6 y N°5 cubicando 3,65 m³

Residente de obra — Residente de SST/Ambiental

SEPTIEMBRE 29 DE 2024 (Domingo)
ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL en OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Vigilante, Celadores, Ayudantes de obra, Maestros de obra, Contratistas de transporte, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga tanque, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tractor, mas cargador, rodillo compactador, rodillo liso, camión tanque, compactadores
ACTIVIDADES no hay actividades de obra (Domingo)

Residente de obra — Residente de SST/Ambiental

OCTUBRE 30 DE 2014 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspectores, topógrafos, cadeneros, ayudantes de obra, maestros de obra, contratistas de tráfico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO Vibrocuetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo volteo, mini cargador, planta desplazadora, trucks camión, cinta trafique, compresores.
ACTIVIDADES [illegible] → muro N°1 Fundida placa contra muro N°1, [illegible] → Alcantarilla Fundida caja, [illegible] → alcantarilla instalación de tubería, [illegible] → muro N°2 excavación para cimiento N° 13, 14, 15, 16, 32, 31, 34, 28. [illegible] → excavación en, seguimiento de fundida para los vehículos como tanto, el cargador y los medios.

Residente de obra Residente de Interventoría

OCTUBRE 31 DE 2014 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL en OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental S.S.T., inspectores, topógrafos, cadeneros, ayudantes de obra, maestros de obra, contratistas de tráfico, conductores, oficios varios,
MAQUINARIA Y EQUIPO Vibrocuetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo volteo, mini cargador, planta desplazadora, trucks camión, cinta trafique, compresores.
ACTIVIDADES [illegible] → cajeo y mejoramiento subrasante, excavación muro N°8 para muros N°9 y 10, muro N°8 Fundido placa cimiento N°12 muro N°8 Fundida placa cimiento N°13.

Residente de obra Residente de Interventoría

ACTIVIDADES [illegible] → muro N°1 fundida placa contra muro N°1, [illegible] → Alcantarilla fundida caja, [illegible] → alcantarilla instalación de tubería, [illegible] → muro N°2 excavación para cimiento N° 13, 14, 15, 16, 32, 31, 34, 28. [illegible] → excavación en, seguimiento de fundida para los vehículos como tanto, el cargador y los medios.

Residente de obra Residente de Interventoría

OCTUBRE 02 DE 2014 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., inspectores, topógrafos, cadeneros, ayudantes de obra, maestros de obra, contratistas de tráfico, conductores, oficios varios,
MAQUINARIA Y EQUIPO Vibrocuetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo volteo, mini cargador, planta desplazadora, trucks camión, cinta trafique, compresores.
ACTIVIDADES [illegible] → cajeo y mejoramiento subrasante, excavación muro N°8 para muros N°9 y 10, muro N°8 Fundido placa cimiento N°12 muro N°8 Fundida placa cimiento N°13.

Residente de obra Residente de Interventoría

OCTUBRE 03 DE 2019 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, controladoras de tráfico, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagueta, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tumba, mini cargador, tanqueo dosificadora, trocha camión cisterna tanque, compresores
ACTIVIDADES: K81+100 → cajeo y mejoramiento de subrasante, (K77+64, K77+108) → muro N°1 fundido para vertedero modulo N°10, muro N°8 excavación para cortina N° 13, 14, 15, 16

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 04 DE 2019 (Viernes)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, controladores de tráfico, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagueta, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, camión tipo tumba, mini cargador, tanqueo dosificadora, trocha camión

cisterna tanque, compresores
ACTIVIDADES: K81+100 → cajeo y mejoramiento de subrasante, muro N°8 fundido para cortina N°14, muro N°8 fundido para cortina N°15
F-77757 → Fundida de solado con concreto

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 05 DE 2019 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, cadeneros, ayudantes de obra, controladores de tráfico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagueta, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, camión Tipo tumba, mini cargador, tanqueo dosificadora, trocha camión, cisterna tanque, compresores,
ACTIVIDADES: Instalación y Ataque de tubería de 36" descole 98+100, muro N°1 fundido para vertedero modulo N°11, toma de pruebas de integridad de cortina de muro N°1

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 06 DE 2019 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 7 Horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores topógrafos, Cadeneros, Contratadores de tráfico, Conductores, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Camión tipo tanque, Mini cargador, Tanque dosificador, Trailer camión, Carro tanque, Compresores.
ACTIVIDADES: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA (Domingo)

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 07 DE 2019 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Cadeneros, Contratadores de tráfico, conductores, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Camión tipo tanque, Mini cargador, Tanque dosificador, Trailer camión, Carro tanque, Compresores.
ACTIVIDADES QRS - El canal transmitido, muro N°8 fundido Pozo cámara N°16, muro N°8 excavación pozo cámara N°17, 18, 19, 20.

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 08 DE 2019 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA 1 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, topógrafos, cadeneros, contratadores de tráfico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, Tanque dosificador, Trailer camión, Carro tanque, Compresores.
ACTIVIDADES: muro N°4 instalación de filtros

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 09 DE 2019 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 8 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Contratadores de tráfico, Conductores, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Camión Tipo tanque, mini cargador, Tanque dosificador, Trailer camión, Carro tanque, Compresores.
ACTIVIDADES (K84614-K84811) -> muro N°1 fundido Pozo tanque, modulo N°12 y Soldado Pozo modulos N°12, 13, K84+13.58 -> Box Culvert Armado de acero Puente (K84093) -> Alcantarilla armado de tubos, muro N°3 instalación de Filtros K84+580- K84+620 -> Terminado satisfactorio.

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 10 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.t Inspectora, Topógrafos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Contratistas de tránsito, conductores, operadores de maquinaria, oficios varios
ACTIVIDADES: E+1819 - E+1879 → muro N°2 instalación de aceros para zanja muro N°13, E+1358 → Box Culvert fundido placa entrepiso, muro N°6 instalación de formaletas costado zanja muro N°3, E+1321 - E+1415 → muro N°8 excavación para canaleta N°19, 20, 28, 32, instalación filtros E+1040, E+1850 - E+1940 Servicio subterráneo, Comité de obra e interventoría

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 11 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental S.S.t. Inspectora, Topógrafos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de tránsito operadores de maquinaria, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo volqueta, mini cargador, 1 mini dosificadora, 1 concreto premezclado, 2 mixer, compresores.

dosificadora, 1 concreto premezclado, 2 mixer, compresores
ACTIVIDADES: (E+1819, E+1879) → muro N°1 instalación de aceros para zanja N°14, E+1819, E+1879 → muro N°1 fundida Sardinel muro N°19, E+1358 → Box Culvert, fundida placa inferior muro N°6 fundida para entrepiso, aceros muro N°5 Y fundida para canaleta 28, E+1321 - E+1415 → muro N°8 excavación para canaleta N°19, 20, 24, 28, 32 instalación de filtros E+1040

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 12 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.t Inspectora, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de tránsito, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo volqueta, mini cargador, 1 mini dosificadora, 1 concreto premezclado, 2 mixer, compresores.
ACTIVIDADES: (E+1358) → Box culvert fundida placa superior, E+1105 - E+1321 → muro N°6 fundido para canaleta N°10, (E+1765 - E+1321) → muro N°6 excavación para canaleta 1, 9, Y 10, (E+1321 - E+1415) muro N°8 excavación de modulos N°4, 5, 6 Y excavación de canaleta N°19, 13, 11, 12



Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 13 DE 2019 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, Topografo, Cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Controladores de trafico, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Vigentes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de Topografia, camión tipo Turco, mini cargador, Tanqueadora, Trafico Comun, Carro tanque combustible
ACTIVIDADES No se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra — Residente de Interventoria

OCTUBRE 14 DE 2019 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, Topografo, Cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios, Controladores de trafico.
MAQUINARIA Y EQUIPO Vigentes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de Topografia, camión tipo Turco, mini cargador, Tanqueadora, trafico comun, Carro tanque combustible
ACTIVIDADES: (KP7+311 - KP8+15) -> Muro N°8 - excavación para zapatas N°14, 11, 12. (KP7+819 - KP7+911) muro N°1 Terminado para fundir mañana

Residente de obra — Residente de Interventoria

OCTUBRE 15 DE 2019 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T. Inspector, Topografo, Cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Controladores de trafico, Oficios varios
MAQUINARIA y EQUIPO vigentes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre Orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de Topografia, camión tipo Turco, mini cargador, Tanqueadora, Trafico Comun, Carro tanque combustible
ACTIVIDADES: (KP7+358) -> Box culvert Armado de cabezote y aletas (KP8+321, KP8+373) -> muro N°8 excavación para zapatas N°21, 23, 25, 24, 36, 38, 39, 28 KP7+100 -> instalación de tuberías

Residente de obra — Residente de Interventoria

OCTUBRE 16 DE 2019 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, Topografo, Cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Controladores de trafico, Oficios varios.

PERSONAL EN OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tumba, mini cargador, tanqueo doble troque, camión, cama baja, camioneta.
ACTIVIDADES (K8+321, K8+475) → MURO N° 8 excavación para cajón N°19, 20, 21, K8+400, instalación de tuberías (K7+790, K7+793) → MURO N°1 fundida para cajón modulo N°14.

Residente de obra | Residente de Interventoría

OCTUBRE 17 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, topógrafos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, controladores de tráfico, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tumba, mini cargador, tanqueo doble troque, camión, cama baja, compresores.
ACTIVIDADES (K8+311) → MURO N°8 excavación para cajón N° 20, 19, 21, 32, MURO N°8 fundido para cajón N°13, MURO N°8 excavación para modulos N° 19, 13

Residente de obra | Residente de Interventoría

OCTUBRE 18 DE 2024 (viernes).

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspectores, topógrafos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, conductores oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tumba, mini cargador, tanqueo doble, camión, cama baja, compresores
ACTIVIDADES (K7+814 - K8+811) → MURO N 1 fundido para cajón modulo N°12, K7+958 → fue armado de acero cajón, K8+400 → excavando armado acero cajón y cabezote, MURO N° 8 excavación para cajón N°10, 11, 15, K8+32, MURO N° instalación de tuberías, cajón modulo N°13, K7+958 → excavación y mejoramiento subrasante, se hace ajustes de verticalidad subrasante, se identifica presencia de arcilla y limos, se hace cierre de actas de verdad y reunión con peridia

Residente de obra | Residente de Interventoría

OCTUBRE 19 DE 2024 (sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspectores, topógrafos, cadeneros

maestros de obra, ayudantes de obra albañiles y maquinistas, conductores de camión, cadenero
Maquinaria y equipo: Retro excavadora, Sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, Camión Tipo Volteo, mini cargador, Tanque distribuidor, Pipa de agua, Camión Vactor, Camión Hidrolavador
Actividades: E0+178 - E0+184 → Muro N°6 Fundido para vaciado, Muro N°3, E0+040 instalación de formaletas para descole de alcantarilla, Muro N°8 Contramuro de estructura para cabezal, Km 0+780 Mejoramiento de vía.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Octubre 20 de 2024 (Domingo)

Estado del Clima: Sin lluvia

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, albañiles de maquinaria, Conductores, cargadores de material, otros varios
Maquinaria y equipo: Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, Camión Tipo Volteo, mini cargador, Tanque distribuidor, Pipa de agua, Camión Vactor, Camión Hidrolavador
Actividades: No se realizan actividades (Domingo)

Residente de obra — Residente de Interventoría

Octubre 21 de 2024 (Lunes)

Estado del Clima: 3 horas de lluvia
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, Ayudantes de obra, albañiles de maquinaria, conductores de camión, cargadores de material, otros varios
Maquinaria y equipo: Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, Camión Tipo Volteo, mini cargador, Tanque distribuidor, Pipa de agua, Camión Vactor, Camión Hidrolavador
Actividades: E0+178 → Muro, excavación, canal derecho y lado de canal izquierdo, E0+040 → Alcantarilla Fundido cabeza y cabezales, muro N°6, excavado Volteo, muro N°3, muro N°8 excavación cabeza E1, 11, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 51, excavación y mejoramiento de subrasante del E0+178 - E0+184 → Muros Tejuela

Residente de obra — Residente de Interventoría

Octubre 22 de 2024 (Martes)

Estado del Clima: 9 horas de lluvia
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, topógrafo, cadeneros, maestros de obra

ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carretilleros de limpieza, conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO LIGERO, pero excavadora sobre orugas, pero excavadora sobre llantas, retro cargadora, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo thorton, mini cargador, tanque de agua, camión cisterna, camión vactor.

ACTIVIDADES: muro N°1 armado de aceros para vaciado, modulo N°19, ejes 1-2 y A-B → fue excavado tanto derecho y izquierdo, ejes 1-2 y B-C → excavación como indicado, muro N°5 excavado con maquina 320 GC, muro N°6 → excavado con maquina modulo N°1, faltó muro N°1 hasta modulo 16.

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 23 DE 2024 (miercoles)

ESTADO DEL CLIMA 9 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente ambiental, S.S.T inspectores, topografos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carretilleros, conductores de tractomula, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO LIGERO, pero excavadora sobre orugas, pero excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo thorton, mini cargador, tanque de agua, camión cisterna, camión vactor, camión hidrosembrador.

ACTIVIDADES: eje 1-2 y B-C → excavado manual, eje 1-2 y A-B → excavado mecanico, suelo resistente, muro N°6 → desencofrado, vertido concreto muro N°1 excavado con maquina 320 GC, muro N°1 hasta modulo 16, muro N°1 hasta el modulo N°19 ejes 1-2 y A-B/B-C.

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 24 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA 5 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T inspectores, topografos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carretilleros, conductores de tractomula, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO LIGERO, pero excavadora sobre orugas, pero excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo thorton, mini cargador, tanque de agua, camión cisterna, camión vactor, camión hidrosembrador.

ACTIVIDADES: muro N°1 → continuo fundido modulo N°19, ejes 1-2 y A-B → alcantarilla excavada en caja, muro N°6, retiro cerramiento de vastago, muro N°7 se inician actividades (fue continuo con excavación de cassa N°5 y 6, muro N°8 se continuo con excavación para cassa N°1 final 32, N°1 cassa 22 (rumo) inicio fundición

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 25 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA 10 horas

PERSONAL EN OBRA: Director de obra,

Residente de obra, residente social, residente Ambiental, SST, topógrafo, supervisor, maestros de obra, operadores de obra, operarios de mantenimiento, conductores, conductores de trenes, obreros varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión vibratorio, mini cargador, planta dosificadora, tractocamión, camión cisterna, camión vactor, compresores.

ACTIVIDADES EJES 1-2 Box culvert ancho de obra, placa inferior, EJES 2-3 Box culvert de doble placa inferior, EJES 3 ALCANTARILLA cabezales, tuberías, muro N°4 cimentación, muro N°5 descargue, muro N°6 descargue, cámara, muro N°7 muro N°8 Excavación cabezal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 28.

Residente de obra | Residente de Interventoría

OCTUBRE 25 DE 2024 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, topógrafo, supervisor, maestros de obra, operadores de obra, operarios de mantenimiento, conductores, conductores de trenes, obreros varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión vibratorio, mini cargador, planta dosificadora, tractocamión, camión cisterna, camión vactor, compresores.

ACTIVIDADES EJES 1-2 Box culvert ancho de obra, placa inferior, EJES 2-3 Box culvert de doble placa inferior, EJES 3 ALCANTARILLA cabezales, tuberías, muro N°4 cimentación, muro N°5 descargue, muro N°6 descargue, cámara, muro N°7 muro N°8 Excavación cabezal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 28.

Residente de obra | Residente de Interventoría

OCTUBRE 27 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias
PERSONAL en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, SST, topógrafo, supervisor, maestros de obra, operadores de obra, operarios de mantenimiento, conductores, conductores de trenes, obreros varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión vibratorio, mini cargador, planta dosificadora, tractocamión, camión cisterna, camión vactor, compresores.
ACTIVIDADES no se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra | Residente de Interventoría

OCTUBRE 28 DE 2024 (Lunes).
ESTADO DEL CLIMA Sin lluvias

Presente en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.I, Topógrafo, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, 24 Lista de obra Operadores de maquinaria, Conductores, Cerrajeros de frente, Oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Compactos, Retro excavadora sobre llanta, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía y Topografía, Camión tipo Volco, Mini cargador, Tanqueador, Vibro Compactador, Tracto Camión con tanque, Camioneta, Mixer.

ACTIVIDADES: Muro N 1 Cortina anclada modulo N 4 y modulo 12, En 758 Pozo Lumbrera fundido Pozo Metro y medio con Agujeros, Pilotes → Excavación Pozo y Figuras acero Muro N 4 armado acero Vestago modulo N 3 Muro N 6 Armado acero Vestago modulo N 1 Muro N 8 excavado Cunetas N 12, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 37, fundido Viga Cortina N 39 y N 40 → L

Residente de obra | Residente de Interventoría

Octubre 29 De 2019 (martes)

Estado del Clima: Sin lluvias

Presente en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.I, Topógrafo, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, 24 Listados de obra Operadores de maquinaria, Cerrajeros de frente, Oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Compactos, Retro excavadora sobre llanta, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía y Topografía, Camión tipo Volco, Mini cargador, Tanqueador, Vibro Compactador, Tracto Camión con tanque, Camioneta, Mixer.

ACTIVIDADES: En 758 → Pozo Lumbrera armado Paredes y Aletas, En 760 → Alcantarilla Caja Muro N 9 armado de Vestago modulo N 3 Muro N 6 Armado de acero Vestago modulo N 1 Muro N 8 excavación Cunetas 21, 22, 23, 29, 29 y 37 excavación Patas de Muros modulo N 2 y 6

Residente de obra | Residente de Interventoría

Octubre 30 De 2019 (miércoles)

Estado del Clima: Sin lluvias

Presente en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.I, Topógrafo, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, Auxiliares de obra, Operadores de maquinaria, Cerrajeros, Cumplidores de Tramos, Oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Compactos, Retro excavadora sobre llanta, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, Camión tipo Volco, Mini cargador, Tanqueador, Vibro Compactador, Tracto Camión con tanque, Camioneta, Mixer.

ACTIVIDADES: Muro N 8 excavado Cunetas N° 20, 24, y fundido Viga Cortina N° 24 Muro N° 4 excavado Pozo Cunetas N° 5 y 6 Muro N° 6 Pozo de Muro, Muro N° 9 fundido Pozo Vestago modulo N° 3

Residente de obra — Residente de Interventoría

OCTUBRE 31 DE 2014 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectora, Topógrafo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Contratistas de tráfico, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrador, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Camión sin tubo, Mini cargador, Torva dosificadora, Trompo Camión, Carro tanque, Compresores, Mixer
ACTIVIDADES: Box Culvert K1+725 → Fundir muros aletas, muro N°6 alineado de acero para vástago modulo N°1, muro N°8 excavación canales N° 21, 22, 23, 28, 29. y fundida para canales N° 26 y 31.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 01 DE 2014 (viernes).

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente ambiental

S.S.T., Inspector, Topógrafo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Contratistas de tráfico, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrador, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Camión sin tubo, Mini cargador, Torva dosificadora, Trompo Camión, Carro tanque, Compresores.
ACTIVIDADES: Muro N°8 → 3ra capa actividad en excavación de canales y Total de excavación con desprendimiento. Muro N°7 → Reparación de juntas para armado de tercera modulo N°12, N°13 se realiza limpieza de modulos N°8 y N°9. Muro N°1 → retiro de material en espaldar de muro.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 02 DE 2014 (sabado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspector, Topógrafo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores, Contratistas de tráfico, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrador, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Camión sin tubo, Mini cargador, Torva dosificadora, Trompo Camión, Carro tanque, Compresores, Mixer.
ACTIVIDADES: Muro N°8 → Fundido para canales N° 25, N°26, muro N°6 → fundido para tercer modulo N°2, K1+725 → Box Culvert instalación de formaleta, oficios y armado.

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 03 DE 2014 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 2 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectora, Topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de tráfico, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagonetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tanda, mini cargador, Tanqueadora, Trailer común, Cama tanque, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Día lluvia, Sin actividades de obra (Domingo).

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

ESTADO DEL CLIMA: 4 Horas de lluvias
NOVIEMBRE 04 DE 2014 (Lunes)

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspectora, Topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de tráfico, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagonetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tanda, mini cargador, Tanqueadora, Trailer común, Cama tanque, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Lunes festivo sin actividades de obra.

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 05 DE 2014 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectora, Topografía, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, contratistas de tráfico, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagonetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tanda, mini cargador, Tanqueadora, Trailer común, Cama tanque, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Revisión de Cotas de Sub rasante Progresiva 1+880, 1+820, Muro N° 6 Armado de acero y formaletas Para toma muro N°5 Muro N°7, excavación Para cabezas N° 11, 12, 13 Muro N°7 instalación de acero y formaletas Para toma muro N° 15 y 17

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 06 DE 2014 (miercoles)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvias

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental S.S.T, Topografo, cadeneros, Inspectores, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, Controladores de TRANSITO, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión Tipo Turco, mini cargador, Tolva dosificadora, trompo Concreto Como tungue, compresores, mixer.

ACTIVIDADES: Box Culvert K7+458 → Armado Pared tabero, Box Culvert K7+820 → Solado, Box Culvert K8+040 → solado muro N6 Armado acero zampa modulo N5, muro N°7 Excavación para cassson N° 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6 y armado de acero zampa modulo N°12, muro N°8 excavación para cassson N° 31, 22, 23, 28, 29 y 32.

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 07 DE 2014 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental S.S.T, Topografo, cadeneros, Inspectores, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, Controladores de TRANSITO, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión Tipo Turco, mini cargador, Tolva dosificadora, trompo Concreto Como tungue, compresores, mixer.

ACTIVIDADES: Box Culvert K7+458 → Armado Pared tabero, Box Culvert K7+820 → Solado, Box Culvert K8+040 → solado muro N6 Armado acero zampa modulo N5, muro N°7 Excavación para cassson N° 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6 y armado de acero zampa modulo N°12, muro N°8 excavación para cassson N° 31, 22, 23, 28, 29 y 32.

Residente de obra 3 Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 08 DE 2014 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 13 horas de lluvia

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topografo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, Controladores de TRANSITO, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador, Retro excavadora

Sobre ruedas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo turbo, mini cargador, tolva dosificadora, tractocamión, cama tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: muro N° 8 excavación para cajones N° 23, 28, 30, 29, 31, 32, muro N° 7 excavación para cajones N° 3, 8, 9, 10, 11, 12 (muro) instalación de formaletas para muro N° 12 lado.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 09 DE 2024 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo turbo, mini cargador, tolva dosificadora, tractocamión, cama tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: muro N° 8 excavación para cajones N° 28, 29 y fundido para cajón N° 23, muro N° 7 excavación para cajones N° 4, 8, 9, 10, muro N° 6 fundido para vástago muro N° 7, box culvert N° 4 ese instalación de formaletas y fundido para paredes.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 10 DE 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, controladores de tráfico, conductores, operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo turbo, mini cargador, tolva dosificadora, tractocamión, cama tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Sin actividades de obra.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 11 DE 2024 (Lunes).

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente ambiental, residente social, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, controladores de tráfico, conductores, operadores de maquinaria, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, retro

excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, camión tipo Turbo, mini cargador, volqueta doble troque, Tracto camión, carro tanque, compresores, Mixer.
ACTIVIDADES: Instalación de acero para muro de box culvert del K8+020, instalación de aceros para vastago muro N°7 modulo 13, instalación aceros vastago de muro N°6, modulo N°6

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 12 DE 2024 (martes)

ESTADO DEL CLIMA 16 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, controladores de trafico, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografia, camión tipo Turbo, mini cargador, volva dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores, Mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°8 → Fundida para cajon N°12, MURO N°7 → Fundida para vastago modulo N°13, K4+880 → box culvert fundida placa superior,

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 13 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA Sin lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, topografo, cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, controladores de trafico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, camión tipo turbo, mini cargador, volva dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores, Mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°7 → fundida para cajon N°5, Alistamiento de subbase de relleno a mayores

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 14 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA: 13 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, Inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, capataces de obra, Operadores de maquinaria, Conductores,

contratistas de tráfico, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetes, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: retiro → fundida de placa interna box culvert, muro N. 8 excavación para canasta N°28, 32 y fundida para canasta N° 29, muro N°7 → instalación de aceros para vástago modulo N°12, instalación de aceros para tarifa modulo N° 9, excavación para canasta N° 7, 8, 9, 10, 11, fundida para tarifa modulo N° 9.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 15 de 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA: 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente ambiental, residente social, S.S.T, inspectores, topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de tráfico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Box culvert → retiro lleno canal derecho, Box retiro → fundida paredes.

muro N 7 → excavación de canasta N° 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, fundida para vástago modulo N° 12, muro N°8 → excavación de canasta N° 28, 29 y 32, fundida para tarifa modulo N°7, realización de enfaine retiro lleno box culvert.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 16 de 2024 (sábado).

ESTADO DEL CLIMA: 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente ambiental, residente social, S.S.T, inspectores, topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de tráfico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, carro tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tumbo.
Sellado subbase K8+070/120, muro N° 8 excavación para canasta N° 28, fundida para canasta N° 29, 32, fundida para tarifa modulo N°7, muro N 7 → excavación canasta N° 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, Box → K8+090 armado placa superior, K7+070 → box culvert, excavación canal izquierdo.

3.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 17 DE 2024 (Domingo).

ESTADO DEL CLIMA 11 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspectos, Topografos, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladoras de trafico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografia, Camion tolva, mini cargador, Tanqueta distribuidora, tractor camion, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Recogida de desechos K25 - K24 y seccion de alcantarilla

3

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 18 DE 2024 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA: 8 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspectos, Topografos, Cadeneros, ayudantes de obra, maestros de obra, operadores de maquinaria, controladoras de trafico, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografia, Camion tolva, mini cargador, Tanqueta distribuidora, tractor camion, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: BOX K7+870 -> Solado. BOX K8+090 -> Armado de acero placa superior muro N°7 -> excavación para cajon N° 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muro N°8 -> excavación para cajon N° 28, muro N°1 -> excavación detras de muro.

3

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 19 DE 2024 (Martes).

ESTADO DEL CLIMA sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectos, Topografos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Cuadrilla de trafico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografia, Camion tolva, mini cargador, Tanqueta distribuidora, tractor camion, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: RETOMO -> Fundida placa superior, muro N°8 excavacion para cajon N°28 K7+870 Box Solado, lleno de muro N°6 y excavacion para subrasante.

3

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 20 DE 2014 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA 4 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de trafico, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Vagonetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografia, Camión tipo tumba, Mini cargador, Tanque distribuidor, Trailer camión, Carro tanque, Compresores, Mixer
ACTIVIDADES: Box Culvert E7+870 → Fundida placa afirmado cama izquierda, Muro N°1 excavación de cassion N°6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, Muro N°8 excavación cassion N°6, Muro N°6 lleno de muro y excavación subrasante, Sobre subbase E8+100 / 200.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 21 DE 2014 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA 5 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, Operadores de maquinaria, Conductores de trafico, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Vagonetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografia, Camión tipo tumba, Mini cargador, Tanque distribuidor, Trailer camión, Carro tanque, Compresores, Mixer
ACTIVIDADES: Muro N°8 → fundida placa zampeado muro N°3, fundida placa zampeado muro N°13, muro N°7 lleno de muro, muro en excavaciones de muro, y excavaciones para cassion. Visita social E8+200, E4+810 fundida para filedes Box Culvert.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 22 DE 2014 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA 4 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografos cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Vagonetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografia, Camión tipo tumba, Mini cargador, Tanque distribuidor, Trailer camión, Carro tanque, Compresores, Mixer
ACTIVIDADES: Box Culvert E7+870 → Fundida placa Superior, muro N°1 fundida placa tanque medio N°10, y excavación para cassion N°7, 8, 9, 10, Muro N°4 excavación de muro en todos los modulos.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 3 DE 2024 (Sabado)

ESTADO DEL CLIMA: 3 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, Topografo, Maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores, Controladores de transito, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografia, Camión tipo Turco, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, carro tanque, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Box culvert FB1090 → Fundida losa inferior muro N°7 excavación para cassion N° 7, 8, 9, 10 muro N°8 excavación para cassion N°28, y fundida losa vastago modulo N°1, muro N°9 excavación cassion N°1 modulo N°3, excavación retirado roca, excavación K2+240 para llegar a subrasante.

Residente de obra — Residente de Interventoria

NOVIEMBRE 24 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA: 14 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental S.S.T, Inspector, Topografo, Maestros de obra, Cadeneros, Ayudantes de obra, Controladores de transito, Operadores de maquinaria, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, Motoniveladora, Equipos de Topografia, Camión tipo Turco, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, carro tanque, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Sin actividades de obra (DOMINGO)

Residente de obra — Residente de Interventoria

NOVIEMBRE 25 DE 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: 5h lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T. Inspector, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Controladores de transito, Conductores, Oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, Equipos de Topografia, Camión tipo Turco, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, carro tanque, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: K2+620 → Box Fundida Cabezote, Box FB1090 → excavación canal izquierdo, muro N°7 excavación para cassion N° 7, 8, 9 muro N°8 → Fundida para Losa modulo N°1, muro N°9 excavación de muro y cassion, Entrega de topografia Cuneta Guardia K2+620, P.V.K2+140.

Residente de obra — Residente de Interventoria

NOVIEMBRE 26 DE 2024 (martes)

ESTADO DEL CLIMA 6 horas de lluvia
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente AMBIENTAL, S.S.I., Inspectores, topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores contratistas de tercero, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: vagoneta, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo volco, mini cargador, volco doscuadora, tractocamión, carro tanque, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: PETOTO → box culvert tendido de placa inferior encole, entrega por topografía mejoramiento K7+340 AL K7+860, muro N°9 excavación cuneta N° 3, 4, 2, 6, cajeo y mejoramiento K7+340 - K7+460.

Residente de obra

Residente de interventoría

BITÁCORA DE OBRA
TOMO IV - 2025

Bitacora de obra

Contrato de obra Nº 2096 de 2022

Contratista:
Consorcio vias y equipos Tolima Sur 2022

Objeto: Mejoramiento de la via Ataco - Planadas en el dep. del Tolima

Interventoria:

Consorcio Ic-C13

Bitácora de obra

Contrato de obra Nº 2096 de 2022

Contratista:
Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2022

Objeto: Mejoramiento de la vía Atoco - Planadas en el dep. del Tolima

Interventoría:
Consorcio I-C-S

NOVIEMBRE 27 DE 2024 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S. S. L, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, auxiliares de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, camión tipo tanco, mini cargador, tanque dosificadora, tracto camión, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Muro N°9 -> excavación para cajuela N° 2, 3, 4, 5 y 6, Muro N°8 instalación de acero para vástago modulo N° 2, K7+840 -> Box culvert, fundido para dientes encole, Muro N° 1 excavación respaldo muro, K8+020 -> Box culvert, fundidos paredes encole, K9+990 AL K7+860 -> instalación de subbase granular, toma de densidades -> K 9+990 AL K7+860.

Residente de obra — Residente de interventoría

NOVIEMBRE 28 DE 2024 (jueves).

ESTADO DEL CLIMA: sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental S. S. L, inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, auxiliares de obra, operadores de maquinaria

controladoras de tráfico, conductores. Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO. Volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, Camión tipo tanker, mini cargador, tolva dosificadora, tracto camión, Cama tunge, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Toma de densidades K4+040 CD, K8+900. Toma de densidades Subbase K8+070 CI muro N°9 excavación para cajón N° 1, 3, 4, 5 y 6. muro N° 7 instalación de aceros para tapa módulo N°8 y excavación para cajón N° 8, 9, 10, 11. Retiro → Box Culvert, instalación aceros.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 29 DE 2019 (viernes).

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Controladoras de tráfico, conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Camión tipo Tanker, mini cargador, Tolva dosificadora, tracto camión, Cama tunge, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: muro N°9 → excavación para cajón N° 1, 2, 3, 4, 5, muro N°8 instalación de aceros para vastago modulo N°2 y desinstalación de formaletas modulo N°3 y Fundida para cajón N°28, muro N°7 excavación para cajón N° 8, 9, 10, Fundida para tapa modulo N°8. sereo Subbase K8+240 al K8+850, Fundida para cajón N°11 y N°12 → muro N°7.

Residente de obra — Residente de Interventoría

NOVIEMBRE 30 DE 2019 (sabado)

ESTADO DEL CLIMA: Sin lluvias
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra operadores de maquinaria, Controladoras de tráfico, conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Camión tipo Tanker, mini cargador, Tolva dosificadora, tracto camión, Cama tunge, Compresores, mixer.
ACTIVIDADES: Box Culvert → K8+090 → Armada de aceros, muro N°7 → excavación para cajón N°8, 9, 10 y Fundida para cajón N°7, muro N°8 fundida para elevación modulo N°2, muro N°9 excavación para cajón N° 1, 2, 3, 4, 5 y fundida para cajón N°6, Filtros muro N°6.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Diciembre 01 de 2019 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T., Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de acero, conductores varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, cámara sub tubo, mini cargador, mini distribuidor tractor camión, carro tanque, camioneta, mixer.
ACTIVIDADES: Box Culvert H 1.80 → armado de acero, Box Culvert H 1.80 → armado acero, muro N°4 → excavación de cassa N° 9, 10, fundido Rino cassa N°8, N°11, muro N°2 fundido para tanque muro N°5, fundido para cassa N°25, muro N°9 excavación cassa N°1, 2, 3, 4, Aforamiento box H 1.80 mt, H 2.30, fundido cassa N°11, muro N°3, y muro N°4 cassa N°4

Residente de obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 02 DE 2019 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T., Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de acero, conductores varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, cámara sub tubo, mini cargador, mini distribuidor, tractor camión, carro tanque, camioneta, mixer.
ACTIVIDADES: muro N°4, excavación cassa N°9 y 10, muro N°2 → fundido para tanque muro N°5 y fundido para cassa N°25 muro N°9 → excavación para cassa N°1, 3 y 5 Aforamiento box H 1.80 mt, H 2.30

Residente de obra

Residente de Interventoría

DICIEMBRE 03 DE 2019 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T., Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de acero, conductores varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta, Retro excavadora

Sobre zanjas, Retro excavadora sobre
neumáticos, mezcladora, equipo de
soldadura, camión tipo tanque, mini cargador,
tubería desmontada, tractor camión, cama baja,
compresora, mixer
ACTIVIDADES: MURO N°6 -> excavación para
modulos, muro N°9 -> excavación para
cajones N° 2, 4 y 5. Fundido para cajon N°3
muro N°8 -> fundido para tanque modulo N°6,
muro N°7 -> fundido para tanque modulo N°11
y cajón N°12

Residente de obra | Residente de SUPERVISIÓN

DICIEMBRE 04 DE 2019 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, residente
de obra, residente social, residente ambiental
S.S.T, inspector topografía, cadeneros, maestros de obra,
ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
Contratistas de tuberia, conductores, oficios varios,
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, retro
excavadora sobre orugas, Retro excavadora
sobre llantas, Retro compactador, motoniveladora,
equipo de soldadura, camión tipo tanque, mini
cargador, tubo desmontado, tractor camión,
cama baja, compresor, mixer
ACTIVIDADES: MURO N°7 -> fundido para
vertimiento módulo N°11, instalación de formaletas
para vertimiento módulo N°9 y muro N°8
fundido para tanque módulo N°6, muro N°4 ->
fundido para cajon cajones N°3, muro N°10 ->
excavación para cajones N° 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Residente de obra | Residente de SUPERVISIÓN

DICIEMBRE 05 DE 2019 (JUEVES)

Para cajon N°1, muro N°10 -> excavación
de material y excavación para cajones N° 1, 2, 3
Aprobado DOC 4-21-190 N FG-250

Residente de obra | Residente de SUPERVISIÓN

DICIEMBRE 05 DE 2019 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, residente
de obra, residente social, residente ambiental
S.S.T, inspector topografía, cadeneros, maestros
de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria,
Contratistas de tuberia, conductores, oficios varios,
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volquetes, retro
excavadora sobre orugas, Retro excavadora
sobre llantas, Retro compactador, motoniveladora,
equipo de soldadura, camión tipo tanque, mini
cargador, tubo desmontado, tractor camión,
cama baja, compresor, mixer
ACTIVIDADES: MURO N°7 -> fundido para
vertimiento módulo N°11, instalación de formaletas
para vertimiento módulo N°9 y muro N°8
fundido para tanque módulo N°6, muro N°4 ->
fundido para cajon cajones N°3, muro N°10 ->
excavación para cajones N° 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Residente de obra | Residente de SUPERVISIÓN

DICIEMBRE 06 DE 2019 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, 3 inspectores, cadeneros, topógrafo, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carretilleros de tajo, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volqueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión 7m³ tumba, mini cargador, tanqueadora, camión, camión tumba, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°10 → excavación para totalidad de los 10 canales, MURO N°9 → excavación canales N°1, 2 y 3, solado concreto muro N°3, MURO N°2, → fundido para vértice muro N°9, K27+940 AL K28+930 → afirmado capa de base

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 07 DE 2024 (SÁBADO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S, S, t, Inspectores, topógrafo, cadeneros, ayudantes de obra, maestros de obra, operadores de maquinaria, carretilleros de tajo, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión 7m³ tumba, mini cargador, tanqueadora, camión, camión tumba, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°10 → excavación de canales, y fundido para canales N°2
MURO N°9 → fundido para canales N°2
MURO N°8 → instalación acero vértice muro N°10
MURO N°7 → fundido para vértice muro N°10

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 08 DE 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, residente de obra, residente ambiental, residente social, S, S, t, Inspectores, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, carretilleros, de tajo, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: volquetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión 7m³ tumba, mini cargador, tanqueadora, camión, camión tumba, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA (DOMINGO)

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 09 DE 2019 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetas, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, rodillo doble vibratorio, vibro compactador, camión cisterna, camión tanque combustible, mixer.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: MURO N°7 → excavación canaleta N°10, MURO N°9 → excavación canaleta N°9, MURO N°10 → excavación para canaleta N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fundida para canaleta N°2, aproximado base H=1.40 m, A1 ESTRIBO

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 10 DE 2019 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetas, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, rodillo doble vibratorio, vibro compactador, camión cisterna, camión tanque combustible, mixer.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: MURO N°7 → fundida para canaleta N°10, MURO N°8 → excavación para canaleta N°15, MURO N°9 → excavación para canaleta N°1, MURO N°10 → excavación para canaleta N°2, 3, 8 (fundida para canaleta N°10, N°9

excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, rodillo doble vibratorio, vibro compactador, camión cisterna, camión tanque combustible, mixer.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: MURO N°7 → fundida para canaleta N°10, MURO N°8 → excavación canaleta N°15 y fundida vertedero muro N°8, MURO N°10 → excavación canaleta N°4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, fundida canaleta N°6 y N°5,

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 11 DE 2019 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetas, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volquetas, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión tipo tanque, mini cargador, rodillo doble vibratorio, vibro compactador, camión cisterna, camión tanque combustible, mixer.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: MURO N°7 → fundida para canaleta N°10, MURO N°8 → retiro de cadenas para placa N°15, MURO N°9 → excavación para canaleta N°1, MURO N°10 → excavación para canaleta N°2, 3, 8 (fundida para canaleta N°10, N°9

Residente de obra · Residente de Interventoría

DICIEMBRE 12 DE 2024 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA

Personal en obra Director de obra, Residente de Obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T., Inspector topógrafo, cadenero, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, Tumba desinfectadora, tracto camión, cama baja, compresores, mixer.

ACTIVIDADES: Muro N°10 → armado de acero para cajón N°8, muro N°9 → fundida losa fondo modulo N°3 y excavación para cajón N°9 y N°2, muro N°8 → fundida para vertimiento modulo N°10 y N°9, muro N°3 → fundida para tapa modulo N°3.

Residente de obra · Residente de Interventoría

DICIEMBRE 13 DE 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA

Personal en obra Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T., Inspector topógrafo, cadenero, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, camión tipo tumbo, mini cargador, Tumba desinfectadora, tracto camión, cama baja, compresores, mixer.

ACTIVIDADES: Muro N°10 → armado de acero para cajón N°8, muro N°9 → fundida losa fondo modulo N°3 y excavación para cajón N°9 y N°2, muro N°8 → fundida para vertimiento modulo N°10 y N°9, muro N°3 → fundida para tapa modulo N°3.

Residente de obra · Residente de Interventoría

DICIEMBRE 14 DE 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA:

Personal en obra Director de obra, Residente de obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T., Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de

Vaciado, cama tipo Tunel, mini cargador, Tunel descubierto, Fracto camión, cama tendel, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°10 → Fundida para cassa N°5 y instalación de acero para cassa N°7 N°8 y fundida para esos mismos muro N°9 → fundida para cassa N°2 y excavación para cassa N°1, MURO N°8 → desencofrando vaciado muro N°6, FALLA EN FABRICO → Tunel Falla, muro N°7 → fundida para cassa vaciado muro N°5

Residente de obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 15 DE 2019 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente Social, Residente de obra, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectora, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, Conductor de Tractor, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: vaciadores, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo de soldadura, camión tipo Tunel, mini cargador, Tunel descubierto, Fracto camión, cama tendel, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°9 → fundida para zampa muro N°2, fundida para vaciado muro N°5, FALLA EN FABRICO Tunel En loco.

Residente de obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 16 DE 2019 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectora, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de Tractor, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vaciadores, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipo de soldadura, camión tipo Tunel, mini cargador, Tunel descubierto, Fracto camión, cama tendel, compresores, mixer.
ACTIVIDADES: MURO N°7 → fundida para tanda muro N°6, instalación de formaleta para tanda muro N°9, MURO N°9 → instalación de aceros para vaciado, muro N°1, Tunel en Falla FABRICO A FABRICO

Residente de obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 17 DE 2019 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra

[illegible] Residente Ambiental, S.S.T.
[illegible] Inspector, cadenero, cadenero de obra, maestro de obra, oficiales de mampostería, carpintero de madera, oficiales varios, maquinaria y equipo menores, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de soldadura, camión tipo volco, mini cargador, tanqueadora, tracto camión, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES 88 folio -> Pica cuneta de acceso, manz n°3 - Fundida para zapata modulo N°3, manz n°8 -> fundida para zapata modulo N°14, manz n°9 -> fundida para zapata modulo N°2
Edificio -> Recepción Pérdida de vaca parcial.

Residente de obra | Residente de interventoría

DICIEMBRE 18 DE 2019 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, inspector, S.S.T, cadeneros, maestros de obra, oficiales de obra, ayudante de obra, operarios de maquinaria, conductores, cortadores de tráfico, oficios varios.
Maquinaria y equipo volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de soldadura, camión tipo volco, mini cargador, tanqueadora, tracto camión, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES manz n°8 -> Fundida para zapata modulo n°15, manz n°9 -> excavación cimientos manz n°1

Residente de obra | Residente de interventoría

Hacia cuneta, cama baja, mini cargador, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES 88 folio -> Pica cuneta de acceso, manz n°3 -> Armado de muros para zapata modulo n°3, manz n°8 -> fundida para zapata modulo n°15, 1 lote de manz n°9 excavación para muros n°1 / lote de modulo n°3

Residente de obra | Residente de interventoría

DICIEMBRE 19 DE 2019 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, inspector, S.S.T, cadeneros, maestros de obra, ayudante de obra, operarios de maquinaria, conductores, cortadores de tráfico, oficios varios.
Maquinaria y equipo volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipo de soldadura, camión tipo volco, mini cargador, tanqueadora, tracto camión, cama baja, compresores, mixer.
ACTIVIDADES manz n°8 -> Fundida para zapata modulo n°15, manz n°9 -> excavación cimientos manz n°1

Residente de obra | Residente de interventoría

Diciembre 20 de 2024 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topógrafo, cuadrillas maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de tránsito, conductores oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora, Retro cargador, Retro, Volqueta

ACTIVIDADES: Riego de todas las mañanas a

Residente de obra — Residente de Interventoría

Diciembre 21 de 2024 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topógrafo, cuadrillas, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de tránsito, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora, Retro cargador, Retro, Volqueta

ACTIVIDADES: Riego de todas las mañanas a

Herramientas de trabajo, con disponibilidad de maquinaria y operadores, ya que varios los festividades De navidad y año nuevo.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Diciembre 23 De 2024 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Operadores de maquinaria MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta, Retro cargador, Retro sin
ACTIVIDADES: Hoy no se realizan actividades de obra, debido a los festividades

Residente de obra — Residente de Interventoría

Diciembre 23 De 2024 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA:
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta, Retro cargador, Retro sin
ACTIVIDADES: Hoy no se realizan actividades de obra, debido a los festividades.

Residente de obra — Residente de Interventoría

DICIEMBRE 24 DE 2019 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: OPERADORES DE MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: VOLQUETA, RETRO CARGADOR, RETRO.
ACTIVIDADES: HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA, DEBIDO A FESTIVIDADES

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 25 DE 2019 (MIERCOLES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: OPERADORES DE MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: VOLQUETA, RETRO CARGADOR, RETRO.
ACTIVIDADES: HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA DEBIDO A LOS FESTIVIDADES

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 26 DE 2019 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: OPERADORES DE MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: VOLQUETA, RETRO CARGADOR, RETRO.
ACTIVIDADES: HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA, DEBIDO A LOS FESTIVIDADES SE HACE

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 27 DE 2019 (VIERNES)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: OPERADORES DE MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: VOLQUETA, RETRO CARGADOR, RETRO.
ACTIVIDADES: HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA, DEBIDO A LOS FESTIVIDADES, SE HACE RECORRIDO POR PARTE DE INTERVENTORÍA

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 28 DE 2019 (SÁBADO)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: OPERADORES DE MAQUINARIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: VOLQUETA, RETRO CARGADOR, RETRO.
ACTIVIDADES: HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA, DEBIDO A LOS FESTIVIDADES.

Residente de obra — Residente de interventoría

DICIEMBRE 29 DE 2019 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA

Personal en obra operadores de maquinaria maquinaria y equipo: Vorgueta, Retro cargador, Retro.
ACTIVIDADES: Hoy no se realizan actividades de obra debido a los festividades

Residente de obra — Residente de Interventoría

Diciembre 30 de 2024 (Lunes)

Estado del clima:
Personal en obra: operadores de maquinaria maquinaria y equipo: Vorgueta, Retro cargador, Retro
Actividades: Hoy no se realizan actividades de obra, debido los festividades

Residente de obra — Residente de Interventoría

Diciembre 31 de 2024 (Martes)

Estado del clima:
Personal en obra: operadores de maquinaria maquinaria y equipo: Vorgueta, Retro cargador, Retro
Actividades: Hoy no se realizan actividades de obra, debido a los festividades.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Enero 01 de 2025 (Miercoles)

Estado del clima
Personal en obra operadores de maquinaria maquinaria y equipo: Vorgueta, Retro cargador, Retro
Actividades: Hoy no se realizan actividades de obra

Residente de obra — Residente de Interventoría

Enero 02 de 2025 (Jueves)

Estado del clima
Personal en obra operadores de maquinaria maquinaria y equipo: Vorgueta, Retro cargador, Retro
Actividades: Hoy no se realizan actividades de obra

Residente de obra — Residente de Interventoría

Enero 03 de 2025 (Viernes)

Estado del clima
Personal en obra operadores de maquinaria maquinaria y equipo: Vorgueta, Retro cargador, Retro
Actividades: Hoy no se realizan actividades de obra se hace recorrido en frente de intervención, para verificación de la ejecución y la obra se encuentra en normal estado

Residente de obra — Residente de Instrumentación

ENERO 04 DE 2025 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra ejecutando de manera normal maquinaria y equipo varios, todo completo, todo Actividades Hoy no se realizan actividades de obra.

Residente de obra — Residente de Instrumentación

ENERO 05 DE 2025 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra ejecutando de manera normal maquinaria y equipo varios, todo completo todo Actividades Hoy no se realizan actividades de obra.

Residente de obra — Residente de Instrumentación

ENERO 06 DE 2025 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra ejecutando de manera normal maquinaria y equipo varios, todo completo todo

Actividades: Hoy no se realizan actividades de obra.

Residente de obra — Residente de Instrumentación

ENERO 07 DE 2025 (martes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra ejecutando de manera normal maquinaria y equipo varios, todo completo, todo
Actividades: KP0+000 → Remoción de desmonte

Residente de obra — Residente de Instrumentación

ENERO 08 DE 2025 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra ejecutando de manera normal maquinaria y equipo varios, todo completo, motoniveladora, todo demolición, trocas varios, con cinta tumba equipo de topografía
Actividades: KP0+000 se inicia a colocar material de sub base KP0+000 - KP0+300 Derecho izquierdo.

Residente de obra — Residente de Instrumentación

ENERO 09 DE 2025 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, topógrafo, cadeneros, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetes, choferes varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora sobre carga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión pluma, mini cargador, rana vibrocompactadora, rodillo camión, cama baja
ACTIVIDADES REALIZADAS: Recorrido de maquinaria, materiales y equipos de los sub contratistas y contratistas para revisión actividades de obra

Residente de obra — Residente de SST

FECHA 6 DE 2025 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra Director de obra, residente de obra, Residente social, residente ambiental, S.S.T, topógrafo, cadeneros, topógrafo maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetes, choferes varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora sobre carga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión pluma, mini cargador, rana vibrocompactadora, rodillo camión, cama baja
ACTIVIDADES REALIZADAS: Recorrido de maquinaria, materiales y equipos de los sub contratistas y contratistas para revisión actividades de obra

Residente de obra — Residente de SST

ACTIVIDADES REALIZADAS: [illegible] → descapote de subsuelo

Residente de obra — Residente de SST

FECHA 7 DE 2025 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, topógrafo, cadeneros, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetes, choferes varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora sobre carga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, camión pluma, mini cargador, rana vibrocompactadora, rodillo camión, cama baja
ACTIVIDADES REALIZADAS: Descapote y subsuelo [illegible]

Residente de obra — Residente de SST

FECHA 8 DE 2025 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, topógrafo, cadeneros, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de volquetes, choferes varios
MAQUINARIA Y EQUIPO: Retro excavadora

Retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, motoniveladora, equipos de topografía, camión volteo, mini cargador, tractor, camión, cama baja

ACTIVIDADES: Aún no se realizan actividades de obra. (bomberos)

Residente de obra | Residente de Interventoría

LUGAR: [illegible] DE 2023 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Ambiental, Residente social, S.S.T, topografía, inspector, cadenero, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, cerrajeros, conductores, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: vigentes. Retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, volco conformado, cama baja, camión - tanque.

ACTIVIDADES:

Residente de obra | Residente de Interventoría

LUGAR: [illegible] DE 2023 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente ambiental, Residente social, S.S.T, Inspector topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, cerrajeros, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: vigentes. Retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, volco conformado, cama baja, camión - tanque.

ACTIVIDADES: Mejoramiento de base K8+790 - K8+820, relleno de base K8+740 a K8+820.

Residente de obra | Residente de Interventoría

LUGAR: [illegible] DE 2023 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, topografía, cerrajeros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de turno, cadeneros, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPOS: vigentes. Retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, volco conformado, cama baja, camión - tanque.

ACTIVIDADES: Limpieza de base de topografía

Residente de obra | Residente de Interventoría

FECHA [illegible] DE [illegible] 2025 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PRESENTE EN OBRA Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T. inspector, vigilancia, cadeneros, operadores de maquinaria, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de [illegible], soldadores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, [illegible] excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador, camión tanque, camión tumbo.
ACTIVIDADES: Liberación de vías de desarrollo y liberación de vías de [illegible], fundida para viviendas manzana n°7 modelo n°4, fundida de cimiento manzana n°4 modelo n°3

Residente de obra — Residente de interventoría

FECHA 14 DE 2025 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PRESENTE EN OBRA Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T. inspector, vigilancia, cadeneros, operadores de maquinaria, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de [illegible], soldadores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, [illegible] excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador, camión tanque, camión tumbo.
ACTIVIDADES: Liberación de vías de desarrollo y liberación de vías de [illegible], fundida para viviendas manzana n°7 modelo n°4, fundida de cimiento manzana n°4 modelo n°3

Residente de obra — Residente de interventoría

FECHA 15 DE 2025 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PRESENTE EN OBRA Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T. inspector, vigilancia, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de [illegible], operadores de maquinaria, soldadores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, retro excavadora sobre orugas, retro cargador sobre llantas, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador, camión tanque, camión tumbo.
ACTIVIDADES: Fundida para viviendas manzana n°3 [illegible] 10 ml, vigilancia fijos en conde.

Residente de obra — Residente de interventoría

FECHA 16 DE 2025 (domingo)

ESTADO DEL CLIMA
PRESENTE EN OBRA Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T. inspector, vigilancia, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, contratistas de [illegible], operadores de maquinaria,

Cantidades de tierra, conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPOS vagonetas, retro excavadora sobre oruga retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador, cama baja. ACTIVIDADES No se realizan actividades de obra (domingo)

Residente de obra — Residente de interventoría

ENERO 20 DE 2025 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S, S, t, Inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Controladores de trafico, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador, cama baja, mixer. ACTIVIDADES: muro N°1 instalación de formaletas para vaciado del modulo 1, muro N°2 limpieza de suelos para iniciar con instalación de aceros para fundir muro N°1 instalación de formaletas para fundir de vaciado.

Residente de obra — Residente de interventoría

ENERO 21 DE 2025 (martes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S, S, t Inspector, Topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Controladores de trafico, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPO vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador como tanque, mixer. ACTIVIDADES Topografia sitio cartisa perdido de banca el cielo F20+000, fundida New jersey muro 1 F21+360 limpieza y ampliación F21+360 al F21+960. Soldados eje N°10, 12, 11, 13 del muro N°2, instalación de aceros para new jersey muro N°1. Corte de obra e interventoría

Residente de obra — Residente de interventoría

ENERO 22 DE 2025 (miercoles)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S, S, t Inspector, Topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Controladores de trafico, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, vibro compactador como tanque, mixer,

ACTIVIDADES: se realiza acondicionamiento a excavación, costurero y el contratista si visto en campo para obtención el estado de las excavaciones del Puente ubicado en el cañón sobre el Río Arlo y el Paso de protección. Instalación de Alero New Jersey muro N°3, limpieza y compactación K81360 a K81460, soldados modulo N°1, 2 y 3 del muro N°10, soldado modulo N°9 a muro N°8

Residente de obra — Residente de Interventoría

23 DE ENERO 2025 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Vibro compactador, carro tanque, camión tipo turco.
ACTIVIDADES: Fundida para New Jersey K7+220, Fundida para voladizo muro N°9 modulo N°1, inicio canalización Río Arlo sector Puente el Cóndor, Excavación Excavación dieta cerrado occidental Puente el Cóndor.

Residente de obra — Residente de Interventoría

ENERO 24 DE 2025 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre orugas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografía, Vibro compactador, carro tanque, camión tipo turco, mixer.
ACTIVIDADES: Fundida para losa modulo N°3 de muro N°8, 7 modulo N°7 también para losa, Puente el cóndor, excavación dieta cerrado occidental K20+200 Puente el cóndor - canalización, Desencofrando formaleta muro N°9 modulo N°1, 2 y 3 con maquina en obras inducidas Puente el cóndor

Residente de obra — Residente de Interventoría

ENERO 25 DE 2025 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de

maquinaria, contratistas de trafico, conductores oficios varios.
MAQUINARIA y equipos volquetes, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, vibro compactador, vibro compactador, camión tipo tumbo, mixer, varios clasificadora.
ACTIVIDADES fundida ciclópeo excavación alero Puente El condor costado occidental, fundida new jersey muro N°1 -> K9+750. fundida box zanja modulo N° 2 del muro N°8 y tendido de tubo modulo N° 8. canalización y manejo de aguas Rio ATA, Puente El Condor K20+200 por emergencia; 8 horas nocturno en obras hidraulicas-Puente el condor.

Residente de obra — Residente de Interventoria

ENERO 26 DE 2015 (DOMINGO).

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental S.S.A, Inspector, Topografia, Cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra Operadores de Maquinaria, Contratadores de trafico, conductores, oficios varios.
MAQUINARIA Y EQUIPOS Volquetes, Retro excavadora sobre llantas, Retro excavadora sobre oruga, Retro cargador, motoniveladora, equipos de Topografia, Vibro Compactador, Cama tanque, camion tipo tumbo, mixer, varios clasificadora.

ACTIVIDADES fundida zanja modulo N°10 del muro N°8, canalización y manejo de aguas Rio Ata, Puente el cóndor K20+200 por emergencia K20+200. P.

Residente de obra — Residente de Interventoria

ENERO 27 DE 2015 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente Ambiental S.S.A, Inspector, Topografia, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratadores de trafico, Conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, Equipos de topografia, vibro compactador, cama tanque, camion tipo tumbo, mixer, varios clasificadora.
ACTIVIDADES: Canalización Rio ATA Puente el cóndor K20+200, instalación de aleros para zanja modulo N°5 muro N°10, encofrando New Jersey modulo N°7 y N°8. -> 8 horas nocturna en obra hidraulica - Puente el condor.

Residente de obra — Residente de Interventoria

ENERO 28 DE 2015 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topografía, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, Operadores de trafico, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, Vibro compactador, camión tipo tanque, mixer, Juntas desfiguradas.

ACTIVIDADES: Fundida placa tanque modulo N°9 muro N°8, fundido placa tanque modulo N°5 del muro N°10, fundido New jersey modulo N° 7, 8, 9 muro N°1, Retiro de muro N°9, sin canalización Rio Arma frente el condor, y la maquinaria esta sin tareas ya dadas

Residente de obra — Residente de Interventoría

ENERO 29 DE 2025 (miércoles)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topografía, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores de trafico, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, Vibro compactador, camión tipo tanque, mixer, Juntas desfiguradas.

ACTIVIDADES: Fundida placa tanque modulo N°3 del muro N°10, Instalación de aceros placa tanque modulo N°9 muro N°10, K3+390 a K3+430 MD costado primera capa, K3+390 a K3+430 costado M2, primera capa, frente el cóndor, obras de detención Rio Arma (sin actividad) → maquina sin tareas por orden de supervisor)

Residente de obra — Residente de Interventoría

ENERO 30 DE 2025 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA:

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector, Topografía, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, conductores, Operadores de trafico, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta, Retro cargador, Motoniveladora, Pavimentadora de Asfalto de cadenas, Compactadores de Asfalto, compactador Vibro, Compactador de Neumáticos, mixer, Juntas desfiguradas.

ACTIVIDADES: Instalación de malla acústica K3+390 a K3+650, → costado segundo calle MD, fundida Placa New jersey muro N°1, Drenes horizontales muro N°3, Encofrando tanque módulo N°9 muro N°10 frente el cóndor → sin actividad maquinaria sin tareas

Residente de Obra — Residente de Interventoría

CAMPO 30 DE 2015 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, oficiales de obra, operadores de maquinaria, conductores de tráfico, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS: Vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo tumbo.
ACTIVIDADES: Fundida en tiro motivo vi. dia muro N°7, fundida new jersey muro N°3, construcción chaflanes horizontales muro N°1, fuente el cordero sin novedad, vagueros con cargo designado.

Residente de obra — Residente de Interventoría

31 DE ENERO DE 2015 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, oficiales de obra, operadores de maquinaria, conductores de tráfico, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPO: vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo tumbo.
ACTIVIDADES: Fundida en tiro motivo vi. dia muro N°7, fundida new jersey muro N°3, construcción chaflanes horizontales muro N°1, fuente el cordero sin novedad, vagueros con cargo designado.

Residente de obra — Residente de Interventoría

01 DE FEBRERO DE 2015 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, oficiales de obra, operadores de maquinaria, conductores de tráfico, conductores, oficios varios. MAQUINARIA Y EQUIPOS: Vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo tumbo.
ACTIVIDADES: Sin actividades (DOMINGO).

Residente de obra — Residente de Interventoría

02 DE FEBRERO DE 2015 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra,

ayudantes de obra, operadores de maquinaria, winchadores de trafico conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPO vargueta, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, cono tangle, camion tolva tanqueta, mixer, tolva dosificadora.
ACTIVIDADES: fundido losa tanque modulo N°2 de muro N°10, fundida losa new jersey muro N°3, construcción dientes horizontales muro N°1, construccion tintos N°9, fuente el condor sin actividad maquina con oruga desgranada

Residente de obra Residente de interventoria

FEBRERO 04 DE 2025 (martes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de trafico, conductores, oficios varios MAQUINARIA Y EQUIPOS: vargueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, camion tolva tanque, mixer, tolva dosificadora
ACTIVIDADES: Fundida losa vehicular modulo N°5 del muro N°7, fundida losa vehicular modulo N°5, muro N°10, fundida losa new jersey muro N°3, construcción dientes horizontales muro N°1 fuente el condor-sin actividad maquina sin

Residente de obra Residente de interventoria

FEBRERO 05 DE 2025 (miercoles)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de trafico, conductores, OFICIOS VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO: vargueta, retro excavadora sobre orugas retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografia, cono tangle, camion tolva tanque, mixer, tolva dosificadora.
ACTIVIDADES: fundicion de muros de voladizo de los bigoteos tomados en la entrada de estribo en el sector de tio bacho, fuente el condor-sin actividad maquinaria en reforestación fundida losa new jersey muro N°3, construccion dientes horizontales muro N°1, construccion tintos muro N°9.

Residente de obra Residente de interventoria

FEBRERO 06 DE 2025 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T

Inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tránsito, conductores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo tumbo, mixer, planta dosificadora.
ACTIVIDADES: muro N°7 fundido para vertaza de muro N°4, fundido para new jersey muro N°3, construcción dientes horizontales muro N°7, fuente el cardo sin actividad + maquinaria en reparación

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 07 DE 2025 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tránsito, conductores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, excavadora sobre oruga, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo tumbo, mixer, planta dosificadora.
ACTIVIDADES: fundido para elevación N°4 y N°5 muro N°6, dientes horizontales muro N°7, new jersey para muro N°4, fuente el cardo sin actividad, maquinaria en reparación

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 08 DE 2025 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tránsito, conductores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo tumbo, mixer, planta dosificadora.
ACTIVIDADES: construcción dientes horizontales muro N°1, construcción de tierras muro N°9, fuente el cardo sin actividades

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 09 DE 2025 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T, inspector, topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tránsito, conductores, oficios varios, maquinaria y equipos varios, retro excavadora

con carga, retro excavadora sobre llanta, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, cama baja, tanque, mixer, tolva, actividades no se realizan actividades de obra (domingo)

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 10 DE 2015 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra Director de obra, Residente de obra, Residente ambiental, Residente social, S.S.T., Inspector, topografos, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Oficiales varios, conductores, OFICIOS VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, cama baja, tanque, cama baja, tolva, mixer, tolva doscificadora
ACTIVIDADES: Fundida losa New Jersey muro N°9, fundida losa voltogo muro N°3 → modulo N°3, fundida losa voltogo muro N°10 → modulo N°1, construcción de drenes horizontales muro N°1, construcción de tuberia muro N°9, tubería descole alcantarilla K8+420 MD, canalización Rio Arma, frente el cardo K8+200.

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 11 DE 2015 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T., Inspector, Topografo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Oficiales varios, Conductores MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volqueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, cama baja, tanque, cama baja, tolva, mixer, tolva doscificadora.
ACTIVIDADES: Fundida losa New Jersey muro N°9, Construcción Drenes horizontales muro N°1, tubería descole alcantarilla K8+420 MD, Canalización Rio Arma, frente el cardo K8+200

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 12 DE 2015 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. Inspector, Topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Contratadores de Tuerca, Operadores de maquinaria, Oficiales varios, conductores MAQUINARIA Y EQUIPOS Volqueta, Retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, excavadora sobre oruga, retro cargador, motoniveladora, Equipo de topografía, cama baja, tanque, cama baja, tolva, mixer, tolva doscificadora.

ACTIVIDADES: Fundida losa New Jersey muro N4. Fundida elevación muro N 8 -> modulo N°3 construcción de drenes horizontales muro N1. Construcción puente el cordel / K0+ 420 a K0+700. Según cuadro de obra individual. Se autoriza la instalación de mantenimiento en la abscisa K0+420.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Febrero 13 De 2025 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, conductores, oficios varios, MAQUINARIA Y EQUIPOS: volqueta, retro excavadora sobre llanta, retro excavadora sobre oruga, retro compactador, motoniveladora, equipo de topografía, cama baja, camión tipo tumba, tanqueteo, mixer.
ACTIVIDADES: Fundida losa New Jersey muro N°3, instalación de drenes horizontales muro N°1; relleno material de recebo muro N°10, K0 A0A + 420 Frente en cordel sin actividad.

Residente de obra — Residente de Interventoría

FEBRERO 14 De 2025 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, conductores, oficios varios, MAQUINARIA Y EQUIPOS: volqueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llanta, retro compactador motoniveladora, equipo de topografía, cama baja, camión tipo tumba, tanqueteo, mixer.
ACTIVIDADES: Fundida losa elevación 2 del muro N°1, Fundida losa New Jersey muro N°3, instalación drenes horizontales muro N°1,

Residente de obra — Residente de Interventoría

Febrero 15 De 2025 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T. inspector, topografo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, controladores de tráfico, conductores, oficios varios, MAQUINARIA Y EQUIPOS: volqueta, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llanta, retro compactador motoniveladora, equipo de topografía, cama baja, camión tipo tumba, tanqueteo, mixer.
ACTIVIDADES: Fundida losa cuneta K0+360 muro - K0+810 muro, Fundida losa New Jersey muro N°3, Fundida losa elevación muro N°3 y N°2 muro N°2, construcción drenes horizontales muro N°1. Puente en cordel sin actividad, maquinaria disuelta.

Residente de obra

Residente de interventoría

FEBRERO 16 DE 2015 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S. S. T. Inspector topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operarios de maquinaria, contratistas de tractos, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: vagonetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de refrigerio, como tongue, camión tipo tumba, mixer.

ACTIVIDADES No se realizan actividades de obra (DOMINGO)

Residente de obra

Residente de interventoría

FEBRERO 17 DE 2015 (lunes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente social, Residente ambiental, S. S. T. Inspector topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de tractos, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPOS vagonetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de refrigerio, como tongue, camión tipo tumba, mixer.

ACTIVIDADES fundida para vaciado modulo N°2 del muro N°8, fundida para vaciado modulo N°3 del muro N°8, relleno de muro N°2 y N°3, instalación de drenes horizontales muro N°3, sin novedad en el frente el cambio fue modificado donada en campo se realizan modificaciones en los drenes cambiando las longitudes de 10 a 30 metros lineales, fue suspensión del terreno y orientación de mas.

Residente de obra

Residente de interventoría

FEBRERO 18 DE 2015 (martes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S. S. T. Inspector, topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, contratistas de tractos, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPOS vagonetas, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de refrigerio, como tongue, camión tipo tumba, mixer, tanco distribuidora.

ACTIVIDADES fundida para vaciado modulo N°2 del muro N°8, instalación de formaletas para vaciado modulo N°8 → muro N°8, instalación de drenes muro N°3, instalación drenes diagonales N°3, N°4, N°5, drenes para New Jersey muro N°7, terreno común en la parte del tanco para ampliación de vía, Reste el cordo sin novedad

Residente de obra Residente de Interventoría

Febrero 19 De 2025 (miércoles)

Estado del clima
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.L, Inspector, Topógrafo, Maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Contratistas de tráfico, conductores, oficios varios
Maquinaria y equipos trabajados: Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipos de topografía, Cama bajas, camión tanque, mixer, Vibro compactadores
Actividades ejecutadas: Pavimentación Nueva York muro N-1, Excavación para elevación modulo N 11 de muro N-2, Y elevación modulo N-1, construcción drenes horizontales muro N-5, Cimentación del Puente el condor, con 1 operario + (01) excavadora sobre orugas

Residente de obra Residente de Interventoría

Febrero 20 De 2025 (jueves)

Estado del clima
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.L, Inspector, Topógrafo, cadenero, maestro de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores de tráfico, conductores, oficios varios
Maquinaria y equipos trabajados: Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipos de topografía, Cama bajas, camión tanque, mixer, Vibro compactadores
Actividades ejecutadas: Pavimentación Nueva York muro N-1, Excavación para elevación modulo N 11 de muro N-2, Y elevación modulo N-1, construcción drenes horizontales muro N-5, Cimentación del Puente el condor, con 1 operario + (01) excavadora sobre orugas
Novedades: Ninguna novedad ambiental, S.S.L, Incidentes, Ninguno, cadenero maestro de obra, Operadores de obra, operadores de maquinaria, Contratistas de tráfico, conductores, oficios varios,

Fundido pilas muro N°1 de muro N°2, fundido de viga riostra y dado encontrados, fundido continuación de losas pontonales muro N°2, instalación cure 28+600 (M.I), instalación de A/A Puente el condor 28+300

Residente de obra Residente de Interventoría

FEBRERO 22 DE 2025 (sabado)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T., Topografía, Topografía, Cadeneros, Maestros de obra, ayudantes de obra operadores de maquinaria, Conductores de tráfico, Conductores, Oficios varios, MAQUINARIA Y EQUIPOS Volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Carro tanque, Camión tipo tumba, Mixer, Tolva distribuidora, Dumper, Excavadora sobre oruga
ACTIVIDADES: Fundido Estribo New Jersey muro N°3, Fundido Pila elevación muro N°4 del muro N°8, Relleno en Retro muro N°8 muro N°1 al N°4 + 28+330, Construcción placas horizontales muro N°3 Kanchiyaguz Puente el Condor 28+300, Ampliación cure 28+330 (M.I)

Residente de obra Residente de Interventoría

FEBRERO 23 DE 2025 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente social, Residente de obra, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Maestros de obra, ayudantes de obra operadores de maquinaria, Conductores de tráfico, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS Volquetas, Retro cargador, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Motoniveladora, Equipo de topografía, Carro tanque, Camión tipo tumba, Mixer, Tolva distribuidora, Dumper, Excavadora sobre oruga
ACTIVIDADES no se realizan actividades de obra (Domingo)

Residente de obra Residente de Interventoría

FEBRERO 24 DE 2025 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra. Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T., Inspectores, Topografía, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra operadores de maquinaria, Conductores de tráfico, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Carro tanque, Camión tipo tumba, Excavadora sobre oruga, Dumper, Mixer, Tolva distribuidora
ACTIVIDADES: Fundido Estribo New Jersey muro N°3, Fundido viga (M.I) muro N°3 Kanchiyaguz, Retiros de

Muro MSE N°2, modulos N°5 al 12 + 6ft + 5ft
Construcción de drenes horizontales muro N°3,
ampliación corte KB+560 al KB+600 m.I. Demolición
fase 2da excavación de tercio vial (mz) KB+550
a KB+650, Canalización fuente el Lindo →
K0+200.

Residente de obra

Residente de Interventoría

FEBRERO 25 DE 2025 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente de Interventoría, Residente Ambiental, S.S.T, Topógrafo, Inspector, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de trompo, Conductores, Obreros varios.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipos de topografía, Carro tanque, Camión Tipo Turco, Mixer, Tanqueta de trompo, Dúmper, excavadora sobre orugas.

ACTIVIDADES: Recorrido por vía Nueva Jerez muro N°2, Retiro de tierra muro N°3 modulos 5 al 12 KB+560, Construcción de drenes horizontales muro N°3, Ampliación corte KB+560 al KB+600 m.I, Demolición de losa por excavación de tercio vial (mz) KB+550 al KB+650.

Residente de obra

Residente de Interventoría

FEBRERO 26 DE 2025 (Miercoles)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trompo, conductores, obreros varios, MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo turco, Dúmper, excavadora sobre orugas, mixer, tanqueta de trompo.

ACTIVIDADES: Recorrido por vía Nueva Jerez muro N°2

Residente de obra

Residente de Interventoría

FEBRERO 27 DE 2025 (Jueves)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de trompo, Conductores, Obreros varios, MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetas, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo turco, Dúmper, excavadora sobre orugas, mixer, tanqueta de trompo.

ACTIVIDADES: Recorrido por vía Nueva Jerez muro N°2

medio N°5, tendido fibra neblina marca N°3 [illegible] tendido con cuerda [illegible], instalación fajas horizontales marca N°9, [illegible] cajeo hasta nivel de subrasante [illegible], construcción y construcción jardín [illegible] cuerda $20'000.

Residente de obra — Residente de interventoría

FEBRERO 25 DE 2025 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S, S, L, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trafico, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión mixto tubo, mixer, [illegible] vibrocompactador, Dumper, excavadora sobre oruga.

ACTIVIDADES: Fundida de cuneta concreto drenes o disipadores marca N°1, New Jersey marca N°10, cunetas $31'850 m/l, cajeo a nivel de subrasante desde K81+310 a K81+430, Retiro y cargue de [illegible] sobrante fuera del [illegible] el cañón.

Residente de obra — Residente de interventoría

MARTES 01 DE 2025 (Sábado)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S, S, L, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trafico, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagonetas, retro excavadora sobre oruga, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión mixto tubo, mixer, [illegible] vibrocompactador, Dumper, excavadora sobre oruga.

ACTIVIDADES: Fundida de cuneta concreto drenes o disipadores marca N°1, New Jersey marca N°10, cunetas $31'850 m/l, cajeo a nivel de subrasante desde K81+310 a K81+430, Retiro y cargue de [illegible] sobrante fuera del [illegible] el cañón.

Residente de obra — Residente de interventoría

MARTES 01 DE 2025 (Domingo)

ESTADO DEL CLIMA

PERSONAL EN OBRA: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S, S, L, Inspector, Topógrafo, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trafico, conductores, oficios varios.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Vagonetas, retro excavadora

sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, cama baja, tipo tanque, mixer, tanker distribuidor, Dumper, excavadora sobre orugas.
ACTIVIDADES NO se realizan debido a obra (Domingo)

Residente de obra — Residente de Interventoría

MARTES 03 DE 2025 (Martes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL EN OBRA Director de obra, Residente de obra, residente social, residente ambiental, S.S.T. Inspector, topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trailer, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO Volquetes, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, cama baja, tanque, camión tipo tanker, mixer, tanker distribuidor, Dumper, excavadora sobre llantas
MANIOBRAS Y EQUIPO, ACTIVIDADES
Pendiente de cortes entre ejes 1 y 2 del muro N°1, entre ejes 1 y 2 muro N°2, cortes entre ejes muro N°3, muro N°4, muro N°5, muro N°6, muro N°7, muro N°8, muro N°9, muro N°10, muro N°11, muro N°12, muro N°13, muro N°14, muro N°15, muro N°16, muro N°17, muro N°18, muro N°19, muro N°20, muro N°21, muro N°22, muro

Residente de obra. Residente de Interventoría

Mayo 07 De 2021 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Contratistas de tráfico, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Carro tanque, Camión tipo Turbo, Mixer, Vibro compactador, Rodillo liso, Compactador sobre orugas
ACTIVIDADES: Ejecución obras exteriores Entrada Glorieta Mojón N°1, Instalación cuneta para vías Jesús Mojón N°1, Excavación en roca para Box Culvert Mojón N°1, Instalación Box Culvert Mojón N°2, Puente en Concreto 3ra Calzada (Diseño Licencia de una rueda)

Residente de obra Residente de Interventoría

Mayo 08 De 2021 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA:

Residente de obra. Residente de Interventoría

Mayo 06 De 2021 (jueves)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Contratistas de tráfico, Conductores, Oficios varios
Maquinaria y equipos: Volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Carro tanque, Camión tipo Turbo, Mixer, Vibro compactador, Rodillo liso, Compactador sobre orugas
ACTIVIDADES: Se ejecuta limpieza y descapote de vía en la obra, los manifestantes respetando los diseños que se adelantan por parte del contratista

Residente de obra Residente de Interventoría

Mayo 07 De 2021 (viernes)

ESTADO DEL CLIMA:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, Maestros de obra, Ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Contratistas de tráfico, Conductores, Oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes, Retro excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía, Carro tanque, Camión tipo Turbo, Mixer, Vibro compactador, Rodillo liso, Compactador sobre orugas
ACTIVIDADES: Ejecución obras exteriores Entrada Glorieta Mojón N°1, Instalación cuneta para vías Jesús Mojón N°1, Excavación en roca para Box Culvert Mojón N°1, Instalación Box Culvert Mojón N°2, Puente en Concreto 3ra Calzada (Diseño Licencia de una rueda)

Residente de obra Residente de Interventoría

Mayo 08 De 2021 (sábado)

ESTADO DEL CLIMA:

Residente de obra, Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, Operadores de maquinaria, Conductores de trafico, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volqueta, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, Cama bajas, camión tipo tanque, mixer, volqueta doble troque, Dumper, excavadora sobre llantas
ACTIVIDADES fundida para cuneta muro N 2, instalación acero para new jersey, instalación filtros muro N 8, frente el condor sin actividad

Residente de obra | Residente de interventoría

marzo 09 de 2025 (DOMINGO)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trafico, conductores, oficios varios
MAQUINARIA Y EQUIPO volqueta, retro excavadora sobre orugas, retro excavadora sobre llantas, retro cargador, motoniveladora, equipo de topografía, Cama baja, camión tipo tanque, mixer, volqueta doble troque, Dumper, excavadora sobre llantas
ACTIVIDADES fundida de cuneta enrase drenes disipador muro N 1, cunetas 1:1 CC muro fundidos new jersey muro N 8 fundido medios, Cajeo nivel de subrasante del PR 320 a PR 1+430, construcción filtros muro N 7, construcción filtros viales PR 1+200 → 1+200 → localización en obra frente el condor

Residente de obra | Residente de interventoría

marzo 10 de 2025 (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, Inspector, Topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, conductores de trafico, conductores, oficios varios,
maquinaria y equipo volqueta, retro excavadora sobre llantas, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, cama baja, camión tipo tanque, mixer, volqueta doble troque, Dumper, excavadora sobre llantas.
ACTIVIDADES: excavación sobre roca, PR 1+200 → localización PR 1+ frente el condor, muro N 8 fundido para new jersey, muro N 7 filtros, muro N 3 a N 4 M.D, fundida para cunetas

Residente de obra | Residente de interventoría

marzo 11 de 2025 (martes)

Estado del clima
Presente en obra Directos de obra Residente de obra Residente social Residente ambiental, S.S.T, inspectos, supervisor, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra oficiales de mantenimiento, conductores de trafico, conductor, oficios varios.
Maquinaria y equipos: volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de iluminación, como torre, camión tipo tanque, mixer, bomba de inyección, dumper, excavadora sobre orugas.
Actividades: Fundida viga cabezal M1 # 1 y 2, New jersey muro N°4, concreto FB 4000 M1, viga a nivel de subrasante de PR 1320 - PR 1330, construcción drenes de M1 muro N°1, construcción filtros verticales PR 1330, retiro de construcción de atm, puente el condor.

Residente de obra Residente de interventoría

marzo 13 de 2025 (jueves)

Estado del clima
Presente en obra Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, inspectos, supervisor, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra oficiales de mantenimiento, conductores de trafico, conductor, oficios varios.
Maquinaria y equipos: volquetes, retro excavadora sobre orugas, retro cargador, motoniveladora, equipos de iluminación, como torre, camión tipo tanque, mixer, bomba de inyección, dumper, excavadora sobre orugas.
Actividades: fundida de viga cabezal N°1 FB 4000

Residente de obra Residente de interventoría

marzo 12 de 2025 (miercoles)

Estado del clima
Presente en obra Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente Ambiental, S.S.T, inspectos, supervisor, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra oficiales de mantenimiento, conductores de

Residente de obra

Residente de Infraestructura

martes 14 de abril (viernes)

Estado del clima

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente ambiental, S.S.T, Topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores de trailer, volqueteros, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO empleados: Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía como nivel, cadena, mira, nivel, Retro excavadora sobre oruga

ACTIVIDADES: fundida de viga K7+900 MD, Pase, pase, muro N°8, Dovelado, Box Culver K7+759 y K7+850, cargo a nivel de subrasante del K7+240 A K7+930, construcción de cunetas en muro N°2, construcción filtro Vales K7+600 - K7+950 en construcción Box Culver K7+240 MD

Residente de obra

Residente de Infraestructura

martes 15 de abril (sabado)

Estado del clima

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente ambiental, S.S.T, Topógrafo, Cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, operadores de maquinaria, Conductores de trailer, volqueteros, oficios varios

MAQUINARIA Y EQUIPO empleados: Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, Motoniveladora, Equipo de topografía como nivel, cadena, mira, nivel, Retro excavadora sobre oruga

ACTIVIDADES: Excavación para fundir muro N8 MD descolmatado Tuberías new jersey muro N8. Instalación tubos Box Culver K7+920, fundido muro N7 MD, fundido placa aletas K7+740 MD

Residente de obra

Residente de Infraestructura

martes 16 de abril (Domingo)

Estado del clima

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente Social, Residente ambiental, S.S.T

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] y una [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPOS: [illegible], Retro
excavadora sobre [illegible] Retro excavadora
sobre llantas, Retro cargador [illegible],
Equipo de topografía, cono [illegible], cono
vial, mixer, [illegible] [illegible], excavadora
sobre orugas.
ACTIVIDADES NO se realizan actividades
de obra (ORGANICO)

Residente de obra | Residente de [illegible]

MARTES 17 DE [illegible] (Lunes)

ESTADO DEL CLIMA:
PERSONAL en OBRA Director de obra,
Residente de obra, Residente social, Residente
Ambiental, S.S.T, Inspector, Topografía,
cadeneros maestros de obra, ayudantes de
obra, operadores de maquinaria, controladores de
tráfico, conductores varios varios
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Volquetes, Retro
excavadora sobre orugas, Retro excavadora sobre
llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipo
de topografía, cono [illegible], cono vial,
mixer, [illegible] [illegible], excavadora sobre
orugas.
ACTIVIDADES: [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Estado del clima
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, SST, Inspector, topografía, cadeneros, maestros de obra, ayudantes de obra, conductores de tractor oruga, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
Maquinaria y equipo: volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo turco, mixer, bolsa dosificadora, Dumper, excavadora sobre oruga.
Actividades realizadas: muro N° 2, se realiza la instalación de acero de refuerzo conforme a los planos estructurales garantizando la correcta ubicación, separación y amarre de la varillas. Posteriormente se procede con la instalación de la formaleta, asegurando su estabilidad y alineación para dar forma al elemento estructural. Una vez verificado estos componentes, se lleva a cabo la fundida del slow Sacos en concreto cuidando la

Doble llanta, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo turco, mixer, bolsa dosificadora, Dumper, excavadora sobre oruga.
Actividades: fundida placa concreto PR1 60 MPa, New jersey muro N3, fundida disipador box culvert PR1 01, cajeo a nivel de subrasante de PR1 500 a PR1 600, construcción de anclajes en muro N2, PR1 500 - PR1 550 → construcción - tramos viales.

Residente de obra — Residente de interventoría

Marzo 21 de 2025 (viernes)

Estado del clima
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, SST, Inspector topografía, maestros de obra, cadeneros, ayudantes de obra, conductores de tractor oruga, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios.
Maquinaria y equipo: volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora sobre llantas, Retro cargador, motoniveladora, equipos de topografía, carro tanque, camión tipo turco, mixer, bolsa dosificadora.
Actividades realizadas: muro N° 2, se realiza la instalación de acero de refuerzo conforme a los planos estructurales garantizando la correcta ubicación, separación y amarre de la varillas. Posteriormente se procede con la instalación de la formaleta, asegurando su estabilidad y alineación para dar forma al elemento estructural. Una vez verificado estos componentes, se lleva a cabo la fundida del slow Sacos en concreto cuidando la

Residente de obra — Residente de Interventoría

Marzo 20 de 2025 (jueves)

Estado del clima
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente social, Residente ambiental, S.S.T, Inspector topografía, maestros de obra, cadeneros, ayudantes de obra, conductores de tractor oruga, operadores de maquinaria, conductores, oficios varios
Maquinaria y equipo: volquetas, Retro excavadora sobre oruga, Retro excavadora

la vibración adecuado con el fin de evitar vacios

Actividades Muro N° 8 se realiza la instalación del acero de refuerzo necesario asegurando la correcta posición y anclaje según el diseño estructural en el tramo del K 0+920 se realiza la fundida del dentellón del box asegurando una correcta perfilación del terreno y la colocación adecuada del geo de refuerzo y igual manera se realiza el vaciado del concreto respetando la zona de muestra por parte del area de calidad

de igual forma se realiza el confinado del dentellón en el K 0+930 garantizando la estabilidad y la resistencia del muro frente a las fuerzas hidrostaticas se realiza la fundida de la placa del aliviadero efectuando control de calidad asegurando la correcta colocación concreto con el fin de evitar fisuras

En el K 0+1100 se realiza la fundida de cunetas MD garantizando una correcta nivelación del terreno y el respectivo encofrado. Se vierte y compacta el concreto para asegurar la durabilidad de la obra y un garantizar el buen drenaje del agua

En el K 0+1200 se lleva acabo la fundida de cunetas MD asegurando las especificaciones del diseño hidraulico

En el K 0+1400 se realiza la instalación de la subbase extendiendo y compactando el material granular cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas proporcionando soporte y estabilidad a las capas superiores del pavimento garantizando por parte de control de calidad una adecuada nivelación y densidad del material

En el K 0+1500 se realiza la instalación de pisco de refuerzo se asegura el diseño estructural y asegurando un adecuado anclaje.

Residente de obra

Residente de Instrumentación

Marzo 22 del 2025 (sabado)

Estado del Clima:

Personal en obra: Director de obra Residente de obra Residente Componente social. Residente Componente ambiental. topografo inspector. cadenero. maestros de obra ayudantes de obra. Operadores de maquinaria. conductores Personal de auxiliares de obra operadores de maquinaria Maquinaria a utilizar: Motoniveladoras. Retro excavadoras. Excavadores. Carro tanque Camion trio Furgon, mixer

Actividades realizadas: se continuo con el desarrollo de las actividades del dia anterior, como lo es las actividades del muro N°2 actividades del Muro 8 se continuo con la fundida de concretos en el K 0+1030 fundidas de cunetas en el K 0+1100. en el K 0+1200 se continuo con la extension de la subbase en K 0+1320 a la K 0+1650. de igual manera se continua con la instalacion del Muro de refuerzo en el K 0+1500

Residente de obra

Residente de Instrumentación

Marzo 23 del 2025 (Domingo)

El presente dia solo se adelantan actividades por parte de los subcontratistas como lo es armado y fundido de cuneta, limpieza de formaletas de concreto de chanchetas y limpieza del area de la obra

Residente de obra

Residente Instrumentación

Marzo 24 del 2025 (lunes)

Estado del clima

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra Residente Social. Residente ambiental. Sst. Topografo Trabajadores, maestros y ayudantes de obra, auxiliares de Conductores, operadores, controladores de transito operadores de maquinaria y oficios varios.

Maquinaria y Equipo: Volquetas. Excavadora. Retro excavadora. Moto niveladora. Compactador. Camión surtidor

Actividades realizadas: Se continuo con las actividades realizado durante el dia sabado tanto en las actividades realizadas en meta N° 2 y en meta 8. se continuo con la instalación y compactación de la Subbase de K8+320 al K8+650 conforme a las especificaciones tecnicas garantizando la adecuada nivelación y densidades del material. de igual manera se adelanto trabajo de construcción de la cerca y actividades complementarios para el cierre final de obra.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Marzo 25 del 2025 (Martes)

Estado del clima

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente de interventoria Residente social Residente ambiental. Sst. Topografo inspector Cadeneros. Maestros y Ayudantes de obra. Personal de oficios varios. Personal de Operadores de maquinaria Conductores de volquetas, Controladores viales y Personal de subcontratistas

Maquinaria y Equipo: Volquetas, Excavadoras, Retro Excavadora. Moto niveladora, Compactador, carro tanque Camión tipo furgon, mixer

Actividades Realizadas: Continua la extención de la subbase granular en el K8+320 al K8+650 esta actividad se desarrolla conforme a las especificaciones tecnicas garantizando de esta manera la compactación la densidades del material se continua con actividades de cierre como lo es la conformación de cercas y mantenimiento a las Puntas de terminos abordando las observaciones realizadas mediante el acta de visita Previa

Residente de obra

Residente de interventoria

Marzo 26 del 2025 (Miercoles)

Estado del clima:

Personal en obra: Director de obra: Residente de obra Residente social, Residente ambiental. sst. topografo Inspector, Cadeneros, Maestro y ayudantes de obra. auxiliares oficios varios, Personal de operadores de maquinaria Personal de conductores. Personal de volquetas

Maquinaria y equipo: Volquetas. Excavadoras. Retro Excavadoras, Moto niveladora. Compactador, Carro tanque Camión tipo furgon, mixer

Actividades de obra: se inicio a extender material Granular tipo base en el K8+320 al K8+650 esta actividad se inicio a desarrollar mediante a las especificaciones tecnicas garantizan su correcta nivelation y compactacion con el fin de garantizar las densidades segun diseño, se continuo con la instalación de las cercas y de igual manera se continuo adelantando las actividades de acta de visita Previa.

los cual indico de adelantar las actividades
chequeado y cubierto las observaciones
realizado durante recorrido realizado entre
obra y interventoría.

Residente de obra

Residente de interventoría

Marzo 27 de 2025 (Jueves)

Estado del tiempo:
Personal en obra: Director de obra; Residente de obra
Residente social, Residente ambiental, SST, Topografo
Inspector, Personal de Cadeneros, Maestro y ayudantes
oficios varios. Personal de Contratadores viales
Maquinaria y Equipos: Volqueta, Mixer, Excavadora
Pala Cargador, Compactadora, Compactador, Motoniveladora, Compactador.
Actividades de obra: se Continuo con la extensión y
Compactación de material Granular tipo Base la
cual según Pruebas de Calidad cumple con las
Especificaciones técnicas la cual Garantizando las
densidades de Diseño Junto con las Rasantes
según los diseños se continua con la actividad
Cunetas de Concreto según el diseño hidraulico
Establecidos en los Diseños, se inicio la actividad
de instalación de Señales Verticales de transito, de
otro manera se continuo con las actividades del
día de visita Previa.

Residente de obra

Residente de interventoría

Marzo 28 de 2025 (viernes)

Estado del Tiempo:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra
Residente de Componente Social, Residente Componente
ambiental, SST, Topografo inspector, Personal de Cadenero
Maestro y ayudantes de obra Personal de Contratados viales
Personal de oficios varios
Maquinaria y Equipo: Volquetas, Mixer compactador,
Excavadora, Pala cargador, Rodillo compactador, Motoniveladora
Actividades de obra: El día de hoy Finalizo la actividad
de Compactación de material Granular tipo Base en el
tramo Comprendido entre el K8+320 al K8+650 la
cual fue entregado nuevamente sobre la subbase
Previamente Compactado utilizando Equipos de nivelación
y Compactación para Garantizar las densidades según
los diseños, el día de hoy se inicio la actividad de Pavimentación en el K8+320 instalando la cara de concreto
sobre la base Garantizar debidamente compactada, utilizando
Maquinaria especializado como es la formaleteadora de rodillo
se realizo la Colocación de una capa de 3 cm de espesor

Residente de obra

Residente de interventoría

Marzo 29 2025 (sabado)

Estado del tiempo:
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra
Residente social, Residente de ambiental, SST, Topografo
inspector, Cadeneros, Maestros y ayudantes de obra, operadores
de maquinaria, Conductores, Personal de Contratadores viales
Personal de oficios varios

Maquinaria y Equipo: Volquetas Doble troque, mixer, Moto niveladora, compactador, maquinaria manual para pavimentación, Excavadora, Retroexcavadora sobre llantas, Rompe pavimento, cortadora, compresor tipo furgon, Equipos de topografía

Actividades de obra: se continua con la instalación de la capa de asfalto sobre la base granular debidamente compactada. Esta capa proporciona una superficie de rodadura resistente, segura y duradera. Se verifica la temperatura y espesor del asfalto para asegurar la calidad de la obra. Se continua con la instalación de la señales de transito verticales, se continua con la atención a las observaciones según acta de visita previa. Por otro lado se adelantan obras complementarias de inicio de obra como lo es la construcción de bordillos y la construcción de cunetas.

Residente de obra

Residente de interventoría

marzo 20 del 2022 (Domingo)

Estado del clima:

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente ambiental, Residente social, SST, topografo, Ayudantes, Cadeneros, Operadores de maquinaria, Conductor, Personal de maestro y ayudantes, auxiliares y oficios varios, Personal de volquetas

Maquinaria y Equipo: Volquetas, Equipo de pavimentación compactadores, Compresor, motobomba, Compresor tipo furgon, Retro excavadora, Motobomba.

Actividades de obra: Se termina la actividad de pavimentación en el tramo comprendido entre K4+000 al K4+600 Extendiendo la carpeta asfaltica con un espesor de 13 cm la cual se extendio de manera uniforme, se realizo los ensayos por parte del componente de calidad la cual verifico cumpliendo a cabalidad la capa de rodadura, se termina la fundida de cunetas según diseños establecidos en los planos, de igual manera se atienden todas las observaciones establecidas en el acta de visita previa dando el cierre a mencionado acta se instalan la totalidad de las señales de transito conforme al diseño aprobado y normativa vigente

Nota de Cierre:

Con la presente, se informa el cierre formal de las actividades contractuales del contrato de obra N° 2096 del año 2022, tras alcanzar el 100% de cumplimiento de las actividades contratadas inicialmente.

Entre las actividades desarrolladas se destacan la instalación de acero de refuerzo, fundida de andenes, construcción de cunetas en ambos costados, conformación e instalación de la base y base granular, asi como la instalación de la carpeta asfaltica y otras complementarias de diseños. Asimismo, se realizo la instalación de señalización vertical, garantizando condiciones optimas de seguridad para los usuarios de la vía.

El cierre se llevo a cabo luego de la verificación por parte de la interventoría del cumplimiento técnico y fisico del alcance del contrato. Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a los diseños, especificaciones técnicas y normativas vigentes, sin pendientes incumplimientos ni observaciones técnicas. Pendientes

Este hecho refleja el compromiso del contratista con la calidad, el cumplimiento y contribuye de manera significativa a la mejora de la infraestructura vial del sector vial intervenido

Residente de obra

Residente de interventoría