CODIGO: EL-F-A004	FORMATO	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 01	ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO INV E-240 -13, INV E-230 -13	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA
UBICACÍON DEL PROYECTO:	VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA
FECHA DE INFORME:	lunes, 12 de diciembre de 2022

DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

CLASIFICACIÓN AASHTO:				**MUESTRA N°:**	1
TAMAÑO MAX. PARTICULAS (PULG):	1,5"		**COLOR:**		

INDICE DE APLANAMIENTO

TAMIZ PASA	TAMIZ RETIENE	PESO MUESTRA TOTAL (gr)	PESO QUE PASA LA BARRA PARALELA (gr)
2"	1 1/2"		
1 1/2"	1"	535,3	132,8
1"	3/4	630,3	156,4
3/4	1/2	575,3	142,8
1/2	3/8	850,4	211,0
3/8	1/4	955,5	237,1
TOTAL		3546,8	880,1

INDICE DE APLANAMIENTO	**24,8%**

INDICE DE ALARGAMIENTO

TAMIZ PASA	TAMIZ RETIENE	PESO MUESTRA TOTAL (gr)	PESO QUE RETIENE LA BARRA VERTICAL(gr)
2"	1 1/2"		
1 1/2"	1"	535,3	151,3
1"	3/4	630,3	111,2
3/4	1/2	575,3	194,0
1/2	3/8	850,4	99,7
3/8	1/4	955,5	120,8
TOTAL		3546,8	677,0

INDICE DE ALARGAMIENTO	**19,1%**

INGELABCON S.A.S. NIT: 901124673-8

JEYSON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com