Construcciones EL CONDOR S.A. Ingeniería de Infraestructura e Inversiones	**Límites de Consistencia INV E-125**	Versión	6
		Página	

Obra	Córdoba - Los Córdobas	Codigo	148
Procedencia	Lorica 2	Muestra	2
Material	Base Granular clase A BG-38	Fecha	29-May-23
Localizacion	Externo (Consorcio Mej. Los Córdobas)	Observaciones	Base Granular
Especificacion	INVIAS - 2013	Parametro	INV E-125
Equipos Utilizados	LBL600-03, LCCG-11, LHE-14		

LIMITE LIQUIDO				
NÚMERO DE GOLPES				
PESO TARA + MUESTRA HUMEDA				
PESO TARA + MUESTRA SECA				
PESO TARA				
% DE HUMEDAD				
LIMITE PLASTICO				
PRUEBA No	1	2		
PESO TARA + MUESTRA HUMEDA				
PESO TARA + MUESTRA SECA				
PESO TARA				
% DE HUMEDAD				

	<= Resultado	Norma
Límite Líquido %	**NL**	0.0
Límite Plástico %	**NP**	-
ndice de Plasticidad %	**NP**	0.0%

Observaciones

Elaboró



Javier Mauricio Perez Negrete
Auxiliar de Laboratorio

Aprobó



Deilin Benjamin Fuentes
Laboratorista