CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

Montería, 15 de febrero de 2024

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN ELIECER VILLALOBOS
Director de Interventoría

CMC-OBR-214-2024

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N°LP-007-2022 DE OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

ASUNTO: RELACION DE CANTERAS APROBADAS PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE EJECUCIÓN DEL TRAMO ADICIONAL EN PAVIMENTO RÍGIDO

Cordial Saludo,

Mediante la presente, el consorcio contratista Mejoramiento Los Córdobas, de acuerdo a lo solicitado por el Especialista en pavimentos el Ingeniero César Pineda en comité realizado el día 15 de febrero de 2024, le envía la relación de canteras aprobadas, para realizar el suministro de materiales granulares de la estructura del pavimento rígido del tramo adicional, de acuerdo a lo que se estipula en los estudios y diseños de este. Toda vez que se prevé dar inicio a las actividades de mejoramiento antes de que inicie nuevamente la temporada de lluvias. Como se relaciona en la siguiente tabla:

Losa de Concreto Hidráulico e = 20 cm MR = 4.0 Mpa
Subbase Granular e = 15 cm
Material de sello mediante material granular (e= 10 cm).
Reemplazo con Piedra rajón espesor de 30 cm.
Geotextil tejido T 2400 E=40 KN/m
Material existente en campo según estudio geotécnico

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 49 Estructura dimensionada pavimentos rígido.

- Capa de mejoramiento en piedra rajón e= 30cm.

Cantera AGUAS VIVAS

- Capa de material de sello e= 10 cm

Cantera LOMA GRANDE

- Capa de material de Subbase granular e= 15 cm

Cantera AGUAS VIVAS
Cantera JOMEVE

Cordialmente,



OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Consorcio Mejoramiento Los córdobas
Representante Legal